Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	1
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	238-2025
Contratista	MUNICIPIO DE ARANZAZU P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	MAURICIO FERNANDO SAAVEDRA SANCHEZ Interno: X Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Aranzazu por el sistema de monto agotable
Valor	Trescientos veintiún millones noventa y seis mil doscientos catorce ($321,096,214)
Aporte Corpocaldas	$299,996,214
Otros Aportes	$21,100,000
Fecha de Iniciación	18/11/2025
Fecha de Terminación	17/11/2026
Plazo del contrato	12 Meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	**% Imp. Ant.**	**% Importancia**	**% ejecución**
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	**Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación**	**Número de actividades a realizar**	**Número de actividades realizadas a la fecha**	**Fecha de ejecución de las actividades**	**Detalles y resultados de las actividades ejecutadas**

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	**Fecha modificación**	**Justificación**

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	**$ desembolso**	**$ Pendiente**	**$ Amortización**	**$ Pendiente amortizar**

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	**Valor Contrato**	**Valor Ejecución**
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 299,996,214	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha	($ 0)
Saldo a ejecutar	($ 299,996,214)

Sumas Iguales	$ 299,996,214	$ 299,996,214

4. **<u>Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:</u> (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **<u>Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:</u>**


6. **<u>Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:</u>**

7. **<u>Otras observaciones o anotaciones pertinentes:</u>**

8. **<u>Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:</u>**

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 4 de diciembre de 2025



SUPERVISOR

	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO	
	VERSIÓN: 3	**Código: GJ-GJ-FR-10**

Tipo de Contrato	Interadministrativo		
Contrato Número	238-2025		
Contratista	MUNICIPIO DE ARANZAZU P. Natural: P. Jurídica: X		
Supervisor	MAURICIO FERNANDO SAAVEDRA SANCHEZ Interno: X Externo:		
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Aranzazu por el sistema de monto agotable		
Valor Inicial	($321,096,214) Trescientos veintiún millones noventa y seis mil doscientos catorce	CORPOCALDAS: ($299,996,214)	Valor Otras Entidades: ($21,100,000)
Valor Final	($321,096,214) Trescientos veintiún millones noventa y seis mil doscientos catorce	CORPOCALDAS: ($299,996,214)	Valor Otras Entidades: ($21,100,000)
Aporte Corpocaldas	Doscientos noventa y nueve millones novecientos noventa y seis mil doscientos catorce ($ 299,996,214)		
Valor Adición			
Plazo de Ejecución	12 Meses		
Fecha de Iniciación	18/11/2025		
Ampliación en Plazo			
Fecha de Terminación	17/11/2026		
Descripción Forma de Pago	El valor del aporte de CORPOCALDAS, se desembolsará de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, con cargo a los recursos de la vigencia 2025 por valor de $100.000.000 una vez sea suscrita el acta de inicio del convenio y El Municipio como ejecutor del convenio, presente constancia de apertura de la cuenta independiente, para el manejo exclusivo de los recursos del convenio. Este primer desembolso será utilizado para el inicio del proceso de contratación por parte del Municipio. 2) Un segundo desembolso con cargo a la vigencia 2026 por la suma de $99.998.107, previa presentación de un informe técnico, administrativo y financiero del avance de los contratos de obra y supervisión, cuando se demuestre una ejecución del 50% del valor del convenio interadministrativo. 3) Un tercer desembolso con cargo a la vigencia 2026 por valor de $79.998.486 cuando se demuestre una ejecución del 90% del valor del convenio interadministrativo. 4) Un último desembolso con cargo a la vigencia 2026 hasta por la suma de $19.999.621, que equivale al 10% del valor del convenio, con la presentación de un informe final y suscripción del acta de recibo de obra. El valor final del convenio será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el contratista de obra vinculado por el Municipio, por los precios unitarios establecidos en el citado contrato, los cuales no podrán superar en ningún caso los precios unitarios que forman parte del convenio. Para cada desembolso, además del cumplimiento de los requisitos planteados en las condiciones generales del convenio interadministrativo, EL MUNICIPIO deberá radicar en la ventanilla única de CORPOCALDAS los informes de avance o final (según el caso), paz y salvos, cuentas de cobro o factura y demás documentos que sean solicitados por la entidad, asimismo el		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">correspondiente diligenciamiento a través de la plataforma SECOP II para su correspondiente trámite.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Resumen de pagos</td><td>Concepto</td><td colspan="2">Valor</td></tr>
<tr><td>Anticipo</td><td colspan="2">($)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolsos</td><td colspan="2">($ 0)</td></tr>
<tr><td>Valor de éste Pago</td><td colspan="3">CIEN MILLONES PESOS MCTE ($ 100,000,000).</td></tr>
<tr><td>Saldo contrato después de este pago</td><td colspan="3">CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 199,996,214).</td></tr>
<tr><td>Anexos para este pago</td><td colspan="3">- Acta de inicio
- Certificado de pago de seguridad social
- Minuta del contrato
- Certificado de cuenta bancaria
- Memorando de designación del Supervisor
- Factura Electrónica o Documento Equivalente
- Informe de supervisión para pago
- Informe de supervisión seguimiento
- Oficio remisorio</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Contable</td><td colspan="3">En contratos con anticipos pactados en cláusula de forma de pago informar:</td></tr>
<tr><td>Amortización</td><td>Saldo por Amortizar</td><td>%</td></tr>
<tr><td>($ 0)</td><td>($ 0)</td><td>%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Información Presupuestal</td><td rowspan="2">Rubro o Proyecto de Inversión a Afectar</td><td colspan="2">Fuente de Financiación</td></tr>
<tr><td>Recurso</td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>Gestión de riesgos ambientales.
Actividad: Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres
Código: 2.1.1.1.1_25</td><td>R.B Contribuciones TSE Chec</td><td>($ 100,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Desembolso</td><td colspan="2">($ 100,000,000)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Observaciones:

Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato</td></tr>
<tr><td colspan="4">Para constancia se firma en Manizales, el día 4 del mes de DICIEMBRE de 2025.


SUPERVISOR</td></tr>
</table>