INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1532 de 2020, BECECRRIL – CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MARZO DE 2021.**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el Municipio de Becerril – Cesar.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 11 ENTRE CALLES 10 Y 11 – BARRIO ALTO PRADO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$1.250.000.000,00**
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$1.250.000.000,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-12-2020		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30-08-2021		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR	28/12/2020	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING JOSE ANDRES REALES	28/12/2020	15/03/2021
	ING. HARRY MANRRIQUE	16-03-2021	16-03-2021
	RAFAEL ANDRÉS ORTIZ RAMIREZ	17-03-2021	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 81820	28-12-2020	$ 437.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 6021	12-01-2021	$ 812.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058062 EQUIDAD SEGUROS	27-01-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27-01-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACION		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA FECHA: DD/MM/AAAA FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		

VALOR DE OBRA	1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1). ANTICIPO.** El Ministerio del Interior entregará al MUNICIPIO a título de anticipo un treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del convenio que equivale a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($437.500.000) M/L, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, constitución de la cuenta, presentación por parte del Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: **A.** Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; **B.** Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto**. Parágrafo Primero**. El manejo de los recursos entregados al MUNICIPIO a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada de ahorros, no conjunta, a nombre del convenio de cofinanciación suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Ministerio del Interior**. Parágrafo Segundo**. Plan de Inversión del Anticipo: EL MUNICIPIO debe presentar a la Entidad el plan de inversión y manejo del anticipo, el cual será aprobado por EL MINISTERIO, a través del supervisor del convenio. La o las entregas que se realicen del anticipo deberá(n) obtener visto bueno del supervisor designado por EL MINISTERIO. **Parágrafo Tercero**. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo por parte del Supervisor del MINISTERIO: 1. Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo. 2. Balance del estado del anticipo, elaborando informes mensuales indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final. 3. El MUNICIPIO y el SUPERVISOR del MINISTERIO revisarán conjuntamente los movimientos financieros con la correspondiente liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del MINISTERIO y de los organismos de control. **Parágrafo Cuarto**. Amortización del Anticipo: Se realizará en cada desembolso parcial, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 60% en el primer	N/A.	18/02/2021	$ 437.5000.000

	desembolso y el 40% final en el segundo desembolso.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2). UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO. B. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. C. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. D. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra, la cual debe incluir: I. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, II. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. E. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. F. Presentar amortización de mínimo el 60% del anticipo.	00%	DD/MM/AAAA	$ 000.000.000
TERCER DESEMBOLSO	**3). UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($337.500.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de ejecución de obra mínimo del 60%, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. C. Presentar amortización del 100% del anticipo.	00%	DD/MM/AAAA	$ 000.000.000
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	**4). UN ÚLTIMO DESEMBOLSO**, hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva	100%	DD/MM/AAAA	$ 00.000.000

	acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del Convenio por parte del MINISTERIO, certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del MUNICIPIO.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$437.500.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058062	Cumplimiento	$ 250.000.000	30-12-2020	04-03-2022
	Anticipo	$ 437.500.000.000	30-12-2020	04-03-2022
	Calidad de servicio	$ 250.000.000	30-12-2020	04-03-2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	EL DÍA 09 DE MARZO 2021 SE DA APERTURA AL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA, CON FECHA PREVISTA DE ADJUDICACIÓN EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2021.		$ 1.250.000.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Interventoría Estudios, Diseños y Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato			
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: PENDIENTE	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		N/A
INFORME FINANCIERO	$ 437.552.610,70	N/A
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 437.552.610,70	N/A
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**-**
% EJECUTADO DE OBRA	**-**

- El día 17 de marzo de 2021 fui notificado como el nuevo apoyo a la supervisión del Convenio en mención.
- El día 19 de marzo de 2021 se realiza empalme con el supervisor del convenio Ing. José Reales.
- El día 22 de marzo de 2021 se da continuidad al empalme con el ing. José Reales.
- El día 22 de marzo de 2021, luego de ser notificado como apoyo a la supervisión del convenio, procedo a establecer comunicación vía telefónica con la supervisora del municipio para informarme sobre el avance del convenio.
- El día 23 de marzo de 2021 se diligencio información que se remite a la Contraloría General de la República.
- El día 25 de marzo de 2021 se remite vía correo electrónico el cuadro maestro mensual de seguimiento el cual contiene información relacionada del presente convenio.
- El día 26 de marzo de 2021, se solicita información vía correo electrónico correspondiente al convenio de la referencia.

A continuación, se anexa lo enunciado.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

10-02-2021	Visita realizada por el Ingeniero José Andrés Reales	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR **Subdirector de Infraestructura** Supervisor Convenio No. 1532 de 2020 Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON	Ing. Rafael Andrés Ortiz Ramírez **ING. RAFAEL ANDRES ORTIZ RAMIREZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON

Gmail **Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafaortiz8624@gmail.com>**

CUADRO CONTRALORIA RAFA

1 mensaje

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafaortiz8624@gmail.com> 23 de marzo de 2021 a las 20:54
Para: harry.manrique@mininterior.gov.co

BUENAS NOCHES INGENIERO, ADJUNTO LO SOLICITADO, QUEDO ATENTO,

--
ING. RAFAEL ANDRES ORTIZ R.

23032021INFORME CONTRALORIA REQUERIMEINTO SEGUIMIENTO FINAL- RAFA.xlsx
622K

Gmail **Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafaortiz8624@gmail.com>**

CUADRO MAESTRO DE EJECUCIÓN RAFA

1 mensaje

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafaortiz8624@gmail.com> 25 de marzo de 2021 a las 19:11
Para: harry.manrique@mininterior.gov.co

BUENAS NOCHES INGENIERO ADJUNTO LO SOLICITADO, QUEDO ATENTO,

CORDIALMENTE,

--
ING. RAFAEL ANDRES ORTIZ R.

09032021 CUADRO MAESTRO EJECUCION REMBERTO (24-03-2021) RAFAEL ORTIZ..xlsx
516K

Gmail **Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafaortiz8624@gmail.com>**

Documentos Rafael Ortiz

1 mensaje

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafaortiz8624@gmail.com> 19 de marzo de 2021 a las 10:25
Para: jose.reales@mininterior.gov.co

Buen día ingeniero adjunto lo solicitado, gracias quedo atento a la presente,

Cordialmente,

--
ING. RAFAEL ANDRES ORTIZ R.

3 archivos adjuntos

Pantallazo Publicación Poliza Rafael Ortiz.docx
204K

MINUTA DE RAFAEL ANDRES ORTIZ RAMIREZ.pdf
243K

Certificado Bancario Rafael Ortiz..pdf
796K

Solicitud documentos Convenio N°1532 de 2020.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Vie 26/03/2021 17:00

Para: juridico@becerril-cesar.gov.co <juridico@becerril-cesar.gov.co>; Harry Fernhey Manrique Delgado <harry.manrique@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (383 KB)

15. INFORME FINANCIERO CIS AGOSTO 202020200909_16451500.pdf; Modelo Solicitud de Prorroga..docx; Cronograma.xls;

Buenas tardes Cristian,

Nuevamente y de acuerdo a las compromisos generados en el Convenio referenciado en el asunto, les solicitó los siguientes documentos:

1. Copia de los informes técnicos y administrativos mensuales con soportes, del mes de marzo de 2021.
2. Copia de los informes financieros, que incluyan los rendimientos, comprobantes de egreso de los pagos a los convenios derivados y soportes adicionales; desde diciembre del 2020 hasta el mes de febrero de 2021.
3. Copia de las actas de adjudicación de los contratos derivados del convenio.
4. Nombre de los contratistas de Obra e Interventoría con sus respectivos contactos.
5. Cronograma de ejecución de los contratos de Obra e Interventoría.
6. Se les recuerda que el cronograma de ejecución de obra e interventoría debe de ajustarse al tiempo de ejecución del convenio, de ninguna manera podrá superar el tiempo de ejecución del mismo.

Es importante que la anterior información sea entregada con carácter urgente, agradezco su atención quedo atento a cualquier observación y a la confirmación de la recepción de la presente información.

--
Cordialmente,
--
Ing. Rafael Andrés Ortiz R.
Apoyo a la Supervisión
Subdirección de Infraestructura
Ministerio del Interior
Tel. 310 768-6141