	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2305-2025, MUNICIPIO DE **TRINIDAD – CASANARE**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ENERO DE 2026**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	TRINIDAD – CASANARE Carrera 4 No. 5 – 36 Barrio Centro		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$5.612.827.036,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$990.498.889,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$6.603.325.925,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06-11-2025		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	26-11-2025	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	31-07-2026
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	FRAGNYYEXENIA ARIZA CASTILLO	**DESDE: 26-11-2026**	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.2025000318	$990.498.889,00	04-04-2025
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	A-03-03-01-032	$1.964.489.463,00	05-11-2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	26-11-2025		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26-11-2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	**FECHA: N/A**	
	N/A	**FECHA: N/A**	
	N/A	**FECHA: N/A**	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	**FECHA: N/A**	
	N/A	**FECHA: N/A**	
	N/A	**FECHA: N/A**	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA: N/A**		
	FECHA: N/A		
	FECHA: N/A		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$258.709.614,00		
VALOR DE CONSTRUCION DE OBRA	$5.911.890.145,00		
VALOR TOTAL DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	**$6.170.599.759,00**		
VALOR INTERVENTORÍA	**$432.726.166,00**		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
ANTICIPO	N/A	0%	N/A	$0
PRIMER DESEMBOLSO	$1.964.489.463,00	35%	26/12/2025	$1.964.489.463,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	N/A	0%	N/A	$0
ÚLTIMO DESEMBOLSO	N/A	0%	N/A	$0
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.964.489.463,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
625-47 994000004385	CUMPLIMIENTO	$1.320.665.185,00	06/11/2025	31/01/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra –*** **EN PROCESO DE LICITACION**

"Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del municipio de Trinidad, departamento de Casanare"

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del proceso: TRI-LP-004-2025	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	$6.170.599.759,00
Link de Consulta:	*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-21-53046&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6Viz-O9AxGDx1TXMU2mRhUbVCUIXs_i9yxRXJ6bctWE9plY0QmU2Z8UJKlkDmXu4eLJk4K9k1kKPEgt5cJ6rFozin8urFtS1LCM7qt36lMUkUdWFFAqleczSvqUzVmHfFbfRO1HkkLAMzITIejq0u8LFNbNiMZau8lo53Q3_CMl1bZiOroQt4j_IbqdyUHUnGH1umvpeFKdLP_USEoNhMa5LwvVTt07FkmPB4oFyMK47cc8FKwEED8e7ERCqg_We10wdtfl1G-hKx8ycfXlI12xbJZJHbUuYtqGHSPXdmzm4WongId5aMy4ItFpGxCAHL5XpUhN4_x_tVE4ZH--hEI15il4uWPATR1iyTvHvwXTTP3BsN2niPk-Z58jZkDGUQeFzl9q7b8kmfGDu8ycBAXl27M38-2Nnf0F5aWtwUSDFkdAs75GrqgYMuGfos4TxO3wuTSwv26z_GsuE6TqBuMy4nanrp26ETqMjlnnOilJAlcvwVt-44_d2RH77odU5A50ei3uGu2dJPkgX6fHlJeVyot4tQfnVtmOjD6yExB-NtiGlcE5Fhy-ySO8R_WuWUviR8A3JQAnEj7dRE1kRj_OlT9rbkmhlCuP7yNFq_nFROvwp7_1qHvd1w-WKJt8hJzy4ZpsGAxJwCNrm8k5PEKA5UHSOdc59lQPuZ6C9NbR3KqCApZ4A5mxppcdUhl350naMcOFawGanuZkhqJ5BoC9JqeVCjRd9_KWVQc0SWsM3rYdcmol1pm8jbITAED6goo0jT46pVUVaxHdrUc2OWIFZzAJx2PDV7KcH4ihsy_6vlQnlp_kGRGOjXQuQ18jPXwm5n5CaoFjGeEf13nBeEe2Vz3mHttROs7SkosDsRqbWYEQuNo9mX9rJzxDHxpXHlwaEHAjqV3zBUBvS2f_LVj4lkHA*	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Nombre contratista	CONSORCIO CAM TRINIDAD		NIT: 902030861-5 C.C.1.118.537.518 de Yopal
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Seis (06) meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$6.170.599.759,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	No. _____**Aprobada:** DD/MM/AAAA
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA

ESTADO ACTUAL:

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*** - **EN PROCESO DE SELECCION**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del proceso: TRI-CM-AB-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE		$ 423,726,166
Link de Consulta:	*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=26-15-14596248&g-recaptcha-response=0cAFcWeA403ftp_bv7_vHmiGrsR2uVbYg7MF9YpnO6R5KUAj7GxhxjOGTzEB4Ok_XyHGVVob0u9i0Q7eSoCdD2f5LOEv1zvOOcgxdwQL5bCq6Kbq9zAuoDjHe5MirlM5Xw3R8tspdTJu094EB0iTiP2zyfrR3vxPrOum7gp5RIldd3pH6t_RZGWEgsXUH7iJcy8QgEJ1Y4XK7tA2y-lblkrS1pspAmm_0gaUtZk8g5sMb5ZJzNO15YDl4_ZBmXCl5XG98K2-yKEkT52lm1aYWbPXZzAKwCT2yzq5-yCBxdxI7u_9yeFycOHkUlt2Bh3H8f4h17cfg88GJqoNPywA1XLU5bcj_I-FF5ljKaue4kgzO4XZC8cYTQCK-saUv1fiRLcvDb2NhUcL2Z00CZIsXOKjpOKF-J_AhZOumUyzOat2g7pD_-gQbZNIRpP7PYn8Ba9cNq9tpq3qqQJn15iLOKHziIG5a0dJX8k1sIMauL1XcgSqAY5-SFEAf3iYvQdaamCeGKceRI5CQA19LgxbN--kbBuB5ydW2jTTDMmPrsqaqAoatF--NkgE2FKN68lRzlWH8a1woVadYv3z1wyi2mu_cuvjyE0l2VJW7DpEVGTMfa0r5l1rl00q3u3bJLfpEZscd17z_soVgowc0je6Mlfr7cfB5i4tnmN08eRcjyc0q2TGm5lcOAKyfrtXZArqZGUiYKIU5No8gWuna7Hr4T5zHOE3h_ykgF2WeClDrAkgGf89dghvWinpZcS8Oi8Wba8nrZpsUmdFB6S2Q5Z5K3j4l98uexwqZcxSKi47eAO7Cjog2rA-gQAlTtnZ5byxMOBixxnYg3vFkHnv3LjTpfE_YXRbmw09QlFl9oEKHpJyud71kw5o1EPlY*		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM TRINIDAD 2026		NIT.902032937-5 C.C. 1118561079 DE YOPAL. EXP: 04/04/2013
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración ____meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$431.246.350,0
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____**Aprobada:** DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

	MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE" El Alcaldía Municipal de Trinidad adelantó el proceso de Licitación Pública No. TRI-LP-004-2025 con el objeto de contratar los "Estudios, diseños y construcción del Centro Administrativo Municipal del Municipio de Trinidad, Departamento de Casanare", incorporando los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Dado que el presupuesto oficial superó el umbral establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, no fue jurídicamente procedente limitar la convocatoria a MiPymes. Publicado el pliego definitivo en SECOP I, las observaciones recibidas fueron atendidas y resueltas mediante acta del 23 de diciembre de 2025, efectuándose los ajustes correspondientes. El 26 de diciembre de 2025 se realizó la audiencia de aclaración y revisión de riesgos sin asistencia de interesados, quedando en firme las condiciones establecidas. El cierre del proceso tuvo lugar el 2 de enero de 2026, recibiéndose una única oferta del CONSORCIO CAM TRINIDAD, la cual fue evaluada conforme a los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva. Mediante Resolución No. 1300.36-005 del 28 de enero de 2026, el municipio de Trinidad adjudicó el contrato al CONSORCIO CAM TRINIDAD, integrado por MILAR C&S S.A.S. (95%) y QUALITY CONSTRUCTORES S.A.S. (5%), por un valor de $6.170.599.759, en las condiciones técnicas, jurídicas y financieras previstas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE De conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, la Alcaldía Municipal de Trinidad expidió la Resolución No. 1300.36-002 del 15 de enero de 2026, mediante la cual ordenó la apertura del Concurso de Méritos Abierto No. TRI-CM-AB-001-2026, cuyo objeto es la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al proyecto del Centro Administrativo Municipal. En el mismo acto se designó el Comité Evaluador Jurídico, Técnico y Financiero y se publicaron el pliego de condiciones definitivo y los demás documentos del proceso en SECOP I. Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial se encontraba dentro del umbral previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el proceso fue susceptible de limitación a MiPymes nacionales; en consecuencia, y previa solicitud dentro del término legal, la convocatoria se limitó a MiPymes domiciliadas en el municipio de Trinidad. Durante el traslado del pliego definitivo no se presentaron observaciones. El cierre del proceso se realizó el 20 de enero de 2026 a las 9:01 a.m., recibiéndose una única oferta del CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM TRINIDAD 2026. El Comité Evaluador verificó el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia, publicando el informe preliminar el 26 de enero de 2026, el cual fue trasladado por tres (3) días hábiles sin que se presentaran observaciones ni fuera necesaria la subsanación de requisitos, quedando en firme como informe definitivo. En consecuencia, se recomendó adjudicar el Concurso de Méritos Abierto No. TRI-CM-AB-001-2026 al CONSORCIO INTERVENTORÍA CAM TRINIDAD 2026, representado legalmente por Yury Alejandra Contreras Ruiz, integrado por CONSTRUCES INGENIERÍA S.A.S. (60%) y JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S. (40%), por un valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($431.246.350,00), en las condiciones técnicas, jurídicas y financieras previstas en los pliegos y demás documentos del proceso.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra*** - **EN PROCESO DE SELECCION**

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra -*** **EN PROCESO DE LICITACION**

CONTRATO DE OBRA N° XXX de 20XX	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO EJECUTADO:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

ITEMS	**ACTIVIDAD**	**CANTIDAD**	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**% N/A**
		N/A	N/A
	OBSERVACIONES:		
	TRAMITE ADQUISICIÓN DE PÓLIZA, TRAMITE DOCUMENTOS PARA PRIMER DESEMBOLSO.		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

09/06/2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO Supervisor del convenio Secretaria de obras públicas e infraestructura	

Se Anexan ( ) Folios