SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 al 30 del mes de noviembre de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.1151 DEL 11 DE ABRIL DE 2025.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS NISPEROS – SINCERÍN, CASCAJAL – CEIBAL – LA PASCUALA Y MAGANGUÉ – SAN RAFAEL DE CORTINAS.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1.INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.006 DE 2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	NIT:	901.627.819-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% KABOB EXECUTIVE GROUP S.A.S 60%			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	N°. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$8.085.806.846.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$8.085.806.846.00			
ANTICIPO	N/A			

ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	10
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CUATRO (4) MESES
SUSPENSIÓN 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES
PRORROGA 4:	TRES (3) MESES
PRORROGA 5:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 6:	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN 2:	UN (1) MES
SUSPENSIÓN 3:	UN (1) MES Y VEINTISÉIS (26) DIAS
PRORROGA 7:	CINCO (5) MESES
PRORROGA 8:	UN (1) MES
PRORROGA 9:	UN (1) MES
PRORROGA 10:	TRES (3) MESES
PRORROGA 11:	DOS (2) MESES Y DOS (2) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	557 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	NIT:	901.6273819-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S 90% A.S.S. CONSTRUCTORA S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$22.888.390.685.00		
VALOR ADICIONES:	$10.180.710.000.00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$33.069.100.685.00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 4:	DOS (2) MESES
SUSPENSIÓN 1:	DOS (2) MESES A PARTIR DEL 15 DE ABRIL DE 2025
PRÓRROGA 5:	UN (1) MES
SUSPENSIÓN 2:	SIETE (7) DÍAS A PARTIR DEL 23 JULIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	558 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUÉ	NIT:	901.613.672-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION S.A.S 90% SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$12.301.199.730.00		
VALOR ADICIONES:	$5.470.830.000		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$17.772.029.730.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 2:	DOS (2) MESES
PRÓRROGA 3:	CUARENTA Y TRES (43) DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JULIO DE 2024

1.2.ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

L.P.006 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22-00393	2022	-	-	$ 1.800.000.000	$ 0	$ 1.800.000.000
22-00393	2023	-	-	$ 6.299.100.000	$1.584.544.895.81	$ 4.714.555.104,19
22-00393	2024	-	-	0	0	0
TOTAL				$ 8.099.100.000	$1.584.544.895.81	$6.514.555.104,19

REGISTRO	VIGENCIA DE LA RESERVA	RECURSO	RUBRO	VALOR RESERVA	VALOR UTILIZADO	SALDO RESERVA
NA	2025	NA	NA	$6.514.555.104,19	$ 0	$6.514.555.104,19

557 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2915	2022	-	-	$ 456.300.000	$419.496.618	$ 36.803.382
2915	2023	-	-	$4.500.000.000	$14.775.007.022	$0
2915	2024	-	-	$28.117.710.000	$16.218.876.551,6	$1.623.826.426,40
TOTAL				$33.074.010.000	$31.413.380.180,9	$1.660.629.819,12

REGISTRO	VIGENCIA DE LA RESERVA	RECURSO	RUBRO	VALOR RESERVA	VALOR UTILIZADO	SALDO RESERVA
NA	2025	NA	NA	$1.660.629.819,12	$ 1.655.720.504,1	$ 4.909.315

558 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2916	2022	-	-	$1.632.900.000	$1.437.156.685	$195.743.315
2916	2023	-	-	$4.500.000.000	$10.018.415.428,17	$-5.518.415.428,17
2916	2024	-	-	$11.641.830.000	$ 6.316.457.616,5	$5.325.372.383,5
TOTAL				$17.774.730.000	$17.772.029.730	$2.700.270

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 39 de fecha 10 de noviembre de 2025, para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

L.P.006 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$8.036.325.573,20	99.39%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$6.314.923.186,56	78.10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.377.100.551,81	41.77%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$30.692.004,00	0.38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$3.407.792.555,81	42.15%

557 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 32.971.525.180	99.70%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 33.069.100.685	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 32.963.424.940	99,68%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 105.675.745,00	0,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 33.069.100.685	100%

558 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$17.693. 832.799,1	99.56%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$17.772.029.730	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$17.772.029.730	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0	$0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$17.772.029.730	100%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

L.P.006 DE 2022

Meta física programada 78.10%
Meta física ejecutada 42.15%

557 DE 2022

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

558 DE 2022

Meta física programada 100%
Meta física ejecutada 100%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7.PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24 DE NOVIEMBRE DE 2022	N/A	Aprobado

557 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A	Aprobado

558 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A	Aprobado

1.8.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE -	FECHA DE REANUDACION

		No.	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

L.P.006 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN N°11 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 13/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$808.580.684.60	**21-44-101395581** Anexo 16	29/11/2022	05/01/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.617.161.369.20	**21-44-101395581** Anexo 16	29/11/2022	05/01/2029
Estabilidad y calidad de la Obra	$2.425.742.053.80	**21-44-101395581** Anexo 16	29/05/2023	29/05/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000	**21-40-101197791** Anexo 15	29/11/2022	05/11/2025

557 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE TERMINACIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 23/00/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$3.306.910.068,50	M-100174571 Anexo 16	24/12/2024	31/01/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$6.613.820.137,00	M-100174571 Anexo 16	24/12/2024	31/07/2028
Estabilidad de la Obra	$9.920.730.205,50	M-100174571 Anexo 16	01/08/2025	01/08/2030
Calidad del servicio	$22.674.000,00	M-100174571 Anexo 16	01/08/2025	01/08/2030

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.653.455.034,00	M-100035544 Anexo 9	24/10/2022	31/07/2025

558 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN OTROSI N°3 AL CONTRATO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 25/09/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.777.202.973	59779 Endoso 6	19/10/2022	31/01/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$3.554.405.946	59779 Endoso 6	19/10/2022	31/07/2027
Estabilidad de la Obra	$5.331.608.919	59779 Endoso 6	18/06/2024	31/07/2029

Calidad	$12.443.306	59779 Endoso 6	18/06/2024	31/07/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$615.059.987	17756 Endoso 4	17/04/2024	18/06/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
MAIL	7-nov-2025	INFORME DE OBRA MES DE AGOSTO
MAIL	7-nov-2025	INFORME DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	973 DE 2022		
CONTRATISTA:	GAVINCO INGENIEROS	NIT:	900.916.608-4

	CONSULTORES S.A.S		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$ 3.895.780.731		
VALOR ADICIONES:	$ 209.915.909		
ADICIÓN 1:	$ 209.915.909		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.105.696.640		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 654.753.064,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 654.753.064,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	24 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES		
PRÓRROGA 2:	SEIS (6) MESES		
PRÓRROGA 3:	UN (1) MES		
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES		
PRÓRROGA 5:	TRES (2) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887122	2022	11	-	$296.093.333	$295.960.276	$133.057,00
144623	2023	11	-	$1.520.000.000	$1.519.402.576,80	$597.423,20

183824	2024	11	-	$2.079.687.398	$1.542.367.697,40	$ 537.319.700,60

REGISTRO	VIGENCIA DE LA RESERVA	RECURSO	RUBRO	VALOR RESERVA	VALOR UTILIZADO	SALDO RESERVA
NA	2025	NA	NA	$ 537.186.643,60	$ 537.186.643,60	$ 0
25-01140	2025	CDP ACHÍ	-	$ 209.915.909	$ 209.632.943,3	$ 282.965,7
25-01951	2025	CDP ACHÍ N°2	-	$ 139.944.000	$ 68.744.454,46	$ 71.199.545,54

2.3.ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
ACTA DE COSTOS 39 / ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 973 - 22 EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 57.768.525,6	$10.976.019,86	-	$68.744.454,46

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 39 de fecha 10 de noviembre de 2025, para el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025, el contrato reporta un avance de 95.38%

2.5.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 4.245.640.640,00
Total, inversión ejecutada: $ 4.049.468.691,89

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA		ACTA No.
-		-

2.7.ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	...

2.8.ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 410.569.664	15-44-101262225 Anexo 13	11/05/2022	30/04/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 654.753.064	15-44-101262225 Anexo 13	11/05/2022	30/04/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$821.139.328	15-44-101262225 Anexo 13	11/05/2022	31/10/2028

Calidad del Servicio	$1.231.708.992	15-44-101262225 Anexo 13	11/05/2022	11/05/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION N°1 Y PRORROGA N°4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/08/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 19/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GIC-INVIAS-BOL-756-22	17-oct-25	INVIAS	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 152 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLIVAR.
GIC-INVIAS-BOL-757-22	22-oct-25	INVIAS	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 153 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLIVAR.
GIC-INVIAS-BOL-764-22	22-oct-25	INVIAS	LLAMADO DE ATENCIÓN POR BAJOS RENDIMIENTOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DESACATO A LAS ORDENES DE LA INTERVENTORIA

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes de Aspectos Técnicos

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes de aspectos Jurídicos,

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes de aspectos administrativos y/o financieros


3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron inconvenientes de aspectos ambientales, prediales, sociales y de sostenibilidad

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

-Brindar pronta solución en caso de problemas en la ejecución del contrato.
-Verificación y seguimiento de la programación para dar cumplimiento a los plazos e inversión del proyecto.
-Identificar y evaluar los posibles riesgos que podrían afectar el cumplimiento del proyecto, tanto internos como externos.
-Realizar seguimiento minucioso del contrato L.P-006-2022 y cumplir con las obligaciones contractuales.

Atentamente,



FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR (E)
Supervisor del contrato de interventoría 973-2022