DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CONSORCIO AMOS R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ CANAN S.A.S CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S R/L JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO interventoria: JORGE GONZALEZ PEREZ	ACTA PARCIAL No 1	CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025 VALOR CONTRATO 4.703.972.109 VALOR ACTA PARCIAL No 1 1.687.479.020,00 FECHA : 21 DE JULIO DE 2025

		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 1			CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR										
1,10	Localización y replanteo con equipo de topografia	M2	1.662,50	3.893,00	6.472.113,00	1.662,50	3.893,00	6.472.113,00	1.662,50	3.893,00	6.472.113,00
1,20	Explanación y descapote de terreno natural e=,20m incluye cargue y retiro	M3	332,50	130.067,00	43.247.278,00	332,50	130.067,00	43.247.278,00	332,50	130.067,00	43.247.278,00
1,30	Excavación para zapatas según diseños	M3	814,24	69.216,00	56.358.436,00	814,24	69.216,00	56.358.436,00	814,24	69.216,00	56.358.436,00
1,40	Excavación para vigas de cimentación 0,3x0,30m	ML	15,36	41.489,00	637.271,00	15,36	41.489,00	637.271,00	15,36	41.489,00	637.271,00
1,50	Excavación 0,30 x 0,80m para Redes	ML	604,00	19.822,00	11.972.488,00	604,00	19.822,00	11.972.488,00	604,00	19.822,00	11.972.488,00
1,60	Suministro de Sub Base Granular B-200	M3	332,50	110.326,00	36.683.395,00	332,50	110.326,00	36.683.395,00	332,50	110.326,00	36.683.395,00
1,70	Nivelación y compactación de subbase granular para sub rasante	M2	332,50	5.297,00	1.761.253,00	332,50	5.297,00	1.761.253,00	332,50	5.297,00	1.761.253,00
1,80	cerramiento en lona verde incluye estructura en	ML	291,19	40.409,00	11.766.697,00	291,19	40.409,00	11.766.697,00	291,19	40.409,00	11.766.697,00
2,00	CONCRETOS										
2.1	Cimiento en concreto ciclópeo	M3	201,56	382.068,00	77.009.626,00	201,56	382.068,00	77.009.626,00	201,56	382.068,00	77.009.626,00
2.2	Zapatas en concreto de 3500psi	M3	101,27	957.614,00	96.977.570,00	101,27	957.614,00	96.977.570,00	101,27	957.614,00	96.977.570,00
2.3	Solado en concreto de 2500 psi e=,05m	M3	10,08	649.621,00	6.548.180,00	10,08	649.621,00	6.548.180,00	10,08	649.621,00	6.548.180,00
2.4	Viga de Amarre en concreto de 3,500 PSI	M3	21,45	971.209,00	20.832.433,00	21,45	971.209,00	20.832.433,00	21,45	971.209,00	20.832.433,00
2.5	Columnas en concreto 3500psi	M3	22,97	2.042.796,00	46.923.024,00	22,97	2.042.796,00	46.923.024,00	22,97	2.042.796,00	46.923.024,00
2.6	Viga entre piso en concreto de 3500psi	M3	29,75	1.583.369,00	47.105.228,00	29,75	1.583.369,00	47.105.228,00	29,75	1.583.369,00	47.105.228,00
2.7	Viga de amarre para malla de cerramiento 0,30 x 0,30m en concreto de 3500psi	M3	4,46	1.423.599,00	6.349.252,00	4,46	1.423.599,00	6.349.252,00		1.423.599,00	-
2.8	Endurecedor superficial de cuarzo para graderías	M2	105,69	17.455,00	1.844.819,00	105,69	17.455,00	1.844.819,00		17.455,00	-
2.9	Piso en concreto 3000psi e = 0,10m	M2	606,92	123.737,00	75.098.460,00	606,92	123.737,00	75.098.460,00		123.737,00	-
2.10	Piso en concreto de 3000 psi e = 0,10 estampado	M2	222,72	213.843,00	47.627.113,00	222,72	213.843,00	47.627.113,00		213.843,00	-
2.11	Gradería en concreto de 3500 psi incluye huellas contra huellas y escalas de acceso	M3	24,65	1.425.261,00	35.132.684,00	24,65	1.425.261,00	35.132.684,00		1.425.261,00	-
2.12	Placa de contrapiso zona de juego concreto de 3500 psi e=15 cm	M2	480,51	241.789,00	116.182.032,00	480,51	241.789,00	116.182.032,00		241.789,00	-
2.13	Losa maciza Concreto 3,000 e=.20m impermeabilizado	M2	157,36	259.537,00	40.840.742,00	157,36	259.537,00	40.840.742,00		259.537,00	-
3,00	ACEROS DE REFUERZOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
3.1	Acero de 60000psi	Kg	28.625,86	15.778,00	451.658.819,00	28.625,86	15.778,00	451.658.819,00	28.625,86	15.778,00	451.658.819,00
3.2	Malla electrosoldada de 15x15x6mm	Kg	2.480,60	11.713,00	29.055.268,00	2.480,60	11.713,00	29.055.268,00	2.480,60	11.713,00	29.055.268,00
3.3	Suministro e Instalación Estructura Metálica Acero de Cubierta Según Diseño de Cerchas Metálicas.	Kg	24.223,63	28.548,00	691.536.189,00	884,36	28.548,00	25.246.568,00	884,36	28.548,00	25.246.568,00
-											
4,00	MAMPOSTERIA PAÑETE Y CUBIERTA										
4.1	Sobrenivel h = 0,5m promedio	ML	137,22	77.530,00	10.638.667,00		77.530,00	-	-	77.530,00	-
4.2	Levante en bloque Abujardado	M2	300,46	54.933,00	16.505.169,00		54.933,00	-	-	54.933,00	-
4.3	Pañete mortero 1:4	M2	300,46	22.355,00	6.716.783,00		22.355,00	-	-	22.355,00	-
4.4	Plantilla torta nivelación en mortero 1:4	M2	131,63	45.136,00	5.941.252,00		45.136,00	-	-	45.136,00	-
4.5	Suministro e Instalación de Piso en Cerámica trafico 5 para piso interior 40x40cm color definir	M2	131,63	120.690,00	15.886.425,00		120.690,00	-	-	120.690,00	-
4.6	Suministro e Instalación Piso tipo loseta de cemento para exterior color definir con	M2	107,71	186.287,00	20.064.973,00		186.287,00	-	-	186.287,00	-
4.7	Suministro e Instalación columnetas de	ML	45,00	1.265.457,00	56.945.565,00		1.265.457,00	-	-	1.265.457,00	-
4.8	Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica 30x60cm	M2	249,97	87.715,00	21.926.119,00		87.715,00	-	-	87.715,00	-
4.9	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Sin Traslapo Curva, standing zinc Grado 40 CAL. 26, (Incluye Elementos de Fijación)	M2	1.772,39	202.230,00	358.430.430,00		202.230,00	-	-	202.230,00	-
4.10	Suministro e Instalación estucado yeso sobre	M2	1.357,50	19.130,00	25.968.975,00		19.130,00	-	-	19.130,00	-
4.11	Suministro e Instalación Pintura tipo 1 tres capas	M2	1.357,50	21.629,00	29.361.368,00		21.629,00	-	-	21.629,00	-
-											
5,00	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO										
5.1	Suministro e Instalación Puerta metálica lamina cold rolled troquelada 1,00x2,40m Entamborada	UND	6,00	1.171.241,00	7.027.446,00		1.171.241,00	-	-	1.171.241,00	-
5.2	Suministro e Instalación Puerta metálica lamina cold rolled troquelada 1,20 x 2,40m Entamborada	UND	2,00	1.294.904,00	2.589.808,00		1.294.904,00	-	-	1.294.904,00	-

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CONSORCIO AMOS R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ CANAN S.A.S CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S R/L JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO interventoria: JORGE GONZALEZ PEREZ	ACTA PARCIAL No 1	CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025 VALOR CONTRATO 4.703.972.109 VALOR ACTA PARCIAL No 1 1.687.479.020,00 FECHA : 21 DE JULIO DE 2025

		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 1			CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5.3	Suministro e Instalación Puerta metálica doble hoja lamina cold rolled troquelada 2,40x2,50m Entamborada Calibre 20	UND	1,00	2.219.424,00	2.219.424,00		2.219.424,00	-	-	2.219.424,00	-
5.4	Suministro e Instalación Puerta metálica lamina cold rolled troquelada 1,20x2,50m Entamborada	UND	1,00	1.147.206,00	1.147.206,00		1.147.206,00	-	-	1.147.206,00	-
5.5	Suministro e Instalación Ventana y persiana celosía marco en cold rolled en aluminio, con persiana celosía superior. Vidrio claro 5mm	M2	13,59	561.706,00	7.633.585,00		561.706,00	-	-	561.706,00	-
5.6	Suministro e instalación de persiana cortisol C-40 tipo Hunter Douglas, pinduta ploiester horneable 2 caras espesor 24 micraones, color por definir con la interventoria. (incluye todos los accesorios para su correcya instalación)	M2	81,98	552.412,00	45.289.277,00		552.412,00	-	-	552.412,00	-
5.7	Sumisntro e instalación de divisiones de baño y puertas en acero inoxidable 304 en calibre 20 tipo socoda Incluye accesorios	M2	87,54	1.093.823,00	95.753.265,00		1.093.823,00	-	-	1.093.823,00	-
5.8	Suministro e instalación de pasamanos en tubo galvanizado de ø2"	ML	33,21	462.520,00	15.360.289,00		462.520,00	-	-	462.520,00	-
5.9	Suministro e Instalación Cerramiento en malla contra impacto tipo IDU	M2	247,30	423.143,00	104.643.264,00		423.143,00	-	-	423.143,00	-
6,00	RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE										
6.1	Suministro e Instalacion de Inodoro de tanque	UND	13,00	440.934,00	5.732.142,00		440.934,00	-	-	440.934,00	-
6.2	Suministro e Instalacion de Inodoro fluxómetro	UND	3,00	2.247.653,00	6.742.959,00		2.247.653,00	-	-	2.247.653,00	-
6.3	Suministro e Instalacion de Inodoro antibandalico	UND	7,00	1.458.724,00	10.211.068,00		1.458.724,00	-	-	1.458.724,00	-
6.4	Suministro e Instalacion de Lavamanos	UND	19,00	1.005.497,00	19.104.443,00		1.005.497,00	-	-	1.005.497,00	-
6.5	Suministro e Instalación de Ducha antivandalico	UND	11,00	878.435,00	9.662.785,00		878.435,00	-	-	878.435,00	-
6.6	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 1 1/2" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	5,00	48.735,00	243.675,00		48.735,00	-	-	48.735,00	-
6.7	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 1" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	95,00	40.660,00	3.862.700,00		40.660,00	-	-	40.660,00	-
6.8	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 3/4" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	52,00	25.834,00	1.343.368,00		25.834,00	-	-	25.834,00	-
6.9	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 1/2" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	22,00	26.153,00	575.366,00		26.153,00	-	-	26.153,00	-
6.10	Suministro e Instalacion de Válvula de cierre de	UND	6,00	160.146,00	960.876,00		160.146,00	-	-	160.146,00	-
6.11	Suministro e Instalacion de Válvula de cierre de	UND	4,00	182.086,00	728.344,00		182.086,00	-	-	182.086,00	-
6.12	Suministro e Instalacion de Válvula de cierre de 1"	UND	3,00	182.086,00	546.258,00		182.086,00	-	-	182.086,00	-
6.13	Suministro e Instalacion de Punto hidráulico 1/2"	UND	3,00	76.872,00	230.616,00		76.872,00	-	-	76.872,00	-
6.14	Suministro e Instalacion de Punto hidráulico 3/4"	UND	51,00	77.621,00	3.958.671,00		77.621,00	-	-	77.621,00	-
6.15	Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de 2000 L	UND	2,00	3.243.961,00	6.487.922,00		3.243.961,00	-	-	3.243.961,00	-
6.16	Suministro e Instalacion de Accesorios para baños PMR	UND	3,00	1.440.072,00	4.320.216,00		1.440.072,00	-	-	1.440.072,00	-
7,00	INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS										
7.1	Suministro e Instalacion de Punto sanitario de 4"	UND	16,00	169.283,00	2.708.528,00		169.283,00	-	-	169.283,00	-
7.2	Suministro e Instalacion de Punto sanitario de 2"	UND	38,00	149.393,00	5.676.934,00		149.393,00	-	-	149.393,00	-
7.3	Suministro e Instalacion de Red tubería sanitaria	ML	21,00	113.144,00	2.376.024,00		113.144,00	-	-	113.144,00	-
7.4	Suministro e Instalacion de Red tubería sanitaria	ML	98,00	89.836,00	8.803.928,00		89.836,00	-	-	89.836,00	-
7.5	Suministro e Instalacion deRed tubería sanitaria 3"	ML	26,00	78.177,00	2.032.602,00		78.177,00	-	-	78.177,00	-
7.6	Suministro e Instalacion de Red tubería sanitaria	ML	79,00	74.141,00	5.857.139,00		74.141,00	-	-	74.141,00	-
7.7	Suministro e Instalacion de Sifón de piso sanitario 2" PVC (incluye accesorios y rejilla)	UND	9,00	64.217,00	577.953,00		64.217,00	-	-	64.217,00	-
7.8	Suministro e Instalacion de Caja de inspección sanitaria Y agus lluvias 0.8x0.8m	UND	17,00	731.064,00	12.428.088,00		731.064,00	-	-	731.064,00	-
					-		-	-	-	-	-
8,00	RED DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS				-		-	-	-	-	-
8.1	Suministro e Instalacion de Red tubería aguas lluvias 8" PVC	ML	33,00	99.353,00	3.278.649,00		99.353,00	-	-	99.353,00	-
8.2	Suministro e Instalacion de Red tubería aguas lluvias 6" PVC	ML	81,00	96.779,00	7.839.099,00		96.779,00	-	-	96.779,00	-

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	Obra: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CONSORCIO AMOS R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ CANAN S.A.S CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S R/L JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO interventoria: JORGE GONZALEZ PEREZ	ACTA PARCIAL No 1	CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025 VALOR CONTRATO 4.703.972.109 VALOR ACTA PARCIAL No 1 1.687.479.020,00 FECHA : 21 DE JULIO DE 2025

		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 1			CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8.3	Suministro e Instalacion de Red tubería aguas lluvias 4" PVC	ML	40,00	70.639,00	2.825.560,00		70.639,00	-	-	70.639,00	-
8.4	Suministro e Instalacion de Bajante aguas lluvias 3" PVC (incluye accesorios)	ML	52,00	59.707,00	3.104.764,00		59.707,00	-	-	59.707,00	-
8.5	suministro e instalación de Canaleta PVC para recolección de aguas lluvias de 6".	ML	79,64	79.719,00	6.348.821,00		79.719,00	-	-	79.719,00	-
8.6	suministro e instalación tanque plastico de 2.000	UND	1,00	3.824.717,00	3.824.717,00		3.824.717,00	-	-	3.824.717,00	-
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS										
9.1	suministro e instalación de sistema de puesta a	UND	1,00	6.772.551,00	6.772.551,00		6.772.551,00	-	-	6.772.551,00	-
9.2	suministro e instalación de acometida parcial 6	ML	80,00	164.307,00	13.144.560,00		164.307,00	-	-	164.307,00	-
9.3	suministro e instalación de acometida parcial 8	ML	125,00	102.351,00	12.793.875,00		102.351,00	-	-	102.351,00	-
9.4	suministro e instalación de acometida antifraude bifásica 2x6+6awg	ML	25,00	117.390,00	2.934.750,00		117.390,00	-	-	117.390,00	-
9.5	suministro e instalación de interruptor sencillo	UND	9,00	400.037,00	3.600.333,00		400.037,00	-	-	400.037,00	-
9.6	suministro e instalación de sensor de movimiento	UND	3,00	335.573,00	1.006.719,00		335.573,00	-	-	335.573,00	-
9.7	suministro e instalación de lampara aplique emergencia led 4w	UND	27,00	881.150,00	23.791.050,00		881.150,00	-	-	881.150,00	-
9.8	suministro e instalación de lampara hermética 36w	UND	15,00	760.597,00	11.408.955,00		760.597,00	-	-	760.597,00	-
9.9	suministro e instalación de luminaria led sobreponer tipo aplique 12w	UND	6,00	630.538,00	3.783.228,00		630.538,00	-	-	630.538,00	-
9.10	suministro e instalación de reflector led high bay	UND	35,00	1.581.282,00	55.344.870,00		1.581.282,00	-	-	1.581.282,00	-
9.11	suministro e instalación de tomacorriente gfci	UND	9,00	726.104,00	6.534.936,00		726.104,00	-	-	726.104,00	-
9.12	suministro e instalación de tomacorriente doble	UND	6,00	628.170,00	3.769.020,00		628.170,00	-	-	628.170,00	-
9.13	suministro e instalación de tablero control de iluminación	UND	1,00	3.539.147,00	3.539.147,00		3.539.147,00	-	-	3.539.147,00	-
9.14	suministro e instalación de caja de inspección	UND	3,00	2.629.705,00	7.889.115,00		2.629.705,00	-	-	2.629.705,00	-
9.15	suministro e instalación de tablero eléctrico bifasico 12 circuitos puerta y espacio para	UND	1,00	2.253.784,00	2.253.784,00		2.253.784,00	-	-	2.253.784,00	-
9.16	suministro e instalación de gabinete de medidor	UND	1,00	2.760.620,00	2.760.620,00		2.760.620,00	-	-	2.760.620,00	-
9.17	suministro e instalación de poste concreto 8 metrosx510kgf	UND	1,00	2.106.409,00	2.106.409,00		2.106.409,00	-	-	2.106.409,00	-
9.18	suministro e instalación de templete a tierra baja	UND	2,00	1.162.290,00	2.324.580,00		1.162.290,00	-	-	1.162.290,00	-
9.19	suministro e instalación de anillo equipotencial apantallamiento	UND	1,00	22.125.421,00	22.125.421,00		22.125.421,00	-	-	22.125.421,00	-
9.20	suministro e instalación de bajantes sistema apantallamiento	UND	4,00	1.276.460,00	5.105.840,00		1.276.460,00	-	-	1.276.460,00	-
9.21	suministro e instalación de punta captadora para apantallamiento	UND	16,00	285.716,00	4.571.456,00		285.716,00	-	-	285.716,00	-
9.22	suministro e instalación de poste metálico de alumbrado público 6 m con dos luminarias led street 60w	UND	3,00	6.059.667,00	18.179.001,00		6.059.667,00	-	-	6.059.667,00	-
					-		-	-	-	-	-
10,00	SILLAS PLASTICAS Y SEÑALETICA				-		-	-	-	-	-
10.1	SILLAS PLASTICAS ANTIVANDALICAS	UND	178,00	213.621,00	38.024.538,00		213.621,00	-	-	213.621,00	-
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 22 X 15 CM	UND	20,00	32.821,00	656.420,00		32.821,00	-	-	32.821,00	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11,00	URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL				-		-	-	-	-	-
11.1	Suministro e Instalación de Extintor polvo químico seco 2A-20B:C	UND	4,00	143.161,00	572.644,00		143.161,00	-	-	143.161,00	-
11.2	Suministro e instalación Kit de accesorio para cancha polideportiva incluye arcos y mallas	UND	1,00	6.814.410,00	6.814.410,00		6.814.410,00	-	-	6.814.410,00	-
11.3	Suministro e instalación de bancas en concreto	UND	3,00	1.021.951,00	3.065.853,00		1.021.951,00	-	-	1.021.951,00	-
11.4	suministro e instalación de canecas en acero inoxidable en malla metálica IMT - 20 tipo cafetera	UND	6,00	921.642,00	5.529.852,00		921.642,00	-	-	921.642,00	-
11.5	Suministro e instalación de bolardos en hierro fundido M63	UND	4,00	351.289,00	1.405.156,00		351.289,00	-	-	351.289,00	-
11.6	Suministro y siembra de arboles oriundos de la zona no frutales	UND	10,00	155.258,00	1.552.580,00		155.258,00	-	-	155.258,00	-
11.7	Empradización y Paisajismo	M2	33,33	71.327,00	2.377.329,00		71.327,00	-	-	71.327,00	-

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR **MUNICIPIO DE ARROYOHONDO**		**Obra:** **CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL** **MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** **CONSORCIO AMOS R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ CANAN S.A.S** **CONSTRUCCIONES BETANIA S.A.S R/L JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO** **interventoria: JORGE GONZALEZ PEREZ**				**ACTA PARCIAL No 1**			**CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025** **VALOR CONTRATO** **4.703.972.109** **VALOR ACTA PARCIAL No 1** **1.687.479.020,00** **FECHA : 21 DE JULIO DE 2025**		
CONDICIONES INICIALES						**CANTIDADES ACTA PARCIAL 1**			**CONDICIONES ACUMULADAS**		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
11.8	Suministro e instalación piso modular de 33x33 para zona de juego incluye vicel terminal (colores	M2	677,31	497.993,00	337.295.639,00		497.993,00	-	-	497.993,00	-
11.9	Suministro e instalación de jardineras bancas	UND	8,00	2.048.908,00	16.391.264,00		2.048.908,00	-	-	2.048.908,00	-
11.10	ASEO GENERAL	M2	1.662,50	2.054,00	3.414.775,00		2.054,00	-	-	2.054,00	-
	COSTO DIRECTO				**3.584.904.555,00**			**1.293.330.749,00**			**970.255.647,00**
	ADMINISTRACIÓN	%	26,00		932.075.184,00			336.265.994,74			252.266.468,22
	IMPREVISTOS	%	1,00		35.849.046,00			12.933.307,49			9.702.556,47
	UTILIDAD	%	3,00		107.547.137,00			38.799.922,47			29.107.669,41
	RETIE/ RETILAP				$ 19.000.000,00						
	PMA				$ 24.596.187,00			6.149.046,75			6.149.046,75
	COSTO TOTAL REDONDEADO AL PESO				**4.703.972.109,00**						
	VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL 1							**1.687.479.020,00**			
	AVANCE ACTA PARCIAL 1	%						**35,87**			
	AVANCE ACUMULADO	%									**26,94**
	AVANCE TOTAL ACUMULADO										**1.267.481.387,85**

JORGE GONZALEZ PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION I A y MA

JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
CONSORCIO AMOS
CONTRATISTA

TRUCCIONES BETANIA S.A.S R/L JOSE FRANCISCO HERAZO PA
RCIO AMOS R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZCANAN

INTERVENTOR