Municipo de Arroyo Hondo

COMPROBANTE DE EGRESO N° 751

Comprobantes de Egreso Municipio Arroyohondo

Veintiseis (26) de Junio de 2025

DATOS BENEFICIARIO		
NIT/CC	**NOMBRE**	**VALOR A PAGAR**
901935055-0	CONSORCIO AMOS	1,077,395,095.00

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
735	2025040901	2.3.4.02.02.010078-0013-Cofinanciación nacional - Convenio Interadministrativo Mindeporte - ejecución de la obra	Cofinanciación nacional - Convenio Interadministrativo MinDeporte	2025	1,267,481,288.00	1,077,395,095.00
TOTALES					**1,267,481,288.00**	**1,077,395,095.00**

CONCEPTO

N.A. No. LP 001-2025 de 2025. Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Banco: Banco de Bogota	**Cuenta: CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA- MIN DEPORTES**	**Banco: N.A.**
Nro. Cuenta: 204172472	**Código Contable: 11100641**	**Tipo Cuenta: Ahorro**
Transferencia: Cheque:		**Nro. Cuenta: 0**
ELABORADO Y REVISADO POR:	**APROBADO POR:**	**CONSORCIO AMOS**

Sincelejo, 25 de junio de 2025.

CUENTA DE COBRO No.001-2025

MUNICIPIO DE ARROYOHONDO BOLIVAR

NIT 806.004.900-6

DEBE A:

CONSORCIO AMOS
NIT: 901.936.055-0

La suma de: **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.267.481.288,00).**

Por concepto de: acta parcial No 1 por el 26,94% de avance al CONTRATO **DE OBRA PUBLICA N° LP 001-2025** CUYO OBJETO ES **CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR,** DE ACUERDO CON LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

Atentamente,

JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO
Cedula de ciudadanía: 78.674.656 de Chinú
Representante legal: CONSORCIO AMOS

CONSORCIO AMOS

Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094802812 de 25/06/2025 - 25/06/2027 autoriza E-1 a E-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/06/2025 13:39
Fecha de Vencimiento	25/06/2025 13:39
Fecha de Validación	25/06/2025 13:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO AMOS
NIT	901936055
Obligación	NO APLICA
Email	construccionescanan@gmail.com
Teléfono	3218170367
Dirección	CR 28 # 5 A - 54 AP 01 BRR PUERTA ROJA
Ciudad, Depart.	SINCELEJO, SUCRE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE ARROYOHONDO
NIT	806004900
Obligación	NO APLICA
Email	alcaldia@arroyohondo-bolivar.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	ACTA DE AVANCE No. 1, LP 001-2025 "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"	1	EA	$1,267,481,288.00		$1,267,481,288.00	$1,267,481,288.00

1

Subtotal	$1,267,481,288.00
Total a Pagar	$1,267,481,288.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a381dcda45db47b789ec3cf642adb645401a100362701857b5a1bc4b2e36afa7e0dccb216303004f0cc963712764143b

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO AMOS- CONSTRUCCIONES CANNAAN SAS- CONSTR identificado(a) con NITPJ 9019360550 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 592895403 desde el 25 de junio de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 25 de junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	Obra:	ACTA PARCIAL No 1	CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025
			VALOR CONTRATO 4.703.972.109
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		VALOR ACTA PARCIAL No 1 1.267.481.388,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMOS		FECHA : 18 DE JUNIO DE 2025
REP LEGAL:	JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO		
INTERVENTOR:			

		CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES ACTA PARCIAL 1			CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	PRELIMINARES, EXCAVACIONES, RELLENOS Y BASE GRANULAR										
1,10	Localización y replanteo con equipo de topografia	M2	1.662,50	3.893,00	6.472.113,00	1.662,50	3.893,00	6.472.113,00	1.662,50	3.893,00	6.472.113,00
1,20	Explanación y descapote de terreno natural e=,20m incluye cargue y retiro	M3	332,50	130.067,00	43.247.278,00	332,50	130.067,00	43.247.278,00	332,50	130.067,00	43.247.278,00
1,30	Excavación para zapatas según diseños estructurales	M3	814,24	69.216,00	56.358.436,00	814,24	69.216,00	56.358.436,00	814,24	69.216,00	56.358.436,00
1,40	Excavación para vigas de cimentación 0,3x0,30m	ML	15,36	41.489,00	637.271,00	15,36	41.489,00	637.271,00	15,36	41.489,00	637.271,00
1,50	Excavación 0,30 x 0,80m para Redes	ML	604,00	19.822,00	11.972.488,00	604,00	19.822,00	11.972.488,00	604,00	19.822,00	11.972.488,00
1,60	Suministro de Sub Base Granular B-200	M3	332,50	110.326,00	36.683.395,00	332,50	110.326,00	36.683.395,00	332,50	110.326,00	36.683.395,00
1,70	Nivelación y compactación de subbase granular para sub rasante	M2	332,50	5.297,00	1.761.253,00	332,50	5.297,00	1.761.253,00	332,50	5.297,00	1.761.253,00
1,80	cerramiento en lona verde incluye estructura en madera	ML	291,19	40.409,00	11.766.697,00	291,19	40.409,00	11.766.697,00	291,19	40.409,00	11.766.697,00
2,00	CONCRETOS										
2.1	Cimiento en concreto ciclópeo	M3	201,56	382.068,00	77.009.626,00	201,56	382.068,00	77.009.626,00	201,56	382.068,00	77.009.626,00
2.2	Zapatas en concreto de 3500psi	M3	101,27	957.614,00	96.977.570,00	101,27	957.614,00	96.977.570,00	101,27	957.614,00	96.977.570,00
2.3	Solado en concreto de 2500 psi e=,05m	M3	10,08	649.621,00	6.548.180,00	10,08	649.621,00	6.548.180,00	10,08	649.621,00	6.548.180,00
2.4	Viga de Amarre en concreto de 3,500 PSI	M3	21,45	971.209,00	20.832.433,00	21,45	971.209,00	20.832.433,00	21,45	971.209,00	20.832.433,00
2.5	Columnas en concreto 3500psi	M3	22,97	2.042.796,00	46.923.024,00		2.042.796,00	-	-	2.042.796,00	-
2.6	Viga entre piso en concreto de 3500psi	M3	29,75	1.583.369,00	47.105.228,00	29,75	1.583.369,00	47.105.228,00	29,75	1.583.369,00	47.105.228,00
2.7	Viga de amarre para malla de cerramiento 0,30 x 0,30m en concreto de 3500psi	M3	4,46	1.423.599,00	6.349.252,00	4,46	1.423.599,00	6.349.252,00	4,46	1.423.599,00	6.349.252,00
2.8	Endurecedor superficial de cuarzo para graderías	M2	105,69	17.455,00	1.844.819,00		17.455,00	-	-	17.455,00	-
2.9	Piso en concreto 3000psi e = 0,10m	M2	606,92	123.737,00	75.098.460,00	606,92	123.737,00	75.098.460,00	606,92	123.737,00	75.098.460,00
2.10	Piso en concreto de 3000 psi e = 0,10 estampado	M2	222,72	213.843,00	47.627.113,00		213.843,00	-	-	213.843,00	-
2.11	Gradería en concreto de 3500 psi incluye huellas contra huellas y escalas de acceso	M3	24,65	1.425.261,00	35.132.684,00		1.425.261,00	-	-	1.425.261,00	-
2.12	Placa de contrapiso zona de juego concreto de 3500 psi e=15 cm	M2	480,51	241.789,00	116.182.032,00	480,51	241.789,00	116.182.032,00	480,51	241.789,00	116.182.032,00
2.13	Losa maciza Concreto 3,000 e=.20m impermeabilizado	M2	157,36	259.537,00	40.840.742,00		259.537,00	-	-	259.537,00	-
3,00	ACEROS DE REFUERZOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS										
3.1	Acero de 60000psi	Kg	28.625,86	15.778,00	451.658.819,00	20.000,00	15.778,00	315.560.000,00	20.000,00	15.778,00	315.560.000,00
3.2	Malla electrosoldada de 15x15x6mm	Kg	2.480,60	11.713,00	29.055.268,00	2.480,60	11.713,00	29.055.268,00	2.480,60	11.713,00	29.055.268,00
3.3	Suministro e Instalación Estructura Metálica Acero de Cubierta Según Diseño de Cerchas Metálicas.	Kg	24.223,63	28.548,00	691.536.189,00		28.548,00	-	-	28.548,00	-
-											
4,00	MAMPOSTERIA PAÑETE Y CUBIERTA										
4.1	Sobrenivel h = 0,5m promedio	ML	137,22	77.530,00	10.638.667,00	137,22	77.530,00	10.638.667,00	137,22	77.530,00	10.638.667,00
4.2	Levante en bloque Abujardado	M2	300,46	54.933,00	16.505.169,00		54.933,00	-	-	54.933,00	-
4.3	Pañete mortero 1:4	M2	300,46	22.355,00	6.716.783,00		22.355,00	-	-	22.355,00	-
4.4	Plantilla torta nivelación en mortero 1:4	M2	131,63	45.136,00	5.941.252,00		45.136,00	-	-	45.136,00	-
4.5	Suministro e Instalación de Piso en Cerámica trafico 5 para piso interior 40x40cm color definir con interventoría	M2	131,63	120.690,00	15.886.425,00		120.690,00	-	-	120.690,00	-
4.6	Suministro e Instalación Piso tipo loseta de cemento para exterior color definir con interventoría	M2	107,71	186.287,00	20.064.973,00		186.287,00	-	-	186.287,00	-
4.7	Suministro e Instalación columnetas de confinamiento	ML	45,00	1.265.457,00	56.945.565,00		1.265.457,00	-	-	1.265.457,00	-
4.8	Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica 30x60cm	M2	249,97	87.715,00	21.926.119,00		87.715,00	-	-	87.715,00	-
4.9	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Sin Traslapo Curva, standing zinc Grado 40 CAL. 26, (Incluye Elementos de Fijación)	M2	1.772,39	202.230,00	358.430.430,00		202.230,00	-	-	202.230,00	-
4.10	Suministro e Instalación estucado yeso sobre muro	M2	1.357,50	19.130,00	25.968.975,00		19.130,00	-	-	19.130,00	-
4.11	Suministro e Instalación Pintura tipo 1 tres capas	M2	1.357,50	21.629,00	29.361.368,00		21.629,00	-	-	21.629,00	-
-											
5,00	CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO										
5.1	Suministro e Instalación Puerta metálica lamina cold rolled troquelada 1,00x2,40m Entamborada Calibre 20	UND	6,00	1.171.241,00	7.027.446,00		1.171.241,00	-	-	1.171.241,00	-
5.2	Suministro e Instalación Puerta metálica lamina cold rolled troquelada 1,20 x 2,40m Entamborada Calibre 20	UND	2,00	1.294.904,00	2.589.808,00		1.294.904,00	-	-	1.294.904,00	-
5.3	Suministro e Instalación Puerta metálica doble hoja lamina cold rolled troquelada 2,40x2,50m Entamborada Calibre 20	UND	1,00	2.219.424,00	2.219.424,00		2.219.424,00	-	-	2.219.424,00	-
5.4	Suministro e Instalación Puerta metálica lamina cold rolled troquelada 1,20x2,50m Entamborada Calibre 20	UND	1,00	1.147.206,00	1.147.206,00		1.147.206,00	-	-	1.147.206,00	-
5.5	Suministro e Instalación Ventana y persiana celosía marco en cold rolled en aluminio, con persiana celosía superior. Vidrio claro 5mm	M2	13,59	561.706,00	7.633.585,00		561.706,00	-	-	561.706,00	-
5.6	Suministro e instalación de persiana cortisol C-40 tipo Hunter Douglas, pinduta ploiester horneable 2 caras espesor 24 micraones, color por definir con la interventoria. (incluye todos los accesorios para su correcya instalación)	M2	81,98	552.412,00	45.289.277,00		552.412,00	-	-	552.412,00	-
5.7	Sumisntro e instalación de divisiones de baño y puertas en acero inoxidable 304 en calibre 20 tipo socoda Incluye accesorios	M2	87,54	1.093.823,00	95.753.265,00		1.093.823,00	-	-	1.093.823,00	-
5.8	Suministro e instalación de pasamanos en tubo galvanizado de Ø2"	ML	33,21	462.520,00	15.360.289,00		462.520,00	-	-	462.520,00	-
5.9	Suministro e Instalación Cerramiento en malla contra impacto tipo IDU	M2	247,30	423.143,00	104.643.264,00		423.143,00	-	-	423.143,00	-
6,00	RED DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA										
6.1	Suministro e Instalacion de Inodoro de tanque	UND	13,00	440.934,00	5.732.142,00		440.934,00	-	-	440.934,00	-
6.2	Suministro e Instalacion de Inodoro fluxómetro	UND	3,00	2.247.653,00	6.742.959,00		2.247.653,00	-	-	2.247.653,00	-
6.3	Suministro e Instalacion de Inodoro antibandalico	UND	7,00	1.458.724,00	10.211.068,00		1.458.724,00	-	-	1.458.724,00	-
6.4	Suministro e Instalacion de Lavamanos antibandalico	UND	19,00	1.005.497,00	19.104.443,00		1.005.497,00	-	-	1.005.497,00	-
6.5	Suministro e Instalación de Ducha antivandalico	UND	11,00	878.435,00	9.662.785,00		878.435,00	-	-	878.435,00	-
6.6	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 1 1/2" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	5,00	48.735,00	243.675,00		48.735,00	-	-	48.735,00	-
6.7	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 1" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	95,00	40.660,00	3.862.700,00		40.660,00	-	-	40.660,00	-

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	Obra:	ACTA PARCIAL No 1	CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025
			VALOR CONTRATO 4.703.972.109
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		VALOR ACTA PARCIAL No 1 1.267.481.388,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMOS		FECHA : 18 DE JUNIO DE 2025
REP LEGAL:	JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO		
INTERVENTOR:			

	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES ACTA PARCIAL 1			CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6.8	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 3/4" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	52,00	25.834,00	1.343.368,00		25.834,00	-	-	25.834,00	-
6.9	Suministro e Instalacion de Tubería hidráulica de 1/2" PVC PRESIÓN RDE 21	ML	22,00	26.153,00	575.366,00		26.153,00	-	-	26.153,00	-
6.10	Suministro e Instalacion de Válvula de cierre de 3/4"	UND	6,00	160.146,00	960.876,00		160.146,00	-	-	160.146,00	-
6.11	Suministro e Instalacion de Válvula de cierre de 1/2"	UND	4,00	182.086,00	728.344,00		182.086,00	-	-	182.086,00	-
6.12	Suministro e Instalacion de Válvula de cierre de 1"	UND	3,00	182.086,00	546.258,00		182.086,00	-	-	182.086,00	-
6.13	Suministro e Instalacion de Punto hidráulico 1/2" PVC	UND	3,00	76.872,00	230.616,00		76.872,00	-	-	76.872,00	-
6.14	Suministro e Instalacion de Punto hidráulico 3/4" PVC	UND	51,00	77.621,00	3.958.671,00		77.621,00	-	-	77.621,00	-
6.15	Suministro e Instalacion de Tanque de almacenamiento de 2000 L	UND	2,00	3.243.961,00	6.487.922,00		3.243.961,00	-	-	3.243.961,00	-
6.16	Suministro e Instalacion de Accesorios para baños PMR	UND	3,00	1.440.072,00	4.320.216,00		1.440.072,00	-	-	1.440.072,00	-
7,00	INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS										
7.1	Suministro e Instalacion de Punto sanitario de 4" PVC	UND	16,00	169.283,00	2.708.528,00		169.283,00	-	-	169.283,00	-
7.2	Suministro e Instalacion de Punto sanitario de 2" PVC	UND	38,00	149.393,00	5.676.934,00		149.393,00	-	-	149.393,00	-
7.3	Suministro e Instalacion de Red tubería sanitaria 6" PVC	ML	21,00	113.144,00	2.376.024,00		113.144,00	-	-	113.144,00	-
7.4	Suministro e Instalacion de Red tubería sanitaria 4" PVC	ML	98,00	89.836,00	8.803.928,00		89.836,00	-	-	89.836,00	-
7.5	Suministro e Instalacion deRed tubería sanitaria 3" PVC	ML	26,00	78.177,00	2.032.602,00		78.177,00	-	-	78.177,00	-
7.6	Suministro e Instalacion de Red tubería sanitaria 2" PVC	ML	79,00	74.141,00	5.857.139,00		74.141,00	-	-	74.141,00	-
7.7	Suministro e Instalacion de Sifón de piso sanitario 2" PVC (incluye accesorios y rejilla)	UND	9,00	64.217,00	577.953,00		64.217,00	-	-	64.217,00	-
7.8	Suministro e Instalacion de Caja de inspección sanitaria Y agus lluvias 0.8x0.8m	UND	17,00	731.064,00	12.428.088,00		731.064,00	-	-	731.064,00	-
					-		-	-	-	-	-
8,00	RED DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS				-		-	-	-	-	-
8.1	Suministro e Instalacion de Red tubería aguas lluvias 8" PVC	ML	33,00	99.353,00	3.278.649,00		99.353,00	-	-	99.353,00	-
8.2	Suministro e Instalacion de Red tubería aguas lluvias 6" PVC	ML	81,00	96.779,00	7.839.099,00		96.779,00	-	-	96.779,00	-
8.3	Suministro e Instalacion de Red tubería aguas lluvias 4" PVC	ML	40,00	70.639,00	2.825.560,00		70.639,00	-	-	70.639,00	-
8.4	Suministro e Instalacion de Bajante aguas lluvias 3" PVC (incluye accesorios)	ML	52,00	59.707,00	3.104.764,00		59.707,00	-	-	59.707,00	-
8.5	suministro e instalación de Canaleta PVC para recolección de aguas lluvias de 6".	ML	79,64	79.719,00	6.348.821,00		79.719,00	-	-	79.719,00	-
8.6	suministro e instalación tanque plastico de 2.000 lts	UND	1,00	3.824.717,00	3.824.717,00		3.824.717,00	-	-	3.824.717,00	-
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS										
9.1	suministro e instalación de sistema de puesta a tierra	UND	1,00	6.772.551,00	6.772.551,00		6.772.551,00	-	-	6.772.551,00	-
9.2	suministro e instalación de acometida parcial 6 awg	ML	80,00	164.307,00	13.144.560,00		164.307,00	-	-	164.307,00	-
9.3	suministro e instalación de acometida parcial 8 awg	ML	125,00	102.351,00	12.793.875,00		102.351,00	-	-	102.351,00	-
9.4	suministro e instalación de acometida antifraude bifásica 2x6+6awg	ML	25,00	117.390,00	2.934.750,00		117.390,00	-	-	117.390,00	-
9.5	suministro e instalación de interruptor sencillo	UND	9,00	400.037,00	3.600.333,00		400.037,00	-	-	400.037,00	-
9.6	suministro e instalación de sensor de movimiento	UND	3,00	335.573,00	1.006.719,00		335.573,00	-	-	335.573,00	-
9.7	suministro e instalación de lampara aplique emergencia led 4w	UND	27,00	881.150,00	23.791.050,00		881.150,00	-	-	881.150,00	-
9.8	suministro e instalación de lampara hermética 36w	UND	15,00	760.597,00	11.408.955,00		760.597,00	-	-	760.597,00	-
9.9	suministro e instalación de luminaria led sobreponer tipo aplique 12w	UND	6,00	630.538,00	3.783.228,00		630.538,00	-	-	630.538,00	-
9.10	suministro e instalación de reflector led high bay 100 w	UND	35,00	1.581.282,00	55.344.870,00		1.581.282,00	-	-	1.581.282,00	-
9.11	suministro e instalación de tomacorriente gfci	UND	9,00	726.104,00	6.534.936,00		726.104,00	-	-	726.104,00	-
9.12	suministro e instalación de tomacorriente doble	UND	6,00	628.170,00	3.769.020,00		628.170,00	-	-	628.170,00	-
9.13	suministro e instalación de tablero control de iluminación	UND	1,00	3.539.147,00	3.539.147,00		3.539.147,00	-	-	3.539.147,00	-
9.14	suministro e instalación de caja de inspección 80x80	UND	3,00	2.629.705,00	7.889.115,00		2.629.705,00	-	-	2.629.705,00	-
9.15	suministro e instalación de tablero eléctrico bifasico 12 circuitos puerta y espacio para totalizador	UND	1,00	2.253.784,00	2.253.784,00		2.253.784,00	-	-	2.253.784,00	-
9.16	suministro e instalación de gabinete de medidor	UND	1,00	2.760.620,00	2.760.620,00		2.760.620,00	-	-	2.760.620,00	-
9.17	suministro e instalación de poste concreto 8 metrosx510kgf	UND	1,00	2.106.409,00	2.106.409,00		2.106.409,00	-	-	2.106.409,00	-
9.18	suministro e instalación de templete a tierra baja tensión	UND	2,00	1.162.290,00	2.324.580,00		1.162.290,00	-	-	1.162.290,00	-
9.19	suministro e instalación de anillo equipotencial apantallamiento	UND	1,00	22.125.421,00	22.125.421,00		22.125.421,00	-	-	22.125.421,00	-
9.20	suministro e instalación de bajantes sistema apantallamiento	UND	4,00	1.276.460,00	5.105.840,00		1.276.460,00	-	-	1.276.460,00	-
9.21	suministro e instalación de punta captadora para apantallamiento	UND	16,00	285.716,00	4.571.456,00		285.716,00	-	-	285.716,00	-
9.22	suministro e instalación de poste metálico de alumbrado público 6 m con dos luminarias led street 60w	UND	3,00	6.059.667,00	18.179.001,00		6.059.667,00	-	-	6.059.667,00	-
					-		-	-	-	-	-
######	SILLAS PLASTICAS Y SEÑALETICA				-		-	-	-	-	-
10.1	SILLAS PLASTICAS ANTIVANDALICAS	UND	178,00	213.621,00	38.024.538,00		213.621,00	-	-	213.621,00	-
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN ACRILICO DE 22 X 15 CM	UND	20,00	32.821,00	656.420,00		32.821,00	-	-	32.821,00	-
-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
######	URBANISMO EXTERIOR Y ASEO GENERAL				-		-	-	-	-	-
11.1	Suministro e Instalación de Extintor polvo químico seco 2A-20B:C	UND	4,00	143.161,00	572.644,00		143.161,00	-	-	143.161,00	-
11.2	Suministro e instalación Kit de accesorio para cancha polideportiva incluye arcos y mallas	UND	1,00	6.814.410,00	6.814.410,00		6.814.410,00	-	-	6.814.410,00	-
11.3	Suministro e instalación de bancas en concreto	UND	3,00	1.021.951,00	3.065.853,00		1.021.951,00	-	-	1.021.951,00	-

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	Obra:	ACTA PARCIAL No 1	CONTRATO ORIGINAL Nº LP 001-2025
			VALOR CONTRATO 4.703.972.109
MUNICIPIO DE ARROYOHONDO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		VALOR ACTA PARCIAL No 1 1.267.481.388,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMOS		FECHA : 18 DE JUNIO DE 2025
REP LEGAL:	JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO		
INTERVENTOR:			

	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES ACTA PARCIAL 1			CONDICIONES ACUMULADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
11.4	suministro e instalación de canecas en acero inoxidable en malla metálica IMT - 20 tipo cafetera	UND	6,00	921.642,00	5.529.852,00		921.642,00	-	-	921.642,00	-
11.5	Suministro e instalación de bolardos en hierro fundido M63	UND	4,00	351.289,00	1.405.156,00		351.289,00	-	-	351.289,00	-
11.6	Suministro y siembra de arboles oriundos de la zona no frutales	UND	10,00	155.258,00	1.552.580,00		155.258,00	-	-	155.258,00	-
11.7	Empradización y Paisajismo	M2	33,33	71.327,00	2.377.329,00		71.327,00	-	-	71.327,00	-
11.8	Suministro e instalación piso modular de 33x33 para zona de juego incluye vicel terminal (colores por definir)	M2	677,31	497.993,00	337.295.639,00		497.993,00	-	-	497.993,00	-
11.9	Suministro e instalación de jardineras bancas circulares	UND	8,00	2.048.908,00	16.391.264,00		2.048.908,00	-	-	2.048.908,00	-
11.10	ASEO GENERAL	M2	1.662,50	2.054,00	3.414.775,00		2.054,00	-	-	2.054,00	-
	COSTO DIRECTO				**3.584.904.555,00**			**970.255.647,00**			**970.255.647,00**
	ADMINISTRACIÓN	%	26,00		932.075.184,00			252.266.468,22			252.266.468,22
	IMPREVISTOS	%	1,00		35.849.046,00			9.702.556,47			9.702.556,47
	UTILIDAD	%	3,00		107.547.137,00			29.107.669,41			29.107.669,41
	RETIE/ RETILAP				$ 19.000.000,00						
	PMA				$ 24.596.187,00			6.149.046,75			6.149.046,75
	COSTO TOTAL REDONDEADO AL PESO				**4.703.972.109,00**						
	VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL 1							**1.267.481.388,00**			
	AVANCE ACTA PARCIAL 1	%						**26,94**			
	AVANCE ACUMULADO	%									**26,94**
	AVANCE TOTAL ACUMULADO										**1.267.481.387,85**

JORGE GONZALEZ PEREZ
SECRETARIO DE PLANEACION I A y MA

JOSE JAVIER HERNENDEZ HERNANDEZ
REP LEGAL CONSTRUCCIONES BETANIA SAS
INTERVENTOR

JOSE FRANCISCO HERAZO PACHECO
REP LEGAL CONSORCIO AMOS
CONTRATISTA

Municipo de Arroyo Hondo

ORDEN DE PAGO: 735

Señores	: CONSORCIO AMOS	Fecha Expedicion: 26/06/2025
Nit/C.C	: 901935055-0	
Nota	: N.A. No. LP 001-2025 de 2025. Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
17050504-PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA MIN DEPORTES	2025040901	2025	2.3.4.02.02.010078-0013-Cofinanciación nacional - Convenio Interadministrativo Mindeporte - ejecución de la obra-Cofinanciación nacional - Convenio Interadministrativo MinDeporte	1.00	1,267,481,288.00

Cuenta x Pagar

24010101-CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Total Bruto:	1,267,481,288.00
+IVA	0.00
SubTotal	1,267,481,288.00
Rtfte	25,349,626.00
RteICA	0.00
RteIVA	0.00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO	12,674,813.00
ESTAMPILLA PRO-UNICARTAGENA	12,674,813.00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	44,361,845.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA CULTURA	19,012,219.00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	19,012,219.00
CONTRIBUCION FONDO DE SEGURIDAD 5% CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	57,036,658.00
Anticipo	0.00
Total Neto	1,077,359,095.00

OBSERVACIONES

ELABORO	REVISO	APROBÓ

Imprime:

Usuario: CESAR AUGUSTO GARCIA MARTINEZ