Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO

INFORMACIÓN CONVENIO

No. Convenio:	COID-1055-2024		**Periodo del Informe:**	31/08/2025	
Objeto:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**				
Entidad Ejecutora:	Municipio de Arroyohondo		**Entidad Conveniante 2:**	NA	
Estado del convenio:	EN EJECUCIÓN		**Supervisor Mindeporte convenio:**	José Albeiro Grisales Valencia	
Plazo de ejecución del convenio:	2 DIAS		**Fecha de Inicio:**	30/12/2024	
			Fecha de terminación inicial:	31/12/2024	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	1/01/2025	31/03/2025	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	1/04/2025	31/12/2025	**Suspensión No. 2:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Suspensión No. 3:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Suspensión No. 4:**	NA	NA
Plazo Actual de ejecución del convenio:	12 MESES y 2 DIAS		**Fecha de terminación Actual:**	31/12/2025	
Valor Inicial del Convenio:	$ 4.934.896.777,00		**Aporte Inicial MINDEPORTE:**	$ 4.934.896.777,00	
			Aporte Inicial Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Aporte Inicial Entidad Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor Total del Convenio:	$ 4.934.896.777,00		**Adiciones MINDEPORTE:**	$ 0,00	
			Adiciones Entidad Ejecutora:	$ 0,00	
			Adiciones Conveniante 2:	$ 0,00	
Valor desembolsado:	$ 4.934.896.777,00		**% Desembolsado del convenio:**	100%	
Saldo por desembolsar:	$ 0,00				

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. Contrato:	CM-001-2025		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
No. Proceso de Selección:	CMA-001-2025				
Contratista Ejecutor de la Interventoría:	CONSTRUCCIONES BETANIA SAS		**Supervisor Mindeporte interventoría:**	NA	
Objeto del contrato de interventoría:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**				
Plazo de ejecución:	6 MESES		**Fecha de Inicio:**	4/06/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	4/12/2025		**Fecha de Terminación Actual:**	4/12/2025	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
			Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 228.329.170,00		**Valor Final del Contrato:**	$ 228.329.170,00	
Valor Adiciones:	$ -				
Valor Pagado:	$ -		**% Avance Financiero:**		
Valor Por Pagar:	$ 228.329.170,00				

Observaciones: el municipio inicio proceso de selección del contrato de interventoría el 07 de febrero de 2025 bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto con número CMA-001-2025. El municipio de Arroyohondo (Bolívar) mediante la Resolución N° 2025-03-07-067 del 07 de marzo de 2025, adjudicó el proceso de selección CMA-001-2025.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

No. Contrato:	LP-001-2025		**No. Proceso de Selección:**	LP-001-2025	
Objeto:	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**				
Contratista Ejecutor de la Obra:	CONSORCIO AMOS		**Estado de Contrato:**	EN EJECUCIÓN	
% Avance Programado de Ejecución:	50,27%		**% Avance de Ejecución conforme a último informe de interventoría:**	50,27%	
Plazo de ejecución:	5 MESES		**Fecha de Inicio:**	4/06/2025	
Fecha de Terminación Inicial:	4/11/2025		**Fecha de Terminación Actual:**	4/11/2025	
Prórrogas:			**Suspensiones:**		
Prórroga No. 1:	NA	NA	**Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 2:	NA	NA	**Prórroga No.1 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 3:	NA	NA	**Prórroga No.2 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
Prórroga No. 4:	NA	NA	**Prórroga No.3 a Suspensión No. 1:**	NA	NA
			Prórroga No.4 a Suspensión No. 1:	NA	NA
Valor Inicial del Contrato:	$ 4.703.972.109,00		**Valor Adiciones:**	$ -	
Valor Pagado:	$ -		**Valor Final del Contrato:**	$ 4.703.972.109,00	
Valor Por Pagar:	$ 4.703.972.109,00		**% Avance Financiero:**		

Observaciones: el municipio mediante la Resolución N° 2025-03-26-077 del 26 de marzo de 2025, adjudicó el Contrato al proponente CONSORCIO AMOS.

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

POLIZA DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2024	30/06/2025	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029103 - Anexo 0 - Póliza Inicial
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2024	30/09/2025	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029103 - Anexo 1
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/09/2025	30/06/2026	Cumplimiento del contrato	440-47-994000029103 - Anexo 2

OBSERVACIONES: *El convenio se encuentra con las pólizas actualizadas con base en la modificación No.2 que prorrogó el convenio hasta el 31/12/2025.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

POLIZA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

ASEGURADORA	DESDE	HASTA	AMPARO	DETALLE

OBSERVACIONES: *una vez revisado el SECOP I, se evidencia que el proceso de licitación está adjudicado. No se evidencia el cargue de la póliza por suscripción del contrato de obra y acta de inicio del mismo.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	NA	

INFORMES MENSUALES DEL ENTE EJECUTOR

MENSUAL	DESDE	HASTA	OBSERVACIONES GENERALES
Informe No. 1	1/01/2025	31/01/2025	
Informe No. 2	1/02/2025	28/02/2025	
Informe No. 3	1/03/2025	31/03/2025	
Informe No. 4	1/04/2025	30/04/2025	
Informe No. 5	1/05/2025	31/05/2025	
Informe No. 6	1/06/2025	30/06/2025	
Informe No. 7	1/07/2025	31/07/2025	

Observaciones: *una vez revisado el expediente contractual se evidencia que el municipio aportó los informes de gestión mensual hasta el mes de julio de 2025.*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ASPECTOS TÉCNICOS

(Incluir: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Etapa de revisión de estudios y diseños	Mediante acta de apropiación de estudios y diseños suscrita el 15 de julio de 2025 por las partes (interventoría, contratista, municipio), dejan constancia de que los diseños y estudios SON los requeridos y CUMPLEN con las condiciones técnicas requeridas.		
Ejecución de obra	Porcentaje programado (%)	50,27%	Estos porcentajes corresponden al último informe semanal presentado por la interventoría que es el No.12 y es de la semana del 22/08/2025 al 28/08/2025.
	Porcentaje ejecutado (%)	50,27%	
	Avance (+) O Atraso (-) (%)	0,00%	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO

Una vez revisado el expediente contractual, se evidencia en los informes semanales de interventoría del mes de agosto que se ejecutaron actividades correspondientes a preliminares, fundición de columnas y pedestales, continuó el avance en la fabricación de cerchas de la estructura metálica de cubierta, fundición de losa maciza en concreto, suministro e instalación de cubierta.

Avance actual del 50,27%

¿Se requieren adiciones al contrato de obra derivado?	No	En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la etapa de revisión de estudios y diseños ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian mayores cantidades de obra?	No
		En la ejecución de la obra ¿Se evidencian ítems no previstos?	No
		¿Se encuentra legalizada la adición en el convenio?	No

Observaciones:

Liquidación:	**DOCUMENTO**	**SI/NO**	**FECHA**
	Acta de terminación del contrato obra derivado	No	NA
	Acta de recibo a satisfacción	No	NA
	Acta de liquidación del contrato obra derivado	No	NA

OBSERVACIONES: (Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).
El contrato de obra se encuentra en ejecución.

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

OBSERVACIONES *(Gestiones por parte de la supervisión y de los apoyos frente a los aspectos técnicos únicamente).*

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

Deporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 3** **CÓDIGO: ATC-FR-036** **Fecha: 27/09/2022**

ASPECTOS FINANCIEROS

(Incluir: Desembolsos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios, conciliaciones mensuales y libros de bancos)

DESEMBOLSOS EFECTUADO (Únicamente diligenciar las celdas grises)

DESCRIPCION	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR	SALDO	DETALLE
Valor Total del Convenio		$ 4.934.896.777,00	$ 4.934.896.777,00	
Primer desembolso	14/05/2025	$ 2.467.448.388,50	$ 2.467.448.388,50	
Segundo Desembolso	22/08/2025	$ 2.467.448.388,50	$ -	

OBSERVACIONES: Se tramitó Reserva Presupuestal por valor de $4.934.896.777

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
NA	DD/MM/AAAA	NA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	SOPORTE REINTEGRO
Rendimientos financieros	31/05/2025	$ 116.518,00	$ 116.518,00	
	30/06/2025	$ 181.007,00	$ 181.007,00	
	31/07/2025	$ 52.375,00	$ 52.375,00	
TOTAL		$ 349.900,00	$ 349.900,00	

EXTRACTOS BANCARIOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
EXTRACTOS BANCARIOS	31/07/2025	El ente ejecutor ha remitido el extracto bancario del mes de julio de 2025.

CONCILIACIÓN MENSUAL

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
CONCILIACIÓN MENSUAL	31/07/2025	El ente ejecutor ha remitido la conciliación mensual del mes de julio de 2025.

LIBRO DE BANCOS

DESCRIPCION	FECHA	DETALLE
LIBRO DE BANCOS	31/07/2025	El ente ejecutor ha remitido el libro de bancos del mes de julio de 2025.

OBSERVACIONES:

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
Correo	21/02/2025	Solicitud documentos Primer desembolso
2025EE0015319	4/06/2025	Solicitud documentos financieros mes de junio de 2025.

ASPECTOS JURIDICOS

(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra) - Y otras particularidades que se presenten con el convenio.

El 14/07/2025 se publicó en SECOP II la modificación No. 3 – Modificación a la forma de desembolso del Convenio Interadministrativo No. 1055-2024.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

ALERTAS POR SUPERVISOR DEL CONVENIO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Mediante oficio 2025EE0024417 del 13/08/2025, se alerta al municipio sobre los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio respecto a las auditorias visibles y la conformación de veedurías.

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005511	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.
2025EE0018830	1/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.
2025EE0024417	13/08/2025	Alerta auditorias visibles y conformación de veedurías.

GENERAL TÉCNICO - FINANCIERO - JURIDICO

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad pública territorial y no atendidas)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONVENIO POR EL ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

GESTIONES

COMUNICACION	FECHA	DETALLE
2025EE0005511	6/03/2025	Alerta relacionada con la documentación pendiente de entrega por parte de la entidad territorial y la finalización del plazo en marzo de 2025. La alerta fue remitida con carácter urgente, y en atención a esta, el convenio fue prorrogado al cierre de dicho mes. En el mes de abril de 2025 se solicitó la correspondiente actualización de la póliza.
2025EE0018830	1/07/2025	Alerta en donde se recuerda al ente territorial los compromisos y obligaciones que tiene frente al convenio y a la entrega oportuna de la documentación de este y de sus contratos derivados.
2025EE0024417	13/08/2025	Alerta auditorias visibles y conformación de veedurías.

VISITAS DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS EN EL PERIODO

Fecha de la visita	NA	**NUMERO DE ACTA**	NA
Objetivo de la visita	NA		
Compromisos adquiridos por el ente ejecutor	NA		

OBSERVACIONES GENERALES Y ALERTAS DE LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE ACUERDO CON LA VISITA ADELANTADA

Durante el presente periodo no se realizó visita al proyecto.

DOCUMENTACION ENVIADA AL EXPEDIENTE *(Relacionar los números de radicados bajo los cuales ha realizado el traslado al expediente contractual) (Dejar el histórico)*

MEMORANDO	FECHA	DETALLE

Apoyo técnico a la supervisión: Elaboró:	Victoria Eugenia Aragón Marinez	Firma
Apoyo financiero a la supervisión: Elaboró:	Mónica Heliana Acevedo Ojeda	Firma
Apoyo Técnico a la supervisión: Elaboró:	Katheryn Cortés Reinel	Firma
Supervisor del convenio: Revisó:	José Albeiro Grisales Valencia	Firma