Factura Proforma

Fecha de Expedición: **30/06/2024**
Fecha de Vencimiento: **31/07/2024**

Vendedor:	**CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**	**Cliente:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT:	**901.588.183-1**	**NIT:**	**800.215.807-2**
Dirección:	CR 11 96 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO	**Dirección:**	CRA 59 26 60 11001. 11 COL
Ciudad:	BOGOTA D.C	**Ciudad:**	BOGOTA, D.C.
Departamento:	CUNDINAMARCA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Pais:	COLOMBIA	**Pais:**	COLOMBIA
Telefono:	6549871	**Telefono:**	7056000
Correo:	lrestrepo@mincivil.com	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Contacto:		**Contacto:**	

Autorización número de Facturación Electronica DIAN 187640134993321 del 20/05/2021 al 20/05/2022 Autoriza con Prefijo MPC del 1 al 200

Nombre del Vendedor	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA
Orden de Compra	
Avisos de Despacho	600 mts al sur de la estación del ferrocarril, Ciénaga, Magdalena
Aviso de Recibo	
Forma de pago	Credito
Medio de Pago	Credito ACH

ID	Código Principal	Descripcion	Cantidad	UM	Precio unitario	Desc.	Cargos	Brutos	%IVA	IVA	Obseq.
1		COSTO DIRECTO + ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.	1		$ 905.785.117,00	-	-	$ 905.785.117,00		-	
2		UTILIDAD (5%) DEL ACTA N° 24 VR OBRA EJECUTADA A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024. OBJETO CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".	1		$ 36.231.405,00	-	-	$ 36.231.405,00	19	6.883.967,00	
3		GESTION PREDIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.			$ -	-	-	$ -	19	-	
4		ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.	1		$ 166.216.982,00	-	-	$ 166.216.982,00	19	31.581.227,00	
5		ADMINISTRACIÓN GESTION PREDIAL (2.5%) DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.				-	-	$ -	19	-	
6		GESTION SOCIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.			$ -	-	-	$ -	-	-	
7		ADMINISTRACIÓN GESTION SOCIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.			$ -	-	-	$ -	19	-	
8		ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR EJECUTADO A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.			$ -	-	-	$ -	19	-	
9		GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 24 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2024.	1		$ 23.520.000,00			$ 23.520.000,00	-	-	

total lineas	4,00
Bruto/Sobtotal	$1.131.753.504,00
IVA	$38.465.194,00
Descuentos	
Cargos	
Base + cargos - descuentos	$0,00
Brutos + impuestos	$1.170.218.698,00
Total de anticipos	$188.403.304,00
Total a pagar	**$981.815.394,00**

VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

Observaciones
#$24-02-00;981-2022;ldiazp@invias.gov.co#$ Amortizacion Anticipo $188.403.304,00

Por favor consignar en la cuenta corriente del Banco BBVA Colombia S.A. N° 833032519 a nombre del Consorcio Viaducto Ciénaga del Magdalena.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 24

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.131.753.504,00

MES Junio de 2024.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022**

INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES**

PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022**

FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**

FECHA DE SUSPENSIÓN 1:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2:

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ -**

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 24/04/2024		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9,00		$ 1.537.478,00	$ 13.837.302,00		$ -		$ -		$ -
1,1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			$ 1.537.478,00		6,00	$ 9.224.868,00		$ -		$ -
1,2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha			$ 1.537.478,00		3,00	$ 4.612.434,00		$ -	0,62	$ 953.236,00
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	100,00		$ 125.703,00	$ 12.570.300,00	2.319,00	$ 291.505.257,00	78,95	$ 9.924.252,00	1.619,87	$ 203.622.519,00
3	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	46.419,00		$ 10.191,00	$ 473.056.029,00	46.419,00	$ 473.056.029,00		$ -	1.472,17	$ 15.002.884,00
4	220.1P		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3	23.159,00		$ 31.904,00	$ 738.864.736,00	23.159,00	$ 738.864.736,00		$ -	917,13	$ 29.260.116,00
Subtotal									**$ 1.238.328.367,00**		**$ 1.517.263.324,00**		**$ 9.924.252,00**		**$ 248.838.755,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
5	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	9.818,00		$ 145.679,00	$ 1.430.276.422,00	9.818,00	$ 1.430.276.422,00	474,29	$ 69.094.093,00	474,29	$ 69.094.093,00
6	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	7.159,00		$ 161.149,00	$ 1.153.665.691,00	7.159,00	$ 1.153.665.691,00	243,61	$ 39.257.508,00	243,61	$ 39.257.508,00
7	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	80,00		$ 175.996,00	$ 14.079.680,00	80,00	$ 14.079.680,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 2.598.021.793,00**		**$ 2.598.021.793,00**		**$ 108.351.601,00**		**$ 108.351.601**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
8	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	35.796,00	$	2.786,00	$ 99.727.656,00	39.072,00	$ 108.854.592,00		$ -		$ -
9	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	150.540,00	$	1.766,00	$ 265.853.640,00		$ -		$ -		$ -
9,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$	1.766,00		69.004,00	$ 121.861.064,00		$ -		$ -
9,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$	1.766,00		81.536,00	$ 143.992.576,00		$ -		$ -
10	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	3.534,00	$	948.454,00	$ 3.351.836.436,00	3.534,00	$ 3.351.836.436,00		$ -		$ -
11	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.271,00	$	956.591,00	$ 7.911.964.161,00		$ -		$ -		$ -
11,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$	956.591,00		5.417,00	$ 5.181.853.447,00		$ -		$ -
11,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$	956.591,00		2.854,00	$ 2.730.110.714,00		$ -		$ -
12	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	100,00	$	984.206,00	$ 98.420.600,00	100,00	$ 98.420.600,00		$ -		$ -
13	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	11.340,00	$	83.576,00	$ 947.751.840,00		$ -		$ -		$ -
14	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	11.340,00	$	90.230,00	$ 1.023.208.200,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal									**$ 13.698.762.533,00**		**$ 11.736.929.429,00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
15	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	1.344,00	$	16.721,00	$ 22.473.024,00		$ -		$ -		$ -
15,1	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$	16.721,00		2.939,59	$ 49.152.848,00	31,90	$ 533.400,00	715,61	$ 11.965.715,00
15,2	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$	16.721,00		444,00	$ 7.424.124,00		$ -		$ -
16	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	269,00	$	49.053,00	$ 13.195.257,00		$ -		$ -		$ -
16,1	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$	49.053,00		142,00	$ 6.965.526,00		$ -		$ -
16,2	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$	49.053,00		127,00	$ 6.229.731,00		$ -		$ -
17	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	728,00	$	58.765,00	$ 42.780.920,00		$ -		$ -		$ -
17,1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$	58.765,00		2.601,00	$ 152.847.765,00	31,67	$ 1.861.088,00	31,67	$ 1.861.088,00
17,2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$	58.765,00		127,00	$ 7.463.155,00		$ -		$ -
18	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	23.307,00	$	120.830,00	$ 2.816.184.810,00	23.307,00	$ 2.816.184.810,00		$ -		$ -
19	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	152,00	$	162.739,00	$ 24.736.328,00	152,00	$ 24.736.328,00		$ -		$ -
20	621.1.P		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m	1.750,00	$	1.750.000,00	$ 3.062.500.000,00	1.382,00	$ 2.418.500.000,00		$ -		$ -
21	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m	2.030,00	$	2.300.000,00	$ 4.669.000.000,00		$ -		$ -		$ -
22	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m	81.657,00	$	1.795.026,00	$ 146.576.438.082,00	81.657,00	$ 146.576.438.082,00		$ -		$ -
23	621.5.1P		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m	609,00	$	3.530.001,00	$ 2.149.770.609,00	609,00	$ 2.149.770.609,00		$ -		$ -
24	621.5.2P		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m	525,00	$	2.937.153,00	$ 1.542.005.325,00	525,00	$ 1.542.005.325,00		$ -		$ -
25	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3	4.262,00	$	2.331.990,00	$ 9.938.941.380,00	4.262,00	$ 9.938.941.380,00		$ -		$ -
26	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3	38.365,00	$	2.022.409,00	$ 77.589.721.285,00		$ -		$ -		$ -
27	630.3.P		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3	23.835,00	$	1.238.934,00	$ 29.529.991.890,00	23.835,00	$ 29.529.991.890,00		$ -		$ -
28	630.4.P		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3	4.587,00	$	1.277.842,00	$ 5.861.461.254,00	4.587,00	$ 5.861.461.254,00		$ -		$ -
29	630.6P		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3	1.912,00	$	1.064.792,00	$ 2.035.882.304,00	1.912,00	$ 2.035.882.304,00		$ -		$ -
30	630.7P		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3	3.672,00	$	1.124.254,00	$ 4.128.260.688,00	3.672,00	$ 4.128.260.688,00	23,32	$ 26.217.603,00	405,66	$ 456.064.878,00

FECHA: jun-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 24

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.131.753.504,00

MES Junio de 2024.

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES** PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ -**

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 24/04/2024		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
31	630.8P		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	335,00	$	1.446.638,00	$ 484.623.730,00	335,00	$ 484.623.730,00		$ -	215,45	$ 311.678.157,00
32	630.9P		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3	1.184,00	$	1.003.819,00	$ 1.188.521.696,00	1.184,00	$ 1.188.521.696,00		$ -		$ -
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	42,00	$	792.029,00	$ 33.265.218,00	42,00	$ 33.265.218,00		$ -		$ -
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	27,00	$	574.960,00	$ 15.523.920,00	127,00	$ 73.019.920,00		$ -	30,12	$ 17.317.795,00
35	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	2.950,00	$	643.891,00	$ 1.899.478.450,00	2.950,00	$ 1.899.478.450,00		$ -		$ -
36	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	22.816.890,00	$	6.750,00	$ 154.014.007.500,00		$ -		$ -		$ -
36,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$	6.750,00		112.562,00	$ 759.793.500,00		$ -		$ -
36,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$	6.750,00		13.804.068,00	$ 93.177.459.000,00		$ -		$ -
36,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$	6.750,00		5.695.450,00	$ 38.444.287.500,00		$ -	32.861,25	$ 221.813.438,00
36,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$	6.750,00		3.204.810,00	$ 21.632.467.500,00	7.078,50	$ 47.779.875,00	179.622,93	$ 1.212.454.778,00
37	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	31.267.401,00	$	2.105,00	$ 65.817.879.105,00	31.267.401,00	$ 65.817.879.105,00		$ -		$ -
38	642,1	642-13		Apoyo elastomérico	u	627,00	$	5.284.823,00	$ 3.313.584.021,00	627,00	$ 3.313.584.021,00		$ -		$ -
39	642,2P		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	m	106,00	$	52.400.000,00	$ 5.554.400.000,00	106,00	$ 5.554.400.000,00		$ -		$ -
40	642,3P		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	m	64,00	$	20.320.751,00	$ 1.300.528.064,00	64,00	$ 1.300.528.064,00		$ -		$ -
41	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	570.180,00	$	15.000,00	$ 8.552.700.000,00	4.126.456,50	$ 61.896.847.565,00		$ -	2.345.257,27	$ 35.178.859.050,00
42	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	570.180,00	$	174,00	$ 99.211.320,00	4.126.456,50	$ 718.003.432,00	349.121,92	$ 60.747.214,00	1.112.833,82	$ 193.633.085,00
43	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	570.180,00	$	4.226,00	$ 2.409.580.680,00	4.126.456,50	$ 17.438.405.187,00	143.408,55	$ 606.044.532,00	786.427,98	$ 3.323.444.643,00
44	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	300,00	$	653.594,00	$ 196.078.200,00	300,00	$ 196.078.200,00		$ -		$ -
45	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	344,00	$	615.232,00	$ 211.639.808,00	344,00	$ 211.639.808,00		$ -		$ -
46	673.1	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2	1.450,00	$	7.418,00	$ 10.756.100,00	1.450,00	$ 10.756.100,00		$ -		$ -
47	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	202,00	$	126.990,00	$ 25.651.980,00	2.202,00	$ 279.631.980,00		$ -		$ -
48	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	27,00	$	169.551,00	$ 4.577.877,00	27,00	$ 4.577.877,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 535.135.350.825,00**		**$ 521.687.503.672,00**		**$ 743.183.712,00**		**$ 40.929.092.627,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
49	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	31.998,00	$	1.897,00	$ 60.700.206,00		$ -		$ -		$ -
49,1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$	1.897,00		10.158,00	$ 19.269.726,00		$ -		$ -
49,2	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$	1.897,00		21.840,00	$ 41.430.480,00		$ -		$ -
50	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	480,00	$	22.984,00	$ 11.032.320,00		$ -		$ -		$ -
50,1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$	22.984,00		158,00	$ 3.631.472,00		$ -		$ -
50,2	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$	22.984,00		322,00	$ 7.400.848,00		$ -		$ -
51	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	711,00	$	7.990,00	$ 5.680.890,00		$ -		$ -		$ -
51,1	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$	7.990,00		678,00	$ 5.417.220,00		$ -		$ -
51,2	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$	7.990,00		476,00	$ 3.803.240,00		$ -		$ -
52	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	38,00	$	384.891,00	$ 14.625.858,00		$ -		$ -		$ -
52,1	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$	384.891,00		19,00	$ 7.312.929,00		$ -		$ -
52,2	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$	384.891,00		25,00	$ 9.622.275,00		$ -		$ -
53	730.1	730-13		Defensa metalica	m	1.682,00	$	222.702,00	$ 374.584.764,00	1.682,00	$ 374.584.764,00		$ -		$ -
54	730.2	730-13		Sección final	u	8,00	$	98.987,00	$ 791.896,00	8,00	$ 791.896,00		$ -		$ -
55	740.1	740-13		Captafaros	u	8,00	$	21.130,00	$ 169.040,00	549,00	$ 11.600.370,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 467.584.974,00**		**$ 484.865.220,00**		**$ -**		**$ -**
OBRAS VARIAS															
56	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	1.250,00	$	18.785,00	$ 23.481.250,00	1.250,00	$ 23.481.250,00		$ -		$ -
Subtotal									**$ 23.481.250,00**		**$ 23.481.250,00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES															
57	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	188.641,00	$	1.121,00	$ 211.466.561,00	513.316,09	$ 575.427.340,00		$ -	89.504,24	$ 100.334.253,00
Subtotal									**$ 211.466.561,00**		**$ 575.427.340,00**		**$ -**		**$100.334.253**

FECHA: jun-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE - | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA | **ACTA No.** 24 | **ACTA FINAL** ☐ | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.131.753.504,00 | **MES** Junio de 2024.

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** | INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL:	**72,1 MESES**	PLAZO ACUMULADO:	**72,1 MESES**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**27/07/2022**	FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/07/2028**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$630.007.748.262,00**	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	**$0**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$630.007.748.262,00**		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 24/04/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRECIOS NO PREVISTOS														
58	621.2P		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	ML		$ 4.716.115,00		1.410,00	$ 6.649.722.150,00		$ -	1.011,00	$ 4.767.992.265,00
59	630,1	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	M3		$ 1.825.395,00		470,00	$ 857.935.650,00		$ -	297,66	$ 543.347.076,00
60	630,11	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	M3		$ 1.511.509,00		338,00	$ 510.890.042,00		$ -	275,01	$ 415.680.090,00
61	630,12	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	M3		$ 954.668,00		501,00	$ 478.288.668,00		$ -		$ -
62	683,1	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	M2		$ 34.026,00		20.670,00	$ 703.317.420,00		$ -		$ -
63	683,2	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	M2		$ 12.626,00		10.970,00	$ 138.507.220,00		$ -	1.585,54	$ 20.019.028,00
64	683,3	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	M2		$ 12.590,00		4.836,00	$ 60.885.240,00		$ -		$ -
65	683,4	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	M3		$ 94.817,00		7.520,00	$ 713.023.840,00		$ -		$ -
66	683.5P		683.5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	ml		$ 37.206,00		3.220,00	$ 119.803.320,00		$ -	219,30	$ 8.159.276,00
67	221.1P		221.1P	Pedraplen Compacto	M3		$ 79.854,00		4.889,00	$ 390.406.206,00		$ -	674,43	$ 53.855.933,00
68	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	ml		$ 82.321,00		1.792,00	$ 147.519.232,00		$ -		$ -
69	720,1	720-13		Poste de referencia	Und		$ 476.085,00		23,00	$ 10.949.955,00		$ -		$ -
70	642.2	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	Und		$ 128.232,00		28,00	$ 3.590.496,00	10,00	$ 1.282.320,00	10,00	$ 1.282.320,00
71	642.3	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 3.068.904,00		24,00	$ 73.653.696,00		$ -		$ -
72	642.4	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 2.423.682,00		30,00	$ 72.710.460,00	15,00	$ 36.355.230,00	15,00	$ 36.355.230,00
73	621.5.3P		621.5.3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	ml		$ 3.725.643,00		840,00	$ 3.129.540.120,00	11,52	$ 42.919.407,00	665,00	$ 2.477.552.595,00
74	621.7.1P		621.7.1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	Und		$ 1.575.439,00		6,00	$ 9.452.634,00		$ -	2,00	$ 3.150.878,00
75	731.1	731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	ml		$ 323.326,00		2.101,00	$ 679.307.926,00		$ -	210,14	$ 67.943.726,00
Subtotal								**$ -**		**$ 14.749.504.275,00**		**$ 80.556.957,00**		**$ 8.395.338.417,00**
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								**$ 553.372.996.303,00**		**$ 553.372.996.303,00**		**$ 942.016.522,00**		**$ 49.781.955.653,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 32.410.096.979,00		$ 32.410.096.979,00				$ 8.045.178.192,00
	DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA							$ 600.000.000,00		$ 600.000.000,00				$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÒN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS							$ 300.000.000,00		**$ 300.000.000,00**				$ -
	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							**$ 586.683.093.282,00**		$ 586.683.093.282,00		$ 942.016.522,00		$ 57.827.133.845,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 4.287.299.528,00		$ 4.287.299.528,00		$ 6.883.967,00		$ 422.582.901,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**							**$ 590.970.392.810,00**		**$ 590.970.392.810,00**		**$ 948.900.489,00**		**$ 58.249.716.746,00**
	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)							$ 3.996.575.000,00		$ 3.996.575.000,00				$ 3.907.125.262,00
	IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)							$ 759.349.250,00		$ 759.349.250,00		$ -		$ 742.353.802,00
*	**TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) + (2) = (B)**							**$ 4.755.924.250,00**		**$ 4.755.924.250,00**		**$ -**		**$ 4.649.479.064,00**
	GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C							**$ 33.777.431.202,00**		**$ 33.777.431.202,00**		$ 221.318.209,00		$ 5.978.831.550,00
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)							**$ 504.000.000,00**		**$ 504.000.000,00**				
*	**VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D)**							**$ 630.007.748.262,00**		**$ 630.007.748.262,00**		**$ 1.170.218.698,00**		**$68.878.027.360,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 20.000.000.000,00	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 188.403.304,00	0,94%
Valor Amortizado Acumulado	$ 2.318.384.418,00	11,59%
Valor Saldo por Amortizar	$ 17.681.615.582,00	88,41%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 942.016.522,00	$ 6.883.967,00	$ 948.900.489,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 189.736.982,00	$ 31.581.227,00	$ 221.318.209,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$1.131.753.504,00**	**$38.465.194,00**	**$1.170.218.698,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 9.924.252,00	$ 302.694.688,00
SB	$ 69.094.093,00	$ 69.094.093,00
B	$ 39.257.508,00	$ 39.257.508,00
P	$ -	$ -
OA	$ 823.740.669,00	$ 49.270.575.111,00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ 100.334.253,00
TOTAL	**$942.016.522,00**	**$ 49.781.955.653,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	$ 9.924.252	$ 302.694.688,00
2. Sub-bases y bases	$ 108.351.601	$ 108.351.601,00
3. Transporte de materiales	$ -	$ 100.334.253,00
4. Aceros y elementos metálicos	$ 714.571.621	$ 40.130.204.994,00
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 2.394.488	$ 21.986.079,00
6. Concreto para estructura de puentes	$ 69.137.010	$ 9.060.727.460,00
7 . Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 37.637.550	$ 57.656.578,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		$ -
TOTAL	**$942.016.522,00**	**$ 49.781.955.653,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$1.131.753.504,00**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$943.350.200,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$981.815.394,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: La facturación de la presente Acta Parcial, corresponde a la intervención mediante ejecución de Obras en el PR9 de la Variante de Ciénaga, así como la Ejecución de las Actividades Ambientales requeridas adelantar y en desarrollo actualmente para la Subsanación de Observaciones Realizadas por la ANLA previamente, correspondiendo a la entrega de información Adicional solicitada por dicha Autoridad, para validar la complementación del EIA ya presentado por el Contratista de Obra, respecto del trámite requerido para la Obtención del Licenciamiento Ambiental del proyecto, como requisito necesario para poder iniciar la ejecución de las Obras de los Viaductos del PR19 y PR28 consideradas adelantar bajo el Contrato de Obra No. 981-22. Nota de la Unidad Ejecutora a través de la Gerencia Grupo Norte: Así mismo, la Interventoría del Proyecto CONSORCIO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO, mediante la suscripción del presente documento, valida en su totalidad el cobro Ambiental realizado en el Acta de Obra No. 24 (Junio 2024) por Valor de $23.520.000,00; para un Valor Total Acumulado a la presente Acta por Concepto de Reembolso de Gastos por Rubro Gestión Ambiental producto desarrollo E.I.A. y Atención Observaciones Acta No. 08 de 2024 en un monto de $5.781.033.341,00 (PMIA Nos. 22 al 24).

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 43.099.356

Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PERIODO MES: **Junio de 2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **24** (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: **$1.131.753.504,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	02-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**NHERNANDEZ**		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	04-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**CLOPERA**		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**NHERNANDEZ**		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	06-jul-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NHERNANDEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	06-jul-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NHERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	10 DE JULIO DE 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JCDíazG.	JCDíazG.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17/07/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 981 **DE** 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA **NIT.** 901.588.183-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL GERENTE GRUPO NORTE, AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$981.815.394,00** VALOR EN LETRAS: **NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE OBRA No. 24 **DEL PERIODO** Junio de 2024. y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **FABIÁN ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: **13202 097750 BLV**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 10/07/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **FABIÁN ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: **13202 097750 BLV**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 10/07/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ**
Matricula Profesional No.: 25202-087354 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha Firma: 12 de Julio de 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PEREZ**
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No.: 981 de 2022

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**24**	**Junio de 2024**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Certificado de disponibilidad presupuestal
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	**104023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-91-0-2401013-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 981.815.394,00**

TOTAL ACTA INCLUIDO IVA **$981.815.394,00**

Firma _____

Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula Profesional No.: 25202-087354 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FNANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 981 de 2022 **Contratista** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

Acta No. 24 **Valor basico:** $1.131.753.504,00 **Período:** Junio de 2024.

Valor incluido el Iva: $1.170.218.698,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	9007	VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 23.520.000,00	$ -		**$ 23.520.000,00**
2	N/A	PR9 VARIANTE CIENAGA	$ 1.146.698.698,00			**$ 1.146.698.698,00**
TOTALES			**$1.170.218.698,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$ 1.170.218.698,00**

VALOR ICA Y TASA BOMBERIL DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**MAGDALENA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SITIO NUEVO	$ 23.520.000,00	$ 23.520.000,00
	MUNICIPIO 2	CIENAGA	$ 1.146.698.698,00	$ 1.108.233.504,00
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$1.170.218.698,00**	**$1.131.753.504,00**
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN PREDIAL	$ 197.798.209,00	$ 166.216.982,00
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN SOCIAL		
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN AMBIENTAL	$ 23.520.000,00	$ 23.520.000,00
	DEPARTAMENTO 2			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			
	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 19.072.460

Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 43.099.356

CONSORCIO VIADUCTO
CIÉNAGA DEL MAGDALENA

NIT: 901.588.183-1
Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A
Edificio Pijao Corporativo
BOGOTÁ D.C.
PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PARAFISCALES – Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA, identificado con NIT No. 901.588.183-1, certifica: Que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal
C.C. 43.099.356

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14824897845

(415)7707212489984(8020) 000001482489784 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 8 1 8 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 2 8 9 7 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 9 61. Fecha 2022 - 04 - 26 / 11 : 28: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CASTRO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14801406161

(415)7707212489984(8020) 000001480140616 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 2 0	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	4 1	4 2	4 8	5 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 14 / 14 : 03: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833779077

(415)7707212489984(8020) 000001483377907 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SP INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SP INGENIEROS S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 74 28 29

42. Correo electrónico jorge.escudero@sp.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 2 5	3 4 1 7 6 0 0	3 4 1 7 4 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 3 0 4 1 2	4 2 9 0	1 9 8 3 0 4 1 2		4 3 1 1	4 6 6 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 16 : 14: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA SANCHEZ JORGE IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **0000014833779907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	9 0 5	5 7 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 4 1 2	2 0 1 6 0 8 2 5
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 3 0 4 1 5	2 0 1 7 0 1 3 1
77. No. Matrícula mercantil	2 1 0 7 0 2 8 8 1 2	2 1 0 7 0 2 8 8 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 4 1 2	1 9 8 3 0 4 1 5
81. Hasta	2 0 5 0 0 4 2 3	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	2 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	8 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 2 1 2 2 0	9 0 0 4 0 2 2 0 8	5
2	2 0	2 0 1 1 1 2 1 6	9 0 0 1 9 0 4 1 7	6
3	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		
4	2 0	2 0 2 1 1 0 2 7	9 0 0 3 5 2 1 9 7	7
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	SP INGENIEROS S.A.S		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
1	REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 0 0 7 1 1	Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 0 9 9 1 6 5			MUNERA	SANCHEZ	JORGE	IVAN			
2	REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 0 0 7 1 1	Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 4 1 6 0 9 6			SALDARRIAGA	SUAREZ	GLORIA	DEL SOCORRO			
3	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2	Cédula de Ciudadan 1 3	8 2 7 6 7 7 4			SALDARRIAGA	SUAREZ	LUIS	ALFONSO			
4	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2	Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 7 3 8 1 3			SALDARRIAGA	PEREZ	ANDRES	FELIPE			
5	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2	Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 5 3			SALDARRIAGA	PEREZ	CARLOS	ALBERTO			

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
APOD. GENERAL 0 7	2 0 0 9 0 6 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 4 7 4 1 0 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CAMPO	DE BOTERO	ANA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 7 0 1 2 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 0 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	8 2 7 6 7 7 4		COLOMBIA 1 6 9	SALDARRIAGA	SUAREZ	LUIS	ALFONSO				2 0 1 6 0 8 2 5	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 7 3 8 1 3		COLOMBIA 1 6 9	SALDARRIAGA	PEREZ	ANDRES	FELIPE				2 0 1 6 0 8 2 5	
3	Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 5 3		COLOMBIA 1 6 9	SALDARRIAGA	PEREZ	CARLOS	ALBERTO				2 0 1 6 0 8 2 5	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 9 1 6 5		COLOMBIA 1 6 9	MUNERA	SANCHEZ	JORGE	IVAN				2 0 1 6 0 8 2 5	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 4 1 6 0 9 6		COLOMBIA 1 6 9	SALDARRIAGA	SUAREZ	GLORIA	DEL SOCORRO				2 0 1 6 0 8 2 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 1 6 5 6 5		COLOMBIA 1 6 9	GIRALDO	GARCIA	JAIME					2 0 1 6 0 8 2 5	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 0 0 8 4 3 3 2		COLOMBIA 1 6 9	ORTIZ	URIBE	JUAN	CAMILO				2 0 1 6 0 8 2 5	2 0 1 9 0 3 2 8
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 8 2 7 6 4 4 6		COLOMBIA 1 6 9	MUNERA	PEÑA	CAMILO					2 0 1 6 0 8 2 5	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		COLOMBIA 1 6 9	SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA				2 0 1 6 0 8 2 5	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 0 0 3 4 4 2		COLOMBIA 1 6 9	ORTIZ	VELEZ	MARTHA	ELENA				2 0 1 6 0 8 2 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 0 4 0 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMAYA	LOPEZ	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 5 2 4 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SIERRA	GIRALDO	JORGE	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 5 7 7 5 0 5		1 6 8 6 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BARRERA	BARRERA	ELOISA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE HORWATH CO S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 3 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 7 0 8 4 3 2		1 3 6 5 5 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VILLADA	LOPERA	JUAN	CARLOS

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE HORWATH CO S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 1 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 4 0 0 9 8		8 1 6 6 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCUDERO	RODAS	JORGE	EDUARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: SP INGENIEROS S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CR 74 28 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 1 3 1 8 0 0 0 2	1 9 8 3 0 4 1 5	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 4 1 7 6 0 0		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MAGPG-MIN -IN-1-FIN-3
VERSIÓN	1
FECHA	1

FECHA: 20 (Día) 9 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 39

(Debe corresponder con el No. del Acta de Obra Parcial del Mes)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO En trámite ante la ANLA (Indicar cual una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución del Acto, Auto o PMA)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA

INTERVENTORIA CONSORCIO CONEXIÓN PUMARAGO

OBJETO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMARAGO (BARRANQUILLA-CIENAGA) DIAGONAL 71A DE LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMARAGO (BARRANQUILLA-CIENAGA) DIAGONAL 71A DE LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA,

N° CONTRATO 382 DE 2022 **FECHA DE INICIO** 27 DE AGOSTO DE 2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2026

N° CONTRATO 1017 JU 2022 **FECHA DE INICIO** 27 DE AGOSTO DE 2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 DE AGOSTO DE 2026

Valor Inicial Contrato Obra	1	474.647.744.341,00
Valor Adicional No.	1	-
Valor Adicional No.	1	-
Valor Adicional No.	1	-
Valor Total	1	474.647.744.341,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	2	10.119.723.697,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	2	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	2	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	2	-
Valor Total Provisión Ambiental	2	10.119.723.697,00
Valor Provisión Ambiental ejecutada acumulado	2	5.757.313.361,00
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	2	4.362.410.336,00

3619723697=

AIU %:	30%
V.%	0,05

Valor Inicial Contrato Interventoria	1	17.999.916.113,00
Valor Adicional No.	1	-
Valor Adicional No.	1	-
Valor Adicional No.	1	-
Valor Total	1	17.999.916.113,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSION AMBIENTAL N° 1 Fecha 19 de abril de 2024

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR				CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CRYSTAL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
N/A	N/A	N/A	Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de los Dos Viaductos en el Mpio II a Mpio III	X	X	X	X	1	Global	$ 3.619.723.697,00	$ 3.619.723.697,00	$ 0,00					$ 3.619.723.697,00				$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00			1,00	$ 3.619.723.697,00	0,00	$ 0,00	Se adjunta Certificado (Acta de validación del EIA)	
N/A	N/A	N/A	Atención de Requerimientos ANLA - Acta 03 de 2024	X	X	X		1	Global	$ 6.490.100.631,00	$ 6.490.100.631,00	$ 0,00					$ 6.490.100.631,00			0,0099	$ 23.320.000,00			$ 0,00	$ 23.320.000,00			0,33	$ 2.161.309.841,00	0,67	$ 4.328.790.987,00	Se adjuntan Certicados y soportes de Pago	Mas sobre corresponde a los anticipados que se estan ejecutando tanto del cumplimiento a los requerimientos realizados por la entidad ambiental vinculadores mediante los dias 21 y 22 de febrero de 2024, plasmados en el Acta 03 de 2024. Se realiza actividades en el mes global en el cual se incluyen actividades ejecutadas, Ver Acta de Recibación

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA	14/06/2024
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2024	MES 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	72,1 MESES	12. FECHA DE INICIO:	27/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	23	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2028
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	10,301,313,086

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	10,301,316,086
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:	N/A	
23. VR. ADICIÓN No:	N/A	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	N/A	
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	10,301,316,086

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26.** ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1,421,500	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	13	$ 2,842,500	36,952,500
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1,066,000	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 355,500	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	39	$ 1,095,000	42,705,000
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,	1	$ 821,500	821,500
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 273,500	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33.** ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	11	$ 769,000	8,459,000
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	1	$ 384,500	384,500
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	13	$ 384,500	4,998,500
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	**36.** SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 326,500	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 221,500	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38.** ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1,366,000	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2,732,500	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 877,000	0
	41. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV.	0	$ 438,500	0
	42. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 653,000	0
	43. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 326,500	0
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	**44.** OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 353,500	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 235,500	0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 353,500	0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 235,500	0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 118,000	0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 471,000	0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 235,500	0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 235,500	0
TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	**52.** ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 327,500	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 327,500	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 109,000	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 763,500	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 654,500	0
COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	**57.** PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 153,000	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 306,000	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 153,000	0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 153,000	0
RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	**61.** TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 652,500	0
DIAGNOSTICO PREDIAL E INFORME DEL SECTOR	PRE DIAGNOSTICO PREDIAL POR KILOMETRO	11.06383	$ 4,740,500	52,448,086
	INFORME GENERAL SECTOR URBANO-VALOR CADA 500 METROS	1	$ 2,508,000	2,508,000
	INFORME GENERAL SECTOR RURAL VALOR PRIMEROS 10 KM, VALOR ADICIONAL KM $979.000	10	$ 1,631,500	16,315,000
		0.6383	$ 979,000	624,896
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		78		166,216,982
IVA(19%)				31,581,227
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**197,798,209**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA	14/06/2024
	(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2024	MES 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	72,1 MESES	12. FECHA DE INICIO:	27/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	23	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2028
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	10,301,313,086

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ -**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0
64. OTROS(Administración 2.5%)	$ 0
65. IVA (sobre administración 19%)	$ 0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0**

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 166,216,982
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ 31,581,227
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	$ 197,798,209
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$ 197,798,209

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ -
72. GESTIÓN PREDIAL	$ 166,216,982
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0
74. OTROS	$ 0
75. IVA	$ 31,581,227
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 197,798,209
77. SALDO POR EJECUTAR	**$ 10,103,514,877**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA	Alexandra Greidinger	FIRMA DEL INTERVENTOR	Francisco Daza Tovar
NOMBRES Y APELLIDOS:	**ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**	NOMBRES Y APELLIDOS:	**FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
C.C. X C.E. __	NUMERO: 43,099,356	C.C. X C.E. __	NUMERO 19,072,460
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0520230613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0000014772 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	Representante Legal [X]	Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ 27.174.145.286
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ 144.197.531
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 74.102.827.458	$ 70.570.935.924
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 77.866.666.666	$ 77.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 175.200.000.000	$ 175.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
			TOTAL			**$ 630.007.748.262**	**$ 544.429.920.715**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 60.607.748.262,00					
1	Obra	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
2	Obra	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
3	Obra	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
4	Obra	Octubre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
1D	Ajuste	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
2D	Ajuste	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
3D	Ajuste	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
5	Obra	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
5	EyD	Noviembre de 2022	$ 1.115.211.000,00	$ 211.890.090,00	$ 1.327.101.090,00	$ -	$ 1.327.101.090,00	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00	138755 - 17/12/2023	x		Factura CVCM-3
4D	Ajuste	Octubre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
5P	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
6	Obra	Diciembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
6	EyD	Diciembre de 2022	$ 1.260.596.750,00	$ 239.513.383,00	$ 1.500.110.133,00	$ -	$ 1.500.110.133,00	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00	140557 - 20/12/2023	x		Factura CVCM-4
6P	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
5D	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
6D	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
7	Obra	Enero de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
7	EyD	Enero de 2023	$ 190.290.750,00	$ 36.155.243,00	$ 226.445.993,00	$ -	$ 226.445.993,00	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 626.954.091.046,00	22414 - 08/03/2023	x		Factura CVCM-5
8	Obra	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 626.954.091.046,00				
8	EyD	Febrero de 2023	$ 281.531.400,00	$ 53.490.966,00	$ 335.022.366,00	$ -	$ 335.022.366,00	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00	31462 - 30/03/2023	x		Factura CVCM-6
7D	Ajuste	Enero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00				
9	Obra	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00				
9	EyD	Marzo de 2023	$ 300.493.512,00	$ 57.093.767,00	$ 357.587.279,00	$ -	$ 357.587.279,00	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00	42259 - 28/04/2023	x		Factura CVCM-7
8D	Ajuste	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00				
10	Obra	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00				
10	EyD	Abril de 2023	$ 316.332.425,00	$ 60.103.161,00	$ 376.435.586,00	$ -	$ 376.435.586,00	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00	52188 - 26/05/2023	x		Factura CVCM-8

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ 27.174.145.286
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ 144.197.531
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 74.102.827.458	$ 70.570.935.924
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 77.866.666.666	$ 77.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 175.200.000.000	$ 175.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
			TOTAL			**$ 630.007.748.262**	**$ 544.429.920.715**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
9D	Ajuste	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00				
11	Obra	Mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00				
11	EyD	Mayo de 2023	$ 184.350.650,00	$ 35.026.624,00	$ 219.377.274,00	$ -	$ 219.377.274,00	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00	64357 - 04/07/2023	x		Factura CVCM-9
10D	Ajuste	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00				
12	Obra	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00				
12	EyD	Junio de 2023	$ 164.270.025,00	$ 31.211.305,00	$ 195.481.330,00	$ -	$ 195.481.330,00	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00	73262 - 28/07/2023	x		Factura CVCM-10
11D	Ajuste	Mayo de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00				
12D	Ajuste	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00				
13	Obra	Julio de 2023	$ 1.468.535.700,00	$ 10.731.607,00	$ 1.479.267.307,00	$ -	$ 1.479.267.307,00	$ -	617522	$ 54.590.919.904,00	$ 623.990.919.904,00	80528 - 23/08/2023	x		Factura CVCM-12
13P	Ajuste	Julio de 2023	$ 225.713.937,00	$ 1.649.448,00	$ 227.363.385,00	$ -	$ 227.363.385,00	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 623.763.556.519,00	80529 -23/08/2023	x		Factura CVCM-11
13D	Ajuste	Julio de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 623.763.556.519,00				
14	Obra	Agosto de 2023	$ 6.108.750.000,00	$ 44.640.865,00	$ 6.153.390.865,00	$ -	$ 6.153.390.865,00	$ -	617522	$ 48.210.165.654,00	$ 617.610.165.654,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14	EyD	Agosto de 2023	$ 94.048.750,00	$ 17.869.263,00	$ 111.918.013,00	$ -	$ 111.918.013,00	$ -	617522	$ 48.098.247.641,00	$ 617.498.247.641,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14P	Ajuste	Agosto de 2023	$ 938.914.875,00	$ 6.861.301,00	$ 945.776.176,00	$ -	$ 945.776.176,00	$ -	617522	$ 47.152.471.465,00	$ 616.552.471.465,00	81820 - 18/09/2023	x		Factura CVCM-13
14D	Ajuste	Agosto de 2023	-$ 29.627.437,00	-$ 216.508,00	-$ 29.843.945,00	$ -	-$ 29.843.945,00	$ -	617522	$ 47.182.315.410,00	$ 616.582.315.410,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15	Obra	Septiembre de 2023	$ 7.777.165.996,32	$ 56.833.136,00	$ 7.833.999.132,00	$ -	$ 7.833.999.132,00	$ -	617522	$ 39.348.316.278,00	$ 608.748.316.278,00	83774 - 27/10/2023	x		Factura CVCM-18
15P	Ajuste	Septiembre de 2023	$ 1.211.402.309,00	$ 8.852.555,00	$ 1.220.254.864,00	$ -	$ 1.220.254.864,00	$ -	617522	$ 38.128.061.414,00	$ 607.528.061.414,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15D	Ajuste	Septiembre de 2023	-$ 1.903.367,00	-$ 13.909,00	-$ 1.917.276,00	$ -	-$ 1.917.276,00	$ -	617522	$ 38.129.978.690,00	$ 607.529.978.690,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-20
	Anticipo	Octubre de 2023			$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000.000,00	617522	$ 18.129.978.690,00	$ 607.529.978.690,00				
16	Obra	Octubre de 2023	$ 7.982.833.581,00	$ 58.336.092,00	$ 8.041.169.673,00	$ 272.214.625,00	$ 7.768.955.048,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 10.361.023.642,00	$ 599.488.809.017,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-19
16P	Ajuste	Octubre de 2023	$ 1.203.743.700,00	$ 8.796.589,00	$ 1.212.540.289,00	$ -	$ 1.212.540.289,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 9.148.483.353,00	$ 598.276.268.728,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-20
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 9.400.340.158,68	$ 68.694.793,00	$ 9.469.034.952,00	$ 320.551.599,00	$ 9.148.483.353,00	$ 19.407.233.776,00	617522		$ 588.807.233.776,00	87047 - 07/12/2023	x		Factura CVCM-23
					$ -		$ -			**$ 48.666.666.667,00**	$ 588.807.233.776,00				
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 4.593.158.044,32	$ 33.565.386,00	$ 4.626.723.430,00	$ 156.626.689,00	$ 4.470.096.741,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.196.569.926,00	$ 584.180.510.346,00	87047 - 07/12/2023	x		Factura CVCM-23
16D	Ajuste	Octubre de 2023	-$ 26.617.205,00	-$ 194.510,00	-$ 26.811.715,00		-$ 26.811.715,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.223.381.641,00	$ 584.207.322.061,00	87370- 11/12/2023	x		Factura CVCM-24
17P	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 2.053.207.181,00	$ 15.004.206,00	$ 2.068.211.387,00		$ 2.068.211.387,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 42.155.170.254,00	$ 582.139.110.674,00	87370- 11/12/2023	x		Factura CVCM-24
18	Obra	Diciembre de 2023	$ 2.075.555.389,00	$ 15.167.520,00	$ 2.090.722.909,00	$ 70.776.439,00	$ 2.019.946.470,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 40.135.223.784,00	$ 580.048.387.765,00	87788 - 13/12/2023	x		Factura CVCM-26
18P	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 328.016.331,00	$ 2.397.042,00	$ 330.413.373,00		$ 330.413.373,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.804.810.411,00	$ 579.717.974.392,00	87796 - 13/12/2023	x		Factura CVCM-27
17D	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 19.471.427,00	$ 142.291,00	$ 19.613.718,00		$ 19.613.718,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.785.196.693,00	$ 579.698.360.674,00	1256- 11/03/2023	x		Factura CVCM-28
18D	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 12.686.186,00	$ 92.707,00	$ 12.778.893,00		$ 12.778.893,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.772.417.800,00	$ 579.685.581.781,00	1257- 11/03/2023	x		Factura CVCM-29
19	Obra	Enero de 2024	$ 1.363.907.123,00	$ 9.967.014,00	$ 1.373.874.137,00	$ 46.509.233,00	$ 1.327.364.904,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.445.052.896,00	$ 578.311.707.644,00	1254 -11/03/2023	x		Factura CVCM-30
19P	Ajuste	Enero de 2024	$ 265.156.244,00	$ 1.937.680,00	$ 267.093.924,00		$ 267.093.924,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.177.958.972,00	$ 578.044.613.720,00	1301 - 12/03/2023	x		Factura CVCM-31
19D	Ajuste	Enero de 2024	$ 54.981.298,00	$ 401.786,00	$ 55.383.084,00		$ 55.383.084,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.122.575.888,00	$ 577.989.230.636,00	1570 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-32
20	Obra	Febrero de 2024	$ 2.113.538.875,00	$ 15.445.092,00	$ 2.128.983.967,00	$ 72.071.676,00	$ 2.056.912.291,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.065.663.597,00	$ 575.860.246.669,00	1520 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-33

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ 27.174.145.286
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ 144.197.531
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 74.102.827.458	$ 70.570.935.924
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 77.866.666.666	$ 77.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 175.200.000.000	$ 175.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
				TOTAL		**$ 630.007.748.262**	**$ 544.429.920.715**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
20P	Ajuste	Febrero de 2024	$ 488.453.600,00	$ 3.569.469,00	$ 492.023.069,00		$ 492.023.069,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 35.573.640.528,00	$ 575.368.223.600,00	1605 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-34
21	Obra	Marzo de 2024	$ 2.724.563.486,00	$ 19.910.272,00	$ 2.744.473.758,00	$ 544.912.697,00	$ 2.199.561.061,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.374.079.467,00	$ 572.623.749.842,00	3074- 24/04/2024	x		Factura CVCM-35
20D	Ajuste	Febrero de 2024	$ 33.469.758,00	$ 244.587,00	$ 33.714.345,00		$ 33.714.345,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.340.365.122,00	$ 572.590.035.497,00	3073- 24/04/2024	x		Factura CVCM-36
21P	Ajuste	Marzo de 2024	$ 568.378.168,00	$ 4.153.533,00	$ 572.531.701,00		$ 572.531.701,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 32.767.833.421,00	$ 572.017.503.796,00	3054 -23/04/2024	x		Factura CVCM-37
21D	Ajuste	Marzo de 2024	-$ 3.097.092,00	-$ 22.633,00	-$ 3.119.725,00		-$ 3.119.725,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 32.770.953.146,00	$ 572.020.623.521,00	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
22	Obra	Abril de 2024	$ 1.757.685.418,00	$ 12.844.624,00	$ 1.770.530.042,00	$ 351.537.084,00	$ 1.418.992.958,00	$ 18.164.799.958,00	104023	$ 31.351.960.188,00	$ 570.250.093.479,00	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22	Gestion SPAS	Abril de 2024	$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00	$ 18.164.799.958,00	104023	$ 27.732.236.491,00	$ 566.630.369.782,00	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22P	Ajuste	Abril de 2024	$ 410.891.009,00	$ 3.002.665,00	$ 413.893.674,00		$ 413.893.674,00	$ 18.164.799.958,00	104023	$ 27.318.342.817,00	$ 566.216.476.108,00	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
									215024	**$ 89.863.901,00**	$ 566.216.476.108,00				
23	Obra	Mayo de 2024	$ 89.211.967,00	$ 651.934,00	$ 89.863.901,00		$ 89.863.901,00	$ 18.164.799.958,00	215024	$ -	$ 566.126.612.207,00	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
									215024	**$ 74.102.827.458,00**	$ 566.126.612.207,00				
23	Obra	Mayo de 2024	$ 1.384.693.391,00	$ 10.118.913,00	$ 1.394.812.304,00	$ 294.781.072,00	$ 1.100.031.232,00	$ 17.870.018.886,00	215024	$ 73.002.796.226,00	$ 564.731.799.903,00	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
23	Gestion SPAS	Mayo de 2024	$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00	$ 17.870.018.886,00	215024	$ 70.865.006.582,00	$ 562.594.010.259,00	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
22D	Ajuste	Abril de 2024	$ 5.560.440,00	$ 40.634,00	$ 5.601.074,00		$ 5.601.074,00	$ 17.870.018.886,00	215024	$ 70.859.405.508,00	$ 562.588.409.185,00	6054 -20/06/2024	x		Factura CVCM-41
23P	Ajuste	Mayo de 2024	$ 284.017.155,00	$ 2.075.510,00	$ 286.092.665,00		$ 286.092.665,00	$ 17.870.018.886,00	215024	$ 70.573.312.843,00	$ 562.302.316.520,00	6056 -20/06/2024		x	Factura CVCM-42
23D	Ajuste	Mayo de 2024	$ 2.359.675,00	$ 17.244,00	$ 2.376.919,00		$ 2.376.919,00	$ 17.870.018.886,00	215024	$ 70.570.935.924,00	$ 562.299.939.601,00				
24	Obra	Junio de 2024	$ 942.016.522,00	$ 6.883.967,00	$ 948.900.489,00	$ 188.403.304,00	$ 760.497.185,00	$ 17.681.615.582,00	215024	$ 69.810.438.739,00	$ 561.351.039.112,00				
24	Gestion SPAS	Junio de 2024	$ 189.736.982,00	$ 31.581.227,00	$ 221.318.209,00		$ 221.318.209,00	$ 17.681.615.582,00	215024	$ 69.589.120.530,00	$ 561.129.720.903,00				
TOTALES			**$ 67.681.509.428,00**	**$ 1.196.517.931,00**	**$ 68.878.027.359,00**	**$ 2.318.384.418,00**	**$ 66.559.642.941,00**	**$ 17.681.615.582,00**		**$ 69.589.120.530,00**	**$ 561.129.720.903,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Junio de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ 27.174.145.286
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11,00	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ 144.197.531
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 74.102.827.458	$ 70.570.935.924
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11,00	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 77.866.666.666	$ 77.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 175.200.000.000	$ 175.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
			TOTAL			**$ 630.007.748.262**	**$ 544.429.920.715**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 49.781.955.651,00	$ 363.791.215,00	$ 50.145.746.866,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 8.045.178.192,00	$ 58.791.687,00	$ 8.103.969.879,00
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ 3.907.125.262,00	$ 742.353.802,00	$ 4.649.479.064,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 5.947.250.323,00	$ 31.581.227,00	$ 5.978.831.550,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 67.681.509.428,00**	**$ 1.196.517.931,00**	**$ 68.878.027.359,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **CONRADO LOPERA PALACIO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
Nombre: **NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-09718 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 **DE** Junio de 2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.131.753.504,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones) 1 de 4

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 630.007.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	7 de julio al 31 de julio del 202	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
EXPLANACIONES (Items 1,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,22%	0,05%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	$ 1.907.669,53	0,34%	$ 302.694,69	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$30.853	$17.151	$17.151	$17.151	$17.151	$17.151	$17.151	$17.151	$17.151	$17.151	$0,0	$138.417	$134.880	$134.880	$87.337	$87.337	$87.337	$69.010
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$676	$277			$23.988	$22.145	$0	$100.187
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,47%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 2.598.021,79	0,47%	$ 108.351,60	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$227.305	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Item 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,48%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 11.736.929,43	2,12%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75)	$ 535.135.350,83	96,70%	8,90%	% P	0,00%	0,00%	1,44%	3,29%	5,57%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,31%	1,35%	2,47%	2,30%	0,09%	0,07%	0,09%	0,11%
	$ 536.035.651,79	96,87%	$ 49.270.575,11	$ P	$0,0	$0,0	$7.970.657	$18.196.259	$30.047.122	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$1.539.282	$7.227.011	$7.484.591	$13.684.838	$12.700.524	$500.000	$400.000	$500.000	$605.500
				$ E			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.770.450	$7.862.551	$13.333.438	$6.908.709	$1.033.319	$2.091.204	$2.224.563	$1.837.450
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	1,10%	1,41%	1,44%	2,53%	0,38%	0,24%	0,38%	0,49%	0,32%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,08%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 495.815,18	0,09%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (Item 56)	$ 23.481,25	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 23.481,25	0,00%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E					$0	$0																
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Item 57)	$ 211.466,56	0,04%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	$ 575.427,34	0,10%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$169.012	$157.852	$157.852	$50.905	$50.905	$50.905	$50.905
				$ E																			$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ -	0,00%	$ 100.334,25	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E				$0	$0																	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**9,00%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**$ 49.781.955,65**																							

REPROGRAMACIÓN N°1 — REPROGRAMACIÓN N°2 — REPROGRAMACIÓN N°3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	1,44%	3,29%	5,58%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,31%	1,41%	2,53%	3,00%	0,08%	0,10%	0,12%	0,12%	
	VALC	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 18.196.259,47	$ 30.878.080,20	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 7.227.010,81	$ 7.822.819,98	$ 13.991.590,12	$ 16.581.414,76	$ 463.441,84	$ 563.441,84	$ 663.441,84	$ 669.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	1,44%	4,73%	10,31%	10,61%	10,91%	11,21%	11,51%	11,81%	12,10%	12,40%	12,70%	13,00%	2,68%	4,09%	6,62%	9,61%	9,70%	9,80%	9,92%	8,36%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 26.166.916,17	$ 57.044.996,36	$ 58.701.428,47	$ 60.357.860,57	$ 62.014.292,67	$ 63.670.724,78	$ 65.327.156,88	$ 66.983.588,98	$ 68.640.021,08	$ 70.296.453,19	$ 71.952.885,29	$ 14.804.296,51	$ 22.627.116,50	$ 36.618.706,62	$ 53.200.121,38	$ 39.869.780,71	$ 40.433.222,54	$ 41.096.664,38	$ 46.277.348,35			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.108.750,00	$ 7.777.166,00	$ 7.982.833,58	$ 13.993.498,20	$ 2.075.555,39	$ 1.363.907,12	$ 2.113.538,88	$ 2.724.563,49	$ 1.767.685,42			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	1,37%	2,77%	4,22%	6,76%	7,12%	7,37%	7,75%	8,24%	8,56%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 7.577.285,70	$ 15.354.451,70	$ 23.337.285,28	$ 37.330.783,48	$ 39.406.338,87	$ 40.770.245,99	$ 42.883.784,87	$ 45.608.348,35	$ 47.366.033,77			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.097 $32.410.097	$ 8.045.178,19	24,82%
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000 $600.000		0,00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000 $300.000		0,00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.300 $4.287.300	$ 422.582,90	9,86%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575 $3.996.575	$ 3.907.125,26	97,76%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	$759.349 $759.349	$ 742.353,80	97,76%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431 $33.777.431	$ 5.978.831,55	17,70%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000 $504.000		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.752	$ 19.096.071,71	24,92%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$76.634.752		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748**	$ 68.878.027,36	10,93%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	2 DE 4
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 **DE** Junio de 2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.131.753.504,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUM AREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes /año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 630.007.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items 1,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,22%	0,05%
	$ 1.907.689,53	0,34%	$ 302.694,69
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,47%	0,02%
	$ 2.598.021,79	0,47%	$ 108.351,60
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Item 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,48%	0,00%
	$ 11.736.929,43	2,12%	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75)	$ 535.135.350,83	96,70%	8,90%
	$ 536.035.651,79	96,87%	$ 49.270.575,11
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,08%	0,00%
	$ 495.815,18	0,09%	$ -
OBRAS VARIAS (Item 56)	$ 23.481,25	0,00%	0,00%
	$ 23.481,25	0,00%	$ -
TRANSPORTES (Item 57)	$ 211.466,56	0,04%	0,00%
	$ 575.427,34	0,10%	$ -
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,02%
	$ -	0,00%	$ 100.334,25
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**9,00%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**$ 49.781.955,65**

% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,06%	0,06%	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$70.800	$70.800	$70.800	$70.800	$70.800	$269.358	$269.358	$269.358	$97.602	$37.602	$37.602	$286.105	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E	$125.410	$9.572	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$75.758	$75.758	$75.758	$0,0	$0,0	$97.419	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E	$0	$108.352	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$172.309	$2.267.343	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,11%	0,13%	0,16%	0,27%	0,45%	2,79%	3,99%	3,19%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	1,04%	1,04%	1,04%	1,01%	1,46%	1,46%	1,46%	1,80%	2,03%	2,02%
$ P	$800.358	$950.200	$980.200	$1.520.800	$2.560.200	$15.844.321	$44.211.892	$45.343.835	$4.275.252	$4.273.802	$4.273.802	$4.279.302	$5.755.831	$5.755.831	$5.755.831	$5.384.439	$8.054.282	$8.054.282	$8.054.269	$9.968.532	$11.241.174	$11.188.174
$ E	$1.228.073	$823.741	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,22%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$105.104	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E																						
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.927	$7.927	$7.927	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E																						
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$35.905	$35.905	$35.905	$35.905	$35.905	$35.905	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E	$100.334	$0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E																						
% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,15%	0,17%	0,21%	0,30%	0,48%	2,86%	8,09%	8,09%	0,81%	0,81%	0,81%	0,84%	1,04%	1,04%	1,04%	1,01%	1,46%	1,46%	1,46%	1,80%	2,03%	2,02%
	VALC	$ 841.672,78	$ 841.672,78	$ 1.141.672,78	$ 1.645.904,56	$ 2.665.904,56	$ 15.829.783,84	$ 44.770.974,79	$ 46.105.638,91	$ 4.477.103,90	$ 4.477.103,90	$ 4.477.103,90	$ 4.659.607,19	$ 5.755.831,41	$ 5.755.831,41	$ 5.755.831,41	$ 5.572.445,64	$ 8.062.096,10	$ 8.062.096,10	$ 8.054.269,02	$ 9.968.532,96	$ 11.241.174,25	$ 11.188.173,77
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	8,51%	8,68%	8,89%	9,19%	9,67%	12,53%	20,63%	29,32%	30,13%	30,94%	31,75%	32,59%	33,63%	34,67%	35,71%	36,71%	38,17%	39,63%	41,08%	42,89%	44,92%	46,94%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 47.119.021,14	$ 48.060.693,92	$ 49.202.366,70	$ 50.868.271,26	$ 53.534.175,82	$ 69.363.959,66	$ 114.134.934,45	$ 162.240.573,37	$ 166.717.677,27	$ 171.194.781,17	$ 175.671.885,07	$ 180.331.492,26	$ 186.087.323,67	$ 191.843.155,07	$ 197.598.986,48	$ 203.171.432,13	$ 211.233.528,23	$ 219.295.624,32	$ 227.349.893,34	$ 237.318.426,30	$ 248.559.600,54	$ 259.747.774,32
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,27%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALC	$ 1.473.905,36	$ 942.016,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%	8,83%	8,99%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 48.839.939,13	$ 49.781.955,65																				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.097	$ 8.045.178,19	24,82%
	$32.410.097		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000	$ -	0,00%
	$600.000		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000	$ -	0,00%
	$300.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.300	$ 422.582,90	9,86%
	$4.287.300		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575	$ 3.907.125,26	97,76%
	$3.996.575		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)* 19% = (2)	$759.349	$ 742.353,80	97,76%
	$759.349		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431	$ 5.978.831,55	17,70%
	$33.777.431		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000	$ -	0,00%
	$504.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.752	$ 19.096.071,71	24,92%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$76.634.752		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748**	$ 68.878.027,36	10,93%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	3 DE 4
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	FECHA	30/06/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 24 **DE** Junio de 2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 942.016.522,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 630.007.748.262,00

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27
EXPLANACIONES (Items 1,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,22%	0,05%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 1.907.669,53	0,34%	$ 302.694,69	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,47%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 2.598.021,79	0,47%	$ 108.351,60	$ P	$0,0	$0,0	$220.669	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$226.661	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Item 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,48%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 11.736.929,43	2,12%	$ -	$ P														$481.093	$20.523	$26.522	$26.522	$26.522	$26.522	$26.522	$219.033	$2.670.173
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75)	$ 535.135.350,83	96,70%	8,90%	% P	2,15%	2,14%	1,93%	1,66%	1,53%	1,49%	3,46%	4,19%	4,06%	2,43%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	1,98%	1,29%
	$ 536.035.651,79	96,87%	$ 49.270.575,11	$ P	$11.879.878	$11.861.757	$10.692.397	$10.261.826	$8.491.639	$8.252.431	$19.126.707	$23.184.238	$22.482.374	$13.461.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.181.197	$11.126.456	$10.975.277	$7.176.729
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,08%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$16.547	$18.703	$18.703	$18.703	$18.793	$18.703	$18.703	$16.702	$18.703	$18.703	$18.703	$3.252	$3.252	$6.541	$16.703
	$ 495.815,18	0,09%	$ -	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (Item 56)	$ 23.481,25	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ 23.481,25	0,00%	$ -	$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Item 57)	$ 211.466,56	0,04%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ 575.427,34	0,10%	$ -	$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ -	0,00%	$ 100.334,25	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**9,00%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**$ 49.781.955,65**																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		2,15%	2,14%	1,97%	1,90%	1,58%	1,53%	3,50%	4,23%	4,10%	2,47%	2,06%	2,06%	2,02%	2,10%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,02%	2,02%	2,02%	1,77%
	VALOR		$ 11.879.877,93	$ 11.861.756,77	$ 10.892.596,18	$ 10.508.826,09	$ 8.719.225,69	$ 8.479.747,03	$ 19.354.037,56	$ 23.406.215,60	$ 22.678.346,10	$ 13.672.982,27	$ 11.407.230,74	$ 11.405.951,85	$ 11.179.900,65	$ 11.621.493,86	$ 11.208.429,20	$ 11.208.429,20	$ 11.208.429,20	$ 11.208.429,20	$ 11.199.077,50	$ 11.195.935,97	$ 11.203.851,50	$ 9.813.636,62
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		49,09%	51,23%	53,20%	55,10%	56,67%	58,20%	61,70%	65,93%	70,03%	72,50%	74,56%	76,62%	78,64%	80,74%	82,77%	84,79%	86,82%	88,85%	90,87%	92,89%	94,92%	96,69%
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 271.627.652,25	$ 283.489.409,01	$ 294.382.005,19	$ 304.890.831,28	$ 313.610.056,97	$ 322.089.804,00	$ 341.443.841,56	$ 364.850.057,16	$ 387.528.403,26	$ 401.201.385,53	$ 412.608.616,26	$ 424.014.568,11	$ 435.194.468,76	$ 446.815.962,62	$ 458.024.391,82	$ 469.232.821,01	$ 480.441.250,21	$ 491.649.679,40	$ 502.848.756,90	$ 514.044.692,86	$ 525.248.544,36	$ 535.062.179,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.097	$ 8.045.178,19	
	$32.410.097		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000	$ -	
	$600.000		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000	$ -	
	$300.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.300	$ 422.582,90	
	$4.287.300		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575	$ 3.907.125,26	
	$3.996.575		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	$759.349	$ 742.353,80	
	$759.349		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431	$ 5.978.831,55	
	$33.777.431		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000	$ -	
	$504.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.752	$ 19.096.071,71	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$76.634.752		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748**	68.878.027,36	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4
		FECHA	30/06/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 24 **DE** Junio de 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 942.016.522,00

SEGUIMIENTO No. 24
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones) — 4 de 4

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 630.007.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	67	68	69	70	71	72	73
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado $ Valor Ejecutado %Ejecutado	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28
EXPLANACIONES (Items 1,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,22%	0,05%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 1.907.669,53	0,34%	$ 302.694,63	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,47%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 2.598.021,79	0,47%	$ 108.351,63	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Item 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,48%	0,00%	% P	0,11%	0,10%	0,25%	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 11.736.929,43	2,12%	$ -	$ P	$586.038	$507.374	$1.387.162	$3.149.962	$3.357	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75)	$ 535.135.350,83	96,70%	8,90%	% P	1,70%	0,23%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 536.035.651,79	96,87%	$ 49.270.575,13	$ P	$9.420.873	$1.293.271	$1.781.573	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,08%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
	$ 495.815,18	0,09%	$ -	$ P	$16.793	$16.793	$46.738	$16.793	$17.217	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (Item 56)	$ 23.481,25	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 23.481,25	0,00%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Item 57)	$ 211.466,56	0,04%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 575.427,34	0,10%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,00%	0,02%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ -	0,00%	$ 100.334,25	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**9,00%**								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 553.372.996,30**	**100,00%**	**$ 49.781.955,43**								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,81%	0,34%	0,58%	0,57%	0,01%	0,00%	0,00%	
	VALOR	$ 10.035.508,24	$ 1.870.049,93	$ 3.195.518,86	$ 3.168.565,67	$ 41.173,62	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	98,50%	98,84%	99,42%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 545.097.688,22	$ 546.967.738,16	$ 550.163.257,02	$ 553.331.822,68	$ 553.372.996,30	$ 553.372.996,30	$ 553.372.996,30	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.097	$ 8.045.178,19	24,82%
	$32.410.097		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000	$ -	0,00%
	$600.000		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000	$ -	0,00%
	$300.000		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.300	$ 422.582,90	9,86%
	$4.287.300		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575	$ 3.907.125,26	97,76%
	$3.996.575		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	$759.349	$ 742.353,80	97,76%
	$759.349		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431	$ 5.978.831,55	17,70%
	$33.777.431		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000	$ -	0,00%
	$504.000		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.752	$ 19.096.071,71	24,92%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$76.634.752		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748**	$ 68.878.027,36	10,93%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO: SEGUIMIENTO OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MISPI-SEG-IN-CO-FR-E
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	2020/07/23 (Día/Mes/Año)

UNIDAD EJECUTORIA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 440 -758 -2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 — **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANCOLLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingresos Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (I,II,III,IV,V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Riesgos Laborales	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	RAMIREZ DUQUE LUIS FERNANDO	19689301	TOPOGRAFO	$ 4.165.120,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 5.250.989,20	$ 393.600,00	V	SURA	91935-042231	$ 212.100,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 892.800,00	$ 212.100,00			
2	CABALLERO MALDONADO LLOYS ROCIO	1082164158	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 1.872.032,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.374.839,20	$ 193.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 95.200,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 380.700,00	$ 95.200,00			
3	LOPEZ RODRIGUEZ ALBERTO JOSE	85157359	AYUDANTE	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.453.294,00	$ 163.300,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 66.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 267.400,00	$ 66.800,00			
4	POLO MIGUEL JORGE LUIS	85165573	AYUDANTE	$ 1.824.500,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.832.089,00	$ 127.600,00	V	COOSALUD	91935-042231	$ 73.300,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 293.200,00	$ 73.300,00			
5	MALJOSE CASTILLO AYLIN VANESA	1143562732	RESIDENTE RESIDENTE	$ 5.699.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 5.699.301,00	$ 370.300,00	V	SURA	91935-042231	$ 228.000,00	COLFONDOS	91935-042231	$ 968.100,00	$ 228.000,00			
6	HORRITA CARVAL YANERY JULIANYS	39331771	PROFESIONAL GESTION HUMANA	$ 4.011.960,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 5.058.803,00	$ 348.700,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 200.500,00	PROTECCION	91935-042231	$ 801.900,00	$ 200.500,00			
7	JAIMA RUIZ NAC A	4080130	EDUCACION PRIMARIA 4S	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.614.805,20	$ 111.730,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 79.805,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 307.300,00	$ 79.805,00			
8	CUBIDES HERRERA NIRA AMPARO	44055417	GESTORA SOCIAL	$ 6.010.495,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 6.010.495,00	$ 418.400,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 240.500,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 1.031.900,00	$ 240.500,00			
9	HERRAN YESID NARVAEZ	1067419514	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 6.339.200,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 7.265.199,00	$ 476.300,00	V	SURA	91935-042231	$ 280.800,00	PROTECCION	91935-042231	$ 1.235.700,00	$ 280.800,00			
10	GERMAN COPINA MAYTA	11982780	MAESTRO DE OBRA	$ 6.274.050,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 6.921.600,00	$ 621.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 269.200,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 1.071.300,00	$ 269.200,00			
11	ERBERT ALFREDO VERA OLIVERO	1073153198	CONDUCTOR#14	$ 5.019.030,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 5.804.300,00	$ 393.100,00	V	COMPENSAR	91935-042231	$ 216.200,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 918.200,00	$ 216.200,00			
12	FREDY JUNIOR CASTILLO RODRIGUEZ	1082168264	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.462.824,00	$ 360.100,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 77.900,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 292.900,00	$ 77.900,00			
13	ALBERO RAFAEL MARQUEZ RODRIGUEZ	1082162923	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.014.960,00	$ 139.300,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 81.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 327.200,00	$ 81.800,00			
14	WALDIN RAFAEL SIERRA BRAVO	1082161673	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.993.564,00	$ 142.400,00	V	COOSALUD	91935-042231	$ 79.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 318.000,00	$ 79.800,00			
15	LEONARDO JOSE PERTUZ MAGARINEZ	1082163984	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.031.599,00	$ 139.600,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 81.300,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 326.100,00	$ 81.300,00			
16	TENORIO MEJIA MEJIA	1197186368	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.459.367,00	$ 141.400,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 98.400,00	PROTECCION	91935-042231	$ 393.500,00	$ 98.400,00			
17	JOHN JAIRO SANDOVAL ORTIZ	1082163747	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.199.199,00	$ 171.200,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 88.100,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 352.500,00	$ 50.200,00			
18	JONNIS ARMANDO MERCADO PERTUZ	85157359	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.280.071,00	$ 47.300,00	V	SURA EPS	91935-042231	$ 91.300,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 364.900,00	$ 91.300,00			
19	CARLOS MANUEL GREGORY GRANADOS	1082167999	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.014.347,00	$ 139.700,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 80.200,00	COLFONDOS	91935-042231	$ 320.700,00	$ 80.200,00			
20	JOSE DAVID FELIPE SAGLAN	1082166272	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.009.498,00	$ 139.500,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 80.400,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 321.600,00	$ 80.400,00			
21	JESUS MARIA LEIVA DURAN	1082166173	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.852.270,00	$ 128.500,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 74.100,00	COLFONDOS	91935-042231	$ 296.400,00	$ 74.100,00			
22	JAIME DAVID OVIEDO RIVERA	1059924249	DIBUJANTE AMBIENTAL	$ 5.599.200,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 6.454.311,00	$ 129.000,00	V	SURA	91935-042231	$ 216.300,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 927.800,00	$ 216.300,00			
23	VANESSA RAMIREZ SANTA	1143552766	ABOGADO SENIOR	$ 7.225.600,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 8.010.582,00	$ 353.700,00	V	SANITAS	91935-042231	$ 320.600,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 1.392.300,00	$ 320.600,00			
24	JUAN DAVID LOPEZ VASQUEZ	1082164771	TOPOGRAFO NIV. TEC. O APOYO PARA TOPOGRAFIA	$ 2.675.500,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.254.442,00	$ 324.100,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 170.300,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 681.200,00	$ 170.300,00			
25	SEVAN JAIR SAUBEY VASQUEZ	1082166290	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO	$ 4.917.400,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 5.877.874,00	$ 299.300,00	V	SANITAS	91935-042231	$ 209.200,00	PROTECCION	91935-042231	$ 836.800,00	$ 209.200,00			
26	ARNANDO JOSE MORALES ARCON	7239539	OFICIAL 1	$ 3.339.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 4.604.912,00	$ 397.700,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 185.400,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 741.600,00	$ 185.400,00			
27	DIOBIS JUNIOR HERNANDEZ RAMIREZ	1091597793	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.502.838,00	$ 122.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 60.200,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 240.900,00	$ 60.200,00			
28	YAIR ALFONSO ARZUZA RIVERA	1.943.122,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.943.122,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.861.304,00	$ 114.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 113.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 457.600,00	$ 113.800,00			
29	GUSTAVO BRAVO VIDAL	1.982.130,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.130,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.982.480,00	$ 293.700,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 119.200,00	COLFONDOS	91935-042231	$ 480.200,00	$ 119.200,00			
30	JORGE ALCASTRO PEREZ	2.054.100,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.054.100,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.430.159,00	$ 169.900,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 97.700,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 390.900,00	$ 97.700,00			
31	ALEXANDER CORREA ROJAS	2.214.900,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.214.900,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.903.764,00	$ 169.300,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 102.200,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 408.700,00	$ 94.700,00			
32	JOSE JUNIOR VANEGA AVILA	1.982.130,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.130,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.301.439,00	$ 215.900,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 124.100,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 496.300,00	$ 124.100,00			
33	HERNAN ALCIBAR ACEVEDO GOMEZ	9791918	COORDINADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 4.778.100,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 5.983.791,00	$ 174.600,00	V	SURA	91935-042231	$ 239.500,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 1.017.500,00	$ 239.500,00			
34	VICTOR ALFONSO VILLANUEVA MARIÑO	3.172.630,00	OPERADOR MINICARGADOR	$ 3.172.630,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.913.313,00	$ 174.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 100.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 402.100,00	$ 100.800,00			
35	JORGE LUIS GARCIA SANCHEZ	2.294.900,00	CONDUCTOR MIXER	$ 2.294.900,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.958.029,20	$ 215.900,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 118.400,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 472.300,00	$ 118.400,00			
36	LUIS DAVID MASAMIRES SANDOVAL	1.300.000,00	AYUDANTE MECANICA	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.709.008,00	$ 121.600,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 70.000,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 279.900,00	$ 70.000,00			
37	ALFREDO YESID ANDRADE PERTUZ	1.914.000,00	SOLDADOR 3 METALMECANICA	$ 1.914.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.367.173,00	$ 163.800,00	V	FAMISANAR	91935-042231	$ 94.700,00	PROTECCION	91935-042231	$ 378.800,00	$ 94.700,00			
38	JAIME ENRIQUE MARTINEZ ROSARIO	2.640.300,00	OFICIAL 1	$ 2.640.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.147.360,00	$ 269.600,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 164.000,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 642.700,00	$ 164.000,00			
39	JESUS HERNANDO GARCIA GALLEGO	2.660.300,00	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.753.864,00	$ 291.000,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 168.200,00	PROTECCION	91935-042231	$ 659.900,00	$ 168.200,00			
40	MIRTA DEL CARMEN MERCADO GONZALEZ	1.300.000,00	AYUDANTE OBRAS CIVILES	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.975.419,00	$ 62.000,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 93.100,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 237.400,00	$ 93.100,00			
41	RONIEL PERTUZ SUAREZ	1.300.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.975.124,00	$ 137.600,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 79.100,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 316.100,00	$ 79.100,00			
42	WILLER ANTONIO URIELES RAMBLO	1.310.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.009.858,00	$ 141.100,00	V	COOSALUD	91935-042231	$ 82.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 330.200,00	$ 82.800,00			
43	FERNANDO JOSE ROBLES PRADO	2.660.300,00	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.615.461,00	$ 291.700,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 142.700,00	COLFONDOS	91935-042231	$ 578.900,00	$ 142.700,00			
44	RICHARD MANUEL PEÑA ROA	2.660.300,00	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 4.010.920,00	$ 291.300,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 161.700,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 646.800,00	$ 161.700,00			
45	WILDE JOSE MELENDREZ MANGA	1.972.200,00	OFICIAL 3	$ 1.972.200,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.609.668,20	$ 205.000,00	V	FAMISANAR	91935-042231	$ 118.600,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 472.000,00	$ 114.000,00			
46	VICTOR ALFONSO ARIAS MOLINA	1.962.130,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.962.130,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.863.881,00	$ 205.000,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 117.800,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 471.100,00	$ 117.800,00			
47	DANYS DE JESUS NUÑOZ SALAS	2.660.300,00	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.997.329,00	$ 279.200,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 160.200,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 638.700,00	$ 160.200,00			
48	ARNANDO LUIS ESPINOZA ROMERO	2.072.300,00	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 2.072.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.004.996,00	$ 229.600,00	V	ARIMI SALUD	91935-042231	$ 120.400,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 480.900,00	$ 120.400,00			
49	JAVIER JOSE BUSTILLO MARANO	9.339.000,00	MECANICO 1	$ 9.339.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 4.561.314,00	$ 316.800,00	V	SURA	91935-042231	$ 182.100,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 726.300,00	$ 182.100,00			
50	ABILKAR RAFAEL POLO ROMERO	2.264.900,00	CONDUCTOR DE MIXER	$ 2.264.900,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.266.752,00	$ 229.400,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 131.900,00	PROTECCION	91935-042231	$ 527.400,00	$ 131.900,00			
51	RAY DAVID CROCIÑEZ CORONADO	2.439.700,00	ALMACENISTA	$ 2.439.700,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 3.171.164,00	$ 223.800,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 126.900,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 507.900,00	$ 126.900,00			
52	DAIRO ALBERTO ECHEVERRY VALENCIA	4.169.130,00	TOPOGRAFO	$ 4.169.130,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 4.986.602,00	$ 329.800,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 167.900,00	COLPENSIONES	91935-042231	$ 741.500,00	$ 167.900,00			
53	CARMEN CECILIA GARDENALLO MAGARINEZ	1.310.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.723.799,20	$ 120.700,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 69.400,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 277.600,00	$ 69.400,00			
54	GUSTAVO ENRIQUE MUNNE CHARRIS	1.310.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.914.274,00	$ 133.900,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 76.900,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 306.300,00	$ 76.900,00			
55	LUIS ENRIQUE MARQUEZ SANCHEZ	1.514.600,00	AYUDANTE PRACTICO	$ 1.514.600,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.439.979,00	$ 170.600,00	V	CAJA ACOPI	91935-042231	$ 98.000,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 392.000,00	$ 98.000,00			
56	LUIS ENRIQUE SERNA EGNIS	1.514.600,00	AYUDANTE ABASTICO	$ 1.514.600,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.018.779,00	$ 141.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 81.900,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 310.200,00	$ 81.900,00			
57	CARLOS MANUEL CASTRO VALVERDE	1.310.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.310.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.989.120,00	$ 111.000,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 79.600,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 292.100,00	$ 79.600,00			
58	WENYS YEBIN BLANCO FELIPE	1.300.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.762.497,20	$ 122.700,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 70.900,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 275.900,00	$ 70.900,00			
59	JHOAN SEBASTIAN GOMEZ GARCIA	1.872.000,00	ASISTENTE ALMACEN	$ 1.872.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.362.879,00	$ 157.600,00	V	NUEVA EPS	91935-042231	$ 90.600,00	PROTECCION	91935-042231	$ 371.800,00	$ 90.600,00			
60	HECTOR FABIAN ESPINOSA PAYÑO	4.169.130,00	RESIDENTE RESIDENTE	$ 4.169.130,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 7.171.990,00	$ 499.200,00	V	SURA	91935-042231	$ 286.900,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 1.218.400,00	$ 286.900,00			
61	JAVIER DE JESUS LAZO CROCCO	1.300.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.011.728,00	$ 142.200,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 81.700,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 326.700,00	$ 81.700,00			
62	YEISI LISETT POLO MAZZILLY	1.300.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.713.051,00	$ 119.300,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 68.900,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 274.100,00	$ 68.900,00			
63	EDUARDO ENRIQUE SARMIENTO DURAN	1.300.000,00	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 1.964.753,00	$ 130.800,00	V	MUTUAL SER	91935-042231	$ 78.700,00	POSITIVAMI	91935-042231	$ 314.400,00	$ 75.200,00			
64	ROBERT LUIS MARTINEZ HERNANDEZ	5.199.300,00	CADENERO	$ 5.199.300,00		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL	$ 2.999.662,00	$ 181.000,00	V	SALUD TOTAL	91935-042231	$ 204.600,00	COLFONDOS	91935-042231	$ 816.600,00	$ 204.600,00			
65	RICARDO LONDOÑO HERRERA	5.612.320,00	ASESOR SIG	$ 5.612.320,00		MINCIVIL S.A.	$ 6.695.726,00	$ 465.400,00	V	S.O.S	91935-042363	$ 267.900,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 1.068.900,00	$ 267.900,00			
66	CONRADO HERNANDO CORREA PALACIO	4.169.130,00	TOPOGRAFO	$ 4.169.130,00		MINCIVIL S.A.	$ 21.273.332,00	$ 1.699.600,00	V	SURA	91935-042363	$ 1.022.900,00	COLPENSIONES	91935-042363	$ 4.273.300,00	$ 970.300,00	$ 490.500,00	$ 720.233,00	
67	BECKY YURLEY ROA CONTRERAS	1.579.400,00	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 9.042.991,25		MINCIVIL S.A.	$ 9.042.991,25	$ 842.800,00	V	SANITAS	91935-042363	$ 362.900,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 1.630.900,00	$ 362.900,00			
68	NELSIS DIAZ DIAZ	73165774	RESIDENTE RESIDENTE PREDIAL	$ 6.972.100,00		MINCIVIL S.A.	$ 6.972.100,00	$ 668.100,00	V	NUEVA EPS	91935-042363	$ 278.900,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 1.186.400,00	$ 278.900,00			
69	MARIA CATALINA MORENO PINO	1.579.400,00	ASESOR DEL ENDO	$ 5.599.200,00		MINCIVIL S.A.	$ 5.599.200,00	$ 363.600,00	V	SURA	91935-042363	$ 224.000,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 951.600,00	$ 224.000,00			
70	SANDHEINTH SOLEDA CRUZ GONZALEZ	1.579.400,00	ASESOR DEL ENDO	$ 4.169.130,00		MINCIVIL S.A.	$ 12.000.000,00	$ 817.200,00	V	COMPENSAR	91935-042363	$ 480.000,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 2.040.000,00	$ 480.000,00			
71	JOHN JEIBON DIAZ VARELA	1.579.400,00	ASESOR INFORME CALIDAD	$ 2.499.500,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.578.740,00	$ 169.100,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 143.200,00	PROTECCION	91935-042363	$ 572.700,00	$ 143.200,00			
72	ALFONSO MIGUEL CORREA SUAREZ	1.579.400,00	ASESOR RETRO EXCAVADOR	$ 1.962.130,00		MINCIVIL S.A.	$ 2.595.037,00	$ 174.000,00	V	MUTUAL SER	91935-042363	$ 103.900,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 415.300,00	$ 100.000,00			
73	DAVID ENRIQUE RUZ CORREA	1.579.400,00	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 3.237.600,00		MINCIVIL S.A.	$ 4.234.979,00	$ 284.000,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 169.400,00	COLFONDOS	91935-042363	$ 677.600,00	$ 169.400,00			
74	DIOBIS DE JESUS HERNANDEZ CALAO	2.619.700,00	MECANICO 3	$ 2.619.700,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.479.519,00	$ 214.900,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 139.300,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 556.900,00	$ 139.300,00			
75	YAIRIS JESUS CASTILLO RIVALDO	1.579.400,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.962.130,00		MINCIVIL S.A.	$ 2.716.264,00	$ 189.200,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 108.700,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 434.600,00	$ 108.700,00			
76	JAIBERTH DARIO ARRIZA SOSSA	2.229.300,00	OPERADOR CARGADOR	$ 2.229.300,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.341.292,25	$ 268.600,00	V	SURA	91935-042363	$ 133.900,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 621.000,00	$ 139.900,00			
77	JESSON DAVID MELGAREJO CARBONO	85157573	OPERADOR CARGADOR	$ 2.229.300,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.551.822,00	$ 247.300,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 142.100,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 569.300,00	$ 142.100,00			
78	EDEL ANTONIO CACERES CALVO	1.579.400,00	OPERADOR BULLDOZER	$ 2.659.900,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.867.109,00	$ 269.200,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 154.700,00	PROTECCION	91935-042363	$ 619.800,00	$ 154.700,00			
79	JONATHAN MELARCHEANO DURAN	1.579.400,00	LUBRICADOR	$ 2.659.900,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.784.098,00	$ 257.600,00	V	NUEVA EPS	91935-042363	$ 151.400,00	PROTECCION	91935-042363	$ 606.400,00	$ 151.400,00			
80	JORGE LUIS ORTIZ SAENZ	1.579.400,00	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 2.659.900,00		MINCIVIL S.A.	$ 2.891.948,00	$ 199.200,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 114.900,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 459.600,00	$ 114.900,00			
81	JUAN CARLOS BLANCO CAMPO	1.579.400,00	OPERADOR BULLDOZER	$ 2.659.900,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.932.964,00	$ 267.700,00	V	FAMISANAR	91935-042363	$ 160.300,00	COLPENSIONES	91935-042363	$ 640.600,00	$ 160.300,00			
82	JUAN MIGUEL CERPA DEL VALLE	1.579.400,00	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.659.900,00		MINCIVIL S.A.	$ 4.352.799,00	$ 302.914,53	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 174.113,98	COLFONDOS	91935-042363	$ 696.437,20	$ 174.113,98			
83	CARLOS ENRIQUE MORON	1.962.130,00	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.962.130,00		MINCIVIL S.A.	$ 3.039.648,00	$ 209.600,00	V	SALUD TOTAL	91935-042363	$ 120.600,00	POSITIVAMI	91935-042363	$ 482.400,00	$ 120.600,00			
84	WILLER SIMON OVIEDO SIERRA	1.579.400,00	OPERADOR MOTONIVELADORA SERVICIOS	$ 2.659.900,00		MINCIVIL S.A.	$ 4.158.189,00	$ 302.600,00

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e
NIT 900588163	1	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIADUCTO	VARIANTE CIENAGA	CIENAGA-MAGDALENA	3104394581	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	10229263	108284631	2024-06-24	2024-06-13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$45.287.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Tipo Id | No Id | Nombre | Tipo Cotizante | Horas Laboradas | Act Alto Ingr | Temp Ext. | Fecha Radicación en el Sistema | ID | Fecha Ing | Ir | Fecha ret | VS | VT | IGE | LMA | Fecha Inicio Hge | Fecha Fin Hge | Ava | Fecha Inicio Lic | Fecha Fin Lic | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | Fecha Inicio Vac fr | Fecha Fin Vac fr | Fecha Inicio Vac fr | Fecha Fin Vac fr | Fecha Inicio Avp | Fecha Fin Avp | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | Fecha Inicio Vsp | Fecha Fin Vsp | Fecha Inicio Cor | Fecha Fin Cor | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | Fecha Inicio Vac fr | Fecha Fin Vac fr | Fecha Inicio Vsp | Fecha Fin Vsp | Fecha Inicio Cor | Fecha Fin Cor | Fecha Inicio vct | Fecha Fin vct | Fecha Inicio Avp | Fecha Fin Avp

aportes en línea

Planilla Integrada


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA o
NIT 890700504	1	BANCOL S.A.	1 - 200 O MAS COTIZANTES	BANCOL CANOAS	SARGENTO CANOAS	SANTA MARTA-MAGDALENA	3105870400	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago										
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco								Dias Mora		Valor
2024-06	2024-06	Individual	1	I	2024/06/14	2024/06/13	BANCOLOMBIA										$107.971.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No	Tipo Cot	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Fecha Radicación en el Exterior	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	Fecha Inicio VSP	Fecha Fin VSP	Fecha Inicio SLN	Fecha Fin SLN	IGE	LMA	Fecha Inicio VAC	Fecha Fin VAC	Fecha Inicio VCT	Fecha Fin VCT	Fecha Inicio IRL	Fecha Fin IRL
1	01	1004991891	ALVEIRA CASTILLO MARIA JOSE	Dependiente	160	No	No																				
2	01	1064319703	ALVEIRA CASTILLO	Dependiente	160	No	No																				
3	01	1004991891	ALVEIRA QUIÑONES	Dependiente	160	No	No																				
4	01	1064319703	ALVEIRA QUIÑONES JAIME ANDRES	Dependiente	160	No	No																				
5	01	1064319703	ALVEIRA RUIZ DANIEL	Dependiente	160	No	No																				
6	01	39557063	ALVEIRA RUIZ MARIA FERNANDA	Dependiente	160	No	No																				
7	01	1064319703	ALVEIRA ZUÑIGA FAVIAN	Dependiente	0	No	No																				
8	01	1064319703	ALVEIRA ZUÑIGA FAVIAN	Dependiente	0	No	No											2024-05-11	2024-05-11								
9	01	1064319703	ANDRADE FENTANES LA ROTA ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-24	2024-05-24								
10	01	1064319703	ANDRADE FENTANES LA ROTA ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
11	01	1064319703	ANDRADE FENTANES LA ROTA ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-14	2024-05-14								
12	01	1064319703	ANDRADE FENTANES LA ROTA ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-31	2024-05-31								
13	01	1004991891	ANDRADE FENTANES LA ROTA ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
14	01	39564	ARCHBOLD DURAN ANGELINA	Dependiente	21	No	No																				
15	01	39564	ARCHBOLD DURAN ANGELINA	Dependiente	0	No	No											2024-05-04	2024-05-04								
16	01	1064320	ARRIETA SOSA JAIMEN GABO	Dependiente	0	No	No											2024-05-07	2024-05-11								
17	01	1064320	ARRIETA SOSA JAIMEN GABO	Dependiente	160	No	No																				
18	01	1064319703	ARRIETA TAMARA PEDRO ROLANDO	Dependiente	0	No	No											2024-05-31	2024-05-31								
19	01	1064319703	ARRIETA TAMARA PEDRO ROLANDO	Dependiente	161	No	No																				
20	01	1064319703	ARRIETA ZUÑIGA KEYTH ANGELINA	Dependiente	21	No	No																				
21	01	1064319703	ARRIETA ZUÑIGA KEYTH ANGELINA	Dependiente	0	No	No											2024-05-04	2024-05-04								
22	01	1004991891	BELTRAN VILLA VICTOR ANDRES	Dependiente	160	No	No																				
23	01	1064319703	BELTRAN VILLA VICTOR ANDRES	Dependiente	0	No	No											2024-05-17	2024-05-18								
24	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
25	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-02	2024-05-02								
26	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-10	2024-05-10								
27	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-30	2024-05-30								
28	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
29	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-16	2024-05-16								
30	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
31	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-03	2024-05-03								
32	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
33	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-15	2024-05-15								
34	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
35	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-29	2024-05-29								
36	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
37	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-13	2024-05-13								
38	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
39	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-27	2024-05-27								
40	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
41	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-09	2024-05-09								
42	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
43	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-23	2024-05-23								
44	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
45	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-21	2024-05-21								
46	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
47	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-28	2024-05-28								
48	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
49	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-08	2024-05-08								
50	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
51	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-22	2024-05-22								
52	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
53	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-14	2024-05-14								
54	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
55	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-01	2024-05-01								
56	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
57	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-20	2024-05-20								
58	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
59	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-06	2024-05-06								
60	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
61	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-26	2024-05-26								
62	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
63	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-12	2024-05-12								
64	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
65	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-24	2024-05-24								
66	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
67	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-18	2024-05-18								
68	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
69	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-02	2024-05-02								
70	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
71	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-16	2024-05-16								
72	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
73	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-30	2024-05-30								
74	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
75	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-13	2024-05-13								
76	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
77	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-27	2024-05-27								
78	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
79	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-09	2024-05-09								
80	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
81	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-23	2024-05-23								
82	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
83	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-21	2024-05-21								
84	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
85	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-28	2024-05-28								
86	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
87	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-08	2024-05-08								
88	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
89	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-22	2024-05-22								
90	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
91	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-14	2024-05-14								
92	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
93	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-01	2024-05-01								
94	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
95	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-20	2024-05-20								
96	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
97	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-06	2024-05-06								
98	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
99	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-26	2024-05-26								
100	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
101	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-12	2024-05-12								
102	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
103	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-24	2024-05-24								
104	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
105	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-18	2024-05-18								
106	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
107	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-02	2024-05-02								
108	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
109	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-10	2024-05-10								
110	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
111	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-30	2024-05-30								
112	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
113	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-16	2024-05-16								
114	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
115	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-04	2024-05-04								
116	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
117	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-22	2024-05-22								
118	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
119	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-14	2024-05-14								
120	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
121	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-01	2024-05-01								
122	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
123	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-20	2024-05-20								
124	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
125	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-06	2024-05-06								
126	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
127	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-26	2024-05-26								
128	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
129	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-12	2024-05-12								
130	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
131	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-24	2024-05-24								
132	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
133	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-18	2024-05-18								
134	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
135	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-02	2024-05-02								
136	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
137	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-10	2024-05-10								
138	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
139	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-30	2024-05-30								
140	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
141	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-16	2024-05-16								
142	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
143	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-04	2024-05-04								
144	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
145	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-22	2024-05-22								
146	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
147	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-14	2024-05-14								
148	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
149	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-01	2024-05-01								
150	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
151	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-20	2024-05-20								
152	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
153	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-06	2024-05-06								
154	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
155	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-26	2024-05-26								
156	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
157	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-12	2024-05-12								
158	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
159	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-24	2024-05-24								
160	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
161	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-18	2024-05-18								
162	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
163	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-02	2024-05-02								
164	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
165	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-10	2024-05-10								
166	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
167	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-30	2024-05-30								
168	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
169	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-16	2024-05-16								
170	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
171	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-04	2024-05-04								
172	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
173	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-22	2024-05-22								
174	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
175	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-14	2024-05-14								
176	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
177	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-01	2024-05-01								
178	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
179	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-20	2024-05-20								
180	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
181	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-06	2024-05-06								
182	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
183	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-26	2024-05-26								
184	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
185	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-12	2024-05-12								
186	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
187	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-24	2024-05-24								
188	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
189	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-18	2024-05-18								
190	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
191	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	0	No	No											2024-05-02	2024-05-02								
192	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ ANGEL	Dependiente	160	No	No																				
193	01	1064319703	BENAVIDES MARTINEZ



Planilla Integrada

Página 1 de 2
2024/06/13 11:59 a.m.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARGARETH SOLENA CRUZ GONZALEZ identificado(a) con CC 52155687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MINCIVIL S.A NI 890930545

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-05	2024-06	696665211	9468377524	E	2024-06-11									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$12,030,600	$1,924,900
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,030,600	$60,200
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$12,030,600	$60,200
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$12,030,600	$837,400
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$12,030,600	$481,300
EPS	COMPENSAR	30	4%	$12,030,600	$481,300

Este certificado se expide el día 2024-06-12 a las 07:51.

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202405 **Número planilla** 71213288
Periodo Servicio 202406
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período de consulta del Informe: 202405
Pagada 12/06/2024

Fecha de Creación del Informe: viernes, 14 de junio de 2024 11:03:40 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LYL INGENIEROS CONSULTORES				
Documento	NI900803655	**Dirección**	CL 32E #80 A - 90		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2509736		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	52
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	LONDONO HENAO JULIAN ANDRES	**Identificación**	CC8161615		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 8161615		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 8.000.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
LONDOÑO HENAO JULIAN ANDRES	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230201
Código AFP Traslado	
PROTECCION	
IBC AFP	$ 8.000.000
Total Cotización AFP	$ 1.280.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 40.000
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 40.000

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 8.000.000
Aporte EPS	$ 320.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 8.000.000
Aporte ARP	$ 41.800

Código CCF	CCF03
COMFENALCOANTIOQUIACCF	
IBC CCF	$ 8.000.000
Aporte CCF	$ 320.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-07, 03:15:16 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 71253316

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202406

PAGADA 2024-06-07 11:26:43.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOTERRA CONSULTORES GEOTECNICOS SAS				
Documento	NI 900400115	**Dirección**	CR 60D #97 - 54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	22
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79758293		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					CASTAÑO PELAEZ NEIMAR ARLEY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 12.000.000	230201		16 %	$ 12.000.000	$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	EPS010		4 %	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 12.000.000	$ 835.200	CCF24	4 %	$ 12.000.000	$ 480.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.920.000	$ 60.000	$ 60.000	$ 480.000	$ 835.200	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.835.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-06, 05:17:54 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 71237803

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202406

PAGADA 2024-06-06 14:14:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOPERFORACIONES SAS				
Documento	NI 900625839	**Dirección**	CRA 60D BIS No. 97-54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	18
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 4269832		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CELIS CASTAÑEDA JOSE GILBERTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 1.850.000	25-14		16 %	$ 1.902.995	$ 304.500	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.902.995	$ 76.200	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.902.995	$ 132.500	CCF24	4 %	$ 1.902.995	$ 76.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 304.500	$ 0	$ 0	$ 76.200	$ 132.500	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-06, 05:28:08 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 71237803

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202406

PAGADA 2024-06-06 14:14:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOPERFORACIONES SAS				
Documento	NI 900625839	**Dirección**	CRA 60D BIS No. 97-54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	18
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1080011834		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BROCHERO LOPEZ LUIS ALBERTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	21	21	21	21			F	$ 1.390.000	230201		16 %	$ 973.000	$ 155.700	$ 0	$ 0	CCFC55		4 %	$ 973.000	$ 39.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 973.000	$ 67.800	CCF24	4 %	$ 973.000	$ 39.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS CAJACOPI	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 155.700	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 67.800	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-06, 05:27:21 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 71237803

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202406

PAGADA 2024-06-06 14:14:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOPERFORACIONES SAS				
Documento	NI 900625839	**Dirección**	CRA 60D BIS No. 97-54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	18
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 71988712		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HERNANDEZ BELLO RICARDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	21	21	21	21			F	$ 1.700.000	25-14		16 %	$ 1.190.000	$ 190.400	$ 0	$ 0	EPS041		4 %	$ 1.190.000	$ 47.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.190.000	$ 82.900	CCF24	4 %	$ 1.190.000	$ 47.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 190.400	$ 0	$ 0	$ 47.600	$ 82.900	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-06, 05:19:27 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 71237803

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202406

PAGADA 2024-06-06 14:14:42.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GEOPERFORACIONES SAS				
Documento	NI 900625839	**Dirección**	CRA 60D BIS No. 97-54		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6357492		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	18
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CASTANO PELAEZ NEIMAR ARLEY	**Identificación**	CC 79758293		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 10884675		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					VILLADIEGO ARCIA TONIS DEL CRISTO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 1.700.000	231001		16 %	$ 1.791.198	$ 286.600	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 1.791.198	$ 71.700	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.791.198	$ 124.700	CCF24	4 %	$ 1.791.198	$ 71.700	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 286.600	$ 0	$ 0	$ 71.700	$ 124.700	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202406 **Número planilla** 71261306
Periodo Servicio 202406
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período de consulta del Informe: 202406
Pagada 06/06/2024

Fecha de Creación del Informe: jueves, 06 de junio de 2024 04:42:47 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS MARIO MUÑOZ BERRIO				
Documento	CC98461736	**Dirección**	CL 32EE #83 - 20 LA CASTELLANA		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5809745		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98461736		
Tipo de Cotizante	03	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 1.300.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
MUÑOZ BERRIO CARLOS MARIO	5001000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENSIONES	
IBC AFP	$ 1.300.000
Total Cotización AFP	$ 208.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.300.000
Aporte EPS	$ 162.500
Aporte UPC	$ 0

ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	
IBC ARP	$ 1.300.000
Aporte ARP	$ 90.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	
IBC CCF	$ 1.300.000
Aporte CCF	$ 52.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PREACTA DE OBRA N°24

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	24	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/06/2024 a 30/06/2024	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 24 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
EXPLANACIONES									
1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,2	14101	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
2	11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	78,95	$ 125.703,00	$ 9.924.252,00	
3	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3		$ 10.191,00		
4	11601		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3		$ 31.904,00		
Subtotal								**$ 9.924.252,00**	
BASES, SUBBASE Y AFIRMADOS									
5	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	474,29	$ 145.679,00	$ 69.094.093,00	
6	11602	330-13		Base granular clase A	m3	243,61	$ 161.149,00	$ 39.257.508,00	
7	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 175.996,00		
Subtotal								**$ 108.351.601,00**	
PAVIMENTO ASFALTICOS									
8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.786,00		
9		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,1	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,2	14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
10	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		$ 948.454,00		
11			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,1	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,2	14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
12	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 984.206,00		
13	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 83.576,00		
14	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3		$ 90.230,00		
Subtotal								$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
15			600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
15,1	11604		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	31,90	$ 16.721,00	$ 533.400,00	
15,2	14102		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
16			600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,1	11604		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,2	14102		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
17		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
17,1	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	31,67	$ 58.765,00	$ 1.861.088,00	
17,2	14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
18	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 120.830,00		
19	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 162.739,00		
20	14102		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 1.750.000,00		
21	14102		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 2.300.000,00		
22	14102		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m		$ 1.795.026,00		
23	14102		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 3.530.001,00		
24	14102		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 2.937.153,00		
25	14103		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3		$ 2.331.990,00		
26	14103		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3		$ 2.022.409,00		
27	14103		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3		$ 1.238.934,00		
28	14104		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3		$ 1.277.842,00		

PREACTA DE OBRA N°24

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	24	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/06/2024 a 30/06/2024	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 24 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
29	14102		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3		$ 1.064.792,00		
30	14104		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3	23,32	$ 1.124.254,00	$ 26.217.603,00	
31	14103		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3		$ 1.446.638,00		
32	14102		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3		$ 1.003.819,00		
33	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 792.029,00		
34	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 574.960,00		
35	14104		632.1P	Baranda Metalica	ml		$ 643.891,00		
36		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,1	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,2	14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,3	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,4	14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	7.078,50	$ 6.750,00	$ 47.779.875,00	
37	14104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Kg		$ 2.105,00		
38	14104	642-13		Apoyo elastomérico	und		$ 5.284.823,00		
39	14104		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	ml		$ 52.400.000,00		
40	14104		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	ml		$ 20.320.751,00		
41	14103	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	Kg		$ 15.000,00		
42	14103	650-13		Transporte de estructura metalica	Kg	349.121,92	$ 174,00	$ 60.747.214,00	
43	14103	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	Kg	143.408,55	$ 4.226,00	$ 606.044.532,00	
44	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	ml		$ 653.594,00		
45	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion	m3		$ 615.232,00		
46	11606	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2		$ 7.418,00		
47	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 126.990,00		
48	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 169.551,00		
Subtotal								**$ 743.183.712,00**	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
49		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
50		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
51		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
52		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		

PREACTA DE OBRA N°24

FECHA: 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	24	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**			01/06/2024 a 30/06/2024
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 24 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
52,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
53	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 222.702,00		
54	11607	730-13		Sección final	u		$ 98.987,00		
55	14104	740-13		Captafaros	u		$ 21.130,00		
Subtotal								$ -	
OBRAS VARIAS									
56	11606			Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.785,00		
Subtotal								$ -	
TRANSPORTES									
57	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		$ 1.121,00		
Subtotal								$ -	
PRECIOS NO PREVISTOS									
58	14102		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	m		$ 4.716.115,00		
59	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.825.395,00		
60	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.511.509,00		
61	11607	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 954.668,00		
62	11606	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 34.026,00		
63	11606	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.626,00		
64	11606	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.590,00		
65	11606	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	m3		$ 94.817,00		
66	11604		683.5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	ml		$ 37.206,00		
67	11601		221.1P	Pedraplen Compacto	m3		$ 79.854,00		

PREACTA DE OBRA N°24

FECHA: 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	24	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/06/2024 a 30/06/2024	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 24 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
68	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	ml		$ 82.321,00		
69	14104	720-13		Poste de referencia	Und		$ 476.085,00		
70		642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	Und	10	$ 128.232,00	$ 1.282.320,00	
71		642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 3.068.904,00		
72		642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und	15	$ 2.423.682,00	$ 36.355.230,00	
73			621.5.3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	ml	11,52	$ 3.725.643,00	$ 42.919.407,00	
74			621.7.1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	Und		$ 1.575.439,00		
75		731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	ml		$ 323.326,00		
Subtotal								**$ 80.556.957,00**	
SALDO BASICO A COBRAR EN ACTA N° 24								**$ 942.016.522,00**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
CONRADO LOPERA PALACIO
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
HECTOR ESPINOZA PARRA
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-09718 CLD**


Firma
PEDRO LUIS SALAS TEJEDA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24



SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**201.7. Demolición de Estructuras**	**NO DE ORDEN**	**2**	**UNIDAD**	m3

APOYO P2		
PREDIO	**AREA DEMOLICION MUROS**	**AREA DEMOLICION PISOS**
013A D-M85-T1-VC	97,56	47,80
015A D-M85-T1-VC	200,25	86,28
014A D-M85-T1-VC	119,57	83,69
012A D-M85-T1-VC	153,10	92,17
011A D-M85-T1-VC	57,35	53,20
013 D-M85	303,18	102,19
011 D-M85-T1-VC	294,97	186,46
005A I-M77-T1-VC	375,87	98,95
007A I-M77-T1-VC	322,23	100,38
001 I-M83-T1-VC	240,75	118,77
002 I-M83-T1-VC	480,39	129,12
16A D-M85-T1-VC	319,35	142,63
005 D-M85-T1-VC	174,91	58,73
003 D-M83-T1-VC	209,05	116,24
048A D-SR-T1-VC	162,42	52,76
016 D-M85-T1-VC	144,60	42,34
008A-M77-T1-VC	79,37	36,28
018D-M85-T1-VC	134,22	63,98
006AD-M85-T1-VC	342,64	95,82
005AD-M85-T1-VC	711,78	127,39
017D-M85-T1-VC	230,28	104,73
006D-M85-T1-VC	248,72	110,99
019D-M85-T1-VC	341,18	167,62
004A-M85-T1-VC	144,12	73,80
006A-M77-T1-VC	365,55	60,53
002A-M85-T1-VC	119,97	43,40
015D-M85-T1-VC	477,88	86,80
014D-M85-T1-VC	226,76	150,87
009D-M85-T1-VC	188,28	97,09
008D-M85-T1-VC	204,54	83,35
002D-M85-T1-VC	223,68	115,37
061AD-SR-T1-VC	153,53	68,70
01AD-M78-T1-VC	173,68	52,64
004D-M78-T1-VC	191,32	103,77
007AD-M85-T1-VC	222,49	90,70
004D-M78-T1-VC	193,81	74,87
TOTAL	**8629,35**	**3320,41**
ESPERSOR	0,13	0,15
VOLUMEN	**1121,82**	**498,06**





CANTIDAD TOTAL CALCULADO	1.619,88
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	1.540,92
SALDO PENDIENTE POR AGOTAMIENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	78,95

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO




Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA LATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	**m3**

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
8815		1,17			
8820	5	1,23	1,20	6,01	6,01
8825	5	1,42	1,33	6,64	12,65
8830	5	1,60	1,51	7,55	20,20
8835	5	1,79	1,70	8,48	28,68
8840	5	1,98	1,88	9,42	38,09
8845	5	2,16	2,07	10,35	48,44
8850	5	2,35	2,26	11,28	59,71
8853.98-140	3,98	2,40	2,37	9,45	69,16
145	5	2,40	2,40	12,00	81,16
150	5	2,40	2,40	12,00	93,16
155	5	2,40	2,40	12,00	105,16
160	5	2,40	2,40	12,00	117,16
165	5	2,40	2,40	12,00	129,16
170	5	2,40	2,40	12,00	141,16
175	5	2,40	2,40	12,00	153,16
180	5	2,40	2,40	12,00	165,16
185	5	2,40	2,40	12,00	177,16
190	5	2,40	2,40	12,00	189,16
195	5	2,40	2,40	12,00	201,16
200	5	2,40	2,40	12,00	213,16
205	5	2,40	2,40	12,00	225,16
210	5	2,40	2,40	12,00	237,16
215	5	2,40	2,40	12,00	249,16
220	5	2,40	2,40	12,00	261,16
225	5	2,40	2,40	12,00	273,16
230	5	2,40	2,40	12,00	285,16
235	5	2,40	2,40	12,00	297,16
240	5	2,40	2,40	12,00	309,16
245	5	2,40	2,40	12,00	321,16
250	5	2,40	2,40	12,00	333,16
255	5	2,40	2,40	12,00	345,16
260	5	2,40	2,40	12,00	357,16
265	5	2,40	2,40	12,00	369,16
270	5	2,40	2,40	12,00	381,16
275	5	2,40	2,40	12,00	393,16
280	5	2,40	2,40	12,00	405,16
285	5	2,40	2,40	12,00	417,16
290	5	2,40	2,40	12,00	429,16
295	5	2,40	2,40	12,00	441,16
300	5	1,67	2,04	10,18	451,34
305	5	1,39	1,53	7,66	458,99
310	5	1,06	1,23	6,13	465,12
315	5	0,92	0,99	4,96	470,08
320	5	0,76	0,84	4,22	474,29

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	474,29
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	474,29

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO






Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	**m3**




Material(s) at Station 8+815.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	4.90	0	0
Pedraplen	1.78	0	0
Terraplen	1.78	0	0
Sub-Base	1.17	0	0
Base	0.55	0	0




Material(s) at Station 8+850.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.48	35.67	177.33
Pedraplen	3.254	15.35	71.26
Terraplen	5.913	25.79	113.25
Sub-Base	2.35	11.28	56.71
Base	1.17	5.63	28.32




Material(s) at Station 8+820.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	2.554	18.64	18.64
Pedraplen	1.027	7.02	7.02
Terraplen	1.415	7.99	8.001
Sub-Base	1.23	6.01	6.01
Base	0.62	0.62	4.46




Material(s) at Station 0+140.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.53	29.81	207.14
Pedraplen	3.36	13.16	84.41
Terraplen	5.667	22.25	135.47
Sub-Base	2.40	9.45	69.16
Base	1.20	4.72	34.03




Material(s) at Station 8+825.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	5.471	15.06	33.71
Pedraplen	1.399	6.07	13.09
Terraplen	1.79	8.01	16.01
Sub-Base	1.42	6.64	12.65
Base	0.71	3.32	6.24



Material(s) at Station 0+145.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.95	36.20	243.34
Pedraplen	3.36	16.80	101.21
Terraplen	6.04	29.27	164.75
Sub-Base	2.40	12.00	81.16
Base	1.20	6.00	40.03



Material(s) at Station 8+830.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	4.781	20.63	54.34
Pedraplen	1.789	7.92	21.01
Terraplen	3.105	12.24	28.25
Sub-Base	1.60	7.55	20.20
Base	0.80	3.78	10.01




Material(s) at Station 0+150.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.44	33.48	276.82
Pedraplen	3.36	16.80	118.01
Terraplen	6.26	30.75	195.52
Sub-Base	2.40	12.00	93.16
Base	1.20	6.00	46.03



Material(s) at Station 8+835.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	5.555	25.84	80.19
Pedraplen	2.141	9.78	30.78
Terraplen	3.712	17.04	45.29
Sub-Base	1.79	8.48	28.68
Base	0.81	4.02	14.03




Material(s) at Station 0+155.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.4	32.10	308.92
Pedraplen	3.36	16.80	134.81
Terraplen	6.44	31.75	227.30
Sub-Base	2.40	12.00	105.16
Base	1.20	6.00	52.03




Material(s) at Station 8+840.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.109	29.16	109.35
Pedraplen	2.512	11.83	42.41
Terraplen	4.173	19.71	65.00
Sub-Base	1.98	9.42	38.09
Base	0.99	4.49	18.51




Material(s) at Station 0+160.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.16	31.40	340.32
Pedraplen	3.36	16.80	151.61
Terraplen	6.62	32.65	259.98
Sub-Base	2.40	12.00	117.16
Base	1.20	6.00	58.03



Material(s) at Station 8+845.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.46	32.32	141.66
Pedraplen	2.884	13.49	55.90
Terraplen	4.801	22.44	87.44
Sub-Base	2.16	10.35	48.44
Base	1.08	5.18	23.69



Material(s) at Station 0+165.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	5.685	29.61	369.94
Pedraplen	3.36	16.80	188.41
Terraplen	6.81	33.58	293.58
Sub-Base	2.40	12.00	129.16
Base	1.20	6.00	64.03

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	**m3**

0+170.00



Material(s) at Station 0+170.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.87	28.89	398.82
Pedraplen	3.36	16.80	185.21
Terraplen	7.00	34.63	328.09
Sub-Base	2.40	12.00	141.16
Base	1.20	6.00	72.03


0+175.00



Material(s) at Station 0+175.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.04	29.78	428.59
Pedraplen	3.36	16.80	202.01
Terraplen	7.14	35.35	383.44
Sub-Base	2.40	12.00	153.16
Base	1.20	6.00	78.03


0+180.00



Material(s) at Station 0+180.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.32	30.90	459.51
Pedraplen	3.36	16.80	218.81
Terraplen	7.22	35.90	399.37
Sub-Base	2.40	12.00	165.16
Base	1.20	6.00	82.03


0+185.00



Material(s) at Station 0+185.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.68	32.50	492.02
Pedraplen	3.36	16.80	235.61
Terraplen	7.23	36.13	435.53
Sub-Base	2.40	12.00	177.16
Base	1.20	6.00	88.03


0+190.00



Material(s) at Station 0+190.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.77	33.63	525.64
Pedraplen	3.36	16.80	252.41
Terraplen	7.19	36.05	471.59
Sub-Base	2.40	12.00	189.16
Base	1.20	6.00	94.04


0+195.00



Material(s) at Station 0+195.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.17	34.85	560.49
Pedraplen	3.36	16.80	269.21
Terraplen	7.07	35.65	507.23
Sub-Base	2.40	12.00	201.16
Base	1.20	6.00	100.03


0+200.00



Material(s) at Station 0+200.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.13	35.75	596.23
Pedraplen	3.29	16.63	285.83
Terraplen	6.78	34.63	541.84
Sub-Base	2.40	12.00	213.16
Base	1.20	6.00	106.03


0+205.00



Material(s) at Station 0+205.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.47	36.50	632.73
Pedraplen	3.36	16.63	302.46
Terraplen	6.83	33.53	575.35
Sub-Base	2.40	12.00	225.16
Base	1.20	6.00	112.03


0+210.00



Material(s) at Station 0+210.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.02	41.23	673.94
Pedraplen	3.36	16.80	319.26
Terraplen	6.31	32.35	607.35
Sub-Base	2.40	12.00	237.16
Base	1.20	6.00	118.03


0+215.00



Material(s) at Station 0+215.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.58	41.50	715.41
Pedraplen	3.36	16.80	336.06
Terraplen	5.95	30.65	636.35
Sub-Base	2.40	12.00	249.16
Base	1.20	6.00	124.03


0+220.00



Material(s) at Station 0+220.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.5	35.20	750.59
Pedraplen	3.36	16.80	352.85
Terraplen	5.72	29.18	667.54
Sub-Base	2.40	12.00	261.16
Base	1.20	6.00	130.03


0+225.00



Material(s) at Station 0+225.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.24	31.85	782.43
Pedraplen	3.36	16.80	369.65
Terraplen	5.25	27.43	694.97
Sub-Base	2.40	12.00	273.16
Base	1.20	6.00	136.03


0+230.00



Material(s) at Station 0+230.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.16	31.00	813.46
Pedraplen	3.36	16.80	386.46
Terraplen	4.89	25.35	720.32
Sub-Base	2.40	12.00	285.16
Base	1.20	6.00	142.03

0+235.00



Material(s) at Station 0+235.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.46	31.55	845.02
Pedraplen	3.36	16.80	403.26
Terraplen	4.54	23.58	743.90
Sub-Base	2.40	12.00	297.16
Base	1.20	6.00	148.03

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	**m3**

0+240.00



Material(s) at Station 0+240.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.82	33.20	878.24
Pedraplen	3.36	16.80	420.06
Terraplen	4.18	21.80	765.71
Sub-Base	2.40	12.00	309.16


0+245.00



Material(s) at Station 0+245.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.83	34.13	912.39
Pedraplen	3.36	16.80	436.86
Terraplen	3.83	20.03	785.75
Sub-Base	2.40	12.00	321.16
Base	1.20	6.00	160.03


0+250.00



Material(s) at Station 0+250.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.92	34.38	946.77
Pedraplen	3.36	16.80	453.66
Terraplen	3.45	18.28	804.02
Sub-Base	2.40	12.00	333.16
Base	1.20	6.00	166.03


0+255.00



Material(s) at Station 0+255.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.96	34.70	981.47
Pedraplen	3.36	16.80	470.46
Terraplen	3.12	16.50	820.52
Sub-Base	2.40	12.00	345.16
Base	1.20	6.00	172.03


0+260.00



Material(s) at Station 0+260.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.98	34.85	1016.31
Pedraplen	3.36	16.80	487.26
Terraplen	2.77	14.73	835.25
Sub-Base	2.40	12.00	357.16
Base	1.20	6.00	178.03


0+265.00



Material(s) at Station 0+265.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.06	35.10	1051.41
Pedraplen	3.36	16.80	504.06
Terraplen	2.60	13.43	848.67
Sub-Base	2.40	12.00	369.16
Base	1.20	6.00	184.03


0+270.00



Material(s) at Station 0+270.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.46	36.30	1087.72
Pedraplen	3.36	16.80	520.86
Terraplen	2.44	12.60	861.27
Sub-Base	2.40	12.00	381.16
Base	1.20	6.00	190.03


0+275.00



Material(s) at Station 0+275.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.46	42.30	1130.04
Pedraplen	3.36	16.80	537.66
Terraplen	2.27	11.78	873.04
Sub-Base	2.40	12.00	396.16
Base	1.20	6.00	196.03


0+280.00



Material(s) at Station 0+280.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	8.22	44.20	1174.25
Pedraplen	3.36	16.80	554.46
Terraplen	2.11	10.95	883.99
Sub-Base	2.40	12.00	405.16
Base	1.20	6.00	202.03


0+285.00



Material(s) at Station 0+285.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	8.58	42.00	1216.24
Pedraplen	3.36	16.80	571.26
Terraplen	1.94	10.13	894.11
Sub-Base	2.40	12.00	417.16
Base	1.20	6.00	208.03


0+290.00



Material(s) at Station 0+290.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.39	44.93	1261.17
Pedraplen	3.68	17.60	588.86
Terraplen	1.92	9.65	903.76
Sub-Base	2.40	12.00	429.16
Base	1.20	6.00	214.03

0+295.00



Material(s) at Station 0+295.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.60	47.45	1308.66
Pedraplen	3.68	18.40	607.26
Terraplen	1.75	9.18	912.94
Sub-Base	2.40	12.00	441.16
Base	1.20	6.00	220.03

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:


Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	m3




Material(s) at Station 0+300.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.81	41.03	1349.70
Pedraplen	3.16	17.10	624.37
Terraplen	0	4.38	917.33
Sub-Base	1.67	10.18	451.34
Base	1.07	5.68	225.71




Material(s) at Station 0+305.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.33	32.85	1382.54
Pedraplen	2.86	15.05	639.44
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	1.39	7.66	458.99
Base	1.00	5.18	230.88




Material(s) at Station 0+310.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.16	31.20	1413.75
Pedraplen	2.35	13.03	652.49
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	1.06	6.13	415.12
Base	0.86	4.65	235.54



Material(s) at Station 0+315.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.31	31.15	1444.93
Pedraplen	2.28	11.58	664.09
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	0.92	4.96	470.08
Base	0.85	4.28	239.81



Material(s) at Station 0+320.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	4.64	27.38	1472.34
Pedraplen	1.89	10.43	674.53
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	0.76	4.22	474.29
Base	0.67	3.80	243.61

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24


SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD**	**m3**

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
8815		0,55			
8820	5	0,62	0,58	2,92	2,92
8825	5	0,71	0,66	3,32	6,24
8830	5	0,80	0,76	3,78	10,01
8835	5	0,81	0,80	4,02	14,03
8840	5	0,99	0,90	4,49	18,51
8845	5	1,08	1,04	5,18	23,69
8850	5	1,17	1,13	5,63	29,32
8853.98-140	3,98	1,20	1,19	4,72	34,03
145	5	1,20	1,20	6,00	40,03
150	5	1,20	1,20	6,00	46,03
155	5	1,20	1,20	6,00	52,03
160	5	1,20	1,20	6,00	58,03
165	5	1,20	1,20	6,00	64,03
170	5	1,20	1,20	6,00	70,03
175	5	1,20	1,20	6,00	76,03
180	5	1,20	1,20	6,00	82,03
185	5	1,20	1,20	6,00	88,03
190	5	1,20	1,20	6,00	94,03
195	5	1,20	1,20	6,00	100,03
200	5	1,20	1,20	6,00	106,03
205	5	1,20	1,20	6,00	112,03
210	5	1,20	1,20	6,00	118,03
215	5	1,20	1,20	6,00	124,03
220	5	1,20	1,20	6,00	130,03
225	5	1,20	1,20	6,00	136,03
230	5	1,20	1,20	6,00	142,03
235	5	1,20	1,20	6,00	148,03
240	5	1,20	1,20	6,00	154,03
245	5	1,20	1,20	6,00	160,03
250	5	1,20	1,20	6,00	166,03
255	5	1,20	1,20	6,00	172,03
260	5	1,20	1,20	6,00	178,03
265	5	1,20	1,20	6,00	184,03
270	5	1,20	1,20	6,00	190,03
275	5	1,20	1,20	6,00	196,03
280	5	1,20	1,20	6,00	202,03
285	5	1,20	1,20	6,00	208,03
290	5	1,20	1,20	6,00	214,03
295	5	1,20	1,20	6,00	220,03
300	5	1,07	1,14	5,68	225,71
305	5	1,00	1,04	5,18	230,88
310	5	0,86	0,93	4,65	235,54
315	5	0,85	0,86	4,28	239,81
320	5	0,67	0,76	3,80	243,61

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	243,61
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	243,61

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24


SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD** **m3**

8+815.00




Material(s) at Station 8+815.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	4.90	0	0
Pedraplen	1.78	0	0
Terraplen	1.78	0	0
Sub-Base	1.17	0	0
Base	0.55	0	0

8+820.00




Material(s) at Station 8+820.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	2.554	18.64	18.64
Pedraplen	1.027	7.02	7.02
Terraplen	1.415	7.99	8.001
Sub-Base	1.23	6.01	6.01
Base	0.62	0.62	4.46

8+825.00




Material(s) at Station 8+825.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	3.471	15.06	33.71
Pedraplen	1.399	6.07	13.09
Terraplen	1.79	8.01	16.01
Sub-Base	1.42	6.64	12.65
Base	0.71	3.32	6.24

8+830.00




Material(s) at Station 8+830.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	4.781	20.63	54.34
Pedraplen	1.769	7.92	21.01
Terraplen	3.105	12.24	28.25
Sub-Base	1.60	7.55	20.20
Base	0.80	3.78	10.01

8+835.00



Material(s) at Station 8+835.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	5.555	25.84	80.19
Pedraplen	2.141	9.78	30.78
Terraplen	3.712	17.04	45.29
Sub-Base	1.79	8.48	28.68

8+840.00




Material(s) at Station 8+840.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.109	28.16	108.35
Pedraplen	2.512	11.63	42.41
Terraplen	4.173	19.71	65.00
Sub-Base	1.98	9.42	38.09
Base	0.99	4.49	18.51

8+845.00




Material(s) at Station 8+845.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.46	32.32	141.66
Pedraplen	2.884	13.49	55.90
Terraplen	4.801	22.44	87.44
Sub-Base	2.16	10.35	48.44
Base	1.08	5.18	23.69

8+850.00




Material(s) at Station 8+850.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.46	35.67	177.33
Pedraplen	3.254	15.35	71.25
Terraplen	5.513	25.79	113.22
Sub-Base	2.36	11.28	56.71
Base	1.17	5.63	28.32

0+140.00



Material(s) at Station 0+140.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.53	29.81	207.14
Pedraplen	3.36	13.16	84.41
Terraplen	5.667	22.25	135.47
Sub-Base	2.40	9.45	69.16
Base	1.20	4.72	34.03

0+145.00




Material(s) at Station 0+145.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.95	36.20	243.34
Pedraplen	3.36	16.80	101.21
Terraplen	6.04	29.27	164.75
Sub-Base	2.40	12.00	81.16
Base	1.20	6.00	40.03

0+150.00



Material(s) at Station 0+150.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.44	33.48	276.82
Pedraplen	3.36	16.80	118.01
Terraplen	6.26	30.75	195.52
Sub-Base	2.40	12.00	93.16
Base	1.20	6.00	46.03

0+155.00




Material(s) at Station 0+155.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.4	32.10	308.92
Pedraplen	3.36	16.80	134.81
Terraplen	6.44	31.75	227.30
Sub-Base	2.40	12.00	105.16
Base	1.20	6.00	52.03

0+160.00



Material(s) at Station 0+160.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.16	31.40	340.32
Pedraplen	3.36	16.80	151.61
Terraplen	6.62	32.65	259.98
Sub-Base	2.40	12.00	117.16
Base	1.20	6.00	58.03

0+165.00



Material(s) at Station 0+165.00			
Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	5.685	29.61	369.94
Pedraplen	3.36	16.80	168.41
Terraplen	6.81	33.58	293.58
Sub-Base	2.40	12.00	129.16
Base	1.20	6.00	64.03

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD** **m3**

0+170.00



Material(s) at Station 0+170.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.87	28.89	398.82
Pedraplen	3.36	16.80	185.21
Terraplen	7.00	34.53	328.09
Sub-Base	2.40	12.00	141.16
Base	1.20	6.00	70.03

0+175.00



Material(s) at Station 0+175.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.04	29.78	428.59
Pedraplen	3.36	16.80	202.01
Terraplen	7.14	35.35	383.44
Sub-Base	2.40	12.00	153.16
Base	1.20	6.00	76.03

0+180.00



Material(s) at Station 0+180.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.32	30.90	459.51
Pedraplen	3.36	16.80	218.81
Terraplen	7.22	35.90	399.37
Sub-Base	2.40	12.00	165.16
Base	1.20	6.00	82.03


0+185.00



Material(s) at Station 0+185.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.68	32.50	492.02
Pedraplen	3.36	16.80	235.61
Terraplen	7.23	36.13	435.53
Sub-Base	2.40	12.00	177.16
Base	1.20	6.00	88.03


0+190.00



Material(s) at Station 0+190.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.77	33.63	525.64
Pedraplen	3.36	16.80	252.41
Terraplen	7.19	36.05	471.59
Sub-Base	2.40	12.00	189.16
Base	1.20	6.00	94.04


0+195.00



Material(s) at Station 0+195.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.17	34.85	560.49
Pedraplen	3.36	16.80	269.21
Terraplen	7.07	35.65	507.23
Sub-Base	2.40	12.00	201.16
Base	1.20	6.00	100.03


0+200.00



Material(s) at Station 0+200.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.13	35.75	596.23
Pedraplen	3.29	16.63	285.83
Terraplen	6.78	34.63	541.84
Sub-Base	2.40	12.00	213.16
Base	1.20	6.00	106.03


0+205.00



Material(s) at Station 0+205.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.47	36.50	632.73
Pedraplen	3.36	16.63	302.46
Terraplen	6.83	33.53	575.35
Sub-Base	2.40	12.00	225.16
Base	1.20	6.00	112.03


0+210.00



Material(s) at Station 0+210.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.02	41.23	673.94
Pedraplen	3.36	16.80	319.26
Terraplen	6.31	32.35	607.35
Sub-Base	2.40	12.00	237.16
Base	1.20	6.00	118.03


0+215.00



Material(s) at Station 0+215.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.58	41.50	715.41
Pedraplen	3.36	16.80	336.05
Terraplen	5.95	30.65	638.35
Sub-Base	2.40	12.00	249.16
Base	1.20	6.00	124.03


0+220.00



Material(s) at Station 0+220.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.5	35.20	750.59
Pedraplen	3.36	16.80	352.85
Terraplen	5.72	29.18	667.54
Sub-Base	2.40	12.00	261.16
Base	1.20	6.00	130.03


0+225.00



Material(s) at Station 0+225.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.24	31.85	782.43
Pedraplen	3.36	16.80	369.65
Terraplen	5.25	27.43	694.97
Sub-Base	2.40	12.00	273.16
Base	1.20	6.00	136.03


0+230.00



Material(s) at Station 0+230.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.16	31.00	813.45
Pedraplen	3.36	16.80	386.46
Terraplen	4.89	25.35	720.32
Sub-Base	2.40	12.00	285.16
Base	1.20	6.00	142.03

0+235.00



Material(s) at Station 0+235.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.46	31.55	845.02
Pedraplen	3.36	16.80	403.26
Terraplen	4.54	23.58	743.90
Sub-Base	2.40	12.00	297.16
Base	1.20	6.00	148.03

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD** m3


0+240.00



Material(s) at Station 0+240.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.82	33.20	878.24
Pedraplen	3.36	16.80	420.06
Terraplen	4.18	21.80	765.71
Sub-Base	2.40	12.00	309.16
Base	1.20	6.00	154.03


0+270.00



Material(s) at Station 0+270.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.46	36.30	1087.72
Pedraplen	3.36	16.80	520.86
Terraplen	2.44	12.60	861.27
Sub-Base	2.40	12.00	381.16
Base	1.20	6.00	190.03


0+245.00



Material(s) at Station 0+245.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.83	34.13	912.39
Pedraplen	3.36	16.80	436.86
Terraplen	3.83	20.03	785.75
Sub-Base	2.40	12.00	321.16
Base	1.20	6.00	160.03


0+275.00



Material(s) at Station 0+275.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.46	42.30	1130.04
Pedraplen	3.36	16.80	537.66
Terraplen	2.27	11.78	873.04
Sub-Base	2.40	12.00	396.16
Base	1.20	6.00	196.03


0+250.00



Material(s) at Station 0+250.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.92	34.38	946.77
Pedraplen	3.36	16.80	453.66
Terraplen	3.48	18.28	804.02
Sub-Base	2.40	12.00	333.16
Base	1.20	6.00	166.03


0+280.00



Material(s) at Station 0+280.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	8.22	44.20	1174.25
Pedraplen	3.36	16.80	554.46
Terraplen	2.11	10.95	883.99
Sub-Base	2.40	12.00	405.16
Base	1.20	6.00	202.03


0+255.00



Material(s) at Station 0+255.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.96	34.70	981.47
Pedraplen	3.36	16.80	470.46
Terraplen	3.12	16.50	820.52
Sub-Base	2.40	12.00	345.16
Base	1.20	6.00	172.03


0+285.00



Material(s) at Station 0+285.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	8.58	42.00	1216.24
Pedraplen	3.36	16.80	571.26
Terraplen	1.94	10.13	894.11
Sub-Base	2.40	12.00	417.16
Base	1.20	6.00	208.03


0+260.00



Material(s) at Station 0+260.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.98	34.85	1016.31
Pedraplen	3.36	16.80	487.26
Terraplen	2.77	14.73	835.25
Sub-Base	2.40	12.00	357.16
Base	1.20	6.00	178.03


0+290.00



Material(s) at Station 0+290.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.39	44.93	1261.17
Pedraplen	3.68	17.60	588.86
Terraplen	1.92	9.65	903.76
Sub-Base	2.40	12.00	429.16
Base	1.20	6.00	214.03


0+265.00



Material(s) at Station 0+265.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	7.06	35.10	1051.41
Pedraplen	3.36	16.80	504.06
Terraplen	2.60	13.43	848.67
Sub-Base	2.40	12.00	369.16
Base	1.20	6.00	184.03

0+295.00



Material(s) at Station 0+295.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	9.60	47.45	1308.66
Pedraplen	3.68	18.40	607.26
Terraplen	1.75	9.18	912.94
Sub-Base	2.40	12.00	441.16
Base	1.20	6.00	220.03

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**			
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**			
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO						
ITEM	**330.1.Base granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD**	**m3**	




Material(s) at Station 0+300.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.81	41.03	1349.70
Pedraplen	3.16	17.10	624.37
Terraplen	0	4.38	917.33
Sub-Base	1.67	10.18	451.34
Base	1.07	5.68	225.71




Material(s) at Station 0+305.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.33	32.85	1382.54
Pedraplen	2.86	15.05	639.44
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	1.39	7.66	458.99
Base	1.00	5.18	230.88




Material(s) at Station 0+310.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.15	31.20	1413.75
Pedraplen	2.35	13.03	652.49
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	1.06	6.13	415.12
Base	0.86	4.65	235.54



Material(s) at Station 0+315.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	6.31	31.15	1444.93
Pedraplen	2.28	11.58	664.09
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	0.92	4.96	470.08
Base	0.85	4.28	239.81



Material(s) at Station 0+320.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
corte	4.64	27.38	1472.34
Pedraplen	1.89	10.43	674.53
Terraplen	0	0	917.33
Sub-Base	0.76	4.22	474.29
Base	0.67	3.80	243.61

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3	ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3	ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3
32	1,44			106	1,91	3,61	199,77	182	3,11	5,95	392,13
32,1	3,29	0,24	0,24	108	2,15	4,06	203,83	184	3,36	6,47	398,60
34	3,31	6,27	6,51	110	2,37	4,52	208,35	186	3,53	6,89	405,49
36	3,33	6,64	13,15	112	2,52	4,89	213,24	188	3,35	6,88	412,37
38	3,37	6,70	19,85	114	2,49	5,01	218,25	190	3,13	6,48	418,85
40	3,50	6,87	26,72	116	2,52	5,01	223,26	192	2,91	6,04	424,89
42	3,59	7,09	33,81	118	2,59	5,11	228,37	194	3,01	5,92	430,81
44	4,07	7,66	41,47	120	2,58	5,17	233,54	196	3,07	6,08	436,89
46	3,84	7,91	49,38	122	2,41	4,99	238,53	198	3,11	6,18	443,07
48	3,52	7,36	56,74	124	2,08	4,49	243,02	200	3,09	6,20	449,27
50	2,90	6,42	63,16	126	2,15	4,23	247,25	202	3,08	6,17	455,44
52	2,78	5,68	68,84	128	2,26	4,41	251,66	204	3,06	6,14	461,58
54	2,71	5,49	74,33	130	2,36	4,62	256,28	206	3,04	6,10	467,68
56	2,79	5,50	79,83	132	2,46	4,82	261,10	208	3,08	6,12	473,80
58	2,76	5,55	85,38	134	2,56	5,02	266,12	210	3,13	6,21	480,01
60	2,58	5,34	90,72	136	2,65	5,21	271,33	212	3,29	6,42	486,43
62	2,57	5,15	95,87	138	2,69	5,34	276,67	214	3,63	6,92	493,35
64	2,41	4,98	100,85	140	2,61	5,30	281,97	216	3,90	7,53	500,88
66	2,36	4,77	105,62	142	2,47	5,08	287,05	218	3,77	7,67	508,55
68	2,60	4,96	110,58	144	2,52	4,99	292,04	220	3,38	7,15	515,70
70	2,76	5,36	115,94	146	2,60	5,12	297,16	222	3,16	6,54	522,24
72	2,77	5,53	121,47	148	2,62	5,22	302,38	224	2,96	6,12	528,36
74	2,73	5,50	126,97	150	2,56	5,18	307,56	226	3,00	5,96	534,32
76	2,52	5,25	132,22	152	2,46	5,02	312,58	228	2,97	5,97	540,29
78	2,27	4,79	137,01	154	2,34	4,80	317,38	230,00	1,47	4,44	544,73
80	2,80	5,07	142,08	156	2,41	4,75	322,13	232,00	1,58	3,05	547,78
82	3,09	5,89	147,97	158	2,42	4,83	326,96	234,00	1,97	3,55	551,33
84	3,16	6,25	154,22	160	2,47	4,89	331,85	236,00	2,04	4,01	555,34
86	2,59	5,75	159,97	162	2,53	5,00	336,85	238,00	2,17	4,21	559,55
88	2,11	4,70	164,67	164	2,65	5,18	342,03	240,00	2,28	4,45	564,00
90	2,07	4,18	168,85	166	2,80	5,45	347,48	242,00	2,05	4,33	568,33
92	2,00	4,07	172,92	168	2,88	5,68	353,16	244,00	2,24	4,29	572,62
94	1,99	3,99	176,91	170	2,74	5,62	358,78	246,00	2,39	4,63	577,25
96	1,99	3,98	180,89	172	2,66	5,40	364,18	248,00	2,55	4,94	582,19
98	1,98	3,97	184,86	174	2,73	5,39	369,57	250,00	2,62	5,17	587,36
100	1,97	3,95	188,81	176	2,76	5,49	375,06	252,00	2,55	5,17	592,53
102	1,84	3,81	192,62	178	2,76	5,52	380,58				
104	1,70	3,54	196,16	180	2,84	5,60	386,18				

Elemento	Abcisa inicial	Abcisa final	volumen m3	observacion
CARCAMO	11,82	39,32	91,18	secciones

Elemento	long	Ancho	Alto	Volumen
Ducto Gas	29	1,10	1,00	31,90

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	715,61
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	683,71
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	31,90

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD**	**m3**

Elemento	long	Ancho	Alto	Volumen
Ducto Gas	29	1,10	1,00	31,90
Tuberia	-29	-0,10		-0,23
				31,67

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	31,67
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	31,67

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.7P. Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden**	**NO DE ORDEN**	**30**	**UNIDAD**	m3

PUENTE	ELEMENTO	CANT DE PRELOSAS	AREA SECCION (m2)	LONG MODULO (m)	VOLUMEN
PUENTE 4	PRELOSAS	314	0,1767	4	221,91
PUENTE 3	PRELOSAS	260	0,1767	4	183,75



PLANTA PRELOSA PREFABRICADA
MODULO 1.00m DE ANCHO

Geometría prelosas de 1,50		
Prelosa	L (m)	D1 (m)
P1	1,50	4,00

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	405,66
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	382,34
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	23,32

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**		**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD** Kg

APOYO	ELEMENTO	KG/ML	TOTAL KG
13	VIGA CABEZAL	DESPIECE	3.511,93
12	VIGA CABEZAL	DESPIECE	2.727,56
11	VIGA CABEZAL	DESPIECE	2.915,74
10	VIGA CABEZAL	DESPIECE	2.862,91
9	VIGA CABEZAL	DESPIECE	3.673,15
8	VIGA CABEZAL	DESPIECE	2.877,65
7	VIGA CABEZAL	DESPIECE	2.877,65
4	VIGA CABEZAL	DESPIECE	3.200,37
2	VIGA CABEZAL	DESPIECE	2.507,57
		TOTAL	**27.154,53**

ELEMENTO	KG/ UND	CANT	TOTAL KG
PRELOSA PUENTE 4	214,50	314	67.353,00
PRELOSA PUENTE 3	214,50	260	55.770,00
PRELOSA PUENTE 1	214,50	0	-
		TOTAL	**123.123,00**

MODULO	TIPO	LONG MODULO m	ACERO MURO	ACERO NEW JERSEY
2	T-2	12,16	1054,00	250,38
3	T-2	12,16	786,00	502,55
4	T-2	12,16	792,00	502,55
5	T-2	6,16	618,00	254,51
6	T-2	6,16	623,00	254,51
7	T-2	6,16	628,00	254,51
8	T-2	6,16	633,00	254,51
9	T-2	6,16	639,00	254,51
10	T-2	6,16	643,00	254,51
11	T-2	6,16	645,00	254,51
12	T-2	6,16	646,00	254,51
13	T-2	6,16	646,00	254,51
14	T-2	6,16	639,00	254,51
15	T-2	6,16	633,00	254,51
16	T-2	6,16	624,00	254,51
17	T-2	6,16	614,00	254,51
18	T-2	6,16	604,00	254,51
19	T-2	6,16	594,00	254,51
20	T-2	6,16	583,00	254,51
21	T-2	6,16	573,00	254,51
22	T-2	6,16	563,00	254,51
23	T-2	6,16	553,00	254,51
24	T-2	6,16	543,00	254,51
25	T-2	6,16	536,00	254,51
26	T-2	6,16	541,00	254,51
27	T-2	6,16	539,00	254,51
28	T-2	6,16	536,00	254,51
29	T-2	6,16	348,00	254,51
30	T-2	6,16	328,00	254,51
31	T-2	12,16	542,00	502,55
32	T-2	10,50	432,00	445,30
		TOTAL	**18.678,00**	**8.820,70**


ELEMENTO	KG/ UND	CANT	TOTAL KG
CARCAMO		DESPIECE	1.846,70

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	179.622,93
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	172.544,43
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	7.078,50

CUADRO DE DESPIECE PRELOSAS

CANTIDADES PARA UNA PRELOSA

Marca	#	Despiece	Longitud (m)	Cantidad	Peso Unit. (Kg/m)	Peso Total (Kg)
L1	6	4,10	4,10	4	2,235	37
L2	5	4,40	4,40	7	1,552	48
L3	3	0,20	0,23	272	0,560	36
L4	5	4,40	4,40	6	1,552	41
L5	4	0,30 1,45 0,12 0,13 0,09 0,09	2,17	21	0,994	45
L6	4	4,40	4,40	2	0,994	9
TOTAL ACERO fy= 420 MPa						**214,5**



SECCIÓN TRANSVERSAL
Módulo 6,16m TIPO 2
ESCALA 1:25

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**650.3 Transporte de estructura metalica**		**NO DE ORDEN**	**42**	**UNIDAD** KG

DESPIECE DE ACERO ESTRUCTURAL

	PUENTE 4				PUENTE 3		
Elemento	**P13-P12**	**P12-P11**	**P11-P10**	**P10-P9**	**P9-P8**	**P8-P7**	**P7-P6**
Viga principal Alma/Patines		611.277				161.485	
Conexión pernada Tipo 1		15.827,11				25.323,37	
Conexión pernada Tipo 2		11.773,94				10.391,54	
Conexión pernada Tipo 3						0,00	
Conexión pernada Tipo 4		5.195,77				0,00	
Viga Diafragma		1.709,73	1.606,11	1.916,97	3.523,08	1.606,11	1.968,78
Platinas V. Diafragma		267,78	267,78	267,78	535,56	267,78	267,78
Arriostramiento Lateral		1.225,41	1.440,38	1.299,67	1.433,21	1.447,44	1.433,20
Platina AL 1			582,79	509,94	582,79	582,79	582,79
Platina AL 2			1.070,84	936,99	1.070,84	1.070,84	1.070,84
Cuerda Sup			1.569,20	1.345,03	1.569,20	1.569,20	1.569,20
Cuerda Inf			1.569,20	1.345,03	1.569,20	1.569,20	1.569,20
Diagonales			2.097,95	1.798,24	2.097,95	2.097,95	2.097,95
Platina 1			864,08	740,64	864,08	864,08	864,08
Platina 2			352,03	301,74	352,03	352,03	352,03
Platina 3			473,92	552,91	473,92	552,91	552,91
Rigidizador apoyo tipo 1		3.278,00				3.278,00	
Rigidizador apoyo tipo 2		3.777,00				7.551,00	
Rigidizador apoyo tipo 3		7.753,00				7.749,00	
Rigidizadores Transversal tipo 1		6.057,00				3.400,00	
Rigidizadores Transversal tipo 2		2.685,00				4.259,00	
Rigidizadores Transversal tipo 3		7.416,00				5.236,00	
Conector Tipo 8"		30.438,79				13.910,07	
Conector Tipo 10"		0,00				0,00	
Conector Tipo 12"		0,00				11.154,89	
Topes Sismico Tipo 1		415,93				415,93	
Topes Sismico Tipo 2		318,91				637,81	
Topes Sismico Tipo 3		554,34				0,00	
PL 190X2400X13		0,00				0,00	
PL 290X2400X13		852,32				852,32	
PL490X2400X13		1.440,13				0,00	
PL590X2400X13		867,02				1.734,03	
PL300X2400X13		21.161,09				18.515,95	
TOTAL				**757.199,98**			**314.274,84**
PERNOS 0,86%				**6.512,00**			**2.703,00**
SOLDADURA (3%)				**22.716,00**			**9.428,00**
TOTAL EJECUTADO				**786.427,98**			**326.405,84**

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	1.112.833,82
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	763.711,90
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	349.121,92

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**650.4 Montaje de estructura metálica Acero**	**NO DE ORDEN**	**43**	**UNIDAD**	**KG**


DESPIECE DE ACERO ESTRUCTURAL

	PUENTE 4				PUENTE 3			PUENTE 2		PUENTE 1			
Elemento	**P13-P12**	**P12-P11**	**P11-P10**	**P10-P9**	**P9-P8**	**P8-P7**	**P7-P6**	**P6-P5**	**P5-P4**	**P4-P3**	**P3-P2**	**P2-P1**	**P1-E1**
Viga principal Alma/Patines		611.277											
Conexión pernada Tipo 1		15.827,11											
Conexión pernada Tipo 2		11.773,94											
Conexión pernada Tipo 3													
Conexión pernada Tipo 4		5.195,77											
Viga Diafragma		1.709,73	1.606,11	1.916,97									
Platinas V. Diafragma		267,78	267,78	267,78									
Arriostramiento Lateral		1.225,41	1.440,38	1.299,67									
Platina AL 1			582,79	509,94									
Platina AL 2			1.070,84	936,99									
Cuerda Sup			1.569,20	1.345,03									
Cuerda Inf			1.569,20	1.345,03									
Diagonales			2.097,95	1.798,24									
Platina 1			864,08	740,64									
Platina 2			352,03	301,74									
Platina 3			473,92	552,91									
Rigidizador apoyo tipo 1		3.278,00											
Rigidizador apoyo tipo 2		3.777,00											
Rigidizador apoyo tipo 3		7.753,00											
Rigidizadores Transversal tipo 1		6.057,00											
Rigidizadores Transversal tipo 2		2.685,00											
Rigidizadores Transversal tipo 3		7.416,00											
Conector Tipo 8"		30.438,79											
Conector Tipo 10"		0,00											
Conector Tipo 12"		0,00											
Topes Sismico Tipo 1		415,93											
Topes Sismico Tipo 2		318,91											
Topes Sismico Tipo 3		554,34											
PL 190X2400X13		0,00											
PL 290X2400X13		852,32											
PL490X2400X13		1.440,13											
PL590X2400X13		867,02											
PL300X2400X13		21.161,09											
TOTAL				**757.199,98**			-		-				-
PERNOS 0,86%				**6.512,00**			-		-				-
SOLDADURA (3%)				**22.716,00**									
TOTAL EJECUTADO				**786.427,98**			-		-				-

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	786.427,98
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	643.019,43
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	143.408,55

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**642.2.Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm**	**NO DE ORDEN**	**70**	**UNIDAD**	Un

PUENTE	APOYO	CANTIDAD
PUENTE 4	13	2,00
	12	2,00
	11	2,00
	10	2,00
	9	2,00



DETALLE TOPE SÍSMICO 1
ESCALA 1:33



APOYO DE NEOPRENO TIPO 1
ESCALA 1:10

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	10,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	10,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**642.4. Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**72**	**UNIDAD**	Un

PUENTE	APOYO	CANTIDAD
PUENTE 4	13	3,00
	12	3,00
	11	3,00
	10	3,00
	9	3,00



APOYO DE NEOPRENO TIPO 3
ESCALA 1:15



CANTIDAD TOTAL CALCULADO	15,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	15,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°24

SOPORTE DEL ACTA No.	**24**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/06/2024 a 30/06/2024**			
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**			
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO						
ITEM	**621.5.3P. Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)**	**NO DE ORDEN**	**73**	**UNIDAD**	ml		

APOYO	PILOTE	ESTE	NORTE	LONG PILOTE EFECTIVA
13	42	980453,685	1708460,508	25,00
	41	980457,493	1708462,749	25,00
	40	980461,277	1708464,975	25,00
12	39	980433,384	1708512,378	25,00
	38	980429,592	1708510,146	25,00
	37	980425,800	1708507,915	25,00
11	36	980405,491	1708559,780	25,00
	35	980401,699	1708557,549	25,00
	34	980397,907	1708555,317	25,00
10	33	980372,527	1708615,801	25,00
	32	980368,735	1708613,569	25,00
	31	980364,943	1708611,338	25,00
9	30	980342,098	1708667,512	25,00
	29	980338,306	1708665,281	25,00
	28	980334,514	1708663,050	25,00
8	27	980309,134	1708723,533	25,00
	26	980305,342	1708721,302	25,00
	25	980301,549	1708719,070	25,00
7	24	980276,169	1708779,555	25,00
	23	980272,377	1708777,323	25,00
	22	980268,585	1708775,091	25,00
4	15	980186,405	1708900,441	25,00
	14	980183,633	1708897,024	25,00
	13	980180,860	1708893,607	25,00
2	7	980084,592	1708940,406	25,00
	8	980085,567	1708944,697	20,00
	9	980086,541	1708948,988	20,00

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	665,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	653,48
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 24	11,52

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL