FACTURA ELECTRONICA

Factura Electrónica de Venta

FV3249

Fecha de Emisión	23/12/2025 08:11:13	**Fecha de Vencimiento**	30/12/2025
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	23/12/2025 08:29:12
Forma de Pago	Crédito		

Datos del Emisor	**NIT 830509276 - 3**	**Razón Social**	**TICOM S.A.**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	METROPARQUE BODEGA M1-22
Correo Electrónico	dniebles@ticom.co	**Departamento**	Atlántico **Ciudad** Barranquilla
Responsabilidades Fiscales	No Aplica		

Datos del Adquiriente	**NIT 892115015 - 1**	**Razón Social**	**DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CALLE 1 #6-05
Correo Electrónico	Rita.Camargo@laguajira.gov.co	**Departamento**	La Guajira
Régimen Contable		**Ciudad**	Riohacha

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	COSTO DIRECTO	COSTO DIRECTO	Unidades	1.00	$ 5,885,545,991.87	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$5,885,545,991.87
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	Unidades	1.00	$ 1,589,097,417.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$1,589,097,417.80
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	Unidades	1.00	$ 58,855,459.92	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$58,855,459.92
4	UTILIDAD	UTILIDAD	Unidades	1.00	$ 294,277,299.59	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$294,277,299.59
5	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	Unidades	1.00	$ 1,210,105,604.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$1,210,105,604.25

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	0.00	$9,037,881,773.43	$0.00

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

ACTA DE OBRA 2 CONTRATO CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Datos Totales

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 9,037,881,773.43
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 0.00
Total mas impuesto (=)	$ 9,037,881,773.43
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 9,037,881,773.43

CUFE c9126a87845479c4ec034d389f7126850d
c4657649b13176335778fd648980502bf4b4127c3267a00999448dfff30ef9

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764099070551 Prefijo: FV Rango Autorizado: Desde 3235 hasta 7000 Vigencia: Desde 2025-09-24 hasta 2026-09-24

ACTA PARCIAL 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No: 2,00

TIPO DE CONTRATACION: OBRA — CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.7380833 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 — HASTA 27 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS — MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPENSION No. 1: -

REINICIO No. 1: - — DIAS

SUPENSION No. 2: -

REINICIO No. 2: - — DIAS

PRORROGA No. 1: -

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025 — DIAS

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días calendario de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Mario Vecino Villareal, Representante Legal del ; Por la Interventoria Liliana Arais Geraldodell Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO						CONDICIONES VIGENTES SEGÚN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de Junio de 2025		ACTA No. 2: CANTIDADES			ACTA No. 2: VALORES		VALORES	SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION (Correspondra a los items o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	TRANSAJUSTE (DISTRIBUCION DEL CAMPO)				$ 1.956.548.737,26		$ 1.956.548.737,26				$ 449.081.574,56	$ 793.573.067,64	$ 1.242.654.642,20		$ 713.894.094,96
1.1	ITEM MINUTERO				$ 1.956.443.763,16		$ 1.956.443.763,16				$ 449.081.574,56	$ 744.825.188,11	$ 1.193.906.762,67		$ 762.536.999,67
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARRERA Y PLANOS.	M2	76500,00	$ 5.448,62	$ 433.245.112,78	79.500,00	$ 433.245.112,78	36614,26	40941,98	77556,24	$ 207.183.421,37	$ 223.119.399,28	$ 430.281.838,65	543,76	$ 2.963.262,13
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMUN. BASES EN CONCRETO 2500 PSI PARA ZONA COLINDANTE A CARRERA PRINCIPAL	ML	2060,00	$ 258.872,00	$ 533.600.248,00	2.063,00	$ 533.600.248,00	922,00	474,41	1396,41	$ 238.665.343,61	$ 122.806.766,83	$ 361.772.033,44	666,59	$ 171.918.287,17
1.1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACIONES EN MADERA COMUN. PARA ZONA DE PLAYA	ML	2066,00	$ 43.480,15	$ 89.827.908,17	2.060,00	$ 89.527.908,77	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2066,00	$ 89.527.908,77
1.2	DEMOLICION Y DESMONTE				$ 818.184.974,85		$ 818.184.974,85				$ 3.574.158,52	$ 29.647.838,83	$ 33.221.997,35		$ 785.962.977,50
1.2.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN	M2	13948,30	$ 25.051,89	$ 349.429.296,84	13.948,30	$ 349.429.296,84	0,00	5382,92	5382,92	$ -	$ 134.856.411,07	$ 134.856.411,07	7947,38	$ 199.063.885,77
1.2.2	DEMOLICION DE PUANTILLA EN CONCRETO	M2	13948,30	$ 22.848,12	$ 297.948.343,18	13.948,30	$ 297.948.343,18	0,00	5382,92	5382,92	$ -	$ 123.218.894,83	$ 123.218.894,83	7947,38	$ 174.729.258,33
1.2.3	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25	M2	2093,27	$ 34.575,10	$ 72.375.328,10	2.093,27	$ 72.375.328,10	0,00	1466,69	1466,69	$ -	$ 50.707.970,66	$ 50.707.970,66	626,57	$ 21.667.357,53
1.2.4	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM.	M3	110,80	$ 318.603,76	$ 42.661.943,38	133,98	$ 42.661.943,38	9,12	45,60	54,72	$ 2.905.666,29	$ 14.526.331,40	$ 17.433.997,71	79,18	$ 25.227.945,67
1.2.5	DESMONTE DE BANDAS	UND	250,00	$ 51.422,56	$ 12.855.639,10	250,00	$ 12.855.639,10	12,00	52,00	65,00	$ 668.483,23	$ 2.673.972,93	$ 3.342.456,17	185,00	$ 9.513.172,93
1.2.6	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	1918,33	$ 23.934,06	$ 45.946.323,37	1.918,33	$ 45.946.323,37	0,00	1085,23	1085,23	$ -	$ 25.963.157,80	$ 25.963.157,80	833,10	$ 19.983.215,58
2	EXCAVACIONES Y LLENOS				$ 7.661.715.971,28		$ 6.986.691.747,84				$ 4.784.197.899,31	$ 1.934.784.739,81	$ 6.718.982.639,12		$ 267.709.108,72
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 7.661.864.738,43		$ 7.661.864.738,43				$ 1.726.454.823,08	$ 1.358.660.306,40	$ 3.085.115.129,48		$ 4.576.749.608,95
2.1.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.	M3	39208,83	$ 58.445,25	$ 2.697.115.029,58	39.208,83	$ 2.697.115.029,58	31434,14	17713,69	39208,83	$ 1.838.454.823,08	$ 1.358.660.306,40	$ 3.085.115.129,48	0,00	$ -
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL	M3	1308,60	$ 85.089,77	$ 111.349.708,85	1.308,60	$ 111.349.708,85	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1308,60	$ 111.349.708,85
2.2	RELLENO Y REPLANTEO				$ 3.918.749.333,86		$ 3.483.826.999,26				$ 3.045.552.275,94	$ 818.154.533,44	$ 3.863.706.809,38		$ 55.042.524,48
2.2.1	RELLENO EN RECIBO COMUN PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA	M3	8802,00	$ 76.466,17	$ 749.521.905,11	44.667,41	$ 3.417.074.732,03	40099,31	4567,10	44667,41	$ 3.065.552.275,94	$ 351.522.456,08	$ 3.417.074.732,03	0,00	$ -
2.2.2	RELLENO GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	8091,41	$ 113.442,11	$ 1.087.525.821,22	-	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
2.2.3	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).	M3	16772,61	$ 201.304,51	$ 3.375.302.607,03	1.308,61	$ 263.428.693,89	0,00	1308,61	1308,61	$ -	$ 263.428.693,89	$ 263.428.693,89	0,00	$ -
2.2.4	CONFORMACION DE LA CAMA A PONTONES	M2	1308,61	$ 462,74	$ 1.183.301,49	1.308,61	$ 1.183.301,49	0,00	1308,61	1308,61	$ -	$ 1.183.383,49	$ 1.183.383,49	0,00	$ -
3	CIMENTACIONES				$ 4.617.966.113,68		$ 4.617.966.113,68				$ -	$ 2.439.816,54	$ 2.439.816,54		$ 4.615.526.297,14
3.1	CIMENTACIONES, ACABADOS Y CONCRETOS				$ 5.531.938.294,25		$ 5.531.938.294,25			0,00	$ -	$ -	$ -		$ 5.531.938.294,25
3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LOSETA EN CEMENTO DE 30 X 30 CM A COLOR. (INCLUYE CAPA DE ARENA 4 CM)	M2	3218,60	$ 134.946,62	$ 5.089.998.910,89	37.718,60	$ 5.089.998.910,89	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	37718,60	$ 5.089.998.910,89
3.1.2	BARANDA EN CONCRETO, REPRESENTADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO 2500PSI	M2	2788,98	$ 154.677,19	$ 441.951.383,36	2.788,98	$ 441.951.383,36	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2788,98	$ 441.951.383,36
3.2	MUROS DE CONTENCION				$ 814.184.358,53		$ 814.184.358,53			0,00	$ -	$ -	$ -		$ 814.184.358,53
3.2.1	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2), MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	444,37	$ 1.110.436,92	$ 484.782.449,45	444,37	$ 484.782.449,45	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	444,37	$ 484.782.449,45
3.2.2	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	10291,80	$ 9.391,73	$ 101.353.702,69	10.791,80	$ 101.353.702,69	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	10791,80	$ 101.353.702,69
3.2.3	CIMENTACION CON MORTERO 1:4 Fc=15 M	M3	252,42	$ 79.427,66	$ 20.046.208,80	252,42	$ 20.046.208,80	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	252,42	$ 20.046.208,80
3.3	VIGAS Y VIGUETAS				$ 2.299.599.472,41		$ 2.299.599.472,41			0,00	$ -	$ -	$ -		$ 2.299.599.472,41
3.3.1	VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI (CONCRETO Y MALLA) - INCL EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO	M3	16035,62	$ 114.917,76	$ 1.842.707.108,41	16.035,62	$ 1.842.707.108,41	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	16035,62	$ 1.842.707.108,41
3.3.2	VIGUETAS EN CONCRETO 3000 PSI (CONCRETO Y MALLA) - INCL EXCAVACION Y REFUERZO EN ACERO	M3	4447,37	$ 101.700,08	$ 452.282.724,00	4.447,37	$ 452.282.724,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4447,37	$ 452.282.724,00
3.4	CICLOVIA				$ 968.187.678,91		$ 964.187.678,91			0,00	$ -	$ -	$ -		$ 964.187.678,91
3.4.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO).	M2	4318,80	$ 2.697,58	$ 11.650.713,38	4.318,80	$ 11.650.713,38	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4318,80	$ 11.650.713,38
3.4.2	MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION	M3	549,48	$ 467.061,59	$ 256.666.556,58	549,48	$ 256.666.556,58	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	549,48	$ 256.666.556,58
3.4.3	REPOSICION DE CUNETAS EN CONCRETO REFORZADO, BARRIDO, SUBBASE Y RIEGO	M2	4318,80	$ 3.773,66	$ 16.295.857,43	4.318,80	$ 16.295.857,43	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4318,80	$ 16.295.857,43
3.4.4	REPOSICION CANALETA DE ESTACIONAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO	M	3322,08	$ 5.088,53	$ 16.900.551,52	3.322,08	$ 16.900.551,52	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	3322,08	$ 16.900.551,52
3.5	DEMARCACION				$ 71.996.525,19		$ 71.996.525,19			0,00	$ -	$ 2.439.816,54	$ 2.439.816,54		$ 69.556.708,65
3.5.1	SEÑALIZACIÓN VÍAL HORIZONTAL PINTURA TERMOPLASTICA (M2) E=2.5 MM INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	M2	450,00	$ 89.272,18	$ 40.172.481,20	450,00	$ 40.172.481,20	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	450,00	$ 40.172.481,20
3.5.2	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	4802,00	$ 4.305,41	$ 20.669.051,16	4.802,00	$ 20.669.051,16	0,00	572,00	572,00	$ -	$ 2.439.816,54	$ 2.439.816,54	4230,00	$ 18.229.234,62
3.5.3	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PANAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30,00	$ 368.499,25	$ 10.854.977,44	30,00	$ 10.854.977,44	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 10.854.977,44
4	OBRAS PORTUA				$ 2.617.345.139,17		$ 2.617.345.139,17				$ 595.549.765,79	$ 3.737.482,78	$ 599.287.248,57		$ 2.018.057.890,60
4.1	MOLÓN PORTUARIO - ÁREA = 4.000 M2 APROX				$ 318.386.534,53		$ 318.386.534,53				$ 37.282.467,76	$ -	$ 37.282.467,76		$ 281.104.066,77
4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS, MARCO GALV. CON REQUERIMIENTO ABSORBE CHEQUE Y RED.	UND	2,00	$ 10.357.920,38	$ 20.715.840,60	2,00	$ 20.715.840,60	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 20.715.840,60
4.1.2	CONCRETO CICLOPEAN 2500 PSI MEZCLA EN OBRA. INCLUYE FORMALETA EN TECLADO	M3	0,16	$ 966.869,12	$ 154.699,10	0,16	$ 154.699,10	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,20	$ 193.873,88
4.1.3	RAMPA GRADAS EN 3000 PSI INCLUYE FORMALETA	M3	197,50	$ 953.145,11	$ 188.266.765,11	197,50	$ 188.266.765,11	0,00	95,00	95,00	$ -	$ 17.396.785,71	$ 17.396.785,71	102,50	$ 97.703.979,40
4.1.4	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3 1500 4001 00 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M)	ML	124,00	$ 88.549,62	$ 10.731.780,45	124,00	$ 10.731.780,45	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	124,00	$ 10.731.780,45
4.1.5	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	836,00	$ 8.824,08	$ 8.352.920,30	836,00	$ 8.352.920,30	547,25		547,25	$ -	$ 4.883.711,55	$ 4.883.711,55	288,75	$ 3.469.208,75
4.1.6	ARENA DE TRIBAN ESPESOR = 0.40M	M3	374,40	$ 212.012,78	$ 80.051.585,58	374,40	$ 80.051.585,58	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	374,40	$ 80.051.585,58
4.1.7	CÁNCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.46 X 0.45M	ML	1800,00	$ 288.749,62	$ 51.974.932,33	180,00	$ 51.974.932,33	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	180,00	$ 51.974.932,33
4.1.8	GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 0.12 H=0.60 M.	ML	57,00	$ 209.000,02	$ 12.038.010,70	57,00	$ 12.038.010,70	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	57,00	$ 12.038.010,70
4.2	CANCHA FUTBOL 8 - AREA = 1.600(M2)				$ 1.998.837.280,62		$ 1.998.837.280,62				$ -	$ 566.733.535,41	$ 566.733.535,41		$ 1.432.103.745,21
4.2.1	JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 16.492.703,01	$ 16.492.703,01	1,00	$ 16.492.703,01	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 16.492.703,01	$ 16.492.703,01	0,00	$ -
4.2.2	VIGA CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	8,10	$ 966.251,06	$ 7.828.646,23	8,10	$ 7.828.646,23	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,10	$ 7.828.646,23
4.2.3	VIGA SOBRE MURO SECCION 12425 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	ML	180,00	$ 80.827,60	$ 14.548.967,52	180,00	$ 14.548.967,52	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	180,00	$ 14.548.967,52
4.2.4	MURO BLOQUE SPLIT (ABUSARDADO) 40X20X15 CM MORTERO 1:4	M2	78,20	$ 114.749,62	$ 8.973.170,23	78,20	$ 8.973.170,23	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	78,20	$ 8.973.170,23
4.2.5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	7917,12	$ 9.391,73	$ 74.355.449,08	7.917,12	$ 74.355.449,08	0,00	7405,85	7405,85	$ -	$ 70.398.994,25	$ 70.398.994,25	511,27	$ 3.956.454,83
4.2.6	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	756,00	$ 183.145,11	$ 137.505.350,68	750,80	$ 137.505.350,68	0,00	623,75	623,75	$ -	$ 114.230.784,10	$ 114.230.784,10	127,05	$ 23.268.566,58
4.2.7	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).	M3	756,00	$ 167.030,96	$ 125.408.180,45	750,80	$ 125.408.180,45	0,00	392,10	392,10	$ -	$ 65.492.492,48	$ 65.492.492,48	358,70	$ 59.915.687,97
4.2.8	CÁNCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.46 X 0.45M	ML	360,00	$ 288.749,62	$ 103.949.864,80	360,00	$ 103.949.864,80	0,00	98,00	98,00	$ -	$ 28.297.463,18	$ 28.297.463,18	262,00	$ 75.652.401,58
4.2.9	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIE DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	1620,00	$ 127.827,83	$ 205.785.667,67	1.620,00	$ 205.785.667,67	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1620,00	$ 205.785.667,67
4.2.10	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO 3 1500 4001 00 M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SELLADO DE JUNTA EN MORTERO 1:4 Y SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI E=0.05 M)	ML	360,00	$ 88.549,62	$ 31.158.781,95	360,00	$ 31.158.781,95	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	360,00	$ 31.158.781,95
4.2.11	GRADERIAS PREFABRICADAS EN CONCRETO. INCLUYE PLACA EN CONCRETO ESMALTADO DE E= 0.12 H=0.60 M.	ML	88,00	$ 209.089,02	$ 18.729.731,80	88,00	$ 18.729.731,80	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	88,00	$ 18.729.731,80
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA PEGANTE, ARENA DE TRIMAN (COLMA)ESPESOR = 0.05M C= 64GAL/ TRITURADO DE CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION, TRANSPORTE, Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)	M2	1904,00	$ 192.122,50	$ 365.801.347,37	1.904,00	$ 365.801.347,37	0,00	1102,50	1102,50	$ -	$ 211.915.118,42	$ 211.915.118,42	801,50	$ 153.886.228,95

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No. 2.00

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7360933.OE.2025

OBJETO: CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 — HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 8 MESES Y 24 DÍAS — MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION No. 1: - — DIAS
REINICIO No. 1: -
SUSPENSION No. 2: - — DIAS
REINICIO No. 2: -
PRORROGA No. 1: - — DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Maria Vesino Villareal, Representante Legal del , Por la Interventoria Liliana Arano Berardinelli Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO						CONDICIONES VIGENTES SEGUN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de junio de 2025		ACTA No. 2: CANTIDADES			ACTA No. 2: VALORES			VALORES	SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a las ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
4.3	PARQUES INFANTILES Y GYM VITAL			$ -	$ 1.349.251.340,97		$ 1.345.351.348,97				$ -	$ 44.533.285,71	$ 44.533.285,71		$ 1.278.818.055,26
4.3.1	JUEGO SALTARIN RESORTADO (VARIOS DISEÑOS) NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS. TIPO ANTIVANDALICO, RESORTE DE ACERO GALVANIZADO. PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UND	5,00	$ 14.951.376,20	$ 74.756.880,98	5,00	$ 74.756.880,98	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 74.756.880,98
4.3.2	JUEGO DOMO ESCALADOR, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA, PINTURA ELECTROESTÁTICA SELLADA AL HORNO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	2,00	$ 111.651.498,98	$ 223.302.997,95	2,00	$ 223.302.997,95	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 223.302.997,95
4.3.3	PARQUE INFANTIL 7 ACTIVIDADES AREA 25M2 CAPACIDAD 15 NIÑOS TECHOS, DESLIZADEROS, TUNELES EN FIBRA DE VIDRIO, TUBERÍA GALVANIZADA PARA LOS ACCESORIOS METÁLICOS (TUBO DE SUMINISTRO, PASAMANOS, ESCALERAS), TRIPAL/ERÍA, ARANDELAS, TUERCAS GALVANIZADAS, COLUMPIOS EN HULE DE CAUCHO CON CADENAS GALVANIZADAS PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y TAPONES DE SEGURIDAD. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 140.348.872,18	$ 140.348.872,18	1,00	$ 140.348.872,18	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 140.348.872,18
4.3.4	PARQUE INFANTIL METÁLICO, 8 ACTIVIDADES AREA 36M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE: PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO. ACCESORIOS GALVANIZADOS (TUERCAS, TORNILLOS, ARANDELAS, CADENAS, ETC); SILLA DE COLUMPIOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CON CADENAS GALVANIZADAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	1,00	$ 250.579.581,20	$ 250.579.581,20	1,00	$ 250.579.581,20	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 250.579.581,20
4.3.5	PISO PARA ARENERO INFANTIL E=0.40M. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	299,64	$ 89.089,47	$ 26.695.129,69	299,64	$ 26.695.128,69	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	299,64	$ 26.695.128,69
4.3.6	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	207,10	$ 183.145,11	$ 37.929.710,15	207,10	$ 37.929.710,15	0,00	190,00	190,00	$ -	$ 34.797.571,43	$ 34.797.571,43	17,10	$ 3.132.142,72
4.3.7	SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR (5 TON)	M3	207,10	$ 167.030,88	$ 34.592.282,63	207,10	$ 34.592.282,63	0,00	190,00	190,00	$ -	$ 31.735.714,29	$ 31.735.714,29	17,10	$ 2.856.568,35
4.3.8	PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 MT	M2	1035,51	$ 39.284,96	$ 81.064.661,42	1.035,51	$ 81.064.661,42	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1035,51	$ 81.064.661,42
4.3.9	PISO FLEXIBLE EN CAUCHO RRR RECICLADO PIGMENTADO ESCAPA E= 30MS. NEGRO (CAS) Y COLOR 1CM VACIADO EN SITIO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	878,38	$ 361.538,35	$ 317.622.350,82	878,38	$ 317.622.350,82	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	878,38	$ 317.622.350,82
4.3.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONICA FORRADA INCLUYE POSA, TENSOR SUPERIOR, TUBERIA GALVANIZADA DE 2" CADA 3 M Y PIE DE AMIGO ESQUINEROS	M2	308,62	$ 220.762,71	$ 68.437.932,12	308,62	$ 68.437.932,12	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	308,62	$ 68.437.932,12
4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA DE JUEGOS METALICOS PARA PARQUE BIO SALUDABLE, CONSTA DE: Equipo de estiramiento de pierna, Caminadora elíptica, Trotadora sencilla, Caminadora en barra fija, Equipo para masaje de espalda y cintura, Silla de empuje para personas con discapacidad, Silla doble de empuje, Bicicleta estática (sobre pedales), Equipo simulador de remo, Silla de empuje	UND	2,00	$ 43.011.324,61	$ 86.022.649,62	2,00	$ 86.022.649,62	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 86.022.649,62
5	OBRAS VIALES				$ 2.681.313.615,08		$ 1.387.123.432,86				$ -	$ 18.974.384,51	$ 18.974.384,51		$ 1.368.189.047,35
5.1	ZONAS VERDES			$ -	$ 34.788.647,37		$ 34.788.647,37				$ -	$ 18.974.384,51	$ 18.974.384,51		$ 15.726.342,86
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO	UND	25,00	$ 758.972,18	$ 18.974.304,51	25,00	$ 18.974.304,51	0,00	25,00	25,00	$ -	$ 18.974.304,51	$ 18.974.304,51	0,00	$ -
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS ESPECIES EN ZONAS VERDES	UND	114,00	$ 137.950,35	$ 15.726.342,86	114,00	$ 15.726.342,86	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	114,00	$ 15.726.342,86
5.2	MOBILIARIO URBANO			$ -	$ 2.853.452.210,53		$ 1.352.423.898,18				$ -	$ -	$ -		$ 1.352.423.898,18
5.2.1	JUEGO DE MESA Y BANCOS BONGO. INCLUYE GRABADO Y PINTADO EN AJEDREZ	UND	182,00	$ 2.485.681,30	$ 452.466.796,65	91,00	$ 226.233.389,47	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	91,00	$ 226.233.389,47
5.2.2	JUEGO DE MESA COMEDOR BONGO ESPALDAR	UND	35,00	$ 4.830.323,31	$ 169.061.315,70	28,00	$ 96.709.480,17	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	20,00	$ 96.709.480,17
5.2.3	JUEGO DE BANCA BASALTO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	8,00	$ 4.188.878,78	$ 33.349.437,59	8,00	$ 33.349.437,59	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 33.349.437,59
5.2.4	JUEGO DE MESA Y BANCAS. ALEPPO BAR. INCLUYE GRABADO Y PINTADO EN SUPERFICIE	UND	34,00	$ 2.631.306,24	$ 89.465.412,18	17,00	$ 44.733.139,69	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	17,00	$ 44.733.139,69
5.2.5	JUEGO DE MESA Y BANCAS TIKAL. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	112,00	$ 4.109.851,13	$ 460.189.806,32	56,00	$ 230.094.463,16	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	56,00	$ 230.094.463,16
5.2.6	MODULO DE BANCA ALEPPO ESPALDAR. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	20,00	$ 766.872,93	$ 15.337.458,65	20,00	$ 15.337.458,65	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	20,00	$ 15.337.458,65
5.2.7	MODULO DE BANCA ALEPPO SIN ESPALDAR. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	115,00	$ 708.493,08	$ 81.501.462,41	75,00	$ 53.211.823,31	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	75,00	$ 53.211.823,31
5.2.8	JARDINERA ALEPPO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	83,00	$ 577.056,38	$ 47.896.680,65	-	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5.2.9	BICICLETERO ALEPPO SENCILLO. INCLUYE MARCADO MARCADO CULTURAL	UND	11,00	$ 764.870,69	$ 8.413.643,61	-	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5.2.10	BICICLETERO ALEPPO DOBLE. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	65,00	$ 764.870,69	$ 49.716.795,01	43,00	$ 32.889.697,14	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	43,00	$ 32.889.697,14
5.2.11	CANECA EN CONCRETO RECICLADO. INCLUYE GRABADO MARCADO CULTURAL	UND	51,00	$ 1.764.085,71	$ 89.928.971,43	51,00	$ 89.928.971,43	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	51,00	$ 89.928.971,43
5.2.12	BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. Ø 160CM	UND	15,00	$ 2.026.371,43	$ 39.395.571,43	15,00	$ 39.395.571,43	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	15,00	$ 39.395.571,43
5.2.13	BANCA TIPO CILINDRO. CONCRETO BLANCO. Ø 145CM	UND	15,00	$ 853.570,09	$ 12.803.560,15	15,00	$ 12.803.560,15	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	15,00	$ 12.803.560,15
5.2.14	OBRA CIVIL SISTEMA FLOJO DE SEÑALIZACION CONCRETO RECICLADO. GRABADO CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO	UND	8,00	$ 8.210.172,18	$ 49.661.377,44	8,00	$ 49.661.377,44	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 49.661.377,44
5.2.15	ESTANTERIA COMERCIAL EN CONCRETO RECICLADO PARA PUESTOS DE COMERCIALIZACION	UND	12,00	$ 14.904.414,29	$ 193.757.385,71	13,00	$ 193.757.385,71	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 193.757.385,71
5.2.16	LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI, H=0.15 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL	M2	164,00	$ 80.354,89	$ 18.130.201,50	-	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5.2.17	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1200,00	$ 9.391,73	$ 11.270.075,19	-	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -
5.2.18	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2" CON DOBLE HORIZONTAL Y PARALES DE 2" CADA 2 M H= 1.10 M	ML	693,40	$ 385.808,23	$ 263.170.660,15	693,40	$ 263.170.660,15	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	693,40	$ 263.170.660,15
6	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION				$ 1.744.640.794,71		$ 1.744.640.794,71				$ -	$ 318.816.131,58	$ 318.816.131,58		$ 1.425.824.663,13
6.1	MANTENIMIENTO			$ -	$ 919.629.824,52		$ 914.476.824,52				$ -	$ 303.773.757,61	$ 303.773.757,61		$ 610.456.876,18
6.1.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	15450,00	$ 9.391,73	$ 145.058.808,77	15.450,00	$ 145.058.808,77	0,00	15702,54	15702,54	$ -	$ 147.473.067,10	$ 147.473.067,10	147,46	$ 1.384.912.671
6.1.2	Excavación manual. Para zapatas, cimentación hasta H=1.5 M. CONCRETOS E	M3	46,00	$ 30.837,55	$ 1.418.465,66	46,00	$ 1.418.465,66	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	46,00	$ 1.418.465,66
6.1.3	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" - 1"Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	13,01	$ 141.317,28	$ 1.915.801,40	13,01	$ 1.915.801,40	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	13,01	$ 1.915.801,40
6.1.4	BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 10 TON)	M3	228,10	$ 246.706,24	$ 55.788.808,78	226,10	$ 55.788.808,78	0,00	226,10	226,10	$ -	$ 55.788.808,78	$ 55.788.808,78	0,00	$ -
6.1.5	VIGA DE CIMENTACIÓN SECCIÓN 25X35 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA. (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	ML	339,00	$ 93.990,23	$ 31.523.689,47	339,00	$ 31.523.689,47	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	339,00	$ 31.523.689,47
6.1.6	LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI, H=0.10 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL	M2	893,00	$ 98.264,69	$ 86.552.360,75	880,00	$ 86.552.360,75	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	893,00	$ 86.552.360,75
6.1.7	MURO BLOQUE ESTRUCTURAL DE CEMENTO 40X20X15. E= 0.15 M MORTERO 1:4 INCLUYE GROUTING 3000 PSI Y REFUERZO HIERRO 1/4" - 3/8" FY 240 MPA.	M2	181,60	$ 108.985,71	$ 19.535.131,43	181,60	$ 19.535.131,43	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	181,60	$ 19.535.131,43
6.1.8	VIGA SOBRE MURO SECCION 15X25 CM EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y FUNDIDA MANUAL. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	ML	80,00	$ 89.657,82	$ 8.468.225,58	80,00	$ 8.468.225,58	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 8.468.225,58
6.1.9	PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO.	M2	81,00	$ 209.665,41	$ 16.982.699,50	81,00	$ 16.982.699,50	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	81,00	$ 16.982.699,50
6.1.10	IMPERMEABILIZACIÓN TERMOPLASTICA FIBRATEX ENTERRADO	M2	81,00	$ 34.286,71	$ 2.777.243,86	81,00	$ 2.777.243,86	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	81,00	$ 2.777.243,86
6.1.11	PASETE HORMIGÓN 1:3	M2	181,60	$ 36.581,83	$ 6.643.447,83	181,60	$ 6.643.447,83	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	181,60	$ 6.643.447,83
6.1.12	ESTUCO	M2	181,60	$ 19.548,36	$ 3.551.068,72	181,60	$ 3.551.068,72	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	181,60	$ 3.551.068,72
6.1.13	PINTURA VINILO PARA HORMIGÓN/PASETA MANOS ACRÍLICO FINA	M2	181,60	$ 19.014,56	$ 3.453.168,57	181,60	$ 3.453.168,57	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	181,60	$ 3.453.168,57
6.1.14	PINTURA EN CAUCHO ACRÍLICO MANO DE OBRA	M2	550,00	$ 110.604,41	$ 11.060.441,13	550,00	$ 11.060.441,13	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	550,00	$ 11.060.441,13
6.1.15	MARCO EN MADERA Y REJA DE PUERTA 8.72X2.08 M MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE PINTURA Y CERRADURA.	UND	4,00	$ 411.194,74	$ 1.644.778,95	4,00	$ 1.644.778,95	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 1.644.778,95
6.1.16	VENTANA ALUMINIO BRONCE PC 5020 3.00X1.50 M INCLUYE VIDRIO 4MM SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UND	8,00	$ 1.455.868,17	$ 11.647.729,32	8,00	$ 11.647.729,32	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 11.647.729,32
6.1.17	LAVAMANOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE 0.53 X 0.44 M GRIFERIA CUELLO DE GANSO 4"	UNID	4,00	$ 286.991,71	$ 1.147.966,83	4,00	$ 1.147.966,83	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4,00	$ 1.147.966,83
6.1.18	PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0.12 EN CONCRETO DE 3000 PSI (4.5 X 4.5) M NO INCLUYE REFUERZO.	M2	100,00	$ 209.665,41	$ 20.966.541,35	100,00	$ 20.966.541,35	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	100,00	$ 20.966.541,35
6.1.19	MURO DRYWALL DOBLE CARA CAL. 65/60 E=160CM. INCLUYE ESTRUCTURA PERFILES METALICOS Y PINTURA.	M2	150,00	$ 83.824,81	$ 12.573.721,80	150,00	$ 12.573.721,80	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	150,00	$ 12.573.721,80
6.1.20	CIELO RASO DRYWALL	M2	100,00	$ 61.417,78	$ 6.141.778,10	100,00	$ 6.141.778,10	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	100,00	$ 6.141.778,10
6.1.21	COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2). PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	26,91	$ 1.254.333,08	$ 28.372.022,32	26,91	$ 28.372.022,32	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	26,91	$ 28.372.022,32
6.1.22	ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1011. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPÓXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	18021,01	$ 24.283,68	$ 437.802.145,95	18.021,01	$ 437.802.145,95	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	18021,01	$ 437.802.145,95

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No. 2,00

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7389933.OE.2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICON S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 — HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS (MESES)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPENSION No. 1: - — REINICIO No. 1: - (DIAS)

SUPENSION No. 2: - — REINICIO No. 2: - (DIAS)

PRORROGA No. 1: - (DIAS)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras: el Ing. Jose Maria Vecino Villareal, Representante Legal del ; Por la Interventoría Liliana Arias Barcelinelli Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO						CONDICIONES VIGENTES SEGÚN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 21 de Junio de 2025		ACTA No. 2: CANTIDADES			ACTA No. 2: VALORES		VALORES	SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
8.2	INFRAESTRUCTURA MIXTO			$ -	$ 738.387.540,39		$ 738.387.540,39				$ -	$ -	$ -		$ 738.387.540,39
8.2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA H=2.00 M CONCRETAR	M3	35,35	$ 50.457,97	$ 1.783.854,47	35,35	$ 1.783.854,47	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	35,35	$ 1.783.854,47
8.2.2	LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL	M2	178,65	$ 162.598,25	$ 28.721.815,54	178,65	$ 28.721.815,54	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	178,65	$ 28.721.815,54
8.2.3	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1845,26	$ 9.391,73	$ 17.330.197,48	1.845,26	$ 17.330.197,48	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1845,26	$ 17.330.197,48
8.2.4	PLATINA BASE 3X35 1/2"	UNID	102,00	$ 506.845,11	$ 53.698.451,10	102,00	$ 53.698.451,10	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	102,00	$ 53.698.451,10
8.2.5	ESTRUCTURA METALICA ACERO ASTM A 1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE.	KG	5563,34	$ 24.359,98	$ 135.555.576,93	5.563,34	$ 135.555.576,93	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5563,34	$ 135.555.576,93
8.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA PANTALLA	UNID	17,00	$ 1.534.318,68	$ 26.081.419,56	17,00	$ 26.081.419,56	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	17,00	$ 26.081.419,56
8.3	INFRAESTRUCTURA MIXTA ESTRUCTURAS SANITARIAS			$ -	$ 589.572.974,31		$ 589.572.974,31				$ -	$ 34.796.533,63	$ 34.796.533,63		$ 554.776.377,68
8.3.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN HASTA H=2.00 M CONCRETAR	M3	107,17	$ 58.457,97	$ 6.264.819,62	107,17	$ 6.264.819,62	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	107,17	$ 6.264.819,62
8.3.2	LOSA MACIZA DE CIMENTACIÓN CONCRETO 3000 PSI H=0.20 M NO INCLUYE REFUERZO. FUNDIDA MANUAL	M2	173,54	$ 162.598,72	$ 28.214.936,42	173,54	$ 28.214.936,42	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	173,54	$ 28.214.936,42
8.3.3	COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2) PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO)	M3	32,17	$ 1.054.339,08	$ 33.917.708,52	32,17	$ 33.917.708,52	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	32,17	$ 33.917.708,52
8.3.4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2640,25	$ 9.391,73	$ 24.796.533,63	2.640,25	$ 24.796.533,63	0,00	2640,25	2640,25	$ -	$ 24.796.533,63	$ 24.796.533,63	0,00	$ -
8.3.5	PLATINA BASE 3X35 1/2"	UNID	84,00	$ 506.845,11	$ 42.574.989,24	84,00	$ 42.574.989,24	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	84,00	$ 42.574.989,24
8.3.6	ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A 1010. SUMINISTRO, ORNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE.	KG	10943,63	$ 24.359,98	$ 266.564.404,03	10.943,63	$ 266.564.404,03	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	10943,63	$ 266.564.404,03
8.3.7	LOSA CIMENTADA METALTECHO CON LAMINA CON ASENTAMIENTO	M2	262,88	$ 434.104,53	$ 108.618.181,86	262,88	$ 108.618.181,86	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	262,88	$ 108.618.181,86
8.3.8	MESON CONCRETO 3000 PSI ACABADO EN GRANITO PULIDO E=0.08M A=0.60 M. NO INCLUYE REFUERZO NI APOYOS LATERALES	ML	18,58	$ 231.748,12	$ 4.305.245,11	18,58	$ 4.305.245,11	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	18,58	$ 4.305.245,11
8.3.9	MURO SANITARIO EN BLOQUE N3	M2	317,07	$ 31.760,17	$ 10.071.417,14	317,07	$ 10.071.417,14	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	317,07	$ 10.071.417,14
8.3.10	PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO 1.4 E=0.8 CM	M2	58,00	$ 41.115,54	$ 2.385.001,11	58,00	$ 2.385.001,11	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	58,00	$ 2.385.001,11
8.3.11	ZOCALO CERAMICA PARA BAÑO REVESTIDO	M2	43,00	$ 37.097,54	$ 1.594.993,75	43,00	$ 1.594.993,75	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	43,00	$ 1.594.993,75
8.3.12	PINTURA INTERIOR EN MADERA	M2	39,00	$ 54.655,83	$ 2.131.576,84	39,00	$ 2.131.576,84	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	39,00	$ 2.131.576,84
8.3.13	CUERPO FIJO VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO	M2	17,92	$ 501.683,61	$ 8.541.585,38	17,07	$ 8.541.585,38	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	17,92	$ 8.541.585,38
8.3.14	VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO	M2	5,60	$ 673.230,68	$ 3.770.899,81	5,60	$ 3.770.899,81	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,60	$ 3.770.899,81
8.3.15	VENTANAS CUERPO CORREDIZO EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO	M2	16,80	$ 554.481,16	$ 9.317.781,65	16,80	$ 9.317.781,65	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	16,80	$ 9.317.781,65
8.3.16	CUERPO FIJO VENTANAS EN VIDRIO CRUDO DE 6MM CON MARCO DE ALUMINIO NEGRO	M2	9,67	$ 958.936,95	$ 9.273.515,78	9,67	$ 9.273.515,78	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	9,67	$ 9.273.515,78
8.3.17	PUERTA DE ACERO INOXIDABLE H=2.25M CON MARCO. A= INCON MARCO. INCLUYE CERRADURA Y TODAS LAS PARTES NECESARIAS PARA INSTALACIÓN.	UND	12,00	$ 789.876,66	$ 9.478.520,00	12,00	$ 9.478.520,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 9.478.520,00
8.3.18	CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE EN TIPO PERGOLA PARA UNAS BOMBA NATURAL 1.5HP E=0.5MM	M2	8,40	$ 997.756,13	$ 8.380.952,98	8,40	$ 8.380.952,98	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,40	$ 8.380.952,98
8.3.19	PISO EN LOSA CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTO TRANSITO	M2	136,80	$ 81.774,00	$ 11.184.568,76	136,80	$ 11.184.568,76	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	136,80	$ 11.184.568,76
8.3.20	BARRAS EN CONCRETO REFERENTES CON MALLA ELECTROSOLDADA CONCRETO 3000PSI	M2	14,58	$ 154.072,18	$ 2.246.804,76	14,58	$ 2.246.804,76	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	14,58	$ 2.246.804,76
8.3.21	PINTURA EN MUROS DE CRETA	UNID	5,00	$ 1.318.909,00	$ 6.594.477,00	5,00	$ 6.594.477,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 6.594.477,00
9	INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS			$ -	$ 1.323.731.826,13		$ 1.323.731.826,13				$ -	$ 514.958.777,16	$ 514.958.777,16		$ 808.773.048,97
9.1	APARATOS SANITARIOS RED ACUEDUCTO			$ -	$ 261.395.937,65		$ 261.395.937,65				$ -	$ -	$ -		$ 261.395.937,65
9.1.1	SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA SUPERIOR CON EL CONCRETO CERTEZA ANTIVANDALICA	UNID	19,00	$ 1.406.101,05	$ 26.719.419,95	19,00	$ 26.719.419,95	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	19,00	$ 26.719.419,95
9.1.2	ORINAL CERTEZA ANTIVANDALICA CERTEZA ANTIVANDALICA TIPO PUSH	UNID	8,00	$ 1.179.884,17	$ 10.718.809,10	8,00	$ 10.718.809,10	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 10.718.809,10
9.1.3	LAVAMANOS DE ACERO ESTAR MESON INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UND	20,00	$ 619.612,03	$ 12.392.240,60	20,00	$ 12.392.240,60	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	20,00	$ 12.392.240,60
9.1.4	LAVAMANOS SOBREPONER ACERO INOXIDABLE CAL 3 CAL 18 GRIFERIA TIPO CODO CROMO	UNID	15,00	$ 494.135,42	$ 7.141.030,47	15,00	$ 7.141.030,47	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	15,00	$ 7.141.030,47
9.1.5	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN CROMO CON BASE	UNID	8,00	$ 697.884,71	$ 5.574.277,68	8,00	$ 5.574.277,68	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 5.574.277,68
9.1.6	PORTARROLLO METALICO DE CROMO PARA BAÑO	UNID	30,00	$ 277.526,83	$ 8.325.804,90	30,00	$ 8.325.804,90	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 8.325.804,90
9.1.7	DIVISIÓN PARA BAÑO EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE SATINADO TIPO CASTELVERI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	123,78	$ 841.394,89	$ 104.114.914,53	123,78	$ 104.114.914,53	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	123,78	$ 104.114.914,53
9.1.8	REPARACION DE BAÑO	UNID	8,00	$ 1.158.395,71	$ 9.267.085,71	8,00	$ 9.267.085,71	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 9.267.085,71
9.1.9	REPARACION REDES RED PRINCIPAL DE 2" PARA RAMPA BAÑOS	UNID	6,00	$ 693.303,91	$ 4.159.823,46	6,00	$ 4.159.823,46	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 4.159.823,46
9.1.10	REDES DE SUMINISTRO AGUA FRIA 1" PARA RAMPA BAÑOS	UNID	8,00	$ 648.958,65	$ 5.191.669,17	8,00	$ 5.191.669,17	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 5.191.669,17
9.1.11	CODO 90 EN CRETE 1/2" BAÑO	UND	24,00	$ 29.642,74	$ 711.425,75	24,00	$ 711.425,75	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 711.425,75
9.2	RED AGUA POTABLE F			$ -	$ 39.231.478,95		$ 39.231.478,95				$ -	$ 3.319.748,32	$ 3.319.748,32		$ 35.911.730,63
9.2.1	RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P/Tu. 1/2" RDE 9	M	600,00	$ 18.448,83	$ 11.069.301,13	600,00	$ 11.069.301,13	0,00	5,00	5,00	$ -	$ 87.246,38	$ 87.246,38	595,00	$ 10.981.054,75
9.2.2	RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P/Tu. 3/4" RDE 11	M	400,00	$ 29.351,88	$ 11.740.751,80	400,00	$ 11.740.751,80	0,00	113,10	113,10	$ -	$ 2.651.484,89	$ 2.651.484,89	286,90	$ 8.089.266,91
9.2.3	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 1/2"	UNID	72,00	$ 18.264,07	$ 1.314.773,09	72,00	$ 1.314.773,09	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	72,00	$ 1.314.773,09
9.2.4	PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4"	UNID	48,00	$ 68.753,13	$ 3.300.150,08	48,00	$ 3.300.150,08	0,00	8,00	8,00	$ -	$ 442.009,62	$ 442.009,62	40,00	$ 2.858.140,46
3.1.5	VALVULA DE CHEQUE 1/2" ROSCABLE PARA RAMPA	UNID	27,00	$ 108.353,38	$ 2.925.241,15	27,00	$ 2.925.241,15	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 2.925.241,15
3.1.6	VALVULA ESFERA 3/4" ROSCABLE PARA RAMPA	UNID	27,00	$ 241.763,78	$ 6.526.422,15	27,00	$ 6.526.422,15	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	27,00	$ 6.526.422,15
3.1.7	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO CROMO	UNID	30,00	$ 77.004,51	$ 2.310.135,31	30,00	$ 2.310.135,31	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 2.310.135,31
9.3	TANQUES DE ALMACENAMIENTO			$ -	$ 369.455.964,81		$ 369.455.964,81				$ -	$ 52.683.849,62	$ 52.683.849,62		$ 316.772.115,19
9.3.1	PUNTO SUMINISTRO CHAFE DE TANQUES MONTADO 1 1/4 SUMINISTRO E INSTALACION	M2	720,00	$ 43.419,55	$ 31.261.675,19	720,00	$ 31.261.675,19	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	720,00	$ 31.261.675,19
9.3.2	MEMBRANA SINTETICA TIPO PARA TANQUES DE AGUA	M2	80,00	$ 105.032,15	$ 8.402.571,13	80,00	$ 8.402.571,13	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 8.402.571,13
9.3.3	MURO EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO H=3.50 A 3.70M	M3	79,45	$ 99.817.060,63	$ 99.817.060,63	79,45	$ 99.817.060,63	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	79,45	$ 99.817.060,63
9.3.4	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	5580,00	$ 9.391,73	$ 52.405.840,62	5.580,00	$ 52.405.840,62	0,00	5580,00	5580,00	$ -	$ 52.405.840,62	$ 52.405.840,62	0,00	$ -
9.3.5	PISOMETRO	M1	30,00	$ 15.548,36	$ 466.450,80	30,00	$ 466.450,80	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 466.450,80
9.3.6	PINTURA IMPERMAT IP PARA CONCRETO	M1	48,00	$ 16.695,66	$ 801.190,61	48,00	$ 801.190,61	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	48,00	$ 801.190,61
9.3.7	EQUIPO HIDROFLO INCLUYE 2 MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS DE IMPIZER 1 TANQUE PRESURIZADO VERTICAL DE 130LTS. ACCESORIOS VALVULAS, CHEQUES Y NIPLES. TABLERO ELECTRICO PARA PROTECCION Y MANEJO	UND	5,00	$ 12.280.787,81	$ 61.403.939,05	5,00	$ 61.403.939,05	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	5,00	$ 61.403.939,05
9.4	RED AGUA CONTRAIN I (60)			$ -	$ 71.809.968,90		$ 71.809.968,90				$ -	$ 5.377.869,14	$ 5.377.869,14		$ 66.432.099,77
9.4.1	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" PARA RAMPA	UNID	29,00	$ 401.305,46	$ 11.637.858,13	29,00	$ 11.637.858,13	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	29,00	$ 11.637.858,13
9.4.2	CAJA DE INSPECCION 40X40X60 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	UND	20,00	$ 292.833,08	$ 5.856.661,65	20,00	$ 5.856.661,65	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	20,00	$ 5.856.661,65
9.4.3	CAJA DE INSPECCION 60X60X60 CM LADRILLO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO Y ANGULO METALICO. PAÑETADO INT. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	UND	12,00	$ 391.365,48	$ 4.696.745,80	12,00	$ 4.696.745,80	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 4.696.745,80
9.4.4	TRAMPA DE GRASAS 500 LT	UNID	1,00	$ 1.838.567,41	$ 1.838.567,41	1,00	$ 1.838.567,41	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 1.838.567,41
9.4.5	SALIDA SANITARIA 3"A LAVAMANOS, LAVAMANOS Y LAVAMANOS	UNID	39,00	$ 89.758,16	$ 3.500.768,06	39,00	$ 3.500.768,06	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	39,00	$ 3.500.768,06
9.4.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UNID	36,00	$ 199.515,13	$ 7.181.725,08	36,00	$ 7.181.725,08	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	36,00	$ 7.181.725,08
9.4.7	TUBERIA 4 M. PVC S. 3"	MI	850,00	$ 90.178.809,00	850,00	$ 90.178.809,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	850,00	$ 90.178.809,00
9.4.8	TUBERIA 4 M. PVC S. 4"	MI	150,00	$ 47.645,11	$ 8.874.768,60	150,00	$ 8.874.768,60	61,47		61,47	$ -	$ 5.377.869,14	$ 5.377.869,14	57,53	$ 3.496.899,78
9.4.9	TUBERIA SEGUNDA AGUA PVC 3"	MI	53,00	$ 53.662,68	$ 1.896.468,00	53,00	$ 1.896.468,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	53,00	$ 1.896.468,00
9.4.10	RED 1/2 AGUA CALIENTE Y 3/4" ALUMINIO ANTICORROSIVO	UNID	36,00	$ 47.067,68	$ 1.511.939,52	36,00	$ 1.511.939,52	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	24,00	$ 1.511.939,52
9.4.11	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" PARA BAÑO DE ANTES	UNID	4,00	$ 97.384,00	$ 454.101,93	4,00	$ 454.101,93	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 454.101,93
9.5	RED CONTRAINCENDIO AGUA LLUVIAS			$ -	$ 343.809.636,60		$ 343.809.636,60				$ -	$ 495.653.785,87	$ 495.653.785,87		$ 343.764.670,95
9.5.1	FILTRO DE DRENAJE TIPO DREN FRANCES DE 0.60 X 1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL, TUBERIA PVC DRENAJE CON FILTRO D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4600 O SIMILAR)	ML	2295,50	$ 233.658,39	$ 536.358.245,49	2.295,50	$ 536.358.245,49	0,00	1693,10	1693,10	$ -	$ 395.692.875,44	$ 395.692.875,44	602,40	$ 140.755.370,05
9.5.2	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI (210 KG/CM2) MEZCLA EN OBRA E=0.08M (INCLUYE MEZCLA, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI PREPARACION DEL TERRENO	M2	954,00	$ 76.754,14	$ 73.246.471,35	954,00	$ 73.246.471,35	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	954,00	$ 73.246.471,35
9.5.3	MATERIAL RETIRANTE EXCEDENTE TAMAÑO MAXIMO 1 1/2"	M3	335,59	$ 180.933,35	$ 60.708.154,66	335,59	$ 60.708.154,66	0,00	344,85	344,85	$ -	$ 62.664.458,92	$ 62.664.458,92	10,97	$ 1.956.304,26
9.5.4	GEOTEXTIL NT 4600 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	5504,48	$ 15.030,83	$ 83.830.564,51	5.504,48	$ 83.830.564,51	0,00	3439,50	3439,50	$ -	$ 52.388.428,70	$ 52.388.428,70	2064,98	$ 31.450.134,81

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No.: 2,00

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No.: CO1PCCNTR.7269031 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S A. TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE: 05 DE AGOSTO DE 2025 HASTA: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS — MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUSPENSION No. 1: - — DIAS

REINICIO No. 1: -

SUSPENSION No. 2: - — DIAS

REINICIO No. 2: -

PRORROGA No. 1: - — DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los TRENTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Maria Vecino Villareal, Representante Legal del ; Por la Interventoria Liliana Arano Bacardiadi Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades segun las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO: CANTIDAD CONTRATO	CONTRATO: VALOR UNITARIO	CONTRATO: VALOR TOTAL PARCIAL	CONDICIONES VIGENTES SEGUN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de junio de 2025: CANTIDAD	CONDICIONES VIGENTES SEGUN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de junio de 2025: VALOR PARCIAL	ACTA No. 2: CANTIDADES: ACUMULADO ANTERIOR	ACTA No. 2: CANTIDADES: PRESENTE MES	ACTA No. 2: CANTIDADES: ACUMULADO TOTAL	ACTA No. 2: VALORES: ACUM ANTERIOR	ACTA No. 2: VALORES: PRESENTE MES	VALORES: VALOR TOTAL	SALDOS: CANTIDAD	SALDOS: VALOR PARCIAL
8	SISTEMA ACOMETIDAS ELECTRICAS				$ 13.449.579.318,83		$ 18.812.493.324,49				$ -	$ 114.449.296,24	$ 114.449.296,24		$ 18.239.843.878,25
8,1	S.E.T. DE SUBESTACION NUEVA. INCLUYE ACOMETIDAS ELECTRICAS, PUESTA A TIERRA, TRANSFORMADOR DE 112KVA, CELDAS DE MT, TABLEROS PRINCIPALES DE DISTRIBUCION DT.				$ 781.908.615,84		$ 781.908.615,84				$ -	$ 114.449.296,24	$ 114.449.296,24		$ 667.339.319,60
8.1.1	ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN EN POSTE (SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS TIPO COSTA DE 200 AMPS 13,2 KV Y DPS DE 13,2 KV EN MEDIA TENSION), PARA CONEXIÓN DE LAS 2 SUBESTACIONES	UND	2,00	$ 17.416.124,06	$ 34.832.248,12	2,00	$ 34.832.248,12	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 34.832.248,12
8.1.2	CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,50TRS*1,5 METROS*1,5METROS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERAN SER SELLADOS CON POLIURETANO	UND	10,00	$ 4.213.092,48	$ 42.132.924,83	19,00	$ 42.132.924,81	0,00	3,00	3,00	$ -	$ 12.639.877,44	$ 12.639.877,44	7,00	$ 29.493.047,37
8.1.3	FABRICACION DE BANCO DE DUCTOS DE 4 TUBOS DE PVC DE 4" CON PROTECCION DE CONCRETO ROJO POBRE CON CAMA DE ARENA	ML	1560,00	$ 180.122,56	$ 282.183.934,59	1.569,00	$ 282.183.934,56	0,00	461,00	461,00	$ -	$ 86.724.496,50	$ 86.724.496,50	1038,00	$ 195.459.338,09
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR Y EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 – 4/0 – JUEGO X 3 UNIDADES PARALAS SUBESTACIONES	JGO	2,00	$ 4.534.824,81	$ 9.068.649,62	2,00	$ 9.068.649,62	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 9.068.649,62
8.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA INDIRECTA EN MEDIA TENSION, INCLUYE SUMINISTRO DE TC DE 40/5 Y TP DE 13,2 A 220V DE MEDIA TENSION, GABINETE METALICO, CORAZA, CABLE DE CONTROL Y BLOQUE DE PRUEBAS Y MEDIDOR	UND	2,00	$ 32.129.669,93	$ 64.259.339,85	2,00	$ 64.259.339,85	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 64.259.339,85
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO IMC 4" PARA BAJANTE CON CAPAACETE, CURVA IMC Y INSTALACION DE SELLANTE	ML	6,00	$ 923.906,77	$ 5.543.440,60	6,00	$ 5.543.440,60	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 5.543.440,60
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN TUBERIA PVC 4" CON RESERVA MAS CABLE XLPE 2 COBRE 133% POR FASE DESDE PUNTO DE CONEXIÓN HASTA CELDA DE REMONTE	ML	168,00	$ 1.017.667,87	$ 150.614.815,94	168,00	$ 150.614.815,94	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	168,00	$ 150.614.815,94
8.1.8	CAMBIO DE UNA CONEXION PARA TIPO DE 2 INCLUYE REPARA	UND	7,00	$ 15.348.978,10	$ 36.569.849,40	7,00	$ 30.569.849,40	0,00	1,00	1,00	$ -	$ 15.284.828,30	$ 15.284.828,30	1,00	$ 15.284.999,10
8.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PEDESTAL RADIAL DE 112.5KVA MARCA RECONOCIDA, WEG, ABB Y MAGNETRON 13200KV - 240-127V INCLUYE DPS 15KV	UND	2,00	$ 57.216.942,11	$ 114.433.284,21	2,00	$ 114.433.284,21	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 114.433.284,21
8.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN SUBESTACION ELECTRICA DE 18 X 18 METROS CON 4 VARILLAS DE COBRE COPPERWELD DE 2,4 METROS CON SOLDADURA EXOFERMICA A 115Q	UND	2,00	$ 21.513.758,65	$ 43.027.517,29	2,00	$ 43.027.517,29	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 43.027.517,29
8.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO INTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 – 4/0 – JUEGO X 3 UNIDADES.	UND	1,00	$ 5.323.320,30	$ 5.323.320,30	1,00	$ 5.323.320,30	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 5.323.320,30
8,2	TABLEROS ELECTRICOS				$ 171.364.293,71		$ 171.364.293,71				$ -	$ -	$ -		$ 171.364.293,71
8.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ESPECIAL AUTO SOPORTADO PARA USO INTERIOR (IP 41) ML-BARRAJES 208-120V, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRES 14 Y 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035. EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1600A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE: -DOS (2) INTERRUPTORES CAJA MOLDEADA DE 2X800-1600A AJUSTADO AL 0,80 , ICC: 17,49KA -UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X800A FIJO, ICC: 17,49KA MIN -UN (1) INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA DE 3X40A FIJO, ICC: 17,49KA MIN. -UNA (1) REGLETA NO ESPACIADA PARA ITEMS DE VIDA -COMPARTIMIENTO INDEPENDIENTE CON TRES (3) DPS TIPO I MODULARES, MODO COMÚN: UPS 208Y, UCD 340V, IMPULSO 50KA 8/20MICROSEG 50KA -DPS 2 SKV (TNC) SISTEMA CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 20.14 DEL RETIE -TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 1250/5 ICC: 17,49KA PARA MEDIDA PRINCIPAL -UN (1) MEDIDOR METSEPM5560 SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE, CON MODULO DE COMUNICACIÓN MODBUS TCP/IP Y ENERGÍA (MEDIDA PRINCIPAL DE ML-BARRAJES) -UN (1) MODULO INDEPENDIENTE, CONSUMIDOR INDEPENDIENTE DEL MÓDULO PRINCIPAL , CON JUEGO DE BARRAS DE 1600A AISLADAS A 600V ENTRE ESTE MODULO Y LA TRANSFERENCIA MANUAL. LAS BARRAS DEBERÁN CONTAR CON PUNTOS SUFICIENTE Y ACCESIBLES PARA LA CONEXIÓN DE CABLEADO. SE DEBERÁ INCLUIR LOS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE SOPORTE DE ESTAS BARRAS. ICC: 17,49KA MIN -INCLUYE MARCACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU ELEMENTOS PARA SU CORRECTA CONDICIÓN.	UND	2,00	$ 67.905.727,50	$ 135.811.455,10	2,00	$ 135.811.455,10	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 135.811.455,10
8.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MINIPACAIA ESPECIALES PARA CASETAS DE COMIDAS, RESTAURANTES PARA 4 CIRCUITO 1X20 CADA UNA CON PROTECCIONES SCHNEIDER	UND	28,00	$ 1.397.415,70	$ 39.552.810,93	28,00	$ 39.552.810,93	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	28,00	$ 39.552.810,93
8,3	CIRCUITOS DE DISTRIBUCION FLECTRICOS				$ 4.661.691.197,71		$ 4.614.329.581,58				$ -	$ -	$ -		$ 4.614.329.581,58
8.3.1	ALIMENTACION DESDE BORNES TRANSFORMADORES HASTA TABLEROS DE DISTRIBUCION, PARA LAS DOS SUBESTACIONES 3F(500KCMIL)+1N (500KCMIL)+1T(2/0)	ML	12,00	$ 2.850.878,05	$ 34.690.547,37	12,00	$ 34.690.547,37	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 34.690.547,37
8.3.2	ALIMENTACION TRIFASICA PARA ALMACENES, RESTAURANTES Y ALUMBRADO 3F(500KCMIL)+ 1N(500KCMIL)+ 1T(2/0AWG) INCLUYE TUBERIA	ML	1555,00	$ 776.766,17	$ 1.207.871.387,22	1.555,00	$ 1.207.871.387,22	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	12,00	$ 34.690.547,37
8.3.3	ALIMENTACION ALUMBRADO PUBLICO Y ALUMBRADO INTERIOR 3F(#8)+T(#8AWG)	ML	4990,00	$ 621.446,95	$ 3.100.737.617,56	4.497,00	$ 2.791.413.230,68	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1536,00	$ 1.207.871.387,22
8.3.4	ALIMENTACION DE CIRCUITOS TRIFASICOS CASETAS DE COMIDA Y ALUMBRADO 3F(#2)+ N(#2)+ T(2AWG)	ML	526,00	$ 718.843,81	$ 380.301.330,83	526,00	$ 380.301.330,83	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	4497,00	$ 2.791.413.230,68
8,4	ALIMENTACION CIRCUITOS RAMALES				$ 7.954.625.677,37		$ 7.469.907.677,23				$ -	$ -	$ -		$ 7.469.907.677,23
8.4.1	ALIMENTACION LUMINARIA ALUMBRA-NS 5 ML 39W, 58W, 580K, INCLUYE LUMINARIA 110V- 220V, TUBERIA PVC, POSTE 8 MTS DE ALTURA, CAJAS DE PASO Y ACCESORIOS	UND	125,00	$ 6.302.230,08	$ 787.778.758,40	125,00	$ 787.778.758,40	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	125,00	$ 787.778.758,40
8.4.2	ALIMENTACION E UMINACION PUENTE DE MADERA, INCLUYE LUMINARIA DE PISO A 110V, TUBERIA y ACCESORIOS	UND	166,00	$ 774.647,37	$ 82.112.621,05	166,00	$ 82.112.621,05	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	166,00	$ 82.112.621,05
8.4.3	ALIMENTACION CTOS TOMAS E ILUMINACION RESTAURANTES, MALL DE COMIDAS, BARÓS INCLUYE, TUBERIA, LAMPARAS, TOMAS Y ACCESORIOS	UND	26,00	$ 5.892.427,07	$ 153.203.103,78	26,00	$ 153.203.103,78	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	39,00	$ 153.203.103,78
8.4.4	ALIMENTACION LUMINARIA PROYECTOR ALUMINIO ANFARES-S 840, 160W ZONAS DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CIRCULACION, INCLUYE TUBERIA PVC, POSTES 9MTS, Y REFLECTORES.	UND	40,00	$ 9.042.157,89	$ 361.686.315,79	40,00	$ 361.686.315,79	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	40,00	$ 361.686.315,79
8.4.5	ALIMENTACION ILUMINACION VIAS PEATONALES, INCLUYE, POSTES METALICOS DE 4,5 MTS, LUMINARIA	UND	436,00	$ 5.775.808,82	$ 2.518.321.575,04	300,00	$ 1.732.769.075,19	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	300,00	$ 1.732.769.075,19
8.4.6	ALIMENTACION REFLECTORES DE 400W, INCLUYE, ILUMINARIA POR PUNTO, POSTE DE 22MTS CON CANASTILLAS	UND	15,00	$ 113.466.961,95	$ 1.702.004.729,32	8,00	$ 907.735.855,64	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 907.735.855,64
8.4.7	DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLA EN OBRA (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO).	M3	1712,78	$ 1.186.712,63	$ 2.032.481.683,91	1.041,20	$ 1.235.197.821,73	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1041,20	$ 1.235.197.821,73
8.4.8	VIGA AEREA EN CONCRETO PEDRIL 3000 PSI, 4 CM	MT	3,00	$ 527.960,45	$ 1.547.036,18	1,50	$ 395.518,16	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,50	$ 395.518,16
8.4.9	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	22942,50	$ 9.391,73	$ 215.469.150,00	22.193,87	$ 207.574.760,58	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	1,59	$ 395.518,16
9	ESTRUCTURA PUENTE TIPOLOGIA				$ 7.365.547.813,35		$ 4.636.393.927,68				$ -	$ -	$ -	22191,87	$ 207.574.760,58
9,1	PUENTE PEATONAL				$ 7.365.547.813,35		$ 4.636.393.927,68				$ -	$ -	$ -		$ 4.636.393.927,68
9.1.1	PILOTES PRE-EXCAVADOS Y FUNDIDOS IN SITU D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI (245 KG/CM2) , INCLUYE, CONCRETO TREMIE, EXCAVACIÓN, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y FUNDIDA. NO INCLUYE MANEJO NI SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO.	ML	525,00	$ 1.928.547,37	$ 1.012.802.368,42	525,00	$ 1.812.802.368,42	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	525,00	$ 1.812.802.368,42
9.1.2	ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	88103,23	$ 9.391,73	$ 827.113,00	88.103,23	$ 827.113,00	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	88103,23	$ 827.113,00
9.1.3	COLUMNAS, VIGAS, ZAPATAS Y ESTRIBOS EN CONCRETO DE 4000 PSI (280 KG/CM2), PREMEZCLADO. (INCLUYE FORMALETA Y BOMBEO DE CONCRETO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NI CURADO)	M3	806,25	$ 1.054.330,69	$ 855.486.630,64	806,25	$ 855.486.630,64	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	806,25	$ 855.486.630,64
9.1.4	ESTRUCTURA METÁLICA ACERO ASTM A-1010. SUMINISTRO, GIRNAMENTACIÓN, GALVANIZADO, PINTURA EPOXICA Y ACABADO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE.	KG	45318,19	$ 24.200,00	$ 1.100.656.307,34	45.318,19	$ 1.100.656.307,34	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	45318,19	$ 1.100.656.307,34
9.1.5	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 45/65/25. 120-277 VOLTIOS, 164W, 4000°K. CONFORO CELDA COMPLETA. REF. RALED II.	UND	30,00	$ 2.769.766,47	$ 83.093.593,99	30,00	$ 83.093.593,99	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 83.093.593,99
9.1.6	ENTREPISO METÁLICO CON LAMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 2" CAL. 22 TORTA EN CONCRETO 3500 PSI E= 8 15 M. INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 C/M 6 MM. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	M2	3878,00	$ 217.790,23	$ 844.154.914,29	3.878,00	$ 844.154.914,29	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	3878,00	$ 844.154.914,29
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DECK MDF EN MADERA	MT	3878,00	$ 754.630,00	$ 2.926.631.981,71	-	$ -	0,00		0,00	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA PARCIAL No: 8

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No.: CO1 PCCNTR 7360009 DE 2025

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. TICOM S.A.

INTERVENTORIA: CONSORCIO ZAFIRO

PERIODO A PAGAR: DESDE 30 DE AGOSTO DE 2025 HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: 6 MESES Y 24 DÍAS — MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPENSION No. 1: - — REINICIO No. 1: - — DIAS

SUPENSION No. 2: - — REINICIO No. 2: - — DIAS

PRORROGA No. 1: - — DIAS

FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En Riohacha, a los VEINTITRES (23) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron, por el Contratista de Obras, el Ing. Jose Maria Vecino Villarreal, Representante Legal del ; Por la Interventoria Liliana Arcos Berardinelli Representante Legal de Consorcio Zafiro, para dejar constancia por medio de la presente acta el recibo parcial de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

CONTRATO						CONDICIONES VIGENTES SEGÚN MODIFICATIVA No. 1 DE FECHA: 27 de Junio de 2025		ACTA No. 2: CANTIDADES			ACTA No. 2: VALORES		VALORES	SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUM ANTERIOR	PRESENTE MES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
10	LIMPIEZA GENERAL				$ 487.819.173,69		$ 487.819.173,69				$ -	$ 45.200.318,13	$ 45.200.318,13		$ 442.618.854,82
10.1	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA			$ -	$ -		$ 487.819.173,69				$ -	$ 45.200.318,13	$ 45.200.318,13		$ 442.618.854,82
10.1.1	ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA 1	M2	79500,00	$ 6.136,00	$ 487.819.173,83	79.500,00	$ 487.819.173,83	0,00	7366,31	7366,31	$ -	$ 45.200.318,13	$ 45.200.318,13	7213,69	$ 442.618.854,80
11	ITEMS NO PREVISTOS						$ 9.257.812.852,54				$ 4.439.154.897,59	$ 1.843.988.575,57	$ 6.283.143.363,17		$ 13.971.574,36
11.1	ITEMS NO PREVISTOS						$ 9.257.812.852,54				$ 4.439.154.897,59	$ 1.843.988.575,57	$ 6.283.143.363,17		$ 13.971.574,36
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCERCA 356-700	M2		$ 56.362,00		34.964,76	$ 4.788.783.887,66	84051,97	30913,99	84364,76	$ 3.810.696.907,59	$ 1.178.686.979,97	$ 4.789.783.887,56	0,00	$ -
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCERLA 356-300	M2		$ 73.974,00		55.037,18	$ 1.109.366.728,76	9146,60	3602,68	14635,28	$ 675.236.746,05	$ 420.256.489,20	$ 1.095.496.154,37	187,90	$ 13.871.574,39
NP-3	TRANSPORTE Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SITIO	M3		$ 37.549,00		10.832,73	$ 398.967.341,14	9423,13	1199,47	10622,73	$ 353.819.153,95	$ 45.043.187,26	$ 398.862.341,14	0,00	$ -
SUBTOTAL OBRAS CON AIU					$ 48.913.846.356,13		$ 48.913.846.356,13				$ 8.792.784.741,12	$ 3.891.545.991,87	$ 12.678.315.732,99		$ 31.234.535.829,14
ADMINISTRACION				27%	$ 12.906.480.814,89		$ 12.906.480.814,89				$ 2.944.948.480,18	$ 1.389.097.417,894	$ 4.333.143.897,91		$ 8.433.324.818,79
IMPREVISTO				1%	$ 489.138.483,58		$ 489.138.483,58				$ 87.827.647,41	$ 58.835.458,819	$ 156.783.167,33		$ 312.345.256,25
UTILIDAD				5%	$ 2.345.642.317,91		$ 2.345.642.317,91				$ 400.838.237,56	$ 394.377.295,581	$ 783.915.536,85		$ 1.561.726.781,28
SUB TOTAL AIU				33%	$ 15.481.239.266,18		$ 15.481.239.266,18				$ 3.233.612.364,57	$ 1.842.230.177,315	$ 5.173.842.561,89		$ 10.307.396.754,29
SUBTOTAL OBRAS CON AIU					$ 62.394.085.656,31		$ 62.394.085.656,31				$ 13.634.977.105,70	$ 7.927.776.169,190	$ 20.853.153.874,88		$ 41.541.932.583,43
CERTIFICACIONES RETIE	UNO	1	$ 47.348.888,18	$ 47.348.888,18	1	$ 47.348.888,18			0,00		$ -	$ -	$ -	1,00	$ 47.348.888,2
CERTIFICACIONES RETILAP	UNO	1	$ 53.888.500,00	$ 53.888.500,00	1	$ 53.888.500,00			0,00		$ -	$ -	$ -	1,00	$ 53.888.500,0
TRAMITES PARA LA REALIZACION Y ACEPTACION ANTE EL OPERADOR DE RED	UNO	1	$ 22.456.900,00	$ 22.456.900,00	1	$ 22.456.900,00			0,00		$ -	$ -	$ -	1,00	$ 22.456.900,0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA	UNO	1	$ 2.574.692.770,00	$ 2.574.692.770,00	1	$ 2.574.692.770,00	0,32	0,47	0,80	$ 846.848.818,56	$ 1.216.105.864,250	$ 2.059.754.220,00	0,20	$ 514.938.555,0	
				VALOR TOTAL	$ 65.092.452.718,47	160.918.288,44	$ 65.092.452.718,47	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	13.874.025.721,45	8.037.881.772,43	$ 22.911.907.494,88		42.180.545.224,59
						1.267.348.287,50		21,31%	13,88%	35,20%					
									Porcentaje de Inversion Malecon						
				VALOR TOTAL COSTOS	$ 65.092.452.718,47	437.697.771,75	$ 65.092.452.718,47	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	$ 13.874.025.721,45	$ 8.037.881.772,43	$ 22.911.907.494,88		$ 42.180.545.224,59
								21,31%	13,88%	35,20%					

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO: $ 65.092.452.718,47

VR ADICIONES O MODIFICACIONES: $ -

VR ACTUAL CONTRATO: $ 65.092.452.718,47

VR ANTICIPO: $ -

% ANTICIPO: $ -

% RETEGARANTIA: 0 -

No.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO		% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO	% POR EJECUTAR
1	Acta Parcial No. 001		$ 13.874.025.721,45		21,31%	0,00	0,00	$ -	$ 13.874.025.721,45	$ 51.218.426.496,72	21,31%	78,69%
7	Acta Parcial No. 002		$ 8.037.881.773,43		13,88%	0,00	0,00	$ -	$ 8.037.881.773,43	$ 42.180.545.224,59	35,20%	64,80%
TOTAL			$ 22.911.907.494,88		35,20%	0,00	0,00	$ -	$ 22.911.907.494,88	$ 42.180.545.224,59	35,20%	64,80%

1). El recibo de las cantidades aqui consignadas, no exime al contratista de eventuales reparaciones y/o correcciones durante el desarrollo del proyecto y de las posteriores tras el recibo final.
2). Para constancia se firma por quienes en esta intervienen y tienen facultad de autorización para que se pueda avanzar con la diligencia de pagos de los valores aqui avalados.

SON: NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Jose Maria Vecino Villarreal
Representante Legal
C.C: 72.162.668

Revisó
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Juan Manuel Quintero Cadavid
Director de Obra
C.C: 71.614.291

Revisó
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: José Elías Chanis Alfaro
Residente de Obra
C.C: 1.140.885.558

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arcos Berardinelli
Representante Legal
NIT: 32.757.918

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión: 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.**
	M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 3						169,33		169,33
ZONA 2						3496,17		3496,17
ZONA 1						1727,42		1727,42
	TOTAL							5392,92

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTACONES EN MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI. PARA ZONA COLINDANTE A CARRERA PRINCIPAL — ML

LOCALIZACIÓN			TOTAL	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
Norte (m)	Norte (m)	Este (m)	ML	longuitud	Ancho	Alto		ML	
ZONA 3			305,00					305,00	  
ZONA 2			169,41					169,41	
TOTAL								474,41	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.2.1 DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.

UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL UND
			longuitud	Ancho	Alto		
ZONA 5						2120,20	2120,20
ZONA 1						471,00	471,00
ZONA3						2801,72	2801,72
TOTAL							5392,92

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO. — M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 2						169,33		169,33
ZONA 3						3496,17		3496,17
ZONA 1						1727,42		1727,42
TOTAL								5392,92

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.2.2 DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.

M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 3						169,33		169,33
ZONA 2						3496,17		3496,17
ZONA 1						1727,42		1727,42
TOTAL								5392,92

ESQUEMA






Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.2.3 DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.25.

UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 5			437,58		1,00		437,58	
ZONA 1			397,40		0,70		278,18	
ZONA 1			376,20		0,70		263,34	
ZONA 3			696,43		0,70		487,50	
TOTAL							1466,60	



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

01

CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.2.4 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESECHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM.
UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL M3
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 1	PÓRTICO 3		0,40	0,40	3,00		5,00	2,40
ZONA 1			12,00	0,40	0,60		1,00	2,88
ZONA 1	PÓRTICO 4		0,40	0,40	3,00		5,00	2,40
ZONA 1			8,00	0,40	0,60		1,00	1,92
ZONA 3	PÓRTICO 5		0,40	0,40	3,00		4,00	1,92
ZONA 3			12,00	0,40	0,60		1,00	2,88
ZONA 3	ESCALERA TEATRINO		58,17	0,60	0,60		1,00	20,94
ZONA 3	ESTRUCTURA		6,00	0,30	4,50		1,00	8,10
ZONA 3	COLUMNA		0,30	0,30	3,00		8,00	2,16
	TOTAL							45,60

ESQUEMA








Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	1.2.5 DESMONTE DE BANCAS.

UND

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 3							52,00	52,00
TOTAL								52,00

ESQUEMA









Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**1.2.6 TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.**

UNIDAD M3

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES longuitud	Ancho	Alto	AREA	TOTAL UND
ZONA 3	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO		0,20		3496,17	705,88
ZONA 2			0,20		169,33	33,87
ZONA 1			0,20		1727,42	345,48
	TOTAL					1085,23

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arsos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**2.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.** — **UNIDAD** **M3**

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Profundidad		M3
ZONA 5	RED SANITARIA		485,34	0,60	0,80		232,96
			243,00	0,60	1,80		262,44
					0,65	852,36	554,03
	TANQUE AGUA POTABLE		12,22	7,25	2,50		221,49
ZONA 2					0,60	12177,80	7306,68
ZONA 3-4					0,60	13889,00	8333,40
ZONA 1	RED SANITARIA		470,00	0,60	0,80		225,60
			462,00	0,60	1,50		415,80
	TANQUE AGUA POTABLE		12,22	7,25	2,50		221,49
	TOTAL						**17773,89**

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	2.1.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS.
UNIDAD	M3

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Profundidad		M3
ZONA 5	RED PLUVIAL		485,34	0,60	0,80		232,96
	RED SANITARIA		243,00	0,60	1,80		262,44
	PARQUEADERO				0,65	852,36	554,03
	TANQUE AGUA POTABLE		12,22	7,25	2,50		221,49
ZONA 2					0,60	12177,80	7306,68
ZONA 3-4					0,60	13889,00	8333,40
ZONA 1	RED PLUVIAL		470,00	0,60	0,80		225,60
	RED SANITARIA		462,00	0,60	1,50		415,80
	TANQUE AGUA POTABLE		12,22	7,25	2,50		221,49
TOTAL							17773,89

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	2.2.1 RELLENO EN RECEBO COMUN PARA NIVELACION DE TERRENO. INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MAQUINARIA PESADA. — UNIDAD: M3

	LOCALIZACIÓN		TOTAL	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	M2	longuitud	Ancho	Alto		M3
Zona 1	Subrasante Zona Malecon		5033,22			0,15	1,00	754,98
Zona 1	Subrasante area de circulación		1432,26			0,15	1,00	214,84
Zona 1	Muro Zona Malecon +3.40		984,26			0,15	4,00	590,56
Zona 1	Muro Zona Malecon +2.20		4048,96			0,15	5,00	3036,72
TOTAL								4597,10

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**2.2.3 SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4%. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).** — **UNIDAD** **M3**

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3
ZONA 5	RAMPA1				0,20	1116,02	223,20
ZONA 5	RAMPA 2				0,20	1532,65	306,53
ZONA 5	ANDEN				0,20	712,74	142,55
ZONA 5	CICLORRUTA Y TERRAZA				0,20	1655,00	331,00
ZONA 5	PERIMETRO CANCHA FUTBOL 7				0,20	498,80	99,76
ZONA 1	ZONA DE BAÑOS				0,20	1027,85	205,57
	TOTAL						1308,61

ESQUEMA







Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	2.2.4 CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE

UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M2	
ZONA 5	ANDEN					3300,00	3300,00	
TOTAL							3300,00	







Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**3.5.2 LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.** — **UNIDAD** — **ML**

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		ML	
ZONA 5	CICLORUTA	BLANCA	219,01				219,01	
ZONA 5	CICLORUTA	BLANCA	219,01				219,01	
ZONA 5	CICLORUTA	AMARILLA	133,98				133,98	
	TOTAL						572,00	





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**4.1.3 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION**

UNIDAD | **M3**

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3	
ZONA 5	VOLEY PLAYA		13,7	19,98	0,20		54,71	
ZONA 5	VOLEY PLAYA		13,69	19,98	0,15		40,29	
	TOTAL						95,00	



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**4.1.5 GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES**

UNIDAD | **M2**

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M2
ZONA 5	VOLEY PLAYA 1		13,7	19,98			273,53
ZONA 5	VOLEY PLAYA 2		13,70	19,98			273,73
TOTAL							547,25

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arsos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	4.2.1 JUEGO DE MARCO PARA FUTBOL. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2-1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSESTÁTICA AL HORNO. INCLUYE MALLAS PORTERIA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. — UNIDAD: UND

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			UNID	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		UND
ZONA 5	JUEGO DE MARCOS					1,00	1,00
TOTAL							1,00

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	4.2.5 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.

KG

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. de Elementos	CANTIDAD	TOTAL
	Diametro	Peso (kg)	Longitud (m)			
ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1	1/2"	0,996	0,85	51,00	1,00	43,18
ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L2	1/2"	0,996	0,85	97,00	1,00	82,12
ZAPATA (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L1	1/2"	0,996	12,25	3,00	1,00	36,60
ZAPATA (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L2	1/2"	0,996	23,85	3,00	1,00	71,26
ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PEDESTAL. L1	1/2"	0,996	1,55	51,00	1,00	78,73
ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PEDESTAL. L2	1/2"	0,996	1,55	97,00	1,00	149,75
ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1	1/2"	0,996	12,25	2,00	2,00	48,80
ZAPATA (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L2	1/2"	0,996	23,85	2,00	2,00	95,02
GRADAS (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1	3/8"	0,557	7,45	187,00	1,00	775,98
GRADAS (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L2	3/8"	0,557	7,45	138,00	1,00	572,65
GRADAS (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L3	3/8"	0,557	7,45	256,00	1,00	1.062,31
GRADAS (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L1	3/8"	0,557	32,55	39,00	1,00	707,08
GRADAS (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L2	3/8"	0,557	24,00	39,00	1,00	521,35
GRADAS (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L3	3/8"	0,557	44,58	39,00	1,00	968,41
CORREDOR (ACERO TRANSVERSAL) - PARILLA. L1	1/2"	0,996	6,84	164,00	1,00	1.117,27
CORREDOR (ACERO LONGITUDINAL) - PARILLA. L1	1/2"	0,996	32,50	38,00	1,00	1.165,32
TOTAL						7.495,85


ESQUEMA











Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**4.2.6 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION**

UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3	
ZONA 5	CANCHA SINTETICA		44,00	24,34	0,30		321,35	
ZONA 5	CANCHA FUTBOL PLAYA		36,00	28,00	0,30		302,40	
	TOTAL						623,75	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	4.2.7 SUBBASE GRANULAR TIP0 INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).
UNIDAD	M3

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3	
ZONA 5	CACHA FUTBOL 8		44,00	24,34	0,30		321,35	
ZONA 5	AREA DE CIRCULACIÓN CANCHA ESTE 1		33,00	2,53	0,30		25,05	
ZONA 5	AREA DE CIRCULACIÓN CANCHA ESTE 2				0,30	60,80	18,24	
ZONA 5	AREA DE CIRCULACIÓN CANCHA SUR				0,30	91,54	27,46	
	TOTAL						392,10	





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	4.2.8 CÁRCAMO PERIMETRAL PARA DRENAJES DE ALL 0.4M X 0.45M — UNIDAD: ML

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3
ZONA 5	ZONA RESTAURANTE		62,00				62,00
ZONA 5	RAMPA 1		18,00				18,00
ZONA 5	RAMPA 2		18,00				18,00
	TOTAL						98,00

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	4.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO (INCLUYE SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA,PEGANTE, ARENA DE TRIMAN (COLMA)ESPESOR = 0.05M C= 8KG/M2, TRITURADO DE CAUCHO 10 KG/M2, DEMARCACION, TRANSPORTE, Y DEMAS ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) — UNIDAD: M2

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M2
ZONA 5			44	25			1102,50
TOTAL							1102,50

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	4.3.6 BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION — UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3	
ZONA 5	PARQUES INFANTILES				0,25	756,00	190,00	
TOTAL							190,00	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	**Contrato de obra**
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	**4.3.7 SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 15 TON).** — **UNIDAD** **M3**

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		M3
ZONA 5	PARQUES INFANTILES				0,25	756,00	190,00
	TOTAL						190,00

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
CONTRATO No.	Contrato de obra		
CONTRATISTA	TICOM S.A.		
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO		
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA		
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA		
ITEM	5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS EN NUEVO PUNTO DENTRO DEL URBANISMO	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor	UND	UND
ZONA 5	PALMERAS					25,00	25,00
	TOTAL						25,00

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

VERSIÓN
01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	6.1.4 BASE GRANULAR TIPO INVIAS ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR 10 TON).
UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	TOTAL
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Espesor		UND
ZONA 5	RESTAURANTES				0,20	1130,48	226,10
	TOTAL						226,10

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	6.3.4 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. — KG

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. de Elementos	CANTIDAD	TOTAL
		Diametro	Peso (kg)	Longitud (m)			
ACERO DE PERGOLAS		1/2"	0,996	1,00	331,36	8,00	2.640,25
TOTAL							2.640,25

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		
CONTRATO No.	Contrato de obra		
CONTRATISTA	TICOM S.A.		
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO		
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA		
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA		
ITEM	7.2.1 RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 1/2" RDE 9.	UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
			longuitud	Ancho	Alto			ML	
ZONA 5	ZONA GASTRONÓMICA		5,00					5,00	
	TOTAL							5,00	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Arabs Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Contrato de obra

TICOM S.A.

CONSORCIO ZAFIRO

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

SIRLE DIAZ MEJIA

7.2.2 RED SUMINISTRO TUBERIA PVC P D= 3/4" RDE 11.

UNIDAD: ML

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES					TOTAL
			longuitud	Ancho	Alto			ML
NA 5	ZONA GASTRONÓMICA		113,32					113,32
TOTAL								113,32

ESQUEMA



ntero Cadavid
RA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	7.2.4 PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVC 3/4". UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES					TOTAL	ESQUEMA
			longuitud	Ancho	Alto			ML	
ZONA 5	ZONA GASTRONÓMICA		8,00					8,00	
									
	TOTAL							8,00	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01


OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	7.3.4 ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. — UNIDAD: KG





		CANT			PESO POR ML				
VAR	No.	VAR	LONG	LONG	3 (3/8")	4 (1/2")	5 (5/8")	6 (3/4")	
TIPO	DIAM	ELEM	PZA	TOTAL	0,55	1,00	1,56	2,25	
	5,00	22,00	1,41	50,00	0,00	0,00	78,00	0,00	
	5,00	6,00	4,51	30,00	0,00	0,00	46,80	0,00	
	5,00	22,00	6,00	20,00	0,00	0,00	31,20	0,00	
	5,00	22,00	1,00	22,00	0,00	0,00	34,32	0,00	
	5,00	31,00	4,51	139,81	0,00	0,00	218,10	0,00	
	5,00	22,00	2,86	62,92	0,00	0,00	98,16	0,00	
	5,00	13,00	4,51	58,63	0,00	0,00	91,46	0,00	
	4,00	41,00	6,00	246,00	0,00	492,00	0,00	0,00	
	4,00	41,00	4,20	172,20	0,00	344,40	0,00	0,00	
	4,00	55,00	4,55	250,25	0,00	500,50	0,00	0,00	
	4,00	26,52	2,51	66,57	0,00	266,26	0,00	0,00	
	4,00	11,00	4,51	49,61	0,00	198,44	0,00	0,00	
	4,00	6,00	2,71	16,26	0,00	32,52	0,00	0,00	
	4,00	11,00	4,51	49,61	0,00	99,22	0,00	0,00	
	4,00	11,00	6,00	66,00	0,00	264,00	0,00	0,00	
	4,00	11,00	4,20	46,20	0,00	184,80	0,00	0,00	
	4,00	47,00	2,51	117,97	0,00	471,88	0,00	0,00	
	4,00	2,00	4,59	9,18	0,00	18,36	0,00	0,00	
	3,00	30,00	0,98	29,40	16,05	0,00	0,00	0,00	
	4,00	10,00	4,49	44,90	0,00	89,80	0,00	0,00	
	3,00	40,00	0,76	30,40	16,60	0,00	0,00	0,00	
	4,00	10,00	2,74	27,40	0,00	54,80	0,00	0,00	
	3,00	40,00	0,98	39,20	21,40	0,00	0,00	0,00	
	4,00	10,00	1,84	18,40	0,00	36,80	0,00	0,00	
	3,00	28,00	0,66	18,48	10,09	0,00	0,00	0,00	
					3 (3/8")	4 (1/2")	5 (5/8")	6 (3/4")	TOTAL
		PESO (Kg)			64,14	3053,78	1196,08	0,00	4314,01
	4,00	41,00	4,20	172,20	0,00	344,40	0,00	0,00	
	4,00	50,21	4,55	228,44	0,00	456,89	0,00	0,00	
	4,00	26,52	2,51	66,57	0,00	266,26	0,00	0,00	
	4,00	11,00	4,51	49,61	0,00	198,44	0,00	0,00	
					0,00	1265,99	0,00	0,00	1265,99
									5580,00

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	7.4.8 TUBERIA A.N. PVC S 4". UNIDAD: ML

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
			longuitud	Ancho	Alto			M2	
ZONA 5	ZONA GASTRONÓMICA		92,97					92,97	 
	TOTAL							92,97	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

IZACIÓN
Norte (m)
CANCHA FUTBOL
REN FRANCES AR INTERNAS
REN FRANCES AR INTERNAS
CANCHA ARENA

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	7.5.3 MATERIAL FILTRANTE COLOCADO. TAMAÑO MAXIMO 1 1/4". — UNIDAD: M3

	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Profundidad		M3	
ZONA 5	CANCHA FUTBOL 7		44,00	25,00	0,20		220,00	
	METROS LINEALES TUBERIA PERFORADA		604,00	0,30	0,25		44,65	
	TOTAL						264,65	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	7.5.4 GEOTEXTIL NT 4000 PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN). — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	Norte (m)	Este (m)	Longitud	Ancho	Profundidad		M2	
ZONA 5	CANCHA FUTBOL 7		44,00	25,00		2,00	2200,00	
ZONA 5	CANCHA FUTBOL PLAYA		40,00	31,00		1,00	1239,50	
	TOTAL						3439,50	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	8.1.2 CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,5MTRS*1,5 MTRS*1,4MTRS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON POLIURETANO — UND

LOCALIZACIÓN			TOTAL	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
Norte (m)	Norte (m)	Este (m)	UND	longuitud	Ancho	Alto		UND	
ZONA 5			3,00					3,00	
TOTAL								3,00	



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACION DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	8.1.2 CONSTRUCCION Y FABRICACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 1,5MTRS*1,5 MTRS*1,4MTRS DE PROFUNDIDAD PARA DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE TAPA E IMPERMEBILIZACION. TODOS LOS DUCTOS DEBERÁN SER SELLADOS CON POLIURETANO — UND

LOCALIZACIÓN			TOTAL	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
Norte (m)	Norte (m)	Este (m)	UND	longuitud	Ancho	Alto		UND	
ZONA 5			3,00					3,00	
									
TOTAL								3,00	

Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	8.1.8 CRUCE DE VIA CON TOPO PARA TUBO DE 4" INCLUYE RESERVA — UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN			TOTAL	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
Norte (m)	Norte (m)	Este (m)	UND	longuitud	Ancho	Alto		UND
ZONA 5			1,00					1,00
TOTAL								1,00

ESQUEMA





Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	10.1.1 ASEO GENERAL ENTREGA DE OBRA — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL M2
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 5	AREA DE RESTAURANTE Y CANCHA SINTETICA					7366,31	1,00	7366,31
	TOTAL							7366,31

ESQUEMA







Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RÍOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	NP-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-150 — UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL M2
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 5	AREA DE RESTAURANTE					3499,00	2,00	6998,00
ZONA 3	AREA DE CIRCULACIÓN					6872,00	2,00	13744,00
ZONA 1	AREA DE ANDEN					170,80	1,00	170,80
	TOTAL							20912,80

ESQUEMA



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	TICOM S.A.	Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	NP-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOCELDA 356-200

UNIDAD: M2

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
			longuitud	Ancho	Alto			M2	
ZONA 1	AREA DE ANDEN NUEVA		88,00	3,00			4,00	1056,00	
ZONA 1	MURO DE CONTENCIÓN		145,11	2,50			6,00	2176,68	
ZONA 3	MURO DE CONTENCIÓN		164,00	2,50			6,00	2460,00	
TOTAL								5692,68	



Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

Gobernación de La Guajira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

TICOM S.A.

Versión 01

OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATO No.	Contrato de obra
CONTRATISTA	TICOM S.A.
INTERVENTOR	CONSORCIO ZAFIRO
ENTIDAD	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
SUPERVISOR	SIRLE DIAZ MEJIA
ITEM	NP-3 TRANSPORTE Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE SITIO
UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN			DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD	TOTAL M3
			longuitud	Ancho	Alto			
ZONA 3	AREA DE CIRCULACIÓN					3427,47	0,35	1199,62
								0,00
								0,00
TOTAL								1199,62

ESQUEMA








Elaboró:
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: Juan Quintero Cadavid
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Andrés Cervantes
CONSORCIO ZAFIRO

Aprobó
INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Liliana Margarita Araos Berardinelli
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA** identificados con el Nit. **830.509.276-3** mantienen vínculos comerciales con nuestra institución, en la oficina Smart Office a través de la cuenta de ahorros **816824809**, desde el 26 de agosto de 2025 la cual se encuentra activa, vigente y sin embargos a la fecha.

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA**, es ser un "Cliente Activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a solicitud del cliente, hoy 16 de octubre de 2025, en la ciudad de Barranquilla.

Cordialmente,

Blanca Ines Vargas Schlappkohl
Gerente de Relación Banca Empresarial

VIGILADO BANCO DE OCCIDENTE S.A.

INFORME DE LA ENTIDAD

CERTIFICACION DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO
ZAFIRO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ZAFIRO

HACE CONSTAR

Que la empresa Trasporte ingeniería construcciones y maquinaria S.A. - Ticom S.A cumple a satisfacción con el avance de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra cuyo objeto es la "**CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**"

Durante el período comprendido entre el 30 de agosto de 2025 y el 23 de diciembre de 2025, las actividades ejecutadas registraron un avance físico del trece coma ochenta y ocho por ciento (13,88 %), alcanzando un acumulado, a la misma fecha de corte, del treinta y cinco coma veinte por ciento (35,20 %), porcentaje que se encuentra reflejado en el Acta Parcial N.° 2.

Tabla 1:
Información contrato de obra

Objeto	Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025.
Supervisor del contrato	Ing. Sirle Mercedes Diaz Mejía. Secretaria de Obras Públicas y Vías Departamental
Interventoría	Consorcio Zafiro
Contratista	Transporte Ingeniería Construcciones Y Maquinaria S.A. - Ticom S.A.
NIT.	830.509.276-3
Valor del contrato	$65.092.452.719,47
Fecha acta de inicio	6 De junio De 2025.
Fecha de terminación inicial.	31 De diciembre De 2025.
Representante legal.	José María Vecino Villarreal

CONSORCIO
ZAFIRO

Cédula de ciudadanía.	72.162.008
Dirección.	Complejo Industrial Metro Parque Bodega M1-22 Barranquilla Atl.
Anticipo.	Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
Forma de pago.	Actas parciales.
Fecha de terminación.	31 De diciembre De 2025.

Fuente: elaboración propia.

Valor inicial del contrato	$ 65.092.452.719,47
Valor anticipo (Sin anticipo)	$ 0
Acta N°01	$ 13.874.025.721,45
Acta N°02 Porcentaje ejecutado (13,88%)	$ 9.037.881.773,43

Firmado a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
Representante Legal
CONSORCIO ZAFIRO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y ADMINSITRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

CONSORCIO ZAFIRO

NIT. 830.509.276-3



RIOHACHA, D.T. - LA GUAJIRA
ENERO 15 DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

2.1. OBJETO

2.2. LOCALIZACION

3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

3.2. DATOS GENERALES DL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4. CONTROL DE POLIZAS

4.1. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

4.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5. AVANCE FISICO

5.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE OBRA

5.2. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

6. AVANCE FINANCIERO

6.1 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

6.2. AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL ACTA DE COBRO 1

7.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA.

7.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

8. CONCLUSIONES

ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de la Guajira a través de la plataforma SECOP 2, dio apertura al proceso de contratación CONCURSO DE MERITO ABIERTO identificado como CMA-007 DE 2024, del cual se derivó en suscripción del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.783771 del 12 de mayo del 2025, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", adjudicado a través del acto administrativo identificado como Resolución No. 0642 del 30 de abril del 2025 al oferente CONSORCIO ZAFIRO, con NIT. 901944868-5.

Teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato de interventoría antes citado se suscribió el 5 de junio del 2025, **EL CONSORCIO ZAFIRO** da inicio a sus obligaciones contractuales, dentro de las cuales encontramos la de presentar informe de obras recibidas y entregadas por el contratista de obra y avalar las mismas, que sustenten la autorización de pago de actas de cobro.

En línea con lo expuesto, este informe tiene como objeto dar a conocer al Departamento de la Guajira, como entidad contratante, representada por la Secretaria de Obra y Vías publica, sectorial a quien se le designó la supervisión del contrato de interventoría, las actividades desarrolladas por el contratista de obra y por la interventoría, durante el periodo comprendido entre la fecha del acta de inicio de cada uno de los respectivos contratos hasta el 29 de agosto del 2025.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

2. 1. OBJETO.

El proyecto que se pretende ejecutar tiene como objeto la "**CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECON DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**".

Para el Departamento de La Guajira, la construcción y mejoramiento del malecón de Riohacha se proyecta como una intervención de alto impacto que busca, no solo revitalizar el espacio público costero y dotarlo de condiciones óptimas para el esparcimiento y la recreación de residentes y visitantes, sino también consolidar un nodo articulador del turismo regional. El proyecto comprende la **adecuación de un área total de 79.500 m², a lo largo de una franja de 2.5 kilómetros**, en la que se integran espacios deportivos, culturales, comerciales, gastronómicos y recreativos, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal, preservación del patrimonio y fortalecimiento de la identidad local. La intervención se organiza en varias zonas funcionales, cada una con características y objetivos específicos asi:

- **Zona A**: punto inicial del proyecto, con espacios para baños públicos, circulación peatonal, kioscos, y el punto de partida de la ciclorruta.
- **Zona B**: enfocada en el entretenimiento infantil, kioscos comerciales, juegos y puntos de servicio.
- **Zona C**: zona de transición, que integra el puente de conexión, el gimnasio al aire libre (GYM Vital), restaurante-bar y el muelle existente.
- **Zona gastronómica**: área destinada al fomento de la oferta culinaria local, con infraestructura moderna y funcional.
- **Zona deportiva**: punto de cierre del recorrido, que incorpora canchas de fútbol 7 y voleibol playa, baterías sanitarias, ciclorruta y mobiliario urbano.

Estas zonas han sido planificadas no solo con una lógica espacial y funcional coherente, sino también con el propósito de impulsar el emprendimiento local, dinamizar el comercio, fomentar el turismo y generar espacios seguros, incluyentes y atractivos para la comunidad. Adicionalmente, se ha priorizado la utilización de materiales y técnicas constructivas que permitan una integración armónica con el paisaje, el entorno natural y los elementos existentes.

La construcción del malecón se plantea como un hito de transformación urbana, pensado bajo un enfoque de desarrollo territorial sostenible. Por ello, no solo se centra en la intervención física de un espacio, sino que contempla una visión integral que articula aspectos económicos, sociales, culturales y ecológicos. Se espera que, una vez finalizado, el malecón se convierta en un polo de atracción turística de alcance regional, promoviendo el empleo, el emprendimiento, la circulación de bienes y servicios, y el fortalecimiento del tejido social.

El proyecto de construcción del Malecón beneficiaría de manera directa al Distrito de Riohacha al quedar ubicado en este territorio. Sin embargo, la dinámica turística que se genere beneficia indirectamente a los demás municipios del departamento de La Guajira, y en especial a los municipios costeros como Dibulla, Manaure y Uribia.

2.2. LOCALIZACION

(a) Localización general


EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, con una extensión de 20.848 Km2, limita por el norte con el mar Caribe, por el oriente con la República de Venezuela, por el occidente y el sur con los departamentos de Cesar y Magdalena. La Guajira está integrada por 15 municipios, en los que según el censo poblacional habitan 1.012.926 personas en zona urbana y rural. Su capital, Riohacha, tiene la mayor concentración poblacional con 304.925 personas (28% del total), distribuida en 246.989 habitantes en el casco urbano y 57.936 en la zona rural. La población es predominantemente indígena y el 80 % pertenece a la etnia Wayúu. Está conformado por la península de La Guajira y parte de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta; en la zona peninsular, se encuentran unas pequeñas serranías, cuyas alturas no pasan los 650 metros sobre el nivel del mar y que llevan los nombres de Cosinas, Jarara y Macuira.

En cuanto a las vías de comunicación, existe una carretera que comunica a Riohacha con los municipios de Maicao en la frontera con Venezuela, Hato Nuevo, Barrancas, Fonseca, San Juan, Villanueva y la Troncal del Oriente; por el occidente, otra vía conecta a Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena) con los municipios de Dibulla, Riohacha, Maicao y la ciudad fronteriza de Paraguachón en Venezuela.

Tradicionalmente, el Departamento se ha dividido en la Alta, Media y Baja Guajira. Los municipios de la Alta Guajira son Uribia, Maicao, Manaure y Albania; en la Media Guajira, se ubican Riohacha, Dibulla y Hato Nuevo y en la Baja, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar.

La riqueza paisajística, natural y cultural hacen que la potencialidad de La Guajira se magnifique como destino turístico, y desde el ente administrativo dicha potencialidad se enfoca en la promoción turística de los quince municipios, por lo tanto, la cobertura y su impacto está dado a nivel departamental.

Figura 1: Ubicación general. Fuente: tomado de https://www.google.com/maps/place/La+Guajira. (2025).



(b) Localización especifica

El proyecto del Malecón está ubicado en el municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira, la capital más septentrional del caribe colombiano, de la Colombia continental y de Suramérica. Está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. Ocupa cerca de la cuarta parte del territorio departamental con una extensión de 491.383 hectáreas, de las cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos indígenas, 134.444 (27%) al Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos. Tiene una superficie de 3.084,45 Km2, de los que 24,64 corresponden al área urbana y 3.059,81 al área rural.

El Municipio de Riohacha está ubicado en el centro del Departamento de la Guajira; sus

límites son: por el norte, el mar Caribe; por el oriente, con el municipio de Albania y el río Ranchería que lo separa del Municipio de Maicao y del Municipio de Manaure; al sur, los Municipios de Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar; y al occidente el Municipio de Dibulla.

La construcción del proyecto cuenta con un área de 81.000 m2 y una longitud de 2,5 kilómetros en una sola planta que incluirá zona de deportes, restaurantes, ciclorruta, kioskos y parques infantiles, entre otro ideal para disfrutar de los mágicos atardeceres que ofrece Riohacha.

Figura 2: Ubicación especifica. Fuente: tomado de https://www.google.com/maps/place/Malec%C3%B3n+Playa. (2025



3. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

3.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1:

Información contrato de obra

Objeto	Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira
Contrato de obra No.	CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025.
Contratista	Transporte Ingeniería Construcciones Y Maquinaria S.A. – Ticom S.A.
NIT	830.509.276-3
Valor del contrato	$65.092.452.719,47
Fecha acta de inicio	6 De junio De 2025.
Fecha de terminación inicial	31 De diciembre De 2025.
Representante legal	José María Vecino Villarreal
Cédula de ciudadanía	72.162.008
Dirección	Complejo Industrial Metro Parque Bodega M1-22 Barranquilla Atl.
Anticipo	Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
Forma de pago	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará las actividades ejecutadas del contrato a través de precios unitarios el valor de hasta SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ML $65.092.452.719,47 - NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato se pagará según hitos de ejecución mensual según el porcentaje de avance por obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría, acompañado con un informe de ejecución de obras del contratista e Interventor, fotos a colores, informe financiero, informe técnico de avance de obras, ensayos, evidencias; aprobado por el Interventor y supervisor de La Gobernación de La Guajira, el cual deberá contener mínimo la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales ENTerritorio. Dicho desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC con cargo a los recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás requisitos administrativos conducentes para el pago. - DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de la Liquidación del Contrato por parte del Contratista, de la Interventoría y de la Entidad Contratante; previa entrega de los siguientes documentos: i) Informe final de ejecución del contrato. ii) Acta de Terminación del Contrato y entrega de la Obra suscrita por el contratista, el interventor y el supervisor designado por la entidad; iii) Planos record aprobados por la

	interventoría en medio físico y magnético; iv) Póliza de Estabilidad de la Obra y demás pólizas que requieran ser actualizadas; v) Registro fotográfico y audiovisual definitivo evidenciando la condición inicial y final de las obras y vi) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente. NOTA: Para efecto de la realización de los pagos parciales por avance de obra, corresponderá al Contratista presentar Actas Parciales de Ejecución de Obra, firmadas por el contratista, el residente y director de obra y aprobadas por el interventor, el supervisor y el Secretario de Infraestructura, en el que se deje constancia: i) Del porcentaje de las obras ejecutadas; ii) Del programa de inversión financiera y de actividades de la obra y iii) La constancia del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATO. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Departamento las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por la entidad, y esta las pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas que formule. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta." La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda
Fecha de terminación	31 De diciembre De 2025.

Fuente: elaboración propia.

3.2. DATOS GENERALES DL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 2:

Información contrato de interventoría

Objeto	Interventoría técnica, financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la guajira.
Contrato de interventoría No.	CO1.PCCNTR.7837771.
Contratista	Consorcio Zafiro.
NIT	901.944.868-5
Valor del contrato inicial	$ 2.097.965.192,40 M/L.
Fecha acta de inicio	5 de junio de 2025.
Plazo inicial	11 meses.
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025.
Representante legal	Liliana Margarita Araos Berardinelli.
Cédula de ciudadanía	No. 32.757.519 de Barranquilla.
Dirección	Cr 60 #72 - 45 Barranquilla.
Anticipo	CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado
Forma de pago	En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. El pago al Interventor se efectuará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo 1. La Entidad realizará al Interventor el último pago, cuyo monto no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoría, una vez finalizado el plazo del contrato. Parágrafo 2. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y

	efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Al formular la propuesta económica el Proponente deberá determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que conlleven la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, observando que aquellos son de cargo exclusivo del Contratista, con excepción de los que por expresa disposición legal correspondan al departamento de La Guajira. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto. El departamento sólo pagará los valores del Contrato; no reconocerá suma adicional alguna por impuestos, así estos fueren establecidos con posterioridad al Cierre de la Licitación Pública, y siempre y cuando en los Datos de la Licitación Pública o en la Minuta del Contrato no se establezca algo diferente.
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025.

Fuente: elaboración propia.

4. CONTROL DE POLIZAS

4.1. CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta un resumen de la póliza del contratista de obra.

Tabla 3:
Resumen de póliza de contratista de obra

Aseguradora	Póliza N°	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Confianza Swiss Re Corporate Solutions.	801044771	Cumplimiento del contrato	$ 6,509,245,271.90	06/06/2025	11/03/2027
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales COP	$ 3,254,622,635.95	06/06/2025	11/09/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	$ 19,527,735,815.70	06/06/2025	11/09/2031

Beneficiario / Asegurado: Departamento De La Guajira, Calle 1ra No 6-05, Riohacha, La Guajira. NIT: 8921150151 Teléf. 7275007-7272226

Fuente: elaboración propia.

4.2 CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A continuación, se presenta un resumen de la póliza de la interventoría.

Tabla 4:
Resumen de póliza de interventoría

Aseguradora	Póliza N°	Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
				Desde	Hasta
Berkley Seguros Colombia	90990	Cumplimiento del contrato	$ 289.900.644,77	12/05/2025	11/03/2027
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales COP	$ 104.898.260,38	12/05/2025	11/09/2029
		Calidad del servicio	$ 209.796.519,00	31/12/2025	11/09/2031

Beneficiario / Asegurado: Departamento De La Guajira, Calle 1ra No 6-05, Riohacha, La Guajira. NIT: 8921150151 Teléf. 7275007-7272226

Fuente: elaboración propia.

5. AVANCE FISICO


5.1. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE OBRA

Una vez suscrita el acta de inicio el 6 de junio del 2025, comenzamos el desarrollo normal de las actividades atendiendo al cronograma estructurado dentro del presente proyecto, en donde se describen como actividades macro las que a continuación detallamos, que a su vez integran un sin número de actividades y cantidades atinentes a la naturaleza de la obra en ejecución:

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
B. DEMOLICION Y DESMONTE
C. EXCAVACIONES Y RELLENO
D. OBRAS DE URBANISMO
E. ZONA DEPORTIVA
F. PAISAJISMO
G. INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
H. INSTALACIONES DE REDES Y EQUIPOIS HIDROSANITARIOS
I. INSTALACIONES ELECTRICAS
J. ESTRUCTURA PUENTE TORTUGA
K. LIMPIEZA GENERAL Y ASEO DE OBRA

En línea con lo antes expuesto, dentro de periodo comprendido entre el 30 de agosto del 2025 y el 23 de diciembre del 2025, hemos alcanzado un porcentaje de ejecución del acumulado del **35,20%.**

Figura 1: avance de obra ejecutada vs programación acumulada



Actualmente el proyecto se encuentra en un porcentaje de avance del 35,20% de ejecución. Se evidencia un atraso del 64,80% esto debido a que el proyecto inició actividades el día 05 de junio del 2025 y por anualidades se debe ejecutar el proyecto con un plazo límite de 31 de diciembre del 2025; por tal motivo, esta interventoría debe presentar el informe en un periodo de ejecución hasta el 31 de diciembre.

5.2. AVANCE FISICO DEL DE LA INTERVENTORIA

Partiendo de lo establecido en la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, en su inciso segundo, del contrato de interventoría, el cual reza; " *La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables fisicamente y estarán soportadas en actas de interventoría"*, el avance físico de la interventoría es igual al avance físico de la Obra, ya que las actividades recibidas, verificadas y avaladas por este informe dan como resultado el avance de la obra acumulad, el cual equivale al 35,20%.

6 AVANCE FINANCIERO

6.1 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Balance financiero	
Valor del contrato	**$ 65.092.452.719,47**
Anticipo	$ 0
Total, desembolso a la fecha del presente informe	$ 13.874.025.721,45
Porcentaje del desembolso realizado	21,31%
Valor por ejecutar	**$ 51.218.426.998,02**

6.2. AVANCE FISICO DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA

Balance financiero	
Valor del contrato de interventoría	**$ 2.097.965.192,40**
Anticipo	$ 0
Total, desembolso a la fecha del presente informe	$ 447.167.403,07
Porcentaje del desembolso realizado	21,31%
Valor por ejecutar	**$ 1.650.797.789,33**

7. CUADRO DE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA OBRA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE AGOSTO DEL 2025 Y EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025

7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA OBRA

Ítems	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad Ejecutada Presente Mes	Acumulado	Porcentaje Acumulado Ejecutado	Cantidades por ejecutar
1.1.1	Localización, trazado y replanteo (m2). Incluye comisión topográfica, cartera y planos.	M2	$ 5.449,62	40941,98	78956,24	99,32%	543,76
1.1.2	Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m. Estacones en madera común. Bases en concreto 2000 psi. Para zona colindante a carrera principal	ML	$259.072,93	474,41	1396,41	67,79%	663,59
1.2.1	Demolición piso en baldosín.	M2	$ 25.951,88	5392,92	5392,92	41,36%	7647,38
1.2.2	Demolición de plantilla en concreto.	M2	$ 22.848,12	5392,92	5392,92	41,36%	7647,38
1.2.3	Demolición manual de muros e=0.25.	M2	$ 34.575,19	1466,60	1466,60	70,06%	626,67
1.2.4	Demoliciones de estructuras en concreto reforzado. Incluye cargue, retiro y desecho de escombros hasta 20 km.	M3	$ 318.603,76	45,60	54,72	40,87%	79,18
1.2.5	Desmonte de bancas.	UND	$ 51.422,56	52,00	65,00	26,00%	185,00
1.2.6	Transporte y dispocicion final de escombros en sitio autorizado.	M3	$ 23.924,06	1085,23	1085,23	56,63%	831,10
2.1.1	Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final de residuos.	M3	$ 76.441,35	17773,89	39208,03	100,00%	0,00
2.2.1	Relleno en recebo común para nivelación de terreno. Incluye extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con maquinaria pesada.	M3	$ 76.466,17	4597,10	44687,41	100,00%	0,00
2.2.3	Subbase granular tipo invias estabilizada con cemento al 4%. Suministro, extendido, humedecimiento y	M3	$ 201.304,51	1308,61	1308,61	100,00%	0,00

	compactación con rodillo vibro compactador 15 ton).						
2.2.4	Conformacion de la banca existente.	M2	$ 964,66	3300,00	3300,00	100,00%	0,00
3.5.2	Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frío (ml) e=0.12 m. Incluye suministro, microesferas y aplicación con equipo.	ML	$ 4.265,41	572,00	572,00	11,67%	4330,00
4.1.3	Base granular, incl. suministro y compactacion.	M3	$ 183.145,11	95,00	95,00	50,75%	92,20
4.1.5	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	M2	$ 8.924,06	547,25	547,25	58,47%	388,75
4.2.1	Juego de marco para futbol. Estructura metálica en tubería galvanizada schedule 40 de 2-1/2" y 3". Pintura electrosestática al horno. Incluye mallas porteria, transporte e INSTALACIÓN.	UND	$ 16.492.703,01	1,00	1,00	100,00%	0,00
4.2.5	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.	KG	$ 9.391,73	7495,85	7495,85	94,68%	421,27
4.2.6	Base granular, incl. Suministro y compactación	M3	$ 183.145,11	623,75	623,75	83,08%	127,05
4.2.7	Subbase granular tipo invias. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibro compactador 15 ton).	M3	$ 167.030,08	392,10	392,10	52,22%	358,70
4.2.8	Cárcamo perimetral para drenajes de all 0.4m x 0.45m	ML	$ 288.749,62	98,00	98,00	27,22%	262,00
4.2.12	Suministro e instalación de grama sintética monofilamento (incluye suministro de grama sintética, pegante, arena de triman (colma) espesor = 0.05m c= 8kg/m2, triturado de caucho 10 kg/m2, demarcación, transporte, y demás elementos de instalación, accesorios y todo lo demás necesario para su correcta ejecución instalación y funcionamiento)	M2	$ 192.122,56	1102,50	1102,50	57,90%	801,50
4.3.6	Base granular, incl. Suministro y compactacion	M3	$ 183.145,11	190,00	190,00	91,74%	17,10
4.3.7	Subbase granular tipo invias. Suministro, extendido, humedecimiento y compactación con rodillo vibrocompactador 15 ton).	M3		190,00	190,00	91,74%	17,10
5.1.1	Suministro e instalación de palmeras en nuevo punto dentro del urbanismo	UND	$ 758.972,18	25,00	25,00	100,00%	0,00

6.1.1	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.	KG	$ 9.391,73	15702,54	15702,54	99,07%	147,46
6.1.4	Base granular tipo invias estabilizada con cemento al 5%. Suministro, extendido manual, humedecimiento y compactación con rodillo vibrocompactador 10 ton).	M3	$ 246.796,24	226,10	226,10	100,00%	0,00
6.3.4	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.	KG	$ 9.391,73	2640,25	2640,25	100,00%	0,00
7.2.1	Red suministro tuberia pvc p d= 1/2" rde 9.	ML	$ 19.448,87	5,00	5,00	0,83%	595,00
7.2.2	Red suministro tubería PVC P D= 3/4" RDE 11.	ML	$ 23.221,80	113,32	113,32	28,33%	286,68
7.2.4	Punto hidráulico agua fría PVC 3/4".	UND	$ 80.251,13	8,00	8,00	17,39%	38,00
7.3.4	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2. Incluye suministro, transporte, figurado, armado, colocación y amarre.	KG	$ 9.391,73	5580,00	5580,00	100,00%	0,00
7.4.8	Tubería A.N. PVC S 4".	ML	$ 57.845,11	92,97	92,97	61,98%	57,03
7.5.1	Filtro de drenaje tipo dren francés de 0.60 x 1.0 m. Suministro e instalación. (incluye excavación y retiro de material, tubería PVC drenaje con filtro d=4", grava común 1/2" y geotextil nt 4000 o similar).	ML	$ 233.656,39	1693,10	1693,10	73,76%	602,40
7.5.3	Material filtrante colocado. Tamaño máximo 1 1/4".	M3	$ 76.754,14	264,65	264,65	96,16%	10,57
7.5.4	Geotextil NT 4000 para estabilización subrasante/capas granulares (inc. Suministro e instalación).	M2	$ 180.103,76	3439,50	3439,50	62,49%	2064,90
8.1.2	Construcción y fabricación de registro eléctrico de 1,5mtrs*1,5 mtrs*1,4mtrs de profundidad para distribución de acometidas incluye tapa e impermebilizacion. Todos los ductos deberán ser sellados con poliuretano.	UND	$ 4.213.292,48	3,00	3,00	30,00%	7,00
8.1.3	Fabricación de banco de ductos de 4 tubos de PVC de 4" con proteccion de concreto rojo pobre con cama de arena.	ML	$ 188.122,56	461,00	461,00	30,73%	1039,00
8.1.8	Cruce de via con topo para tubo de 4" incluye reserve.	UND	$ 15.284.920,30	1,00	1,00	50,00%	1,00
10.1.1	Aseo general de obra	M2	$ 6.136,09	7366,30	7366,30	9,27%	72133,7

NP-1	Suministro e instalación geocelda 356-150.	M2	$ 56.362,00	20912,80	84964,76	100,00%	0,00
NP-2	Suministro e instalación geocelda 356-200.	M2	$ 73.824,00	5692,68	14839,28	98,75%	187,90
NP-3	Transporte y compactación de material de sitio.	M3	$ 37.548,00	1199,62	10622,73	100,00%	0,00
-	Plan de gestión integral de obra.	UND	$2.574.692.775,00	0,47	0,80	80,00%	0,20

Fuente: elaboración propia.

Las actividades descritas en el cuadro anterior, atendiendo al cronograma vigente para este proyecto a la fecha de corte del presente informe, equivale al porcentaje y valor del acta de cobro No.2 de la obra, el cual plasmo a continuación:

Resumen de actas contratista de obra	
Valor del contrato	$ 65.092.452.719,47
Anticipo	$ 0
Valor del acta parcial N°. 1	$ 13.874.025.721,45
Valor del acta parcial N°. 2	$ 9.037.881.773,43
Porcentaje de ejecución	35,20%
Valor por ejecutar	**$ 42.180.545.224,59**
Porcentaje por ejecutar	**64,80%**

7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

Ítem	Cantidad Ejecutada Presente Mes	Descripción	Unidad	Descripción	Actividad ejecutada por la interventoría
1.1.1	40941,98	Localización, trazado y replanteo (m2). Incluye comisión topográfica, cartera y planos.	M2	Localización, trazado y replanteo (m2). Incluye comisión topográfica, cartera y planos.	La interventoría verificó en campo la correcta ejecución de la localización, trazado y replanteo del área de intervención, constatando su correspondencia con los planos aprobados y los lineamientos topográficos establecidos en el contrato, por lo cual la actividad fue recibida a satisfacción.
1.1.2	474,41	Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m.	ML	Cerramiento provisional en tela verde h=2.10 m.	La interventoría verificó en campo la instalación del cerramiento provisional, constatando su correcta ubicación, altura, sistema de soporte y cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.
1.2.1	5392,92	Demolición piso en baldosín.	M2	Demolición piso en baldosín.	La interventoría supervisó la demolición del piso en baldosín, verificando el uso adecuado de herramientas y la correcta disposición del material resultante, conforme a los lineamientos técnicos y de seguridad.
1.2.2	5392,92	Demolición de plantilla en concreto.	M2	Demolición de plantilla en concreto.	La interventoría verificó la demolición de la plantilla en concreto, constatando que la actividad se ejecutó conforme a los procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de seguridad industrial.
1.2.3	1466,60	Demolición manual de muros e=0.25.	M2	Demolición manual de muros e=0.25.	La interventoría supervisó la demolición manual de muros, verificando la correcta ejecución del procedimiento y la adecuada disposición del material demolido.
1.2.4	45,60	Demoliciones de estructuras en concreto reforzado.	M3	Demoliciones de estructuras en concreto reforzado.	La interventoría supervisó la demolición de estructuras en concreto reforzado, verificando el cargue, transporte y disposición final de los escombros en sitio autorizado, por lo cual la actividad fue recibida a satisfacción.
1.2.5	52,00	Desmonte de bancas.	UND	Desmonte de bancas.	La interventoría verificó el desmonte de bancas existentes, constatando que la actividad se realizó sin afectar áreas aledañas y conforme a lo establecido contractualmente.
1.2.6	1085,23	Transporte y disposición final de escombros.	M3	Transporte y disposición final de escombros.	La interventoría controló el cargue, transporte y disposición final de los escombros, verificando su disposición en sitio autorizado y el cumplimiento de la normativa ambiental.
2.1.1	17773,89	Excavación mecánica en material común.	M3	Excavación mecánica en material común.	La interventoría verificó la excavación mecánica en material común, controlando volúmenes, profundidades y la disposición del material excavado, conforme a los diseños aprobados.
2.2.1	4597,10	Relleno en recebo común.	M3	Relleno en recebo común.	La interventoría verificó la ejecución del relleno en recebo común, controlando extendido, nivelación, humedecimiento y compactación del material, evidenciando cumplimiento de las especificaciones técnicas.
2.2.3	1308,61	Subbase granular tipo Invías estabilizada con cemento al 4%.	M3	Subbase granular tipo Invías estabilizada con cemento al 4%.	La interventoría supervisó el suministro, extendido y compactación de la subbase granular estabilizada con cemento, verificando espesores y homogeneidad del material.
2.2.4	3300,00	Conformación de la banca existente.	M2	Conformación de la banca existente.	La interventoría verificó la conformación de la banca existente, constatando la correcta nivelación y adecuación del terreno conforme a los diseños aprobados.

3.5.2	572,00	Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frío.	ML	Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frío.	La interventoría verificó la ejecución de la demarcación vial, constatando alineación, espesor y correcta aplicación de la pintura conforme a las especificaciones técnicas.
4.1.3	95,00	Base granular.	M3	Base granular.	La interventoría verificó el suministro y compactación de la base granular, controlando espesores y parámetros de compactación exigidos contractualmente.
4.1.5	547,25	Geotextil para separación de suelos.	M2	Geotextil para separación de suelos.	La interventoría verificó el suministro e instalación del geotextil, constatando su correcta disposición conforme a las especificaciones técnicas.
4.2.1	1,00	Juego de marco para fútbol.	UND	Juego de marco para fútbol.	La interventoría verificó el suministro e instalación del juego de marco para fútbol, constatando correcta instalación, nivelación y anclaje conforme a los requerimientos técnicos.
4.2.5	7495,85	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	KG	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	La interventoría verificó el suministro, figurado, armado y colocación del acero de refuerzo, constatando cumplimiento de planos estructurales y especificaciones técnicas.
4.2.6	623,75	Base granular.	M3	Base granular.	La interventoría supervisó el suministro y compactación de la base granular, verificando el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.
4.2.7	392,10	Subbase granular tipo Invías.	M3	Subbase granular tipo Invías.	La interventoría verificó el suministro, extendido y compactación de la subbase granular, constatando calidad del material y espesores ejecutados.
4.2.8	98,00	Cárcamo perimetral para drenajes.	ML	Cárcamo perimetral para drenajes.	La interventoría verificó la construcción del cárcamo perimetral, constatando dimensiones, alineación y correcta ejecución conforme a los diseños aprobados.
4.2.12	1102,50	Suministro e instalación de grama sintética.	M2	Suministro e instalación de grama sintética.	La interventoría verificó el suministro e instalación de la grama sintética, constatando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y acabados finales.
4.3.6	190,00	Base granular.	M3	Base granular.	La interventoría verificó el suministro y compactación de la base granular, constatando el cumplimiento de los parámetros técnicos exigidos.
4.3.7	190,00	Subbase granular tipo Invías.	M3	Subbase granular tipo Invías.	La interventoría supervisó el suministro y compactación de la subbase granular, verificando espesores y calidad del material.
5.1.1	25,00	Suministro e instalación de palmeras.	UND	Suministro e instalación de palmeras.	La interventoría verificó el suministro e instalación de palmeras, constatando correcta ubicación, siembra y estabilidad conforme a las especificaciones del proyecto.
6.1.1	15702,54	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	KG	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	La interventoría verificó el suministro y colocación del acero de refuerzo, constatando correspondencia con los diseños estructurales.
6.1.4	226,10	Base granular tipo Invías estabilizada con cemento al 5%.	M3	Base granular tipo Invías estabilizada con cemento al 5%.	La interventoría verificó el suministro, extendido y compactación de la base granular estabilizada con cemento, conforme a los parámetros técnicos establecidos.
6.3.4	2640,25	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	KG	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	La interventoría supervisó el suministro y colocación del acero de refuerzo, verificando cantidades y disposición conforme a planos.
7.2.1	5,00	Red suministro tubería PVC 1/2".	ML	Red suministro tubería PVC 1/2".	La interventoría verificó la instalación de la red de suministro en tubería PVC de 1/2", constatando correcta alineación y uniones.
7.2.2	113,32	Red suministro tubería PVC 3/4".	ML	Red suministro tubería PVC 3/4".	La interventoría verificó la instalación de la red de suministro en tubería PVC de 3/4", conforme a las especificaciones técnicas.
7.2.4	8,00	Punto hidráulico agua fría PVC 3/4".	UND	Punto hidráulico agua fría PVC 3/4".	La interventoría verificó la ejecución del punto hidráulico, constatando correcta instalación y funcionamiento.

7.3.4	5580,00	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	KG	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2.	La interventoría verificó el suministro y colocación del acero de refuerzo, evidenciando cumplimiento de las especificaciones estructurales.
7.4.8	92,97	Tubería A.N. PVC S 4".	ML	Tubería A.N. PVC S 4".	La interventoría verificó la instalación de la tubería PVC de 4", constatando alineación, pendiente y correcta ejecución.
7.5.1	1693,10	Filtro de drenaje tipo dren francés.	ML	Filtro de drenaje tipo dren francés.	La interventoría verificó la ejecución del filtro de drenaje tipo francés, constatando dimensiones, materiales y correcta instalación.
7.5.3	264,65	Material filtrante colocado.	M3	Material filtrante colocado.	La interventoría verificó la colocación del material filtrante, constatando granulometría y correcta disposición.
7.5.4	3439,50	Geotextil NT 4000.	M2	Geotextil NT 4000.	La interventoría verificó el suministro e instalación del geotextil NT 4000, constatando su correcta disposición conforme a especificaciones técnicas.
8.1.2	3,00	Registro eléctrico 1.5x1.5x1.4 m.	UND	Registro eléctrico 1.5x1.5x1.4 m.	La interventoría verificó la construcción del registro eléctrico, constatando dimensiones, sellado e impermeabilización.
8.1.3	461,00	Banco de ductos PVC 4".	ML	Banco de ductos PVC 4".	La interventoría verificó la fabricación del banco de ductos, constatando disposición y protección en concreto conforme a especificaciones.
8.1.8	1,00	Cruce de vía con topo para tubo 4".	UND	Cruce de vía con topo para tubo 4".	La interventoría verificó la ejecución del cruce de vía mediante topo, constatando alineación y cumplimiento del procedimiento técnico.
10.1.1	7366,30	Aseo general de obra.	M2	Aseo general de obra.	La interventoría verificó la ejecución del aseo general de obra, constatando limpieza de las áreas intervenidas.
NP-1	20912,80	Suministro e instalación geocelda 356-150.	M2	Suministro e instalación geocelda 356-150.	La interventoría verificó el suministro e instalación de la geocelda 356-150, constatando cumplimiento de las especificaciones técnicas.
NP-2	5692,68	Suministro e instalación geocelda 356-200.	M2	Suministro e instalación geocelda 356-200.	La interventoría verificó el suministro e instalación de la geocelda 356-200, constatando correcta disposición y anclaje.
NP-3	1199,62	Transporte y compactación de material de sitio.	M3	Transporte y compactación de material de sitio.	La interventoría verificó el transporte, extendido y compactación del material de sitio, evidenciando cumplimiento de parámetros técnicos.
-	0,47	Plan de gestión integral de obra.	UND	Plan de gestión integral de obra.	La interventoría verificó la implementación y seguimiento del plan de gestión integral de obra, constatando el cumplimiento de los componentes técnicos, ambientales y de seguridad.

Fuente: elaboración propia.

El valor del acta de cobro No. 2 de la interventoría, se calculó teniendo en cuenta la cláusula de pago *"La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables fisicamente y estarán soportadas en actas de interventoría."* Se procedió a calcular el valor del acta 2 de interventoría de acuerdo al porcentaje de avance de obra.

Resumen de actas de interventoría	
Acta de inicio.	6 de junio 2025.
Valor del contrato.	$ 2.097.965.192,40 M/L.
Anticipo.	$ 0
Valor del acta parcial N°. 1	$ 447.167.403,07
Valor del acta parcial N°. 2	$ 291.316.344,65
Porcentaje del desembolso realizado.	21,31%
Periodo de cobro.	Periodo comprendido entre el 30 de agosto del 2025 y el 23 de diciembre del 2025.
Valor por ejecutar.	**$ 1.359.481.444,68**

Tabla 5:
Análisis porcentual del avance del contrato

Fecha	Meses	(%) De Obra Programada	(%) De Obra Ejecutada	Atraso / Adelanto
jun-25	Mes 1	11%	1,42%	-9,58%
jul-25	Mes 2	12%	10,25%	-1,75%
ago-25	Mes 3	23%	9,65%	-13,35%
sep-25	Mes 4	27%	2,67%	-24,33%
oct-25	Mes 5	12%	0,86%	-11,14%
nov-25	Mes 6	8%	3,23%	-4,77%
dic-25	Mes 7	7%	7,12%	0,12%
Acumulado		100,00%	35,20%	-64,80%

Nota: Análisis porcentual del proyecto. Fuente: Elaboración Propia.

C. Información técnica

Tabla 6:

Registro fotográfico de actividades.



Relleno con recebo común en zona 5



Actividades de compactación en zona 5



Relleno de jardineras



Instalación de bordillos prefabricados



Descapote en zona 3



Descapote en zona 3



Excavaciones para instalación de tubería eléctrica en área casetas- zona 5



Instalación de cerramiento en poli sombra para protección de partículas de polvo



Instalación de tubería electica coduit 4" en área casetas- zona 5



Replanteo de instalación de filtro francés en área de cancha futbol 8



Instalación de tubería electica coduit 4" en área casetas- zona 5



compactación de rellenos en área casetas- zona 5



Actividades de aspersión en zona 5



Desmonte de losetas existentes en zona 3



Desmonte de bancas en zona 3



Desmonte de bancas en zona 3



Suministro de materiales en zona 5



Instalación de bordillos prefabricados en zona 5



Actividades de topografía en zona 5



Nivelación de terreno en zona 3



Actividades de orden y aseo en zona 3



Retiro de losetas en zona 3



Actividades de compactación de arena en zona 5



Instalación de bordillos en zona 5



Instalación de bordillos en zona 5



Instalación de geocelda y rellenos con área de playa en zona 1



Actividades de compactación del terreno en zona 1



Actividades de topografía en zona 3



Actividades de compactación del terreno en zona 5



Instalación de bordillos en zona 5



Instalación y relleno de geoceldas en zona 5



Instalación y relleno de geoceldas en zona 3



Demoliciones en zona 1



Instalación y relleno de geoceldas en zona 3



Inventario forestal para autorizaciones de tala en zona 3



Instalación y relleno de geoceldas en zona 3

Fuente: elaboración propia.

Se anexan informes semanales con su correspondiente registro fotográfico.

Conclusiones

(a) Componente técnico:

De conformidad con la Tabla Avance del contrato de obra y la Tabla Análisis porcentual del avance del contrato, el proyecto registra un avance físico acumulado del 35,20 %, frente a un avance programado del 22 %, lo que refleja un adelanto del 13,20 % respecto a la programación.

Durante el periodo evaluado, el contratista ejecutó diversas actividades asociadas a los capítulos de demoliciones, movimiento de tierras, capas granulares, pavimentos, urbanismo, obras de drenaje, redes, estructuras, equipamiento deportivo, paisajismo y actividades complementarias, las cuales fueron objeto de seguimiento, control y verificación por parte de la Interventoría, conforme a los lineamientos técnicos, contractuales y a los documentos del proyecto.

En términos generales, las actividades desarrolladas evidencian un avance continuo y sostenido del proyecto, bajo supervisión permanente de la Interventoría, verificando cantidades ejecutadas, procedimientos constructivos y cumplimiento de las especificaciones técnicas. En este sentido, la interventoría cumplió con sus obligaciones legales y contractuales de verificación, seguimiento y control técnico, dejando evidencia clara y objetiva del estado real de la obra frente al cronograma establecido.

(b) Componente financiero:

A la fecha del presente informe, el total desembolsado al contratista de obra asciende $ 13.874.025.721,45, lo que representa un 21,31 % del valor contractual. Durante el presente mes, el contratista radicó el Acta de Cobro No. 2 por un valor de $ 9.037.881.773,43 correspondiente a las actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra. En consecuencia, el saldo

pendiente por ejecutar corresponde a $ 51.218.426.998,02). Es importante resaltar que, conforme a lo estipulado en la cláusula contractual relacionada con el manejo financiero, la Entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado ni al contratista de obra ni a la interventoría. En consecuencia, no se genera informe de amortización de anticipo, dado que las actividades se están desarrollando con cargo exclusivo al músculo financiero propio del contratista.

De igual forma, la interventoría cumplió con sus obligaciones legales y contractuales en el componente financiero, verificando que el valor del acta se acorte a las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra tal como lo estipulado cláusula contractual asimismo se entregaron todos los soportes de las actividades ejecutadas.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**V.°B.°**
Ing. Andrés Cervantes Residente de interventoría febrero 01 de 2026	Ing. Brian Guerra Director de interventoría febrero 02 de 2026	Liliana Araos Berrardinelli Representante legal

ENSAYO A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

NTC 673
Consulta General de Elementos

Versiòn No: 1
Fecha de Versió: Noviembre 1/2013
Pagina 1 de 1

1	Codigo Dimension	LOCALIZACION	FECHA FUNDIDA	EDAD (Días)	FECHA ROTURA	RESISTENCIA ESPECIFICADA (Psi)	ASENTAMIENTO	LECTURA ENSAYO (KN)	AREA CILINDRO	RESISTENCIA			% ALCANZADO
										P.S.I.	MPa	Kg/cm2	
001	15*30	MALECON RIOACHA	29-oct-25	7	5-nov-25	3000	6+/1	255.90	28.27	2035.1	14.0	142.5	68%
	15*30	REGISTROS	29-oct-25	7	5-nov-25	3000	6+/1	265.00	28.27	2107.4	14.5	147.5	70%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	29-oct-25	28	26-nov-25	3000	6+/1	300.60	28.27	2390.6	16.5	167.3	80%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	29-oct-25	28	26-nov-25	3000	6+/1	298.00	28.27	2369.9	16.3	165.9	79%
002	15*30	MALECON RIOACHA	30-oct-25	7	6-nov-25	3000	6+/1	265.60	28.27	2112.2	14.6	147.9	70%
	15*30	REGISTROS	30-oct-25	7	6-nov-25	3000	6+/1	260.70	28.27	2073.2	14.3	145.1	69%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	30-oct-25	28	27-nov-25	3000	6+/1	335.20	28.27	2665.7	18.4	186.6	89%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	30-oct-25	28	27-nov-25	3000	6+/1	350.70	28.27	2789.0	19.2	195.2	93%
003	15*30	MALECON RIOACHA	31-oct-25	8	8-nov-25	3000	6+/1	330.00	28.27	2624.4	18.1	183.7	87%
	15*30	REGISTROS	31-oct-25	8	8-nov-25	3000	6+/1	328.50	28.27	2612.4	18.0	182.9	87%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	31-oct-25	28	28-nov-25	3000	6+/1	382.50	28.27	3041.9	21.0	212.9	101%
	15*30	REGISTROS	31-oct-25	28	28-nov-25	3000	6+/1	395.30	28.27	3143.7	21.7	220.1	105%
004	15*30	MALECON RIOACHA	1-nov-25	7	8-nov-25	3000	6+/1	355.40	28.27	2826.4	19.5	197.8	94%
	15*30	PERGOLA	1-nov-25	7	8-nov-25	3000	6+/1	365.80	28.27	2909.1	20.1	203.6	97%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	1-nov-25	28	29-nov-25	3000	6+/1	475.80	28.27	3783.8	26.1	264.9	126%
	15*30	REGISTROS	1-nov-25	28	29-nov-25	3000	6+/1	462.50	28.27	3678.1	25.4	257.5	123%
005	15*30	MALECON RIOACHA	3-nov-25	7	10-nov-25	3000	6+/1	360.30	28.27	2865.3	19.8	200.6	96%
	15*30	PERGOLA	3-nov-25	7	10-nov-25	3000	6+/1	350.50	28.27	2787.4	19.2	195.1	93%
	15*30	REGISTROS	3-nov-25	28	1-dic-25	3000	6+/1	460.50	28.27	3662.2	25.2	256.4	122%
	15*30	REGISTROS	3-nov-25	28	1-dic-25	3000	6+/1	455.20	28.27	3620.0	25.0	253.4	121%
006	15*30	MALECON RIOACHA	5-nov-25	7	12-nov-25	3000	6+/1	378.00	28.27	3006.1	20.7	210.4	100%
	15*30	PERGOLA	5-nov-25	7	12-nov-25	3000	6+/1	363.00	28.27	2886.8	19.9	202.1	96%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	5-nov-25	28	3-dic-25	3000	6+/1	482.30	28.27	3835.5	26.4	268.5	128%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	5-nov-25	28	3-dic-25	3000	6+/1	472.50	28.27	3757.6	25.9	263.0	125%
007	15*30	MALECON RIOACHA	6-nov-25	7	13-nov-25	3000	6+/1	330.50	28.27	2628.3	18.1	184.0	88%
	15*30	PERGOLA	6-nov-25	7	13-nov-25	3000	6+/1	296.70	28.27	2359.5	16.3	165.2	79%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	6-nov-25	28	4-dic-25	3000	6+/1	406.20	28.27	3230.3	22.3	226.1	108%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	6-nov-25	28	4-dic-25	3000	6+/1	400.50	28.27	3185.0	22.0	223.0	106%
008	15*30	MALECON RIOACHA	7-nov-25	7	14-nov-25	3000	6+/1	356.80	28.27	2837.5	19.6	198.6	95%
	15*30	PERGOLA	7-nov-25	7	14-nov-25	3000	6+/1	375.80	28.27	2988.6	20.6	209.2	100%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	7-nov-25	28	5-dic-25	3000	6+/1	464.10	28.27	3690.8	25.4	258.4	123%

	15*30		7-nov-25	28	5-dic-25	3000	6+/1	455.20	28.27	3620.0	25.0	253.4	121%
25	15*30	MALECON RIOACHA		8	8-ene-00	3000	6+/1	410.50	28.27	3264.5	22.5	228.5	109%
26	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		8	8-ene-00	3000	6+/1	428.60	28.27	3408.5	23.5	238.6	114%
31	15*30	MUESTRAS TOMADAS EN OBRA		7	7-ene-00	3000	6+/1	387.70	28.27	3083.2	21.3	215.8	103%
32	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		7	7-ene-00	3000	6+/1	400.50	28.27	3185.0	22.0	223.0	106%
37	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		7	7-ene-00	3000	6+/1	303.20	28.27	2411.2	16.6	168.8	80%
38	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		7	7-ene-00	3000	6+/1	320.70	28.27	2550.4	17.6	178.5	85%
009	15*30	MALECON RIOACHA	10-nov-25	7	17-nov-25	3000	6+/1	457.90	28.27	3641.5	25.1	254.9	121%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	10-nov-25	7	17-nov-25	3000	6+/1	464.30	28.27	3692.4	25.5	258.5	123%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	10-nov-25	28	8-dic-25	3000	6+/1	560.20	28.27	4455.0	30.7	311.9	149%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	10-nov-25	28	8-dic-25	3000	6+/1	556.20	28.27	4423.2	30.5	309.6	147%
010	15*30	MALECON RIOACHA	11-nov-25	7	18-nov-25	3000	6+/1	500.20	28.27	3977.9	27.4	278.5	133%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	11-nov-25	7	18-nov-25	3000	6+/1	497.50	28.27	3956.4	27.3	276.9	132%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	11-nov-25	28	9-dic-25	3000	6+/1	543.90	28.27	4325.4	29.8	302.8	144%
	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	11-nov-25	28	9-dic-25	3000	6+/1	547.10	28.27	4350.9	30.0	304.6	145%
43	15*30	MALECON RIOACHA			0-ene-00	3000	6+/1	393.50	28.27	3129.3	21.6	219.1	104%
44	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5			0-ene-00	3000	6+/1	399.60	28.27	3177.9	21.9	222.5	106%
011	15*30	MALECON RIOACHA	12-nov-25	7	19-nov-25	3000	6+/1	458.00	28.27	3642.3	25.1	255.0	121%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	12-nov-25	7	19-nov-25	3000	6+/1	489.30	28.27	3891.2	26.8	272.4	130%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	12-nov-25	28	10-dic-25	3000	6+/1	576.00	28.27	4580.7	31.6	320.6	153%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	12-nov-25	28	10-dic-25	3000	6+/1	573.80	28.27	4563.2	31.5	319.4	152%
012	15*30	MALECON RIOACHA	13-nov-25	7	20-nov-25	3000	6+/1	393.90	28.27	3132.5	21.6	219.3	104%
	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	13-nov-25	7	20-nov-25	3000	6+/1	381.90	28.27	3037.1	20.9	212.6	101%
013	15*30	MALECON RIOACHA	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	5+/-1	452.90	28.27	3601.7	24.8	252.1	90%
013	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	5+/-1	441.40	28.27	3510.3	24.2	245.7	88%
014	4*8	MALECON RIOACHA	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	6+/1	230.80	12.56	4131.2	28.5	289.2	103%
014	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	6+/1	234.60	12.56	4199.3	29.0	293.9	105%
015	15*30	MALECON RIOACHA	17-nov-25	7	24-nov-25	4000	6+/1	437.80	28.27	3481.6	24.0	243.7	87%
015	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	17-nov-25	7	24-nov-25	4000	6+/1	460.70	28.27	3663.8	25.3	256.5	92%
016	4*8	MALECON RIOACHA	19-nov-25	7	26-nov-25	3000	6+/1	232.50	12.56	4161.7	28.7	291.3	139%
016	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	19-nov-25	7	26-nov-25	3000	6+/1	226.50	12.56	4054.3	28.0	283.8	135%
61	15*30	MALECON RIOACHA	8-nov-25	13	21-nov-25	3000	6+/1	360.40	28.27	2866.1	19.8	200.6	96%
62	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	8-nov-25	13	21-nov-25	3000	6+/1	362.60	28.27	2883.6	19.9	201.9	96%
67	15*30	MUESTRAS TOMADAS EN OBRA	11-nov-25	10	21-nov-25	3000	6+/1	357.70	28.27	2844.6	19.6	199.1	95%
68	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	11-nov-25	10	21-nov-25	3000	6+/1	367.40	28.27	2921.8	20.1	204.5	97%
017	4*8	MALECON RIOACHA	21-nov-25	7	28-nov-25	4000	6+/1	235.50	12.56	4215.4	29.1	295.1	105%
017	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	21-nov-25	7	28-nov-25	4000	6+/1	241.00	12.56	4313.8	29.7	302.0	108%
018	15*30	MALECON RIOACHA	21-nov-25	7	28-nov-25	3000	6+/1	363.60	28.27	2891.6	19.9	202.4	96%
018	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	21-nov-25	7	28-nov-25	3000	6+/1	359.00	28.27	2855.0	19.7	199.8	95%

019	15*30	MALECON RIOACHA	22-nov-25	7	29-nov-25	3000	6+/1	226.40	28.27	1800.5	12.4	126.0	60%
019	4*8	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	22-nov-25	7	29-nov-25	3000	6+/1	123.40	12.56	2208.8	15.2	154.6	74%
022	15*30	MALECON RIOACHA	25-nov-25	7	2-dic-25	3000	6+/1	305.00	28.27	2425.5	16.7	169.8	81%
022	4*8	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	25-nov-25	7	2-dic-25	3000	6+/1	148.10	12.56	2650.9	18.3	185.6	88%
023	15*30	MALECON RIOACHA	26-nov-25	7	3-dic-25	3000	6+/1	311.00	28.27	2473.3	17.1	173.1	82%
023	4*8	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	26-nov-25	7	3-dic-25	3000	6+/1	163.20	12.56	2921.2	20.1	204.5	97%
025	15*30	MALECON RIOACHA	27-nov-25	7	4-dic-25	3000	6+/1	345.50	28.27	2747.6	18.9	192.3	92%
025	4*8	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	27-nov-25	7	4-dic-25	3000	6+/1	165.40	12.56	2960.6	20.4	207.2	99%
026	15*30	MALECON RIOACHA	28-nov-25	7	5-dic-25	3000	6+/1	343.50	28.27	2731.7	18.8	191.2	91%
026	4*8	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	28-nov-25	7	5-dic-25	3000	6+/1	175.20	12.56	3136.0	21.6	219.5	105%
027	15*30	MALECON RIOACHA	1-dic-25	7	8-dic-25	3000	6+/1	395.20	28.27	3142.9	21.7	220.0	105%
027	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	1-dic-25	7	8-dic-25	3000	6+/1	175.10	12.56	3134.2	21.6	219.4	104%
028	4*8	MALECON RIOACHA	2-dic-25	7	9-dic-25	3000	6+/1	396.70	28.27	3154.8	21.8	220.8	105%
028	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	2-dic-25	7	9-dic-25	3000	6+/1	180.20	12.56	3225.5	22.2	225.8	108%
029	4*8	MALECON RIOACHA	3-dic-25	7	10-dic-25	3000	6"+/-1"	183.80	12.56	3290.0	22.7	230.3	110%
029	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	3-dic-25	7	10-dic-25	3000	6"+/-1"	181.70	12.56	3252.4	22.4	227.7	108%

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

TOMADOR	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD:	BOGOTA DC
E-MAIL:	JOSEVECINO@TICOM.CO	TELÉFONO:	6053288603
ASEGURADO:	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD: BOGOTA DC	TEL. 6053288603
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	06 06 2025	HASTA 03 05 2026	3,254,622,635.95	0.00	3,254,622,635.95

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Predios Labores Operaciones / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	3,254,622,635.95	3,254,622,635.95		10	9,000,000.00
Predios Labores Operaciones / Evento	06-06-2025	03-05-2026	3,254,622,635.95	3,254,622,635.95		10	9,000,000.00
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	650,924,527.19	650,924,527.19		10	8,000,000.00
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	06-06-2025	03-05-2026	650,924,527.19	650,924,527.19		10	8,000,000.00
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	650,924,527.19	650,924,527.19			
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	06-06-2025	03-05-2026	650,924,527.19	650,924,527.19			
Resp Civil Patronal / vigencia	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Resp Civil Patronal / Evento	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Vigencia	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00
Resp Civil Vehículos Prop Y No Prop / Evento	06-06-2025	03-05-2026	1,627,311,317.98	1,627,311,317.98		10	8,000,000.00

OBJETO DE LA PÓLIZA:

OBJETO DE LA MODIFICACION:
SE EXPIDE CERTIFICADO PARA ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2025. LOS DEMAS TERMINOS DE

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

TOMADOR	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD:	BOGOTA DC
E-MAIL:	JOSEVECINO@TICOM.CO	TELÉFONO:	6053288603
ASEGURADO:	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD: BOGOTA DC	TEL. 6053288603
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS	
DESDE DD 06 MM 06 AAAA 2025	HASTA DD 03 MM 05 AAAA 2026	ANTERIOR 3,254,622,635.95	ESTA MODIFICACIÓN 0.00	NUEVA 3,254,622,635.95

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

CONDICIONES.

OBJETO DEL SEGURO:
INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

ASEGURADOS:

ASEGURADO: Gobernación de la Guajira identificada con NIT 892.115.015-1 |Departamento Nacional de Planeación con NIT 899.999.011-0 | Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ¿ ENterritorio con NIT 899.999.31

AMPAROS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Y RC CRUZADA

OPERAN EN EXCESO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA CON UN LIMITE MÍNIMO POR EVENTO DE $50.000.000. ESTOS AMPAROS APLICAN SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE.

CLAUSULAS DE GARANTÍA

EL TOMADOR DE LA PÓLIZA SE COMPROMETE A QUE EL PERSONAL CUENTE CON TODOS LOS MEDIOS EN CUANTO DOTACIÓN Y PROTOCOLOS, REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y SEGURO DESARROLLO DEL

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

(415)7709998911901(8020)0000000000

TOMADOR

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

TOMADOR	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD:	BOGOTA DC
E-MAIL:	JOSEVECINO@TICOM.CO	TELÉFONO:	6053288603
ASEGURADO:	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD: BOGOTA DC	TEL. 6053288603
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	06 06 2025	HASTA 03 05 2026	3,254,622,635.95	0.00	3,254,622,635.95

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

CONTRATO

EL TOMADOR DE LA PÓLIZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES IMPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

EL ASEGURADO DEBERÁ COMPROMETERSE A REALIZAR LOS RESPECTIVOS AISLAMIENTOS DE LA OBRA Y A TOMAR LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON CERRAMIENTOS, MALLAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, AVISOS ETC. EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PLAN DE MANEJO Y CONTINGENCIA VEHICULAR, ADICIONALMENTE SE COMPROMETE A QUE SUS EMPLEADOS CUMPLAN ESTRICTAMENTE CON EL REGLAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ MISMO RECIBIR ADECUADA CAPACITACIÓN EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. ASÍ MISMO TENER EN CUENTA TODAS LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS ESTUDIOS DE SUELOS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PROYECTO, ASÍ MISMO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARÍA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SEGUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, DISPONER DE UN COORDINADOR, TRABAJADOR Y CERTIFICADO DE COMPETENCIA DE TRABAJO EN ALTURAS DEBIDAMENTE CERTIFICADO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY COLOMBIANA.

USO DE CHALECOS SALVAVIDAS

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO LAS PRESENTES GARANTÍAS SERÁN CONSIDERADAS COMO EXCLUSIONES DE COBERTURA, POR ELLO CUALQUIER SINIESTRO ORIGINADO POR DICHA INFRACCIÓN NO SERÁ OBJETO DECOBERTURA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

EXCLUSIONES ADICIONALES AL CLAUSULADO DE LA PÓLIZA

*Daños patrimoniales y/o financieros puros / Pérdidas consecuenciales que no provengan de un daño material o físico

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

TOMADOR	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD:	BOGOTA DC
E-MAIL:	JOSEVECINO@TICOM.CO	TELÉFONO:	6053288603
ASEGURADO:	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD: BOGOTA DC	TEL. 6053288603
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 06 MM 06 AAAA 2025	HASTA DD 03 MM 05 AAAA 2026	ANTERIOR 3,254,622,635.95	ESTA MODIFICACIÓN 0.00	NUEVA 3,254,622,635.95

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

*Actos de Dios / Caso fortuito o fuerza mayor / Actos de la Naturaleza.
*Enfermedades profesionales
*Responsabilidad civil profesional de todo tipo
*Riesgo de D&O, E&O, infidelidad de empleados.
*Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (exista o no declaración de guerra), guerra civil, alborotos populares, motín, huelga, paro, lock-out, conmoción civil asumiendo las características de un levantamiento popular, asonada militar, rebelión, revolución, insurrección y poder militar usurpado
*Daños y/o reclamaciones por toxic mold
*Daños y/o reclamaciones por campos electromagnéticos.
*Daños ocasionados por tabaco y/o sus productos o derivados.
*Daños por inobservancia de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones para el medio ambiente
*Garantía de calidad del producto y/o ineficacia del producto
*Retirada del producto.
*Productos que carecen de los permisos de las autoridades.
*Responsabilidad civil derivada y relacionada con la violación de la propiedad intelectual, competencia desleal, publicidad adversa o perjudicial contra competidores.
*Daños o pérdida de dinero, documentos, valores, joyas y obras de arte.
*Reclamaciones derivadas de contaminación y/o polución gradual / paulatina /daños causados por acciones paulatinas de temperatura, humedad, infiltración, vibraciones. Daños al medio ambiente o al ecosistema.
*Asbestos; urea de formaldehído; MTBE (Metil Terbutil Ether), Dimetil, isocianatos; PCB`S; CPNB`S; askarel; plomo; hidrocarburos clorinados; tabaco; dioxinas; isocianatos, cianuro, dimetil, moho, látex, amianto, plomo. 20. Riesgos Cibernéticos /Daños causados por afectaciones de sistemas de cómputo / transmisión de virus /RC del Internet, cyber exlusion.
*Pérdida de mercado.
*R.C. contractual excedente de la legal.
*Reclamaciones derivadas del incumplimiento total o parcial o por mora de la obligación principal de convenios y contratos
*Defectos en el propio trabajo

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodriguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-10-01

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions
NIT: 860.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 802069505
CERTIFICADO RE14649
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JNUNEZ TIP CERTIFICADO: Endoso

FECHA EXPEDICION: DD 30 MM 07 AAAA 2025

TOMADOR	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD:	BOGOTA DC
E-MAIL:	JOSEVECINO@TICOM.CO	TELÉFONO:	6053288603
ASEGURADO:	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD: BOGOTA DC	TEL. 6053288603
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 06 MM 06 AAAA 2025	HASTA DD 03 MM 05 AAAA 2026	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
		3,254,622,635.95	0.00	3,254,622,635.95

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	
						IVA	PESOS	
						TOTAL		

*años a la obra trabajada o a las herramientas / la maquinaria usada.
*años a pozos petroleros, daños a tanques petroleros y sus daños consecuenciales.
*años a los bienes transportados y el medio de transporte.
* Transporte y manejo de combustibles excepto los normales para el abastecimiento de la maquinaria y equipo de construcción.
* Incendios forestales
* RC Contractual y/o profesional
*Daño ecológico puro.
*Pérdidas, daños o perjuicios causados por aeronaves o embarcaciones, la operación aeronáutica, marítima, fluvial y/o portuaria. Así mismo, de manera absoluta se excluyen los daños a aeronaves o embarcaciones y sus daños consecuenciales.
*Riesgos off shore.
*Pérdidas, daños o perjuicios que se deriven de elementos/sustancias atómicos o radioactivos o nucleares.
*Los gastos incurridos por el asegurado con el fin de prevenir un daño a un tercero o responder a una inminente amenaza a la salud humana o al ambiente, incluyendo, pero no limitado a los gastos de limpieza
*Contaminación por malos olores o ruido, salvo que se trate de un evento súbito o accidental.
*Multas o sanciones, incluyendo medidas o cuotas compensatorias definidas por la autoridad ambiental.
*Se excluyen los daños y costos y gastos de remediación y limpieza ocurridos sobre los propios predios del asegurado sean de su propiedad o estén bajo su control por contrato de arriendo, leasing, cesión o cualquier otra figura contractual.
*Pérdidas Financieras Puras / Pérdidas consecuenciales que no provengan de un daño material o físico.
*RC Marítima y P&I.
*RC Operador Portuario.
*RC Astilleros y/o Estibadores (actividades de construcción y armado de embarcaciones).
*Daños a equipos y maquinaria utilizados en la obra y/o actividad objeto del seguro.
*Daños a las embarcaciones y/o planchones utilizados en la construcción, obra, servicio o actividad objeto del seguro.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHÍBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑIA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. ***LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.*** LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CERTIFICADO DE SEGUROS SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA 802069505 Y CERTIFICADO RE14636

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0000000000

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU EMPRESA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SU-FO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions

NIT: 860.070.374-9

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

PÓLIZA 801044771
CERTIFICADO GU169360
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900279085

UBICACION: SANTA MARTA USUARIO: JGONGORA TIP CERTIFICADO: Nueva producción

FECHA EXPEDICION: DD 10 MM 02 AAAA 2025

TOMADOR/GARANTIZADO	TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A TICOM S.A.	C.C. O NIT:	830509276 3
DIRECCIÓN:	METV OPAR BG M	CIUDAD:	BOGOTA DC
E-MAIL:	JOSEVECINO@TICOM.CO	TELÉFONO:	6053288603
ASEGURADO:	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	C.C. O NIT:	892115015 1
DIRECCIÓN:	CL 1 6 05	CIUDAD: RIOHACHA	TEL. 6057275010
BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	C.C. O NIT:	892115015 1
DIRECCIÓN:	CL 1 6 05	CIUDAD: RIOHACHA	TEL. 6057275010

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS		
	DD MM AAAA	DD MM AAAA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA
DESDE	03 02 2025	HASTA 31 12 2030			29,291,603,723.55

INTERMEDIARIO		COASEGURO			
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO
100.00	MJ GESTION EN SEGUROS Y CONSULTORIAS LTDA				

PRIMA		
TRM:	MONEDA	VALORES
PRIMA NETA	PESOS	318,837,100.00
CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	10,000.00
IVA	PESOS	60,580,949.00
TOTAL		379,428,049.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Cumplimiento	03-02-2025	30-06-2026	0.00	6,509,245,271.90	65,741,594.00		
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-02-2025	31-12-2028	0.00	3,254,622,635.95	38,172,711.00		
Estabilidad y calidad de la obra	31-12-2025	31-12-2030	0.00	19,527,735,815.70	214,922,795.00		

OBJETO DE LA GARANTIA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO SOBRE EL MALECÓN DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA

NOTA: EL AMPARO DE ¿ESTABILIDAD / CALIDAD DEL SERVICIO¿ INICIA VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA

ASEGURADO - BENEFICIARIO
Gobernación de la Guajira identificada con NIT 892.115.015-1
Departamento Nacional de Planeación con NIT 899.999.011-0
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ¿ ENterritorio con NIT 899.999.316

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA. LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LOS CANALES DE ATENCIÓN QUE SE ENCUENTAN EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, ***VER NOTA*** EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ÁRTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS. LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDA CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL. EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA Código Clausulado: 18/09/2023-1308-P-05-SU-OD-05-08-GUES-D00I Código Nota Técnica: 18/09/2023-1308-NT-P-05-NT-CU-GUECANSV05

TOMADOR

(415)7709998911901(8020)0900279085

María Juana Herrera Rodríguez
CC: 52.420.596

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SU-FO-01-02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONFIANZA
Swiss Re Corporate Solutions

RECIBO DE CAJA

RECIBO DE CAJA I2500134396

FECHA	SUCURSAL
2025.05.14 16:40:13	06.BARRANQUILLA

RECIBIDO DE: TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONE

IDENTIFICACION 8305092763

LA SUMA DE: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS

VALOR $ 392.836.135

POR CONCEPTO DE:

Pol/Cert: 801044771-GU169360;802069505-RE14636;

Forma de Pago	Nro. SAP	Moneda	Plaza	Nro. Doc	Banco	Valor
Transferencia- Recaudo	3000000574	PESOS			BCO_BCO03	392.836.135

Compañía Aseguradora Fianzas S.A.
CONFIANZA
NIT.830.070.374-9
DFGARCIA
ELABORADO

RECIBIDO

ORIGINAL CLIENTE

019		15*30		7-nov-25	28	5-dic-25	3000	6+/1	455.20	28.27	3620.0	25.0	253.4	121%
019	25	15*30	MALECON RIOACHA		8	8-ene-00	3000	6+/1	410.50	28.27	3264.5	22.5	228.5	109%
022	26	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		8	8-ene-00	3000	6+/1	428.60	28.27	3408.5	23.5	238.6	114%
022	31	15*30	MUESTRAS TOMADAS EN OBRA		7	7-ene-00	3000	6+/1	387.70	28.27	3083.2	21.3	215.8	103%
023	32	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		7	7-ene-00	3000	6+/1	400.50	28.27	3185.0	22.0	223.0	106%
023	37	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		7	7-ene-00	3000	6+/1	303.20	28.27	2411.2	16.6	168.8	80%
025	38	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5		7	7-ene-00	3000	6+/1	320.70	28.27	2550.4	17.6	178.5	85%
025	009	15*30	MALECON RIOACHA	10-nov-25	7	17-nov-25	3000	6+/1	457.90	28.27	3641.5	25.1	254.9	121%
026		15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	10-nov-25	7	17-nov-25	3000	6+/1	464.30	28.27	3692.4	25.5	258.5	123%
026		15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	10-nov-25	28	8-dic-25	3000	6+/1	560.20	28.27	4455.0	30.7	311.9	149%
027		15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	10-nov-25	28	8-dic-25	3000	6+/1	556.20	28.27	4423.2	30.5	309.6	147%
027	010	15*30	MALECON RIOACHA	11-nov-25	7	18-nov-25	3000	6+/1	500.20	28.27	3977.9	27.4	278.5	133%
028		15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	11-nov-25	7	18-nov-25	3000	6+/1	497.50	28.27	3956.4	27.3	276.9	132%
028		15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	11-nov-25	28	9-dic-25	3000	6+/1	543.90	28.27	4325.4	29.8	302.8	144%
029		15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	11-nov-25	28	9-dic-25	3000	6+/1	547.10	28.27	4350.9	30.0	304.6	145%
029	43	15*30	MALECON RIOACHA			0-ene-00	3000	6+/1	393.50	28.27	3129.3	21.6	219.1	104%
	44	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5			0-ene-00	3000	6+/1	399.60	28.27	3177.9	21.9	222.5	106%
	011	15*30	MALECON RIOACHA	12-nov-25	7	19-nov-25	3000	6+/1	458.00	28.27	3642.3	25.1	255.0	121%
		15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	12-nov-25	7	19-nov-25	3000	6+/1	489.30	28.27	3891.2	26.8	272.4	130%
		15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	12-nov-25	28	10-dic-25	3000	6+/1	576.00	28.27	4580.7	31.6	320.6	153%
		15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	12-nov-25	28	10-dic-25	3000	6+/1	573.80	28.27	4563.2	31.5	319.4	152%
	012	15*30	MALECON RIOACHA	13-nov-25	7	20-nov-25	3000	6+/1	393.90	28.27	3132.5	21.6	219.3	104%
		15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	13-nov-25	7	20-nov-25	3000	6+/1	381.90	28.27	3037.1	20.9	212.6	101%
	013	15*30	MALECON RIOACHA	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	5+/-1	452.90	28.27	3601.7	24.8	252.1	90%
	013	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	5+/-1	441.40	28.27	3510.3	24.2	245.7	88%
	014	4*8	MALECON RIOACHA	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	6+/1	230.80	12.56	4131.2	28.5	289.2	103%
	014	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	14-nov-25	7	21-nov-25	4000	6+/1	234.60	12.56	4199.3	29.0	293.9	105%
	015	15*30	MALECON RIOACHA	17-nov-25	7	24-nov-25	4000	6+/1	437.80	28.27	3481.6	24.0	243.7	87%
	015	15*30	PERGOLAS Y LOZA ZONA 5	17-nov-25	7	24-nov-25	4000	6+/1	460.70	28.27	3663.8	25.3	256.5	92%
	016	4*8	MALECON RIOACHA	19-nov-25	7	26-nov-25	3000	6+/1	232.50	12.56	4161.7	28.7	291.3	139%
	016	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	19-nov-25	7	26-nov-25	3000	6+/1	226.50	12.56	4054.3	28.0	283.8	135%
	61	15*30	MALECON RIOACHA	8-nov-25	13	21-nov-25	3000	6+/1	360.40	28.27	2866.1	19.8	200.6	96%
	62	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	8-nov-25	13	21-nov-25	3000	6+/1	362.60	28.27	2883.6	19.9	201.9	96%
	67	15*30	MUESTRAS TOMADAS EN OBRA	11-nov-25	10	21-nov-25	3000	6+/1	357.70	28.27	2844.6	19.6	199.1	95%
	68	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	11-nov-25	10	21-nov-25	3000	6+/1	367.40	28.27	2921.8	20.1	204.5	97%
	017	4*8	MALECON RIOACHA	21-nov-25	7	28-nov-25	4000	6+/1	235.50	12.56	4215.4	29.1	295.1	105%
	017	4*8	CIMENTACIONES GRADAS Z5	21-nov-25	7	28-nov-25	4000	6+/1	241.00	12.56	4313.8	29.7	302.0	108%
	018	15*30	MALECON RIOACHA	21-nov-25	7	28-nov-25	3000	6+/1	363.60	28.27	2891.6	19.9	202.4	96%
	018	15*30	CIMENTACIONES GRADAS Z5	21-nov-25	7	28-nov-25	3000	6+/1	359.00	28.27	2855.0	19.7	199.8	95%

MIERCOLES 3 SEPTIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, topografo, operador, maestro

MAQUNARIA: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador volquetas.
ACTIVIDADES: Se continua realizando instalación de geo celdas, rellenos con recebo común, actividades de re lleno con material de excavación en geoceldas, act ividades de compactación e instalacion de bordillos

Jueves 4 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador, maestro
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocaga dor, volquetas
Actividades: Se continua realizando instalacion de geo celdas, rellenos con recebo comun, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas, actividades de compactacion e instalación de bordillos

Viernes 5 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador volquetas
Actividades: Se continua realizando instalacion de geoceldas, relleno con recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos

Sabado 6 Septiembre
clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador.
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador, volquetas
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo comun para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos

Lunes 8 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Equipo topografico, motoniveladora, retrocargador, volquetas
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo comun para nivelación de terreno, actividades de relleno con materal de excavación en geoceldas, actividades de compactacion e instalación de bordillos

Martes 9 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo comun para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillo.

Miercoles 10 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas actividades de compactación e instalación de bordillo

Jueves 10 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalación de geoceldas, relleno con recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas actividades de compactación e instalacion de bordillo.

Viernes 12 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalacion de geoceldas, rellenos en recebo común para nivelacion de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos.

Sabado 13 Septiembre
Clima: Lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Fuertes lluvias presentadas el dia de hoy, no pudieron seguir con las actividades que habitualmente se realizan, hubo daños en los cerramientos de zona 1, 3 y 5.


Lunes 15 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, retrocargador, volqueta, eqp topografico
Actividades: Se continua realizando instalacion de geoceldas, rellenos en recebo común para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas actividades de compactacion e instalación de bordillos

Martes 16 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: personal administrativo, topografo, maestro, operado
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, eqp topografico, retrocargado
Actividades: Se continua realizando labores de instalación de geoceldas, rellenos en recebo común, para nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillos

Miercoles 17 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, eqp topografico retrocargador
Actividades: Se continua realizando labores de instalación de geoceldas, rellenos en recebo común, nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillo

Jueves 18 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, eqp topografico retrocargador.
Actividades: Se continua realizando labores de instalación de geoceldas rellenos en recebo común, nivelación de terreno, actividades de relleno con material de excavación en geoceldas, actividades de compactación e instalación de bordillo

Viernes 19 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, eqp topografico
retrocargador
Actividades: Se continua realizando labores de instalacion de geoceldas, rellenos en recebo comun, nivelacion de terreno, actividades de relleno con material de excavacion en geoceldas, actividades de compactacion e instalacion de bordillo.



Interventoria aprueba el relleno de las zonas verdes con 25cm de M. sitio y 25 cm de arena negra.

SABADO 20 SEPTIEMBRE
CLIMA:
PERSONAL: Personal administrativo, topografo, cadenero, operadores, maestro ayudantes, conductor.
Maquinaria: motoniveladora, retrocargador, vibro compactador LOTN, Equipo topografico, volquetas
ACTIVIDADES. Actividades de descapote en zona 3, se inician actividades de instalacion de tuberia electrica conduit PVC 1" y 4" en zona 5-casetas, instalacion de malla polisombra para proteccion de particulas generadas en obra, se continua con actividades de instalacion de bordillos en zona 5.

FIRMAS:

LUNES 22 SEPTIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, topografo, maestro, cadenero, operadores, ayudantes, operadores.

MAQUINARIA: Vibrocompactador, motoniveladora, retrocargador, eqp. Topografia

ACTIVIDADES: Se continua con actividades de excavación, instalación de tubería electrica conduit 1" y 4", rellenos con arena de la misma excavación y compactación en zona 5- Cacetas; actividades de replanteo para instalación de filtro trancos en zona de cancha futbol en zona 5

Se continua con actividades de instalación de bordillos y rellenos para zonas verdes con arena negra 0.25 y arena playa 0.25.

Se continua con actividades de nivelación en zona 3, se evidencia retiro de locetas en zona 3 y retiro de bancas.

Se continua con actividades de cerramiento perimetral en zona 3.

Rellenos con recebo en zona 5.

FIRMAS:

MARTES 23 SEPTIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, topografo, cadenero, operadores maestro, ayudantes,

ACTIVIDADES: Se continua con actividades de excavaciones, instalación de tubería conduit 1" y 4", rellenos con arena de la misma excavación y compactación en zona 5- cacetas, Se continua con actividades de instalación de bordillo y rellenos con arena negra y arena de playa en zonas verdes.

Se continua con retiro de locetas en zona 3 y actividades de nivelación.

A la fecha no se evidencia instalación de puntos ecologicos en zonas 1 y 3, al igual que no se han habilitado los baños portatiles en los diferentes frentes de obra, la interventoria se encuentra a la espera de la entrega del certificado del botadero autorizado, se recomienda guardar los soportes de los residuos RCD y RESPEL entregados a los lugares de disposición.

FIRMAS:

Miercoles 24 Septiembre
clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, retrocargador
Actividades: junto con interventoria se aprobo lo siguiente para Filtro Frances:

- Grava 1" 1/4
- Geotextil NT 2000
- Yee doble 4"
- Tuberia 4" perforada
- Espesor excavacion
  2.35 cm 0.85

Se continua realizando actividades de instalacion de tuberia electrica en zona 5.

Jueves 25 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, volqueta, retrocargador
Actividades: Se continua con la actividad de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado zona 5, se continua con instalacion de bordillos, continua la instalacion de loseta en area de las canchas voleyplaya, continua la instalacion de geoceldа en zona restaurantes. Zona 3 demolicion de anden, instalacion de geoceldа La interventoria se encuentra a la espera de los ajustes al PMA y la entrega de los informes ambientales, SST y social (PGIO) por parte del contratista. Se solicito al contratista instalar puntos ecologicos en los frentes de obra zona 1 y zona 3, se recomienda al contratista disponer a sitio autorizado el material proveniente de demoliciones y excavaciones.

Viernes 26 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalacion de bordillos, se continua la instalacion de loseta en areas de las canchas de voley, continua con la instalacion de geo celda, zona 3 demolicion de anden, instalacion de geocelda

Sabado 27 Septiembre
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, se llena con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continua la instalacion de loseta en areas de las canchas de voley, continuan la instalacion de geocelda, zona 3 demolicion de anden.

Lunes 29 Septiembre
Clima: Lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continua la instalacion de loseta en areas de las canchas de

Voley, se continua con la instalación de geocelda.

Martes 30 septiembre
Clima:
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan con la instalacion de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalación de geocelda.

Miercoles 1 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de canchas de voley, continua con la instalación de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalación de geocelda.

Jueves 1 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la Guajira.
CONTRATO No CO1PCCNTR 7380933 DE 2025
CONTRATISTA Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria SA —TICOM S.A
NIT 830.509.276-3
VALOR DEL CONTRATO $65.092.452.719,47.
FECHA DE INICIO 6 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL: 11 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31 Diciembre de 2025
REPRESENTANTE LEGAL: José María Vecino Villarreal
CC 72.162.008
ANTICIPO: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
FORMA DE PAGO: Actas Parciales

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: Interventoría técnica, Financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito.
CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7837771
CONTRATISTA CONSORCIO ZAFIRO

FIRMAS AUTORIZADAS

Director de OBRA _____ DIRECTOR INTERVENTORIA

ING. RESIDENTE ING. RESIDENTE

voley, se continua con la instalación de geocelda.

Martes 30 septiembre
Clima:
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan con la instalacion de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalación de geocelda.

Miercoles 1 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalacion de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de canchas de voley, continua con la instalación de geocelda, zona 3 demolición de anden, instalacion de geocelda.

Jueves 2 Octubre
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, topografo, operador
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, Retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continuan con instalación de bordillo, se continuan la instalación de loseta en areas de las canchas de voley, continuan

con la instalacion de geoselda y demolicion zona 3.

Viernes 3 Octubre
Clima :
Personal: Personal administrativo, operador, topograf
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continuan la instalacion de loseta en areas de la concha de voley, se continuan con la instalacion di geocelda y demolicion zona 3.

Sabado 4 Octubre
Clima :
Personal: Personal administrativo, operador, topogra
Maquinaria: Motoniveladora, retro excavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de ex
cavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno co
material seleccionado, se continue con instala
cion de bordillo, se con la instalacion d
loseta, en areas de la concha de voley
Se continuan con la instalacion de geocelda
demolicion zona 3.

Lunes 6 Octubre
Clima:
Personal: personal administrativo operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavador, volqueta.
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, la instalacion de loseta, en area de la concha de Voley, se continua con la instalacion de graceldo y demolicion zona 3.

MARTES 7 OCTUBRE
CLIMA
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora, volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, la instalacion de loseta en area de la concha de Voley Se continua con la instalacion de graceldo y demolicion zona 3.

Miercoles 8 OCTUBRE
CLIMA:
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora, volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion - instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, la instalacion de loseta en area de la concha de voley - Se continue con la instalacion de graceldo y demolicion Zona 3.

Jueves 9 OCTUBRE
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo. Se continuan la instalación de loseta en area la cancha de voley, se continua con la instalacion de gaceldas y demolición zona 3

Viernes 10 OCTUBRE
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalación de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo, se continua la instalacion de loseta en area la cancha de voley, se continua con la instalación de gaceldas y demolicion zona 3

SABADO 11 OTUBRE
Clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavación, instalacion de tubería conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo, se continua lo instalacion de loseta, en area la cancha de volex, se continua con la instalación de gaceldas y demolición zona 3

Domingo 12 OCTUBRE
clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, maestro, ayudante
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta
Actividades: Se trabajo en la instalación de bordillo e instalación de cerramiento, donde se instalaron 22 postales → 47ml, Rampa 3 → 38 bordillos - sin chaflán, zona restaurantes → 38 bordillos Rampa 4 → 12 bordillo sin chaflán.

LUNES 13 OCTUBRE
clima: lluvioso
Personal: Personal administrativo, maestro, ayudante
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta
Actividades: Se trabajo jornada continuo, en la instalación de bordillo e instalación de cerramiento - donde se instalaron 26 parales, para completar el - total de los postes, cierre de 4 maceras de rampa 3. y resanes de sardinel zona de restaurantes.

MARTES 14 OCTUBRE
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, operados, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Volqueta, retroexcavadora
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion instalación de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalación de bordillo, se continua la instalación de loseta, en casa de la concha de volex, se continua con la instalación de geoceldo y demolición zona 3.

MIERCOLES 15 OCTUBRE
Clima: Soleado
Personal: Personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de exc
vacion, instalacion de tuberia conduit, relleno co
material seleccionado, Se continua con instala
de bordillo, se continua con instalacion de l
ta, en area de la cancha de voley, se
continua con la instalacion de geoceldа y
demolicion zona 3.

Jueves 16 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topograf
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de excavac
instalacion de tuberia conduit, relleno con material
seleccionado, se continua con instalacion de bor
illo, se continua instalacion de loseta, en ar
de cancha de voley, se continua con instal
acion de geoceldа y demolicion zona 3

Viernes 17 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: Personal administrativo, operador, topograf
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volquet
Actividades: Se continuan con actividades de exca
vacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con
material seleccionado, se continua con instalacion
de bordillo, se continua con instalacion de loseta
en area de cancha de voley, se continua con
instalacion de geoceldа y demolicion zona 3

SABADO 18 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan con actividades de excavacion, instalacion de tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion de bordillo, se continua instalacion de loseta, en area de cancha de voley, se continua la instalacion di graceldo y demolicion zona 3

Domingo 19 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: se trabajo en la instalacion de bordillo, instalacion de tuberia hidrosanitaria

LUNES 20 OCTUBRE
CLIMA: SOLEADO
Personal: personal administrativo, operador, topografo
Maquinaria: Motoniveladora, Retroexcavadora, Volqueta
Actividades: Se continuan actividades de excavacion, instalacion di tuberia conduit, relleno con material seleccionado, se continua con instalacion di loseta, en area di cancha de voley, se continua la instalacion de graceldo y demolicion zona 3.
Se entrega bordillo instalado en zona 5. 45ml

MARTES 21 OCTUBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, cadenero.
Maquinaria: motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque equipo de topografia
Actividades: Zona 1: Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación. Zona 3: Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación, actividades de limpieza perimetral en obra. Zona 5: Se continuan realizando actividades de instalación de bordillo prefabricado, instalación de tubería sanitaria, rellenos con recebo y compactación, Se iniciaron actividades de instalación de Filtro tipo Frances en area cancha futbol 8, Sin embargo no hay especificaciones tecnicas o memorial de responsabilidad, se solicito al contratista hacer entrega de esta documentación.

MIERCOLES 22 OCTUBRE
CLIMA: Soloado.
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales ayudantes, conductor, operadores, topografos, Cadenero
MAQUINARIA: motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, equipos de topografia.
ACTIVIDADES: Zona 1: instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación Zona 3: Instalación y relleno de geoceldas, Zona 5: instalación de bordillo prefabricado, rellenos en recebo y compactación, Se continuo con actividades de instalación de filtro Francos, instalación de tubería electrica zona de canchas, se evidencian actividades de limpieza nivelaciones topograficas, se evidencia suministro de materiales como malla electrosoldada y acero, se continua con actividades de instalacion y relleno de geoceldas. Se realiza comite ambiental con la ing ambiental y SST por parte de MOM para solicitar soportes de los informes mensuales de cumplimiento al PMA ejecutado entregado por el contratista y los requerimientos hechos por supervisora

JUEVES 23 OCTUBRE

CLIMA lluvias

PERSONAL Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, eqp topografia. martillo neumatico y compresor.

ACTIVIDADES: Zona 1 = Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación, Se evidencia cambios en la instalación de la geocelda debido al area de arboles de almendros, pendiente entrega de planos actualizados con esta novedad, se evidenca instalación de tubería temporal para manejo de agua de escorrentia por constantes lluvias en horas nocturnas que dificultan la instalación de geocelda, se evidenca actividades de limpieza y orden, recolección de sobrantes de geocelda, se solicita al contratista realizar retiro de escombros acopiados en esta zona.

Zona 3: Se evidenca toma de muestras para ensayos de densidad en Laboratorio de suelos. Zona 5: Se continua con actividades de instalación de geocelda y rellenos, instalación de filtro Frances, instalación de bordillos de confinamiento, instalación de tubería electrica, actividades de demolición en anden existente, se evidencian actividades de orden y aseo. Se evidencia actividades de movimiento de tierra fuera del poligono del proyecto, se recomienda al contratista respetar las áreas contempladas del proyecto según los lineamientos establecidos con la Dimar.

VIERNES 24 OCTUBRE

CLIMA Nublado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, eqp topografia martillo neumatico, compresor

ACTIVIDADES. Zona 1: Instalación y relleno de geoceldas, actividades de relleno y compactación, manejo de agua de escorrentias, Zona 3 no se evidencian actividades en este frente de obra.

Zona 5: Instalación de geocelda, rellenos y compactación de material, instalación de bordillo de confinamiento, instalacion de filtro frances en ciertos tramos, instalación de tubería electrica, demolición de cuneta, instalación de lagrimas

SABADO 25 OCTUBRE

CLIMA: Nublado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, cadeneros.

MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, camión tanque, martillo neumatico, compresor.

Actividades: Zona 1. manejo de aguas de escorrentia debido a fuertes lluvias la noche anterior, se continua con actividades de instalación de geoceldas. Zona 3 NO se evidencian actividades en este frente de obra, Zona 5: se evidencian actividades de orden y aseo, continuan con instalación de tuberia electrica en area cajetas, instalación de bordillos de confinamiento, demolición de orden, instalación de Filtro Frances

LUNES 27 OCTUBRE

CLIMA: lluvia 1:00 - 2:00 pm

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales ayudantes, Conductor, operadores, TOPOGRAFOS, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Camión martillo neumatico, compresor

ACTIVIDADES: Zona 1: manejo de aguas de escorrentia, se continua con actividades de instalación de geoceldas. Zona 3: NO se evidencian actividades en esta Zona

ZONA 5: Se evidencian actividades de orden y aseo, continuan con actividades de instalación de Filtro Frances, instalación de bordillos, actividades de armado de parrillas en acero de 1/2 y 3/8 para graderias Cancha Futbol 8, instalación de geoceldas, respecto a la losa que se esta instalando, se evidencia que la losa presenta manchas, se recomienda al contratista no instalar las losetas que se encuentren en este estado y revisar la calidad de los materiales previamente a la instalación. Instalación de tuberia PEAD en otro Frente de obra. Se recomienda al contratista señalizar fuera de la obra cuando se realicen actividades con el compresor teniendo en cuenta el PMT.

MARTES 28

CLIMA: Soleado, lluvias 5:00 pm

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque martillo neumatico, compresor

ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldo, rellenos y compactación.

Zona 3: No se evidencian actividades el dia de hoy

Zona 5: Instalación de bordillos, se continua con actividades de instalación de Losetas, armado de acero para gradarias, instalación de gravilla y geotextil para Filtro Frances, extensión de recebo y subbase, toma de densidades, vaciado de concreto para placas en area caseta espesor 0.12-0.15 m, construcción de registro de aguas lluvias en cancha Futbol 8, se continua con actividades de instalación de tuberia PEAD, se evidencia acopio de losetas retiradas.

Se recomienda al contratista preveer la logistica de la construcción de placas en Concreto y contar con una buena carpa para que las condiciones climaticas no afecten la calidad del acabado. 34 m² placa en concreto.

MIERCOLES 29

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes Conductor, operadores, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque martillo neumatico, compresor, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1. Instalación de geoceldo, rellenos y compactación Nivelación para iniciar a instalar bordillos.

Zona 3: No se evidencian actividades, se recomienda retirar el escombro.

Zona 5: Continuan con actividades de instalación de bordillos, armado de acero para gradarias, continuan con actividades de construcción de Filtro Frances, desencofrado de caja de registro, vaciado de placa en concreto 162,5 m², instalación de losetas, retiro de losetas existente

SCAN AnyScanner

JUEVES 30

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenista, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, Caderos

Maquinaria: Equipo de topografia, motoniveladora, retroexcavador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldas, rellenos y compactación, se inician actividades de instalación de bordillos.

Zona 3: No se evidencian actividades, se retera retirar el material de escombro que se encuentra cerca al area del Mangle.

Zona 5: Se continua con actividades de vaciado de concreto para placas de esp 0.12 m, se continua con actividades de excavaciones, instalación de tubería de riego, rellenos y compactación, Se continua con las actividades de llenos en gravilla en area de cancha Futbol 8, se evidencia acopio de losetas retiradas, instalación de losetas, se evidencian actividades de orden y aseo general.

En zona 1 se evidencia instalación de bordillo en area de palmas, se recomendo al maestro tener precaución con las palmas debido a que el contratista aún no presenta el inventario forestal, el permiso de tala

VIERNES 31

CLIMA: Soleado.

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, caderos

MAQUINARIA. Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer.

ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldas, rellenos y compactación

Se evidencia limpieza de baños portatiles.

Zona 3: No se evidencian actividades, se retera el retiro del material de escombro que esta cerca a la zona del manglar.

Zona 5: Se continua con actividades de vaciado de placas en concreto, instalación de bordillo prefabricado, actividades de retiro de losetas existentes instalación de losetas, armado de acero para gradonias, a la fecha han vaciado 383 m² de placa en concreto esp 0.12-0.15 m, el dia de hoy el contratista no realizo cilindros para ensayos de Compresión.

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la Guajira.

CONTRATO No C01PCCNTR 7380933 DE 2025

CONTRATISTA Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria SA —TICOM S.A

NIT 830.509.276-3

VALOR DEL CONTRATO $65.092.452.719,47

FECHA DE INICIO 6 DE JUNIO DE 2025

PLAZO INICIAL: 11 MESES

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31 Diciembre de 2025

REPRESENTANTE LEGAL José María Vecino Villarreal

CC 72.162.008

Anticipo: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.

FORMA DE PAGO: Actas Parciales

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: Interventoría técnica, Financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito.

CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7837771

CONTRATISTA CONSORCIO ZAFIRO

FIRMAS AUTORIZADAS

Director de OBRA _____ DIRECTOR INTERVENTORIA

ING. RESIDENTE ING. RESIDENTE

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

OBJETO: Construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito de Riohacha, departamento de la Guajira.
CONTRATO No CO1PCCNTR 7380933 DE 2025
CONTRATISTA Transporte Ingeniería Construcciones y Maquinaria SA —TICOM S.A
NIT 830.509.276-3
VALOR DEL CONTRATO $65.092.452.719,47
FECHA DE INICIO 6 DE JUNIO DE 2025
PLAZO INICIAL: 11 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31 Diciembre de 2025
REPRESENTANTE LEGAL José María Vecino Villarreal
CC 72.162.008
Anticipo: Para el presente contrato la entidad no entregará al contratista.
FORMA DE PAGO: Actas Parciales

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO: Interventoría técnica, financiera y administrativa para la construcción, adecuación y mejoramiento del urbanismo sobre el malecón del distrito.
CONTRATO No. CO1 PCCNTR 7837771
CONTRATISTA CONSORCIO ZAFIRO

FIRMAS AUTORIZADAS

Director de OBRA

DIRECTOR INTERVENTORIA

ING. RESIDENTE

ING. RESIDENTE

Se recomienda al contratista siempre que se programe la actividad de vaciado de placas tomar muestras de cilindros para garantizar la calidad de la obra, se asistio a comite mensual de obra en la fabricación de la guajira para seguimiento de obra.

SABADO 1 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes conductor, operadores, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque martillo neumatico, compresor, mixer.
ACTIVIDADES: Zona 1: Instalación de geoceldа, rellenos y compactación
Zona 3: NO se evidencian actividades
Zona 5: Instalación de losetas, actividades de armado de acero para gradonas, construcción de registros en cancha Futbol 8, instalación de malla para vaciado de ciclorruta, excavación para instalación de tuberia electrica, vaciado de placas en concreto, retiro de loseta existente, vaciado de placa ciclorruta.

MARTES 4 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equipo de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer
ACTIVIDADES: Zona 1:
Zona 3: NO se evidencian actividades durante el dia
Zona 5: Armado de acero para gradonas, vaciado de placa en concreto, a la fecha han vaciado 770m² y ciclorruta 126m², retiro de loseta existente, alistado de terreno en rampa para instalación de loseta, se evidencia prueba hidroestatica

MIERCOLES 5 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, almacenista), maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operadores, topografia, caderos
MAQUINARIA: Equip de topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, canotanque, martillo neumatico, compresor, mixer
ACTIVIDADES. Zona 1: Rellenos de geoceldo Zona 3 = NO se evidencian actividades Zona 5: Figurado de acero para gradena, vaciado de placa en concreto, extension de material de recebo y subbase, vaciado de concreto en gradena, retiro de basta, demolicion La interventoria se reunio con el ing Juan Manel director de obra para establecer como se deben entregar los informe mensuales segun las actividades contractuales y lo establecido segun la supervision Gobernacion de la Guajira mencionados a continuación

Informe técnico

- Introducción.
- Descripción del contrato
- Información legal y financiera
- Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
- Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de suscripción, procesos de contratación, entre otros)
- Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Balance financiero.
- Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.
- Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y de la entidad.
- Organigrama.
- Programación de obra (avance físico).
- Cronograma detallado del contrato aprobado por la interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. (programación de obra).
- Cuadro sobre el estado del tiempo.
- Reporte de daños (si aplica en el periodo).
- Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista de obra.
- Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.
- Registro fotográfico georreferenciado.
- Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el contratista de obra.
- Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el periodo (todo material que se compra debe venir con sus fichas técnica y certificado de calidad).
- PMT del mes socializar actividades (paletero, señalización).
- Descripción de obras adicionales y/o complementarias (no previstos descripción, y los APU) Si aplica
- Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.
- Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo

Conclusiones y recomendaciones

(a) **Componente técnico:**

1- Generalidades

- Descripción general del contrato de obra.
- Objeto del contrato.

2- Información social.

- Plan de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista requeridos en el contrato.
- Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y de la interventoría.
  Gestión social (PQR, acta de vecindad, socializaciones).

3-Información ambiental

- Desarrollo del PMA (el aprobado) adjuntar las evidencias del cumplimiento de los programas. Nota actualmente tienen 8 validar información con CHECKLIST INFORMES PMA. Enviado el 27-10-2025
- Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
- Control del aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición -RCD-.
- Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.
- Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.
- Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.
- Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría.
- Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
- Certificado de materiales, fichas técnicas o si aplica certificado de conformidad de producto.
- Ambiental (manejo de residuos sólidos, aguas residuales).

5- Información SST.

- Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo
- SST (programa preventivo).
- Gestión humana (ingresos, retiros, incapacidades, histograma, afiliaciones, permisos de trabajo).
- Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al sistema general de seguridad social integral.
- Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del contratista de obra
- Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría al sistema general de seguridad social integral.

- **Conclusiones y recomendaciones.**
  (a) Componente SST:
  (b) Componente ambiental:
  (c) Componente social:

Nota: El día 27 de octubre vía telefonica se informo a la interventoria que la estructura de la cuneta estaba constituida de la siguiente forma 3000 psi resistencia concreto, malla electrosoldada 10 mm

10 placa
20 subbase
terraplen

JUEVES 6 NOVIEMBRE

CLIMA. Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, Almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, Conductor, operador, topografos, Cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico

ACTIVIDADES: Zona 1 Relleno de geoceldа Zona 3: No se evidencian actividades Zona 5: Se continua con actividades de demolicuón de bordillos, anden y retiro de losetas, se continua con actividades de armado de acero para graderia, vaciado de concreto para graderia, placas en concreto esp 0.12-0.15 estampado, rellenos de geoceldа, acabados de bordillos, construcuón de capa de reguno, instalacuón de losetas.

Visita en obra por parte de la supervisión Gobernacuón de la Guajira, se realizaron recorridos en zona 1 y 5 para evidenciar el avance de obra Se asistio a la reunión con la Dimar, La supervisión y el gerente de Nautica Recreation para conciliar los limites entre la concesión del restaurante y del malecon

VIERNES 7 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes Conductor, operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip topografia, motoniveladora, retrocargador, Vibro, Carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: Rellenos de geoceldа, actividades de demolicuón Zona 3: Sin actividades Zona 5: Vaciado de placas en concreto estampado, instalacuón de bordillo, vaciado de concreto en graderia cancha Futbol 8, actividades de aseo general, retiro de losetas, Figurado de acero para graderia

SABADO 8 NOVIEMBRE

CLIMA SOLEADO:

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: Rellenos de geoceldas Zona 3: No se evidencian actividades.

Zona 5: Retiro de losetas, excavaciones y compactación en area de la pergola, Figurado de acero para graderia y vigas de cimentación, actividades de compactación en area de ciclovia

LUNES 10 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: actividades de limpieza Zona 3: No se evidencian actividades

Zona 5: Armado de bordillo de confinamiento de la cancha, vaciado de placa en concreto estampado, excavación para construcción de carcamo, movimiento de tierra para area de la bahia, Figurado de acero, continuan con instalación de losetas, instalación de acero de vigas de cimentación en la pergola

MARTES 11 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor operador, topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico.

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de limpieza Zona 3: No se evidencian actividades

Zona 5: Se continua con actividades en area de pergola, acero de vigas de cimentacion, instalación de base para bahia de parqueaderos, vaciado de placas en concreto estampado

MIERCOLES 12 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, Conductor, operador, Topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Carrotanque, martillo neumatico, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de demolición Zona 3: Sin actividad

Zona 5: vaciado de placas en concreto estampado, Figurado de acero para gradas, actividades para construcción de carcamo, compactación en calzada, vuelta del Gobernador

JUEVES 13 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, Conductor, operador, Topografos, cadeneros

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Carrotanque, martillo neumatico, Compresor, mixer. ACTIVIDADES:

Zona 1: Movimiento de tierra, limpieza general Zona 3: Sin actividad

Zona 5: armado de acero para carcamo, encofrado de acero en pergolas, armado de acero en gradenas de cancha futbol 8, instalación de losetas, actividades de relleno y compactación en rampa, vaciado de concreto en area Carcamo, vaciado de concreto de placas estampadas, actividades de nivelación en bahia parqueaderos

VIERNES 14 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, almacenistas, maestros, oficiales, ayudantes, conductor, operador Topografo, cadenero

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, martillo neumatico, compresor, mixer.

ACTIVIDADES: Zona 1: Movimiento de tierras. Zona 3: Sin actividad

Zona 5: Actualmente se estan realizando actividades de construcción perimetral correspondiente al item 4.2.8 Carcamo perimetral para drenajes de alt 0.4m x 0.45m, el contratista aumento las dimensiones del carcamo, pero se aclara que no dara lugar a modificaciones

se pregunta como esta contractualmente
Armado de acero de pantillas de pergolas rampa 1, armado de acero para carcamo y vaciado de concreto, vaciado de concreto en placas aligeradas y en area de bahia, instalacion de losetas.

SABADO 15 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, maestros, oficiales, conductor, operador, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equip topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, Carrotanque, mixer, telehandler
ACTIVIDADES: Zona 1: Acopio de materiales, movimientos de tierra, rellenos. Zona 3: Sin actividad
Zona 5: Armado de acero para pantilla area pergola - rampa 1, armado de acero para graderias en cancha futbol, instalación de losetas, vaciado de concreto en carcamo, actividades de relleno y compactación area de bahia parqueaderos, vaciado de concreto area pergola y graderias cancha.

MARTES 18 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, maestros, oficiales, conductor, operador, topografos, cadeneros
MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, mixer telehandler.
ACTIVIDADES: Zona 1: Demoliciones, rellenos, actividades de limpieza general, Zona 3: sin actividad
Zona 5: Actividades en area cancha futbol Nivelaciones, armado de acero para gradas, retiro de losetas, aplicación de emulsión asfaltica en cancha, soldado de platinas e instalación de pernos para estructura metalica en area de pergola - rampa 1.

MIERCOLES 19 NOVIEMBRE
CLIMA: Soleado
PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales
MAQUINARIA: E. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer
ACTIVIDADES: Zona 1
Zona 5: Retiro de losetas, actividades de acabados de bordillos, aplicación de emulsion asfaltica en Cancha futbol 8, vaciado de concreto en graderias, instalacion de pernos y soldado de

platinas en pedestales de pergola, instalación de losetas

JUEVES 20 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, camiontanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: actividades de relleno) Zona 3. Sin actividad

Zona 5: Fundida de pedestales para pergolas, aplicación de emulsión asfáltica en cancha, se continua con actividades de armado de acero para graderia, vaciado de concreto en graderia.

VIERNES 21 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, camiontanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno)

Zona 5: Vaciado de concreto en area bahia parqueaderos, se evidencia actividades de acabados de bordillos, instalación de losetas, localización y replanteo de tanque armado de acero para graderias, Figurado de acero para rampa 2, vaciado de concreto en rampa, aplicación de emulsión asfaltica en cancha

SABADO 22 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal adm, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. topografia, motoniveladora retrocargador, vibro, camiontanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos

Zona 5. Vaciado de concreto en placas de concreto estampado, Figurado de acero para graderias, vaciado de concreto en graderia, armado de dovelas para pilas en area bahia de parqueaderos, instalación de losetas, Construcción casa vestidos, aplicación de

emulsión asfaltica en cancha.

LUNES 24 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, conductor, operador, Topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos

Zona 5: Instalación de losetas, figurado de acero para graderia a la playa, rellenos con arena negra en area de jardineras, vaciado de concreto en bahia parqueaderos, se continua con actividades de aplicación de emulsion asfaltica en cancha Futbol 8 y construcción de graderias

MARTES 25 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, conductor, operador, Topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos y demarcación de sendero peatonal

Zona 5: Instalación de losetas, vaciado de placas en concreto estampado, vaciado de Solado de limpieza en tanque de almacenamiento, se continua con actividades constructivas en graderia cancha y graderias a la playa, instalación de duelas y vaciado de placas en bahia-parqueaderos, construcción de cajas de registro, rellenos con arena negra en area de jardineras

MIERCOLES 26 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, conductor, operador, Topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de rellenos

Zona 5: Instalación de losetas, figurado de acero para rampa 2 y graderias, cimacio de acero en graderias a la playa y cancha, cimacio de acero en tanque de almacenamiento, vaciado de placas en concreto estampado, instalación de duelas y vaciado de concreto en placas bahia.

JUEVES 27 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, Cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno y compactacion

Zona 3: Chequeo de niveles con topografia

Zona 5: Se continua con actividades de instalación de bordillos, instalación de loseta, rellenos con arena negra en jardineras, Figurado de acero para rampa 2 y graderias, vaciado de placas en concreto estampado y graderias a la playa, vaciado de placas en area bahia, se inicia actividad de instalación de grama.

VIERNES 28 NOVIEMBRE

CLIMA: Soleado

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, Conductor, operador, topografos, Cadenero, oficiales

MAQUINARIA: Equp. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehandler, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno y compactacion

Zona 5: Se continua con actividades de instalación de bordillo, instalación de loseta, rellenos con arena negra en jardineras, Figurado de acero para rampa 2 y graderias, vaciado de placas en concreto estampado, carcamo y graderias a la playa, vaciado de la parilla de tanque de almacenamiento, se continua con actividades de instalación de grama.

SABADO 29 NOVIEMBRE

CLIMA: LLUVIAS

PERSONAL: Personal administrativo, maestros, conductor, operador, topografos, cadeneros, oficiales

MAQUINARIA: Equip. Topografia, motoniveladora, retrocargador, vibro, carrotanque, telehander, mixer

ACTIVIDADES: Zona 1: Actividades de relleno y compactacion, instalacion de bordillos prefundidos.

Zona 5: Instalación de bordillos, instalación de losetas, rellenos de arena negra en jardineras, se evidencia suministro de arboles para siembra en jardineras, se continua con vaciado de concreto en carcamo, graderia a la playa y vaciado de placas en concreto estampado y adoquin, se continua con armado de acero en tanque de almacenamiento, se evidencia actividad de replanteo para baterias sanitarias en rampa 2.