Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)

CONTRATO DE OBRA No.	C0-324-2021		
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ	C.C:	10.527.282
RAZON SOCIAL:	PERSONA NATURAL		
Objeto:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 687.249.677		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 687.249.677		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	5 meses		
Fecha de Fin:	12 de octubre de 2022		
Total, Prorroga:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 12 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
204	CDP	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0

677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 637.249.677	$ 12.750.323
TOTAL				$ 687.249.677	$ 12.750.323

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0 %
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

No se realiza evaluación debido a que se encuentra pendiente la firma de acta de inicio, la cual se formalizará una vez el contratista haya recopilado la documentación requerida para tal fin.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 137.449.935.40	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0	11/12/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 34.362.483.85		11/12/2021	30/12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 206.174.903.10		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 68.724.967.70		11/12/2021	30/06/2022

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)

CONTRATO DE OBRA No.	F2-F14-271-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO K&G	NIT:	901522023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 555.464.426		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	N.A		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	6 meses		
Fecha de Fin:			

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618	CDP	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 0
1169	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 45.464.426	$ 14.535.574
TOTAL				$ 555.464.426	$ 14.535.574

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

No se realiza evaluación debido a que se encuentra pendiente la firma de acta de inicio, la cual se formalizará una vez el contratista haya recopilado la documentación requerida para tal fin.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	ACTA No.1	
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	No.1	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 55,546,442.60	Póliza No. 435 47 994000047946 Anexo No. 6	03/05/2022	20/05/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 166,639,327.80		03/05/2022	20/05/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 111,092,885.20		03/05/2022	20/11/2025
Estabilidad de la Obra	166,639,327.80		5 AÑOS	
Calidad	166,639,327.80		31/12/2021	20/11/2023

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181,705,200.00	Póliza No. 435 74 994000011687 Anexo No. 2	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)

CONTRATO DE OBRA No.	30.30.04-347-2021		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	C.C:	76.292.060
CONFORMACIÓN:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
Objeto:	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”, EN EL MUNICIPIO DE PATIA”.		
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 999.798.856		

Valor Adiciones:	$ 0
Valor Actual:	$ 999.798.856
Anticipo Entregado:	$ 0
Anticipo Amortizado:	$ 0
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	5 meses
Total Prórrogas:	5 meses
Prórroga 1:	
Fecha de Fin:	3 de mayo de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 99.798.856	$ 201.144
905	CDP	$900.000.000	$900.000.000	$900.000.000	$ 0
TOTAL				$ 999.798.856	$ 201.144

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0 %

No se realiza evaluación debido a que se encuentra pendiente la firma de acta de inicio, la cual se formalizará una vez el contratista haya recopilado la documentación requerida para tal fin.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
ACTA DE REINICIO	No.1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 99.979.885,65	Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009	23/12/2021	23/09/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 299.939.656,80		23/12/2021	23/09/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 199.959.771,20		23/12/2021	23/05/2025
Estabilidad de la Obra	$ 299.939.656,80		23/05/2022	23/05/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957	23/12/2021	23/05/2022
Patronal	$ 54.511.560		23/12/2021	23/05/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022
Vehículos propios y no propios	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)

CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-003 15-05/073		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FACA	NIT:	901548606-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS		
Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".		
Fecha de Inicio:	31 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 733.111.208		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 1.733.111.208		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	2 de mayo de 2022		
Total Prórrogas:	4 MESES		
Prórroga 1:	4 MESES		
Fecha de Fin:	17 de septiembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210324001	CDP	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
20210324001	CDP	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 733.111.208	$ 6.888.792
TOTAL				$ 733.111.208	$ 31.888.792

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

No se realiza evaluación debido a que se encuentra pendiente la firma de acta de inicio, la cual se formalizará una vez el contratista haya recopilado la documentación requerida para tal fin.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
PRORROGA 2		APROBADA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 73.311.120,80	Póliza No. C-100041534 Anexo No.3	18/12/2021	30/08/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 219.933.362,40		18/12/2021	30/08/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 146.622.241,60		18/12/2021	30/04/2025
Estabilidad de la Obra	$ 219.933.362,40		30/04/2022	30/04/2027
Calidad			10/01/2017	08/02/2020

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308	16/12/2021	30/04/2022
Patronal	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)

CONTRATO DE OBRA No.	118-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	NIT:	901571626-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.".		
Fecha de Inicio:		No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 747.824.889		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 747.824.889		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		

Fecha de Fin:	

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
162	CDP	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 0
149	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 57.824.889	$ 2.175.111
TOTAL				$ 747.824.889	$2.175.111

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

No se realiza evaluación debido a que se encuentra pendiente la firma de acta de inicio, la cual se formalizará una vez el contratista haya recopilado la documentación requerida para tal fin.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 74.782.488,90	Póliza No. 45-44-101136768 Anexo No.0	10/03/2022	10/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 149.564.977,80		10/03/2022	10/09/2025
Estabilidad de la Obra	$ 224.347.466,70		5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	
Calidad	$ 1.918.014		10/09/2022	10/09/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 200.000.000		10/03/2022	10/09/2022

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 45-40-101074587 Anexo No. 0	10/03/2022	10/09/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)

CONTRATO DE OBRA No.	F1-F14-283-2021

CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	NIT:	901553074-6
REPRESENTANTE LEGA:	EDUAR LEONARDO CERON SOTELO		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	SIN FIRMA	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 845.205.000		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 845.205.000		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	6 MESES		
Prórroga 1:	6 MESES		
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
153	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$75.205.000	$ 24.795.000
560	CDP	$ 770.000.000	$ 770.000.000	$770.000.000	$ 0
TOTAL				$ 845.205.000	$ 24.795.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

No se realiza evaluación debido a que se encuentra pendiente la firma de acta de inicio, la cual se formalizará una vez el contratista haya recopilado la documentación requerida para tal fin.

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 84.520.500	Póliza No. 41-44-101254221 Anexo No.0	18/02/2022	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 169.041.000		18/02/2022	18/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 253.561.500		5 AÑOS	
Calidad	$ 1.200.000		18/02/2022	18/02/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 41-40-101044401 Anexo No. 0	18/02/2022	18/08/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021		
CONTRATISTA:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.383.717-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE GOMEZ FALLA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	27/012/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 649.649.691		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	5 MESES		
Fecha de Fin:	15 JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
34321	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 636.656.639,04	$ 636.656.639,04	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 0			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.964.969,10	12	4/10/2021	18/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.962.055,00	12	4/10/2021	18/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.929.938,20	12	4/10/2021	19/08/2025
Calidad del Servicio	$194.894.907,30	12	4/10/2021	4/10/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MUNICIPIO DE TIMBIO

- Se realiza reunión en las instalaciones de la regional Cauca de Invías el día 7 de abril, con los contratistas, interventoría y supervisor del contrato por parte de invías. Se programa visita y firma de acta de inicio el día 18 de abril.
- Se solicita documentación para acta de inicio e información necesaria para comenzar con actividades de obra conforme al numeral 14.12. del anexo técnico de interventoría y pliegos de condiciones del contratista, mediante oficio GNG_INV_1610_2021_CAUCA_025 del 11 de abril.
- Se programa reunión el día 26 de abril en la Regional de invías para definir la firma para el acta de inicio ya que se tenía programada la firma del acta el día 18 de abril.
- En reunión programada el día 26 de abril se definió realizar visita el día 28 de abril, en donde se definió las alcantarillas a intervenir y se corroboró los puntos de construcción de la placa huella y los puntos de mejoramiento.

MUNICIPIO DE ROSAS

- Se firma acta de inicio el día 03 de mayo de 2022, en donde Interventoría realizó la revisión de los documentos para tal fin, gestión con el contratista y entidades coordinando y solicitando la información requerida conforme pliegos y anexo técnico.
- Se realiza recorrido de inspección técnica, además de la limpieza de alcantarillas.

MUNICIPIO DE PATÍA

- Se reitera entrega de documentos para orden de inicio a más tardar el 18 de marzo, mediante comunicado GNG_INV_1610_2021_CAUCA_019 del 17 de marzo.
- Se realiza la socialización del proyecto con la comunidad de la Vereda Angulo del Municipio del Patía - Cuaca, con el acompañamiento del contratista y personal de la alcaldía municipal.
- Se solicitó al contratista realizar un replanteo de y abscisado de la Vía a intervenir cumpliendo los metros contratados, así mismo se requirió la entrega de documentos para inicio.

MUNICIPIO DE BOLÍVAR

- Revisión de documentación allegada el 10 y 24 de febrero (Contrato y garantías), mediante comunicado GNG_INV_1610_2021_CAUCA_013 y GNG_INV_1610_2021_CAUCA_015 del 01 y 03 de marzo.
- Se reitera entrega de documentos para orden de inicio a más tardar el 18 de marzo, mediante comunicado GNG_INV_1610_2021_CAUCA_020 del 17 de marzo.
- Dado que la alteración del orden público continúa en la vía que se dirige al municipio de Bolívar no se logra aún realizar visita de reconocimiento, de manera que se posterga.
- Se envían observaciones a la programación y plan de inversión el 24 de marzo.

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

-Revisión de condiciones contractuales para tramite de orden de inicio.
- Dado que la alteración del orden público continúa, aún no se logra realizar visita de reconocimiento, de manera que se postergar.

MUNICIPIO DE LA SIERRA

- Se realiza visita de la obra el día 11 de abril de 2022, realizando reconocimiento de los puntos a intervenir. Se solicita al contratista realizar levantamiento topográfico para definir con coordenadas exactas los lugares a realizar la ejecución del proyecto.
- Se solicita documentación para acta de inicio e información necesaria para comenzar con actividades de obra conforme al numeral 14.12. del anexo técnico de interventoría y pliegos de condiciones del contratista, mediante oficio GNG_INV_1610_2021_CAUCA_028 del 11 de abril.

- Se solicita al contratista realizar levantamiento topográfico para definir con coordenadas exactas los lugares a realizar la ejecución del proyecto. El cual será socializado el día 26 de abril en la reunión programada en la regional Invias Cauca.
- Se envían observaciones a la programación y plan de inversión el día 20 de abril, así mismo se enviaron algunas anotaciones a corregir en la copia del documento de aprobación de garantías
- Se realizó reunión de seguimiento del proyecto el 26 de abril de 2022, con el fin de validar el estado de entregables y/o aprobación de los documentos
- Se realiza el recorrido el día 27 de abril con acompañamiento de interventoría y secretaria de planeación para definir los puntos a intervenir.
- Inicio la actividad de localización y replanteo, actividad que fue supervisada por el residente de interventoría.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			


INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76315796