Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	MAYO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**Colombia Rural**

CONVENIO No 2313-2020 MUNICIPIO DE TIMBÍO

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL TIMBIO DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	28 de abril 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 650.000.000		
Valor Adiciones:	$ 50.000.000		
Valor Actual:	$ 700.000.000		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2021		
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2021		
Total, Prorroga:	12 meses		
Prórroga 1:	12 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		

CONTRATO DERIVADO

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)

CONTRATO DE OBRA No.	C0-324-2021		
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ	C.C:	10.527.282

RAZON SOCIAL:	PERSONA NATURAL		
Objeto:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 687.249.677		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 687.249.677		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	5 meses		
Fecha de Fin:	12 de octubre de 2022		
Total, Prorroga:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 12 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
204	CDP	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 637.249.677	$ 12.750.323
TOTAL				$ 687.249.677	$ 12.750.323

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.04 %
% Básico ejecutado acumulado: 0.04 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 137.449.935.40	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0	11/12/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 34.362.483.85		11/12/2021	30/12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 206.174.903.10		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 68.724.967.70		11/12/2021	30/06/2022

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CONVENIO No 2129-2020 MUNICIPIO DE ROSAS

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL ROSAS DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	28 de abril 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 510.000.000		

Valor Adiciones:	$ 60.000.000
Valor Actual:	$ 570.000.000
Anticipo Entregado:	N.A
Anticipo Amortizado:	N.A
Saldo por Amortizar:	N.A
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2021
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2021
Total, Prorroga:	12 meses
Prórroga 1:	12 meses
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de diciembre de 2022

CONTRATO DERIVADO

LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)

CONTRATO DE OBRA No.	F2-F14-271-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO K&G	NIT:	901522023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 555.464.426		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	N.A		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	6 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 30 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618	CDP	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 0
1169	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 45.464.426	$ 14.535.574

TOTAL				$ 555.464.426	$ 14.535.574

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.85%
% Básico ejecutado acumulado: 0.68%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	No.1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 55,546,442.60		03/05/2022	20/05/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 166,639,327.80	Póliza No.	03/05/2022	20/05/2023

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 111,092,885.20	435 47 994000047946 Anexo No. 6	03/05/2022	20/11/2025
Estabilidad de la Obra	166,639,327.80		5 AÑOS	
Calidad	166,639,327.80		31/12/2021	20/11/2023

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181,705,200.00	Póliza No. 435 74 994000011687 Anexo No. 2	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONVENIO No 2129-2020 MUNICIPIO DE ROSAS

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL ROSAS DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	28 de abril 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 510.000.000		
Valor Adiciones:	$ 60.000.000		
Valor Actual:	$ 570.000.000		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2021		
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2021		
Total, Prorroga:	12 meses		

Prórroga 1:	12 meses
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de diciembre de 2022

CONTRATO DERIVADO

LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)

CONTRATO DE OBRA No.	30.30.04-347-2021		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	C.C:	76.292.060
CONFORMACIÓN:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
Objeto:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA".		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 999.798.856		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 999.798.856		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:			
Fecha de Fin:	2 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 99.798.856	$ 201.144
905	CDP	$900.000.000	$900.000.000	$900.000.000	$ 0
TOTAL				$ 999.798.856	$ 201.144

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,17%
% Básico ejecutado acumulado: 0,17%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
ACTA DE REINICIO	No.1

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 99.979.885,65	Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009	23/12/2021	23/09/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 299.939.656,80		23/12/2021	23/09/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 199.959.771,20		23/12/2021	23/05/2025
Estabilidad de la Obra	$ 299.939.656,80		23/05/2022	23/05/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957	23/12/2021	23/05/2022
Patronal	$ 54.511.560		23/12/2021	23/05/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022
Vehículos propios y no propios	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONVENIO No 22129-2020 MUNICIPIO DE ROSAS

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL ROSAS DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	28 de abril 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 510.000.000		
Valor Adiciones:	$ 60.000.000		
Valor Actual:	$ 570.000.000		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2021		
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2021		
Total, Prorroga:	12 meses		
Prórroga 1:	12 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		

CONTRATO DERIVADO

LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)

CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-003 15-05/073		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FACA	NIT:	901548606-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS		
Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL		

	CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".		
Fecha de Inicio:	31 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 733.111.208		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 1.733.111.208		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	2 de mayo de 2022		
Total Prórrogas:	4 MESES		
Prórroga 1:	4 MESES		
Fecha de Fin:	17 de septiembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210324001	CDP	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
20210324001	CDP	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 733.111.208	$ 6.888.792
TOTAL				$ 733.111.208	$ 31.888.792

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 5.36%
% Básico ejecutado acumulado: 0.32%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
PRORROGA 2		APROBADA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 73.311.120,80	Póliza No. C-100041534 Anexo No.3	18/12/2021	30/08/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 219.933.362,40		18/12/2021	30/08/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 146.622.241,60		18/12/2021	30/04/2025
Estabilidad de la Obra	$ 219.933.362,40		30/04/2022	30/04/2027
Calidad			10/01/2017	08/02/2020

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308	16/12/2021	30/04/2022
Patronal	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONVENIO No 22129-2020 MUNICIPIO DE ROSAS

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL ROSAS DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	28 de abril 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 510.000.000		
Valor Adiciones:	$ 60.000.000		
Valor Actual:	$ 570.000.000		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2021		
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2021		
Total, Prorroga:	12 meses		
Prórroga 1:	12 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		

CONTRATO DERIVADO

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)

CONTRATO DE OBRA No.	118-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	NIT:	901571626-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.".		

Fecha de Inicio:	17 DE MAYO DE 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 747.824.889		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 747.824.889		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Fecha de Fin:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
162	CDP	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 0
149	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 57.824.889	$ 2.175.111
TOTAL				$ 747.824.889	$2.175.111

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0.22%
% Básico ejecutado acumulado: 0.11%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 74.782.488,90	Póliza No. 45-44-101136768 Anexo No.0	10/03/2022	10/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 149.564.977,80		10/03/2022	10/09/2025
Estabilidad de la Obra	$ 224.347.466,70		5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	
Calidad	$ 1.918.014		10/09/2022	10/09/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 200.000.000		10/03/2022	10/09/2022

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 45-40-101074587 Anexo No. 0	10/03/2022	10/09/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

CONVENIO No 22129-2020 MUNICIPIO DE ROSAS

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL ROSAS DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	28 de abril 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 510.000.000		
Valor Adiciones:	$ 60.000.000		
Valor Actual:	$ 570.000.000		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31 de diciembre 2021		
Fecha de Fin:	31 de diciembre 2021		
Total, Prorroga:	12 meses		
Prórroga 1:	12 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de diciembre de 2022		

CONTRATO DERIVADO

LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)

CONTRATO DE OBRA No.	F1-F14-283-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	NIT:	901553074-6
REPRESENTANTE LEGA:	EDUAR LEONARDO CERON SOTELO		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	SIN FIRMA	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 845.205.000		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 845.205.000		
Anticipo Entregado:	$ 0		

Anticipo Amortizado:	$ 0
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Total Prórrogas:	6 MESES
Prórroga 1:	6 MESES
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
153	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$75.205.000	$ 24.795.000
560	CDP	$ 770.000.000	$ 770.000.000	$770.000.000	$ 0
TOTAL				$ 845.205.000	$ 24.795.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0%
% Básico ejecutado acumulado: 0%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
CONFIANZA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 84.520.500	Póliza No. 41-44-101254221 Anexo No.0	18/02/2022	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 169.041.000		18/02/2022	18/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 253.561.500		5 AÑOS	
Calidad	$ 1.200.000		18/02/2022	18/02/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 41-40-101044401 Anexo No. 0	18/02/2022	18/08/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021		
CONTRATISTA:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.383.717-3

REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE GOMEZ FALLA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	27/012/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 649.649.691		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	5 MESES		
Fecha de Fin:	15 JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
34321	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 636.656.639,04	$ 636.656.639,04	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 0			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.964.969,10	12	4/10/2021	18/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.962.055,00	12	4/10/2021	18/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.929.938,20	12	4/10/2021	19/08/2025
Calidad del Servicio	$194.894.907,30	12	4/10/2021	4/10/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GNGS_INVIAS_1610_2021_035	9/05/2022	JORGE ALBERTO MACIAS ROSERO Alcalde Municipal Bolívar – Cauca Señor: MARIO ALEXANDER RENDÓN MUÑOZ secretaria de Planeaciones e Infraestructura.	Solicitud Consignación rendimientos financieros
GNGS_INVIAS_1610_2021_036	9/05/2022	EVER CRUZ ORTEGA Secretario de Planeación y obras publicas	Solicitud Consignación rendimientos financieros
GNGS_INVIAS_1610_2021_037	9/05/2022	LUIS SANDRO MOSQUERA Secretario De Planeación E Infraestructura Municipio de Timbío	Solicitud Consignación rendimientos financieros
GNGS_INVIAS_1610_2021_038	9/05/2022	DIEGO ANDRES ORTIZ BAMBAGUE Alcalde Municipal Municipio de Santa Rosa Cauca	Solicitud Consignación rendimientos financieros
GNGS_INVIAS_1610_2021_039	9/05/2022	MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ	Solicitud Consignación

		Alcalde Municipal Municipio de Santa Rosa Cauca	rendimientos financieros
GNGS_INVIAS_1610_2021_040	10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos Supervisor Del Contrato	Estado de contratos Colombia Rural
GNGS_INVIAS_1610_2021_042	10/05/2022	GUSTAVO ACOSTA ORTEGA Represéntate Legal Consorcio K&G	Solicitud documentos requerida previo a la ejecución de obra
GNGS_INVIAS_1610_2021_043	13/05/2022	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS Represéntate Legal CONSORCIO FACA	Solicitud documentos requerida previo a la ejecución de obra
GNGS_INVIAS_1610_2021_044	13/05/2022	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL Contratista de Obra	Solicitud documentos requerida previo a la ejecución de obra
GNGS_INVIAS_1610_2021_046	13/05/2022	Señor: LUIS POLANCO FLOREZ Contratista de Obra LUIS SANDRO MOSQUERA Secretario De Planeación E Infraestructura Municipio de Timbío Cauca	Solicitud entrega documentos y cumplimiento plazo contractual
GNGS_INVIAS_1610_2021_034	16/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Ing. Ricardo Antonio Corredor Parra Subdirector de la Red Terciaria y Férrea	Remisión Hojas de vida Personal no Clave

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76315796