Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	AGOSTO DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)

CONTRATO DE OBRA No.	C0-324-2021		
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ	C.C:	10.527.282
RAZON SOCIAL:	PERSONA NATURAL		
Objeto:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 687.249.677		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 687.249.677		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	5 meses		
Fecha de Fin:	12 de octubre de 2022		
Total Prorroga:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 12 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
204	CDP	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0

677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 637.249.677	$ 12.750.323
TOTAL				$ 687.249.677	$ 12.750.323

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 60.54 %
% Básico ejecutado acumulado: 36.27 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 137.449.935.40	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0	11/12/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 34.362.483.85		11/12/2021	30/12/2024

Estabilidad de la Obra	$ 206.174.903.10		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 68.724.967.70		11/12/2021	30/06/2022

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GNGS_INVIAS_1610_2021_108	3/08/2022	CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL
GNGS_INVIAS_1610_2021_118	9/08/2022	CONTRATISTA	SOLICITUD MEDIDAS CORRECTIVAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL CONTRATO 324 DE 2021.
Correo electrónico	3/08/2022	CONTRATISTA	APROBACIÓN - PAGA
Correo electrónico	9/08/2022	CONTRATISTA	REVISIÓN TOPOGRAFIA - MUNICIPIO DE TIMBIO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)

CONTRATO DE OBRA No.	F2-F14-271-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO K&G	NIT:	901522023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y		

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 555.464.426		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	N.A		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	6 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 30 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618	CDP	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 0
1169	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 45.464.426	$ 14.535.574
TOTAL				$ 555.464.426	$ 14.535.574

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 67.18%
% Básico ejecutado acumulado: 30.45%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A

N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	ACTA No.1	13 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE REINICIO	No.1	5 DE JULIO DE 2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 55,546,442.60	Póliza No. 435 47 994000047946 Anexo No. 6	03/05/2022	20/05/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 166,639,327.80		03/05/2022	20/05/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 111,092,885.20		03/05/2022	20/11/2025
Estabilidad de la Obra	166,639,327.80		5 AÑOS	
Calidad	166,639,327.80		31/12/2021	20/11/2023

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181,705,200.00	Póliza No. 435 74 994000011687 Anexo No. 2	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GNGS_INVIAS_1610_2021_088	9/08/2022	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO VINCULACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL.
GNGS_INVIAS_1610_2021_100	25/08/2022	CONTRATISTA	SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS - SOPORTE CALIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

GNGS_INVIAS_1610_2021_126	29/08/2022	CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO AFECTACIÓN PLACAS HUELLAS.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)

CONTRATO DE OBRA No.	30.30.04-347-2021		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	C.C:	76.292.060
CONFORMACIÓN:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
Objeto:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA".		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 999.798.856		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 999.798.856		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:			
Fecha de Fin:	2 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 99.798.856	$ 201.144
905	CDP	$900.000.000	$900.000.000	$900.000.000	$ 0
TOTAL				$ 999.798.856	$ 201.144

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 20.06%
% Básico ejecutado acumulado: 0.44%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	ACTA No. 1	25 DE JULIO DE 2022
ACTA DE REINICIO	No.1	19 DE AGOSTO DE 2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 99.979.885,65	Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009	23/12/2021	23/09/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 299.939.656,80		23/12/2021	23/09/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 199.959.771,20		23/12/2021	23/05/2025
Estabilidad de la Obra	$ 299.939.656,80		23/05/2022	23/05/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009950	23/12/2021	23/05/2022

Patronal	$ 54.511.560	Certificado: 10216957	23/12/2021	23/05/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022
Vehículos propios y no propios	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GNGS_INVIAS_1610_2021_099	1/08/2022	CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADO LVS-CAUCA-092-2022 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021.
GNGS_INVIAS_1610_2021_104	9/08/2022	CONTRATISTA	SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.
GNGS_INVIAS_1610_2021_128	19/08/2022	CONTRATISTA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.
GNGS_INVIAS_1610_2021_125	22/08/2022	CONTRATISTA	RESPUESTA COMUNICADOS LVS-CAUCA-114-2022 Y LVS-CAUCA-117-2022. CONTRATO 30.30.04-347-2021.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)

CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-003 15-05/073		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FACA	NIT:	901548606-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS		
Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".		
Fecha de Inicio:	31 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A

Valor Inicial:	$ 733.111.208
Valor Adiciones:	$
Valor Actual:	$ 1.733.111.208
Anticipo Entregado:	$ 0
Anticipo Amortizado:	$ 0
Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	2 de mayo de 2022
Total, Prórrogas:	4 MESES
Prórroga 1:	4 MESES
Fecha de Fin:	17 de septiembre de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210324001	CDP	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
20210324001	CDP	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 733.111.208	$ 6.888.792
TOTAL				$ 733.111.208	$ 31.888.792

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 60.65%
% Básico ejecutado acumulado: 13.63%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
23/06/2022	PROGRAMACIÓN
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	19 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO	1	7 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
PRORROGA 2		APROBADA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 73.311.120,80	Póliza No. C-100041534 Anexo No.3	18/12/2021	30/08/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 219.933.362,40		18/12/2021	30/08/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 146.622.241,60		18/12/2021	30/04/2025
Estabilidad de la Obra	$ 219.933.362,40		30/04/2022	30/04/2027
Calidad			10/01/2017	08/02/2020

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308	16/12/2021	30/04/2022
Patronal	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GNGS_INVIAS_1610_2021_091	19/08/2022	CONTRATISTA	CONCEPTO SOLICITUD DE

			SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.
GNGS_INVIAS_1610_2021_131	19/08/2022	CONTRATISTA	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)

CONTRATO DE OBRA No.	118-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	NIT:	901571626-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.".		
Fecha de Inicio:	17 DE MAYO DE 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 747.824.889		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 747.824.889		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Fecha de Fin:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
162	CDP	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 0
149	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 57.824.889	$ 2.175.111
TOTAL				$ 747.824.889	$2.175.111

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 53.45%
% Básico ejecutado acumulado: 8.28%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 74.782.488,90	Póliza No. 45-44-101136768 Anexo No.0	10/03/2022	10/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 149.564.977,80		10/03/2022	10/09/2025
Estabilidad de la Obra	$ 224.347.466,70		5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	

Calidad	$ 1.918.014		10/09/2022	10/09/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 200.000.000		10/03/2022	10/09/2022

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 45-40-101074587 Anexo No. 0	10/03/2022	10/09/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)

CONTRATO DE OBRA No.	F1-F14-283-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	NIT:	901553074-6
REPRESENTANTE LEGA:	EDUAR LEONARDO CERON SOTELO		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	SIN FIRMA	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 845.205.000		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 845.205.000		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		

Saldo por Amortizar:	$ 0
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Total Prórrogas:	6 MESES
Prórroga 1:	6 MESES
Fecha de Fin:	30 DE JUNIO DE 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
153	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$75.205.000	$ 24.795.000
560	CDP	$ 770.000.000	$ 770.000.000	$770.000.000	$ 0
TOTAL				$ 845.205.000	$ 24.795.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 8.54%
% Básico ejecutado acumulado: 0.38%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 84.520.500	Póliza No. 41-44-101254221 Anexo No.0	18/02/2022	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 169.041.000		18/02/2022	18/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 253.561.500		5 AÑOS	
Calidad	$ 1.200.000		18/02/2022	18/02/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 41-40-101044401 Anexo No. 0	18/02/2022	18/08/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021		
CONTRATISTA:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.383.717-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE GOMEZ FALLA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	27/012/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 649.649.691		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	5 MESES		
Fecha de Fin:	15 JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
34321	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 636.656.639,04	$ 636.656.639,04	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 0			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.964.969,10	12	4/10/2021	18/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.962.055,00	12	4/10/2021	18/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.929.938,20	12	4/10/2021	19/08/2025
Calidad del Servicio	$194.894.907,30	12	4/10/2021	4/10/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

FECHA	OBJETO	MEDIO
11/08/2022	OBSERVACIONES ENTREGA ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA - CONSORCIO APLACA HUELLA BETANIA	Correo Electrónico
12/08/2022	Observaciones Modificatorio Documentos del contrato F1-F14-283-2021-Placa huella Betania-Municipio de Santa Rosa Cauca	Correo Electrónico
31/08/2022	REVISIÓN ESTUDIO SUELOS - SANTA ROSA	Correo Electrónico

- GNGS_INVIAS_1610_2021_106 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/08/2022	OBSERVACIONES PLAN INVERSIÓN ANTICIPO	Correo

4/08/2022	OBSERVACIONES INFORMACION SOCIAL CONSORCIO FACA	Correo
19/08/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO BOLIVAR	Correo
19/08/2022	Observaciones Solicitud de Suspensión de Obra	Correo
19/08/2022	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021, Planeación Municipal.	Correo
31/08/2022	OBSERVACIONES DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONTENIDO GEOTECNICO.	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_091 CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.

MUNICIPIO DE TIMBIO – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
3/08/2022	APROBACIÓN - PAGA	Correo
9/08/2022	REVISIÓN TOPOGRAFIA - MUNICIPIO DE TIMBIO	Correo

- Aprobación del Paga 3 de agosto de 2022, Una vez revisado el documento y sus anexos, se da aprobación al plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA) entregado por el Ing. Luis Fernando Polanco, contratista del municipio de Timbio, para ser radicado ante la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS, dado que cumple con el contenido mínimo y los lineamientos para su elaboración, contemplados en la Guía De Manejo Ambiental De Proyectos De Infraestructura Subsector Vial, establecidos a partir del reconocimiento del área de influencia directa y las actividades en obra.

  A continuación, se anexa lo siguiente:

- DOCUMENTO PAGA EN FORMATO PDF.
- FORMATO EN EXCEL MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL PROYECTOS
- FORMATO EN EXCEL MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
- ESCOMBRERA - TIMBIO
- LICENCIA Y CONTRATO DE CONCESIÓN LBO - 09541, VEREDA YESCAS
- MATRIZ LEOPOLD

- CONCESIÓN DE AGUAS, ACUEDUCTO DE TIMBIO
- Cabe aclarar, que esta interventoría realizará seguimiento al estricto cumplimiento de lo establecido a lo largo del documento.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_108 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL.

MUNICIPIO DE ROSAS – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/08/2022	Balance de obra CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021	Correo
9/08/2022	SEGUIMIENTO VINCULACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL, cambio de maestro de obra.	Correo
25/08/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO ROSAS	Correo
29/08/2022	OBSERVACIONES Y REVISIÓN - PAGA MUNICIPIO ROSAS	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_088 SEGUIMIENTO VINCULACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_100 EJECUCIÓN ACTIVIDADES VEREDA, LOMA BAJO (SEGUNDO TRAMO).

- **MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA**

FECHA	OBJETO	MEDIO
8/08/2022	OFICIO SOLICITUD APROBACION CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA	Correo
12/08/2022	SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS COMPONENTES SST, SOCIAL Y AMBIENTA	Correo
19/08/2022	REVISIÓN PAGA - MUNICIPIO LA SIERRA	Correo
19/08/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO LA SIERRA	Correo
25/08/2022	SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM CONTRATO No. 118 DE 2022	Correo
30/08/2022	OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO REMITIDO EL 1 DE JULIO.	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_090 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS COMPONENTES SST, SOCIAL Y AMBIENTAL.

- GNGS_INVIAS_1610_2021_092 SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM CONTRATO No. 118 DE 2022.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_098 SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM CONTRATO No. 118 DE 2022.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_105 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.

- **MUNICIPIO DE PATIA – CAUCA**

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/08/2022	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN - CONTRATO No. 30.30.04-347-2021	Correo
1/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACION, CHEQUE FIDUCIARIA PARA ANTICIPO	Correo
3/08/2022	Solicitud de ACTA SUSPENSIÓN - MUNICIPIO DE PATIA firmada por las partes.	Correo
9/08/2022	Solicitud de acta de REINICIO CONTRATO No. 347 - 2021 MUNICIPIO PATIA con sus respectivas firmas.	Correo
12/08/2022	CONCEPTO SOLICITUD AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021	Correo
19/08/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO PATIA	Correo
22/08/2022	REVISIÓN ORDEN DE GIRO 1 - MUNICIPIO PATIA	Correo
22/08/2022	SOLICITUD AJUSTE DE OTROSI	Correo
22/08/2022	OBSERVACIONES DOCUMENTOS TECNICOS ESTRUCTURALES, PASOS DE AGUA.	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_099 RESPUESTA COMUNICADO LVS-CAUCA-092-2022 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_104 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.

MUNICIPIO PATIA

- El día 22 de agosto de 2022, se emitió la solicitar su colaboración con el ajuste del documento adjunto (OTROSI) ya que la fecha de inicio descrita en el mismo no coincide con el acta firmada por las partes que presenta fecha del 3 de mayo de 2022 al 3 de octubre de 2022.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			


INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO TEDEZMA RAMOS
76315796