Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | SEPTIEMBRE DE 2022 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA** |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | C0-324-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ | C.C: | 10.527.282 |
| **RAZON SOCIAL:** | PERSONA NATURAL | | |
| Objeto: | "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA". | | |
| Fecha de Inicio: | 30 de diciembre de 2021 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 687.249.677 | | |
| Valor Adiciones: | N.A | | |
| Valor Actual: | $ 687.249.677 | | |
| Anticipo Entregado: | N.A | | |
| Anticipo Amortizado: | N.A | | |
| Saldo por Amortizar: | N.A | | |
| Plazo Inicial: | 5 meses | | |
| Fecha de Fin: | 12 de octubre de 2022 | | |
| Total Prorroga: | 5 meses | | |
| Prórroga 1: | 5 meses | | |
| Fecha de Fin: | Hasta el 12 de octubre de 2022 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | CDP | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 677 | CDP | $ 650.000.000 | $ 650.000.000 | $ 637.249.677 | $ 12.750.323 |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 687.249.677 | $ 12.750.323 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 93.19 %
% Básico ejecutado acumulado: 62.94 %

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 137.449.935.40 | Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0 | 11/12/2021 | 30/04/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | | | N.A | N.A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 34.362.483.85 | | 11/12/2021 | 30/12/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidad de la Obra | $ 206.174.903.10 | | 5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA | |
| Calidad de los bienes | $ 68.724.967.70 | | 11/12/2021 | 30/06/2022 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 181.705.200 | Póliza No.<br>435 74<br>994000011657<br>Anexo No. 0 | SUBLIMITE | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | F2-F14-271-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO K&G | NIT: | 901522023-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O. | | |
| Objeto: | "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL" | | |
| Fecha de Inicio: | 3 de mayo de 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 555.464.426 | | |
| Valor Adiciones: | N.A | | |

| | |
|---|---|
| Valor Actual: | N.A |
| Anticipo Entregado: | $ 0 |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 |
| Plazo Inicial: | Hasta el 31 de diciembre de 2021 |
| Total, Prórrogas: | 6 meses |
| Prórroga 1: | 6 meses |
| Fecha de Fin: | Hasta el 30 de octubre de 2022 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | CDP | $ 510.000.000 | $ 510.000.000 | $ 510.000.000 | $ 0 |
| 1169 | CDP | $ 60.000.000 | $ 60.000.000 | $ 45.464.426 | $ 14.535.574 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 555.464.426 | $ 14.535.574 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 39.25%
% Básico ejecutado acumulado: 52.94%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ASUNTO |
|---|---|---|
| 20/09/2022 | 1 | aprobación de programación |
| N.A | N.A | |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN | ACTA No.1 | 13 DE JUNIO DE 2022 |
| FECHA DE REINICIO | | 5 DE JULIO DE 2022 |

| | No.1 | |
|---|---|---|

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 55,546,442.60 | Póliza No.<br>435 47<br>994000047946<br>Anexo No. 6 | 03/05/2022 | 20/05/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 166,639,327.80 | | 03/05/2022 | 20/05/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 111,092,885.20 | | 03/05/2022 | 20/11/2025 |
| Estabilidad de la Obra | 166,639,327.80 | | 5 AÑOS | |
| Calidad | 166,639,327.80 | | 31/12/2021 | 20/11/2023 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 181,705,200.00 | Póliza No.<br>435 74<br>994000011687<br>Anexo No. 2 | SUBLIMITE | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 30.30.04-347-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | LEYDER VILLEGAS SANDOVAL | C.C: | 76.292.060 |
| **CONFORMACIÓN:** | LEYDER VILLEGAS SANDOVAL | | |
| Objeto: | "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA". | | |
| Fecha de Inicio: | 3 de mayo de 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 999.798.856 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 999.798.856 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | 5 meses | | |
| Total Prórrogas: | 5 meses | | |
| Prórroga 1: | | | |
| Fecha de Fin: | 2 de octubre de 2022 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | CDP | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | $ 99.798.856 | $ 201.144 |
| 905 | CDP | $900.000.000 | $900.000.000 | $900.000.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 999.798.856 | $ 201.144 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 58.87%

% Básico ejecutado acumulado: 0.64%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| | | |
|---|---|---|
| FECHA ACTA SUSPENSIÓN | ACTA No. 1 | 25 DE JULIO DE 2022 |
| ACTA DE REINICIO | No.1 | 19 DE AGOSTO DE 2022 |
| | | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 99.979.885,65 | Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009 | 23/12/2021 | 23/09/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 299.939.656,80 | | 23/12/2021 | 23/09/2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 199.959.771,20 | | 23/12/2021 | 23/05/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 299.939.656,80 | | 23/05/2022 | 23/05/2027 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 181.705.200 | Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957 | 23/12/2021 | 23/05/2022 |
| Patronal | $ 54.511.560 | | 23/12/2021 | 23/05/2022 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 54.511.560 | | 23/012/2021 | 23/05/2022 |
| Vehículos propios y no propios | $ 54.511.560 | | 23/012/2021 | 23/05/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-002-003 15-05/073 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO FACA | NIT: | 901548606-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS | | |
| Objeto: | "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". | | |
| Fecha de Inicio: | 31 de diciembre de 2021 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 733.111.208 | | |
| Valor Adiciones: | $ | | |
| Valor Actual: | $ 1.733.111.208 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | 2 de mayo de 2022 | | |
| Total, Prórrogas: | 4 MESES | | |
| Prórroga 1: | 4 MESES | | |
| Fecha de Fin: | 17 de septiembre de 2022 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210324001 | CDP | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 25.000.000 |
| 20210324001 | CDP | $ 740.000.000 | $ 740.000.000 | $ 733.111.208 | $ 6.888.792 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 733.111.208 | $ 31.888.792 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 60.65%
% Básico ejecutado acumulado: 14.60%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 23/06/2022 | PROGRAMACIÓN |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | FECHA |
|---|---|---|
| ACTA DE SUSPENSIÓN | 1 | 19 DE AGOSTO DE 2022 |
| ACTA DE REINICIO | 1 | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| PRORROGA 2 | | APROBADA | APROBADA |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS<br>Póliza de Cumplimiento | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** |

| | | | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 73.311.120,80 | Póliza No. C-100041534 Anexo No.3 | 18/12/2021 | 30/08/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 219.933.362,40 | | 18/12/2021 | 30/08/2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 146.622.241,60 | | 18/12/2021 | 30/04/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 219.933.362,40 | | 30/04/2022 | 30/04/2027 |
| Calidad | | | 10/01/2017 | 08/02/2020 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Predios, Labora y Operaciones | $ 181.705.200 | Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308 | 16/12/2021 | 30/04/2022 |
| Patronal | $ 181.705.200 | | 16/12/2021 | 30/04/2022 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 181.705.200 | | 16/12/2021 | 30/04/2022 |
| Vehículos propios y no propios | $ 181.705.200 | | 16/12/2021 | 30/04/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 118-2022 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO COLOMBIA RURAL | NIT: | 901571626-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA | | |
| Objeto: | "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.". | | |
| Fecha de Inicio: | 17 DE MAYO DE 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 747.824.889 | | |

| | |
|---|---|
| Valor Adiciones: | $ |
| Valor Actual: | $ 747.824.889 |
| Anticipo Entregado: | $ 0 |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 |
| Plazo Inicial: | 6 MESES |
| Total Prórrogas: | 0 |
| Prórroga 1: | 0 |
| Fecha de Fin: | 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | CDP | $ 690.000.000 | $ 690.000.000 | $ 690.000.000 | $ 0 |
| 149 | CDP | $ 60.000.000 | $ 60.000.000 | $ 57.824.889 | $ 2.175.111 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 747.824.889 | $2.175.111 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 77.10%
% Básico ejecutado acumulado: 12.20%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | |
| ... | ... |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 74.782.488,90 | Póliza No.<br>45-44-101136768<br>Anexo No.0 | 10/03/2022 | 10/01/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 149.564.977,80 | | 10/03/2022 | 10/09/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 224.347.466,70 | | 5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA | |
| Calidad | $ 1.918.014 | | 10/09/2022 | 10/09/2027 |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 200.000.000 | | 10/03/2022 | 10/09/2022 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 200.000.000 | Póliza No.<br>45-40-101074587<br>Anexo No. 0 | 10/03/2022 | 10/09/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | F1-F14-283-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA | NIT: | 901553074-6 |
| **REPRESENTANTE LEGA:** | EDUAR LEONARDO CERON SOTELO | | |
| Objeto: | "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". | | |
| Fecha de Inicio: | SIN FIRMA | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 845.205.000 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 845.205.000 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| Total Prórrogas: | 6 MESES | | |
| Prórroga 1: | 6 MESES | | |
| Fecha de Fin: | 30 DE JUNIO DE 2022 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | CDP | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | $75.205.000 | $ 24.795.000 |
| 560 | CDP | $ 770.000.000 | $ 770.000.000 | $770.000.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 845.205.000 | $ 24.795.000 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 24.39%
% Básico ejecutado acumulado: 0.52%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |
| … | … |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>CONFIANZA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 84.520.500 | Póliza No.<br>41-44-101254221<br>Anexo No.0 | 18/02/2022 | 18/12/2022 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 169.041.000 | | 18/02/2022 | 18/08/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 253.561.500 | | 5 AÑOS | |
| Calidad | $ 1.200.000 | | 18/02/2022 | 18/02/2027 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 200.000.000 | Póliza No.<br>41-40-101044401<br>Anexo No. 0 | 18/02/2022 | 18/08/2022 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1610-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S | NIT: | 901.383.717-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE GOMEZ FALLA | | |
| Objeto: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1. | | |
| Fecha de Inicio: | 27/012/2021 | No. de Oficio: | |
| Valor Inicial: | $ 649.649.691 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 0 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| Total Prórrogas: | 5 MESES | | |
| Prórroga 1: | 5 MESES | | |
| Fecha de Fin: | 15 JULIO DE 2022 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 34321 | CDP | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 636.656.639,04 | $ 636.656.639,04 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 0 | | | |
| | | | |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|

| | |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>LIBERTY SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $64.964.969,10 | 12 | 4/10/2021 | 18/01/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $272.962.055,00 | 12 | 4/10/2021 | 18/01/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $129.929.938,20 | 12 | 4/10/2021 | 19/08/2025 |
| Calidad del Servicio | $194.894.907,30 | 12 | 4/10/2021 | 4/10/2026 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

## MUNICIPIO DE SANTA ROSA

| FECHA | OBJETO | MEDIO |
|---|---|---|
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO SANTA ROSA | Correo |
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES | Correo |
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES SOLICITUD APROBACIÒN VALLA PUBLICITARIA - CONSORCIO PLACA HUELLA BETAMIA | Correo |

## MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA

| FECHA | OBJETO | MEDIO |
|---|---|---|
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES ACTA MODIFICATORIA. | Correo |
| 9/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN PMT | Correo |

| | | |
|---|---|---|
| 14/09/2022 | APROBACIÓN REVISIÓN PAGA - MUNICIPIO BOLIVAR | Correo |
| 20/09/2022 | APROBACIÓN REVISIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - MUNICIPIO DE BOLIVAR | Correo |
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES ACTA MODIFICATORIA. | Correo |
| 9/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN PMT | Correo |

- GNGS_INVIAS_1610_2021_131 CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.

**MUNICIPIO DE TIMBIO – CAUCA**

| FECHA | OBJETO | MEDIO |
|---|---|---|
| 7/09/2022 | OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL TRIMESTRAL ( MAYO - JUNIO /22) - PH TIMBIO | Correo |
| 9/09/2022 | OBSERVACIONES APLICACION DE PAGA E INFORME TRIMESTRAL. | Correo |
| 19/09/2022 | SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 324 DE 2021 | Correo |
| 30/09/2022 | GNGS_INVIAS_1610_2021_108 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL | Correo |

- GNGS_INVIAS_1610_2021_118 SOLICITUD MEDIDAS CORRECTIVAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL CONTRATO 324 DE 2021.

**MUNICIPIO DE ROSAS – CAUCA**

| FECHA | OBJETO | MEDIO |
|---|---|---|
| 7/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO DE ROSAS | Correo |
| 9/09/2022 | ORDDEN PUBLICO, PROBLEMAS PARA EJECUCIÓN ACTIVIDADES VEREDA, LOMA BAJO (SEGUNDO TRAMO) | Correo |
| 14/09/2022 | OBSERVACION CAMBIO DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA | Correo |
| 19/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL - MUNICIPIO DE ROSAS | Correo |
| 20/09/2022 | APROBACIÓN PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA. | Correo |
| 20/09/2022 | SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS | Correo |

| | | |
|---|---|---|
| | CONTRACTUALES - MUNICIPIO ROSAS | |
| 30/09/2022 | OBSERVACIONES OLICITUD ADICIONAL RECURSOS Y BALANCE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021 | Correo |

- GNGS_INVIAS_1610_2021_126 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO AFECTACIÓN PLACAS HUELLAS.

**MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA**

| FECHA | OBJETO | MEDIO |
|---|---|---|
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM - ENTREGA DE INFORMACIÓN | Correo |
| 8/09/2022 | SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM | Correo |
| 8/09/2022 | OBSERVACIONES OFICIO CCR-DM-023_PROGRAMACION DE OBRA -FLUJO DE CAJA-PLAN INVERSIÓN | Correo |
| 9/09/2022 | OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO T2 | Correo |
| 19/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN TOPOGRAFIA - MUNICIPIO LA SIERRA | Correo |
| 20/09/2022 | GNGS_INVIAS_1610_2021_105 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021. | Correo |
| 20/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO SIERRA | Correo |
| 20/09/2022 | SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO SIERRA | Correo |
| 21/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN PAGA - MUNICIPIO SIERRA | Correo |

- GNGS_INVIAS_1610_2021_121 PLAN DE MANEJO Y LICENCIA AMBIENTAL– PAGA MUNICIPIO SIERRA – CAUCA. Envió a INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_123 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_129 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 118 DE 2022.

## MUNICIPIO DE PATIA – CAUCA

| FECHA | OBJETO | MEDIO |
|---|---|---|
| 1/09/2022 | APROBACIÓN DE GESTIÓN PROGRAMA REINCORPORACIÓN | Correo |
| 1/09/2022 | AMPLIACION A LA SUSPENCION Y ACTA DE REINICIO CON FIRMA | Correo |
| 6/09/2022 | PLAN DE INVERSION FINAL Y DOCUMENTOS SOPORTE PARA COBRO DE ANTICIPO | Correo |
| 8/09/2022 | SOLICITUD DE APROVACION DE POLIZAS CON SUSPENCION Y REINICIO CONTRATO DE OBRA 30.30.04-347-2021 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA | Correo |
| 8/09/2022 | GNGS_INVIAS_1610_2021_099 RESPUESTA COMUNICADO LVS-CAUCA-092-2022 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021 | Correo |
| 9/09/2022 | OBSERVACIONES ENTREGA DE DOCUMENTOS - CONTRATO ANGULO - NO. 30.30.04-347-2021 | Correo |
| 9/09/2022 | OBSERVACIONES VALLA PARA APROBACION CONTRATO DE OBRA 30.30.04-347-2021 | Correo |
| 12/09/2022 | OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE POLIZÁS | Correo |
| 14/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN - PLAN GESTIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PATIA | Correo |
| 14/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN DISEÑO HIDROULICO - MUNICIPIO PATIA | Correo |
| 19/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL - MUNICIPIO DE PATIA | Correo |
| 19/09/2022 | APROBACIÓN REVISIÓN PLAN SOCIAL - MUNICIPIO DE PATIA. | Correo |
| 20/09/2022 | GNGS_INVIAS_1610_2021_104 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021. | Correo |
| 20/09/2022 | APROBACIÓN REVISIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO - MUNICIPIO PATIA | Correo |
| 20/09/2022 | OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO PATIA | Correo |
| 20/09/2022 | SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO PATIA | Correo |
| 21/09/2022 | APROBACION DE VALLA POR PARTE DE LA OFICINA DE PRENSA MUNICIPIO DEL PATIA | Correo |

| | | |
|---|---|---|
| 25/09/2022 | APROBACION REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS - MUNICIPIO PATIA | Correo |

- GNGS_INVIAS_1610_2021_128 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_125 RESPUESTA COMUNICADOS LVS-CAUCA-114-2022 Y LVS-CAUCA-117-2022. CONTRATO 30.30.04-347-2021.

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |


**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
**76315796**