Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	OCTUBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)

CONTRATO DE OBRA No.	C0-324-2021		
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ	C.C:	10.527.282
RAZON SOCIAL:	PERSONA NATURAL		
Objeto:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 687.249.677		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 687.249.677		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	5 meses		
Fecha de Fin:	12 de octubre de 2022		
Total, Prorroga:	5 meses		
Prórroga 1:	5 meses		
Fecha de Fin:	Hasta el 12 de octubre de 2022		
Firma de Prorroga:	12 de octubre de 2022		
Nueva fecha de finalización:	30 de Noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
204	CDP	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 637.249.677	$ 12.750.323
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 12.750.323	-$ 12.750.323
737	CDP	$ 3.807.728	$ 3.807.728	$ 3.807.728	
TOTAL				$ 703.807.728	$ 0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 76.92 %
% Básico ejecutado acumulado: 78.27 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
12/10/2022	NP1	SIKASET-L
12/10/2022	NP2	ANTISOL
12/10/2022	NP3	TUBERIA PVC , D= 24"

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/05/2022	1
12/10/2022	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
12/10/2022	1	ADICIÓN Y PRORROGA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 137.449.935.40	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0	11/12/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 34.362.483.85		11/12/2021	30/12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 206.174.903.10		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 68.724.967.70		11/12/2021	30/06/2022

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)

CONTRATO DE OBRA No.	F2-F14-271-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO K&G	NIT:	901522023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 555.464.426		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	N.A		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	6 meses		

Fecha de Fin inicial:	Hasta el 30 de octubre de 2022
Acta de Inicio:	3 de mayo de 2022
Fecha de suspensión No. 1:	13 de junio de 2022
Fecha de Reinicio No.1:	4 de julio de 2022
Nueva fecha de terminación:	20 de noviembre de 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618	CDP	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 0
1169	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 45.464.426	$ 14.535.574
TOTAL				$ 555.464.426	$ 14.535.574

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 71.97%
% Básico ejecutado acumulado: 70.37%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	ACTA No.1	13 DE JUNIO HASTA 4 DE JULIO DEL 2022
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	No.1	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 55,546,442.60	Póliza No. 435 47 994000047946 Anexo No. 6	03/05/2022	20/05/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 166,639,327.80		03/05/2022	20/05/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 111,092,885.20		03/05/2022	20/11/2025
Estabilidad de la Obra	166,639,327.80		5 AÑOS	
Calidad	166,639,327.80		31/12/2021	20/11/2023

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181,705,200.00	Póliza No. 435 74 994000011687 Anexo No. 2	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)

CONTRATO DE OBRA No.	30.30.04-347-2021		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	C.C:	76.292.060

CONFORMACIÓN:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
Objeto:	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA".		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 999.798.856		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 999.798.856		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total Prórrogas:	5 meses		
Acta de suspensión No.1:	25 de julio de 2022		
Ampliación de suspensión:	8 de agosto de 2022		
Reinicio No.1:	16 de agosto de 2022		
Nueva Fecha de Fin:	5 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 99.798.856	$ 201.144
905	CDP	$900.000.000	$900.000.000	$900.000.000	$ 0
TOTAL				$ 999.798.856	$ 201.144

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 94.57%
% Básico ejecutado acumulado: 2.58%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
25/07/2022	No.1	ACTA DE SUSPENSIÓN
8/10/2022	No.1	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN
16/10/2022	No.1	ACTA DE REINICIO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 99.979.885,65	Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009	23/12/2021	23/09/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 299.939.656,80		23/12/2021	23/09/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 199.959.771,20		23/12/2021	23/05/2025
Estabilidad de la Obra	$ 299.939.656,80		23/05/2022	23/05/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957	23/12/2021	23/05/2022
Patronal	$ 54.511.560		23/12/2021	23/05/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022
Vehículos propios y no propios	$ 54.511.560		23/012/2021	23/05/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)

CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-003 15-05/073		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FACA	NIT:	901548606-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS		
Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".		
Fecha de Inicio:	31 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 733.111.208		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 1.733.111.208		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Acta Inicial:	2 de mayo de 2022		
Total Prórrogas:	4 MESES		
Prórroga 1:	4 MESES		
Fecha de suspensión No.1:	19 de agosto de 2022		
Fecha de Fin inicial:	17 de septiembre de 2022		
Fecha de Reinicio No.1:	3 de octubre de 2022		
Nueva fecha de terminación:	1 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210324001	CDP	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000

20210324001	CDP	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 733.111.208	$ 6.888.792
TOTAL				$ 733.111.208	$ 31.888.792

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 87.47%
% Básico ejecutado acumulado: 14.65%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
PRORROGA 2		APROBADA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 73.311.120,80	Póliza No. C-100041534 Anexo No.3	18/12/2021	30/08/2022
Buen Manejo Anticipo	$ 219.933.362,40		18/12/2021	30/08/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 146.622.241,60		18/12/2021	30/04/2025
Estabilidad de la Obra	$ 219.933.362,40		30/04/2022	30/04/2027
Calidad			10/01/2017	08/02/2020

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308	16/12/2021	30/04/2022
Patronal	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200		16/12/2021	30/04/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)

CONTRATO DE OBRA No.	118-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	NIT:	901571626-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA		
Objeto:	“REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.”.		

Fecha de Inicio:	17 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 747.824.889		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 747.824.889		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Total Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Fecha de Fin:	17 DE NOVIEMBRE DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
162	CDP	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 0
149	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 57.824.889	$ 2.175.111
TOTAL				$ 747.824.889	$2.175.111

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 98.01%
% Básico ejecutado acumulado: 26.83%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 74.782.488,90	Póliza No. 45-44-101136768 Anexo No.0	10/03/2022	10/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 149.564.977,80		10/03/2022	10/09/2025
Estabilidad de la Obra	$ 224.347.466,70		5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	
Calidad	$ 1.918.014		10/09/2022	10/09/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 200.000.000		10/03/2022	10/09/2022

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 45-40-101074587 Anexo No. 0	10/03/2022	10/09/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)

CONTRATO DE OBRA No.	F1-F14-283-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	NIT:	901553074-6
REPRESENTANTE LEGA:	EDUAR LEONARDO CERON SOTELO		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	6 de junio de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 845.205.000		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 845.205.000		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	6 MESES		
Prórroga 1:	6 MESES		
Fecha de Fin:	5 de diciembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
153	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$75.205.000	$ 24.795.000
560	CDP	$ 770.000.000	$ 770.000.000	$770.000.000	$ 0
TOTAL				$ 845.205.000	$ 24.795.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 62.15%
% Básico ejecutado acumulado: 2.09%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 84.520.500	Póliza No. 41-44-101254221 Anexo No.0	18/02/2022	18/12/2022
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 169.041.000		18/02/2022	18/08/2025
Estabilidad de la Obra	$ 253.561.500		5 AÑOS	
Calidad	$ 1.200.000		18/02/2022	18/02/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 41-40-101044401 Anexo No. 0	18/02/2022	18/08/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021		
CONTRATISTA:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.383.717-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE GOMEZ FALLA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 649.649.691		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	5 MESES hasta el 31 de mayo de 2022		
Acta de suspensiónNo.1:	3 de enero de 2022		
Acta de Reinicio No.2:	1 de febrero de 2022		
Acta de suspensión No. 2:	1 de marzo de 2022		
Acta de reinicio de No.2:	16 de marzo de 2022		
Prórroga No.2:	19 de octubre de 2022		

Nueva fecha de Fin:	31 de diciembre 2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
34321	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 636.656.639,04	$ 636.656.639,04	$ 0
242122	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 87.000.000	$ 87.000.000	$ 0
242122	CDP	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
DIC/2021, ENE/2022	$ 0	$0	$0
FEB/2022	$19.586.975	$3.721.525	$23.308.500
MARZO 16 A 31 de 2022	$ 13.644.174	$ 2.592.393	$ 16.236.567
ABR/2022	$ 20.491.655	$ 3.893.414	$ 24.385.069
MAY/2022	$ 26.079.059	$ 4.955.021	$ 31.034.080
JUN/2022	$ 46.342.170	$ 8.805.012	$ 55.147.182
AGO/2022	$ 50.082.575	$ 9.515.689	$ 59.598.264

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	VALOR
19 de octubre de 2022	Acta No. 1	$ 90.000.000
N.A	N.A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
3 de enero de 2022	Suspensión No. 1
1 de marzo de 2022	Suspensión No. 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31 de diciembre de 2021	1	Prorroga	Aprobada
31 de mayo de 2022	2	Prorroga	Aprobada
19 de octubre de 2022	3	Prorroga	Aprobada
19 de octubre de 2022	4	Adición	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.964.969,10	12	4/10/2021	18/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.962.055,00	12	4/10/2021	18/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.929.938,20	12	4/10/2021	19/08/2025
Calidad del Servicio	$194.894.907,30	12	4/10/2021	4/10/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

FECHA	OBJETO	MEDIO
11/08/2022	OBSERVACIONES ENTREGA ESTUDIOS DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA - CONSORCIO APLACA HUELLA BETANIA	Correo
12/08/2022	Observaciones Modificatorio Documentos del contrato F1-F14-283-2021-Placa huella Betania-Municipio de Santa Rosa Cauca	Correo
31/08/2022	REVISIÓN ESTUDIO SUELOS - SANTA ROSA	Correo
8/09/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO SANTA ROSA	Correo
8/09/2022	OBSERVACIONES ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Correo
8/09/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD APROBACIÒN VALLA PUBLICITARIA - CONSORCIO PLACA HUELLA BETAMIA	Correo
16/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO SANTA ROSA	Correo
20/09/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO SANTA ROSA	Correo
11/10/2022	OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO_ CONTRATO No. F1-F14-283-2021_ CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	Correo
25/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_130 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL	Correo

	CONTRATO No. F1-F14-283-2021.	

- GNGS_INVIAS_1610_2021_106 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/08/2022	OBSERVACIONES PLAN INVERSIÓN ANTICIPO	Correo
4/08/2022	OBSERVACIONES INFORMACION SOCIAL CONSORCIO FACA	Correo
19/08/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO BOLIVAR	Correo
19/08/2022	Observaciones Solicitud de Suspensión de Obra	Correo
19/08/2022	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021, Planeación Municipal.	Correo
31/08/2022	OBSERVACIONES DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONTENIDO GEOTECNICO.	Correo
8/09/2022	OBSERVACIONES ACTA MODIFICATORIA.	Correo
9/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN PMT	Correo
14/09/2022	APROBACIÓN REVISIÓN PAGA - MUNICIPIO BOLIVAR	Correo
20/09/2022	APROBACIÓN REVISIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - MUNICIPIO DE BOLIVAR	Correo
5/10/2022	ACTAS CONTRACTUALES FIRMADAS SUSPENSIÓN Y REINICIO.	Correo
11/10/2022	OBSERVACIONES BALANCE - MUNICIPIO DE BOLIVAR	Correo
13/10/2022	SOLICITUD ACTUALIZACIÓN GARANTÍAS, POR REINICIO.	Correo
24/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_131 CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_091 CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_131 CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.

MUNICIPIO DE TIMBIO – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
3/08/2022	APROBACIÓN - PAGA	Correo

9/08/2022	REVISIÓN TOPOGRAFIA - MUNICIPIO DE TIMBIO	Correo
7/09/2022	OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL TRIMESTRAL (MAYO - JUNIO /22) - PH TIMBIO	Correo
9/09/2022	OBSERVACIONES APLICACION DE PAGA E INFORME TRIMESTRAL.	Correo
19/09/2022	SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 324 DE 2021	Correo
30/09/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_108 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL	Correo
4/10/2022	OBSERVACIONES TRAMITES CONTRACTUALES - MUNICIPIO DE TIMBIO	Correo

- Aprobación del Paga 3 de agosto de 2022, Una vez revisado el documento y sus anexos, se da aprobación al plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA) entregado por el Ing. Luis Fernando Polanco, contratista del municipio de Timbio, para ser radicado ante la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS, dado que cumple con el contenido mínimo y los lineamientos para su elaboración, contemplados en la Guía De Manejo Ambiental De Proyectos De Infraestructura Subsector Vial, establecidos a partir del reconocimiento del área de influencia directa y las actividades en obra.

  A continuación, se anexa lo siguiente:

- DOCUMENTO PAGA EN FORMATO PDF.
- FORMATO EN EXCEL MASPS-MN1-IN-1-FR-1 FORMATO RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL PROYECTOS
- FORMATO EN EXCEL MASPS-MN1-IN-1-FR-2 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL
- ESCOMBRERA - TIMBIO
- LICENCIA Y CONTRATO DE CONCESIÓN LBO - 09541, VEREDA YESCAS
- MATRIZ LEOPOLD
- CONCESIÓN DE AGUAS, ACUEDUCTO DE TIMBIO
- Cabe aclarar, que esta interventoría realizará seguimiento al estricto cumplimiento de lo establecido a lo largo del documento.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_108 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL.

- GNGS_INVIAS_1610_2021_118 SOLICITUD MEDIDAS CORRECTIVAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL CONTRATO 324 DE 2021.

MUNICIPIO DE ROSAS – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/08/2022	Balance de obra CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021	Correo
9/08/2022	SEGUIMIENTO VINCULACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL, cambio de maestro de obra.	Correo
25/08/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO ROSAS	Correo
29/08/2022	OBSERVACIONES Y REVISIÓN - PAGA MUNICIPIO ROSAS	Correo
7/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO DE ROSAS	Correo
9/09/2022	ORDDEN PUBLICO, PROBLEMAS PARA EJECUCIÓN ACTIVIDADES VEREDA, LOMA BAJO (SEGUNDO TRAMO)	Correo
14/09/2022	OBSERVACION CAMBIO DE PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA	Correo
19/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL - MUNICIPIO DE ROSAS	Correo
20/09/2022	APROBACIÓN PROGRAMACION Y FLUJO DE CAJA.	Correo
20/09/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO ROSAS	Correo
30/09/2022	OBSERVACIONES OLICITUD ADICIONAL RECURSOS Y BALANCE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021	Correo
19/10/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN INFORME MENSUAL No.1	Correo
19/10/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN ACTA PARCIAL 1	Correo
21/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_126 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO AFECTACIÓN PLACAS HUELLAS.	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_088 SEGUIMIENTO VINCULACIÓN PERSONAL CONTRACTUAL.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_100 EJECUCIÓN ACTIVIDADES VEREDA, LOMA BAJO (SEGUNDO TRAMO).
- GNGS_INVIAS_1610_2021_126 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO AFECTACIÓN PLACAS HUELLAS.

MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
8/08/2022	OFICIO SOLICITUD APROBACION CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA	Correo
12/08/2022	SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS COMPONENTES SST, SOCIAL Y AMBIENTA	Correo
19/08/2022	REVISIÓN PAGA - MUNICIPIO LA SIERRA	Correo
19/08/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO LA SIERRA	Correo
25/08/2022	SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM CONTRATO No. 118 DE 2022	Correo
30/08/2022	OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO REMITIDO EL 1 DE JULIO.	Correo
8/09/2022	OBSERVACIONES CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM - ENTREGA DE INFORMACIÓN	Correo
8/09/2022	SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM	Correo
8/09/2022	OBSERVACIONES OFICIO CCR-DM-023_PROGRAMACION DE OBRA -FLUJO DE CAJA-PLAN INVERSIÓN	Correo
9/09/2022	OBSERVACIONES DISEÑO GEOMÉTRICO T2	Correo
19/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN TOPOGRAFIA - MUNICIPIO LA SIERRA	Correo
20/09/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_105 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.	Correo
20/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO SIERRA	Correo
20/09/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO SIERRA	Correo
21/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN PAGA - MUNICIPIO SIERRA	Correo
5/10/2022	APROBACIÓN REVISIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - MUNICIPIO SIERRA	Correo
6/10/2022	APROBACIÓN REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO LA SIERRA	Correo
11/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_121 PLAN DE MANEJO Y LICENCIA AMBIENTAL– PAGA MUNICIPIO SIERRA – CAUCA. Envió a INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.	Correo
14/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_123 RESPUESTA	Correo

	COMUNICADO CON ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA.	
25/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_129 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 118 DE 2022.	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_090 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS COMPONENTES SST, SOCIAL Y AMBIENTAL.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_092 SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM CONTRATO No. 118 DE 2022.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_098 SOLICITUD ESTADO JUDICIAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM CONTRATO No. 118 DE 2022.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_105 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_121 PLAN DE MANEJO Y LICENCIA AMBIENTAL– PAGA MUNICIPIO SIERRA – CAUCA. Envió a INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_123 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE OBRA.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_129 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 118 DE 2022.

MUNICIPIO DE PATIA – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/08/2022	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN - CONTRATO No. 30.30.04-347-2021	Correo
1/08/2022	SOLICITUD DE INFORMACION, CHEQUE FIDUCIARIA PARA ANTICIPO	Correo
3/08/2022	Solicitud de ACTA SUSPENSIÓN - MUNICIPIO DE PATIA firmada por las partes.	Correo
9/08/2022	Solicitud de acta de REINICIO CONTRATO No. 347 - 2021 MUNICIPIO PATIA con sus respectivas firmas.	Correo
12/08/2022	CONCEPTO SOLICITUD AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021	Correo
19/08/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO PATIA	Correo
22/08/2022	REVISIÓN ORDEN DE GIRO 1 - MUNICIPIO	Correo

	PATIA	
22/08/2022	SOLICITUD AJUSTE DE OTROSI	Correo
22/08/2022	OBSERVACIONES DOCUMENTOS TECNICOS ESTRUCTURALES, PASOS DE AGUA.	Correo
1/09/2022	APROBACIÓN DE GESTIÓN PROGRAMA REINCORPORACIÓN	Correo
1/09/2022	AMPLIACION A LA SUSPENCION Y ACTA DE REINICIO CON FIRMA	Correo
6/09/2022	PLAN DE INVERSION FINAL Y DOCUMENTOS SOPORTE PARA COBRO DE ANTICIPO	Correo
8/09/2022	SOLICITUD DE APROVACION DE POLIZAS CON SUSPENCION Y REINICIO CONTRATO DE OBRA 30.30.04-347-2021 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA	Correo
8/09/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_099 RESPUESTA COMUNICADO LVS-CAUCA-092-2022 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021	Correo
9/09/2022	OBSERVACIONES ENTREGA DE DOCUMENTOS - CONTRATO ANGULO - NO. 30.30.04-347-2021	Correo
9/09/2022	OBSERVACIONES VALLA PARA APROBACION CONTRATO DE OBRA 30.30.04-347-2021	Correo
12/09/2022	OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN DE POLIZÁS	Correo
14/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN - PLAN GESTIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PATIA	Correo
14/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN DISEÑO HIDROULICO - MUNICIPIO PATIA	Correo
19/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN BALANCE PRESUPUESTAL - MUNICIPIO DE PATIA	Correo
19/09/2022	APROBACIÓN REVISIÓN PLAN SOCIAL - MUNICIPIO DE PATIA.	Correo
20/09/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_104 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.	Correo
20/09/2022	APROBACIÓN REVISIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO - MUNICIPIO PATIA	Correo
20/09/2022	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO PATIA	Correo
20/09/2022	SOLICITUD ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES - MUNICIPIO PATIA	Correo
21/09/2022	APROBACION DE VALLA POR PARTE DE LA	Correo

	OFICINA DE PRENSA MUNICIPIO DEL PATIA	
25/09/2022	APROBACION REVISIÓN ESTUDIO DE SUELOS - MUNICIPIO PATIA	Correo
6/10/2022	APROBACIÓN REVISIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - MUNICIPIO PATIA	Correo
11/10/2022	APROBACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	Correo
25/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_128 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.	Correo
25/10/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_125 RESPUESTA COMUNICADOS LVS-CAUCA-114-2022 Y LVS-CAUCA-117-2022. CONTRATO 30.30.04-347-2021.	Correo
27/10/2022	RESPUESTA A OFICIO GNGS_INVIAS_1610_2021_128	Correo

- GNGS_INVIAS_1610_2021_099 RESPUESTA COMUNICADO LVS-CAUCA-092-2022 CONTRATO No. 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_104 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_128 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_125 RESPUESTA COMUNICADOS LVS-CAUCA-114-2022 Y LVS-CAUCA-117-2022. CONTRATO 30.30.04-347-2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

- GNGS_INVIAS_1610_2021_124 SOLICITUD APROBACIÓN PERSONAL Y CAMBIO HOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA – 19 de octubre de 2022.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_121 PLAN DE MANEJO Y LICENCIA AMBIENTAL– PAGA MUNICIPIO SIERRA – CAUCA – 11 de octubre de 2022.

MUNICIPIO PATIA

- El día 22 de agosto de 2022, se emitió la solicitar su colaboración con el ajuste del documento adjunto (OTROSI) ya que la fecha de inicio descrita en el mismo no coincide con el acta firmada por las partes que presenta fecha del 3 de mayo de 2022 al 3 de octubre de 2022.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76315796