Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ABRIL DE 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)

CONTRATO DE OBRA No.	C0-324-2021		
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ	C.C:	10.527.282
RAZON SOCIAL:	PERSONA NATURAL		
Objeto:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 687.249.677		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 687.249.677		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31/12/2021		
Prórroga 1:	Hasta 12 de octubre de 2022		
Prórroga 2:	Hasta 30 de noviembre de 2022		
Nueva fecha de finalización del contrato:	30 de noviembre de 2022		
Entrega de la obra:	30 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
204	CDP	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 637.249.677	$ 12.750.323
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 12.750.323	-$ 12.750.323
737	CDP	$ 3.807.728	$ 3.807.728	$ 3.807.728	
TOTAL				$ 703.807.728	$ 0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 100 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
12/10/2022	NP1	SIKASET-L
12/10/2022	NP2	ANTISOL
12/10/2022	NP3	TUBERIA PVC, D= 24"

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/05/2022	1
12/10/2022	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
17/11/2022	1	ENTREGA DE OBRA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 137.449.935.40	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0	11/12/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 34.362.483.85		11/12/2021	30/12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 206.174.903.10		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 68.724.967.70		11/12/2021	30/06/2022

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0	SUBLIMITE	

LIQUIDACIÓN

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 140.761.545,60	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 4	11/12/2021	31/03/2023
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 35.190.386,40		11/12/2021	30/11/2025
Estabilidad de la Obra	$ 211.142.318,40		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 70.380.772,80		11/12/2021	31/05/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)

CONTRATO DE OBRA No.	F2-F14-271-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO K&G	NIT:	901522023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y		

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 555.464.426		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	N.A		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	6 meses		
Fecha de Fin inicial:	Hasta el 30 de octubre de 2022		
Acta de Inicio:	3 de mayo de 2022		
Fecha de suspensión No. 1:	13 de junio de 2022		
Fecha de Reinicio No.1:	5 de julio de 2022		
Fecha de Suspensión 2:	31 de octubre de 2022		
Estado:	Suspendido		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618	CDP	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 0
1169	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 45.464.426	$ 14.535.574
TOTAL				$ 555.464.426	$ 14.535.574

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	0.00		0.00
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 90%
% Básico ejecutado acumulado: 89.5.91%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 55,546,442.60	Póliza No. 435 47 994000047946 Anexo No. 10	03/05/2022	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 166,639,327.80		03/05/2022	30/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 111,092,885.20		03/05/2022	30/10/2026
Estabilidad de la Obra	166,639,327.80		5 AÑOS	
Calidad	166,639,327.80		31/12/2021	30/05/2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000	Póliza No. 435 74 994000011687 Anexo No. 6	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)

CONTRATO DE OBRA No.	30.30.04-347-2021		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	C.C:	76.292.060
CONFORMACIÓN:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
Objeto:	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”, EN EL MUNICIPIO DE PATIA”.		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 999.798.856		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 999.798.856		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Acta de suspensión No.1:	25 de julio de 2022		
Ampliación de suspensión 1:	8 de agosto de 2022		
Ampliación de suspensión 1:	16 de agosto de 2022		
Reinicio No. 1	27 de agosto de 2022		
Prorroga 1:	5 de noviembre de 2022		
Acta de suspensión No.2:	23 de diciembre de 2022		
Prorroga 2:	12 de enero de 2023		
Acta de suspensión No.3:	2 de febrero de 2023		
Reinicio No. 3:	1 de marzo de 2023		

Prorroga No.3:	28 de marzo de 2023
Nueva Fecha de Fin:	30 de mayo de 2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 99.798.856	$ 201.144
905	CDP	$900.000.000	$900.000.000	$900.000.000	$ 0
TOTAL				$ 999.798.856	$ 201.144

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 80%
% Básico ejecutado acumulado: 72.68%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN
25/07/2022	No.1	ACTA DE SUSPENSIÓN
8/10/2022	No.2	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN
16/10/2022	No.3	PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN
27/08/2022	No.4	REINICIO SUSPENSIÓN

		No. 1
5/11/2022	No.5	PRORROGA No.1
23/12/2022	No.6	SUSPENSIÓN No.2
5/01/2023	No.7	REINICIO SUSPENSIÓN No. 2
12/01/2023	No.8	PRORROGA No.2
2/02/2023	No.9	SUSPENSIÓN No.3
1/03/2023	No.10	REINICIO No. 3
23/03/2023	No.11	PRORROGA No.3

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 99.979.885,65	Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009	23/12/2021	01/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 299.939.656,80		23/12/2021	01/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 199.959.771,20		23/12/2021	01/04/2026
Estabilidad de la Obra	$ 299.939.656,80		23/05/2022	01/04/2028

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000	Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957	23/12/2021	01/04/2023
Patronal	$ 232.000.000		23/12/2021	01/04/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 232.000.000		23/012/2021	01/04/2023
Vehículos propios y no propios	$ 232.000.000		23/012/2021	01/04/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)

CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-003 15-05/073		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FACA	NIT:	901548606-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS		
Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".		
Fecha de Inicio:	31 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 733.111.208		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 1.733.111.208		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Acta Inicial:	2 de mayo de 2022		
Total Prórrogas:	4 MESES		
Prórroga 1:	4 MESES		
Fecha de suspensión No.1:	5 de enero de 2022		
Fecha de reinicio No. 1	2 de mayo de 2022		
Fecha de suspensión No.2:	19 de agosto de 2022		
Prorroga de la suspensión No.2:	8 de septiembre de 2022		
Fecha de Reinicio No.2:	4 de octubre de 2022		
Fecha de suspensión No.3:	24 de octubre de 2022		
Fecha de Reinicio No.3:	25 de noviembre de 2022		
Prorroga No.2:	2 de diciembre de 2022		

Fecha de suspensión No.4:	30 de diciembre de 2022
Fecha de Reinicio No.4:	2 de enero de 2023
Prorroga No.3:	2 de enero de 2023
Fecha de suspensión No.5:	2 de febrero de 2023
Fecha de Reinicio No. 5:	16 de marzo de 2023
Prorroga No.4.	11 de abril de 2023
Nueva fecha de terminación:	15 de mayo de 2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210324001	CDP	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
20210324001	CDP	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 733.111.208	$ 6.888.792
TOTAL				$ 733.111.208	$ 31.888.792

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 82.74%
% Básico ejecutado acumulado: 79.25%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
16 de marzo de 2023	5
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
PRORROGA 2		APROBADA	APROBADA
PRORROGA 3		APROBADA	APROBADA
PRORROGA 4		APROBADA	APROBADA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 73.311.120,80	Póliza No. C-100041534 Anexo No.3	18/12/2021	3/08/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 219.933.362,40		18/12/2021	3/08/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 146.622.241,60		18/12/2021	3/04/2026
Estabilidad de la Obra	$ 219.933.362,40		30/04/2022	/04/2028

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308	16/12/2021	3/04/2023
Patronal	$ 181.705.200		16/12/2021	3/04/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200		16/12/2021	3/04/2023
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200		16/12/2021	3/04/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)

CONTRATO DE OBRA No.	118-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	NIT:	901571626-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.".		
Fecha de Inicio:	17 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 747.824.889		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 747.824.889		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	16 de noviembre de 2022		
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2022		
Prorroga de la suspensión No.1:	10 de enero de 2023		
Fecha de reinicio No.1:	7 de marzo de 2023		
Prorroga No.2:	7 de marzo de 2023		
Prorroga No. 3:	31 de marzo de 2023		
Nueva Fecha de Fin:	30 de Abril de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
162	CDP	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 0
149	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 57.824.889	$ 2.175.111
TOTAL				$ 747.824.889	$2.175.111

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	$ 111.976.950		$ 111.976.950
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	$ 233.441.842		$ 233.441.842
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 292.640.938		$ 292.640.938

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 86.97%
% Básico ejecutado acumulado: 88.56%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29 de diciembre de 2022	1
10 enero de 2023	2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$ 74.782.488,90	Póliza No. 45-44-101136768 Anexo No.0	10/03/2022	30/04/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 149.564.977,80		10/03/2022	30/12/2025
Estabilidad de la Ora	$ 224.347.466,70		5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	
Calidad	$ 1.918.014		10/09/2022	10/09/2027

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 45-40-101074587 Anexo No. 0	10/03/2022	10/09/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)

CONTRATO DE OBRA No.	F1-F14-283-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	NIT:	901553074-6
REPRESENTANTE LEGA:	EDUAR LEONARDO CERON SOTELO		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL".		
Fecha de Inicio:	6 de junio de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 845.205.000		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 845.205.000		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total, Prórrogas:	6 MESES		
Prórroga 1:	6 MESES		
Prorroga 2:	5 de diciembre de 2022		
Suspensión 1:	29 de diciembre de 2022		
Reinicio 1:	2 de enero de 2023		
Prorroga 3:	2 de enero de 2023		
Prorroga 4:	1 de marzo de 2023		
Prorroga 5:	1 de abril de 2023		
Fecha de Fin:	5 de diciembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
153	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$75.205.000	$ 24.795.000
560	CDP	$ 770.000.000	$ 770.000.000	$770.000.000	$ 0
TOTAL				$ 845.205.000	$ 24.795.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 90.93%
% Básico ejecutado acumulado: 71.33%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
29 de diciembre de 2022	1
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
CONFIANZA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 84.520.500	Póliza No. 41-44-101254221 Anexo No.0	18/02/2022	30/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 169.041.000		18/02/2022	30/03/2026
Estabilidad de la Obra	$ 253.561.500		5 AÑOS	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 41-40-101044401 Anexo No. 0	18/02/2022	30/07/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021		
CONTRATISTA:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.383.717-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE GOMEZ FALLA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 649.649.691		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	Plazo hasta el 31 de mayo de 2022		
Acta de suspensiónNo.1:	3 de enero de 2022		
Acta de Reinicio No.2:	1 de febrero de 2022		
Acta de suspensión No. 2:	1 de marzo de 2022		
Acta de reinicio de No.2:	16 de marzo de 2022		
Prórroga No.2:	Plazo hasta 30 de octubre de 2022		
Prórroga No.3:	Plazo hasta 31 de diciembre de 2022		
Prórroga No.4:	Plazo hasta 28 de febrero de 2023		
Prórroga No.5:	Plazo hasta 31 de marzo de 2023		
Prórroga No.6:	Plazo hasta 31 de mayo de 2023		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
34321	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 636.656.639,04	$ 636.656.639,04	$ 0
242122	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 87.000.000	$ 87.000.000	$ 0
242122	CDP	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	DIC/2021, ENE/2022	$ -	$ -	$ -
2	FEB/2022	$ 19.586.975	$ 3.721.525	$ 23.308.500
3	MARZO 16 A 31 de 2022	$ 13.644.174	$ 2.592.393	$ 16.236.567
4	ABR/2022	$ 20.491.656	$ 3.893.414	$ 24.385.070
5	MAY/2022	$ 26.079.059	$ 4.955.021	$ 31.034.080
6	JUN/2022	$ 46.342.170	$ 8.805.012	$ 55.147.182
7	JUL/2022	$ 52.758.746	$ 10.024.162	$ 62.782.908
8	AGO/2022	$ 50.082.575	$ 9.515.689	$ 59.598.264
9	SEP/2022	$ 86.700.471	$ 16.473.090	$ 103.173.561
10	OCT/2022	$ 73.331.779	$ 13.933.038	$ 87.264.817
11	NOV/2022	$ 121.342.764	$ 23.055.125	$ 144.397.889
12	DIC/2022	$ 35.563.742	$ 6.757.111	$ 42.320.853
13	ENE/2023	$ 27.700.152	$ 5.263.029	$ 32.963.181
14	FEB/2023	$ 23.494.950	$ 4.464.041	$ 27.958.991
15	MAR/2023	$ 24.435.151	$ 4.642.679	$ 29.077.830
TOTALES		**$ 621.554.364**	**$ 118.095.329**	**$ 739.649.693**

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	VALOR
19 de octubre de 2022	Acta No. 1	$ 90.000.000
28 de febrero de 2023	Acta No. 2	$ 85.000.000

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
3 de enero de 2022	Suspensión No. 1
1 de marzo de 2022	Suspensión No. 2

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31 de diciembre de 2021	1	Prorroga	Aprobada
31 de mayo de 2022	2	Prorroga	Aprobada
19 de octubre de 2022	3	Prorroga	Aprobada
19 de octubre de 2022	4	Adición	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.964.969,10	12	4/10/2021	18/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.962.055,00	12	4/10/2021	18/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.929.938,20	12	4/10/2021	19/08/2025
Calidad del Servicio	$194.894.907,30	12	4/10/2021	4/10/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

FECHA	OBJETO	MEDIO
10/11/2022	APROBACIÒN VALLA PUBLICITARIA - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	Correo Electrónico
15/11/2022	OBSERVACIONES PAGA.	Correo Electrónico
16/11/2022	REVISIÓN PLAN CALIDAD	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_142 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2300 DE 2020.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_147 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2300 DE 2020.	Correo Electrónico
25/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_151 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.	Correo Electrónico
30/11/2022	OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO	Correo Electrónico

	AJUSTADO	
6/12/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO	Correo Electrónico
6/12/2022	SEGUNDA REITERACIÓN ANTE LA SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2300 DE 2020	Correo Electrónico
7/12/2022	OBSERVACIONES ENTREGA PROGRAMACION - DIAGRAMA DE GANTT - RUTA CRÍTICA	Correo Electrónico
7/12/2022	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021	Correo Electrónico
12/12/2022	OBSERVACIONES CRONOGRAMA Y ACTA DE MODIFICACION AL CONTRATO F1-F14-283-2021	Correo Electrónico
15/12/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD AJUSTE ACTA No. 4 - PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FI - F14 - 283 - 2021	Correo Electrónico
15/12/2022	OBSERVACIONES REENVÌO PLAN CALIDAD AJUSTADO CON ANEXOS - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
10/01/2023	REENVIO SOLICITUD SUSPENSION 01 CONTRATO No. F1-F14-283-2021	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
3/02/2023	OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD AJUSTADO - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	CORREO ELECTRÓNICO
3/02/2023	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - CONTRATO No. F1-F14-283-2021 - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	CORREO ELECTRÓNICO
3/02/2023	ENSAYOS DE LABORATORIO// SOLICITUD APROBACIÓN PARA FUNDICIÓN DE PLACA HUELLA.	CORREO ELECTRÓNICO
6/02/2023	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CONTRATO No. F1-F14-283-2021 - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA, AJUSTADO A LAS ANOTACIONES REALIZADAS.	CORREO ELECTRÓNICO
6/02/2023	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL PARA REVISIÓN - CONTRATO No. F1-F14-283-2021	CORREO ELECTRÓNICO

6/02/2023	APROBACIÓN PLAN DE APLICACION DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA.	CORREO ELECTRÓNICO
7/02/2023	OBSERVACIONES PAGA - MUNICIPIO SANTA ROSA	CORREO ELECTRÓNICO
17/02/2023	OBSERVACIONES PLAN DE CONTINGENCIA - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA - SANTA ROSA CAUCA	CORREO ELECTRÓNICO
22/02/2023	OBSERVACIONES acta parcial No1. CONTRATO No. F1-F14-283-2021	CORREO ELECTRÓNICO
23/03/2023	OBSERVACIONES ITEM NO PREVISTO-CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA-SANTA ROSA CAUCA	CORREO ELECTRÓNICO
28/03/2023	OBSERVACIONES SOLICITUD PRORROGA No 03	CORREO ELECTRÓNICO
7/03/2023	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
17/03/2023	OBSERVACIONES ENTREGA DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CONTRATO No. F1-F14-283-2021 - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA, AJUSTADO A LAS ANOTACIONES REALIZADAS.	CORREO ELECTRÓNICO
23/03/2023	OBSERVACIONES ACTA NUMERO 8 - PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA.	CORREO ELECTRÓNICO
23/03/2023	ACTA 9 - MODIFICACION FORMA DE PAGO	CORREO ELECTRÓNICO
23/03/2023	OBSERVACIONES ACTA DE COBRO No. 01 COSNROCIO ´PLACA HUELLA BETANIA	CORREO ELECTRÓNICO
28/03/2023	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS ACTUALIZADAS ACTA No 08 PRÓRROGA 4 -. CONTRATO No. F1-F14-283-2021	CORREO ELECTRÓNICO
28/03/2023	OBSERVACIONES PRÓRROGA AL CONTRATO No 4	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE SANTA ROSA	CORREO ELECTRÓNICO

- GNGS_INVIAS_1610_2021_106 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_142 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2300 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_147 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2300 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_106 SOLICITUD CUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.

- GNGS_INVIAS_1610_2021_151 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_193 SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO No. F1-F14-283-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_202 CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. F1-F14-283-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_213 CONCEPTO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO CONTRATO No. F1-F14-283-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_217 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2300 DE 2020.

GNGS_INVIAS_1610_2021_219 CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. F1-F14-283-2021.

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
11/01/2023	Observaciones CO-FACA-016-2022 Solicitud de adicional en plazo 03.	Correo Electrónico
27/01/2023	OBSERVACIONES PRIMER INFORME TRIMESTRAL COMPONENTE SOCIAL - CONSORCIO FACA	Correo Electrónico
30/01/2023	OBSERVACIONES SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA No. 002-003. 15-05/073.	Correo Electrónico
31/01/2023	REVISIÓN INFORME TRIMESTRAL SOCIAL – BOLIVAR.	Correo Electrónico
31/01/2023	Observaciones Solicitud de Suspensión 05	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_146 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2122 DE 2020.	Correo Electrónico
25/11/2022	DOCUMENTOS SOLICITADOS CONSORCIO FACA.	Correo Electrónico
25/11/2022	Observaciones solicitud de adicional en plazo y en valor.	Correo Electrónico
2/12/2022	CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA Y ADICIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021	Correo Electrónico
6/12/2022	SEGUNDA REITERACIÓN ANTE LA SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2122 DE 2020	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
3/02/2023	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021	CORREO ELECTRÓNICO
7/03/2023	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
8/03/2023	NO SE DA AVAL SOLICITUD DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN DE OBRA 05	CORREO ELECTRÓNICO
13/03/2023	REVISADO EL INFORME DE OBRA #1 Y SUS ANEXOS, SE EMITEN LAS SIGUIENTES ANOTACIONES AL COMPONENTE AMBIENTAL.	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MUNICIPO BOLIVAR	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE BOLIVAR	CORREO ELECTRÓNICO
30/03/2023	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021	CORREO ELECTRÓNICO

- GNGS_INVIAS_1610_2021_177 SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA No. 002-003. 15-05/073.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_146 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2122 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_177 SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA No. 002-003. 15-05/073.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_188 CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 002.003.15-05/073 DE 2021.

MUNICIPIO DE TIMBIO – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
8/11/2022	OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ACTAS MUNICIPIO DE TIMBIO	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_141 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2313 DE 2020.	Correo Electrónico
21/11/2022	OBSERVACIONES INFORME TRIMESTRAL AGOSTO - OCTUBRE - TIMBIO	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_149 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2313 DE 2020.	Correo Electrónico

20/12/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_171 PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 324 DE 2021	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
5/01/2023	OBSERVACIONES PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Correo Electrónico
20/01/2023	OBSERVACIONES SOCIAL – TIMBIO.	Correo Electrónico
20/01/2023	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE INFORME TRIMESTRAL 2-TIMBIO.	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
3/03/2023	OBSERVACIONES FORMATO LIQUIDACIÓN TIMBÍO	CORREO ELECTRÓNICO
6/03/2023	OBSERVACIONES PROCESO DE LIQUIDACIÓN - MUNICIPIO TIMBIO	CORREO ELECTRÓNICO
16/03/2023	PROCESO DE LIQUIDACIÓN, CONTRATO CO-324-2021 DE 2021	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2313 DE 2020	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SOLICITUD SOPORTE COMPROBANTE EGRESO MUNICIPIO DE TIMBIO	CORREO ELECTRÓNICO

- GNGS_INVIAS_1610_2021_141 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2313 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_149 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2313 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_141 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2313 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_141 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2313 DE 2020.

MUNICIPIO DE ROSAS – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/11/2022	Reunión Revisión de Acta Parcial	Correo Electrónico
3/11/2022	ACTA DE SUSPENSION 2 CTO 271 DE 2021	Correo Electrónico
15/11/2022	RESPUESTA A SOLICITUD DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA F2-F14-271-2021.	Correo Electrónico

17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_140 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2129 DE 2020.	Correo Electrónico
21/11/2022	AJUSTE A LOS DISEÑOS GEOMETRICOS.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_145 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2129 DE 2020.	Correo Electrónico
6/12/2022	SEGUNDA REITERACION ANTE LA SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2129 DE 2020	Correo Electrónico
7/12/2022	OBSERVACIONES SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021	Correo Electronico

FECHA	OBJETO	MEDIO
17/01/2023	Prorroga Suspensión CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021.	Correo Electrónico
20/01/2023	Prorrogas Suspensión CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021.	Correo Electrónico
30/01/2023	REVISIÓN DISEÑO MUROS GAVIÓN	Correo Electrónico
31/01/2023	Observaciones Estado frentes de trabajo CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021.	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
20/02/2023	PRORROGAS SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021	CORREO ELECTRÓNICO
7/03/2023	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
28/03/2023	ACTA DE REINICIO PARA ACTUALIZAR PÓLIZAS CONTRATO 271 DE 2021	CORREO ELECTRÓNICO
28/03/2023	OBSERVACIONES PRORROGAS A LOS CONTRATOS DE OBRA	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MUNICIPO ROSAS	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2129 DE 2020	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE ROSAS	CORREO ELECTRÓNICO
31/03/2023	NO APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021	CORREO ELECTRÓNICO
31/03/2023	AVAL CBR NUEVO TRAMO	CORREO ELECTRÓNICO

- RESPUESTA A SOLICITUD DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA F2-F14-271-2021.
- RESPUESTA A SOLICITUD DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA F2-F14-271-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_140 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2129 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_145 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2129 DE 2020.
- RESPUESTA A SOLICITUD DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA F2-F14-271-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_201 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO IMPREDECIBLE CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. F2-F14-271-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_200 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO ESTADO FRENTES DE TRABAJO CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. F2-F14-271-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_204 RESPUESTA COMUNICADO CON ASUNTO SOLICITUD DE REINICIO CONTRATO F2-F14-271-2021.

MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/11/2022	CAMBIO FIRMAS CUENTA CONVENIO 1868 DE 2020	Correo Electrónico
3/11/2022	Observaciones Documentos Acta de cobro parcial N°1 contrato de obra N°118 de 2022	Correo Electrónico
8/11/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA	Correo Electrónico
16/11/2022	CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO 1828 DE 2020	Correo Electrónico
16/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_138 CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 118	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_143 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 1868 DE 2020.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_148 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 1868 DE 2020.	Correo Electrónico
24/11/2022	Solicitud de Calidad de la obra, ensayos de	Correo Electrónico

	laboratorio	
28/11/2022	Observaciones Calidad de los materiales y densidades del Mejoramiento obra La Sierra, vereda Frontino.	Correo Electrónico
6/12/2022	SEGUNDA REITERACIÓN ANTE LA SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 1868 DE 2020	Correo Electrónico
20/12/2022	OBSERVACIONES Pólizas de adición N°.01 para aprobación	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
28/02/2023	OBSERVACIONES RESPUESTA SOLICITUD DE PRORROGA	CORREO ELECTRÓNICO
3/03/2023	OBSERVACIONES SOLICITUDES MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CORREO ELECTRÓNICO
3/03/2023	ANOTACIONES PLANO CONSTRUCTIVO MURO DE CONTENCIÓN VEREDA FRONTINO	CORREO ELECTRÓNICO
9/03/2023	SOLICITUD DE FIRMAS REINICIO CONTRATO 118 DE 2022	CORREO ELECTRÓNICO
22/03/2023	SOLICITUD DE RUT DEL NUEVO CONSORCIO	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MUNICIPO LA SIERRA	CORREO ELECTRÓNICO
30/03/2023	SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 1868 DE 2020	CORREO ELECTRÓNICO

- GNGS_INVIAS_1610_2021_090 SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LOS COMPONENTES SST, SOCIAL Y AMBIENTAL.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_138 CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 118.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_143 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 1868 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_148 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 1868 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_192 SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_220 CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 118.

MUNICIPIO DE PATIA – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/11/2022	Solicitud de Prórroga - Plan de contingencia.	Correo Electrónico
4/11/2022	CONCEPTO PRORROGA CONTRATO 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico
4/11/2022	REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO DE PATIA	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_139 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2041 DE 2020.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_144 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No 2041 DE 2020.	Correo Electrónico
25/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_150 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico
6/12/2022	SEGUNDA REITERACIÓN ANTE LA SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No 2041 DE 2020	Correo Electrónico
7/12/2022	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
13/01/2023	Observaciones Documento ambiental contrato 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico
16/01/2023	Observaciones Informe PAGA mes Octubre, contrato 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico
17/01/2023	Observaciones Correcciones documentos - equipo mínimo - Calibración de equipos.	Correo Electrónico
17/01/2023	SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO 30.30.04-347-2021.	Correo Electrónico
20/01/2023	AJUSTES N° 2 - PRÓRROGA	Correo Electrónico
25/01/2023	OBSERVACIONES RADICACIÓN PAGA CON ANEXOS PROYECTO ANGULO,	Correo Electrónico
27/01/2023	Observaciones Suspensión al contrato 30.30.04-347-2021.	Correo Electrónico
27/01/2023	Observaciones Suspensión - Reinicio- contrato de obra 30.30.04-347-2021.	Correo Electrónico

30/01/2023	OBSERVACIONES CONCEPTO REVISIÓN PAGA – PATIA.	Correo Electrónico

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/02/2023	CONCEPTO SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 30.30.04-347-2021.	CORREO ELECTRÓNICO
7/02/2023	OBSERVACIONES Informes Mensuales - contrato de obra 30.30.04-347-2021	CORREO ELECTRÓNICO
22/02/2023	SOLICITUD INFORME FIDUCIARIO - PATIA (CAUCA)	CORREO ELECTRÓNICO
6/03/2023	NO SE DA VIABILIDAD AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N°3 - CONTRATO 30.30.04-347-2021	CORREO ELECTRÓNICO
6/03/2023	ACTAS SUSOENCIÓN Y REINICIO FIRMADAS	CORREO ELECTRÓNICO
7/03/2023	SOLICITUD DOCUMENTOS	CORREO ELECTRÓNICO
8/03/2023	OBSERVACIONES PRÓRROGA No1 - REINICIO No 2 - PARA FIRMAS DE INTERVENTORÍA	CORREO ELECTRÓNICO
13/03/2023	NO SE AVALA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N°3 - CONTRATO 30.30.04-347-2021	CORREO ELECTRÓNICO
13/03/2023	ANOTACIONES INFORME TRIMESTRAL - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	CORREO ELECTRÓNICO
28/03/2023	REVISIÓN INFORME TRIMESTRAL SOCIALES - PATIA	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SEGUNDA SOLICITUD DOCUMENTACIÓN MUNICIPO PATÍA	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2041 DE 2020	CORREO ELECTRÓNICO
29/03/2023	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES MUNICIPIO DE PATÍA	CORREO ELECTRÓNICO

- GNGS_INVIAS_1610_2021_135 CONCEPTO PRORROGA CONTRATO 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_135 CONCEPTO PRORROGA CONTRATO 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_139 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2041 DE 2020.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_144 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No 2041 DE 2020.

GNGS_INVIAS_1610_2021_150 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021.

- GNGS_INVIAS_1610_2021_190 PLAN DE MANEJO Y LICENCIA AMBIENTAL- PAGA MUNICIPIO PATIA- CAUCA.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_196 SOLICITUD MEDIDAS CORRECTIVAS CONTRATO No. 30.30.04-347-2021.
- GNGS_INVIAS_1610_2021_212 CONCEPTO SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 30.30.04-347-2021.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS

- SEGUIMIENTO APLICATIVO CIFRA 112/11/2022
- SOLICITUD PRORROGA CTO 1610/2021 7/12/2022
- INFORMES SEMANAL 4/01/2023.
- INFORMES SEMANAL 10/01/2023.
- RESPUESTA COMUNICADO SS 80291 INFORME ESTADO SOCIAL MUNICIPIO TIMBIO – CAUCA – 11/01/2023.
- ACTUALZIACIÓN POLIZAS CONTRATO 1610 INVIAS – 11/01/2023.
- REGISTRO PÓLIZAS CONTRATO 1610 – 11/01/2023.
- POLIZAS SEGÚN PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (04) CONTRATO 1610 DE 2021 – 11/01/2023.
- INFORMES SEMANAL 16/01/2023.
- RESPUESTA COMUNICADO SS 80623 INFORME FINAL ESTADO AMBIENTAL MUNICIPIO TIMBIO – CAUCA – 19/01/2023.
- INFORMES SEMANAL 23/01/2023.
- ACTA No 04. ABRIL/2022, CONTRATO 1610/2021 – 27/01/2023.
- PRIMER INFORME ESTADO AMBIENTAL MUNICIPIO BOLIVAR – CAUCA – 30/01/2023.
- SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL SOCIAL MUNICIPIO LA SIERRA – CAUCA - 30/01/2023.
- INFORMES SEMANAL 30/01/2023.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)


ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades. A la fecha se está trabajando en el cierre ambiental para proceder a la liquidación de los contratos.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76315796