Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

| | |
|---|---|
| ASUNTO: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. |
| PERIODO: | MAYO DE 2023 |

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | **CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA** |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | C0-324-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ | C.C: | 10.527.282 |
| **RAZON SOCIAL:** | PERSONA NATURAL | | |
| Objeto: | "REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA". | | |
| Fecha de Inicio: | 30 de diciembre de 2021 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 687.249.677 | | |
| Valor Adiciones: | N.A | | |
| Valor Actual: | $ 687.249.677 | | |
| Anticipo Entregado: | N.A | | |
| Anticipo Amortizado: | N.A | | |
| Saldo por Amortizar: | N.A | | |
| Plazo Inicial: | 31/12/2021 | | |
| Prórroga 1: | Hasta 12 de octubre de 2022 | | |
| Prórroga 2: | Hasta 30 de noviembre de 2022 | | |
| Nueva fecha de finalización del contrato: | 30 de noviembre de 2022 | | |
| Entrega de la obra: | 30 de noviembre de 2022 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | CDP | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 0 |
| 677 | CDP | $ 650.000.000 | $ 650.000.000 | $ 637.249.677 | $ 12.750.323 |
| 677 | CDP | $ 650.000.000 | $ 650.000.000 | $ 12.750.323 | -$ 12.750.323 |
| 737 | CDP | $ 3.807.728 | $ 3.807.728 | $ 3.807.728 | |
| TOTAL | | | | $ 703.807.728 | $ 0 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 100 %

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| 12/10/2022 | NP1 | SIKASET-L |
| 12/10/2022 | NP2 | ANTISOL |
| 12/10/2022 | NP3 | TUBERIA PVC, D= 24" |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 12/05/2022 | 1 |
| 12/10/2022 | 2 |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | 1 | ENTREGA DE OBRA | APROBADO |
| | | | |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 137.449.935.40 | Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0 | 11/12/2021 | 30/04/2022 |
| Buen Manejo Anticipo | | | N.A | N.A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 34.362.483.85 | | 11/12/2021 | 30/12/2024 |
| Estabilidad de la Obra | $ 206.174.903.10 | | 5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA | |
| Calidad de los bienes | $ 68.724.967.70 | | 11/12/2021 | 30/06/2022 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 181.705.200 | Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0 | SUBLIMITE | |

LIQUIDACIÓN

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 140.761.545,60 | Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 4 | 11/12/2021 | 31/03/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | | | N.A | N.A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 35.190.386,40 | | 11/12/2021 | 30/11/2025 |
| Estabilidad de la Obra | $ 211.142.318,40 | | 5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA | |
| Calidad de los bienes | $ 70.380.772,80 | | 11/12/2021 | 31/05/2023 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | F2-F14-271-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO K&G | NIT: | 901522023-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O. | | |
| Objeto: | "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL" | | |
| Fecha de Inicio: | 3 de mayo de 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 555.464.426 | | |
| Valor Adiciones: | N.A | | |
| Valor Actual: | N.A | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | Hasta el 31 de diciembre de 2021 | | |
| Total, Prórrogas: | 6 meses | | |
| Prórroga 1: | 6 meses | | |
| Fecha de Fin inicial: | Hasta el 30 de octubre de 2022 | | |
| Acta de Inicio: | 3 de mayo de 2022 | | |
| Fecha de suspensión No. 1: | 13 de junio de 2022 | | |
| Fecha de Reinicio No.1: | 5 de julio de 2022 | | |
| Fecha de Suspensión 2: | 31 de octubre de 2022 | | |
| Fecha de Reinicio No.2: | 14 de marzo de 2023 | | |
| Fecha de Suspensión 3: | 27 de mayo de 2023 | | |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | CDP | $ 510.000.000 | $ 510.000.000 | $ 510.000.000 | $ 0 |
| 1169 | CDP | $ 60.000.000 | $ 60.000.000 | $ 45.464.426 | $ 14.535.574 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 555.464.426 | $ 14.535.574 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. | 0.00 | | 0.00 |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 93%
% Básico ejecutado acumulado: 91,45%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 55,546,442.60 | Póliza No.<br>435 47<br>994000047946<br>Anexo No. 10 | 03/05/2022 | 30/05/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 166,639,327.80 | | 03/05/2022 | 30/05/2024 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 111,092,885.20 | | 03/05/2022 | 30/10/2026 |
| Estabilidad de la Obra | 166,639,327.80 | | 5 AÑOS | |
| Calidad | 166,639,327.80 | | 31/12/2021 | 30/05/2024 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 232.000.000 | Póliza No.<br>435 74<br>994000011687<br>Anexo No. 6 | SUBLIMITE | |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 30.30.04-347-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | LEYDER VILLEGAS SANDOVAL | C.C: | 76.292.060 |
| **CONFORMACIÓN:** | LEYDER VILLEGAS SANDOVAL | | |
| Objeto: | “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”, EN EL MUNICIPIO DE PATIA”. | | |
| Fecha de Inicio: | 3 de mayo de 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 999.798.856 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 999.798.856 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | 5 meses | | |
| Total, Prórrogas: | 5 meses | | |
| Acta de suspensión No.1: | 25 de julio de 2022 | | |
| Ampliación de suspensión 1: | 8 de agosto de 2022 | | |
| Ampliación de suspensión 1: | 16 de agosto de 2022 | | |
| Reinicio No. 1 | 27 de agosto de 2022 | | |
| Prorroga 1: | 5 de noviembre de 2022 | | |
| Acta de suspensión No.2: | 23 de diciembre de 2022 | | |
| Prorroga 2: | 12 de enero de 2023 | | |
| Acta de suspensión No.3: | 2 de febrero de 2023 | | |
| Reinicio No. 3: | 1 de marzo de 2023 | | |
| Prorroga No.3: | 28 de marzo de 2023 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | CDP | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | $ 99.798.856 | $ 201.144 |
| 905 | CDP | $900.000.000 | $900.000.000 | $900.000.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 999.798.856 | $ 201.144 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 92.32%
% Básico ejecutado acumulado: 57%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 25/07/2022 | No.1 | ACTA DE SUSPENSIÓN |
| 8/10/2022 | No.2 | AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN |
| 16/10/2022 | No.3 | PRORROGA DE LA SUSPENSIÓN |
| 27/08/2022 | No.4 | REINICIO SUSPENSIÓN No. 1 |
| 5/11/2022 | No.5 | PRORROGA No.1 |

| | | |
|---|---|---|
| 23/12/2022 | No.6 | SUSPENSIÓN No.2 |
| 5/01/2023 | No.7 | REINICIO SUSPENSIÓN No. 2 |
| 12/01/2023 | No.8 | PRORROGA No.2 |
| 2/02/2023 | No.9 | SUSPENSIÓN No.3 |
| 1/03/2023 | No.10 | REINICIO No. 3 |
| 23/03/2023 | No.11 | PRORROGA No.3 |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 99.979.885,65 | Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009 | 23/12/2021 | 01/08/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 299.939.656,80 | | 23/12/2021 | 01/08/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 199.959.771,20 | | 23/12/2021 | 01/04/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 299.939.656,80 | | 23/05/2022 | 01/04/2028 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No.7 | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 232.000.000 | Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957 | 23/12/2021 | 01/04/2023 |
| Patronal | $ 232.000.000 | | 23/12/2021 | 01/04/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 232.000.000 | | 23/012/2021 | 01/04/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $ 232.000.000 | | 23/012/2021 | 01/04/2023 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | LP-002-003 15-05/073 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO FACA | NIT: | 901548606-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS | | |
| Objeto: | "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS". | | |
| Fecha de Inicio: | 31 de diciembre de 2021 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 733.111.208 | | |
| Valor Adiciones: | $ | | |
| Valor Actual: | $ 1.733.111.208 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Acta Inicial: | 2 de mayo de 2022 | | |
| Total Prórrogas: | 4 MESES | | |
| Prórroga 1: | 4 MESES | | |
| Fecha de suspensión No.1: | 5 de enero de 2022 | | |
| Fecha de reinicio No. 1 | 2 de mayo de 2022 | | |
| Fecha de suspensión No.2: | 19 de agosto de 2022 | | |
| Prorroga de la suspensión No.2: | 8 de septiembre de 2022 | | |
| Fecha de Reinicio No.2: | 4 de octubre de 2022 | | |
| Fecha de suspensión No.3: | 24 de octubre de 2022 | | |
| Fecha de Reinicio No.3: | 25 de noviembre de 2022 | | |
| Prorroga No.2: | 2 de diciembre de 2022 | | |
| Fecha de suspensión | 30 de diciembre de 2022 | | |

| | |
|---|---|
| No.4: | |
| Fecha de Reinicio No.4: | 2 de enero de 2023 |
| Prorroga No.3: | 2 de enero de 2023 |
| Fecha de suspensión No.5: | 2 de febrero de 2023 |
| Fecha de Reinicio No. 5: | 16 de marzo de 2023 |
| Prorroga No.4. | 11 de abril de 2023 |
| Entrega y recibo de obra | 30 de mayo de 2023 |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20210324001 | CDP | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | $ 0 | $ 25.000.000 |
| 20210324001 | CDP | $ 740.000.000 | $ 740.000.000 | $ 733.111.208 | $ 6.888.792 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 733.111.208 | $ 31.888.792 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 100%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

## ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 16 de marzo de 2023 | 5 |
| … | … |

## ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| PRORROGA 2 | | APROBADA | APROBADA |
| PRORROGA 3 | | APROBADA | APROBADA |
| PRORROGA 4 | | APROBADA | APROBADA |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

**CONTROL DE PÓLIZAS**
**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 73.311.120,80 | Póliza No. C-100041534 Anexo No.3 | 18/12/2021 | 3/08/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 219.933.362,40 | | 18/12/2021 | 3/08/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 146.622.241,60 | | 18/12/2021 | 3/04/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 219.933.362,40 | | 30/04/2022 | /04/2028 |

**Póliza de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 181.705.200 | Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308 | 16/12/2021 | 3/04/2023 |
| Patronal | $ 181.705.200 | | 16/12/2021 | 3/04/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 181.705.200 | | 16/12/2021 | 3/04/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $ 181.705.200 | | 16/12/2021 | 3/04/2023 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 118-2022 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO COLOMBIA RURAL | NIT: | 901571626-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA | | |
| Objeto: | "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.". | | |
| Fecha de Inicio: | 17 de mayo de 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 747.824.889 | | |
| Valor Adiciones: | $ | | |
| Valor Actual: | $ 747.824.889 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | 6 MESES | | |
| Total, Prórrogas: | 0 | | |
| Prórroga 1: | 16 de noviembre de 2022 | | |
| Suspensión No.1: | 29 de diciembre de 2022 | | |
| Prorroga de la suspensión No.1: | 10 de enero de 2023 | | |
| Fecha de reinicio No.1: | 7 de marzo de 2023 | | |
| Prorroga No.2: | 7 de marzo de 2023 | | |
| Prorroga No. 3: | 31 de marzo de 2023 | | |
| Entrega y recibo de obra: | 29 de Abril de 2023 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | CDP | $ 690.000.000 | $ 690.000.000 | $ 690.000.000 | $ 0 |
| 149 | CDP | $ 60.000.000 | $ 60.000.000 | $ 57.824.889 | $ 2.175.111 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 747.824.889 | $2.175.111 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 | $ 111.976.950 | | $ 111.976.950 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 | $ 233.441.842 | | $ 233.441.842 |
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 | $ 292.640.938 | | $ 292.640.938 |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 100%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 29 de diciembre de 2022 | 1 |
| 10 enero de 2023 | 2 |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 74.782.488,90 | Póliza No.<br>45-44-101136768<br>Anexo No.0 | 10/03/2022 | 30/05/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 149.564.977,80 | | 10/03/2022 | 30/12/2025 |
| Estabilidad de la Ora | $ 224.347.466,70 | | 5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA | |
| Calidad | $ 1.918.014 | | 10/09/2022 | 10/09/2027 |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 200.000.000 | Póliza No.<br>45-40-101074587<br>Anexo No. 0 | 10/03/2022 | 10/09/2022 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

## CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

## DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | F1-F14-283-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA | NIT: | 901553074-6 |
| **REPRESENTANTE LEGA:** | EDUAR LEONARDO CERON SOTELO | | |
| Objeto: | "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL". | | |
| Fecha de Inicio: | 6 de junio de 2022 | No. de Oficio: | N.A |
| Valor Inicial: | $ 845.205.000 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 845.205.000 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| Total, Prórrogas: | 6 MESES | | |
| Prórroga 1: | 6 MESES | | |
| Prorroga 2: | 5 de diciembre de 2022 | | |
| Suspensión 1: | 29 de diciembre de 2022 | | |
| Reinicio 1: | 2 de enero de 2023 | | |
| Prorroga 3: | 2 de enero de 2023 | | |
| Prorroga 4: | 1 de marzo de 2023 | | |
| Prorroga 5: | 1 de abril de 2023 | | |
| Prorroga 6: | 15 de mayo de 2023 | | |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | CDP | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | $75.205.000 | $ 24.795.000 |
| 560 | CDP | $ 770.000.000 | $ 770.000.000 | $770.000.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | $ 845.205.000 | $ 24.795.000 |

**ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Descripción | Valor Básico | IVA | Valor Facturado |
|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx | N.A | | N.A |
| Acta de Ajuste Provisional No. xx | N.A | | N.A |

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.**

% Básico programado acumulado: 93.84%
% Básico ejecutado acumulado: 71.7%

**ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N.A | N.A | N.A |
| N.A | N.A | N.A |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N.A | N.A |
| N.A | N.A |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 29 de diciembre de 2022 | 1 |
| … | ... |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>CONFIANZA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $ 84.520.500 | Póliza No.<br>41-44-101254221<br>Anexo No.0 | 18/02/2022 | 30/07/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 169.041.000 | | 18/02/2022 | 30/03/2026 |
| Estabilidad de la Obra | $ 253.561.500 | | 5 AÑOS | |

**Póliza de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labora y Operaciones | $ 200.000.000 | Póliza No.<br>41-40-101044401<br>Anexo No. 0 | 18/02/2022 | 30/07/2023 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1610-2021 | | |
| **CONTRATISTA**: | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S | NIT: | 901.383.717-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE GOMEZ FALLA | | |
| Objeto: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA” COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1. | | |
| Fecha de Inicio: | 27/12/2021 | No. de Oficio: | |
| Valor Inicial: | $ 649.649.691 | | |
| Valor Adiciones: | $ 0 | | |
| Valor Actual: | $ 0 | | |
| Anticipo Entregado: | $ 0 | | |
| Anticipo Amortizado: | $ 0 | | |
| Saldo por Amortizar: | $ 0 | | |
| Plazo Inicial: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | | |
| Total Prórrogas: | 5 MESES | | |
| Prórroga 1: | Plazo hasta el 31 de mayo de 2022 | | |
| Acta de suspensiónNo.1: | 3 de enero de 2022 | | |
| Acta de Reinicio No.2: | 1 de febrero de 2022 | | |
| Acta de suspensión No. 2: | 1 de marzo de 2022 | | |
| Acta de reinicio de No.2: | 16 de marzo de 2022 | | |
| Prórroga No.2: | Plazo hasta 30 de octubre de 2022 | | |
| Prórroga No.3: | Plazo hasta 31 de diciembre de 2022 | | |
| Prórroga No.4: | Plazo hasta 28 de febrero de 2023 | | |

| | |
|---|---|
| Prórroga No.5: | Plazo hasta 31 de marzo de 2023 |
| Prórroga No.6: | Plazo hasta 31 de mayo de 2023 |
| Prórroga No.7: | Plazo hasta 15 de junio de 2023 |

**ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 34321 | CDP | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 636.656.639,04 | $ 636.656.639,04 | $ 0 |
| 242122 | CDP | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | $ 87.000.000 | $ 87.000.000 | $ 0 |
| 242122 | CDP | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 0 |
| | | | | | |

**ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA |
|---|---|---|
| DIC/2021, ENE/2022 | $ - | $ - |
| FEB/2022 | $ 19.586.975 | $ 3.721.525 |
| MARZO 16 A 31 de 2022 | $ 13.644.174 | $ 2.592.393 |
| ABR/2022 | $ 20.491.655 | $ 3.893.415 |
| MAY/2022 | $ 26.079.059 | $ 4.955.021 |
| JUN/2022 | $ 46.342.170 | $ 8.805.012 |
| JUL/2022 | $ 52.758.746 | $ 10.024.162 |
| AGO/2022 | $ 50.082.575 | $ 9.515.689 |
| SEP/2022 | $ 86.700.471 | $ 16.473.090 |
| OCT/2022 | $ 73.331.779 | $ 13.933.038 |
| NOV/2022 | $ 121.342.764 | $ 23.055.125 |
| DIC/2022 | $ 35.563.742 | $ 6.757.111 |
| ENE/2023 | $ 27.700.152 | $ 5.263.029 |
| FEB/2023 | $ 23.494.950 | $ 4.464.041 |
| MAR/2023 | $ 24.435.150 | $ 4.642.678 |
| ABR/2023 | $ 37.067.200 | $ 7.042.768 |

**ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | VALOR |
|---|---|---|
| 19 de octubre de 2022 | Acta No. 1 | $ 90.000.000 |
| 28 de febrero de 2023 | Acta No. 2 | $ 85.000.000 |

**ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 3 de enero de 2022 | Suspensión No. 1 |
| 1 de marzo de 2022 | Suspensión No. 2 |

**ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 31 de diciembre de 2021 | 1 | Prorroga | Aprobada |
| 31 de mayo de 2022 | 2 | Prorroga | Aprobada |
| 19 de octubre de 2022 | 3 | Prorroga | Aprobada |
| 19 de octubre de 2022 | 4 | Adición | Aprobada |
| | | | |

**ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO**

| CONTROL DE PÓLIZAS<br>LIBERTY SEGUROS S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | $64.964.969,10 | 12 | 4/10/2021 | 18/01/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $272.962.055,00 | 12 | 4/10/2021 | 18/01/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $129.929.938,20 | 12 | 4/10/2021 | 19/08/2025 |
| Calidad del Servicio | $194.894.907,30 | 12 | 4/10/2021 | 4/10/2026 |

**PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| … | | | | | … |

**CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia reportada en informe de interventoria

**DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**ASPECTOS TÉCNICOS.**
No se han presentado novedades. Contratos en etapa de liquidación.

**ASPECTOS JURÍDICOS.**
No se han presentado novedades.

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**
No se han presentado novedades.

**RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado.

Cordialmente,



**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
**76315796**