Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	NOVIEMBRE DE 2022

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inicio 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**CONTRATO PLAN SUR DEL CAUCA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de Timbío)

CONTRATO DE OBRA No.	C0-324-2021		
CONTRATISTA:	LUIS FERNANDO POLANCO FLOREZ	C.C:	10.527.282
RAZON SOCIAL:	PERSONA NATURAL		
Objeto:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO EL ENCENILLO – CAMPOSANO – BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Fecha de Inicio:	30 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 687.249.677		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	$ 687.249.677		
Anticipo Entregado:	N.A		
Anticipo Amortizado:	N.A		
Saldo por Amortizar:	N.A		
Plazo Inicial:	31/12/2021		
Prórroga 1:	Hasta 12 de octubre de 2022		
Prórroga 2:	Hasta 30 de noviembre de 2022		
Nueva fecha de finalización del contrato:	30 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
204	CDP	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 0
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 637.249.677	$ 12.750.323
677	CDP	$ 650.000.000	$ 650.000.000	$ 12.750.323	-$ 12.750.323
737	CDP	$ 3.807.728	$ 3.807.728	$ 3.807.728	
TOTAL				$ 703.807.728	$ 0

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0	$ 0	$ 0	$ 0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100 %
% Básico ejecutado acumulado: 99 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
12/10/2022	NP1	SIKASET-L
12/10/2022	NP2	ANTISOL
12/10/2022	NP3	TUBERIA PVC, D= 24"

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
12/05/2022	1
12/10/2022	2

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
17/11/2022	1	ENTREGA DE OBRA	APROBADO

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 137.449.935.40	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 0	11/12/2021	30/04/2022
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 34.362.483.85		11/12/2021	30/12/2024
Estabilidad de la Obra	$ 206.174.903.10		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 68.724.967.70		11/12/2021	30/06/2022

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. 435 74 994000011657 Anexo No. 0	SUBLIMITE	

LIQUIDACIÓN

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 140.761.545,60	Póliza N° 435-47-994000047850 Anexo N° 4	11/12/2021	31/03/2023
Buen Manejo Anticipo			N.A	N.A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 35.190.386,40		11/12/2021	30/11/2025
Estabilidad de la Obra	$ 211.142.318,40		5 AÑOS UNA VEZ TERMINADA LA OBRA	
Calidad de los bienes	$ 70.380.772,80		11/12/2021	31/05/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

LONGITUD DEL CORREDOR: 410 ML (Municipio de Rosas)

CONTRATO DE OBRA No.	F2-F14-271-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO K&G	NIT:	901522023-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO ADOLFO ACOSTA O.		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL"		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 555.464.426		
Valor Adiciones:	N.A		
Valor Actual:	N.A		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2021		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	6 meses		
Fecha de Fin inicial:	Hasta el 30 de octubre de 2022		
Acta de Inicio:	3 de mayo de 2022		
Fecha de suspensión No. 1:	13 de junio de 2022		
Fecha de Reinicio No.1:	5 de julio de 2022		
Fecha de Suspensión 2:	31 de octubre de 2022		
Estado:	Suspendido		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
618	CDP	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 510.000.000	$ 0
1169	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 45.464.426	$ 14.535.574
TOTAL				$ 555.464.426	$ 14.535.574

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	0.00		0.00
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 74%

% Básico ejecutado acumulado: 70.91%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 55,546,442.60	Póliza No. 435 47 994000047946 Anexo No. 10	03/05/2022	30/05/2024
Buen Manejo Anticipo	$ 166,639,327.80		03/05/2022	30/05/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 111,092,885.20		03/05/2022	30/10/2026
Estabilidad de la Obra	166,639,327.80		5 AÑOS	
Calidad	166,639,327.80		31/12/2021	30/05/2024

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000	Póliza No. 435 74 994000011687 Anexo No. 6	SUBLIMITE	

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 806 ML (Municipio Patía)

CONTRATO DE OBRA No.	30.30.04-347-2021		
CONTRATISTA:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	C.C:	76.292.060
CONFORMACIÓN:	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL		
Objeto:	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”, EN EL MUNICIPIO DE PATIA”.		
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 999.798.856		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 999.798.856		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Acta de suspensión No.1:	25 de julio de 2022		
Ampliación de suspensión 1:	8 de agosto de 2022		
Ampliación de suspensión 1:	16 de agosto de 2022		
Reinicio No. 1	27 de agosto de 2022		
Prorroga 1:	5 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
272	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 99.798.856	$ 201.144
905	CDP	$900.000.000	$900.000.000	$900.000.000	$ 0
TOTAL				$ 999.798.856	$ 201.144

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 52.80%
% Básico ejecutado acumulado: 18%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	DESCRIPCIÓN

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 99.979.885,65	Póliza No. CCS-100041603 Certificado No. 10217009	23/12/2021	05/03/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 299.939.656,80		23/12/2021	05/03/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 199.959.771,20		23/12/2021	05/11/2025
Estabilidad de la Obra	$ 299.939.656,80		23/05/2022	05/11/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.7**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 232.000.000	Póliza No. CCS-100009950 Certificado: 10216957	23/12/2021	01/04/2023
Patronal	$ 232.000.000		23/12/2021	01/04/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 232.000.000		23/012/2021	01/04/2023
Vehículos propios y no propios	$ 232.000.000		23/012/2021	01/04/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 550 ML (Municipio de Bolívar)

CONTRATO DE OBRA No.	LP-002-003 15-05/073		
CONTRATISTA:	CONSORCIO FACA	NIT:	901548606-4
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS		
Objeto:	"REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".		
Fecha de Inicio:	31 de diciembre de 2021	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 733.111.208		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 1.733.111.208		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Acta Inicial:	2 de mayo de 2022		
Total Prórrogas:	4 MESES		
Prórroga 1:	4 MESES		
Fecha de suspensión No.1:	5 de enero de 2022		
Fecha de reinicio No. 1	2 de mayo de 2022		
Fecha de suspensión No.2:	19 de agosto de 2022		
Prorroga de la suspensión No.2:	8 de septiembre de 2022		
Fecha de Reinicio No.2:	4 de octubre de 2022		
Fecha de suspensión No.3:	24 de octubre de 2022		
Fecha de Reinicio No.3:	25 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20210324001	CDP	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 0	$ 25.000.000
20210324001	CDP	$ 740.000.000	$ 740.000.000	$ 733.111.208	$ 6.888.792
TOTAL				$ 733.111.208	$ 31.888.792

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 55%
% Básico ejecutado acumulado: 35,4%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 73.311.120,80	Póliza No. C-100041534 Anexo No.3	18/12/2021	31/07/2023
Buen Manejo Anticipo	$ 219.933.362,40		18/12/2021	31/07/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 146.622.241,60		18/12/2021	31/03/2026
Estabilidad de la Obra	$ 219.933.362,40		30/04/2022	31/03/208

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 181.705.200	Póliza No. CCS-100009939 Certificado: 10223308	16/12/2021	27/02/2023
Patronal	$ 181.705.200		16/12/2021	27/02/2023
Contratistas y subcontratistas	$ 181.705.200		16/12/2021	27/02/2023
Vehículos propios y no propios	$ 181.705.200		16/12/2021	27/02/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

LONGITUD DEL CORREDOR: 470 ML (Municipio de la Sierra)

CONTRATO DE OBRA No.	118-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO COLOMBIA RURAL	NIT:	901571626-8
REPRESENTANTE LEGAL:	FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA		
Objeto:	"REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO-FRONTINO ALTO-LA CUCHILLA, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL.".		
Fecha de Inicio:	17 de mayo de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 747.824.889		
Valor Adiciones:	$		
Valor Actual:	$ 747.824.889		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	6 MESES		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	16 de noviembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
162	CDP	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 690.000.000	$ 0
149	CDP	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 57.824.889	$ 2.175.111
TOTAL				$ 747.824.889	$2.175.111

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 55,60%
% Básico ejecutado acumulado: 45,86%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 74.782.488,90	Póliza No. 45-44-101136768 Anexo No.0	10/03/2022	30/04/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 149.564.977,80		10/03/2022	30/12/2025
Estabilidad de la Ora	$ 224.347.466,70		5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA	
Calidad	$ 1.918.014		10/09/2022	10/09/2027

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 45-40-101074587 Anexo No. 0	10/03/2022	10/09/2022

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

LONGITUD DEL CORREDOR: 606 ML (Municipio de Santa Rosa)

CONTRATO DE OBRA No.	F1-F14-283-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	NIT:	901553074-6
REPRESENTANTE LEGA:	EDUAR LEONARDO CERON SOTELO		
Objeto:	“REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA BETANIA -YUNGUILLO – EL DESCANCE, EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL”.		
Fecha de Inicio:	6 de junio de 2022	No. de Oficio:	N.A
Valor Inicial:	$ 845.205.000		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 845.205.000		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total, Prórrogas:	6 MESES		
Prórroga 1:	6 MESES		
Prorroga 2:	5 de diciembre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
153	CDP	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$75.205.000	$ 24.795.000
560	CDP	$ 770.000.000	$ 770.000.000	$770.000.000	$ 0
TOTAL				$ 845.205.000	$ 24.795.000

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx	N.A		N.A
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A		N.A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 80%
% Básico ejecutado acumulado: 13,57%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A	N.A
N.A	N.A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS CONFIANZA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 84.520.500	Póliza No. 41-44-101254221 Anexo No.0	18/02/2022	05/04/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 169.041.000		18/02/2022	04/12/2025
Estabilidad de la Obra	$ 253.561.500		5 AÑOS	

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 200.000.000	Póliza No. 41-40-101044401 Anexo No. 0	18/02/2022	28/02/2023

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021		
CONTRATISTA:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S	NIT:	901.383.717-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE GOMEZ FALLA		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA" COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - GRUPO 1.		
Fecha de Inicio:	27/12/2021	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	$ 649.649.691		
Valor Adiciones:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 0		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 0		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		
Total, Prórrogas:	5 MESES		
Prórroga 1:	5 MESES hasta el 31 de mayo de 2022		
Acta de suspensiónNo.1:	3 de enero de 2022		
Acta de Reinicio No.2:	1 de febrero de 2022		
Acta de suspensión No. 2:	1 de marzo de 2022		
Acta de reinicio de No.2:	16 de marzo de 2022		
Prórroga No.2:	30 de octubre de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
34321	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 636.656.639,04	$ 636.656.639,04	$ 0
242122	CDP	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 87.000.000	$ 87.000.000	$ 0
242122	CDP	C-2402-0600-12-0-2402112-02	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta
1	DIC/2021, ENE/2022	$ -	$ -	$ -
2	FEB/2022	$ 19.586.975	$ 3.721.525	$ 23.308.500
3	MARZO 16 A 31 de 2022	$ 13.644.174	$ 2.592.393	$ 16.236.567
4	ABR/2022	$ 20.491.656	$ 3.893.414	$ 24.385.070
5	MAY/2022	$ 26.079.059	$ 4.955.021	$ 31.034.080
6	JUN/2022	$ 46.342.170	$ 8.805.012	$ 55.147.182
7	JUL/2022	$ 52.758.746	$ 10.024.162	$ 62.782.908
8	AGO/2022	$ 50.082.575	$ 9.515.689	$ 59.598.264
9	SEP/2022	$ 86.700.471	$ 16.473.090	$ 103.173.561
10	OCT/2022	$ 73.331.779	$ 13.933.038	$ 87.264.817

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	VALOR
19 de octubre de 2022	Acta No. 1	$ 90.000.000

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
31 de diciembre de 2021	1	Prorroga	Aprobada
31 de mayo de 2022	2	Prorroga	Aprobada
19 de octubre de 2022	3	Prorroga	Aprobada
19 de octubre de 2022	4	Adición	Aprobada

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$64.964.969,10	12	4/10/2021	18/01/2023
Buen Manejo Anticipo	$272.962.055,00	12	4/10/2021	18/01/2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$129.929.938,20	12	4/10/2021	19/08/2025
Calidad del Servicio	$194.894.907,30	12	4/10/2021	4/10/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Correspondencia relacionada en informe de interventoria

MUNICIPIO DE SANTA ROSA

FECHA	OBJETO	MEDIO
10/11/2022	APROBACIÒN VALLA PUBLICITARIA - CONSORCIO PLACA HUELLA BETANIA	Correo Electrónico
15/11/2022	OBSERVACIONES PAGA.	Correo Electrónico
16/11/2022	REVISIÓN PLAN CALIDAD	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_142 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2300 DE 2020.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_147 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2300 DE 2020.	Correo Electrónico
25/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_151 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO No. F1-F14-283-2021.	Correo Electrónico

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_146 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2122 DE 2020.	Correo Electrónico
25/11/2022	DOCUMENTOS SOLICITADOS CONSORCIO FACA.	Correo Electrónico
25/11/2022	Observaciones solicitud de adicional en plazo y en valor.	Correo Electrónico

MUNICIPIO DE TIMBIO – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
8/11/2022	OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN ACTAS MUNICIPIO DE TIMBIO	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_141 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2313 DE 2020.	Correo Electrónico
21/11/2022	OBSERVACIONES INFORME TRIMESTRAL AGOSTO - OCTUBRE - TIMBIO	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_149 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2313 DE 2020.	Correo Electrónico

MUNICIPIO DE ROSAS – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/11/2022	Reunión Revisión de Acta Parcial	Correo Electrónico
3/11/2022	ACTA DE SUSPENSION 2 CTO 271 DE 2021	Correo Electrónico
15/11/2022	RESPUESTA A SOLICITUD DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA F2-F14-271-2021.	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_140 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2129 DE 2020.	Correo Electrónico
21/11/2022	AJUSTE A LOS DISEÑOS GEOMETRICOS.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_145 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 2129 DE 2020.	Correo Electrónico

MUNICIPIO DE LA SIERRA – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/11/2022	CAMBIO FIRMAS CUENTA CONVENIO 1868 DE 2020	Correo Electrónico
3/11/2022	Observaciones Documentos Acta de cobro parcial N°1 contrato de obra N°118 de 2022	Correo Electrónico
8/11/2022	OBSERVACIONES SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA	Correo Electrónico
16/11/2022	CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONVENIO 1828 DE 2020	Correo Electrónico
16/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_138 CONCEPTO SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 118	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_143 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 1868 DE 2020.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_148 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No. 1868 DE 2020.	Correo Electrónico
24/11/2022	Solicitud de Calidad de la obra, ensayos de laboratorio	Correo Electrónico

MUNICIPIO DE PATIA – CAUCA

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/11/2022	Solicitud de Prórroga - Plan de contingencia.	Correo Electrónico
4/11/2022	CONCEPTO PRORROGA CONTRATO 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico
4/11/2022	REVISIÓN PLAN CALIDAD - MUNICIPIO DE PATIA	Correo Electrónico
17/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_139 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 2041 DE 2020.	Correo Electrónico
22/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_144 SOLICITUD TRAMITE PRORROGA DE CONVENIO No 2041 DE 2020.	Correo Electrónico
25/11/2022	GNGS_INVIAS_1610_2021_150 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL CONTRATO 30.30.04-347-2021	Correo Electrónico

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto derivado

Cordialmente,

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
76315796