ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:	F2-F14-271-2021
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSAS
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL
CONTRATISTA	Consorcio K&G R.L. Gustavo Adolfo Acosta O.
Cédula o Nit:	901.522.023
Valor inicial:	$ 555.464.426,00
valor adicional	$ -
Valor total:	$ 555.464.426,00
Plazo inicial :	Hasta el 31 diciembre 2021
Fecha de Inicio:	3 de mayo de 2022
Plazo adicional:	8 meses
Fecha Suspensión 1:	13 de junio de 2022
Fecha de Reinicio 1:	5 de julio de 2022
Fecha Suspensión 2:	31 de octubre de 2022
Fecha de Reinicio 2:	14 de marzo de 2023
Fecha Suspensión 3:	27 de mayo de 2023
Fecha de Reinicio 3:	8 de agosto de 2023
Plazo Final:	11 de agosto de 2023
Forma de Pago:	El valor del contrato, se pagara con un primer desembolso, en calidad de anticipo por el valor del 30% del valor del contrato, el excedente del valor del contrato se cancelarán mediante pagos parciales hasta completar el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato de obra. El pago se hará mediante la presentación de actas parciales de obra ejecutada e informe de avance de obra elaborados por el contratista, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la Interventoria y a satisfacción del Municipio de Rosas Cauca y previa presentación de los documentos soporte de la ejecución de la obra (al corte del acta parcial presentada. Un último pago, por el 20% del valor del contrato de obra restante, el cual se pagará mediante presentación del acta de terminación, entrega y recibo a satisfacción final de obra ejecutada, suscrita por el Contratista, la Interventoría; el Informe final de interventoria y el Acta de Liquidación Final del contrato, y su correspondiante aprobación del acta de recibo a satisfacción del interventor externo y el supervisor designado por el Municipioe informe de obra final ejeucutado por el contratsita previa verificacion y cumplimiento de los requisitos legales para pago por parte del Interventor y Supervisor
Interventor:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Supervisor:	EVER A. CRUZ ORTEGA
Fecha de inicio:	3 de mayo de 2022
Fecha de terminación :	11 de agosto de 2023

"En Rosas, Departamento del Cauca, a los once (11) días del mes de agosto del 2023, se reunieron los Ingenieros: EVER CRUZ ORTEGA como Secretario de Planeacion y Obras Públicas - Supervisor por parte del Municpio de Rosas, JORGE GOMEZ FALLA representante legal de GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS - Interventor y GUSTAVO ADOLFO ACOSTA ORTEGA, como representante legal del Consorcio K&G Contratista de obra, con el fin de hacer entrega por parte del Contratista e Interventoria y recibir por parte del contratante el objeto contratado."

CLASE DE SUMINISTRO QUE SE RECIBE:

Las actividades entregados fueron las siguientes:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS							EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VUNIT	VRTOTAL		CANT	VRTOTAL
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO (L =6 m, Φ=36")							
1	Concreto resistencia 21 Mpa	M3	7,80	$ 700.028,00	$	5.460.218,40	8,43	$ 5.901.236,00
2	Concreto resistencia 14MPa	M3	0,80	$ 536.670,00	$	429.336,00	1,99	$ 1.067.973,00
3	Acero PDR-60	KG	578,90	$ 8.450,00	$	4.891.705,00	576,94	$ 4.875.143,00
4	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	44,00	$ 17.992,00	$	791.648,00	54,29	$ 976.786,00
5	Rellenos Para Estructuras con suelo	M3	3,60	$ 22.750,00	$	81.900,00	36,35	$ 826.953,00
6	Tubería Concreto Reforzado 900mm	ML	6,00	$ 699.322,00	$	4.195.932,00	10,00	$ 6.993.220,00

ACTA DE RECIBO FINAL

	CONTRATO DE OBRA PUBLICA:	F2-F14-271-2021						
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSAS						
	Item no previsto							
n.p. 01	*Demolición de estructuras en concreto*	*m3*	*0,00*	*$ 165.100,00*	*$ -*	*2,27*	*$*	*374.777,00*
	ESTRUCTURAS Y DRENAJES							
7	Excavaciones Varias Sin Clasificar	m3	138,00	$ 17.992,00	$ 2.482.896,00	191,00	$	3.435.472,00
8	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	736,00	$ 9.997,00	$ 7.357.792,00	0,00	$	-
9	TUBERIA PVC PERFORADA PARA FILTRO DIAMETRO 4"	m	230,00	$ 27.521,00	$ 6.329.830,00	0,00	$	-
10	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	69,00	$ 134.030,00	$ 9.248.070,00	0,00	$	-
11	Material de Cobertura Tipo Sub- Base CBR=20%	m3	46,00	$ 134.108,00	$ 6.168.968,00	0,00	$	-
12	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado	M3	300,00	$ 310.830,00	$ 93.249.000,00	222,00	$	69.004.260,00
	Concreto resistencia 14 MPa (ciclópeo)	M3	0,00	$ 536.670,00	$ -	8,00	$	4.293.360,00
	ACERO FY=420MPA	KG	0,00	$ 8.450,00	$ -	413,40	$	3.493.230,00
	Item no previsto							
n.p. 02	*Cargue y retiro material sobrante proveniente de excavaciones, derrumbes y demoliciones*	*M3*	*0,00*	*$ 26.476,00*	*$ -*	*1148,61*	*$*	*30.410.598,00*
	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO							
13	Rellenos para Estructuras con Suelo	M3	58,70	$ 22.750,00	$ 1.335.425,00	58,43	$	1.329.283,00
14	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	121,00	$ 17.992,00	$ 2.177.032,00	98,45	$	1.771.312,00
15	AFIRMADO	M3	493,90	$ 94.575,00	$ 46.710.592,50	600,00	$	56.745.000,00
16	SELLO DE JUNTAS	m	3272,00	$ 2.990,00	$ 9.783.280,00	0,00	$	-
17	Concreto resistencia 21 Mpa D	M3	223,99	$ 700.028,00	$ 156.799.271,72	257,17	$	180.026.201,00
18	Concreto resistencia 14 MPa (ciclópeo)	M3	112,70	$ 413.800,00	$ 46.635.260,00	99,90	$	41.338.620,00
19	ACERO FY=420MPA	KG	11990,45	$ 8.450,00	$ 101.319.302,50	12196,40	$	103.059.580,00
	SECCION 3 - REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE CARTILLA COLOMBIA RURAL							
20	REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE	GLB	1,00	$ 6.100.000,00	$ 6.100.000,00	1,00	$	6.100.000,00
	SECCION 4 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
21	ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (SEGÚN COMPROBANTE POR MES)	GLB	1,00	$ 2.906.175,00	$ 2.906.175,00	0,00	$	-
			SUBTOTAL MEJORAMIENTO		$ 514.453.635,00		$	522.024.014,00
	SECCION 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
22	AFIRMADO	M3	358,51	$ 94.575,00	$ 33.906.083,25	341,33	$	32.281.285,00
0,00	SUB-TOTAL BASICO DE OBRA = (A)				$ 548.359.718,00		$	554.305.299,00
0,00	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE (A) = (B)				$ 5.393.535,00		$	-
0,00	VALOR IVA (Consultoria) (19%) = (C)				$ 1.711.173,00		$	1.159.000,00
			VALOR TOTAL OBRA CIVIL		$ 555.464.426,00		$	555.464.299,00
			COSTO DIRECTO		$ 427.280.327,69		$	427.280.229,23
	ADMINISTRACION	22%			94.001.672			94.001.650
	IMPREVISTOS	3%			12.818.410			12.818.407
	UTILIDAD	5%			21.364.016			21.364.011
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS				128.184.098			128.184.069
	VALOR TOTAL OBRA CIVIL				555.464.426,00			555.464.298,23

El Supervisor e interventor del Contrato deja constancia que las actiiades de obra recibidas están de acuerdo al objeto contractual en las condiciones pactadas de acuerdo a lo planteado en el proyecto

La ejecucion de las actividades de REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO PERIODICO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON TUBERÍA CONCRETO REFORZADO; ESTRUCTURAS CONTENCION Y DRENAJES; CONSTRUCCIÓN PLACAS HUELLAS EN CONCRETO Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO, EN LOS CORREDORES VIALES VIA 15601 – EL 55 – SANTA CLARA – EL JIGUAL – GOLONDRINAS Y LA VIA 15620 LOMA GRANDE - EL SAUCE – EL CHURO TABLON, EN MARCO DEL CONVENIO 2129 DEL 2020 PROGRAMA COLOMBIA RURAL por parte del contratista y el recibo definitivo por parte del Municipio de Rosas , no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Contrato de obra publica F2-F14-271-2021, en cuanto a Pago de salarios y prestaciones sociales y a Responsabilidad Civil extracontratual.

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	$	166.639.328,0	
Valor amortizado acta parcial No 01	$	-	$ 122.809.584,00
Valor amortizado acta de recibo No 02 y Final	$	-	$ 43.829.744,00
Valor por amortizar	$	-	$ -
SUMAS IGUALES	$	166.639.328,0	$ 166.639.328,0

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:	F2-F14-271-2021		
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROSAS		
Valor Contrato	$ 555.464.426,0		
Valor Adicional	$ -		
Valor total acta parcial No 01		$	409.365.279,0
Valor total acta parcial No 02 y Final		$	146.099.019,0
Saldoa a favor del Municipio		$	128,0
SUMAS IGUALES	$ 555.464.426,0	$	555.464.426,0

Para constancia se firma en Rosas a los a los once (11) días del mes de agosto del 2023

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
R.L. Jorge Gomez Falla
INTERVENTOR

Consorcio RSG
R.L. Gustavo Adolfo Acosta O.
Contratista

EVER ALIRIO CRUZ ORTEGA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas Supervisor
Supervisor