	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 4/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 1868 de 2020 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE LA SIERRA, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

ENTE QUE SUSCRIBE EL CONVENIO	MUNICIPIO DE LA SIERRA
NOMBRE DEL CORREDOR	25KA15-32
FECHA DE INICIO	28/04/2021
PLAZO INICIAL	31/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31/07/2023
INTERVENTOR	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 690.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 60.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 2	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 750.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
1868 de 2020	31/12/2020	31/12/2021	$ 690.000.000,00	$ 690.000.000,00
ADICIÓN No. 1	8/11/2021	-	$ 60.000.000,00	$ 750.000.000,00
PRÓRROGA No. 1	21/12/2021	31/12/2022	$ -	$ 750.000.000,00
PRÓRROGA No. 2		30/06/2023		$ 750.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ENTE TERRITORIAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO

Consecutivo	Contrato de Obra	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
1	118 – 2022	REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL CORREDOR VIA TERCIARIA 25KA15-32 FRONTINO BAJO - FRONTINO ALTO - LA CUCHILLA, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, ENMARCADO EN EL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM	$ 747.824.889,00	$ 747.824.889,00
			VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 747.824.889,00**

Consecutivo	Convenio Solidario	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
N/A					
	-	-	-	-	
			VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ -**

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA DERIVADO

El Valor Total Obra Ejecutada, ha sido tomado del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA de fecha 29 de abril de 2023, del Contrato de Obra Publica 118 – 2022, suscrita por FABER ERNESTO MUÑOZ ESPINOSA, Representante Legal del Contratista CONSORCIO COLOMBIA RURAL DM, JORGE GOMEZ FALLA, Representante Legal del contratista de Interventoría, GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS y los ingenieros residentes MIKE STEVEN DELGADO CHILMA y CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO

No aplica.

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE CON MAQUINARIA Y/O MATERIALES

No aplica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 4/05/2023 (Día / Mes / Año)

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	ENTE TERRITORIAL	
ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 118 - 2022 - MEJORAMIENTO	$ 656.091.325,00	$ 36.010.091,00	$ 692.101.416,00
ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 118 – 2022 -MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 33.908.675,00	$ 21.814.798,00	$ 55.723.473,00
ACTA UNICA Y FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO DEL CONTRATO 118 – 2022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (EMPRENDEDORES RURALES)	$ -		$ -
TOTAL	**$ 690.000.000,00**	**$ 57.824.889,00**	**$ 747.824.889,00**

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

Oberservaciones

1. El valor inicial del convenio No. 1868-2020 se estableció en la suma de SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($690.000.000,00), mediante Adición No. 1 el municipio aportó recursos propios en cumplimiento de sus obligaciones contractuales por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,00) para un valor total acumulado de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000,00), de los cuales se destinaron SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($716.091.325,00) para obras de mejoramiento (aporte INVIAS y Municipio), TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($33.908.675,00) para actividades de mantenimiento periódico o rutinario.

2. El valor del contrato de obra derivado 118 – 2022 se suscribió por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($747.824.889,00)

3. El Valor ejecutado para el rubro de mantenimiento periódico, superó el valor asignado contractualmente en la suma de **VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.814.798,00)** ; Recursos que por consiguiente el Municipio deberá asumir, toda vez que tomaron recursos correspondientes al rubro destinado de mejoramiento; lo anterior, teniendo en cuenta que cada asignación presupuestal del convenio se encontraba especificada.

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA				
VEREDA FRONTINO MEDIO TRAMO 2	M	450	0+000	0+250
VEREDA FRONTINO ALTO TRAMO 3			0+000	0+201
ESTRUCTURAS DE DRENAJE				
VEREDA FRONTINO MEDIO TRAMO 1	UNID	1	0+052	0+052
VEREDA FRONTINO MEDIO TRAMO 2	UNID	2	0+080	0+080
			0+160	0+160
VEREDA FRONTINO ALTO TRAMO 3	UNID	3	0+060	0+060
			0+110	0+110
			0+150	0+150

2. MANTENIMIENTO PERIODICO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
AFIRMADO				
VEREDA FRONTINO MEDIO TRAMO 2	KM	0,68	0+000	0+250
VEREDA FRONTINO ALTO TRAMO 3			0+000	0+201

OBSERVACIONES:

Las abscisas y cantidades de obra fueron tomadas de los informes semanales debido a la negativa de la interventoria de ayudar con su diligenciamiento.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

FIRMA
MUNICIPIO DE LA SIERRA
Nombre: **MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ**
Alcalde

FIRMA
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA**
Supervisor del Convenio - INVIAS Dirección Territorial Cauca

FIRMA
INTERVENTORÍA
Nombre: **JORGE GOMEZ FALLA**
Representante Legal
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.