	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 21/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 2041 de 2020 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PATIA, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

ENTE QUE SUSCRIBE EL CONVENIO	MUNICIPIO DE PATIA
NOMBRE DEL CORREDOR	ANILLO VIAL JUANCHO MUMPURO CRUZ TRAMO PATIA - ANGULO
FECHA DE INICIO	28/04/2021
PLAZO INICIAL	31/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31/07/2023
INTERVENTOR	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 900.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 100.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 2	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 1.000.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
2041 de 2020	31/12/2020	31/12/2021	$ 900.000.000,00	$ 900.000.000,00
ADICIÓN No. 1	30/09/2021	-	$ 100.000.000,00	$ 1.000.000.000,00
PRÓRROGA No. 1	5/01/2022	31/12/2022	$ -	$ 1.000.000.000,00
PRÓRROGA No. 2	25/01/2023	31/07/2023		$ 1.000.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ENTE TERRITORIAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO

Consecutivo	Contrato de Obra	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
1	30.30.04-347-2021	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA"	LEYDER VILLEGAS SANDOVAL	$ 999.798.856,00	$ 974.249.122,00
			VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 974.249.122,00**

Consecutivo	Convenio Solidario	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
N/A					
	-	-	-	-	
			VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ -**

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA DERIVADO

El Valor Total Obra Ejecutada, ha sido tomado del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA de fecha 30 de noviembre de 2023, del Contrato de Obra Publica LP 002-003 15-05/073, suscrita por el ingeniero LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, representante legal; el ingeniero YHON JAIRO OJEDA CEPEDA residente de obra; la ingeniera ADRIANA FERNANDA JIMÉNEZ GÓMEZ, directora de Interventoría GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS ;el ingeniero CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ, Ingeniero Residente de Interventoría ; el señor ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ alcalde Municipal Patia - Cauca y la ingeniera ELIANA CONSTANZA GUERRERO PALACIOS, Secretario/a de Infraestructura y vivienda del Municipio

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO

No aplica.

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE CON MAQUINARIA Y/O MATERIALES

No aplica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 21/12/2023
(Día / Mes / Año)

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	ENTE TERRITORIAL	
ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 30.30.04-347-2021 - MEJORAMIENTO	$ 866.091.325,00	$ 73.904.353,00	$ 939.995.678,00
ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 30.30.04-347-2021 - MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 33.908.675,00	$ 344.769,00	$ 34.253.444,00
ACTA UNICA Y FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO DEL CONTRATO 30.30.04-347-2021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (EMPRENDEDORES RURALES)	$ -		$ -
TOTAL	**$ 900.000.000,00**	**$ 74.249.122,00**	**$ 974.249.122,00**

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

Oberservaciones

1. El valor inicial del convenio No. 2041-2020 se estableció en la suma de NOVECIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($900.000.000,00), mediante Adición No. 1 el municipio aportó recursos propios en cumplimiento de sus obligaciones contractuales por valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00) para un valor total acumulado de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000,00), de los cuales se destinaron NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($966.091.325,00) para obras de mejoramiento (aporte INVIAS y Municipio), TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($33.908.325,00) para actividades de mantenimiento periódico o rutinario.

2. El valor del contrato de obra derivado 30.30.04-347-2021 se suscribió por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($999.798.856,00)

3. El Valor ejecutado para el rubro de mantenimiento periódico, superó el valor asignado contractualmente en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($344.769,00) ; Recursos que por consiguiente el Municipio deberá asumir, toda vez que tomaron recursos correspondientes al rubro destinado de mejoramiento; lo anterior, teniendo en cuenta que cada asignación presupuestal del convenio estaba especificada.

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	M	806	K5+752	K6+558
ESTRUCTURAS DE DRENAJE	UND	5	K0+085	K0+085
			K0+150	K0+150
			K0+420	K0+420
			K0+600	K0+600
			K0+750	K0+750

2. MANTENIMIENTO PERIODICO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
AFIRMADO	M3	98,75	K1+452	K5+752
CONFIRMACION	M2	19.785,04	K1+452	K5+752

3. MANTENIMIENTO RUTINARIO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
NA				

OBSERVACIONES:

Las abscisas y cantidades de obra fueron tomadas de los informes semanales debido a la negativa de la interventoria de ayudar con su diligenciamiento.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

FIRMA:
MUNICIPIO DE PATIA
Nombre: **ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ**
Alcalde

FIRMA
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA**
Supervisor del Convenio - INVIAS Dirección Territorial Cauca

Adriana FJG.

FIRMA
INTERVENTORÍA
Nombre: **ADRIANA FERNANDA JIMÉNEZ GÓMEZ**
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Municipio de Patía

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Departamento de Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 30.30.04-347-2021 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA"

CONTRATISTA: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE PATIA.

FECHA DE INICIO: 3/05/2022 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 5 meses

VALOR INICIAL: $ 999.798.856

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR ACUMULADO: $ 999.798.856 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 de 2021. (Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	FECHA FIN	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
30.30.04-347-2021	23/12/2021		$ 999.798.856	$ 999.798.856
Acta de inicio	3/05/2022	3/10/2022	$ 999.798.856	$ 999.798.856
Prorroga No 01	5/11/2022	30/12/2023	$ 999.798.856	$ 999.798.856
Prorroga No 02	12/01/2023	28/03/2023	$ 999.798.856	$ 999.798.856
Prorroga No 03	22/03/2023	30/05/2023	$ 999.798.856	$ 999.798.856
Prorroga No 04	2/06/2023	15/06/2023	$ 999.798.856	$ 999.798.856
TOTAL	11 meses			$ 999.798.856

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/11/2023
(Día / Mes / Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
Suspensión No 01		25/07/2022	25/07/2022	7/08/2022	8/08/2022
	1	8/08/2022	8/08/2022	15/08/2022	16/08/2023
	2	16/08/2022	16/08/2022	26/08/2022	27/08/2022
Suspensión No 02		23/12/2022	23/12/2022	4/01/2023	5/01/2023
Suspensión No 03		2/02/2023	2/02/2023	28/02/2023	1/03/2023
Suspensión No 04		10/06/2023	10/06/2023	30/07/2023	31/07/2023
	1	31/07/2023	31/07/2023	22/08/2023	23/08/2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

El proyecto contemplo la ejecución en el Municipio de Patia en el Departamento de Cauca, el mejoramiento y mantenimiento de las vias entre el ANILLO VIAL JUANCHO MUMPURO CRUZ TRAMO PATIA - ANGULO; mediante las actividades mencionadas a continuación y priorizadas en las oferta económica como son actividades de mejoramiento, entre estas, la construcción de placa huella en concreto, estructuras de drenaje y actividades de mantenimiento periodico.

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Vias entre el ANILLO VIAL JUANCHO MUMPURO CRUZ TRAMO PATIA - ANGULO

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Vias entre el ANILLO VIAL JUANCHO MUMPURO CRUZ TRAMO PATIA - ANGULO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Ejecución de 806 ml de Placa Huella,compuesta por secciones en concreto reforzado, con dos (2) huellas por donde transitan los vehiculos de 0.90m de ancho y dos secciones de berma cuneta, que incluye bordillo de 0.80m, y tres secciones de concreto ciclópeo, una (1) con un ancho de 0.90m y dos (2), con ancho de 0.35m, con una longitud de 3.00m, incluyendo una viga riostra de 0.25m de altura, 0.20m de ancho y 5.00m de longitud, que tienen como función unir las secciones antes mencionadas.

- 98,75m3 de marterial de afirmado, y 19785,04 m2 de actividades de mejoramiento.

Las obras adelantadas se ajustan a lo especificado basados en la Cartilla Colombia Rural y los ajustes a los diseños aprobados, de acuerdo con la topografia del tramo intevenido.
- Construcción de Placa Huella
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje
- Construcción de Filtros y/o cunetas

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

.- Las obras adelantadas se ajustan a lo especificado basados en la Cartilla Colombia Rural y los ajustes a los diseños aprobados, de acuerdo con la topografia del tramo intevenido
- Perfilado de cunetas y rasante, encoles y descoles
- Conformación de la calzada existente
- Mejoramiento de la subrasante con adición de material

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

No se atendieron puntos criticos en el marco del contrato de obra 30,30,04-347-2021

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	973.299.122,00
Valor IVA:	$	950.000,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	974.249.122,00

AIU: 30% A: 23% I: 2% U: 5%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	VALORES EJECUTADOS		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PLACA HUELLA EN CONCRETO				
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	$ 24.800,00	113,89	$ 2.824.472,00
	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	$ 1.100,00	4795,33	$ 5.274.859,00
	SUB-BASE GRANULAR CLASE C	M3	$ 141.860,00	690,1	$ 97.897.586,00
	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	$ 640.590,00	520,76	$ 333.593.648,00
	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3	$ 500.100,00	0	$ -
	CONCRETO PARA PLACA HUELLA (PIEDRA PEGADA)	M3	$ 397.900,00	156,29	$ 62.187.791,00
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI	KG	$ 9.475,00	24883,98	$ 235.775.711,00
	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS	ML	$ 4.048,00	7736	$ 31.315.328,00
	CORTE DE LOZA DE CONCRETO	ML	$ 7.142,00	7736	$ 55.250.512,00
	ESTRUCTURA Y DRENAJE				
	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	$ 24.800,00	168,34	$ 4.174.832,00
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	$ 19.000,00	118,86	$ 2.258.340,00
	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	$ 640.590,00	32,35	$ 20.723.087,00
	CONCRETO CLASE F´C=14 MPA	M3	$ 500.100,00	2,1	$ 1.050.210,00
	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	$ 9.475,00	2931,2	$ 27.773.120,00
	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	$ 728.180,00	0	$ -
	TUBERÍA NOVAFORT DE 16 PULGADAS	M	$ 348.600,00	126	$ 43.923.600,00
	SIKASET L	KG	$ 29.028,00	357,15	$ 10.367.350,00
	REVISIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS BASE EN LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION No 2483 13/10/2020				
	REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑO BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION NO. 2483 DEL 19 - OCTUBRE - 2020	GBL	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD				
	Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	GL	$ -	1,00	$ -
	SECCIÓN 2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
	AFIRMADO	M2	$ 126.480,00	98,75	$ 12.489.900,00
	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M3	$ 1.100,00	19471,61	$ 21.418.775,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	-

FECHA: 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

COSTO DIRECTO CON AIU		$	968.299.121,00
COSTO DIRECTO SIN AIU		$	744.845.478,00
ADMINISTRACION	23%	$	171.314.460,00
IMPREVISTOS	2%	$	14.896.910,00
UTILIDAD	5%	$	37.242.274,00
COSTO INDIRECTO TOTAL A.I.U	30%	$	223.453.643,00
Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (D) = E		$	-
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)		$	968.299.121,00
VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORIA		$	5.000.000,00
VALOR IVA (Consultoria) = 19%(B+C) = (G)		$	950.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$	25.549.735,00
VALOR TOTAL = A+B+C (AIU = 30%)		**$**	**974.249.122,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido:	$	299.939.657
Valor total amortizado:	$	299.939.657
Saldo por amortizar:	$	-

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total legalizado:	$	-
Saldo por legalizar:	$	-

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Se debe presentar para efectos de la liquidación del contrato, el comprobante de cierre de FIDUCIA y consignaciones respectivas de cierre financiero.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ENERO	$ 346.521.649		$ 346.521.649	-	-		-	-	-
2	JUNIO	$ 395.332.984		$ 395.332.984	-	-		-	-	-
Acta No 3 y final	AGOSTO	$ 231.444.489	$ 950.000	$ 232.394.489	-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
N. actas	3									
TOTALES		$ 973.299.122	$ 950.000	$ 974.249.122						

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	$	973.299.122
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	$	950.000
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$	974.249.122

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la Interventoria deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoria, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

En virtud de la condición contractural suscrita ente la Entidad Munincipal y el Contratista de obra, se requiere la aprobación de las garantias actualizadas y presentadas por el contratista por el Entidad Municipal de Patia - Cauca.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantia de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Representante Legal Contratista
LEYDER VILLEGAS SANDOVAL
Matrícula Profesional No. 19202094973

Firma
Nombre: YHON JAIRO OJEDA CEPEDA
Ingeniero Residente de obra
YHON JAIRO OJEDA CEPEDA
Matrícula Profesional No.19202213593

Adriana FJG.

Firma
Nombre: ADRIANA FERNANDA JIMENEZ GÓMEZ
Directora de Interventoria
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Ingeniero Residente de Interventoría
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS
Matrícula Profesional No. 19202-260417 CAU

Firma:
Nombre: ORLANDO MUÑOZ MARTINEZ
Alcalde Municipal
Alcaldia Municipal Patia - Cauca
Matrícula Profesional No

Firma: Eliana Guerrero P.
Nombre: ELIANA CONSTANZA GUERRERO PALACIOS
Secretario/a de Infraestructura y vivienda del Municipio
Alcaldia Municipal Patia - Cauca
Matrícula Profesional No