	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONVENIO No. 2122 de 2020 (Indicar número y año del convenio)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

ENTE QUE SUSCRIBE EL CONVENIO	MUNICIPIO DE BOLIVAR
NOMBRE DEL CORREDOR	PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS
FECHA DE INICIO	28/04/2021
PLAZO INICIAL	31/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO (INCLUYE PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31/07/2023
INTERVENTOR	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1610-2021
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 740.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 25.000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 2	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 765.000.000,00

CONVENIO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONVENIO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
2122 de 2020	31/12/2020	31/12/2021	$ 740.000.000,00	$ 740.000.000,00
ADICIÓN No. 1	26/10/2021	-	$ 25.000.000,00	$ 765.000.000,00
PRÓRROGA No. 1	31/12/2021	31/12/2022	$ -	$ 765.000.000,00
PRÓRROGA No. 2	31/12/2022	31/07/2023		$ 765.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

INFORMACION CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ENTE TERRITORIAL EN DESARROLLO DEL CONVENIO

Consecutivo	Contrato de Obra	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
1	LP 002-003 15-05/073	REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE-SAN JUAN-HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.	CONSORCIO FACA	$ 765.000.000,00	$ 765.000.000,00
			VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 765.000.000,00**

Consecutivo	Convenio Solidario	Descripción / Objeto	Contratista	Valor Contratado	Valor Ejecutado
N/A					
	-	-	-	-	
			VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ -**

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA DERIVADO

El Valor Total Obra Ejecutada, ha sido tomado del ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA de fecha 30 de mayo de 2023, del Contrato de Obra Publica LP 002-003 15-05/073, suscrita por el ingeniero CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS, director de obra CONSORCIO FACA; la ingeniera ADRIANA FERNANDA JIMÉNEZ GÓMEZ, directora de Interventoría GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS ;el ingeniero CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ, Ingeniero Residente de Interventoría ; el señor JOSE ALBERTO MACIAS ROSERO alcalde Municipal Bolivar - Cauca y el ingeniero MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ, Secretario/a de Planeación del Municipio.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO SOLIDARIO

No aplica.

VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE CON MAQUINARIA Y/O MATERIALES

No aplica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE CONVENIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DOCUMENTO SOPORTE	RECURSOS EJECUTADOS DISCRIMINADOS POR APORTES DE LAS PARTES		VALOR TOTAL EJECUTADO
	INVIAS	ENTE TERRITORIAL	
ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO LP 002-003 15-05/073 - MEJORAMIENTO	$ 706.091.325,00	$ 25.000.000,00	$ 731.091.325,00
ACTA FINAL DE OBRA DEL CONTRATO LP 002-003 15-05/073 - MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 33.908.675,00	$ -	$ 33.908.675,00
ACTA UNICA Y FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO DEL CONTRATO LP 002-003 15-05/073 - MANTENIMIENTO RUTINARIO (EMPRENDEDORES RURALES)	$ -		$ -
TOTAL	**$ 740.000.000,00**	**$ 25.000.000,00**	**$ 765.000.000,00**

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

Oberservaciones

1. El valor inicial del convenio No. 2122-2020 se estableció en la suma de SETECIENTOS CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE ($740.000.000,00), mediante Adición No. 1 el municipio aportó recursos propios en cumplimiento de sus obligaciones contractuales por valor de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000,00) para un valor total acumulado de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($765.000.000,00), de los cuales se destinaron SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($731.091.325,00) para obras de mejoramiento (aporte INVIAS y Municipio), TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($33.908.675,00) para actividades de mantenimiento periódico o rutinario.

2. El valor el valor del contrato de obra derivado LP 002-003 15-05/073 fue ejecutado en un 100%. El valor de la obra recibida fué por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($765.000.000,00).

METAS FISICAS EJECUTADAS RECIBIDAS POR LA INTERVENTORIA

1. MEJORAMIENTO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	M	550	K1+757	K2+307
ESTRUCTURAS DE DRENAJE	UND	4	K1+904	K1+904
			K2+057	K2+057
			K2+131	K2+131
			K2+236	K2+236

2. MANTENIMIENTO PERIODICO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
AFIRMADO	M3	68,61	K12+325	K12+335
			K12+826	K12+846
			K13+763	K13+803
			K14+234	K14+255,5
CONFORMACION	M2	19.562,16	K2+307	K3+956
			K12+325	K14+536,2

3. MANTENIMIENTO RUTINARIO:

TIPO DE OBRA	UND	CANTIDAD	PR INICIAL	PR FINAL
N/A				

OBSERVACIONES:

Las abscisas y cantidades de obra fueron tomadas de los informes semanales debido a la negativa de la interventoria de ayudar con su diligenciamiento.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Convenio quienes en ella intervienen.

Firma:
MUNICIPIO DE BOLIVAR
Nombre: **JOSE ALBERTO MACIAS ROSERO**
Alcalde

Firma:
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA**
Supervisor del Convenio - INVIAS Dirección Territorial Cauca

Adriana FJG.

Firma:
INTERVENTORÍA
Nombre: **ADRIANA FERNANDA JIMÉNEZ GÓMEZ**
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP 002-003 15-05/073
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE-SAN JUAN-HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO FACA

PROYECTO: REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL PANCHE-SAN JUAN-HIERBAS BUENAS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR - CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2122 DE 2020 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

FECHA DE INICIO: 2/05/2022
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 5 meses **VALOR INICIAL:** $ 733.111.208,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 765.000.000,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1610 de 2021.
(Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
LP 002-003 15-05/073	16/12/2021		31/12/2021	$ 733.111.208	$ 733.111.208
PRORROGA No 1	18/12/2021		18/04/2022	$ 733.111.208	$ 733.111.208
ACTA DE INICIO	2/05/2022	120 días	17/09/2022	$ 733.111.208	$ 733.111.208
PRORROGA No 2 - ADICIONAL No 1	30/11/2022	30 días	31/12/2022	$ 765.000.000	$ 765.000.000
PRORROGA No 3	2/01/2023	58 días	28/02/2023	$ 765.000.000	$ 765.000.000
PRORROGA No 4	10/04/2023	20 días	30/05/2023	$ 765.000.000	$ 765.000.000
	TOTAL	**8 meses**			**$ 765.000.000**

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
Suspensión 01		5/01/2022	5/01/2022	2/05/2022	2/05/2022
Suspensión 02		19/08/2022	19/08/2022	7/09/2022	7/09/2022
	1	8/09/2022	8/09/2022	3/10/2022	4/10/2022
Suspensión 03		24/10/2022	24/10/2022	24/11/2022	25/11/2022
Suspensión 04		30/12/2022	30/12/2022	1-ene-23	2/01/2023
Suspensión 05		2/02/2023	2/02/2023	28-feb-23	1/03/2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

El proyecto se desarrollo en el Municipio de Bolivar en el Departamento de Cauca, contemplando la reconstrucción de una línea de alcantarillas en mal estado y la construcción de 550m de placa huella en el corredor vial, Panche-San Juan-Hierbas Buenas, con esto se buscó garantizar el buen servicio de tránsito a las comunidades aledañas a la zona.

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

-Placa huella en concreto: corredor productivo PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS, vereda de Placetillas
-Estructuras y drenajes a lo largo de la via km0+076-km0+150

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Corredor productivo PANCHE - SAN JUAN - HIERBAS BUENAS, vereda de Placetillas
.-Afirmado
-Conformación calzada existente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2023 (Día / Mes / Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

,-Construcción de Placa Huella
,-Construcción de Filtros y/o cunetas

SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la subrasante con adición de material
Suministro e instalación de afirmado

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

No se atendieron puntos criticos en el marco del contrato de obra LP 002,003 15-05/073

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	764.096.548
Valor IVA:	$	903.451
Valor total ejecutado del contrato:	$	765.000.000

AIU: 30% A: 23% I: 2% U: 5%

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
	SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
	Placa huella en concreto				
1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	$ 16.411,00	169,85	$ 2.787.365,70
2	Conformación de la calzada existente	M2	$ 1.054,00	6398,16	$ 6.743.659,51
3	Sub-base granular clase C	M3	$ 292.383,00	573,91	$ 167.801.527,95
4	Concreto - resistencia 21 Mpa	M3	$ 737.311,00	365,70	$ 269.634.633,24
5	Concreto - resistencia 14 Mpa	M3	$ 634.786,00	9,96	$ 6.322.468,56
6	Concreto para placa huella (piedra pegada)	M3	$ 511.067,00	124,64	$ 63.699.391,38
7	Acero de refuerzo	KG	$ 8.235,00	16960,68	$ 139.671.199,80
8	Sello asfaltico para juntas	ML	$ 3.024,00	0,00	$ -
	Estructuras y drenajes				
9	Demolición de estructuras	M3	$ 92.871,00	36,28	$ 3.369.359,88
10	Remoción de alcantarillas	M	$ 45.351,00	24,00	$ 1.088.424,00
11	Excavaciones en material común en seco	M3	$ 16.411,00	70,12	$ 1.150.739,32
12	Rellenos para estructura con suelo	M3	$ 17.224,00	31,58	$ 543.933,72
13	Concreto – resistencia 21 Mpa	M3	$ 737.311,00	24,32	$ 17.931.403,12
14	Concreto – resistencia 14 Mpa	M3	$ 634.786,00	11,73	$ 7.446.039,38
15	Acero de refuerzo	KG	$ 8.235,00	2190,68	$ 18.040.250,30
16	Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro	M	$ 800.103,00	24,00	$ 19.202.472,00
	Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483				
17	Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483	GL	$ 4.755.006,00	1,00	$ 4.755.006,00
	Elementos de bioseguridad				
18	Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	GL	$ 2.434.827,00	0,00	$ -
	SECCIÓN 2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO				
19	Suministro e instalación de afirmado	M3	$ 283.349,00	68,61	$ 19.440.525,61
20	Conformación de la calzada existente a mayor trasiego	M2	$ 1.099,00	13164,83	$ 14.468.149,39
COSTO DIRECTO CON AIU					**$ 759.341.542,86**
COSTO					$ 584.108.879,12
ADMINISTRACION 23%					$ 134.345.042,20
IMPREVISTOS 2%					$ 11.682.177,58
UTILIDAD 5%					$ 29.205.443,96
COSTO INDIRECTO TOTAL A.I.U					**$ 175.232.663,74**
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA = (A)					$ 759.341.542,86
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS: HASTA 1% DE (A) = (B)					$ -
VALOR BÁSICO OBRA = (C)					$ 759.341.542,86
VALOR BÁSICO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA = (D)					$ 4.755.006,00
VALOR IVA (Consultoria) (19%) = C					$ 903.451
VALOR TOTAL = A+B+C (AIU = 30%)					**$ 765.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2023 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES

Mediante la presente acta se realiza aclaración de las cantidades finales ejecutadas en el contrato de obra

*Se realiza aclaración en cantidades ejecutadas respecto a los items de conformación de calzada en las secciones de mantenimiento y mejoramiento, puesto que el excedente de conformación de calzada se realizo como actividad de mejoramiento.

*Se realiza aclaración en cantidades ejecutadas respecto a lo items de :

1. Excavaciones varias sin clasificar, 3. Sub base granular clase C, 4. Concreto resistencia 21 Mpa, 5. Concreto resistencia 14 Mpa , 6. Concreto para placa huella (piedra pegada), 7. Acero de refuerzo

Puesto que las cantidades aclaratorias se ajustan a las ultimas reportadas en el acta parcial 3.

ANTICIPO		**PAGO ANTICIPADO**	
Valor total concedido:	$ 219.933.362,40	Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado:	$ 219.933.362,40	Valor total legalizado:	$ -
Saldo por amortizar:	$ -	Saldo por legalizar:	$ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DICIEMBRE	$ 311.964.658		$ 311.964.658	-	-	-	-	-	-
2	MAYO	$ 376.348.350		$ 376.348.350	-	-	-	-	-	-
ACTA No 03 Y FINAL	MAYO	$ 75.783.540	$ 903.451	$ 76.686.991	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
N.. actas	3									
TOTALES		**$ 764.096.548**	**$ 903.451**	**$ 765.000.000**						
TOTAL VALOR EJECUTADO				**$ 765.000.000**						

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	**$ 764.096.548**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	**$ 903.451**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 765.000.000**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/05/2023 (Día / Mes / Año)

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA:

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: CARLOS ROBERTO VALDERRAMA VARGAS
Director de Obra o su delegado
CONSORCIO FACA
Matrícula Profesional No.

Firma Adriana FJG.

Nombre: ADRIANA FERNANDA JIMÉNEZ GÓMEZ
Directora de Interventoría
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS

Firma:

Nombre: JOSE ALBERTO MACIAS ROSERO
Alcalde Municipal
Alcaldia Municipal Bolivar - Cauca
Matricula Profesional No

Firma

Nombre:
Ingeniero Residente de obra
CONSORCIO FACA
Matrícula Profesional No.

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Ingeniero Residente de Interventoria
GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS
Matrícula Profesional No.

Nombre: MARIO ALEXANDER RENDON MUÑOZ
Secretario/a de Planeación del Municipio
Alcaldia Municipal Bolivar - Cauca
Matricula Profesional No