INGENIERO:
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de mayo al 31 del mes de mayo de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- **ASERRADERO-COVEÑAS: 1.27 Km**
- **GUAYABAL - PARECELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS: 2.50 Km**
- **TOLU - EL FRANCES – GUACAMAYA: 3.40 Km**
- **AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE: 11.40 km**
- **PALMIRA – GUALON: 2.0 Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-SID-007-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS OE 2021	NIT:	901.581.118 – 0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO VIAS OE 2021		
OBJETO:	MEJORAMIENTOS DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL - PARCELA DE ALGARROBO Y		

	DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN - SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA - GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	01/06/2022	EN EJECUCION	SVR
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS. ($28.201.663.605,47) M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$28.201.663.605,47		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES		
PRÓRROGA 2:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2537	2022	2.3.01.01.001.03.02		$ 28,201,663,605		$ 28,201,663,605
N						
TOTAL				$ 28,201,663,605		$ 28,201,663,605

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 14 de fecha mayo 2023, para el periodo 1 al 31 de mayo, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$28.201.663.605,47	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$23,838,975,312.9	84,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1,694,545,747.50	6,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1,694,545,747.50	6,01%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 84,53%

Meta física ejecutada %: 6,01%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: LEGALIZACION CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2022 INICIO CONTRATO DE OBRA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/11/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL /RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 2.820.166.360,55	75-44-101121298/5	01/06/2022	31/10/2023

Buen Manejo Anticipo	N/A	75-44-101121298/5	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 5.640.332.721,09	75-44-101121298/5	01/06/2022	30/06/2026
Calidad de estudios y diseños	$ 8.460.499.081,64	75-44-101121298/5	01/06/2022	01/12/2027
Estabilidad y/o calidad de obra	$ 8.460.499.081,64	75-44-101121298/5	01/06/2022	01/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil extracontractual (RCE)	$ 1,410,083,180.27	75-40-101044781/5	01/06/2022	30/06/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	REMITENTE	ASUNTO
CVOE-243-2022	3/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA OFICIO APPSI-054-INVIASSG2-23 – SOLICITUD DOCUMENTACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS – PMIT-5-3-17
CVOE -244-2022	4/5/2022	CONSORCIO VIAS OE 2021	REMISION APU CINTA OVC
CVOE-245-2022	4/5/2022	CONSORCIO VIAS OE 2021	REMISION DISEÑO GEOMETRICO TRAMO TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
CVOE-246-2022	5/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	APROBACIÓN HOJA DE VIDA PERSONAL REQUIRIDO
CVOE-247-2022	23/05/23 SEGÚN CORREO	CONSORCIO VIAS OE 2021	INFORME COMPONENTE AMBIENTAL – TRAMO PALMIRA, GUALON MES DE ABRIL
CVOE-248-2022	26/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	BALENCE TRAMO PALMIRA – GUALON, MUNICIPO DE TOLU VIEJO
CVOE-249-2022	26/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	INFORMES COMPONENTE SOCIAL – TRAMO PALMIRA – GUALON, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO
CVOE-250-2022	26/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	INFORMES COMPONENTE SOCIAL – TRAMO TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU
CVOE-251-2022	26/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	INFORMES COMPONENTE AMBIENTAL – TRAMO TOLU – EL FRANCES – GUACAMAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2259 DE 2021		
CONTRATISTA:	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	NIT:	901.135.902-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.		
FECHA DE INICIO:	25/04/2022	EN EJECUCION	SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.465.031.456,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/a
ADICIÓN N:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.465.031.456,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$1.035.727.502,50
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	$323.618.760,00
SALDO POR AMORTIZAR:	$712.108.742,50
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y (6) SEIS DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 2:	SIETE (7) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2023

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1102321	2021	54		$ 50.100.000,00	$ 50.100.000,00	-
152222	2022	11		$2.414.931.456,00	$1.648.536.391,50	$766.395.064,50
TOTAL				$2.465.031.456,00	$1.698.636.391,50	$766.395.064,50

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 14	$ 102.160.000,00	$ 19.410.400,00	$ 51.080.000,00	$ 70.490.400,00

Según el informe del Interventor No. 14 De fecha mayo 2023 para el periodo 1 al 31 de mayo el contrato reporta un avance de 35,73%:

2.4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $1 ,219,564,027.00 49,47%
Total inversión ejecutada: $880.632.749,00 35,73%

2.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DELÑ ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$246,503,146.00	96-44-101168729/6	25/04/2022	03/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$1,232,515,728.00	96-44-101168729/6	25/04/2022	03/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$493,006,292.00	96-44-101168729/6	25/04/2022	31/07/2026
Calidad del Servicio	$739,509,437.00	96-44-101168729/6	27/11/2022	27/11/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/11/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	DESTINATARIO	ASUNTO
APPSI-057-INVIASSG2-23	4/5/2022	CONSORCIO VIAS OE 2021	INSTRUCTIVO DISEÑO DE VALLAS INFORMATIVAS.
APPSI-058-INVIASSG2-23	9/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES AL DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA.
APPSI-059-INVIASSG2-23	9/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES AL INFORME HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO DE LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE.
APPSI-060-INVIASSG2-23	9/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS - PMIT-5-3-17.
APPSI-061-INVIASSG2-23	9/5/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	TRAZABILIDAD ACCIONES DE INTERVENTORÍA PARA SUMINISTRO DE AGUA.
APPSI-062-INVIASSG2-23	9/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOX CULVERT EN LA VÍA TOLÚ – EL FRANCES - GUACAMAYA.
APPSI-063-INVIASSG2-23	9/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBSERVACIONES AL DISEÑO ESTRUCTURAL DE BOX CULVERT EN LA VÍA AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE.
APPSI-064-INVIASSG2-23	9/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA DEL PERSONAL REQUERIDO.
APPSI-065-INVIASSG2-23	12/5/2022	CONSORCIO VIAS OE 2021	LLAMADO DE ATENCIÓN PARA LA ENTREGA DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) DE LA VÍA ASERRADERO – COVEÑAS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS Y AGUAS NEGRAS – BERLÍN – SAN ONOFRE EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE.
APPSI-066-INVIASSG2-23	12/5/2022	CONSORCIO VIAS OE 2021	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL DEL MES DE ABRIL DE 2023
APPSI-067-INVIASSG2-23	12/5/2022	CONSORCIO VIAS OE 2021	REVISIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA MARZO Y ABRIL.
APPSI-068-INVIASSG2-23	30/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y SISO
APPSI-069-INVIASSG2-23	30/5/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE AJUSTES A SEGURIDAD SOCIAL

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Semana No.55:

PALMIRA GUALÓN
Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:
- Realizan la construcción de muros, aletas y losa superior de Box Culvert ubicado en el K1+285 aproximadamente.
- Realizan la Construcción de losa inferior, dentellón, zapatas, aletas, muros y losa superior de Box Culvert ubicados en el K1+535 aproximadamente.

TRAMO TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA.
- No trabajaron.

Semana No.56:
TRAMO PALMIRA GUALÓN
- Realizan la toma de densidades en los Box Culvert ubicados en el K0+630 y K0+920 las cuales lograron alcanzar el porcentaje de compactación requerido según la norma, la cual nos indica que debe ser mayor o igual al 95% comparado con el Proctor obtenido del material utilizado.
- Realizan la humectación del tramo, Seguimiento y control de materiales de construcción utilizados en obra (agua, cemento, arena, agregados).
- Señalización y cierre de obra en el tramo Palmira Gualón

TRAMO TOLU-EL FRANCES- GUACAMAYA
- No trabajaron.

Semana No.57:

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

TRAMO PALMIRA – GUALÓN

- Intervinieron los tramos donde se encuentran ubicados las estructuras hidráulicas.

TRAMO TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA

- No trabajaron.

Semana No.58:

TRAMO PALMIRA – GUALÓN

- En el transcurso de la semana intervinieron los tramos donde se encuentran ubicados las estructuras hidráulicas, Pr. (K0+630 - K0+920 - K1+535.) aproximadamente.
- Trabajaron en el extendido y compactado de material de subbase en los boxculvert ubicados en el K0+630-K0+920-K1+535.
- Control de calidad de los materiales, en este caso al material de subbase con el ensayo de cono y arena para verificar su densidad insitu, específicamente en el tramo comprendido entre los Pr. K0+620 y K0+640.

TRAMO TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA

- No trabajaron.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha del presente informe mensual, el avance general del contrato en el área financiera es del 0,00%.

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedad

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al interventor hacerle estricto seguimiento al contratista debido al atraso en la entrega de los diseños completos, y la subsanación de las observaciones realizadas a estos; las cuales se requieren que sean atendidas en el menor tiempo posible, para que no se afecte el inicio de las actividades de los otros tramos de vía ya que a la fecha presentan un atraso del 78,52% de la programación general.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA N°08202-11397 ATL