INGENIERO:
RAUL ERNESTO VARGAS SOLANO
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO
Periodo:	Del 01 del mes de junio al 30 del mes de junio de 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

- **ASERRADERO-COVEÑAS: 1.27 Km**
- **GUAYABAL - PARECELAS DE ALGARROBO Y DESVIO REPRESA VILLEROS: 2.50 Km**
- **TOLU - EL FRANCES – GUACAMAYA: 3.40 Km**
- **AGUAS NEGRAS - BERLIN - SAN ONOFRE: 11.40 km**
- **PALMIRA – GUALON: 2.0 Km**

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-SID-007-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS OE 2021	NIT:	901.581.118 – 0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO VIAS OE 2021		
OBJETO:	MEJORAMIENTOS DE VÍAS ASERRADERO – COVEÑAS, GUAYABAL - PARCELA DE ALGARROBO Y		

	DESVÍO HACIA EL SECTOR REPRESA VILLEROS EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, AGUAS NEGRAS – BERLÍN - SAN ONOFRE EN MUNICIPIO DE SAN ONOFRE Y PALMIRA - GUALÓN, MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
FECHA DE INICIO:	01/06/2022	EN EJECUCION	SVR
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS. ($28.201.663.605,47) M/CTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$28.201.663.605,47		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES		
PRÓRROGA 2:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2023		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2537	2022	2.3.01.01.001.03.02		$ 28,201,663,605		$ 28,201,663,605
N						
TOTAL				$ 28,201,663,605		$ 28,201,663,605

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha junio 2023, para el periodo 1 al 30 de junio, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$28.201.663.605,47	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$24,929,647,386.1	88,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1,708,174,112,94	6,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1,708,174,112,94	6,06%

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 88,40%

Meta física ejecutada %: 6,06%

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: LEGALIZACION CONTRATO DE OBRA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2022 INICIO CONTRATO DE OBRA

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/11/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL /RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 2.820.166.360,55	75-44-101121298/5	01/06/2022	31/10/2023

Buen Manejo Anticipo	N/A	75-44-101121298/5	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 5.640.332.721,09	75-44-101121298/5	01/06/2022	30/06/2026
Calidad de estudios y diseños	$ 8.460.499.081,64	75-44-101121298/5	01/06/2022	01/12/2027
Estabilidad y/o calidad de obra	$ 8.460.499.081,64	75-44-101121298/5	01/06/2022	01/12/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil extracontractual (RCE)	$ 1,410,083,180.27	75-40-101044781/5	01/06/2022	30/06/2023

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	REMITENTE	ASUNTO
CVOE-252-2022	01/06/2023 Fecha recibida	CONSORCIO VIAS OE 2021	DISEÑO DEFINITIVO, ESPECIFICACIONES Y BALANCE DE OBRA A EJECUTAR EN TRAMO TOLÚ – EL FRANCES - GUACAMAYAS
CVOE-253-2022	04/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	DISEÑO DEFINITIVO, ESPECIFICACIONES Y BALANCE DE OBRA A EJECUTAR EN TRAMO COVEÑAS – GUAYABAL – REPRESA DE VILLERO
CVOE-254-2022	05/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA
CVOE-255-2022	05/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	OBRA DE DRENAJE A ATENDER EN EL TRAMO ASERRADERO – COVEÑAS
CVOE-256-2022	08/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA REEMPLAZO DE ESPECIALISTAS.
CVOE-257-2022	10/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 3
CVOE-258-2022	20/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	PRESUPUESTOS E ÍTEMS NO PREVISTOS CONCILIADOS DE LOS FRENTES DE OBRA DE ASERRADERO – COVEÑAS Y PALMIRA GUALÓN
CVOE-259-2022	23/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 3
CVOE-260-2022	29/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA A SU COMUNICADO APPSI-077-INVIASSG2-23, ACLARACIÓN CARGOS ESPECIALISTAS.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2259 DE 2021		
CONTRATISTA:	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS	NIT:	901.135.902-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	APPLUS SERVICIOS INTEGRALES SAS		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE – GRUPO 2.		
FECHA DE INICIO:	25/04/2022	EN EJECUCION	SVR
VALOR INICIAL:	$ 2.465.031.456,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/a		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 2.465.031.456,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$1.035.727.502,50		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$323.618.760,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$712.108.742,50		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y (6) SEIS DIAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES		
PRÓRROGA 2:	SIETE (7) MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2023		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1102321	2021	54		$ 50.100.000,00	$ 50.100.000,00	-
152222	2022	11		$2.414.931.456,00	$1.708.080.907,50	$ 706,850,548.50
TOTAL				$2.465.031.456,00	$1.758.180.907,50	$ 706,850,548.50

2.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 15	$ 86.296.400,00	$ 16.396.316,00	$ 43.148.200,00	$ 59.544.516,00

Según el informe del Interventor No. 15 De fecha junio 2023 para el periodo 1 al 30 de junio el contrato reporta un avance de 35,73%:

2.4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 1,429,116,125.00 57,98%
Total inversión ejecutada: $ 880.632.749,00 35,73%

2.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.6. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.7. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: NOMBRE: SEGUROS DELÑ ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$246,503,146.00	96-44-101168729/6	25/04/2022	03/07/2025
Buen Manejo Anticipo	$1,232,515,728.00	96-44-101168729/6	25/04/2022	03/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$493,006,292.00	96-44-101168729/6	25/04/2022	31/07/2026
Calidad del Servicio	$739,509,437.00	96-44-101168729/6	27/11/2022	27/11/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/04/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/11/2022

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CONSECUTIVO	FECHA DE REMISIÓN	DESTINATARIO	ASUNTO
APPSI-071-INVIASSG2-23	20/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA A OFICIO CVOE-257-2022 – SOLICITUD DE PRORROGA NO.3.
APPSI-072-INVIASSG2-23	23/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA A OFICIO CVOE-257-2022 – SOLICITUD DE PRORROGA NO.
APPSI-073-INVIASSG2-23	22/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	CONCEPTO TÉCNICO DISEÑO DE PAVIMENTO TOLÚ – EL FRANCES - GUACAMAYA
APPSI-074-INVIASSG2-23	22/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	CONCEPTO TÉCNICO DISEÑO DE PAVIMENTO GUAYABAL – PARCELAS DE ALGARROBO Y DESVÍO A REPRESA VILLEROS.
APPSI-077-INVIASSG2-23	26/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA A OFICIO CVOE-257-2022 – HOJAS DE VIDA PARA REEMPLAZO DE ESPECIALISTAS
APPSI-078-INVIASSG2-23	27/06/2023	CONSORCIO VIAS OE 2021	RESPUESTA A OFICIO CVOE-258-2022 – OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS Y APU NO PREVISTOS CONCILIADOS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Semana No.59:

PALMIRA GUALÓN

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de losas en concreto ciclópeo centro y laterales entre las ABS. (K0+620 - K0+640) y (K0+910 - K0+920).
- Construcción placa huella, losas en concreto reforzado y cunetas laterales en el tramo comprendido entre el K0+620 y K0+640 aproximadamente.
- Señalización y cierre de obra en el tramo Palmira – Gualón

TRAMO TOLÚ – EL FRANCÉS – GUACAMAYA.

- No trabajaron.

Semana No.60:

TRAMO PALMIRA GUALÓN

- Fundida de concreto ciclópeo en los tramos comprendidos entre las ABS. (K0+921.5-K0+935) y (K1+520-K1+550) aproximadamente, restándole tramos de box Culvert.
- Construcción placa huella, losas en concreto reforzado y cunetas laterales en el tramo comprendido entre las ABS. (K0+910 - K0+920), sin viga riostra.
- Señalización y cierre de obra en el tramo Palmira – Gualón

TRAMO TOLU-EL FRANCES- GUACAMAYA

- No trabajaron.

Semana No.61:

Durante esta semana realizaron las siguientes actividades:

TRAMO PALMIRA – GUALÓN

- Construcción placa huella, losas en concreto reforzado, cunetas laterales y vigas riostras en el tramo comprendido entre las ABS. (K0+910 - K0+920) y (K1+520-K1+550).
- Señalización y cierre de obra en el tramo Palmira – Gualón.

TRAMO TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA

- No trabajaron.

Semana No.62:

TRAMO PALMIRA – GUALÓN

- Construcción, cunetas laterales lado derecho (5 placas) y vigas riostras en el tramo comprendido entre las ABS. (K0+920 - K0+935)
- Construcción concreto ciclópeo lado derecho (5 placas) en el tramo comprendido entre las ABS. (K0+920 - K0+935).

TRAMO TOLÚ – EL FRANCES – GUACAMAYA

- No trabajaron.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha del presente informe mensual, el avance general del contrato en el área financiera es del 0,00%.

3.3 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A


5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin novedad

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda al interventor reiterar nuevamente y hacerle estricto seguimiento al contratista debido al atraso en la entrega de los diseños completos, y la subsanación de las observaciones realizadas a estos; para que no se afecte el inicio de las actividades de los otros tramos de vía.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

_____

MARIO CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
MATRICULA N°08202-11397 ATL