FORMATO

ACTA DE CORTE NUMERO 1

Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.LP-OP-003-2025
"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
CONTRATISTA:ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS

ACTA DE CORTE NUMERO UNO

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	**FECHA DE INICIO:**	20/01/2026
CONTRATISTA:	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	20/06/2026
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA :	CAMILO ANDRES MARTINEZ ORTIZ	**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:**	NA
INTERVENTORIA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M&M SAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA :	JOSE MARTINEZ MANJARRES	**FECHA DE REINICIO 1:**	NA
SUPERVISION	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	**FECHA DE REINICIO 2:**	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 779,649,248	**FECHA DE PRORROGA No. 1 :**	NA
VALOR ADICION No 01	NA	**TIEMPO DE PRORROGA 1:**	NA
VALOR ADICION No 02:	NA	**FECHA DE PRORROGA No. 2:**	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 779,649,248	**TIEMPO DE PRORROGA 2:**	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	20/06/2026
TIEMPO ADICION No 01:	NA	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**	2/03/2026
TIEMPO ADICION No 02:	NA		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	6 MESES		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES 1 (16/02/2026)			TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA DE CORTE No. 1(FECHA 20/01/2026 AL 02/03/2026)		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
1	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	2.78	$ 12,107	$ 33,657	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	2.78	$ 15,877	$ 44,136	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
3	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	2.78	$ 12,905	$ 35,879	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
4	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	2.52	$ 22,788	$ 57,426	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
5	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	2.78	$ 19,068	$ 53,009	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
6	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	2.78	$ 15,566	$ 43,273	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
7	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	1.00	$ 35,121	$ 35,121	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
8	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1.00	$ 21,550	$ 21,550	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
9	DESMONTE VENTANAS	M2	1.00	$ 18,891	$ 18,891	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
10	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1.00	$ 12,143	$ 12,143	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
11	TRASCIEGO DE MATERIAL ENTRADA DE DIFICIL ACCESO MAS DE 20 METROS (MANUAL)	GLB	1.00	$ 105,449	$ 105,449	0.00	$ -	1.00	$ 105,449	1.00	$ 105,449		
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO,MAMPOSTERIA												
12	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5.19	$ 10,389	$ 53,919	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
13	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO)	M2	0.72	$ 137,623	$ 99,089	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
14	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	2.78	$ 52,103	$ 144,846	0.00	$ -	38.74	$ 2,018,470	38.74	$ 2,018,470		
15	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	2.78	$ 71,611	$ 199,079	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
16	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	M2	0.79	$ 103,153	$ 81,491	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
17	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12	M2	1.68	$ 59,696	$ 100,269	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
18	REMATE DE VANO DE PUERTAS Y VENTANAS PARA INSTALACION	ML	0.24	$ 20,364	$ 4,887	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
19	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	1.68	$ 32,352	$ 54,351	0.00	$ -	5.22	$ 168,877	5.22	$ 168,877		
20	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	2.10	$ 20,336	$ 42,706	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	APARATOS SANITARIOS												
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UN	1.00	$ 506,705	$ 506,705	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$ 420,374	$ 420,374	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
23	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$ 208,262	$ 208,262	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
24	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	1.00	$ 295,568	$ 295,568	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	CARPINTERIA METALICA												
25	DIVISIÓN DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO H= 1.8 M, E=6MM	M2	1.62	$ 729,964	$ 1,180,922	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
26	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM CON PELICULA	M2	0.36	$ 503,197	$ 181,151	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
	CARPINTERIA EN MADERA												
27	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.20 M	UN	1.00	$ 372,315	$ 372,315	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
28	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0 M	UN	1.00	$ 629,120	$ 629,120	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
29	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	1.00	$ 39,949	$ 39,949	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
30	PUNTO HIDRÁULICO CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	UN	1.00	$ 102,834	$ 102,834	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
31	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	1.00	$ 13,086	$ 13,086	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
32	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	1.00	$ 51,443	$ 51,443	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
33	REGISTRO 1/2"	UN	1.00	$ 85,641	$ 85,641	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
34	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	1.00	$ 81,435	$ 81,435	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,(NO INCLUYE CABLEADO, INCLUYE EMPALMADORAS, INTERRUPTOR Y ACCESORIOS)	UN	1.00	$ 63,907	$ 63,907	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA LED 1X17W, 120 VAC.	UN	1.00	$ 95,612	$ 95,612	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
37	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	1.00	$ 78,811	$ 78,811	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
38	TUBERIA PVC CONDUIT 1/2"	ML	1.00	$ 5,087	$ 5,087	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS												
39	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	6.00	$ 137,123	$ 822,738	0.00	$ -	43.96	$ 6,027,927	43.96	$ 6,027,927		
40	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	11.92	$ 72,663	$ 866,381	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
41	GUARDAESCOBA CERÁMICA 7X30	ML	7.28	$ 27,402	$ 199,487	0.00	$ -	49.50	$ 1,356,399	49.50	$ 1,356,399		
42	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	UN	1.00	$ 175,109	$ 175,109	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
43	REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM	UN	1.00	$ 33,299	$ 33,299	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
44	REMATES BOCEL WING PVC TRADICIONAL	ML	4.00	$ 14,974	$ 59,896	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		

	CIELO RASO														
45	CIELO RASO EN PVC e=9 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	2.76	$ 104,870	$ 291,539	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
46	MEDIA CAÑA CIELO RASO PVC	ML	7.04	$ 51,185	$ 360,342	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
	CUBIERTAS														
47	TEJA FIBROCEMENTO No. 8	M2	7.04	$ 53,776	$ 378,583	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
48	TEJA ONDULADA TRANSPARENTE POLICARBONATO PERFIL 7	M2	0.72	$ 83,343	$ 60,007	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
49	CABALLETE FIJO CANALETA 90 FIBROCEMENTO	ML	1.00	$ 138,909	$ 138,909	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
50	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM)	M2	0.72	$ 85,320	$ 61,430	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
51	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	1.00	$ 32,411	$ 32,411	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
52	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	1.00	$ 51,695	$ 51,695	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
53	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90	ML	1.00	$ 80,083	$ 80,083	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	PINTURAS														
54	ESTUCO PLASTICO ANTI HONGOS Y VINILO TIPO 1 "KORAZA "	M2	21.25	$ 35,798	$ 760,708	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
55	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	17.30	$ 25,421	$ 439,783	0.00		0.00	$ -	0.00	$ -		
56	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	4.00	$ 16,134	$ 64,536	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	ASEO GENERAL														
57	ASEO GENERAL DEL ESPACIO INTERVENIDO	GL	1.00	$ 179,120	$ 179,120	0.00	$ -	1.00	$ 179,120	1.00	$ 179,120		

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 10,709,468**		**$ -**		**$ 9,856,243**		**$ 9,856,243**		**$ -**
ADMINISTRACION			25%	$ 2,677,367	25%	$ -	25%	$ 2,464,061	25%	$ 2,464,061	25%	$ -
IMPREVISTOS			3%	$ 321,284	3%	$ -	3%	$ 295,687	3%	$ 295,687	3%	$ -
UTILIDAD			2%	$ 214,189	2%	$ -	2%	$ 197,125	2%	$ 197,125	2%	$ -
AJUSTE AL PESO												
VALOR TOTAL DE OBRA				**$ 13,922,308**		**$ -**		**$ 12,813,116**		**$ 12,813,116**		**$ -**

VALOR PRESENTE ACTA :

DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJES
VALOR INICIAL DEL FRENTE DE OBRA	$ 13,922,308.28	100.00%
VALOR ACTA DE CORTE NO. 01	$ 12,813,115.74	100.00%
VALOR ACTA DE CORTE NO. 02	$ -	0.00%
VALOR PRESENTE ACTA (CORTE 3)		100.00%
VALOR EJECUTADO	$ 12,813,115.74	100.00%
VALOR POR EJECUTAR		0.00%

JORGE ARMANDO CAJAMARCA
GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA
SUPERVISOR

ARQ LUIS VELANDIA
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA
APOYO A LA SUPERVISION

ING CAMILO ANDRES MARTINEZ
ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MARTINEZ MANJARRES
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
DIRECTOR DE OBRA

ING.DIEGO ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	
FORMATO	
MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/01/2026	Y EL	2/03/2026	PLAZO CONTRACTUAL	6 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-003-2025	CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA		FECHA PRESENTE ACTA	2/03/2026

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
11	GLB	TRASCIEGO DE MATERIAL ENTRADA DE DIFICIL ACCESO MAS DE 20 METROS (MANUAL)

ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	NO APLICA
PARCIAL No.2	NO APLICA

Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MEJORAMIENTO				1.00	1.00
VIENE				SUBTOTAL	1.00
TOTAL	1.00				

OBSERVACIONES:

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

Firma:


DIRECTOR DE OBRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	
FORMATO	
MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/01/2026	Y EL	2/03/2026	PLAZO CONTRACTUAL	6 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-003-2025	CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA		FECHA PRESENTE ACTA	2/03/2026

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
14	M2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04



ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	NO APLICA
PARCIAL No.2	NO APLICA

Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PASILLO FRONTAL	2.10		8.10	1.00	17.01
PASILLO POSTERIOR	2.10		8.10	1.00	17.01
LAVANDERIA	2.30		2.05	1.00	4.72
VIENE				SUBTOTAL	38.74
TOTAL	38.74				

OBSERVACIONES:

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

Firma:

DIRECTOR DE OBRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	
FORMATO	
MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/01/2026	Y EL	2/03/2026	PLAZO CONTRACTUAL	6 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-003-2025	CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA		FECHA PRESENTE ACTA	2/03/2026

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
19	M2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM



ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	NO APLICA				
PARCIAL No.2	NO APLICA				
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MUROS LAVANDERIA	2.30		1.20	1.00	**2.76**
	2.05		1.20	1.00	**2.46**
VIENE				SUBTOTAL	5.22
TOTAL	5.22				

OBSERVACIONES:

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

Firma:

DIRECTOR DE OBRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	
FORMATO	
MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/01/2026	Y EL	2/03/2026	PLAZO CONTRACTUAL	6 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-003-2025	CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA		FECHA PRESENTE ACTA	2/03/2026

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
39	M2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA





ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	NO APLICA				
PARCIAL No.2	NO APLICA				
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PASILLO FRONTAL	2.10		8.10	1.00	**17.01**
PASILLO POSTERIOR	2.10		8.10	1.00	**17.01**
LAVANDERIA	2.30		2.05	1.00	**4.72**
MUROS LAVANDERIA	2.30		1.20	1.00	**2.76**
	2.05		1.20	1.00	**2.46**
VIENE				SUBTOTAL	43.96
TOTAL	43.96				

OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	
FORMATO	
MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/01/2026	Y EL	2/03/2026	PLAZO CONTRACTUAL	6 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-003-2025	CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA		FECHA PRESENTE ACTA	2/03/2026

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
41	ML	GUARDAESCOBA CERAMICA 7X30



ANTERIORES ACTAS PARCIALES

PARCIAL No.1	NO APLICA
PARCIAL No.2	NO APLICA

Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
PASILLO FRONTAL	2.10		8.10	1.00	**20.40**
PASILLO POSTERIOR	2.10		8.10	1.00	**20.40**
LAVANDERIA	2.30		2.05	1.00	**8.70**
VIENE				SUBTOTAL	49.50
TOTAL			49.50		

OBSERVACIONES:

Firma:	Firma:
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA	
FORMATO	
MEMORIAS DE CALCULO - CONTRATO DE OBRA	

INFORMACION GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/01/2026	Y EL	2/03/2026	PLAZO CONTRACTUAL	6 MESES
CONTRATO DE OBRA No.:	LP-OP-003-2025	CONTRATISTA	ORTIZ Y CARRILLO INGENIERIA SAS		
OBJETO:	"OBJETO: EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DISPERSAS EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ."				
SUPERVISOR:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS	GERENTE DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA		FECHA PRESENTE ACTA	2/03/2026

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION
57	GLB	ASEO GENERAL DEL ESPACIO INTERVENIDO

OBSERVACIONES:

ANTERIORES ACTAS PARCIALES					
PARCIAL No.1	NO APLICA				
PARCIAL No.2	NO APLICA				
Localización	DIMENSIONES				TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	
MEJORAMIENTO				1.00	1.00
VIENE				SUBTOTAL	1.00
TOTAL	1.00				

Firma:

RESIDENTE DE OBRA

Firma:

DIRECTOR DE OBRA