## ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

## FECHA: 23 DE DICIEMBRE 2025

| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | IENSC-MC-O-07 | **Fecha:** | 28 de noviembre 2025 |
| **Objeto del contrato:** MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. | | | |
| **Contratista:** | VEGA FORERO INGENIERIA SAS | | |
| **C.C. o NIT. No.:** | 900999942-5 | | |
| **Valor del contrato:** | VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS $ 26.298.893,57 M/TCTE, INCLUYE AIU. | | |
| **Plazo de ejecución:** | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO | | |
| **CDP (No. y Fecha):** | 007 del 11/11/2025 | | |
| **RP (No. y Fecha):** | 007 del 28/11/2025 | | |
| **Fecha legalización:** | 18/12/2025 | | |
| **Fecha de finalización del plazo del contrato**: | 17/01/2026 | | |

| | |
|---|---|
| **Días ejecutados** | 04 |
| **Días por ejecutar** | 26 |


| CONSIDERANDO: |
|---|


Que se proceda a la suspensión del plazo contractual a partir del 23 de diciembre de 2025, hasta tanto se cuente con la información técnica y presupuestal actualizada que permita reanudar la ejecución en condiciones adecuadas y conforme a los lineamientos de la entidad. (Ver documento adjunto)

## ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 23 de diciembre 2025.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

| | |
|---|---|
| Por la **INSTITUCIÓN**<br><br>Firma | Por el **CONTRATISTA**<br><br>Firma |
| **ARISALI AGUJA MALAMBO**<br>Rectora- Ordenadora del Gasto<br>C.C. No. 28.648.508 de Coyaima (Tol.) | **VEGA FORERO INGENIERIA SAS**<br>Contratista<br>NIT. No.: 900999942-5<br>RL/ JAIME ALEJANDRO VEGA FORERO<br>C.C. 1.094.914.167 |
| Por la **INSTITUCIÓN**<br><br>Firma | |
| **NORMA FALIRIA ROJAS GARCÍA ROMERO**<br>Supervisora - Docente<br>C.C. No. 28.917.008 | |

| *Funcionario* | *Nombre* | *Cargo* | *Vo. Bo.* | *Fecha* |
|---|---|---|---|---|
| ***Revisado por:*** | Alba Luz Lozano Guzmán | Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora) |  | Diciembre - 2025 |
| ***Elaborado por:*** | *Carlos Alberto Rivera Escobar* | *Contratista - Apoyo Jurídico* |  | Diciembre - 2025 |
| *Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.* | | | | |

**23/12/2025 – Pitalito, Huila.** **COM- 03 -NSC**

**Rectora:**
**ARISALI AGUJA MALAMBO**
Colegio nuestra señora del Carmen
Coyaima, Tolima

**Cristhian Gómez**
**Global Certus.**
Equipo jurídico
Colegio Nuestra señora del Carmen

**Referencia:** Contrato No Número IENSC-MC-O-07 del 28 de noviembre 2025 Cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACION INTEGRAL A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES: AULA TIC SEGURA Y CONFORTABLE, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN."

Mediante la presente me permito solicitar suspensión del contrato de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que el día **9 de diciembre de 2025** se realizó recorrido técnico en las instalaciones de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, en compañía de la rectora **ARISALI AGUJA MALAMBO**, evidenciándose que el presupuesto de obra presenta **deficiencias técnicas**, toda vez que no contempla ítems indispensables para la correcta y satisfactoria ejecución del proyecto.

2. Que, dentro de los ítems no previstos, pero necesarios para la adecuada ejecución del objeto contractual, se encuentran, entre otros: **desmonte de cubierta, desmonte de ventiladores y lámparas, desmonte y reinstalación de flanche existente, suministro e instalación de lámparas LED**, los cuales resultan indispensables para garantizar la funcionalidad y seguridad de la obra.

3. Que igualmente se evidenció la necesidad de ejecutar una **mayor cantidad de instalación de cubierta**, dado que la cantidad actualmente prevista en el contrato resulta insuficiente para cubrir tanto el área del salón como el área del hall, teniendo en cuenta que la cubierta debe abarcar la totalidad de dichos espacios.

4. Que las necesidades técnicas anteriormente descritas fueron debidamente informadas a la entidad mediante los **oficios No. COM-01-NSC y COM-02-NSC**, remitidos oportunamente.

5. Que el día **19 de diciembre de 2025**, por solicitud del equipo jurídico, se procedió a la suscripción del acta de inicio del contrato.

6. Que no obstante lo anterior, **se hace indispensable realizar un balance de obra previo al inicio efectivo de la ejecución**, toda vez que la **ruta crítica del proyecto corresponde a la instalación de la**

**cubierta**, lo cual condiciona el desarrollo del resto de actividades contractuales. En consecuencia, resulta necesario definir si se procederá a una **adición presupuestal** que permita ejecutar los ítems no previstos y las mayores cantidades requeridas, o si se suscribirá un **acta de mayores y menores cantidades** que haga viable la ejecución integral y satisfactoria del proyecto, sin necesidad de adición.

Por lo anterior, y con el fin de evitar riesgos técnicos, administrativos y contractuales, solicito respetuosamente se autorice la **suspensión del contrato** hasta tanto se realice el balance correspondiente y se adopten las decisiones administrativas necesarias que permitan la correcta ejecución del objeto contractual.

Atentamente



Jaime Alejandro Vega
R.L Vega Forero Ingeniería SAS
Ingeniero civil – especialista en gerencia y desarrollo Integral de proyectos.

VEGA FORERO INGENIERIA SAS