INFORME Y CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN FINAL 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO							
CONTRATO		**X**	ORDEN			CONVENIO	
CONTRATO	**SP 100-11.12-007 del 06 de noviembre de 2025**			De	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA							
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES –** Directora del Departamento Administrativo de Planeación						
Contratista:	**EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P. con NIT No. 900-12.03-057**						
Valor del Contrato	**QUINIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ML ($ 505.734.501,64)**						
Plazo de ejecución	**1 MES Y 26 DIAS**						
Otro Si	**3 MESES**						
Fecha de ejecución Inicial	Del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2025						
Fecha de ejecución Final	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor del Contrato	$ 505.734.501,64				
Valor adiciones	$0				
Valor total del Contrato	$ 505.734.501,64				
Valor pagado	$ 0				
Porcentaje ejecutado	100 %				
Valor causado que no se ha pagado	$ 505.734.501,64				
Valor total ejecutado	$ 505.734.501,64				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Porcentaje por ejecutar	0 %				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 06 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, ha ejecutado las siguientes acciones.

Mejoramiento del Acueducto de la Vereda de Altavista, San Luis, Antioquia
MUNICIPIO SAN LUIS
PRESUPUESTO

ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Replanteo topográfico de obra (comisión topográfica), incluye personal especializado, estación total o GPS diferencial, nivel automático, marcación de ejes, cotas, puntos de control, colocación de estacas, registro de datos y control de precisión, transporte de equipos y herramientas, conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.	1	GLOBAL	$ 10.000.000	$ 10.000.000
2	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 4 pulgadas para transporte de agua, instalada sobre superficie o en zanja previamente ejecutada por terceros, con uniones mediante termofusión o electrofusión. El precio incluye únicamente los componentes necesarios para la instalación del tramo lineal de tubería, mano de obra especializada, equipos de fusión, herramientas, pruebas de alineamiento y manipulación segura. No incluye: accesorios (codos, tees, válvulas), excavación, relleno, ni pruebas hidráulicas finales.	200	ML	$ 28.140	$ 5.628.000
3	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de pulgadas para transporte de agua, instalada sobre superficie o en zanja previamente ejecutada por terceros, con uniones mediante termofusión o electrofusión. El precio incluye únicamente los componentes necesarios para la instalación del tramo lineal de tubería, mano de obra especializada, equipos de fusión, herramientas, pruebas de alineamiento y manipulación segura. No incluye: accesorios (codos, tees, válvulas), excavación, relleno, ni pruebas hidráulicas finales.	400	ML	$ 22.390	$ 8.956.000
4	Instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 pulgadas para transporte de agua, instalada sobre superficie o en zanja previamente ejecutada por terceros, con uniones mediante termofusión o electrofusión. El precio incluye únicamente los componentes necesarios para la instalación del tramo lineal de tubería,	5300	ML	$ 17.950	$ 95.135.080

	mano de obra especializada, equipos de fusión, herramientas, pruebas de alineamiento y manipulación segura. No incluye: accesorios (codos, tees, válvulas), excavación, relleno, ni pruebas hidráulicas finales.				
5	Instalación (S.T.I.) para la ejecución de unión entre tramos de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 4 pulgadas, mediante proceso de termofusión o electrofusión, incluyendo el equipo de fusión, alineamiento, preparación de superficie, limpieza de extremos, operación de fusión, tiempos de enfriamiento, manipulación de los tramos y mano de obra especializada. El ítem comprende todos los recursos necesarios para realizar una unión lineal entre dos tramos rectos de tubería.	4	UNI	$ 265.000	$ 1.060.000
6	Instalación (S.T.I.) para la ejecución de unión entre tramos de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 3 pulgadas, mediante proceso de termofusión o electrofusión, incluyendo el equipo de fusión, alineamiento, preparación de superficie, limpieza de extremos, operación de fusión, tiempos de enfriamiento, manipulación de los tramos y mano de obra especializada. El ítem comprende todos los recursos necesarios para realizar una unión lineal entre dos tramos rectos de tubería.	8	UNI	$ 180.000	$ 1.440.000
7	Suministro, transporte e instalación (S.T.I.) para la ejecución de unión entre tramos de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 pulgadas, mediante proceso de termofusión o electrofusión, incluyendo el equipo de fusión, alineamiento, preparación de superficie, limpieza de extremos, operación de fusión, tiempos de enfriamiento, manipulación de los tramos y mano de obra especializada. El ítem comprende todos los recursos necesarios para realizar una unión lineal entre dos tramos rectos de tubería.	53	UNI	$ 58.000	$ 3.074.000
8	Excavación de zanja en terreno natural para instalación de tubería, con recuperación del material producto de la excavación para tapada y relleno, incluye perforación manual o mecánica, conformación de fondo de zanja, colocación de la tubería en la cota indicada, tapado con material excavado libre de piedras mayores a 3", compactación manual por capas, y perfilado final. Incluye mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.	5900	ML	$ 25.000	$ 147.500.000

9	Construcción de bocatoma en concreto armado de resistencia f'c = 3000 psi (210 kg/cm²) y acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm², incluye encofrado, desencofrado, colocación y amarre de acero, vaciado y vibrado del concreto, rejilla metálica de captación, acabado superficial, impermeabilización si corresponde y todos los elementos establecidos en los planos y especificaciones técnicas del diseño hidráulico. El ítem contempla mano de obra especializada, equipos (mezcladora, vibrador, herramientas), transporte de materiales, curado del concreto y colocación de rejilla de protección de sólidos.	6	M3	$ 3.100.000	$ 18.600.000
10	Instalación de desarenador fabricado en fibra de vidrio reforzada (FRP), con capacidad y dimensiones especificadas en los planos del proyecto, incluyendo conexiones de entrada y salida, tapa o sistema de inspección, dispositivos internos de reducción de velocidad y remoción de sólidos sedimentables. El ítem incluye montaje en sitio, nivelación, anclaje, sellado hidráulico, pruebas de operatividad y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, conforme a diseño técnico aprobado y normativa aplicada al tratamiento de agua.	1	UNI	$ 6.000.000	$ 6.000.000
11	Instalación de ventosa automática con collar de derivación, para línea de conducción de agua, fabricada en hierro dúctil o acero inoxidable, con cuerpo anticorrosivo y mecanismo de expulsión de aire conforme a norma de diseño. Incluye collar de sujeción adecuado al diámetro de la tubería principal, junta hermética, pernos de fijación, sellado hidráulico, instalación en la posición indicada en planos, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.	17	UNI	$ 136.000	$ 2.312.000
12	Construcción y montaje en sitio de tanque cilíndrico de almacenamiento de agua de 50 m³ fabricado en fibra de vidrio reforzada (FVPR), mediante proceso de laminado manual o filament winding, conforme a diseño estructural e hidráulico aprobado. El tanque tendrá un diámetro de 4.50 metros y una altura libre de 3.20 metros, incluye placa base, cuerpo cilíndrico, techo o cubierta, escotilla de inspección (boca de hombre), escalera exterior en fibra de vidrio anticorrosiva y refuerzos perimetrales. El ítem incluye todos los materiales, herramientas, equipos especializados,	1	UND	$ 57.000.000	$ 57.000.000

	mano de obra calificada, resinas, fibras, aditivos, gelcoat interior de grado sanitario, impermeabilizante y pruebas de estanqueidad. INSPECCION TAPA SUPERIOR (1 UNID) Y PARED LATERAL INSPECCION (1 UNID)				
13	Construcción de losa de concreto estructural de espesor 12 cm, asentada sobre capa de suelo seleccionado o afirmado compactado de 10 cm de espesor, incluye nivelación y explanación del terreno natural, suministro y colocación de refuerzo (malla electrosoldada o acero según diseño), vaciado del concreto, vibrado, afinado superficial, curado y acarreo de materiales hasta el sitio de trabajo. Todo ejecutado con mano de obra especializada, herramientas y equipos necesarios, conforme a planos y especificaciones técnicas del proyecto.	16	M3	$ 2.400.000	$ 38.400.000
			COSTO DIRECTO		$ 395.105.080
			AU	28%	$ 110.629.422
			COSTO TOTAL		**$ 505.734.502**

Cumplimiento de la entrega: se ha dado cumplimiento a la totalidad de las actividades contempladas, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente en el periodo comprendido entre el 06 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026 conforme a lo establecido en el contrato.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se concluye que el contratista ha dado cumplimiento a cabalidad con las actividades estipuladas en el marco del contrato, ejecutadas entre el 06 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. En virtud de lo anterior, y considerando que el contratista ha presentado el informe de actividades correspondiente y los soportes de pago de seguridad social (parafiscales), **se autoriza el único desembolso a su favor**.

San Luis, marzo de 2026

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora del Departamento Administrativo de Planeación