PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 22 de enero de 2026
DÍA DE EJECUCIÓN: 1

7:00 AM Se registra precipitación desde el inicio del día. Lluvia fuerte.
Se inician las labores de desmonte, embalaje y almacenamiento del mobiliario, una vez inspeccionado el mobiliario se deja constancia con registro fotográfico del estado en deterioro de algunas sillas tandem, escritorios y sillas operativas

10:00 AM Se hace la entrega y apertura de las oficinas pendientes por entrega desde el día anterior a cargo de la Sargento Monica Jerez.

12:00 AM Finaliza Precipitación

04:00 PM Finaliza la jornada.

Residente de Obra

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 23 de enero de 2026
DIA DE EJECUCION: 2

8:00 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 2 tecnicos, 1 residente.
Equipos: taladro y herramienta menor

Se continua con las labores de desmonte, embalaje y almacenamiento del mobiliario ubicado en los estrados

1:00 PM Se inicia con los desmonte de Puertas en madera y Posterior embalaje y almacenamiento

04:PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida

CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP

FECHA: 24 de enero de 2026

DIA DE EJECUCION: 3

08:00 AM Se inicia Jornada laboral, Clima Seco.

Personal en obra: 2 técnicos, 1 residente.

Equipos: taladros y Herramienta menor

Se Continua Con las labores de desmonte, embalaje y almacenamiento de mobiliario.

01:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida

Contrato No: 064-2025-UAEJPMP

Fecha: 26 de enero de 2026

DIA DE EJECUCIÓN: 4

07:00 AM Se inicia Jornada laboral, Clima Seco

Personal en obra: 2 tecnicos, 1 residente

Equipos: taladros y herramienta menor

Se inicia Con el desmonte, embalaje y almacenamiento de estantería Metalica

Se deja la Observación de elementos que aún no Se retiran por parte del personal administrativo, Consisten en Cajas con documentación, tableros, Material de Oficina, 1 televisor, 2 parlantes y 1 Computador.

11:30 AM Inicia Precipitacion, lluvia moderada.

03:40PM Finaliza precipitación

05:00PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida

CONTRATO NO. 064-2025-UAEJPMP

FECHA: 27 de enero de 2026

DIA DE EJECUCIÓN: 5

07:00AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 2 tecnicos, 1 residente
Equipos: Taladros y herramienta menor

Se continua Con el desmonte, embalaje y almacenamiento de estantera metalica y mobiliario faltante

09:25 AM Inicia precipitación, lluvia moderada.

12:00PM Se Finaliza con los desmontes y almacenamiento del mobiliario, puestos y estantera
Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida

CONTRATO No: 064-2025-UAEJEMP

FECHA: 29 de enero de 2026

DÍA DE EJECUCION: 7

07:00 AM Se inicia jornada laboral, Se presenta precipitacion, lluvia moderada.
Personal en Obra: 2 tecnicos, 1 residente.

Se inician las desmontes de divisiones de Vidrio de Cerramiento Oficinas.
Se deja Observación Vidrio roto

08:15 AM Finaliza precipitación

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.

CONTRATO No: 064-2025-UAEJEMP

FECHA: 30 de enero de 2026.

DIA DE EJECUCION: 8

07:00 AM Se inicia jornada laboral, Climatico
Personal en Obra: 2 tecnicos, 1 residente
Equipos: taladros y herramienta menor

Se Continua Con los desmontes, embalaje y Almacenamiento de las divisiones de Vidrio

09:45 AM Se presenta falta de energia en el Fuerte militar, Se adelantan las labores de los desmontes de pisavidrios y actividades que no requieren de herramientas electricas

11:25 AM Se restablece la electricidad en el Fuerte.

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 31 de enero de 2026
DÍA DE EJECUCIÓN: 9

07:00 AM Se inicia jornada laboral, lluvia leve
Personal en Obra: 2 técnicos, 1 residente
Equipos: taladros y herramienta menor

Se continua con los desmonte, embalaje y almacenamiento de las divisiones de vidrio

03:00 PM Finaliza precipitación

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO NO.: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 02 de Febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 10

07:20 AM Se inicia jornada laboral, Climatico
Personal en Obra: 2 técnicos, 1 residente

equipos: taladro y herramienta menor

Se continua con los desmontes, embalajes y almacenamiento de las divisiones de Vidrio y Puertas de Vidrio

04:30 PM Se culminan los desmontes de las Puertas y divisiones en Vidrio
Finaliza la jornada.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 4 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 11

07:30 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Equipos: Herramienta menor, equipos de Altura.

Se inicia el desmonte de luminarias. y almacenamiento de las mismas

10:40 AM Se descargan los Andamios y se procede a Su armado.

02:00 PM Se inicia desmonte de Cielo raso

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 5 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 12

07:20AM Se inicia jornada laboral, Se presenta precipitacion lluvia leve.
Personal en Obra: 1 Maestro, 1 Ayudanter, 2 Oficiales, 1 Residente.
Equipos: Herramienta menor, equipo de Altura y Andamios

09:40AM Finaliza precipitación
Se Continua con el desmonte de Cielo raso. y acopio del mismo en la Sala de audiencia.

04:00PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO NO. 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 6 de febrero de 2026
DÍA DE EJECUCION: 13

07:30AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Se continua Con el desmonte de laminas de yeso de Cielo Raso.
Se determina mantener algunas Viguetas de la estructura del Cielo Raso con el fin de no alterar la estabilidad de los muros.

04:00PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.

CONTRATO NO.: 064-2025-UAEJPMP

FECHA: 7 de Febrero de 2026

DIA DE EJECUCION: 14

07:20 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor y equipo de Altura.

Se Acopia el Material desmontado y se realiza Aseo y orden de las instalaciones.

12:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta de Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.

CONTRATO NO.: 064-2025-UAEJPMP

FECHA: 9 de febrero de 2026

DIA DE EJECUCIÓN: 15

07:10 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Equipos: Andamios, Herramienta Menor y Equipo de Altura.

Se inica con el desmonte de teja de Barro, recuperando la teja que se encuentre en buen estado.

10:10AM Inicia Precipitacion, lluvia Moderada
Se suspenden actividades en Cubierta por Seguridad.
Se adelanta enlonado de Material de escombro mientras la lluvia persiste.

01:20 PM Finaliza precipitación
Se inspecciona la Superficie de Cubierta, Se evidencia humedad por lo que no es Viable técnicamente reiniciar las actividades inmediatamente

02:30 PM Despues del proceso de secado, Se reinician las actividades continuando con el desmonte de teja de Barro

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta de Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO No. 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 10 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCIÓN: 16

07:20AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal de Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Equipos: Andamios, Herramienta Menor y Equipo de Alturas.

Se Continua Con el desmonte de teja de barro, recuperación de la misma en buen estado

02:00PM Inicia Precipitación, lluvia Moderada
Se suspenden actividades en Cubierta por Seguridad

02:40 PM Finaliza precipitación
Se inspecciona la Superficie de Cubierta, Se evidencia humedad por lo tanto no es Viable reiniciar las labores inmediatamente.

03:10 PM Se evidencia Secado Natural en la Superficie de la Cubierta, Se reinician los desmontes de teja de barro

04:00 PM Finaliza la jornada.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO NO. 064-2025-UAESPMP
FECHA: 11 de febrero de 2026
DÍA DE EJECUCION: 17

07:00 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor y Equipo de Altura

Se continua Con el desmonte de teja de Barro y Acopio de la teja recuperada.

03:30 PM Inicia Precipitación, lluvia Fuerte.
Se Suspenden actividades en Cubierta por Seguridad.
Se adelanta jornada de Orden y Aseo.

04:00 PM Finaliza la jornada, Continua la precipitación.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO NO. 064-2025-UAESPMP
FECHA: 12 de Febrero de 2026
DÍA DE EJECUCION: 18

07:25 Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Equipos: Andamios, Herramienta Menor y Equipo de Altura

Se Continua Con el desmonte de teja de barro.

08:35 AM Inicia Recorrido de Obra con el Arquitecto Emanuel Lombana Apoyo a la Supervisio asignado al Contrato, quien hace la observación de distribuir los acopios del material desmontado para no generar Sobre Carga en la placa de entrepiso y evitar afectaciones en el nivel inferior.

11:00 AM Se efectua reunión Con el Comandante del Fuerte Con el fin de establecer y Solicitar permiso de ocupación del espacio publico para el acopio de material retirado y la torre de Andamios.

02:00 PM Finaliza Visita de la Supervisión y Se determina la ubicación del Cerramiento para el punto de Acopio. Costado Izquierdo de las Instalaciones.

04:00 PM Finaliza la jornada.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO No. 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 13 de Febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 19

07:15 Se inicia Jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta Menor y Equipo de Alturas.

Se Continua Con el desmonte y recuperación de teja de barro.

02:00 PM Inicia Precipitación lluvia Moderada
Se suspenden actividades en Cubierta por Seguridad.

03:10 PM Finaliza Precipitación

Se inspecciona la superficie de la Cubierta, Se evidencia humedad, No es Viable retomar las actividades Inmediatamente

04:00 PM Finaliza jornada.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO No 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 14 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 20

07:00 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor y Equipo de Altura

Se Continua con el desmonte y Recuperación de teja de Barro. y Se organiza jornada de Aseo y limpieza.

12:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida
CONTRATO No. 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 16 de Febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 21

07:30 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra, 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor y equipo de Altura

Se Continua Con el desmonte y recuperación de teja de Barro

10:15AM Inicia precipitación lluvia fuerte.
Se suspenden las actividades en la Cubierta
Se adelanta el trasiego de lonas con material de escombro hacia las escaleras de entrada de las instalaciones.

11:00AM Finaliza la precipitación
Se inspecciona la Superficie de la Cubierta donde se evidencia Humedad, por lo cual no Se hace Viable retomar actividades.

11:30AM Se inspeciona la Superficie de la Cubierta, Se evidencia Secado Natural por lo que, Se retoman los desmontes de teja de barro.

04:00PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida
CONTRATO NO: 064-UAEJEMP
FECHA: 17 de Febrero de 2026
DÍA DE EJECUCION: 22

09:20AM Se inicia la jornada laboral, Clima Seco
Personal de Obra, 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor y Equipo de Alturas.

Se continua Con el desmonte de teja de Barro.
Se escogen las tejas en mejor estado para trasegarlas al punto de acopio en primer nivel. Con el fin de disponerlas al personal del Fuerte Militar.

03:15PM Inicia precipitación, lluvia leve
Se suspenden actividades en Cubierta por Seguridad

04:00 PM Finaliza la jornada.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO No. 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 18 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCIÓN: 23

07:30 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor y equipos de Altura.

Se Continua Con demonte de teja de Barro

8:40 AM Llega a las Instalaciones la Volqueta, Se procede Con el Cargue del material demontado de las laminas de yeso del Cielo raso y Perfileria.

11:50 AM Culmina el Cargue del Material a la Volqueta

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO No: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 19 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCIÓN: 24

07:10 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente

Equipos: Andamios, Herramienta menor y equipos de Alturas

Se Continua con desmonte de teja de Barro

09:20 AM Ingresa Perfileria cielo raso drywall.

11:15 AM Inicia precipitación lluvia Moderada
Se suspenden las actividades en la Cubierta.
Se adelanta el armado y nivelación de la estructura para Cielo raso.

12:20 AM Finaliza Precipitación
Se inspeccionan la Superficie de Cubierta, Se evidencia Humedad general por lo tanto no se retoman actividades

1:30 PM Se Inspeccionan la Superficie de Cubierta, Se evidencia esta Seca por lo que, Se retoman actividades de desmonte.

04:00 PM Finaliza la jornada.

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO NO. 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 20 de Febrero de 2026
DÍA DE EJECUCION: 25.

09:10 AM Se inicia jornada laboral, Se presentan precipitaciones lluvia fuerte.
Personal de Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Perdiente, 1 tecnico, 1 Ingeniero Mecanico

Se adelanta la estructura de Cielo raso
Se inicia Inspeción y levantamiento de Actas de los aires Acondicionados, para Su posterior desmonte.

10:15 AM Finaliza precipitación.
Se inspeccionó la Superficie de Cubierta donde se evidencia Humedad, por lo tanto no se inician actividades en la misma.

01:00 PM Se inspecciona la Superficie de Cubierta, Se evidencia estar Seca, Se inician desmonte de teja de barro.

04:00 PM Culmina la inspección de los equipos de aires acondicionados, Se evidencian algunas para Cambio de repuestos, Conexiones fallidas entre otros, Se enviara un Informe detallado por equipo para dejar Constancia del estado de Cada uno antes de su desmonte.

Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de justicia Penal Militar y Policial en el fuerte Militar de Tolemaida.
CONTRATO No 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 21 de febrero de 2026
DIA DE EJECUCION: 26

07:30 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Tecnico, 1 Ingeniero Mecanico, 1 Residente.
Equipos: Andamios, Herramienta menor, Nivel laser, Multimetro, Equipo de Altura.

Se Continua con desmonte de teja de barro.
Se inician los desmontes de equipos Aires Acondicionados.

12:00 PM Finaliza la jordada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta dela Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Contrato No.: 064-2025-UAEJ PMP

FECHA: 23 de febrero de 2026

DÍA DE EJECUCION: 27

7:15 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Personal de Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 tecnico, 1 Ingeniero Mecanico, 1 Residente
Equipos: Andamios, Herramienta menor, Nivel laser, Multimetro, Equipo de Altura

Se Continua con desmonte de teja de barro y Repello sobre teja de Asbesto
Se Continua con los desmonter y Embalaje de los equipos de Aire acondicionado
Se Continua Con la instalación de estructura para Cielo Raso.

8:45 AM Se presenta falla de energia electrica en el fuerte por lo que, Se suspenden los desmonter de equipos de aire acondicionados

9:30 AM Regresa la energia electrica
Se retoman las actividades del desmonte de equipos de Aire acondicionados

1:00 PM Inicia precipitacion, lluvia leve
Se suspenden las actividades ejecutadas en Cubierta por Seguridad.
Se adelanta labores de Aseo.

1:50 PM Finaliza Precipitación
Se inspeciona la Superficie de la Cubierta y se evidencia humedad por lo tanto no es viable retomar actividades al instante

2:20 PM Se inspeciona la Superficie de Cubierta y se evidencia esta Seca, Se retoman desmonte de teja de barro y Repello.

4:00 PM Finalización de la Jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 24 de febrero de 2026
DÍA DE EJECUCIÓN: 28

7:10 AM Se inicia jornada laboral, Se presenta lluvia Moderada.
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 2 tecnico.
Equipos: Andamios, herramienta menor y equipos de Alturas

Se continua Con estructura de Cielo raso.
Se Continua Con desintalación de equipos de aire acondicionado

8:15 AM Finaliza precipitación
Se inspeciana la Superficie de Cubierta Se evidencia Humedad general
No se hace Viable reinciar con actividades en la misma.

8:50 AM Se inspeciona la Superficie de Cubierta Se evidencia estar Seca
Se inician labores de desmonte de teja de barro y Repello.

12:00 PM Se culmina el desmonte y embalaje de los equipos de aires acondicionados.

4:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida
CONTRATO NO: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 25 de febrero de 2026
DÍA DE EJECUCIÓN: 29

09:00 AM Se inicia la jornada laboral, Clima Seco
Pesonal de Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Equipos: Andamios, Herramienta menor, Nivel laser y equipos de Altura.

Se Continua Con desmonte y Acopio de teja de barro
Se Continua con Instalación de estructra para Cielo raso.

09:00 AM Llega Volqueta, Se inicia Cargue de Sobrante de material desmontado de teja de barro y Repello.

01:00 PM Se culmina Cargue de Matenal Sobrante.

02:50 PM Inicia Precipitacion lluvia moderada.
Se suspenden Actividades de desmonte y Acopio de teja de barro.
Se adelantan desbaitado de muros internos donde se evidencian Filtraciones de humedad.

03:20 PM Se finaliza precipitación
Se inspecciona la Cubierta y se evidencia Humedad general no se hace Viable iniciar actividades en la misma.

04:00 PM Finaliza la jornada

RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento Correctivo de la Cubierta de Palacio de Justicia Penal Militar y Policial en el Fuerte Militar Tolemaida.
CONTRATO Nº: 064-2025-UAEJPMP
FECHA: 26 de Febrero de 2026.
DIA DE EJECUCIÓN: 30

07:30 AM Se inicia jornada laboral, Clima Seco
Pesonal de Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente
Equipos: Andamios, Herramienta menor, Nivel laser, y equipos de Alturas

Se Continua con estructra de Cielo raso y demonte de teja de barro

04:00 PM Finalizacion de Jornada

RESIDENTE DE OBRA