PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 02/12/2020	Nombre del Contratista: DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	No. Contrato: 1069 del 21/07/2020
Periodo del informe:	Desde el 17/09/2020 hasta el 26/11/2020	
Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECIUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON , SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" , Y "CONSTRUCCION DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nombre o Razón Social:	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO		
NIT:	1.113.304.913 DE SEVILLA (V)		
Representante Legal	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO		
Dirección	Calle 7 No. 2-17 Barrio Fátima – Villagarzon (P)		
Teléfono	3116381244		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 882017387		Banco: BBVA
Fecha de suscripción	21/07/2020		
Fecha de Iniciación	17/09/2020		
Fecha de Terminación	16/02/2021		
Plazo	Cinco (05) meses		
Valor Inicial	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA ($ 48.734.070,00)		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$0,00	$ 0,00	
Suspensiones 01:	NA	En días y/o Meses:	NA.
Terminación Anticipada:	NA.		
Reinicio 01:	NA.		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$25.160.917.32	
	Tiempo de Ejecución:	02 meses	
	Porcentaje de Ejecución:	51,62% Representados así:	

		Interventoría del Cto de obra No. 1051 de 2020 = 80% Interventoría del Cto de obra No. 1075 de 2020 = 18,32% Interventoría del Cto de obra No. 1023 de 2020 = 59,2%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$48.734.070,00
	Adiciones:	$ 0,00
	Valor Total del contrato:	$48.734.070,00
	Valor a pagar	$25.160.917.32
	Saldo del contrato	$23.573.152,68
	Anticipo	$ 0,0
VALOR DEL PAGO SOLICITADO (aplica para responsables IVA)	Factura No	**Cuenta de cobro 01**
	Fecha de la factura	26/11/2020
	Periodo facturado	Desde el 17/09/2020 hasta el 16/11/2020
	Valor antes de IVA	$0,00
	IVA	$ 0,00
	Valor a pagar	$25.160.917.32
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 0**	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 23/07/2020
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 1	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 30/07/2020
	Póliza No.: 41-44-101231770 Anexo 2	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO **F. de Expedición:** 21/09/2020
	No. C.D.P: 2108 2096 2104	**Fecha**: 24/08/2020 24/08/2020 24/08/2020
	No. R.P: No. 3158 3157 3156	**Fecha:** 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020

	No. Liquidación estampillas: No. 145.744	**Fecha:** 27/07/2020

Pago de Seguridad de Social SEPTIEMBRE

No. Planilla 7765988798	PORVENIR Fecha: 02/10/2020 Valor: 140.500
No. Planilla 7765988798	EMSANNAR Fecha: 02/10/2020 Valor: 109.800
No. Planilla 7765988798	POSITVA Fecha: 02/10/2020 Valor: 4.600

Pago de Seguridad de Social

No. Planilla 7771269876	PORVENIR Fecha: 27/11/2020 Valor: 140.500
No. Planilla 7771269876	EMSANNAR Fecha: 27/11/2020 Valor: 109.800
No. Planilla 7771269876	POSITVA Fecha: 27/11/2020 Valor: 4.600

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La información registrada en cuanto al cumplimiento de la ejecución del Contrato Interventoría No. 1069 de 2020 corresponde a los datos suministrados por el Contratista Interventor (Contrato de Interventoría No. 1069 del 21 de Julio de 2020) en el primer Informe y segundo de Interventoría, en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales conforme a la normatividad y legislación vigente.

Periodo a Pagar:	Desde el 17/09/2020 hasta el 26/11/2020
Valor a pagar (En letras):	VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
Valor a pagar	$25.160.917,32

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

DOCUMENTO SOPORTES	1. Copia Registro presupuestal 2. Póliza 3. Desprendible pago de estampillas 4. Acta de inicio 5. Copia del Rut 6. Copia de Certificación Bancaria 7. Planilla de pago de seguridad social 8. Informe de Interventoría 9. Informe de Supervisión

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**	
Nombre: **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI**	
Cargo o contrato: **Secretario de Infraestructura Departamental**	Firma

Elaboró	Diana Catherine Tobar B.	Apoyo Profesional SID	CATHERINE T.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA No 1069 DEL 21/07/2020

ACEPTACION DE LA OFERTA No.:	1069 DEL 21 DE JULIO DE 2020
CONTRATISTA:	DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO C.C N° 1.113.304.913 DE SEVILLA-VALLE.
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 48.734.070,00
VALOR ANTICIPO	
OBJETO: "INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	16 DE FEBRERO DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 1051-2020	$ 3.800.969,48
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 1075-2020	$ 18.430.720,00
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO PARCIAL CONTRATO DE OBRA N° 1023-2020	$ 2.929.227,84
TOTAL A PAGAR	$ 25.160.917,32

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020, se reunieron: **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR** y **DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1069 del 21/07/2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01** del contrato de interventoría 1069 del 21/07/2020.

Mediante la suscripción de la presente Acta, se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 17de septiembre de 2020 y el 16 de octubre del 2020, ejecutó las actividades relacionadas en el **ACTA DE COSTOS (NUMÉRICA) No. 01** de fecha 26 de noviembre de 2020, suscrita entre **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI**, Secretario de Infraestructura Departamental y **DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1069 del 21/07/2020, la cual es proporcional a los porcentajes de avance según las actas de recibo parcial

presentadas por cada uno de los contratistas de obra. Por lo tanto, la Gobernación del Departamento de Putumayo realiza el recibo de las cantidades y valores allí relacionados y los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$48.734.070,00
Anticipo:	**$0.00**
VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS DEL CONTRATO:	$25.160.917,32
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra No. 01 contrato de obra 1051-2020:	$ 3.800.969,48
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra No. 01 contrato de obra 1075-2020:	$18.430.720,00
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra No. 01 contrato de obra 1023-2020:	$ 2.929.227,84
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:	**$ 0,00**
Valor Anticipo del Contrato (Renuncia al anticipo):	$ 0,00
VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01	$25.160.917,32
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 1051-2020:	**80,00%**
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 1075-2020:	**18,32%**
PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO DE OBRA 1023-2020:	**59,20%**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$23.573.152,68

Nota: hace parte integral de la presente el ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA (NUMÉRICA) No. 01 de fecha 26 de noviembre de 2020, suscrita entre **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI,** Secretario de Infraestructura Departamental, y **DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1069 del 21/07/2020.

Para constancia se firma en Mocoa a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020, por quienes en ella intervinieron:

SUPERVISOR	INTERVENTOR
CARLOS ALEJANDRO BUCHELI Secretario de Infraestructura Departamental	**DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO** Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1069 del 21/07/2020

Elaboró	DAVID ANDRES ENCISO ARANGO	Contrato de Consultoria - Interventoria No. 1069 del 21/07/2020	Interventor.	
Revisó	CATHERINE TOBAR BENAVIDES	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario	

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO **MUNICIPIO DE VILLAGARZON** SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	AMV-SPI-011		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Infraestructura Departamental

ACTA No: 1

VALOR ACTA : $ 3.800.969,48

PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 | 11 | 2020

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No : 1069 DE 21 DE JULIO DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

SUPERVISOR DE CONTRATO: CARLOS ALEJANDRO BUCHELI

CONTRATO DE OBRA No: 1051 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL S&O 2020 R/L JAIRO WALTER RODRIGUEZ MONTILLA

FECHA DE INICIACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 20.747.650,00

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 DE FEBRERO DE 2020

No. de Orden	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES: Costo Mensual	% Dedicación	Tiempo Total	Valor Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS - SEGÚN ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA - RECURSOS ECONOMICOS ADICIONALES: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	PRESENTE ACTA: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
	COSTOS DE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO										
1	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	$ 1.200.000,00	40%	5,00	2.400.000			0,92	439.680,00	0,92	439.680,00
2	HSEQ Y/O SISO	$ 1.100.000,00	35%	5,00	1.925.000			0,92	352.660,00	0,92	352.660,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**4.325.000,00**				**792.340,00**		**792.340,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20
	TOTAL COSTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA				**9.515.000,00**				**1.743.148,00**		**1.743.148,00**
2	ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.500.000,00	16%	5,00	3.600.000			0,92	659.520,00	0,92	659.520,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**3.600.000,00**				**659.520,00**		**659.520,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20
	TOTAL COSTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				**7.920.000,00**				**1.450.944,00**		**1.450.944,00**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**17.435.000,00**				**3.194.092,00**		**3.194.092,00**
	Valor total básico				**17.435.000,00**		-	Valor total básico	**3.194.092,00**		**3.194.092,00**
	Subtotal				17.435.000,00		-		3.194.092,00		3.194.092,00
	IVA (19%)				3.312.650,00			IVA (19%)	606.877,48		606.877,48
	Valor total Contrato				**20.747.650,00**		-	Valor total	**3.800.969,48**		**3.800.969,48**

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: Tres millones setecientos noventa y seis mil ochocientos diesinueve pesos con noventa y cinco centavos mcte.

Saldo por ejecutar :	$ 16.946.680,52
ANTICIPO (50%) VALOR INICIAL	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 3.800.969,48

NOTA: El porcentaje del cobro del acta de costo de interventoria corresponde al porcentaje que el contratista de obra ha facturado y al avance fisico del contrato principal.

1. El recibo por parte del supervisor no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Firma

Nombre : DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Interventoria

Firma

Nombre : CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
Secretario de Infraestructura departamental
Supervisor del Contrato

NOTA :

2. El Subdirector o Jefe de la Oficina de infraestructura, ordena el pago de la presente acta teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad de la Interventoría y las revisiones documentales que deberan hacerse por parte de los supervisores de contrato y proyecto.

Original : Secretaria Financiera.
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista e Interventoria.

	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO **MUNICIPIO DE VILLAGARZON** SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA **ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	AMV-SPI-011		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Secretaría de Infraestructura Departamental

ACTA No: 1

VALOR ACTA : $ 18.430.720,00

PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 / 11 / 2020

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No : 1069 DE 21 DE JULIO DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

SUPERVISOR DE CONTRATO: CARLOS ALEJANDRO BUCHELI

CONTRATO DE OBRA No: 1075 DEL 28 DE JULIO DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO FENAC 3 R/L CRISTOBAL BLOISE LARA

FECHA DE INICIACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 23.038.400,00

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 DE FEBRERO DE 2020

No. de Orden	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS - SEGÚN ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA - RECURSOS ECONOMICOS ADICIONALES		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		Costo Mensual	% Dedicación	Tiempo Total	Valor Total	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
	COSTOS DE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO										
1	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	$ 1.200.000,00	40%	4,00	1.920.000			3,20	1.536.000,00	3,20	1.536.000,00
2	HSEQ Y/O SISO	$ 1.100.000,00	50%	4,00	2.200.000			3,20	1.760.000,00	3,20	1.760.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**4.120.000,00**				**3.296.000,00**		**3.296.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20
	TOTAL COSTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA				**9.064.000,00**				**7.251.200,00**		**7.251.200,00**
2	ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.500.000,00	26%	4,00	4.680.000			3,20	3.744.000,00	3,20	3.744.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**4.680.000,00**				**3.744.000,00**		**3.744.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20
	TOTAL COSTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				**10.296.000,00**				**8.236.800,00**		**8.236.800,00**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**19.360.000,00**				**15.488.000,00**		**15.488.000,00**

Valor total básico	**19.360.000,00**	-	Valor total básico	**15.488.000,00**	**15.488.000,00**
Subtotal	19.360.000,00	-		15.488.000,00	15.488.000,00
IVA (19%)	3.678.400,00		IVA (19%)	2.942.720,00	2.942.720,00
Valor total Contrato	**23.038.400,00**	-	Valor total	**18.430.720,00**	**18.430.720,00**

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: Siete millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos con veintiocho centavos mcte.

Saldo por ejecutar :	$ 4.607.680,00
ANTICIPO (50%) VALOR INICIAL	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 18.430.720,00

NOTA: El porcentaje del cobro del acta de costo de interventoria corresponde al porcentaje que el contratista de obra ha facturado y al avance físico del contrato principal.

1. El recibo por parte del supervisor no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Firma
Nombre : DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Interventoria

Firma
Nombre : CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
Secretario de Infraestructura departamental
Supervisor del Contrato

NOTA :
2. El Subdirector o Jefe de la Oficina de infraestructura, ordena el pago de la presente acta teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad de la Interventoría y las revisiones documentales que deberan hacerse por parte de los supervisores de contrato y proyecto.

Original : Secretaria Financiera.
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista e Interventoria.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VILLAGARZON
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA
ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	AMV-SPI-011		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Secretaría de Infraestructura Departamental

ACTA No: 1

VALOR ACTA : $ 7.584.241,28

PERIODO MES: DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 / 11 / 2020

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No : 1069 DE 21 DE JULIO DE 2020

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS "CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y"CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

INTERVENTOR: DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO

SUPERVISOR DE CONTRATO: CARLOS ALEJANDRO BUCHELI

CONTRATO DE OBRA No: 1075 DEL 28 DE JULIO DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO FENAC 3 R/L CRISTOBAL BLOISE LARA

FECHA DE INICIACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 16 DE FEBRERO DE 2020

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 23.038.400,00

No. de Orden	CONCEPTO	Costo Mensual	% Dedicación	Tiempo Total	Valor Total	CONDICIONES ACTUALIZADAS - SEGÚN ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA - RECURSOS ECONOMICOS ADICIONALES: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	CONDICIONES ACTUALIZADAS - SEGÚN ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORÍA - RECURSOS ECONOMICOS ADICIONALES: VALOR	PRESENTE ACTA: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	PRESENTE ACTA: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA: VALOR
	COSTOS DE PERSONAL CONTRATO DE TRABAJO										
1	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES	$ 1.200.000,00	40%	4,00	1.920.000			1,32	632.064,00	1,32	632.064,00
2	HSEQ Y/O SISO	$ 1.100.000,00	50%	4,00	2.200.000			1,32	724.240,00	1,32	724.240,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**4.120.000,00**				**1.356.304,00**		**1.356.304,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20
	TOTAL COSTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA				**9.064.000,00**				**2.983.868,80**		**2.983.868,80**
2	ING. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.500.000,00	26%	4,00	4.680.000			1,32	1.540.656,00	1,32	1.540.656,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**4.680.000,00**				**1.540.656,00**		**1.540.656,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,20				2,20		2,20
	TOTAL COSTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				**10.296.000,00**				**3.389.443,20**		**3.389.443,20**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**19.360.000,00**				**6.373.312,00**		**6.373.312,00**

Valor total básico	**19.360.000,00**	-	Valor total básico	**6.373.312,00**	**6.373.312,00**
Subtotal	19.360.000,00	-		6.373.312,00	6.373.312,00
IVA (19%)	3.678.400,00		IVA (19%)	1.210.929,28	1.210.929,28
Valor total Contrato	**23.038.400,00**	-	Valor total	**7.584.241,28**	**7.584.241,28**

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: Siete millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos con veintiocho centavos mcte.

Saldo por ejecutar :	$ 15.454.158,72
ANTICIPO (50%) VALOR INICIAL	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 7.584.241,28

NOTA: El porcentaje del cobro del acta de costo de interventoria corresponde al porcentaje que el contratista de obra ha facturado y al avance fisico del contrato principal.

1. El recibo por parte del supervisor no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratación y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Firma
Nombre : DAVID ANDRES ENCISO ARANGO
Interventoria

Firma
Nombre : CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
Secretario de Infraestructura departamental
Supervisor del Contrato

NOTA :
2. El Subdirector o Jefe de la Oficina de infraestructura, ordena el pago de la presente acta teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad de la Interventoría y las revisiones documentales que deberan hacerse por parte de los supervisores de contrato y proyecto.

Original : Secretaria Financiera
Copias : Unidad Ejecutora, Contratista e Interventoria.

David Andrés Enciso Arango
Ingeniero Civil
Especialista en Gerencia de Proyectos

TABLA DE RELACIÓN DE PORCENTAJES DE AVANCE POR CONTRATO DE OBRA SEGÚN ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 1

OBJETO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 1	
		PORCENTAJE	VALOR A PAGAR
INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, **NUESTRA SEÑORA DEL PILAR**, MUNICIPIO DE VILLARGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 23.038.400,00	80,00%	$ 18.430.720,00
INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA CONSTRUCCION DE 3 AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL **AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON**, SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 20.747.650,00	18,32%	$ 3.800.969,48
INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA CONSTRUCCION DE 67.43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA **GUILLERMO VALENCIA**, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$ 4.948.020,00	59,20%	$ 2.929.227,84
TOTAL	**$ 48.734.070,00**		**$ 25.160.917,32**

DAVID ANDRÉS ENCISO ARANGO
C.C. 1.113.304.913 de Sevilla - Valle.

email: encisoarangodavidandres@hotmail.com / Cel: 3105526416

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CERTIFICA QUE:

Que en calidad de supervisor del contrato de Interventoría de No 1069 del 21/07/2020, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECIUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON , SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" , Y "CONSTRUCCION DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Según acta de inicio suscrita el 17 de Septiembre de 2020 entre el Departamento del Putumayo y el contratista DAVID ENCISO ARANGO en calidad de contratista interventor, cumplió física y financieramente al 80% correspondiente a $18.430.720,00 con referencia al contrato de Obra 1075 del 28/07/2020.

Se firma en San Miguel de Agreda de Mocoa, el 02 de diciembre de 2020.

CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
Secretario de Infraestructura Departamental

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CERTIFICA QUE:

Que en calidad de supervisor del contrato de Interventoría de No 1069 del 21/07/2020, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECIUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON , SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" , Y "CONSTRUCCION DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Según acta de inicio suscrita el 17 de Septiembre de 2020 entre el Departamento del Putumayo y el contratista DAVID ENCISO ARANGO en calidad de contratista interventor, cumplió física y financieramente al 18.32% correspondiente a $3.800.969,48 con referencia al contrato del Obra 1051 del 06/08/2020.

Se firma en San Miguel de Agreda de Mocoa, el 02 de diciembre de 2020.

CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
Secretario de Infraestructura Departamental

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

CERTIFICA QUE:

Que en calidad de supervisor del contrato de Interventoría de No 1069 del 21/07/2020, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONSTRUCCION DE CIERRRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", "CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO A EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROPECIUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON , SEDE PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" , Y "CONSTRUCCION DE 67,43 METROS DE CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA, MUNICIPIO DE VILLAGARZON , DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Según acta de inicio suscrita el 17 de Septiembre de 2020 entre el Departamento del Putumayo y el contratista DAVID ENCISO ARANGO en calidad de contratista interventor, cumplió física y financieramente al 59,20% correspondiente a $ 2.929.227,84 con referencia al contrato de Obra 1023 del 01/07/2020.

Se firma en San Miguel de Agreda de Mocoa, el 02 de diciembre de 2020.

CARLOS ALEJANDRO BUCHELI
Secretario de Infraestructura Departamental