Risaralda Gobernación con Resultados	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaria de Infraestructura** **PROCESO DE CONTRATACIÓN** **CERTIFICADO DE CONTRATOS**
Versión: 1	Vigencia 09-2010

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICA:

Que el Ingeniero **GONZAGA VALENCIA HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10'082.352 expedida en Pereira, ejecutó el siguiente Contrato:

Contrato N°:	0781 del 26 de Marzo de 2014
Objeto:	"Construcción de Placa Huella y Cunetas Revestidas en Concreto Entre K0+600 y el K0+900, Via No 532 San Carlos, Municipio de La Celia, Departamento de Risaralda".
Valor Inicial del Contrato:	$ 28.808.868.00
Valor Final del Contrato:	$ 39.991.617.60
Fecha de Iniciación:	28 de abril de 2014.
Fecha de Terminación:	11 de Julio de 2014.
Plazo:	75 Días
Calidad:	**Buena,** según Ing. Olga Liliana Ospina Jimenez - Interventora
Cumplimiento:	**Bueno,**según Ing. Olga Liliana Ospina Jimenez- Interventora
Área Ejecutada:	Se construyeron 251,65 m^2 en huellas y placas en concreto ciclópeo 3000 psi y e=0,15 m
Residente de obra, de Interventoría	**N.A.**
Director de Obra, de Interventoría	**N.A.**
Profesional en Salud Ocupacional:	**N.A.**
Maestro de Obra:	**N.A.**
Otro (especificar cual)	**N.A.**

Los ítems y cantidades recibidas fueron:

DESCRIPCION	UND	CANT
PRELIMINAR		
Valla de identificación de obra área menor a 4 m2 impresa en lona e instalada sobre parales en guadua	M^2	1,00
Localización y replanteo	M2	234,50
MOVIMIENTO DE TIERRA		
Excavación en material común seco 0 - 2 m manual	M^3	68,30
Lleno compactado con afirmado, no incluye transporte	M^3	49,00
Transporte material < 40 Km (corte, sub-base. base. afirmado)	M^3-Km	979,10
CONCRETOS		

Huellas (par) en concreto de 20.7 Mpa (3.000psi) e=0.15 m a=0.70 m incluye conectores cada 20m	M	103,00
Placa en concreto ciclópeo e=0.15 m	M2	90,30
Cuneta en concreto 20,7 Mpa psi, incluye excavación y afirmado a=1 m	M	112,40
OBRAS COMPLEMENTARIAS		
Caja de inspección de 0.60 x 0.60 x 0.60 m en concreto de 17.2 Mpa (2500psi) tapa reforzada en concreto de 20.7 Mpa (3000 psi)	Un	1,00
Zanja colectora en concreto de 20.7 Mpa (3000psi) a=0.30 e=0.10m h+0.30 m	M	70,00
Pocetas y cabezotes en concreto ciclópeo	M3	2,10
Tubería en concreto vibrada reforzada unión caucho de 21" C 2	M	7,80
Desmonte de tubería de alcantarillado hasta 12"	M	10,50
Reinstalación tubería de 6"	M	3,50
Canal disipador en concreto de 20.7 Mpa (3000psi)	M3	6,25

Para constancia se firma el día 4 del mes de agosto de 2014, se adhieren y anulan estampillas.

JESUS ANTONIO BERMUDEZ GALLEGO
Secretario de Infraestructura

Proyectó: (OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ, Interventora)