
PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

ACTA DE REUNIÓN No. 12	
Lugar: Sala de reuniones virtual	
Citada por: Interventoría	**Fecha:** 10/12/2025
Hora inicio: 4:00 PM	**Hora fin:** 5:00 PM
Contrato Obra: DG-082-2025	**Contratista**: UNION TEMPORAL INTERNUQUI-2025
Contrato Interventoría: DG-088-2025	**Contratista:** PROINCELECT SAS

PARTICIPANTES				
No	**Nombre**	**Entidad**	**Cargo**	**Firma**
1	Gabriel Ropain	PROINCELECT	Ingeniero interventor	
2	Jader Sanchez	PROINCELECT	Ingeniero interventor	
3	Edgard Escobar	UTInternuqui	Contratista de obra	
4	Diana Caterine Bermúdez Arias	UTInternuqui	Contratista de obra	
5	Oscar Diaz Cuevas	DISPAC SA ESP	Supervisor de los contratos	
6	Eneys Paola Diaz	DISPAC SA ESP	Coordinadora Social	
7	Yazmin Trujillo	DISPAC SA ESP	Coordinadora Ambienal	
8				

SIEMPRE SE DEBE ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNIÓN

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Verificar el estado y cumplimiento de los compromisos adquiridos en reuniones anteriores.
2	Presentar los avances técnicos, logísticos y de obra civil del contrato.
3	Coordinar acciones para la nacionalización y transporte de equipos pendientes.
4	
5	
6	
7	
8	

**Se debe anexar registro fotográfico a esta acta.*

COMPROMISOS					
No	**Compromiso**	**Fecha Entrega**	**Entidad**	**Responsable**	**Firma**
1	Ajustar y enviar el formato de acta de entrega de usuarios finales adaptado al contrato actual	12/12/2025	UTInternuqui	Diana Caterine Bermúdez Arias	
2	Enviar el Diseño de Mezcla de concreto vía correo electrónico.	11/12/2025	UTInternuqui	Edgard Escobar	
3	Entregar informe de resultados de	19/12/2025	UTInternuqui	Edgard Escobar	

	pruebas de cilindros de concreto.				
4	Subsanar observaciones del informe mensual y remitirlo para aval de interventoría.	11/12/2025	UTInternuqui	Diana Caterine Bermúdez Arias	
5	Incluir en el informe ambiental la disposición final de embalajes y detalle de actividades de campo.	Proximo informe mensual	UTInternuqui	Diana Caterine Bermúdez Arias	
6	Compartir la presentación de avance mostrada en la reunión.	-	UTInternuqui	Edgard Escobar	
7					
8					

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PREVIOS

Se inició la reunión revisando los compromisos pendientes. Se confirmó el cumplimiento de la presentación del manifiesto de importación y la definición del laboratorio de pruebas. Respecto al acta de entrega de instalaciones internas a usuarios, se acordó que el contratista adaptará un formato de referencia al contrato actual. Adicionalmente, se aclaró la situación de los anexos del componente predial, los cuales fueron reenviados por el contratista durante la sesión.

2. AVANCE DE OBRA CIVIL Y MONTAJE

El contratista UTInternuqui presentó un avance en obras civiles, incluyendo bases, cerramiento y cuarto de equipos. Se reportó que dos de las cuatro islas de estructuras ya están instaladas y se ha iniciado el montaje de paneles. Se evidenció mediante registro fotográfico la presencia en sitio de 160 paneles, cableado y otros insumos, trabajando simultáneamente en varios frentes.

3. GESTIÓN LOGÍSTICA Y SUMINISTROS

Se discutieron los retrasos en la nacionalización de equipos provenientes de China debido a fallas en el sistema de la DIAN, esperando su liberación entre el 11 y 15 de diciembre. Se confirmó que baterías, tableros y transformadores están programados para llegar a Guachalito hacia el 15 de diciembre. El contratista aseguró que para el cierre de la próxima semana se espera tener la totalidad de materiales en sitio.

4. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

DISPAC realizó observaciones sobre la falta de informes ambientales independientes y la necesidad de evidenciar actividades específicas como el descapote y la gestión de residuos de embalaje. Se confirmó la realización de capacitaciones del 10 al 14 de diciembre. Se solicitó mayor rigurosidad en el reporte del cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental.

5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CIERRE

El supervisor de DISPAC informó sobre la solicitud de prórroga de los contratos ante el IPSE. Se solicitó al contratista la subsanación urgente de las observaciones al informe mensual para garantizar el reporte ante la entidad nacional. Finalmente, se reprogramó la próxima reunión de seguimiento para el martes 23 de diciembre debido a las festividades.

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

