

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

ACTA DE REUNIÓN No. 13	
Lugar: Sala de reuniones virtual	
Citada por: Interventoría	**Fecha:** 10/12/2025
Hora inicio: 4:00 PM	**Hora fin:** 5:00 PM
Contrato Obra: DG-082-2025	**Contratista**: UNION TEMPORAL INTERNUQUI-2025
Contrato Interventoría: DG-088-2025	**Contratista:** PROINCELECT SAS

PARTICIPANTES				
No	**Nombre**	**Entidad**	**Cargo**	**Firma**
1	Gabriel Ropain	PROINCELECT	Ingeniero interventor	
2	Jader Sanchez	PROINCELECT	Ingeniero interventor	
3	Edgard Escobar	UTInternuqui	Contratista de obra	
4	Diana Caterine Bermúdez Arias	UTInternuqui	Contratista de obra	
5	Oscar Diaz Cuevas	DISPAC SA ESP	Supervisor de los contratos	
6	Julieta Baquero	UTInternuqui	Contratista de obra	
7				
8				

SIEMPRE SE DEBE ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNIÓN

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

OBJETIVOS DE LA REUNION	
1	Verificar el estado y cumplimiento de los compromisos adquiridos en reuniones anteriores.
2	Presentar los avances técnicos, logísticos y de obra civil del contrato.
3	Coordinar acciones para la nacionalización y transporte de equipos pendientes.
4	
5	
6	
7	
8	

**Se debe anexar registro fotográfico a esta acta.*

COMPROMISOS					
No	**Compromiso**	**Fecha Entrega**	**Entidad**	**Responsable**	**Firma**
1	Enviar el formato de acta de entrega a los usuarios finales adaptado al contrato actual,	23/12/2025	UTInternuqui	Diana / Edgar Escobar	
2	Enviar el diseño de mezcla de concreto vía correo electrónico.	29/12/2025	UTInternuqui	Edgar Escobar	
3	Enviar el informe de resultados de las pruebas de cilindros.	29/12/2025	UTInternuqui	Edgar Escobar	
4	Dar respuesta a los temas ambientales pendientes del informe mensual.	30/12/2025	UTInternuqui	Karime Herrera	

5	Compartir la presentación del avance mostrado en la reunión.	23/12/2025	UTInternuqui	Diana Bermúdez Arias	
6	Entregar el informe mensual del proyecto con corte al 25 de diciembre de 2025.	30/12/2025	UTInternuqui	Diana Bermúdez Arias	
7	Enviar solicitud formal de reprogramación de las actividades atrasadas del cronograma, incluyendo la actualización del mismo.	26/12/2025	UTInternuqui	Edgar Escobar	
8					

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ACTAS Y PAGO ANTERIOR

Se realizó un breve paréntesis para recordar la firma pendiente de un acta relacionada con el pago de materiales entre el contratista y la interventoría. Se solicitó a la contratista UTInternuqui estar atenta para su diligenciamiento.

2. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES

Se procedió a revisar el estado de los compromisos de seguimiento anteriores. El ajuste y envío de actas a usuarios finales presenta observaciones de interventoría y está pendiente de validación legal por parte del contratista. El envío del diseño de mezcla de concreto y los resultados de pruebas de cilindros están retrasados debido a demoras del laboratorio, con fecha estimada de entrega para el 29 de diciembre de 2025.
Las observaciones al informe mensual de noviembre fueron atendidas parcialmente, solicitándose una extensión para los temas ambientales hasta el 30 de diciembre de 2025. Los compromisos relacionados con la inclusión del informe ambiental y el compartir la presentación del avance fueron cumplidos.

3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTAS DE USUARIO FINAL

UTInternuqui presentó el Acta de Registro Fotográfico y el Acta de Entrega y Recibido a Satisfacción de las Instalaciones Internas. La aprobación final de estas actas está pendiente de revisión por parte del equipo jurídico del contratista. La interventoría hizo una observación sobre la necesidad de adaptar el contenido de las actas para reflejar únicamente las instalaciones eléctricas internas, y no un proyecto solar individual completo, dada la naturaleza del contrato.

4. ESTADO DE AVANCE DE OBRA

Se presentó el progreso de la obra con corte al 23 de diciembre de 2025. Se informó que el Otro Sí fue firmado, extendiendo el plazo contractual hasta el 30 de enero de 2026. Las 24 bases, el cerramiento y el cuarto de equipos se encuentran al 100% de ejecución. La instalación de la estructura de paneles está al 100%, mientras que la instalación de los paneles en la estructura y la postería del componente eléctrico alcanzan un 10% y 40% respectivamente. Todos los equipos internacionales y del cuarto de equipos están en sitio. Se aclaró que la cimentación de los postes de la red de distribución aún no se ha completado, estando pendiente el documento del fabricante.

5. ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PROYECTO

El cronograma general del proyecto muestra un avance del 81%. Se destacó que los anticipos, órdenes de compra y replanteo están al 100%. Las obras civiles, incluyendo cimentación, refuerzo, ducha lavaojos y cerramientos, también reportan un 100%. El suministro de equipos

está completo, pero la instalación se encuentra en proceso. El tablero principal es el único equipo faltante, esperado para el 3 de enero de 2026. Se proyecta la finalización total de las actividades para el 28 de enero de 2026, antes del 31 de enero de 2026.

6. NUEVOS COMPROMISOS Y SOLICITUDES

La interventoría solicitó la presentación del avance de la reunión y la entrega del informe mensual con corte al 25 de diciembre de 2025 para el martes 30 de diciembre de 2025. Asimismo, se pidió que el contratista envíe una solicitud formal de reprogramación de actividades atrasadas del cronograma antes del viernes 26 de diciembre de 2025. Se hizo un llamado a la atención sobre la necesidad de incorporar todas las observaciones de la interventoría en los informes mensuales para agilizar el proceso de revisión.

PROINCELECT SAS
NIT. 900.435.606-5

REGISTRO FOTOGRAFICO

