Distrito Santiago de Cali, Mayo 22 del 2025 0686-22-05-**020**

Ingeniero
CESAR AUGUSTO CASANOVA ARIZA
Representante Legal CONSORCIO VU-JPM-LAVS
Contratista Instituto del Deporte, la Educación Física y La Recreación
INDERVALLE
La Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra No. IND-25-0686, cuyo objeto es: " Ejecutar por el Sistema de Precios Unitarios las Obras de Mejoramiento Salón Múltiple Recreativo Barrio Las Ceibas Distrito Especial de Santiago de Cali, Adecuación Juegos Infantiles Unidad Panamericana, Barrio Panamericano, Distrito Especial de Santiago de Cali, Adecuación Juegos Infantiles Corregimiento de Montebello, Distrito Especial de Santiago de Cali y Mejoramiento de Escenario Deportivo, Institución Educativa Corregimiento de Rozo Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca".

Frente de Obra: Mejoramiento de Escenario Deportivo, Institución Educativa Corregimiento de Rozo Municipio de Palmira

Asunto: Empleo de maquinaria adecuada

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones relacionadas con equipos y maquinaria a emplearse durante la ejecución del contrato le solicitamos lo siguiente:

1. Emplear la maquinaria adecuada para descargar la estructura metálica, en este caso grúa telescópica que garantiza la maniobrabilidad para descargar la estructura, evitando que el personal de la obra manipule dicho elemento.





Calle 18N No. 3N-70.Oficina 401 Edificio Noyra - Teléfono 6685524. Cel. 301-2759200; 316-4918891
Email: cardenascivil99@gmail.com
Cali, Colombia.

2. En el mercado hay la disposición de alquiler de grúas telescópicas con suficiente brazo de extensión y capacidad de descarga.
3. El día de ayer se empleó una retroexcavadora de llanta, equipo no adecuado para este tipo de actividad, además el personal corre el riesgo de un accidente laboral.



Además, el transporte más indicado es una cama baja y no camión con estacas, debido a que la estructura metálica puede sufrir algún tipo de avería con el empleo de este transporte y maquinaria.



Atentamente,

EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Representante Legal
CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024
Interventor

Copia:

Ing. Jairo Libardo Ortega Torres – Supervisor Contrato Interventoría No. IND – 24 – 3154
Archivo

Santiago de Cali, Mayo 23 de 2025 0686-23-05-021

Ingeniero
JAIRO ORTEGA TORRES
SUPERVISOR CONTRATO.
INDERVALLE
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato **IND-24-3154** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ASUNTO: Remisión Acta No. 02 Interventoría.

Cordial saludo,

Por el presente oficio hacemos entrega del Acta de interventoría No. 2 al contrato IND-24-3154 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA., correspondiente al periodo Abril 1 a 30 de 2025. Incluye la información especificada en cada uno de los documentos.

Atentamente,

EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Representante legal
CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024
Interventor

Copia. Archivo.

Anexo: Lo enunciado.

Calle 18N No. 3N-70.OFICINA 401 Telefax. 6685524. Cel. 301-2759200; 316-4918891
Email: cardenascivil99@gmail.com interventoriaindervalle2025@gmail.com
Cali, Colombia.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PE-FO-220-016
500-13-5-698/2025
Santiago de Cali, 20 de mayo de 2025

VENTANILLA UNICA
INDERVALLE
20 MAY 2025
2025001501 2
RECIBIDO

Señor
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio Inter Obras Deportivas 2024
Dirección: Calle 18 Norte No.3N-70, Edificio Noyra
Correo: cardenasciv1l99@gmail.com
Teléfono: + (60) 316 491 8891
Ciudad

Asunto: Solicitud informe del mes de abril de 2025 - Contrato de Interventoría No. IND-24-3154

Cordial Saludo;

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. IND-24-3154, respetuosamente me permito solicitar que se remita a la mayor brevedad posible el informe de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.

Es pertinente recordar que en el contrato de interventoría en la CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR Numeral 14, se deben entregar los informes por parte de la interventoría dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes de ejecución.

Atentamente,

JAIRO LIBARDO ORTEGA TORRES
Supervisor Contrato de Interventoría No. IND-24-3154

Elaboró:	Lorena Rodríguez Osorio – Contratista	Firma:
Revisó:	Maria Virginia Castro Bravo – Ingeniera contratista	Firma:
Revisó:	Ana Yiby Erazo Hurtado – Ingeniera contratista	Firma:

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
INDERVALLE		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2024

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	05	2025

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. BPIN 2023003760003

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROZO, SEDE CARDENAS EN EL CORREGIMIENTO DE ROZO, MUNICIPIO DE PALMIRA

Hora: Oficina Supervisión Subgerencia de Infraestructura Indervalle
Lugar: 10:00 am

ASISTENTES Listado adjunto

NOMBRE	CARGO
Oscar cárdenas	Interventoría
Luis Cuero	Interventoría
Cesar Casanova	Contratista de obra
Cristian Giraldo	Supervisor Indervalle
Ana Yiby Erazo	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle. Coordinadora equipo de supervisión.
Diana Barona	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle
Claudia Giraldo	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle
Virginia Castro	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle
Andrés Barco	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle
Juan Pablo Martínez	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle
Orlando Neira	Profesional apoyo Subgerencia Infraestructura Indervalle

INVITADOS

NOMBRE	CARGO
Subgerencia de Infraestructura Deportiva Indervalle	Equipo Supervisión.
Interventoría	Equipo interventor
Contratista de obra	Equipo contratista

AUSENTES

NOMBRE	CARGO

OBSERVACIONES: Reunión programada en el anterior comité técnico el día 08/abril/2025

ORDEN DEL DIA:

- Aspectos generales
- Seguimiento a documentación

- Balance presupuestal
- Presentación de actas para pago
- Varios

DESARROLLO

- **Aspectos generales**

Contrato	Obra	Interventoría
No.	IND-25-0686	IND-24-3154
Contratista	Consorcio VU-JPM-LAVS	Consorcio Interobras Deportivas 2024
Representante Legal	César	Eduardo Cárdenas
Objeto:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SALON MULTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Valor:.	$3.310.571.797,00	$442.765.090,00
Fecha de inicio	14 de marzo de 2025	14 de marzo de 2025
Plazo	8 meses	8 meses

- **Documentación**

Hojas de vida ya fueron entregadas a la interventoría en formato físico excepto el ing. sanitario, esta semana se hará entrega de la documentación del ing. sanitario.
PMT Rozo está radicado, esperando visita para aprobación de movilidad de palmira.
PMT Las Ceibas hoy quedará radicado al municipio.
Programa de gerencia de proyectos, Plan de calidad y plan de gestión integral, está en revisión de la interventoría.
Acta de vecindad de Las Ceibas fueron elaboradas y la valla informativa está instalada
AIU detallado fue entregado en el informe de la interventoría No. 1
PGIO está en revisión de la interventoría
Contratista de obra entrega informe No. 1 correspondiente al 14 marzo al 30 de abril 2025. Se entrega para revisión de la interventoría.

- **Balance presupuestal**

El contratista entrega hoy el acta de balance y memorias a la interventoría en formato digital para su revisión.

Inmediatamente se apruebe el balance por interventoría e Indervalle y teniendo definido en ese momento si se necesitaran mayores cantidades de obra se dará prioridad a la elaboración los documentos soportes que sean necesarios para solicitar mesa técnica ante Planeación Departamental para solicitar revisión del posible ajuste al proyecto.

- **Presentación de actas parciales**

Contratista entregó ayer a la interventoría el acta parcial No. 1, está en revisión.

Se aclara que en las actas parciales solo se podrá cobrar lo que sea verificable en obra, esto par el tema de la estructura metálica que está siendo fabricada en taller.

- **Varios**

Tanto Interventoría como contratista de obra entregaran informes semanales y mensuales.

La entrega de las luminaria y postes suele demorarse varios meses el Ing, electricista Orlando Neira hace la recomendación de que desde este momento se debe hacer la compra de estos elementos para no tener retrasos al final de la obra.

El Contratista de obra solicita acompañamiento del especialista eléctrico de Indervalle y la interventoría para realizar visita al lote de Rozo y conceptuar sobre un poste en madera en las inmediaciones de la obra.

Propuesta nuevo desagüe de aguas lluvias de Rozo será presentado mañana a la interventoría para revisión y aprobación.

Se le recomienda a la interventoría que amplían aspectos administrativos en los informes mensuales.

COMPROMISOS/ ACCIONES

Compromiso - Acción	Responsable	Fecha
Toda la documentación entregada a la interventoría y que está en revisión será entregada a Indervalle el próximo viernes.	Interventoría	09-05-2025
Visita al predio de Rozo con el Ing. Electricista de Indervalle, apoyo a la supervisión, contratista de obra e interventoría. Evaluación poste en madera en la zona de intervención.	Indervalle Interventoría Contratista de obra	09-05-2025

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha: 05-06-2025	**Hora:** 10am	**Lugar:** INDERVALLE

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2024

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN · ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2024

Firman:

Nombre	Identificación	Cargo	Firma
ANDRÉS FERNANDO BARCO LEÓN	94.497.195	Apoyo Supervisión	
DIANA P. BARONA	66729.510	APOYO SUPERVISION	DIANA BARONA
Ana Y. Erazo H.	66903613	Ing. Contratista	
Oscar Cardenas	16865991	Ing director interventoria	
Luis Arcenio cuero M	(19304701)	ings. interventoria	luis arcenio cuero M
JAIME MATEAT.	94415.523	Superv. Inderv.	
Cristian Camilo Giraldo	1053785086	Prof. Universitario	Cristian Giraldo
Claudia Lorena Caldo	66906860	Arq. Contratista	
Andres Felipe Romero Quintero	1.151936902	ing. contsatista Indesvalle	
Lorena Rodriguez O	66916964	contratista	
Mª Virginia Castro B	25.283 897	Contratista	Virginia Castro
CESAR CASANOVA Amz	1122123737	CONSORCIO VU JPM LAUS	
Juan Pablo Martinez	1054B165	Ing Contratista Indervalle	

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/FEB/2025

FECHA	DIA	MES	AÑO
	09	05	2025

CONTRATOS:
Hora: 9:00 Am
Lugar: montebello

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Juan Pablo Muñoz L	Supervisor - Interventor
Orlando Neira	Apoyo supervision indervalle
Luis Alberto Bautista P	Interventoria Cons. Electrico.
Julian Andrade H	Res. Interventoria
Wilson Correa	Contratista Electrico

INVITADOS

NOMBRE	CARGO
Juan Carlos Correa	contratista

AUSENTES

NOMBRE	CARGO

ORDEN DEL DIA. Nos Reunimos En el sitio de la Estación de los juegos infantiles de Montebello con el objeto de definir el punto de Alimentación Electrica de la obra, El cual se Ratifica Entre las partes.

DESARROLLO: Se hace un recorrido con el Contratista Electrico, la Interventoria y el Inderalle, y se determinan los siguientes compromisos:

Scanned with CamScanner

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/FEB/2025

COMPROMISOS/ ACCIONES

Compromiso - Acción	Responsable	Fecha
Se hace Solicitud a gases de Occidente para. Cordinar alimentador		
por posible Cruce con la red de gas (se lleve las Cordenadas)	Inderalle	Mayo 15 de 2025.
Solicitar Regulador de Movilidad por parte de tránsito para desarrollo de la obra	Contratista	Desde Inicio de obra
Solicitar a EMCALI, la Reubicacion de postes que no sean de Alumbrado Público y que estan sobre la obra	Inderalle	Mayo 15 de 2025.

Próxima reunión (si se programa una nueva reunión):

Fecha:	Hora:	Lugar:

Anexos (si los hay):

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/FEB/2025

Firman:

Nombre	Identificación	Cargo	Firma
Juan Pablo Martinez L	10548165	A Supervisor. Indervalle	
Orlando Nerva	16347487	APMU supervision indervalle	
Juan Carlos Correa	1144086535	Apoyo indervalle	
Luis Mario Davila C	16.274.754	Interventoria Comp. Electrico	
Julian Andrade	94456752	Res. Interventoría	
Wilson Correa	94453327	Contratista electrico	

Scanned with CamScanner

CUADRO CONTROL

ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

BPIN: 2023003760003

PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR PLANEADO (MGA)	No CONTRATO	VALOR CONTRATADO	DETALLE	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE CALI	$ 393.026.171,00	IND-25-0586	$ 359.961.598,70	PLAN	$ -					$ 27.836.188,45	$ 105.518.952,80	$ 214.475.059,13	$ 12.131.398,32	$ 33.054.572	
					EJE	$ -										
					ACUM PLAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.836.188	$ 133.355.111	$ 347.830.200	$ 359.961.599	$ 393.026.171	$ 393.026.171
					ACUM EJE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					RETRASO MES	0%	0%	0%	0%	0%	7%	27%	55%	3%	8%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	0%	0%	0%	7%	34%	89%	92%	100%	100%
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO MONTEBELLO	$ 509.006.252,00	IND-25-0586	$ 471.324.309,61	PLAN	$ -					$ 19.019.011,96	$ 57.812.318,96	$ 188.201.987,70	$ 206.290.990,99	$ 37.631.942	
					EJE	$ -										
					ACUM PLAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.019.012	$ 76.831.331	$ 265.033.319	$ 471.324.310	$ 509.006.252	$ 509.006.252
					ACUM EJE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					RETRASO MES	0%	0%	0%	0%	0%	4%	11%	37%	41%	7%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	0%	0%	0%	4%	15%	52%	93%	100%	100%
	MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCION EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA	$ 2.159.391.093,00	IND-25-0585	$ 2.125.036.494,65	PLAN	$ 42.212.260,99	$ 156.224.216,93	$ 140.945.799,22	$ 546.332.678,79	$ 395.333.178,70	$ 168.149.387,10	$ 272.948.226,55	$ 216.357.511,53	$ 185.533.214,83	$ 34.354.598	
					EJE	$ 21.239.012,00	$ 184.860.694,43	$ 113.303.285,61								
					ACUM PLAN	$ 42.212.261	$ 198.436.478	$ 339.382.277	$ 885.714.956	$ 1.282.048.135	$ 1.450.197.522	$ 1.723.145.748	$ 1.939.503.260	$ 2.125.036.495	$ 2.159.391.093	$ 2.159.391.093
					ACUM EJE	$ 21.239.012	$ 206.069.706	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992	$ 319.402.992
					RETRASO MES	1%	-1%	1%	25%	18%	8%	13%	10%	9%	2%	0%
					RETRASO ACUM	1%	0%	1%	26%	45%	52%	65%	75%	84%	85%	85%
	MEJORAMIENTO SALON MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	$ 387.079.225,00	IND-25-0585	$ 354.249.194,06	PLAN		$ 1.050.311,78	$ 51.819.020,09	$ 72.507.210,79	$ 43.621.023,08	$ 45.793.163,98	$ 56.318.555,98	$ 63.702.816,48	$ 19.437.271,88	$ 32.819.831	
					EJE	$ -	$ 1.421.072	$ 3.236.611,00								
					ACUM PLAN	$ -	$ 1.050.312	$ 52.869.332	$ 125.376.543	$ 168.997.566	$ 214.790.730	$ 271.109.286	$ 334.812.102	$ 354.249.394	$ 387.079.225	$ 387.079.225
					ACUM EJE	$ -	$ 1.421.072	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683	$ 4.657.683
					RETRASO MES	0%	0%	13%	19%	11%	12%	15%	16%	5%	8%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	12%	31%	42%	54%	69%	85%	90%	99%	99%
	INTERVENTORIA	$ 442.783.791,00	IND-24-3154	$ 442.765.090,00	PLAN	$ 28.134.556	$ 49.952.678	$ 49.952.678	$ 75.909.224	$ 75.909.124	$ 75.909.224	$ 50.865.646	$ 15.258.561	$ 20.373.299		$ 18.701
					EJE	$ 28.026.333	$ 49.766.086	$ 49.766.086								
					ACUM PLAN	$ 28.134.556	$ 78.087.234	$ 128.039.912	$ 203.949.136	$ 279.858.360	$ 355.767.584	$ 406.633.230	$ 422.391.790	$ 442.765.090	$ 442.765.090	$ 442.783.791
					ACUM EJE	$ 28.026.333	$ 77.792.419	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505	$ 127.558.505
					RETRASO MES	0%	0%	0%	17%	17%	17%	11%	4%	5%	0%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	0%	17%	34%	52%	63%	67%	71%	71%	71%
TOTAL DEL PROYECTO		3.891.286.532		$ 3.753.336.887,03	PLAN	$ 70.345.817	$ 207.227.206	$ 242.717.457	$ 694.749.114	$ 515.863.426	$ 336.706.976	$ 543.163.730	$ 698.495.956	$ 443.756.195	$ 137.930.944	$ 18.701
					EJE	$ 49.265.345	$ 236.047.353	$ 166.305.983	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					ACUM PLAN	$ 70.345.817	$ 277.574.024	$ 520.291.521	$ 1.215.040.634	$ 1.730.904.060	$ 2.067.611.036	$ 2.611.074.766	$ 3.309.570.691	$ 3.753.336.887	$ 3.891.267.831	$ 3.891.286.532
					ACUM EJE	$ 49.265.345	$ 285.313.198	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180	$ 451.619.180
					RETRASO MES	1%	-1%	2%	18%	13%	9%	14%	18%	11%	4%	0%
					RETRASO ACUM	1%	0%	2%	20%	33%	42%	55%	73%	85%	88%	88%
					% DE AVANCE	1%	7%	12%	12%	12%	12%	14%	12%	12%	12%	12%

SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO INTEROBRAS DEPORTIVAS 2024. INTERVENTORÍA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901846651-4	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024		CL 18N 3N 70 OF 401 EDIFICIO NOYRA	6685524	cardenascivil99@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87114845	$5.777.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	659.300	0		0		0	0	0	0	659.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	673.000	0		0		0	0	0	0	673.000	3
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.388.400	0	0	0	0	0	0		1.388.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	544.600	0	0	0	0	0	0		544.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Racicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	940.200				940.200	0	0	940.200			9.402	940.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	540.400	0	0	540.400	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
270.200	0	0	270.200	7
ICBF				
405.500	0	0	405.500	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.688.300	1.688.300
Pensión	2	1.933.000	1.933.000
Riesgos Laborales	1	940.200	940.200
CCF	1	540.400	540.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	405.500	405.500
MEN	0	0	0
SENA	1	270.200	270.200
TOTALES	10	5.777.600	5.777.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	901846651-4	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024		CL 16N 3N 70 OF 401 EDIFICIO NOYRA	6685524	cardenascivil99@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	3 – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87114845	$5.777.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sustitu	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1107071953	IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	16627294	PRADO VELASQUEZ RAMIRO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	16700426	NARANJO RAMIREZ JUAN CARLOS	1	0			N																	230301	1.980.000	316.800	0	0	0	0	EPS010	1.980.000	247.500	14-11	1.980.000	5	137.500	CCF57	1.980.000	79.200	1.980.000	39.600	59.400	0	0
4	CC	16865991	CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO	1	0			N																	230301	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS005	3.850.000	481.300	14-11	3.850.000	5	268.000	CCF57	3.850.000	154.000	3.850.000	77.000	115.500	0	0
5	CC	38460488	PEÑA BURBANO SANDRA PATRICIA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	66811813	MONTAÑO SERNA LUZAMERICA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	94456752	ANDRADE HENAO JULIAN FERNANDO	1	0			N																	25-14	1.980.000	316.800	0	0	0	0	EPS010	1.980.000	247.500	14-11	1.980.000	5	137.500	CCF57	1.980.000	79.200	1.980.000	39.600	59.400	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información