Por parte del apoyo técnico se observa que Rozo tiene 11 días de retraso, pero que por la programación establecida el contratista tiene toda la posibilidad de ponerse al día.
El contratista informa que adicionará acelerante al concreto de las columnas.

En cuanto al posible plazo adicional deben ajustarse máximo a un mes.

Se debe hacer un ajuste al programa de interventoría e ingresarlo al Gesproy.

Frente de obra Montebello: De acuerdo a visita realizada en el sitio con personal de EMCALI y Gases de Occidente, la entidad envió oficio a EMCALI solicitando el retiro inmediato del poste de alumbrado y telecomunicaciones. Emcali respondió que estarán muy pendiente de este tema y ya han retirado cinco postes. Con respecto al alumbrado público no tenemos inconvenientes.

Por cambio en la normatividad se actualizaron los planos eléctricos y se presentaron ante alumbrado público de EMCALI para su aprobación.

El apoyo técnico realiza unas recomendaciones:

- Demolición de la losa en forma manual. El contratista manifiesta que lo realizará con una retroexcavadora pequeña.
- No intervenir andenes y tener muy en cuenta las redes de gas que pasan por ellos.

Frente de obra Panamericano: El contratista informa que tiene contratado el suministro del material sintético (suministro inmediato) y tiene contratados los juegos infantiles (llegan en dos meses). Pantalla de protección está en fabricación en taller.
Posibilidad de iniciar en dos semanas, con la impermeabilización de la losa de cubierta en un módulo contiguo a la piscina.

COMPROMISOS/ ACCIONES

Compromiso - Acción	Responsable	Fecha
Implementar acciones para nivelar programación	Contratista	Inmediato
Informe ejecutivo	Interventoría - Contratista	Inmediato
Ajuste general del proyecto	Interventoría - Contratista	16-07-2025
Documento técnico del ajuste	Interventoría - Contratista	Presente semana

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha:	Hora:	Lugar:

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
INDERVALLE		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2024

Firman:

Nombre	Identificación	Cargo	Firma
JULIÁN ANDRADE	94456752	ING. RESIDENTE	
Luis Arcenio Cuero M	1143047011	INS. interventoría	Luis Arcenio Cuero M
Cesar Casanova Amu	1111173177	consorcio WJPM LAUS	
Alba Nidia Bpm	51995081	Abogada	
DIANA P. BARONA	66.729.510	APOYO SUPERVI.	DIANA BARONA
CARLOS DUSSAN	16.548.091	ING. Civil. Inderalle	
Ana Y. Erazo	66903613	Ing. Contratista INDERVALLE	
Nicolás Tricárico	1140830665	Subgerente INFRA INDERVALLE	
Claudia Lorena Giraldo	66906860	Arq. Contratista Inderalle	
Juan Pablo Martinez	1054181615	Ing contratista	
Mª Virginia Castro	25.283.892	Ing civil Contratista	Virginia Castro
Alba Nidia Bpm	51.995.081	Abogada Subgerencia INF.	

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
INDERVALLE		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2025

FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	07	2025

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. **BPIN 2023003760003**

CONTRATO IND-25-0686 - OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Lugar: Oficina Formulación Subgerencia de Infraestructura Indervalle
Hora: 02:00 pm

ASISTENTES Listado adjunto

NOMBRE	CARGO

INVITADOS

NOMBRE	CARGO
Subgerencia de Infraestructura Deportiva Indervalle	Equipo Supervisión
Interventoría	Equipo interventor
Contratista de obra	Equipo contratista

AUSENTES

NOMBRE	CARGO

OBSERVACIONES: Reunión programada para revisar ajuste al proyecto

ORDEN DEL DIA:

- Aspectos Generales
- Presentación y discusión del ajuste al proyecto

DESARROLLO

- **Aspectos generales**

Contrato	Obra	Interventoría
No.	IND-25-0686	IND-24-3154
Contratista	Consorcio VU-JPM-LAVS	Consorcio Interobras Deportivas 2024
Representante Legal	César	Eduardo Cárdenas
Objeto:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SALON MULTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Valor:	$3.310.571.797,00	$442.765.090,00
Fecha de inicio	14 de marzo de 2025	14 de marzo de 2025
Plazo	8 meses	8 meses
Fecha de terminación	14 de noviembre de 2025	14 de noviembre de 2025

- **PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL AJUSTE AL PROYECTO**

De acuerdo con las condiciones actuales en el avance de las actividades objeto del proyecto, se requiere realizar un ajuste de acuerdo con los siguientes cuadros.

RESUMEN MODIFICACIÓN	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA INICIAL	**$ 3,310,571,797.00**
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 343,582,072.00
MENORES CANTIDADES DE OBRA	$ 226,716,162.00
ITEMS NO PREVISTOS	$ 200,719,762.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 3,628,157,469.00**
VALOR MAYOR VALOR DE OBRA	**$ 317,585,672.00**

Frente de obra	Mayor valor $	%	Observación
Ceibas	$16.586.050,00	4,68%	Del valor del frente de obra
Panamericano	$534.826,00	0,15%	Del valor del frente de obra
Montebello	$59.237.473,00	12,57%	Del valor del frente de obra
Rozo	$241.227.322,00	11,78%	Del valor del frente de obra
	$317.585.672,00	9,59%	Del valor total del contrato

El contratista y la interventoría realizan la presentación de los documentos que justifican el ajuste al proyecto en los cuales sustenta cada una de las actividades de obra, por frente de trabajo (actividad del proyecto) que deben ser modificadas por mayores y menores cantidades y las actividades no previstas, que son siete (7) y que son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

El equipo de supervisión liderado por el Arquitecto Juan Carlos Rueda Ángel, Supervisor (E), discute al respecto analizando cada una de estas justificaciones y recomiendan:

Al inicio del documento de ajuste se debe relacionar los aspectos más relevantes del ajuste y su respectiva justificación. Esto con el fin que el equipo de revisión del SGR de la Secretaría de Planeación Departamental tenga una idea general de la sustentación del ajuste.

El documento presentado tiene buena argumentación. No obstante, el arquitecto Rueda da lineamientos para mejorar la presentación del documento y discutirlo en la primera reunión de socialización del ajuste a realizarse con el equipo de SGR de la Secretaría de Planeación Departamental el próximo Lunes, 14 de julio a las 2:30 en la Gobernación del Valle.

El contratista y la interventoría se comprometen a realizar una reunión de trabajo al respecto el día Viernes, 11 de julio de 2025

COMPROMISOS/ ACCIONES

Compromiso - Acción	Responsable	Fecha
Organizar documentos de ajuste al proyecto de acuerdo con lineamientos emitidos por el Supervisor (E).	Contratista - Interventoría	Inmediato

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha: Lunes, 14-07-2025	Hora: 2:30 pm	Lugar: Gobernación del Valle. Piso 15. Oficina del equipo de SGR, Planeación Departamental

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Los Cerros 10-7-25	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBADO	14/FEB/2025

Firman:

Nombre	Identificación	Cargo	Firma
Juan Carlos Reyes	94501292	ASESOR GERENCIA	
Cesar Casanova M.	1112175777	consorcio vvjpm corv	
Ana Y. Erazo	66903613	Apoyo Supervision INDERVALLE	
Isabela Gutierrez	C.C 1.143862465	Apoyo Supervision INDERVALLE	
Alvaro J. Bazurto	1130623893	Apoyo supervision	
Julian Andrade	94456752	Interventoria	
Carlos Dossman	16548091	Ing. Civil Apoyo Supervision	
Juan Pablo Montilla	1054165	Ing Catastro	
Orlando Neira	16347481	apoyo supervision	
Diana Barona	66.729.510	Apoyo Supervio.	Diana Barona
Claudia Jeanne Grueso	66906860	Apoyo Supervision	
Jose Alexander Tenorio	16915621	Contratista	

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO.)

Código: FO-M3-P1-14
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 13/09/2018
Página: 1 de 1

LUGAR:	Piso 15 Sala Juntas		TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 2:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN: 3:45 pm	CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Revisión Ajuste Proyecto bpin 2023003760003		FECHA: 14 jul 2025

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	DAP	Jean Paul Cutiva Durán	Asesor	1130668315	3176333550	jpcutivaduran@valledelcauca.gov.co	
2	Regalías	Gustavo Andres Ossa	Contratista	14.622.123	3113804496	regaliasgustavo@gmail.com	
3	Regalías	Paola B Copete	Contratista	31712532	3187754644	Pcopete@valledelcauca.gov.co	
4	Contratista	Cesar Cavanoc A.	Consorcio UV Pmla	3125592285	1122183177	consorcio.uv.pmla@gmail.com	
5	INTERVENTORIA	JULIAN ANDRADE	COORDINADOR	94456752	3507682311	interventoriabelalcazar2025@gmail.co	
6	Indervalle	CARLOS DOSSMAN	ING. CIVIL	16.548.091	3168304116	cdossmanindervalle@gmail.com	
7	INDERVALLE	Ana Yiby Cano	Ing. Civil	66903613	3113181841	anacano2sh@gmail.com	
8	Indervalle	Jose Alexander Torres	contratista	16915621	3103733886	joalexto@hotmail.com	
9	Indervalle	alba Nidia Reyes Reyes	Abogada-Cont.	51.995.081	3154123179	nidia.reyes21@hotmail.com	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
INDERVALLE		VERSIÓN	4
		APROBACION	14/FEB/2024

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	07	2025

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. **BPIN 2023003760003**

CONTRATO IND-25-0686 - OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Lugar: Oficina equipo de supervisión de la Subgerencia de Infraestructura Indervalle
Hora: 10:00 am

ASISTENTES (firman el acta)

NOMBRE	CARGO

INVITADOS

NOMBRE	CARGO
Subgerencia de Infraestructura Deportiva Indervalle	Equipo Supervisión
Interventoría	Equipo interventor
Contratista de obra	Equipo contratista

AUSENTES

NOMBRE	CARGO

OBSERVACIONES: Reunión programada para revisar ajuste al proyecto

ORDEN DEL DIA:

- Aspectos Generales
- Presentación y discusión del ajuste al proyecto

DESARROLLO

Powered by CamScanner

- **Aspectos generales**

Contrato	Obra	Interventoría
No.	IND-25-0686	IND-24-3154
Contratista	Consorcio VU-JPM-LAVS	Consorcio Interobras Deportivas 2024
Representante Legal	César Casanova	Eduardo Cárdenas
Objeto:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SALON MULTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Valor:	$3.310.571.797,00	$442.765.090,00
Fecha de inicio	14 de marzo de 2025	14 de marzo de 2025
Plazo	8 meses	8 meses
Fecha de terminación	14 de noviembre de 2025	14 de noviembre de 2025

- **PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL AJUSTE AL PROYECTO**

De acuerdo con las condiciones actuales en el avance de las actividades objeto del proyecto, se requiere realizar un ajuste de acuerdo con los siguientes cuadros.

RESUMEN MODIFICACIÓN	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA INICIAL	$ 3,310,571,797.00
MAYORES CANTIDADES DE OBRA	$ 343,582,072.00
MENORES CANTIDADES DE OBRA	$ 226,716,162.00
ITEMS NO PREVISTOS	$ 200,719,762.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 3,628,157,469.00**
VALOR MAYOR VALOR DE OBRA	**$ 317,585,672.00**

Frente de obra	Mayor valor $	%	Observación
Ceibas	$16.586.050,00	4,68%	Del valor del frente de obra
Panamericano	$534.826,00	0,15%	Del valor del frente de obra
Montebello	$59.237.473,00	12,57%	Del valor del frente de obra
Rozo	$241.227.322,00	11,78%	Del valor del frente de obra
	$317.585.672,00	9,59%	Del valor total del contrato

Powered by CamScanner

Inicialmente se contextualiza al nuevo supervisor de Indervalle, Wilson Delgado, profesional de Indervalle, nombrado y posesionado (concurso de méritos).

El ajuste propuesto se ha venido consolidando y fue presentado en una primera reunión al equipo de la Secretaría de Planeación Departamental, para su respectiva aprobación. De acuerdo con la presentación inicial, el documento de ajuste presenta una buena argumentación.

Se explica el alcance de todos los frentes de obra y las justificaciones del ajuste, en los cuales sustenta cada una de las actividades de obra, por frente de trabajo (actividad del proyecto) que deben ser modificadas por mayores y menores cantidades y las actividades no previstas, que son siete (7) y que son necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Frente de Rozo:

- Optimización de red sanitaria.
  - La Rectora de la sede de la IE, Rozo envió oficio en el cual solicita y justifica la construcción de una red sanitaria interna independiente.
  - Se cuenta con justificación técnica, pero se sugiere tener los cálculos hidráulicos como soporte a los planos.
  - Mayores y menores cantidades en especial en la teja de cubierta y en las pantallas anti golpes.
  - Estructura de la placa polideportiva y especificaciones del concreto. El especialista estructural del equipo de formulación de Indervalle está elaborando la justificación técnica respectiva.

Frente Montebello:

- De acuerdo a las condiciones actuales se debe intervenir mayor área de bioingeniería.

Frente Panamericano:

- Corresponde a impermeabilizaciones de losas de cubierta de las áreas bodegas, baños y vestieres. El presidente de la JAC y administrador del centro recreativo y deportivo envió solicitud respectiva.

Frente Ceibas:

- Corresponde a mayores y menores cantidades y un afinado de piso.

COMPROMISOS/ ACCIONES

Compromiso - Acción	Responsable	Fecha
Seguir proyectando el documento de justificación del ajuste complementándolo de acuerdo con lo discutido.	Contratista - Interventoría	23-07-2025
Organizar documentos de ajuste al proyecto: Informe de justificación técnica, financiera, legal Actas de modificación - balance (obra e interventoría) Memorias de cantidades	Contratista - Interventoría	23-07-2025

Powered by CamScanner

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2024

Documentos soporte (solicitudes de las comunidades, conceptos técnicos) APUs de actividades no previstas Acta de fijación de precios de actividades no previstas Cronograma Diseños y planos Comparativo entre: formulado, contratado, ejecutado, modificaciones. Oficio de radicación.		

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha:	Hora:	Lugar:

Firman:

Nombre	Identificación	Cargo	Firma
Cesar Leonardo Anzo	1122173177	R/L consorcio UNIPACIFICO	
DIANA P. BARRERA	66.729.510	CONTRAL. APOYO SUPERVISO	DIANA BARRERA
Claudia Lorena Giraldo	66906860	Arq. Apoyo a la Supervisión	
Ana Y. Erazo	66903613	Ing. Ana Y. Erazo	
JULIÁN ANDRADE	94456752	INTERVENTORÍA	
Wilson A. Delgado	13.511.429	Profesional Universitario Supervisor	
Alba Nidia Ramos	51.995.041	Abogada - Contratista	
Carlos Dossman	16548091	Ing. Civil Apoyo Supervisión	
Juc Pablo Martinez	10548165	Ing Civil A Supervisor	
Mª Virginia Carlos	25.283897	Ing Civil A. Supav.	Virginia Carlos

Powered by CamScanner

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE GESTIÓN **ACTA COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-032
		VERSIÓN	4
		APROBACIÓN	14/FEB/2024

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	07	2025

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. **BPIN 2023003760003**

CONTRATO IND-25-0686 - OBJETO: EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Lugar: Virtual
Hora: 02:30 pm

ASISTENTES (firman el acta)

NOMBRE	CARGO
Cesar Casanova	Representante Legal. Contratista
Julián Andrade	Ing. Civil. Interventoría
Iván Bastidas	Ing. Civil. Interventoría
Natalia Paz	Ing. Sanitaria. Equipo formulación Infraestructura Indervalle
Wilson Delgado	Supervisor Indervalle
Ana Yiby Eraso	Ing. Civil. Coordinadora equipo de apoyo supervisión Infraestructura Indervalle
Carlos Dossman	Ing. Civil. Apoyo equipo de supervisión Infraestructura Indervalle

INVITADOS

NOMBRE	CARGO
Subgerencia de Infraestructura Deportiva Indervalle	Equipo Supervisión
Interventoría	Equipo interventor
Contratista de obra	Equipo contratista

AUSENTES

NOMBRE	CARGO

OBSERVACIONES: Reunión programada para tratar tema de optimización del diseño sanitario en el frente de obra de Rozo, ajuste al proyecto

ORDEN DEL DIA:

- Discusión del tema de optimización del diseño sanitario en el frente de obra de Rozo, ajuste al proyecto

DESARROLLO

DISCUSIÓN DEL TEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO SANITARIO EN EL FRENTE DE OBRA DE ROZO, AJUSTE AL PROYECTO

- Optimización de red sanitaria.
  - Se realiza una contextualización del proyecto a la ingeniera Natalia Paz.
  - Se realiza una presentación del nuevo diseño proyectado. Consiste en una línea de 8 pulgadas que recoge el agua lluvia tributaria de la cubierta de la cancha y andenes perimetrales, mediante una caja de 1x1, trazada por la zona de ingreso vehicular de la IE, hasta la entrada principal, gira hacia la izquierda en sentido occidental mediante caja de inspección, por zona blanda paralela a la vía, hasta una cámara de inspección de la red pública. Tiene dos cajas de inspección intermedias en este tramo.
  - Esta opción permite no colapsar la red interna de la IE y además permite la proyección de una posible batería sanitaria que serviría para el uso de los deportistas y espectadores de la cancha de múltiple en construcción y la cancha de fútbol (gestión interna de la IE y el Municipio). Baterías que han sido solicitadas recurrentemente por la comunidad educativa y comunidad en general del corregimiento Rozo.
  - Natalia Paz va a realizar el chequeo hidráulico de la propuesta y remite la documentación respectiva el próximo lunes, 4 de agosto.
  - Se le hace el envío vía WA, a la ingeniera Natalia de los diseños en autocad y de un esquema tipo de batería sanitaria.
  - Una vez en firme la propuesta de diseño, debe solicitarse a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado autorización para la conexión de la nueva red interna de aguas lluvias.


COMPROMISOS/ ACCIONES

Compromiso - Acción	Responsable	Fecha
Chequeo de diseños	Natalia Paz	04-08-2025
Gestión ante el operador de la red de alcantarillado	Indervalle - contratista	Inmediato

PROXIMA REUNION (si se programa una nueva reunión)

Fecha:	Hora:	Lugar:

ANEXOS:



Firman:

Nombre	Identificación	Cargo	Firma

CUADRO CONTROL

ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

BPIN: 2023003760003

PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR PLANEADO (MGA)	No CONTRATO	VALOR CONTRATADO	DETALLE	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE CALI	$ 393.026.171,00	IND-25-0686	$ 359.961.598,70	PLAN	$ -					$ 27.836.188,45	$ 105.518.952,80	$ 214.475.059,13	$ 12.131.398,12	$ 33.064.572	
					EJE	$ -										
					ACUM PLAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.836.188	$ 133.355.141	$ 347.830.200	$ 359.961599	$ 393.026.171	$ 393.026.171
					ACUM EJE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					RETRASO MES	0%	0%	0%	0%	0%	7%	27%	55%	3%	8%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	0%	0%	0%	7%	34%	89%	92%	100%	100%
	ADECUACION JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO MONTEBELLO	$ 509.006.252,00	IND-25-0686	$ 471.324.309,61	PLAN	$ -					$ 19.019.011,96	$ 57.812.318,96	$ 188.201.987,70	$ 206.290.99099	$ 37.681.942	
					EJE	$ -										
					ACUM PLAN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.019.012	$ 76.831.331	$ 265.033.319	$ 471.324310	$ 509.006.252	$ 509.006.252
					ACUM EJE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					RETRASO MES	0%	0%	0%	0%	0%	4%	11%	37%	41%	7%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	0%	0%	0%	4%	15%	52%	93%	100%	100%
	MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCION EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA	$ 2.159.391.093,00	IND-25-0686	$ 2.125.036.494,66	PLAN	$ 42.212.260,99	$ 156.224.216,95	$ 140.945.799,22	$ 546.332.678,79	$ 396.333.178,70	$ 168.149.387,10	$ 272.948.226,55	$ 216.357.511,53	$ 185.533.23483	$ 34.354.598	
					EJE	$ 21.239.012,00	$ 184.860.694,43	$ 113.303.285,61	$ 349.993.511	$ 430.522.387						
					ACUM PLAN	$ 42.212.261	$ 198.436.478	$ 339.382.277	$ 885.714.956	$ 1.282.048.135	$ 1.450.197.522	$ 1.723.145.748	$ 1.939.503.260	$ 2.125.036495	$ 2.159.391.093	$ 2.159.391.093
					ACUM EJE	$ 21.239.012	$ 206.099.706	$ 319.402.992	$ 669.396.503	$ 1.099.918.889	$ 1.099.918.889	$ 1.099.918.889	$ 1.099.918.889	$ 1.099.918889	$ 1.099.918.889	$ 1.099.918.889
					RETRASO MES	1%	-1%	1%		-2%	8%	13%	10%	9%	2%	0%
					RETRASO ACUM	1%	0%	1%	10%	8%	16%	29%	39%	47%	49%	49%
	MEJORAMIENTO SALON MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	$ 387.079.225,00	IND-25-0686	$ 354.249.394,06	PLAN		$ 1.050.311,78	$ 51.819.020,09	$ 72.507.210,79	$ 43.621.023,08	$ 45.793.163,98	$ 56.318.555,98	$ 63.702.836,48	$ 19.437.271,18	$ 32.829.831	
					EJE	$ -	$ 1.421.072	$ 3.236.611,00	$ 76.836.694	$ 68.353.117						
					ACUM PLAN	$ -	$ 1.050.312	$ 52.869.332	$ 125.376.543	$ 168.997.566	$ 214.790.730	$ 271.109.286	$ 334.812.122	$ 354.249394	$ 387.079.225	$ 387.079.225
					ACUM EJE	$ -	$ 1.421.072	$ 4.657.683	$ 81.494.377	$ 149.847.494	$ 149.847.494	$ 149.847.494	$ 149.847.494	$ 149.847494	$ 149.847.494	$ 149.847.494
					RETRASO MES	0%	0%	13%	-1%	-6%	12%	15%	16%	5%	8%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	12%	11%	5%	17%	31%	48%	53%	61%	61%
	INTERVENTORIA	$ 442.783.791,00	IND-24-3154	$ 442.765.090,00	PLAN	$ 28.134.556	$ 49.952.678	$ 49.952.678	$ 75.909.224	$ 75.909.224	$ 75.909.224	$ 50.865.646	$ 15.758.561	$ 20.373299		$ 18.701
					EJE	$ 28.026.333	$ 49.766.086	$ 49.766.086	$ 49.766.086	$ 49.766.086						
					ACUM PLAN	$ 28.134.556	$ 78.087.234	$ 128.039.912	$ 203.949.136	$ 279.858.360	$ 355.767.584	$ 406.633.230	$ 422.391.790	$ 442.765090	$ 442.765.090	$ 442.783.791
					ACUM EJE	$ 28.026.333	$ 77.792.419	$ 127.558.505	$ 177.324.591	$ 227.090.677	$ 227.090.677	$ 227.090.677	$ 227.090.677	$ 227.090677	$ 227.090.677	$ 227.090.677
					RETRASO MES	0%	0%	0%	6%	6%	17%	11%	4%	5%	0%	0%
					RETRASO ACUM	0%	0%	0%	6%	12%	29%	41%	44%	49%	49%	49%
TOTAL DEL PROYECTO		3.891.286.532		$ 3.753.336.887,03	PLAN	$ 70.346.817	$ 207.227.206	$ 242.717.497	$ 694.749.114	$ 515.863.426	$ 336.706.976	$ 543.463.700	$ 698.495.956	$ 443.766.195	$ 137.930.944	$ 18.701
					EJE	$ 49.265.345	$ 236.047.853	$ 166.305.983	$ 476.596.290	$ 548.641.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					ACUM PLAN	$ 70.346.817	$ 277.574.024	$ 520.291.521	$ 1.215.040.634	$ 1.730.904.060	$ 2.067.611.036	$ 2.611.074.736	$ 3.309.570.691	$ 3.753.336887	$ 3.891.267.831	$ 3.891.286.532
					ACUM EJE	$ 49.265.345	$ 285.313.198	$ 451.619.180	$ 928.215.470	$ 1.476.857.060	$ 1.476.857.060	$ 1.476.857.060	$ 1.476.857.060	$ 1.476.857.060	$ 1.476.857.060	$ 1.476.857.060
					RETRASO MES	1%	-1%	2%	6%	-1%	9%	14%	18%	11%	4%	0%
					RETRASO ACUM	1%	0%	2%	7%	7%	15%	29%	47%	59%	62%	62%
					% DE AVANCE	1%	7%	12%	24%	38%	38%	38%	38%	38%	38%	38%

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901846651-4	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024	CL 18N 3N 70 OF 401 EDIFICIO NOYRA	6685524	cardenascivil99@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E		88715302	$8.418.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	659.300	0		0		0	0	0	0	659.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.415.600	0		0		0	0	0	0	1.415.600	3
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.863.600	0	0	0	0	0	0		1.863.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.019.800	0	0	0	0	0	0		1.019.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.353.600				1.353.600	0	0	1.353.600			13.536	1.353.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	778.000	0	0	778.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
389.000	0	0	389.000	7
ICBF				
583.700	0	0	583.700	7
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.430.900	2.430.900
Pensión	2	2.883.400	2.883.400
Riesgos Laborales	1	1.353.600	1.353.600
CCF	1	778.000	778.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	583.700	583.700
MEN	0	0	0
SENA	1	389.000	389.000
TOTALES	10	8.418.600	8.418.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	90184665-4	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024		CL 18N 3N 70 OF 401 EDIFICIO NOYRA	6685524	cardenasciv1l99@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E		88715302	$8.418.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1107071993	IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	16627294	PRADO VELASQUEZ RAMIRO	1	1			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
3	CC	16700426	NARANJO RAMIREZ JUAN CARLOS	1	0			N							x										230301	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	618.800	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF57	4.950.000	198.000	4.950.000	99.000	148.500	0	0
4	CC	16865991	CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO	1	0			N																	230301	3.850.000	616.000	0	0	0	0	EPS005	3.850.000	481.300	14-11	3.850.000	5	266.000	CCF57	3.850.000	154.000	3.850.000	77.000	115.500	0	0
5	CC	38460488	PEÑA BURBANO SANDRA PATRICIA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
6	CC	66811813	MONTAÑO SERNA LUZ AMERICA	1	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF57	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
7	CC	94456752	ANDRADE HENAO JULIAN FERNANDO	1	0			N							x										25-14	4.950.000	792.000	0	0	0	0	EPS010	4.950.000	618.800	14-11	4.950.000	5	344.600	CCF57	4.950.000	198.000	4.950.000	99.000	148.500	0	0

Este documento está clasificado co PRIVADO por parte de Compensar Operador de I rmación

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024	**NIT:**	901846651
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88715302	**Total a pagar:**	$8,418,600
Fecha de vencimiento:	14/08/2025	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	06/08/2025	**Número de Administradoras:**	10

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1682551850
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	7		$0	$1,353,600
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,863,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	2		$0	$1,019,800
CCF57	890303208	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	7		$0	$778,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$659,300
EPS010	800088702	EPS Sura	3		$0	$1,415,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		$0	$178,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$178,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7		$0	$583,700
PASENA	899999034	SENA	7		$0	$389,000
						$8,418,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1682551850

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
06/08/2025

Número de aprobación
00551850

Dirección IP
181.49.46.37

Valor transacción
$ 8.418.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.49.46.37	NIT	901846651

SS Inter Obras Aportes 2024

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

BITACORA DE OBRA

FRENTE ROZO

26/06/2025
Personal en obra 9
Director de Obra 1 - Residente 1
Otros profesionales 2 - Maestros 1
Ofical 1 - ayudante C - SST 1 Ofical
Actividades: Amarre de hierro de hierro
Eje B y Orden y aseo.

27/06/2025.
Personal en Obra 9
Director de Obra 1 - Residente 1
Otros profesionales 2 - Maestro 1
Ofical 1 - Ayudante C - SST. 1
Actividad: Amarre de hierro del
Eje B - Orden y aseo.

28/06/2025.
Personal Obra 9
Director de Obra 1 - residente 1
Otros profesionales 2 - Maestro 1
Ofical 1 - Ayudante C - SST 1.
Actividad: amarre de hierro EjeB
Orden y aseo.

01/07/2025.
Personal en Obra. 9
Director de Obra 1 - Residente 1
Otros profesionales 2 - Maestro 1
Ofical 1 - ayudante C - SST 1
Actividad: Amarre de hierro Eje B
Orden y aseo.

Powered by CamScanner

02/07/2025
Personal en Obra 9
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1 Otros profesionales 2
Maestro 1 - Oficial 1 - ayudante 0
SST. 1 - Actividad: amarre de hierro
GE A y B. - Orden y aseo.

03/07/2025
Personal en Obra 9
Director de Obra 1 - residente de Obra 1 - Otros profesionales 2
Maestro 1 - Oficial 1 - ayudante 0
SST. 1 - Actividad: amarre de hierro
GE A Orden y aseo.

04/07/2025.
Personal Obra 4
Director de Obra 1 - residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - Maestro 1 - Oficial 1
Actividades: Orden y aseo

05/07/2025
personal 4
Director de Obra 1 - residente 1 - Otros profesionales 2 - Maestro 1 - SST.
Actividades: Orden y aseo

06/07/2025
Dia no laborable

Powered by CamScanner

07/07/2025
Personal 5
Director de Obra 1 residente de Obra 1
SST 1 - Maquinista 2
Actividad: Nivelación de terreno Orden y aseo

08/07/2025
Personal 10.
Maquinista 2.
Director de Obra - 1 - residente de Obra. 1
SST 1 - Maquinista 2
Actividad: Entrega de formaleta.
Nivelación de terreno. Encofre de Columnas
Eje B Orden y aseo

09/07/2025.
Personal 10
Maquinista 2.
Topografo 1 - Cadenero 1
Director de Obra 1 - residente de Obra
Otros profesionales 2 - SST 1
Actividades: Inspección de ejes, niveles y plomos de las columnas, encofre de eje B
Nivelamiento de terreno. Orden y aseo.

10/07/2025
Personal 10
Maquinista 2
Director de Obra 1 - residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1
Actividades, fundición de Columnas Eje B y toma de muestras recibo de estructura metalica

Powered by CamScanner

11/07/2025
Personal 9.
Maquinaria 1.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1
Fundicion de Columna eje B
Toma de muestra - Orden y aseo
Descarga de estructura metalica

12/07/2025
Personal 9
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades: Encofrado de Columnas
Orden y aseo

14/07/2025
Personal 9
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades: Organizacion de estructura metalica - Orden y aseo

15/07/2025.
Personal 9
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividad: Fundicion de Columnas
Organizacion de estructura metalica
Orden y aseo

Powered by CamScanner

16/07/2025
Personal 9
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades: Fundicion de Columnas
Eje B:- Ensamble de piezas metalicas
Orden y aseo.

17/07/2025
Personal 10.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1
Actividades: Fundicion de columnas
del Eje A;- Ensamble de piezas metalicas
Orden y aseo.

18/07/2025.
Personal 10
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades: Fundicion de Columnas
Eje A - Ensamble de piezas metalicas.
Orden y aseo.

19/07/2025
Personal 10.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1
Actividades: Encofrar y desencofrar de
Columnas - Ensamble de piezas metalicas
Orden y aseo.

Powered by CamScanner

21/07/2025
Personal 10
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otras profesionales 2 - Total 4 - Obreros 3
Actividades: relleno de terreno
Estructura Concha - Ensamble de
material metalico - Direct. y aseo

22/07/2025
Personal 10
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otras profesionales 2 - Total 4 - Obreros 3
Actividades: Relleno de Estructura
Concha, revision de niveles, fundicion
de Columnas del eje A. toma de
muestras - Ensamble de piezas metalicas.
Direct. y aseo

23/07/2025
Personal 10, 13 = 13
Director de Obra 1 - Residente de Obra
Otras profesionales 2 = Total 4.
Actividades: Charla Total. - Fundición de
Columnas eje A y eje B. Revision de
equipos Total. Ensamble de material
metalico, charlado de Estructura con ayuda
de retroexcavadora. Pintura de partes metalicas
de estructura

24/07/2025
Personal 10
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros Profesionales 2 - Total 4

Actividades
Charla y permisos SST. - Inspeccion de Equipos - Fundicion de Columnas. Eje A. de la 5 - a la 6 Superior - toma de muestras
Orden y aseo. - Organizacion estructura metalica

25/07/2025.
Personal Obra. 10. +3. = 13.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1
Actividades
Charla SST. - fundicion de Columnas Eje A 2 Superior y Eje A 3 Inferior. - toma de muestras - Ensamble de estructura metalica
Orden y aseo.

26/07/2025
Personal Obra 13.
Director de Obra. 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades.
Charla SST. - fundicion de Columnas Eje A3 Superior - toma de muestras
Ensamble y Pintura de estructura metalica,
Orden. y aseo

28/07/2025
Personal Obra 11.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1
Actividades: Izaje de Columna Eje B
Ensamble y pintura de piezas metalicas.
Descargue de Columnas - lavado de

Powered by CamScanner

Formaletas - Orden y aseo.

29/07/2025.
Personal en Obra 7.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades: Charla SST.
Pintura de Estructura metalica
Orden y aseo.

30/07/2025
Personal en Obra 7.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales 2 - SST 1.
Actividades. Charla SST.
Pintura de Estructura metalica
Orden y aseo.

31/07/2025.
Personal en Obra 7.
Director de Obra 1 - Residente de Obra 1
Otros profesionales: 2 - SST 1.
Actividades: Charla SST.
Organizacion de estructura metalica
Pintura de estructura metalica
Orden y aseo.

Powered by CamScanner

FRENTE LAS CEIBAS

- Preliminares de obra
- Acero estructural
- Excavación manual de tierra
- Orden y aseo

3. Inconvenientes = NO
4. Estado del tiempo
Mañana: Tiempo seco
Tarde: Tiempo seco

F. Obra: F. Interventoria

02/07/2025
1. Personal
Director de obra = 1; Residente de obra = 1;
Inspector de obra = 1; SST: 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de obra = 2; Topografo = 0;
Interventoria = 3.
2. Actividades Realizadas
- Preliminares de obra
- Acero estructural
- Excavación manual de tierra
- Orden y aseo

3. Inconvenientes: NO
4. Estado del tiempo
Mañana: Tiempo seco
Tarde: Tiempo seco

F. Obra = F. Interventoria

03/07/2025
1. Personal
Director de obra = 1; Residente de obra = 1;
Inspector de obra = 1; SST = 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de obra = 2; Topografo = 0;
Interventoria = 3.
2. Actividades Realizadas

[redacted]

- Preliminares de obra
- Excavación manual
- Acero estructural
- Orden y aseo

3. Inconvenientes : NO
4. Estado del tiempo
Mañana : Tiempo seco
Tarde : Tiempo seco

F. obra : F. Interventoria :

04 / 07 / 2025

1. Personal

Director de obra = 1; Residente de obra = 1;
Inspector de obra = 1; SST = 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de Obra = 2; Topografo = 0;
Interventoria = 3.

2. Actividades realizadas
- Preliminares de obra
- Acero estructural
- Retiro de materiales sobrantes con maquina
- Orden y Aseo

3. Inconvenientes : NO
4. Estado del tiempo
Mañana : Tiempo seco
Tarde : Tiempo seco

F. Obra : F. Interventoria :

05 / 07 / 2025

1. Personal

Director de obra = 1; Residente de obra = 1;
Inspector de obra = 1; SST = 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de obra = 2;
Topografo = 0; Interventoria = 3.

2. Actividades realizadas.

- Preliminares de obra
- Retiro de materiales sobrantes con maquina
- Orden y aseo
3. Inconvenientes : NO
4. Estado del tiempo
Mañana : Tiempo seco
Tarde : Tiempo seco

F. Obra : F. Interventoria :

06/07/2025
DIA NO LABORADO

07/07/2025
1. Personal
Director de obra = 1; Residente de obra = 1;
Inspector de obra = 1; SST = 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de obra = 2;
Topografo = 0; Interventoria = 3.
2. Actividades Realizadas
-Preliminares de obra
- Amarre de acero estructural
- Orden y Aseo
3. Inconvenientes : NO
4. Estado del tiempo :
Mañana : Tiempo seco
Tarde : Tiempo seco

F. Obra : F. Interventoria

08/07/2025

- Acarreo material petreo
- Orden y aseo
3. Inconveniente : NO
4. Estado del tiempo : 1
Mañana : Tiempo seco
Tarde : Tiempo seco

F. Obra : F. Interventoria

09 / 07 / 2025
1. Personal
Director de obra = 1; Residente de obra = 1;
Inspector de obra = 1; SST = 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de obra = 2;
Topografo = 0; Interventoria = 3.
2. Actividades Realizadas
- Preliminares de obra
- Relleno rocamuerta, compactada mano
- Orden y aseo
3. Inconveniente : NO
4. Estado del tiempo
Mañana : Tiempo seco
Tarde : Tiempo seco

F. Obra : F. Interventoria :

10 / 07 / 2025
1. Personal
Director de obra = 1, Residente de obra = 1,
Inspector de obra = 1, SST = 1; Otros profesionales = 2;
Oficial de obra = 1; Ayudantes de obra = 2;
Topografo = 0; Interventoria = 3.
2. Actividades realizadas