GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**4**		FECHA:	25	de	NOVIEMBRE	de	2025			
PERIODO: DEL	3	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	2	de	OCTUBRE	de	2025

CONTRATO No:	**2107**	DE	**2025**	REGISTRO BP Y P No	2024 00415 0288

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA VEREDA TOQUILLA, MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA

LOCALIZACIÓN:

Vereda de Toquilla, Municipio de Aquitania, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NICOLAS COBOS PORRAS	**NICOLAS COBOS PORRAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
I.G.S. INGENIERIA E.U	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 60.731.660,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 60.731.660,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	2	de	SEPTIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	2	de	SEPTIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**27,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**4,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**14,0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	51-44-101029901		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	3	6	2025	15	3	2026	$ 12.146.332,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese idemnizaciones laborales	3	6	2025	12	9	2028	$ 3.036.583,00
Calidad del Servicio	3	6	2025	3	6	2030	$ 12.146.332,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	3	6	2025
Acta de Suspension No. 1	27	6	2025
Prórroga No. 1 al acta de Suspensión No. 1	26	9	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
No se desarrollaron actividades, el contrato se encuentra suspendido	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Protocolo de comunicaciones	Atendido por el contratista
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de personal que realizará actividades del contrato	Atendido por el contratista
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de vehículos y equipos a utilizar	Atendido por el contratista
6/06/2025	NICOLAS COBOS	información de vehículos y equipos a utilizar por parte del contratista de obra	Tramite terminado

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Nicolas Cobos Porras	91540910	X	X	X	1	7	2025	30	7	2025
Cristian Villalba Lozano	1069477647	X	X	X	1	7	2025	30	7	2025
Jesús Maria Rangel Castañeda	1095791138	X	X	X	1	7	2026	30	7	2025
José Guillermo Díaz Ortíz	77097078	X	X	X	1	7	2027	30	7	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Nicolas Cobos Porras	91540910
Ingeniero electricista	Cristian Villalba Lozano	1069477647
Residente de interventoría	Jesús Maria Rangel Castañeda	1095791138
Profesional SST	José Guillermo Díaz Ortíz	77097078

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
No se desarrollaron actividades, el contrato se encuentra suspendido	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	11	6	2025	Realizado en la secretaria de Minas y Energía

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	3	6	2025	2	7	2025	
Informe de Supervisión No. 2	3	7	2025	2	8	2025	
Informe de Supervisión No. 3	3	8	2025	2	9	2025	
Informe de Supervisión No. 4	3	9	2025	2	10	2025	

OBSERVACIONES: 1. El contrato se encuentra suspendido ya que la causal aun persiste. Se entregó informacion de subsanacion solictada por el Invias y se realizó mesa de trabajo realizada de manera virtual con el Invias el 26 de septiembre de 2025 concerniente al trámite de permiso que se viene adelantando con esta entidad y poder dar reinicio a la obra. Se pactaron compromisos entre ellos la realizacion de una visita en campo por parte de Ivias de la Territorial Casanare para aclarar el tema de la aplicacion de estudios de tittulos o no. 2. Se realizó solicitud de prorroga 1 al acta de suspensión 1

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS No**
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**SI**	**7 al 13**
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	**SI**	**14 al 29**
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**SI**	**32**
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**YA SE RADICO**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**NO**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**YA SE RADICO**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**NO**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**NO**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**30,31, 36 al 40**

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	Sergio Alejandro Moscoso Mnarique

Gobernación de Boyacá Contratación

PUBLICADO
JUANA VIVIANA CORTES TAMAYO
Fecha: 05-12-2025

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME FINAL (Se imprime sólo para el informe final)	**VERIFICACION**
1. Presentación general: Portada, Tabla de contenido, Tabla de anexos, Introducción y objetivos.	
2. Informe ejecutivo de Interventoría	
2.1 Generalidades	
2.2 Ficha técnica resumen del contrato de obra e interventoría	
2.3 Seguimiento técnico del contrato de obra (control de diseños, planos, especificaciones materiales, equipos, personal y procesos constructivos, verificación de cantidades de obra, metas físicas alcanzadas, etc.),	
2.4 Seguimiento Administrativo del contrato de obra (control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra, control de pólizas y garantías presentando un cuadro de detalles de las mismas con la verificación de la respectiva acta de aprobación suscrita por el Secretario(a) de Contratación de la Gobernación, detalle de plazos y valores del contrato presentando un cuadro resumen de actas y adicionales suscritos)	
2.5 Seguimiento Financiero del contrato de obra (relación de valores contratados y pagos realizados, manejo de anticipo)	
2.6 Seguimiento Ambiental del contrato de obra (descripción de implicaciones ambientales del proyecto, manejo ambiental de la obra por parte del contratista y actividades realizadas por la interventoría para el control y manejo ambiental del proyecto)	
2. 7 Conclusiones y recomendaciones	
3. Anexos del Informe Final	
3.1 Registro de instalación Valla informativa	
3.2 Registro fotográfico acumulado	
3.3 Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	
3.4 Soportes de seguridad social y parafiscales acumulados (obra e interventoría)	
3.5 Copia de pólizas y garantías con actas de aprobación respectivas (obra e interventoría)	
3.6 Copia de Actas suscritas con radicado en el Archivo de Contratación (obra e interventoría), incluye actas de entrega a la comunidad, Acta de recibo final y acta de liquidación del contrato de obra.	
3.7 Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	
3.8 Informe de imprevistos, incluye soportes avalados por la interventoría	
3.9 Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	
3.10 Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	
3.11 Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	
3.12 Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	
3.13 Memorias de Topografía	
3.14 Planos record de obra incluyendo planimetría de localización de obras ejecutadas debidamente firmados por los directores de obra e interventoría	
3.15 Manual de mantenimiento de la obra	
3.16 Memorias de cálculo de cantidades de obra	
3.17 Paz y salvos del contratista de obra con terceros (empleados, proveedores, autoridades municipales, comercio local, Etc.)	
3.18 Soportes complementarios que permitan evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Interventoría de acuerdo a la normatividad legal vigente, el contrato suscrito y el Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá.	

El informe final acumulado con los anexos respectivos debe presentarse integralmente en medio físico (1 copia) y digitalizado en formato PDF (2 copias rotuladas), debidamente organizado y foliado. En la portada se debe disponer de un espacio para firmas del Director de la Interventoría, el Representante Legal de la firma interventora y el Vo. Bo. de la Supervisión

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor