Gobernación de Boyacá Contratación

PUBLICADO
OSVALDO ENRIQUE SANCHEZ BOLIVAR
Fecha: 23/12/2025

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**6**		FECHA:	10	de	DICIEMBRE	de	2025			
PERIODO: DEL	3	de	NOVIEMBRE	de	2025	AL	2	de	DICIEMBRE	de	2025

CONTRATO No:	**2107**	DE	**2025**	REGISTRO BP Y P No	2024 00415 0288

OBJETO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA VEREDA TOQUILLA, MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA

LOCALIZACIÓN:

Vereda de Toquilla, Municipio de Aquitania, Boyacá

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
NICOLAS COBOS PORRAS	**NICOLAS COBOS PORRAS**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
I.G.S. INGENIERIA E.U	**SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 60.731.660,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 60.731.660,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	2	de	SEPTIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	2	de	SEPTIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**27,0%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**4,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**14,0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	51-44-101029901		ANEXO No.	2	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del contrato	3	6	2025	15	3	2026	$ 12.146.332,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese idemnizaciones laborales	3	6	2025	12	9	2028	$ 3.036.583,00
Calidad del Servicio	3	6	2025	3	6	2030	$ 12.146.332,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	3	6	2025
Acta de Suspension No. 1	27	6	2025
Prórroga No. 1 al acta de Suspensión No. 1	26	9	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
No se desarrollaron actividades, el contrato se encuentra suspendido	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA	VALOR
Anticipo		
Acta Parcial No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Protocolo de comunicaciones	Atendido por el contratista
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de personal que realizará actividades del contrato	Atendido por el contratista
3/06/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de información de vehículos y equipos a utilizar	Atendido por el contratista
6/06/2025	NICOLAS COBOS	información de vehículos y equipos a utilizar por parte del contratista de obra	Tramite terminado
2/12/2025	IGS INGENIERIA EU	Solicitud de reinicio de obra	En trámite
2/12/2025	NICOLAS COBOS	Solicitud de reinicio de obra e interventoría	En trámite

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Nicolas Cobos Porras	91540910	X	X	X	1	7	2025	30	7	2025	
Cristian Villalba Lozano	1069477647	X	X	X	1	7	2025	30	7	2025	
Jesús Maria Rangel Castañeda	1095791138	X	X	X	1	7	2026	30	7	2025	
José Guillermo Díaz Ortíz	77097078	X	X	X	1	7	2027	30	7	2025	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Nicolas Cobos Porras	91540910
Ingeniero electricista	Cristian Villalba Lozano	1069477647
Residente de interventoría	Jesús Maria Rangel Castañeda	1095791138
Profesional SST	José Guillermo Díaz Ortíz	77097078

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
No se desarrollaron actividades, el contrato se encuentra suspendido	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	11	6	2025	Realizado en la secretaria de Minas y Energía

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	3	6	2025	2	7	2025	
Informe de Supervisión No. 2	3	7	2025	2	8	2025	
Informe de Supervisión No. 3	3	8	2025	2	9	2025	
Informe de Supervisión No. 4	3	9	2025	2	10	2025	
Informe de Supervisión No. 5	3	10	2025	2	11	2025	
Informe de Supervisión No. 6	3	11	2025	2	12	2025	

OBSERVACIONES: 1. El contrato se encuentra suspendido. Se recepcionaron solicitudes por parte de obra como de interventoria para el reinicio y se expidió la resolucion 5229 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 por parte del Invias, por la cual se otorga un permiso de uso de zona de vía al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con el NIT. 891.800.498-1 y se dictan otras disposiciones. Se encuentra en proceso de revision documental por parte de la oficina de contratacion de la Gobernacion de Boyaca para el acta de reinicio de obra como de interventoría.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS No**
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	**NO**	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	**NO**	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	**NO**	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**YA SE RADICO**	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	**N.A.**	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	

Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**NO**	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	**YA SE RADICO**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**NO**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**NO**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**NO**	
Generales		
Registro fotográfico	**NO**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	**7 al 17**

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	Sergio Alejandro Moscoso Mnarique