eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MP 243**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA CAI 12 CAI VILLA SANTANA**

FECHA DE INICIO **22 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, no presenta novedad

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara Fija IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de la cámara fija, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrándose ambos dispositivos sin novedades y en estado operativo normal. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión.

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.797616715499 - **longitud:** -75.669241918536 - **altitud:** 1545 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
Altitud:1540.8meter
Pereira, Risaralda
+4.7977,-75.6690
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1532.4meter
Pereira, Risaralda
+4.7979,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1532.4meter
Pereira, Risaralda
+4.7979,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
XTS
Altitud:1541.4meter
Pereira, Risaralda
+4.7976,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
XTS
Altitud:1540.9meter
Pereira, Risaralda
+4.7977,-75.6692
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1539.6meter
Pereira, Risaralda
+4.7977,-75.6690
22/11/2025


eLATIN
CAI 12 CAI VILLA SANTANA
PEREIRA
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7976,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1542.0meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6692
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1539.9meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6692
22/11/2025


Altitud:1539.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
D-Link
Altitud:1539.2meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1539.2meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1539.4meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


MST
eLATIN
Altitud:1539.4meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1539.8meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
PEREIRA
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
PEREIRA
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
MTE
AC CLAMP METER
True RMS
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


CAI 12 CAI VILLA SANTANA
PEREIRA
eLATIN
36164
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


CAI 12 CAI VILLA SANTANA
PEREIRA
eLATIN
36164
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1541.2meter
Pereira, Risaralda
+4.7977,-75.6692
22/11/2025


eLATIN
CAI 12 CAI VILLA SANTANA
PEREIRA
513
Altitud:1541.3meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6692
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1540.6meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025


eLATIN
Altitud:1540.6meter
Pereira, Risaralda
+4.7978,-75.6691
22/11/2025



OBSERVACIONES		
Luego de la ejecución del mantenimiento preventivo en el punto de cámara, se verifica la correcta operatividad del sistema, constatando que los dispositivos quedan en condiciones funcionales y operativas en su totalidad, garantizando la continuidad del servicio.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre	José Sebastián Mayoral	Sebastián Mayoral
C.C	1.120.217.147	
Cargo	Ingeniero de Soporte	
Teléfono	3127095797	
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre	Sebastián Madrid	
C.C	9.861.041	
Cargo	Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana	
Teléfono	3117076440	