Ingeniero,
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de noviembre al 30 del mes de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 3827 del 18 de septiembre de 2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Sector 1: PR05+0850 al PR64+0000 Ruta 5008 Honda - Villeta
PR46+0000 al PR46+1150 Ruta 5007 Variante Honda

Sector 2: PR00+0000 al PR59+0162 Ruta 5008B Korán – Guaduas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 176 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1531 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT:	901.979.177-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S CON NIT. 890.932.730-7 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 90% Y CONYVIAS		

	S.A.S CON NIT. 901.370.607-5 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%		
OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR5+850 AL PR64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR46+000 AL PR46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR0+000 AL PR59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-073504 01-10-2025
VALOR INICIAL:	$ 24.450.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 24.450.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401023-02*	$ 5.758.978.000	$ 1.984.997.249,00	$ 3.773.980.751,00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401029-02*	$ 1.235.400.000		$ 1.235.400.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401030-02*	$ 2.041.802.00		$ 2.041.802.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401053-02*	$ 1.313.820.00		$ 1.313.820.00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401060-02*	$ 400.000.000		$ 400.000.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401020-02*	$ 1.200.000.00		$ 1.200.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401023-02*	$ 6.736.510.000		$ 6.736.510.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401024-02*	$ 460.000.00		$ 460.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401029-02*	$ 3.153.000.00		$ 3.153.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401051-02*	$ 1.750.490.000		$ 1.750.490.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401060-02*	$ 400.000.000		$ 400.000.000
			TOTAL	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 1.984.997.249,00**	**$ 22.465.002.751,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.2	$ 1.001.454.477,00	$ 120.930.033,00	N/A	$ 1.122.384.510,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría No.2 de fecha 05-12-2025, para el periodo 1 al 30 de noviembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 17.654,09	100.00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.914,01	31.36%
INVERSIÓN OBRA BÁSICA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.985,55	9.92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 1.985,55	9.92%

Nota:

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes.

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 31.36
Meta física ejecutada %: 9.92

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A	N.A	N.A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	N.A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Inicio de contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.445.000.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	28/08/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$2.445.000.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	28/08/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$4.890.000.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	28/08/2025	30/06/2026
Estabilidad de la Obra	$7.335.000.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	31/12/2025	31/12/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Calidad del servicio	$64.260.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 1.222.500.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	31/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 1.222.500.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	31/12/2025
Vehículos propios y no propios	$ 1.222.500.000,00	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	31/12/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
1/11/2025	CO-255-056-2025	INTERVENTORÍA	Informe SAU mes de octubre de 2025
1/11/2025	CO-255-057-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual de mantenimiento rutinario de la ruta 5008B sector 2.
1/11/2025	CO-255-058-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual Social.
4/11/2025	2025S-VBOG-083232	INTERVENTORÍA	Vinculación profesionales de Interventoría, -2025E-VUVRAZ-121657

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
4/11/2025	2025S-VCUN-083328	INTERVENTORÍA	Vinculación profesionales contrato de interventoría - 2025E-VUVRAZ-121657
4/11/2025	CO-255-059-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual de mantenimiento rutinario de la ruta 5008 sector 1.
4/11/2025	CO-255-060-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual octubre Contrato 1531 de 2025.
4/11/2025	CO-255-061-2025	INTERVENTORÍA	Informe programación Mantenimiento Rutinario de noviembre de 2025
5/11/2025	CO-255-062-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe de pavimento que sustenta la apropiación de diseño suministrado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS - Ruta 5008B
5/11/2025	CO-255-063-2025	INTERVENTORÍA	Mantenimiento periódico estructura de pavimento carretera Honda -Guaduas-Villeta
5/11/2025	CO-255-065-2025	INTERVENTORÍA	Registro fotográfico y fílmico de sitios críticos
6/11/2025	CO-255-066-2025	INTERVENTORÍA	Respuesta comunicado CINP-571-043-4416 Hallazgos Equipos SAU
6/11/2025	2025S-VCUN-083967	AGUAS CAPIRA	"Solicitud de intervención técnica y trámite de permiso de ocupación de zona de vía
6/11/2025	2025S-VCUN-083977	INTERVENTORÍA	- Afectación en el PR 32+0241 de la Ruta 5008 (Municipio de Guaduas,
6/11/2025	CO-255-067-2025	INTERVENTORÍA	Cundinamarca)."
8/11/2025	CO-255-068-2025	INTERVENTORÍA	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-125127 - Aprobacion vehiculo
13/11/2025	CO-255-086-2025	INTERVENTORÍA	Informe SAU semana del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2025
13/11/2025	2025S-VCUN-086593	INTERVENTORÍA	Equipos requeridos para ejecución del mantenimiento y operación del túnel Las Lajas
14/11/2025	2025S-VCUN-086908	INTERVENTORÍA	informe semanal del SAU
16/11/2025	2025E-VUVRAZ-13097	INTERVENTORIA	Solciitud AMV capactitacion 29 nov
17/11/2025	CO-255-087-2025	INTERVENTORÍA	recibido plan de calidad contratist

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
17/11/2025	2025E-VUVRAZ-130831	INTERVENTORIA	Traslado oficio relacionado con el mantenimiento vial en la via 5008 KM 15+188 sector Pico De Gallo
18/11/2025	2025E-VUVRAZ-130972	INTERVENTORIA	Actualización Manual de Operación y Mantenimiento Túnel Las Lajas
18/11/2025	2025E-VUVRAZ-131383	INTERVENTORIA	Traslado oficio informe de la policía nacional de la ruta 5008B
18/11/2025	2025E-VUVRAZ-130977	INTERVENTORIA	Traslado oficio relacionado con el accidente del 14 de noviembre en la via 5008B km 12 aproximadamente las 21:40
20/11/2025	CO-255-088-2025	INTERVENTORÍA	Traslado oficio informe de la policía nacional de la ruta 5008
20/11/2025	CO-255-090-2025	INTERVENTORÍA	Traslado oficio relacionado con el accidente del 14 de noviembre en la via 5008B km 12 aproximadamente las 21:40
21/11/2025	CO-255-091-2025	INTERVENTORÍA	"Respuesta oficio No CINP-571-057-4550 del 28 de octubre del 2025, Entrega Plan
21/11/2025	CO-255-092-2025	INTERVENTORÍA	de Sostenibilidad vs 0."
22/11/2025	correo	INTERVENTORÍA	Entrega acta de obra mes de octubre.
23/11/2025	CO-255-093-2025		Informe SAU semana del 13 al 19 de noviembre de 2025
23/11/2025	CO-255-094-2025	INTERVENTORÍA	Invitación Concejo Municipal de Guaduas
24/11/2025	CO-255-095-2025	INTERVENTORÍA	Informe semanal túnel Las Lajas
24/11/2025	CO-255-096-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe Nº 2 de gestión Ambiental, periodo 01 al 30 de noviembre 2025
24/11/2025	CO-255-097-2025	INTERVENTORÍA	Propuesta de modificación de cantidades de obra para la señalización del Sector 2
24/11/2025	2025S-VBOG-089834	INTERVENTORIA	Entrega hoja de vida profesional social
24/11/2025	CO-255-098-2025	INTERVENTORÍA	Entrega Mantenimiento periódico estructura de pavimento carretera Honda -Guaduas-Villeta V1
24/11/2025	CO-255-099-2025	INTERVENTORÍA	Cotizaciones provisión de equipos y logística para realizar el mantenimiento de operación de túnel Las Lajas
25/11/2025	2025S-VCUN-090100	INTERVENTORÍA	Aprobación personal

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
25/11/2025	CO-255-100-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe N.º 2 del área de seguridad y salud en el trabajo, periodo 01 al 30 de noviembre 2025.
25/11/2025	CO-255-101-2025	INTERVENTORÍA	Cotizaciones para el mantenimiento periódico de la planta eléctrica de respaldo del túnel Las Lajas
26/11/2025	CO-255-102-2025	INTERVENTORÍA	Vinculació personal Intervetoria Inspector SST
26/11/2025	CO-255-103-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe N.º 1 de sostenibilidad, periodo 01 al 31 de octubre 2025.
26/11/2025	CO-255-104-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe N.º 2 de sostenibilidad, periodo 01 al 30 de noviembre 2025.
26/11/2025	CO-255-105-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe N.º 2 social, periodo 01 al 30 de noviembre 2025.
27/11/2025	CO-255-106-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual de mantenimiento rutinario de la ruta 5008 sector 1.
28/11/2025	CO-255-107-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual de mantenimiento rutinario de la ruta 5008B sector 2.
29/11/2025	CO-255-108-2025	INTERVENTORÍA	Entrega informe mensual N.º 2 del área de seguridad y salud en el trabajo, periodo 01 al 30 de noviembre de 2025
30/11/2025	CO-255-109-2025	INTERVENTORÍA	Informe SAU mes de octubre de 2025

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1620 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RCT	NIT:	901-981459-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 890.115.120-1 y una participación del 10% y por INGENIERÍA DE		

	PROYECTOS S.A.S., con NIT. 890.116.722-8 y una participación del 90%		
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR5+850 AL PR64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR46+000 AL PR46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR0+000 AL PR59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	025S-VBOG-073503 01_10_2025
VALOR INICIAL:	$ 2.549.998.560,00		
VALOR ADICIONES:	N/A.		
ADICIÓN 1:	N/A.		
ADICIÓN 2:	N/A.		
VALOR ACTUAL:	$ 2.549.998.560,00		
ANTICIPO	N/A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A.		
PRÓRROGA 1:	N/A.		
PRÓRROGA 2:	N/A.		
PRÓRROGA 3:	N/A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401020-0	$ 111.953.353,00		$ 111.953.353,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	$ 628.479.067,00	$ 478.412.487,00	$ 150.066.580,00

700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	$ 42.915.452,00		$ 42.915.452,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	$ 316.023.324,00		$ 316.023.324,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	$ 163.311.020,00		$ 163.311.020,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	$ 37.316.344,00		$ 37.316.344,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	$ 669.648.606,00		$ 669.648.606,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	$ 143.651.162,00		$ 143.651.162,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	$ 237.418.837,00		$ 237.418.837,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	$ 152.769.767,00		$ 152.769.767,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	$ 46.511.628,00		$ 46.511.628,00
			TOTAL:	**$ 2.549.998.560**	**$ 478.412.487,00**	**$ 2.071.586.073,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 2	$ 246.054.600,00	$ 46.750.374,00	$0,00	$ 292.804.974,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 05-12-2025 para el período de noviembre de 2025.

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 765.421.278,45

Total, inversión ejecutada: $ 402,027.300,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 254,999,856.00	BQ-100107789 Anexo. 0	16/09/2024	30/04/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 428,571,187.00	BQ-100107789 Anexo. 0	16/09/2024	30/04/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 509,999,712.00	BQ-100107789 Anexo. 0	16/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 764,999,568.00	BQ-100107789 Anexo. 0	31/12/2025	31/12/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Inicio contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
APROBACIÓN:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 01/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
1/11/2025	CINP – 571 – 066 – 4652	INVIAS	Relación de vehículos destinados al proyecto de Interventoría
4/11/2025	CINP – 571 – 067 – 4671	INVIAS	: remisión hoja de vida profesional Topógrafo Inspector
1/11/2025	CINP – 571 – 068 – 4652	INVIAS	Relación de vehículos destinados al proyecto de Interventoría
5/11/2025	CINP – 571 – 069 – 4675	INVIAS	Informe sobre la socialización del proyecto con la comunidad del área de influencia
5/11/2025	CINP – 571 – 070 – 4679	POLICIA	Informes Policiales de accidentes de tránsito – Octubre de 2025
5/11/2025	CINP – 571 – 071 – 4680	INVIAS	Informe mensual AMV03 y AMV05 – octubre 2025
5/11/2025	CINP – 571 – 072 – 4681	CONTRATISTA	INFORME ESPECIAL DE POLICIA EN SEGURIDAD VIAL No. 299
5/11/2025	CINP – 571 – 073 – 4694	INVIAS	Remisión Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – Fichas Sociales (PAGA)
6/11/2025	CINP – 571 – 074 – 4719	INVIAS	Remisión de hojas de vida – Personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
6/11/2025	CINP – 571 – 075 – 4720	INVIAS	Remisión de hojas de vida – Personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría
7/11/2025	CINP – 571 – 076 – 4721	INVIAS	Registro foto fílmico de taludes PR10+0300 y PR12+0190 RN5008B
10/11/2025	CINP – 571 – 077 – 4756	CONTRATISTA	Informe Mensual Ambiental No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 al 31 de Octubre de 2025 - No Objeción
10/11/2025	CINP – 571 – 077 – 4756	CONTRATISTA	Informe Mensual Ambiental No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 al 31 de Octubre de 2025 - No Objeción
12/11/2025	CINP – 571 – 078 – 4826	CONTRATISTA	PQRS presentada por la señora Martha Cortés - poda árbol
12/11/2025	CINP – 571 – 079 – 4822	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR07+0600 lado derecho - PR07+0600 a PR07+0660 calzada derecha, costado derecho
12/11/2025	CINP – 571 – 080 – 4823	INVIAS	Informes semanales del No. 1 al 4 de Interventoría
14/11/2025	CINP – 571 – 081 – 4880	INVIAS	Informe semanal No. 5 de Interventoría
14/11/2025	CINP – 571 – 082 – 4881	INVIAS	Informe semanal No. 6 de Interventoría
14/11/2025	CINP – 571 – 083 – 4882	CONTRATISTA	No Objeción Programa de Gestión Técnica y Operativa – PGTO
18/11/2025	CINP – 571 – 084 – 4899	ENEL CODENSA	Atención PQRS No. 2025E-VUVR-126947 – PR37+0300 RUTA 5008
18/11/2025	CINP – 571 – 085 – 4900	INVIAS	Traslado de gestión realizada – PQRS No. 2025E-VUVR-126947.
18/11/2025	CINP – 571 – 086 – 4901	INVIAS	Traslado Programa de Gestión Técnica y Operativa – PGTO
18/11/2025	CINP – 571 – 087 – 4905	INVIAS	Traslado Plan de Inversiones del Anticipo y Minuta Fiducia Mercantil
18/11/2025	CINP – 571 – 088 – 4921	CONTRATISTA	Reiteración de solicitud – Necesidades por atender en la RN5008B El Korán – Guaduas
20/11/2025	CINP – 571 – 089 – 4957	CONTRATISTA	Requerimiento de evaluación estructural, informe técnico y presupuesto — Afectación de puentes por incidente del 13 de noviembre de 2025
20/11/2025	CINP – 571 – 090 – 4958	INVIAS	Afectación de puentes por incidente ocurrido el 13 de noviembre de 2025
20/11/2025	CINP – 571 – 091 – 4963	INVIAS	Remisión Acta de Costos de Interventoría No. 1

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
20/11/2025	CINP – 571 – 092 – 4959	INVIAS	Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 – octubre 2025
21/11/2025	CINP – 571 – 093 – 4970	INVIAS	Informe semanal No. 7 de Interventoría
21/11/2025	CINP – 571 – 094– 4989	CONTRATISTA	Informe Mensual Social No. 1 – Periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
21/11/2025	CINP – 571 – 095 – 4990	CONTRATISTA	Informe Mensual SST No. 1 – Periodo del 1 al 31 de octubre de 2025
24/11/2025	CINP – 571 – 096 – 5001	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR08+0920 lado derecho
24/11/2025	CINP – 571 – 097 – 5002	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR09+0350 lado derecho
24/11/2025	CINP – 571 – 098 – 5003	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR07+0520 lado derecho
24/11/2025	CINP – 571 – 099– 5004	CONTRATISTA	INFORME ESPECIAL DE POLICIA EN SEGURIDAD VIAL No. 329
25/11/2025	CINP – 571 – 100– 5010	CONTRATISTA	Envío Informe especial informando novedad vial No 161 del SETRA/DECUN
25/11/2025	CINP – 571 – 101– 5011	CONTRATISTA	Requerimiento de evaluación taludes que presentan indicios de inestabilidad actualmente en la RN5008B.
25/11/2025	CINP – 571 – 102 – 5012	CONTRATISTA	Revisión Estudios y Diseños Rutas 5008 - 5008B
25/11/2025	CINP – 571 – 103 – 5034	CONTRATISTA	Plan de Calidad Contrato 1531 – 2025,
26/11/2025	CINP – 571 – 104 – 5058	CONTRATISTA	Revisión de información sobre Personal Profesional
26/11/2025	CINP – 571 – 105 – 5059	INVIAS	Traslado de información sobre personal profesional – Contrato 1531-2025
27/11/2025	CINP – 571 – 106 – 5073	INVIAS	Informe afectaciones pavimento estaciones de pesaje y peaje Ruta 5008B
28/11/2025	CINP – 571 – 108 – 5085	INVIAS	Informe semanal 8 Interventoría
28/11/2025	CINP – 571 – 109 – 5086	INVIAS	Plan de Calidad Interventoría
29/11/2025	CINP – 571 – 110 – 5087	CONTRATISTA	No objeción actualización manual de operación túnel las lajas

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

La Interventoría solicita al contratista, se asegure la disponibilidad del personal, equipos, insumos y logística necesarios y suficientes, para llevar a cabo las labores en las dos rutas, para que la atención sea oportuna sin afectar ninguna de ellas, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y seguridad vial, con cargo a los recursos económicos del contrato de cada uno de los sectores.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Se realizaron visitas de seguimiento al Proyecto durante el mes de noviembre de 2025.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento en cada una de las áreas del proyecto.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Comunicación permanente entre el grupo interventor y el contratista de obra.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND