Ingeniero,
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de diciembre al 30 del mes de noviembre de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 3827 del 18 de septiembre de 2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Sector 1: PR05+0850 al PR64+0000 Ruta 5008 Honda - Villeta
PR46+0000 al PR46+1150 Ruta 5007 Variante Honda

Sector 2: PR00+0000 al PR59+0162 Ruta 5008B Korán – Guaduas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 176 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1531 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT:	901.979.177-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S CON NIT. 890.932.730-7 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 90% Y CONYVIAS		

	S.A.S CON NIT. 901.370.607-5 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%		
OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR5+850 AL PR64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR46+000 AL PR46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR0+000 AL PR59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-073504 01-10-2025
VALOR INICIAL:	$ 24.450.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 3.492.624.111, 00 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$ 3.492.624.111, 00 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 27.942.624.111,00 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401023-02*	$ 5.758.978.000	$ 1.984.997.249,00	$ 3.773.980.751,00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401029-02*	$ 1.235.400.000		$ 1.235.400.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401030-02*	$ 2.041.802.00		$ 2.041.802.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401053-02*	$ 1.313.820.00		$ 1.313.820.00

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401060-02*	$ 400.000.000		$ 400.000.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401020-02*	$ 1.200.000.00		$ 1.200.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401023-02*	$ 6.736.510.000		$ 6.736.510.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401024-02*	$ 460.000.00		$ 460.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401029-02*	$ 3.153.000.00		$ 3.153.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401051-02*	$ 1.750.490.000		$ 1.750.490.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401060-02*	$ 400.000.000		$ 400.000.000
			TOTAL	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 1.984.997.249,00**	**$ 22.465.002.751,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.3	$ 1.228.967.555,00	$ 122.579.937,00	N/A	$ 1.351.547.492,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría No.3 de fecha 05-01-2026, para el periodo 1 al 31 de diciembre de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 21.121,57	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.639,14	32,36%
INVERSIÓN OBRA BÁSICA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.973,97	16,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 2.973,97	16,85%

Nota:

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes.

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 32,36
Meta física ejecutada %: 16,85

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
26/12/2025	NP-01	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3
26/12/2025	NP-02	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)
26/12/2025	NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA EN CONCRETO
26/12/2025	NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS
26/12/2025	NP-05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3

26/12/2025	NP-06	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)
26/12/2025	NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA EN CONCRETO
26/12/2025	NP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
26/12/2025	2
30/12/2025	3

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2025	2	Aprobado
30/12/2025	3	Aprobado

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
26/12/2025	ADICION Y PRORROGA	Aprobado

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición No. 1 y Prorroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$2.794.262.411,10	65-44-101242353 Anexo 5	27/08/2025	30/08/2026
Buen Manejo Anticipo	$2.445.000.000,00	65-44-101242353 Anexo 5	27/08/2025	30/08/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.588.524.822,20	65-44-101242353 Anexo 5	27/08/2025	28/02/2029
Calidad del servicio	$64.260.000,00	65-44-101242353 Anexo 5	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y/o Calidad de la obra	$8.382.787.233,30	65-44-101242353 Anexo 5	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 1.397.131.205,55	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	28/02/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 1.397.131.205,55	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	28/02/2026
Vehículos propios y no propios	$ 1.397.131.205,55	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	28/02/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-255-110-2025	1/12/2025	INTERVENTORIA	Análisis unitarios de ítems no previstos, segunda entrega.
CO-255-111-2025	2/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 social, proyectado para el periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-112-2025	2/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 (proyectado) de gestión Ambiental, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
correo	2/12/2025	INTERVENTORIA	Traslado oficio No. 2025E-VUVRAZ-135473 - informe de la policía nacional,
correo	2/12/2025	INTERVENTORIA	Apoyo actividades MR - solicitud enviada por Metro Línea 1 S.A.S bajo el radicado No. 2025E-VUVR-134636
correo	2/12/2025	INTERVENTORIA	Traslado oficio No. 2025E-VUVRAZ-133332 - informe de la policía nacional,
CO-255-114-2025	3/12/2025	INTERVENTORIA	Solicitud de adición y prorroga contrato de obra
CO-255-116-2025	3/12/2025	INTERVENTORIA	Solicitud de revisión y aprobación de volante informativo
CO-255-117-2025	5/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
CO-255-118-2025	10/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega acta de obra mes de noviembre 2025.
CO-255-119-2025	10/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 (proyectado) de gestión Ambiental, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-120-2025	11/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 social, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-121-2025	11/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe mensual N.º 2 del área de seguridad y salud en el trabajo, periodo 01 al 31 de diciembre de 2025
CO-255-122-2025	11/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe mensual de la operación del túnel las Lajas
CO-255-123-2025	12/12/2025	INTERVENTORIA	Inicio actividad de aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19
CO-255-124-2025	12/12/2025	INTERVENTORIA	Disposición de fresado
CO-255-125-2025	12/12/2025	INTERVENTORIA	SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO contrato de obra No. 1531 de 2025
CO-255-126-2025	12/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 4 al 10 de diciembre de 2025
CO-255-127-2025	12/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU mes de diciembre de 2025

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-255-131-2025	12/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega acta de obra mes de diciembre 2025.
CO-255-132-2025	17/12/2025	INTERVENTORIA	Documentación de personal y maquinaria aplicación de mezcla asfáltica
CO-255-133-2025	17/12/2025	INTERVENTORIA	Propuesta para el suministro de insumos túnel Las Lajas
CO-255-134-2025	17/12/2025	INTERVENTORIA	Actas de ajuste correspondientes a las actas de obra 1,2 y 3.
CO-255-135-2025	19/12/2025	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación de APUs no previstos paquete N°1
CO-255-136-2025	21/12/2025	INTERVENTORIA	Cotizaciones provisión de equipos y logística para realizar el mantenimiento de operación de túnel Las Lajas
CO-255-137-2025	21/12/2025	INTERVENTORIA	Cotizaciones para el mantenimiento periódico de la planta eléctrica de respaldo del túnel Las Lajas
CO-255-138-2025	21/12/2025	INTERVENTORIA	Disposición de material proveniente de la actividad de fresado.
CO-255-140-2025	22/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega acta de ajuste octubre, noviembre y diciembre de 2025
CO-255-141-2025	22/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 11 al 17 de diciembre de 2025
CO-255-139-2025	26/12/2025	INTERVENTORIA	Descripción Técnica de APU´s No Previstos
CO-255-142-2025	26/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 18 al 24 de diciembre de 2025
INVIAS-CP-R25-02054	29/12/2025	INTERVENTORIA	Remito número de Radicación ACTA DE COSTOS 3 CONT 1620 CONSORCIO RCT
INVIAS-CP-R25-02052	29/12/2025	INTERVENTORIA	Remito número de radicado del ACTA DE OBRA 2 CONT 1531-2025 CONSORCIO CONYCON GVI
INVIAS-SGI-OS-R25-0047	29/12/2025	INTERVENTORIA	Contrato Interventoría No. 1620 de 2025, – Aprobación Hojas de Vida profesionales de interventoría.
CO-255-144-2025	30/12/2025	INTERVENTORIA	Reinicio de actividad de aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19 con asfalto modificado
CO-255-145-2025	30/12/2025	INTERVENTORIA	Disposición de material proveniente de la actividad de fresado.
INVIAS-DTCUN-OS-R25-0048	30/12/2025	INTERVENTORIA	Vinculación profesionales contrato de interventoría No. 1620 – 2025.
correo	1/12/2025	INTERVENTORIA	Análisis unitarios de ítems no previstos, segunda entrega.
correo	2/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 social, proyectado para el periodo 01 al 31 de diciembre 2025.

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-255-147-2026	2/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 (proyectado) de gestión Ambiental, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-148-2026	2/12/2025	INTERVENTORIA	Traslado oficio No. 2025E-VUVRAZ-135473 - informe de la policía nacional,
CO-255-149-2026	2/12/2025	INTERVENTORIA	Apoyo actividades MR - solicitud enviada por Metro Línea 1 S.A.S bajo el radicado No. 2025E-VUVR-134636
CO-255-150-2026	2/12/2025	INTERVENTORIA	Traslado oficio No. 2025E-VUVRAZ-133332 - informe de la policía nacional,
CO-255-151-2026	3/12/2025	INTERVENTORIA	Solicitud de adición y prorroga contrato de obra
correo	3/12/2025	INTERVENTORIA	Solicitud de revisión y aprobación de volante informativo
CO-255-152-2026	5/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025
correo	10/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega acta de obra mes de noviembre 2025.
CO-255-153-2026	10/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 (proyectado) de gestión Ambiental, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-154-2025	11/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe N.º 3 social, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
correo	11/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe mensual N.º 2 del área de seguridad y salud en el trabajo, periodo 01 al 31 de diciembre de 2025
CO-255-156-2026	11/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega informe mensual de la operación del túnel las Lajas
correo	12/12/2025	INTERVENTORIA	Inicio actividad de aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19
CO-255-159-2026	12/12/2025	INTERVENTORIA	Disposición de fresado
CO-255-161-2026	12/12/2025	INTERVENTORIA	SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO contrato de obra No. 1531 de 2025
CO-255-162-2026	12/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 4 al 10 de diciembre de 2025
CO-255-163-2026	12/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU mes de diciembre de 2025
CO-255-165-2026	12/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega acta de obra mes de diciembre 2025.
correo	17/12/2025	INTERVENTORIA	Documentación de personal y maquinaria aplicación de mezcla asfáltica
CO-255-166-2026	17/12/2025	INTERVENTORIA	Propuesta para el suministro de insumos túnel Las Lajas
MA-GD-A06	17/12/2025	INTERVENTORIA	Actas de ajuste correspondientes a las actas de obra 1,2 y 3.
CO-255-167-2026	19/12/2025	INTERVENTORIA	Solicitud de aprobación de APUs no previstos paquete N°1

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-255-168-2026	21/12/2025	INTERVENTORIA	Cotizaciones provisión de equipos y logística para realizar el mantenimiento de operación de túnel Las Lajas
CO-255-170-2026	21/12/2025	INTERVENTORIA	Cotizaciones para el mantenimiento periódico de la planta eléctrica de respaldo del túnel Las Lajas
CO-255-171-2026	21/12/2025	INTERVENTORIA	Disposición de material proveniente de la actividad de fresado.
correo	22/12/2025	INTERVENTORIA	Entrega acta de ajuste octubre, noviembre y diciembre de 2025
correo	22/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 11 al 17 de diciembre de 2025
CO-255-169-2026	26/12/2025	INTERVENTORIA	Descripción Técnica de APU´s No Previstos
2026S-VBOG-000881	26/12/2025	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 18 al 24 de diciembre de 2025
2026S-VBOG-000882	29/12/2025	INTERVENTORIA	Remito número de Radicación ACTA DE COSTOS 3 CONT 1620 CONSORCIO RCT
2026S-VBOG-000880	29/12/2025	INTERVENTORIA	Remito número de radicado del ACTA DE OBRA 2 CONT 1531-2025 CONSORCIO CONYCON GVI
CO-255-172-2026	29/12/2025	INTERVENTORIA	Contrato Interventoría No. 1620 de 2025, – Aprobación Hojas de Vida profesionales de interventoría.
CO-255-173-2026	30/12/2025	INTERVENTORIA	Reinicio de actividad de aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19 con asfalto modificado
2026S-VBOG-001076	30/12/2025	INTERVENTORIA	Disposición de material proveniente de la actividad de fresado.
CO-255-174-2026	30/12/2025	INTERVENTORIA	Vinculación profesionales contrato de interventoría No. 1620 – 2025.

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1620 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RCT	NIT:	901-981459-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 890.115.120-1 y una participación del 10% y por INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT. 890.116.722-8 y una participación del 90%		
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR5+850 AL PR64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR46+000 AL PR46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR0+000 AL PR59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	025S-VBOG-073503 01_10_2025
VALOR INICIAL:	$ 2.549.998.560,00		
VALOR ADICIONES:	$ 45.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 45.000.000,00		
ADICIÓN 2:	N/A.		
VALOR ACTUAL:	$ 2.594.998.560,00		
ANTICIPO	N/A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		
PRÓRROGA 2:	N/A.		
PRÓRROGA 3:	N/A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401020-0	$ 111.953.353,00		$ 111.953.353,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	$ 628.479.067,00	$ 478.412.487,00	$ 150.066.580,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	$ 42.915.452,00		$ 42.915.452,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	$ 316.023.324,00		$ 316.023.324,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	$ 163.311.020,00		$ 163.311.020,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	$ 37.316.344,00		$ 37.316.344,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	$ 669.648.606,00		$ 669.648.606,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	$ 143.651.162,00		$ 143.651.162,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	$ 237.418.837,00		$ 237.418.837,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	$ 152.769.767,00		$ 152.769.767,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	$ 46.511.628,00		$ 46.511.628,00
			TOTAL:	**$ 2.549.998.560**	**$ 478.412.487,00**	**$ 2.071.586.073,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 3	$ 204.525.300,00	$ 38.859.807,00	$0,00	$ 243.385.107,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 3 De fecha 05-01-2026 para el período de diciembre de 2025.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 914.181.854,00
Total, inversión ejecutada: $ 606.552.600,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
26/12/2025	2

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	ADICION No. 1 PRORROGA No. 1	Aprobado

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 254,999,856.00	BQ-100107789 Anexo. 6	16/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 428,571,187.00	BQ-100107789 Anexo. 6	16/09/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 518,999,712.00	BQ-100107789 Anexo. 6	16/09/2025	28/02/2029
Calidad del Servicio	$ 778,499,564.00	BQ-100107789 Anexo. 6	28/02/2026	28/02/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Inicio contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2025
APROBACIÓN:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINP – 571 – 111 – 5088	2/12/2025	CONTRATISTA	Plan de Sostenibilidad
CINP – 571 – 112 – 5132	2/12/2025	CONTRATISTA	Informe Mensual Social No. 2, Correspondiente al Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025
CINP – 571 – 113 – 5142	2/12/2025	policia de carreteras	nformes Policiales de accidentes de tránsito – noviembre de 2025

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINP – 571 – 114 – 5143	2/12/2025	INVIAS	Atención QUERELLA No. 2025S-VCUN-038008 – PR33+0700 RUTA 5008
CINP – 571 – 115 – 5144	2/12/2025	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR36+0300 lado izquierdo
CINP – 571 – 116 – 5145	2/12/2025	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR37+0800 lado izquierdo
CINP – 571 – 117 – 5146	2/12/2025	CONTRATISTA	Personal del Servicio de Mantenimiento al Usuario - SAU.
CINP – 571 – 118 – 5147	2/12/2025	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR53+0800 lado derecho
CINP – 571 – 119 – 5148	2/12/2025	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR20+050 lado izquierdo
CINP – 571 – 120 – 5149	2/12/2025	INVIAS	Defensa del derecho de vía RN5008B PR56+0670 calzada única
CINP – 571 – 121 – 5152	3/12/2025	CONTRATISTA	Solicitud adición y prorroga CONTRATISTA
CINP – 571 – 122 – 5153	3/12/2025	INVIAS	Traslado al invias Solicitud adición y prorroga CONTRATISTA
CINP – 571 – 123 – 5154	3/12/2025	INVIAS	Informe mensual AMV03 y AMV05 – noviembre 2025
CINP – 571 – 124 – 5159	3/12/2025	INVIAS	Solicitud de información respuesta Derecho de Petición congreso de la Republica - información sobre el proyecto vial "Ruta del Sol".
CINP – 571 – 125 – 5160	3/12/2025	INVIAS	Solicitud adición y prorroga INTERVENTORIA
CINP – 571 – 127 – 5244	7/12/2025	INVIAS	Permiso cierre por obra - SINITT
CINP – 571 – 128 – 5246	9/12/2025	INVIAS	Carta de compromiso pago de aportes parafiscales y de seguridad social y demás obligaciones contrato No. 1620 de 2025
CINP – 571 – 129 – 5254	9/12/2025	INVIAS	Informe semanal No. 9 de Interventoría
CINP – 571 – 130 – 5255	10/12/2025	INVIAS	Solicitud de lineamientos para el manejo de semovientes en la RN 5008B – Tramo El Korán – Guaduas
CINP – 571 – 131 – 5256	10/12/2025	policia de carreterar	Solicitud de Informes Policiales de Accidentes de Tránsito – noviembre de 2025
CINP – 571 – 132 – 5275	10/12/2025	CONTRATISTA	Reiteración de solicitud – Necesidades por atender en la RN5008B El Korán – Guaduas
CINP – 571 –133 – 5276	10/12/2025	ALCALDIA CAPARRAPI	Solicitud de apoyo de la Inspección de Policía para identificación de ocupantes en presuntas invasiones – RN5008B El

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
			Korán – Guaduas (Municipio de Caparrapí)
CINP – 571 –134 – 5302	11/12/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADUAS	Solicitud de apoyo de la Inspección de Policía para identificación de ocupantes en presuntas invasiones – RN5008B El Korán – Guaduas (Municipio de Guaduas)
CINP – 571 –135 – 5303	11/12/2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR	Solicitud de apoyo de Inspección de Policía para identificación de ocupantes en presuntas invasiones RN5008B El Korán – Guaduas, jurisdicción del municipio de Puerto Salgar.
CINP – 571 – 136 - 5307	11/12/2025	CONTRATISTA	Informe Mensual Ambiental No. 2, Correspondiente al Periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025
CINP – 571 – 137 – 5309	11/12/2025	INVIAS	Remisión Acta de Costos de Interventoría No. 2
CINP – 571 – 138 – 5310	11/12/2025	INVIAS	Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 – noviembre 2025
CINP – 571 – 139 – 5330	12/12/2025	INVIAS	Inicio actividad de aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19 – Estación de Pesaje y Peaje de Koran Ruta 5008B
CINP – 571 – 140 – 5331	12/12/2025	INVIAS	Disposición material de fresado - actividad de aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19 – Estación de Pesaje y Peaje de Koran Ruta 5008B
CINP – 571 – 141 – 5341	12/12/2025	INVIAS	Traslado — Solicitud de trámite de anticipo para el Contrato de Obra No. 1531 de 2025 Cordial saludo,
CINP – 571 – 142 – 5332	12/12/2025	INVIAS	Remisión Acta de Costos de Interventoría No. 3
CINP – 571 – 143 – 5336	12/12/2025	INVIAS	Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3 – diciembre 2025
CINP – 571 – 144 – 5337	15/12/2025	INVIAS	Informe semanal No. 10 de Interventoría
CINP – 571 – 145 – 5338	15/12/2025	INVIAS	Presunta invasión de faja de vía RN5008B El Korán – Guaduas, PR13+0200 a PR13+0400 lado izquierdo
CINP – 571 – 146 - 5385	16/12/2025	CONTRATISTA	Solicitud de Reposición de Defensas Metálicas Afectadas en la Ruta 5008.
CINP – 571 – 147 – 5386	17/12/2025	INVIAS	Remisión de hojas de vida – Personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINP – 571 – 148 – 5387	17/12/2025	INVIAS	Remisión de hoja de vida – Personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría
CINP – 571 – 149 – 5402	17/12/2025	INVIAS	Remisión hoja de vida profesional Topógrafo Inspector
CINP – 571 – 150 - 5403	17/12/2025	CONTRATISTA	Revisión Apus No Previstos Parte 1
CINP – 571 – 151 - 5451	19/12/2025	CONTRATISTA	Necesidad de defensas metálicas en la RN5008B.
CINP – 571 – 152 – 5452	22/12/2025	INVIAS	Informe semanal No. 11 de Interventoría
CINP – 571 – 153 – 5463	22/12/2025	INVIAS	Remisión Actas de Ajuste octubre, noviembre y diciembre 2025 – Contrato 1531-2025
CINP – 571 – 154 - 5468	23/12/2025	CONTRATISTA	Señalización preventiva y atención de emergencias en temporada decembrina.
CINP – 571 – 155 – 5467	23/12/2025	INVIAS	Concepto Solicitud de aprobación de APU's no previstos paquete N°1
CINP – 571 – 154 - 5469	23/12/2025	CONTRATISTA	Concepto Cotizaciones provisión de equipos y logística para realizar el mantenimiento de operación de túnel Las Laja
CINP – 571 – 157 - 5486	23/12/2025	CONTRATISTA	Concepto Cotizaciones para el mantenimiento periódico de la planta eléctrica de respaldo del túnel Las Lajas
CINP – 571 – 158 – 5487	27/12/2025	INVIAS	Informe semanal No. 12 de Interventoría
CINP–571–158–5536	29/12/2025	INVIAS	Póliza No. BQ-100107789 actualizada según prorroga No 1 adición No 1
CINP – 571 – 159 – 5546	30/12/2025	INVIAS	Informes de accidentalidad noviembre 2025, Ruta 5008 y Ruta 5008B
CINP – 571 – 160 – 5547	30/12/2025	INVIAS	Atención oficio No. RE25-1348 Apoyo visita Box culvert – PR71+0500 RUTA 5008
CINP – 571 – 161 – 5548	30/12/2025	INVIAS	Reinicio actividad aplicación de mezcla densa en caliente MDC-19 en el PR 3+000 de la RN 5008B, sector peaje El Korán

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

La Interventoría solicita al contratista, se asegure la disponibilidad del personal, equipos, insumos y logística necesarios y suficientes, para llevar a cabo las labores en las dos rutas, para que la atención sea oportuna sin afectar ninguna de ellas, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y seguridad vial, con cargo a los recursos económicos del contrato de cada uno de los sectores.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

No se han presentado novedades.

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

No se han presentado novedades.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Se realizaron visitas de seguimiento al Proyecto durante el mes de diciembre de 2025.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento en cada una de las áreas del proyecto.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Comunicación permanente entre el grupo interventor y el contratista de obra.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND