Ingeniero,
CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDÓN
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO.
Periodo:	Del 1 del mes de enero al 31 del mes de enero de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 3827 del 18 de septiembre de 2025.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Sector 1: PR05+0850 al PR64+0000 Ruta 5008 Honda - Villeta
PR46+0000 al PR46+1150 Ruta 5007 Variante Honda

Sector 2: PR00+0000 al PR59+0162 Ruta 5008B Korán – Guaduas

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 176 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1531 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT:	901.979.177-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S CON NIT. 890.932.730-7 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 90% Y CONYVIAS S.A.S CON NIT. 901.370.607-5 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 10%		

OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR5+850 AL PR64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR46+000 AL PR46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR0+000 AL PR59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VBOG-073504 01-10-2025
VALOR INICIAL:	$ 24.450.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 3.492.624.111, 00 M/CTE INCLUIDO IVA		
ADICIÓN 1:	$ 3.492.624.111, 00 M/CTE INCLUIDO IVA		
VALOR ACTUAL:	$ 27.942.624.111,00 M/CTE INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401023-02*	$ 5.758.978.000	$ 1.984.997.249,00	$ 3.773.980.751,00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401029-02*	$ 1.235.400.000		$ 1.235.400.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401030-02*	$ 2.041.802.00		$ 2.041.802.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401053-02*	$ 1.313.820.00		$ 1.313.820.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-102-51102D-2401060-02*	$ 400.000.000		$ 400.000.000

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401020-02*	$ 1.200.000.00		$ 1.200.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401023-02*	$ 6.736.510.000		$ 6.736.510.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401024-02*	$ 460.000.00		$ 460.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401029-02*	$ 3.153.000.00		$ 3.153.000.00
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401051-02*	$ 1.750.490.000		$ 1.750.490.000
105925	2025	20	*C-2401-0600-75-51102D-2401060-02*	$ 400.000.000		$ 400.000.000
			TOTAL	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 1.984.997.249,00**	**$ 22.465.002.751,00**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de obra No.4	$ 3.306.965.105,00	$140.350.419,00	N/A	$ 3.447.315.524,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de Interventoría No.4 de fecha 05-02-2026, para el periodo 1 al 31 de enero de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 21.121,57	100,00%

ÍTEM	VALOR (MILLONES)	%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.835,01	32,36%
INVERSIÓN OBRA BÁSICA EJECUTADA ACUMULADA	$ 6.280,94	29,74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	N/A	N/A
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA*	$ 6.280,94	29,74%

Nota:

*Incluido IVA, gestión ambiental, social, predial, bioseguridad, estudios y diseños y valor por concepto de ajustes.

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 32,36
Meta física ejecutada %: 29,74

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Adición No. 1 y Prorroga No. 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.794.262.411,10	65-44-101242353 Anexo 5	27/08/2025	30/08/2026
Buen Manejo Anticipo	$2.445.000.000,00	65-44-101242353 Anexo 5	27/08/2025	30/08/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$5.588.524.822,20	65-44-101242353 Anexo 5	27/08/2025	28/02/2029
Calidad del servicio	$64.260.000,00	65-44-101242353	31/12/2025	31/12/2030

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
		Anexo 5		
Estabilidad y/o Calidad de la obra	$8.382.787.233,30	65-44-101242353 Anexo 5	31/12/2025	31/12/2030

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 1.397.131.205,55	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	28/02/2026
Contratistas y subcontratistas	$ 1.397.131.205,55	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	28/02/2026
Vehículos propios y no propios	$ 1.397.131.205,55	65-44-101242353 Anexo 0	27/08/2025	28/02/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO NO.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
correo	2/01/2026	INTERVENTORIA	Pólizas actualizadas según adición y prórroga No 1 contrato 1531-2025
correo	2/01/2026	INTERVENTORIA	Informe semanal túnel Las Lajas
CO-255-147-2026	5/01/2026	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 25 al 31 de diciembre de 2025
CO-255-148-2026	5/01/2026	INTERVENTORIA	Informe SAU mes de diciembre de 2025
CO-255-149-2026	5/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe N.o 3 de gestión Ambiental, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-255-150-2026	5/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe N.o 3 social, del periodo 1 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-151-2026	5/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe mensual de mantenimiento rutinario de la ruta 5008 sector 1 y ruta 5008B sector 2.
correo	7/01/2026	INTERVENTORIA	Informe semana 13 túnel Las Lajas
CO-255-152-2026	7/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informes semanales y mensual de la operación del túnel las Lajas correspondiente al mes de diciembre de 2025
correo	9/01/2026	INTERVENTORIA	Programación de inversiones NP
CO-255-153-2026	10/01/2026	INTERVENTORIA	Solicitud de revisión y aprobación información preventiva.
CO-255-154-2025	10/01/2026	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 1 al 7 de enero de 2026
correo	13/01/2026	INTERVENTORIA	Remisión de Derecho de Petición señor - BRYAN STEVEN PORTILLO ROJAS - Accidente Ruta del Sol - 29/12/2025
CO-255-156-2026	13/01/2026	INTERVENTORIA	Estado juntas expansivas de los puentes de la ruta 5008B.
correo	13/01/2026	INTERVENTORIA	DOCUMENTOS PRORROGA Y ADICION 1 - CONTRATO 1531-2025
CO-255-159-2026	14/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe Trimestral N.o 1 de gestión Ambiental, periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
CO-255-161-2026	16/01/2026	INTERVENTORIA	Disposición de material proveniente de la actividad de fresado.
CO-255-162-2026	16/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe N.o 3 de sostenibilidad, periodo 01 al 31 de diciembre 2025.
CO-255-163-2026	17/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe N.o 1 Trimestral social, del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
CO-255-165-2026	17/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe trimestral N.o 1 de sostenibilidad, periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.
correo	17/01/2026	INTERVENTORIA	Informe semanal túnel las lajas
CO-255-166-2026	17/01/2026	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 8 al 14 de enero de 2026
MA-GD-A06	21/01/2026	INTERVENTORIA	Caracterización ocupantes franja vial.
CO-255-167-2026	22/01/2026	INTERVENTORIA	Novedad PR32+0950 RN5008
CO-255-168-2026	23/01/2026	INTERVENTORIA	Novedad PR32+0950 RN5008
CO-255-170-2026	24/01/2026	INTERVENTORIA	Justificación técnica para la aplicación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado.

OFICIO NO.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CO-255-171-2026	24/01/2026	INTERVENTORIA	Informe SAU semana del 15 al 21 de enero de 2026
correo	25/01/2026	INTERVENTORIA	Informe semanal túnel
correo	25/01/2026	INTERVENTORIA	Informe semanal de obra
CO-255-169-2026	24/01/2026	INTERVENTORIA	Solicitud de prórroga No. 2 al contrato de obra 1531 de 2025
2026S-VBOG-000881	25/01/2026	INTERVENTORIA	Respuesta DERECHO DE PETICIÓN_Accidente de tránsito por hueco en la vía Ruta del Sol 29 de diciembre
2026S-VBOG-000882	26/01/2026	INTERVENTORIA	Remisión derecho de Petición Reporte de incumplimiento a la instalación adecuada de la señalización preventiva según el manual
2026S-VBOG-000880	26/01/2026	INTERVENTORIA	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-001267
CO-255-172-2026	26/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe N.o 4 de gestión Ambiental, periodo 01 al 31 de enero 2026.
CO-255-173-2026	26/01/2026	INTERVENTORIA	Entrega informe N.o 4 social, del periodo 01 al 31 de enero 2026.
2026S-VBOG-001076	26/01/2026	INTERVENTORIA	Alcance oficio 2026S-VBOG-000880 del 26-01-2026
CO-255-174-2026	28/01/2026	INTERVENTORIA	Envío de tres cotizaciones de los diseños aprobados de volantes de seguridad vial para revisión y aprobación.
RE26-01652	28/01/2026	INTERVENTORIA	RV: CINP–571–162–0033 plan de sostenibilidad Contrato de Obra No. 1531 – 2025
correo	29/01/2026	INTERVENTORIA	RV: MODIFICACION 2 Y PLAN DE CARGA 2, CONTRATO 1620 - 2025
2026I-VBOG-001249	29/01/2026	INTERVENTORIA	RV: Solicitud Plan de Actividades de Participación Ciudadana Vigencia 2026. PLAZO 29 de ENERO 2026.
CO-255-176-2026	29/01/2026	INTERVENTORIA	Traslado de solicitud y programación de visita con el Administrador Vial

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1620 DE 2025		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RCT	NIT:	901-981459-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 890.115.120-1 y una participación del 10% y por INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT. 890.116.722-8 y una participación del 90%		
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR5+850 AL PR64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR46+000 AL PR46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR0+000 AL PR59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	025S-VBOG-073503 01_10_2025
VALOR INICIAL:	$ 2.549.998.560,00		
VALOR ADICIONES:	$ 45.000.000,00		
ADICIÓN 1:	$ 45.000.000,00		
ADICIÓN 2:	N/A.		
VALOR ACTUAL:	$ 2.594.998.560,00		
ANTICIPO	N/A.		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A.		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A.		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		
PRÓRROGA 2:	N/A.		
PRÓRROGA 3:	N/A.		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401020-0	$ 111.953.353,00		$ 111.953.353,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	$ 628.479.067,00	$ 478.412.487,00	$ 150.066.580,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	$ 42.915.452,00		$ 42.915.452,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401029-02	$ 316.023.324,00		$ 316.023.324,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401051-02	$ 163.311.020,00		$ 163.311.020,00
700325	2025	20	C-2401-0600-75-51102D-2401060-02	$ 37.316.344,00		$ 37.316.344,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401023-02	$ 669.648.606,00		$ 669.648.606,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401029-02	$ 143.651.162,00		$ 143.651.162,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401030-02	$ 237.418.837,00		$ 237.418.837,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401053-02	$ 152.769.767,00		$ 152.769.767,00
700325	2025	20	C-2401-0600-102-51102D-2401060-02	$ 46.511.628,00		$ 46.511.628,00
			TOTAL:	**$ 2.549.998.560**	**$ 478.412.487,00**	**$ 2.071.586.073,00**

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de costos No. 4	$ 230.407.500,00	$ 43.777.425,00	$0,00	$ 274.184.925,00

2.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha 05-02-2026 para el período de enero de 2026.

2.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total, inversión programada: $ 914.181.854,00
Total, inversión ejecutada: $ 836.960.100,00

2.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 254,999,856.00	BQ-100107789 Anexo. 6	16/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 428,571,187.00	BQ-100107789 Anexo. 6	16/09/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 518,999,712.00	BQ-100107789 Anexo. 6	16/09/2025	28/02/2029
Calidad del Servicio	$ 778,499,564.00	BQ-100107789 Anexo. 6	28/02/2026	28/02/2031

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Inicio contrato
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2025
APROBACIÓN:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 26/12/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CORREO	7/01/2026	INVIAS	ACTA MODIFICATORIA DE COSTOS 2 Y PLAN DE CARGAR V02 - CONTRATO 1620-2025
CORREO	7/01/2026	CONTRATISTA	DOCUMENTOS PRORROGA Y ADICION 1 - CONTRATO 1531-2025
CINP – 571 – 162 – 0033	7/01/2026	INVIAS	Plan de Sostenibilidad
CINP – 571 – 163 - 0034	7/01/2026	CONTRATISTA	Actualización de Programa de Gestión Técnica y Operativa – PGTO
CINP – 571 – 164 – 0045	8/01/2026	POLICIA DE CARRETERAS	Informes Policiales de accidentes de tránsito – diciembre de 2025

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINP – 571 – 165 – 0046	8/01/2026	INVIAS	Informe mensual AMV03 y AMV05 – diciembre 2025
CORREO	8/01/2026	CONTRATISTA	ACTA DE COMITE nO. 11 - 30/12/2025
CINP – 571 – 166 – 0047	9/01/2026	INVIAS	Disposición material proveniente de actividades de fresado
CINP – 571 – 167 - 0069	9/01/2026	CONTRATISTA	Mantenimiento y conservación de condiciones de transitabilidad, corredor vial Honda – Villeta, Ruta 5008.
CINP – 571 – 168 – 0070	9/01/2026	INVIAS	Informe semanal No. 13 de Interventoría
CINP – 571 – 171 – 0081	13/01/2026	INVIAS	Estado juntas expansivas de los puentes de la ruta 5008B
CINP – 571 – 169 – 0071	13/01/2026	INVIAS	Informe semanal No. 14 de Interventoría
CINP – 571 – 172 - 0082	14/01/2026	CONTRATISTA	Atraso ejecución – Semana 14 (corte 8 de enero de 2026)
CINP – 571 – 170 – 0072	14/01/2026	POLICIA DE CARRETERAS	Informes Policiales de accidentes de tránsito – diciembre de 2025
CINP – 571 – 173 - 0091	15/01/2026	CONTRATISTA	Revisión y aprobación diseños de volantes y pendón informativo de seguridad vial
CINP – 571 – 174 – 0092	16/01/2026	INVIAS	Comunicado INVIAS-SGI-OS-R26-0024 - Derecho de petición del señor Brayan Portillo
CINP – 571 – 175 – 0110	16/01/2026	INVIAS	Disposición material proveniente de actividades de fresado
CINP – 571 – 176 – 0111	16/01/2026	INVIAS	Radicado INVIAS-SGI-OS-R25-0047 - Aprobación Hojas de Vida profesionales de interventoría.
CORREO	16/01/2026	CONTRATISTA	ACTA DE COMITE No. 12 09 de enero de 2026
CORREO	16/01/2026	INVIAS	Envío arte – Volante de Seguridad Vial para gestión ante UTPN
CINP – 571 – 177 – 0112	19/01/2026	INVIAS	Informe semanal No. 15 de Interventoría
CINP – 571 – 179 – 0166	21/01/2026	CONTRATISTA	Informe Trimestral Social No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
CINP–571–178–0164	21/01/2026	INVIAS	Trimestral Social No. 1
CORREO	22/01/2026	CONTRATISTA	Observaciones técnicas – Mezcla asfáltica MDC-19 modificada
CINP – 571 – 180 – 0184	23/01/2026	INVIAS	Afectaciones en la Ruta 5008 – Paso Nacional
CINP – 571 – 181 – 0185	23/01/2026	INVIAS	Remisión de hojas de vida – Personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINP – 571 – 182 – 0186	23/01/2026	INVIAS	Informe trimestral octubre a diciembre 2025, Ruta 5008 y Ruta 5008B
CORREO	23/01/2026	CONTRATISTA	Observaciones técnicas por fallas recurrentes de maquinaria y afectación en la calidad de la mezcla asfáltica – Ruta 5008B
CORREO	23/01/2026	CONTRATISTA	ACTA COMITE No. 13 - 20/01/2026
CINP – 571 – 183 – 0191	24/01/2026	INVIAS	Respuesta a solicitud de Dirección Territorial Cundinamarca. (Incidente PR21+0580 - 29/dic/2025 - Brayan Portillo)
CINP – 571 – 184 – 0192	24/01/2026	INVIAS	Respuesta a correo electrónico del 19/ene/2026 con asunto RV: RE26-01361 Traslado OFI25-00253058 / GFPU.
CINP – 571 – 185 – 0193	24/01/2026	INVIAS	Informe semanal No. 16 de Interventoría
CINP – 571 – 187 – 0200	26/01/2026	INVIAS	Documentos solicitud de aprobación de APU no previstos
CINP – 571 – 186 – 0199	26/01/2026	INVIAS	Concepto - Justificación técnica para la aplicación de mezcla asfáltica MDC-19 con asfalto modificado.
CINP – 571 – 188 – 0233	28/01/2026	CONTRATISTA	Visto bueno cotización – Volantes Seguridad Vial
CINP–571–189-0234	28/01/2026	CONTRATISTA	Informe Mensual Ambiental No. 3, Correspondiente al Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025
CINP–571–190-0235	28/01/2026	CONTRATISTA	Informe Trimestral Ambiental No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
CINP–571–191-0236	28/01/2026	INVIAS	Informe Trimestral Ambiental No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
CINP–571–192-0241	28/01/2026	CONTRATISTA	Informe Mensual Social No. 3 – Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2025 – Informe Mensual Social No. 4 – Periodo del 1 al 31 de enero del 2026
CINP – 571 – 194 - 0242	29/01/2026	CONTRATISTA	Solicitud de Reposición de Defensas Metálicas Afectadas en la Ruta 5008.
CINP – 571 – 195 - 0243	29/01/2026	CONTRATISTA	Mantenimiento y conservación de condiciones de transitabilidad, corredor vial Honda – Villeta, Ruta 5008.
CINP – 571 – 196 - 0244	29/01/2026	CONTRATISTA	Actualización de Programa de Gestión Técnica y Operativa – PGTO
CINP–571–193-0201	29/01/2026	CONTRATISTA	Remisión derecho de Petición Reporte de incumplimiento a la instalación adecuada de la señalización preventiva según el manual
CINP – 571 – 197 - 0252	30/01/2026	CONTRATISTA	Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CINP – 571 – 198 - 0253	30/01/2026	INVIAS	Informe Trimestral de Sostenibilidad No. 1, Correspondiente al Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
CINP – 571 – 199 - 0254	30/01/2026	CONTRATISTA	Necesidades por atender en la RN5008B El Korán - Guaduas
CINP – 571 – 200 – 0274	30/01/2026	INVIAS	Informes de accidentalidad diciembre 2025, Ruta 5008 y Ruta 5008B

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

La Interventoría requiere al Contratista garantizar la asignación permanente y suficiente de personal, equipos, materiales e infraestructura logística necesaria para la ejecución simultánea de las actividades en ambos corredores, asegurando una atención eficiente y sin desatender ninguno de los sectores.

Lo anterior, con el propósito de mantener condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial en cada tramo, con cargo a los recursos económicos previstos en el contrato para cada sector.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realizaron visitas de seguimiento al Proyecto durante el mes de enero de 2026.

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Reuniones presenciales y virtuales de seguimiento en cada una de las áreas del proyecto.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Comunicación permanente entre el grupo interventor y el contratista de obra.

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
IDENTIFICACIÓN C.C. 80.134.411
MATRÍCULA PROFESIONAL: 25202-248533 CND