Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1507-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daniel Felipe Pradilla Reyes - Apoyo Principal, Victor Julio Ayala Navas - Apoyo Principal, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo, Amalia Rosa Bautista Alvarez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.0%
% EJECUTADO	1.0%
% VARIACIÓN	-1.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El proyecto no genera aun avance físico de obra , se encuentra en actividades preliminares.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TRONCAL VIAL IJ	**Contratista**	CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL CDG
Contrato No.	IDU-1507-2025	**Contrato No.**	IDU-1516-2025
Valor Inicial	$ 57.192.567.412,00	**Valor Inicial**	$ 9.166.542.531,00
Total Contrato	$ 57.192.567.412,00	**Total Contrato**	$ 9.166.542.531,00
Valor Pagado	$ 17.157.770.224,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-15	**Fecha de Iniciación**	2025-12-15
Fecha de Terminación Actual	2028-02-14	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-14
No. Empleos generados	55	**No. Empleos generados**	30

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO