Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1509-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Lyda Astrid Gallo Gonzalez - Apoyo Principal, Lady Caterine Restrepo Avila - Apoyo Principal, Ramiro Fernando Ramos Villalobos - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	6.0%
% EJECUTADO	2.0%
% VARIACIÓN	-4.0%

ESTADO DEL CONTRATO

PARA EL CORTE DEL PRESENTE INFORME, SE PRESENTA UN PORCENTAJE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO DEL 4,02% CORRESPONDIENTE A UN VALOR DE $ 2.324.877.090,50 Y UN VALOR EJECUTADO DEL 0,038%, EQUIVALENTE A $ 21.845.731,66, ES DECIR, QUE REPRESENTA UN ATRASO DEL 3,98%.

EN CUANTO AL AVANCE FISICO SE PRESENTA UN PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 6% Y UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 2% LO QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE DE ATRASO DEL 4%.
PARA LA META FISICA PARA ESTE CORTE, SE PRESENTA UN PORCENTAJE PROGRAMADO DEL 3,92% LO QUE EQUIVALE A 7.402,22 M2 Y UN PORCENTAJE EJECUTADO DEL 0% LO QUE REPRESENTA UN ATRASO DEL 3,92% Y 7.402,22 M2.

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, EL ATRASO OBEDECE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE HA DADO INICIO A LAS ACTIVIDAES DE OBRAS DEL PROYECTO Y NO HAN ENTREGADO EL 25% DEL INVENTARIO DE DAÑOS, ESTE SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO TITAN	**Contratista**	CONSORCIO CONSERVACIÓN VIAL 007
Contrato No.	IDU-1509-2025	**Contrato No.**	IDU-1518-2025
Valor Inicial	$ 57.864.421.910,00	**Valor Inicial**	$ 8.560.659.867,00
Total Contrato	$ 57.864.421.910,00	**Total Contrato**	$ 8.560.659.867,00
Valor Pagado	$ 17.359.326.573,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2025-12-09	**Fecha de Iniciación**	2025-12-09
Fecha de Terminación Actual	2028-02-08	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-08
No. Empleos generados	32	**No. Empleos generados**	46

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO