Fecha 2026-02-23 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCST - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN BOGOTÁ D.C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 2

ALCANCE 53 puentes peatonales.

CONTRATO No. IDU-1571-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Johana Milena Casas Perez - Apoyo Principal, Camilo Esteban Molina Espinosa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, se encuentra en actividades previas, PDT (cronograma) con observaciones, mediante oficio CIP024_BTA_IDU_16132025_056 del 19/02/2026 interventoría remitió observaciones a contratista.
Se emitió apremio No.1 mediante radicado STCST-202638700175051 14/02/2026 solicitando la remisión inmediata de los documentos de actividades previas.
En cuanto a informe semanal de interventoría No.3, fue observado por la entidad mediante correo electrónico enviado el día 25/02/2026.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES PEATONALES	**Contratista**	CONSORCIO INTER PUENTES 024
Contrato No.	IDU-1571-2025	**Contrato No.**	IDU-1613-2025
Valor Inicial	$ 39.885.164.942,00	**Valor Inicial**	$ 7.519.630.003,00
Total Contrato	$ 39.885.164.942,00	**Total Contrato**	$ 7.519.630.003,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-29	**Fecha de Iniciación**	2026-01-29
Fecha de Terminación Actual	2028-02-29	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-29
No. Empleos generados	14	**No. Empleos generados**	23

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO