| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

**Contrato de Obra No.** 2631 de 2022 **Contratista:** CONSORCIO GUANAPALO


**Contrato de Interventoría No.** 1002 DE 2022 **Interventoría:** CONSORCIO VÍAS ECG

**Objeto Contrato de Obra:**
**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

**INFORME MENSUAL No.** 31 **MES O PERIODO:** sep-25

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PAGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 4 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 6 |
| 2.1 | Localización | | 6 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 7 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 7 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 28 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 32 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 32 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 33 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 142 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 142 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 144 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 144 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 153 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 155 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 159 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 161 |
| 4.6 | Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 165 |
| | •Ensayos de laboratorio Interventoría | | 171 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 177 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 212 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 217 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 218 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 219 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 246 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 247 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 248 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 258 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 258 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 259 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 265 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | N/A |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | N/A |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | N/A |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | N/A |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 303 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 303 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 334 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 359 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 361 |
| | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | N/A |
| 6.5 | Otros documentos seguimiento mensual | | 382 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | 383 |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | 385 |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 384 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | N/A |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 386 |
| **8** | **Anexos** | | 388 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 388 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 478 |
| 485 | Informe de aplicativo INVIAS (CIFRA) | | 485 |
| 8.6 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 485 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:
Nombre:
**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
**Resolución de designación No. 3357 DEL 09/09/2022**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 5/10/2025 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** sep-25

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2631 de 2022

**OBJETO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**PLAZO INICIAL:** CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES.
**FECHA DE INICIO:** 06 de marzo de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:**
**FECHA DE REANUDACIÓN:**
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 5 de septiembre de 2027
**PLAZO ACUMULADO:** 54 meses

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 98.084.739.145,00
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ -
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 98.084.739.145,00
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 9.000.000.000,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ 9.000.000.000,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VÍAS ECG **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | KM | 17,5 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Ampliacion alcantarillas | UNIDAD | 46 |
| | Alcantarillas nuevas | UNIDAD | 27 |
| | Box | UNIDAD | 3 |
| | Pontones | UNIDAD | 0 |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | KM | 1 | 9 |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Ampliacion alcantarillas | UNIDAD | 0 | 29 |
| | Alcantarillas nuevas | UNIDAD | 0 | 12 |
| | Box | UNIDAD | 0 | 0 |
| | Pontones | UNIDAD | 0 | 0 |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BASICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | 89.080.301.249,00 |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | 6.140.645.732,00 |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 116.030.000,00 | 22.045.700,00 | 138.075.700,00 |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | 2.725.716.464,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 98.084.739.145,00 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BASICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS (1) | $ 42.630.806,72 | $ 8.099.853,28 | $ 50.730.660,00 | $ 44.479.241.586,71 |
| AJUSTES (ACTAS PARCIALES 1 a 8) (2) | $ 3.651.486.382,27 | $ 693.782.412,63 | $ 4.345.268.794,90 | $ 4.345.268.794,90 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES (3) | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (5) | $ 111.841.317,00 | $ 26.234.383,00 | $ 138.075.700,00 | $ 138.075.700,00 |
| GESTION AMBIENTAL (PREACTA) (6) | | | | |
| GESTION SOCIAL (PREACTA) (7) | | | | |
| GESTION PREDIAL (PREACTA) (8) | | | | |
| GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) (9) | | | | |
| VALOR EJECUTADO (1+2) | | | | $ 48.962.586.081,61 |

**INVERSIÓN EN OBRA**

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 47.384.018.896,54
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 44.479.241.586,71
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 93,87%

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL K46+400**



**SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL K45+700**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

Firma

Nombre: EDIL APARICIO BARÓN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# *INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*

***INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.***

***INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 31***

***PERIODO***

***01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| ANDRÉS FELIPE UMAÑA | EDIL APARICIO BARÓN | GUSTAVO CROSBY. |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Residente de Interventoría | Director de Interventoría | Gerente De Interventoría |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Fecha: 05/10/2025 | Fecha: 05/10/2025 | Fecha: 05/10/2025 |

# 1. INTRODUCCIÓN

- Proceso de selección contrato de Obra: Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022.
- Proceso de selección contrato de interventoría: Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-DTE-SEP-193-2021.

Con el presente proyecto se pretende realizar el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre la abscisa K38+000 a la K55+500. La consultoría del
proyecto macro tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.

Este proyecto fue estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS, en la etapa de preconstrucción se realiza revisión y ajustes de diseños que con lo cual el proyecto comprende el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña; comprende el mejoramiento de la subrasante con ampliación en ambas márgenes mediante construcción de terraplén de 3m de ancho por 0.75m y conformación de terraplén con material crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" en dos tramos, del k38+000 al k48+700 con un espesor de 0.4 m, y del k48+700 al k55+500 de 0.5m,
con el fin de aislar el agua de la estructura y en base al estudio geotécnico y al diseño de pavimentos aprobado. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.50 m de base granular en todo el tramo a intervenir y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.
La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia,

es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada. Por otra parte, se considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Las principales actividades priorizadas u obras a ejecutar, de manera general, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
- Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.
- Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias-.
- Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

Por todo lo anterior, el presente documento contiene el **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 31** correspondiente al periodo del **01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, elaborado por CONSORCIO VÍAS ECG, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría de Obra Púbica 2022 del INVIAS, vigente a partir del 01 de febrero de 2022.

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de seguimiento y control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos de seguimiento y control solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico, en el cual se evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante el último mes.

- Supervisor contrato de interventoría: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.267.357 de Pamplona, con matrícula profesional No. 54202240042 NTS.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN

El sector para intervenir bajo el objeto de este contrato se encuentra ubicado en el departamento del Casanare, el cual se describe a continuación:





Ilustración 1. Localización general del proyecto

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE (SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios de Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad con el municipio de Orocué, en el departamento de Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen Este central (EPSG 3117).

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características que lo hacen especial, tales como la riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria "La Voragine".

La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada

## 2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

A continuación, se hace una descripción del estado inicial del corredor vial que se está interviniendo dentro del alcance de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social, ambiental y sostenible.

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE (SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios de Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad con el municipio de Orocué, en el departamento de Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen Este central (EPSG 3117).
Corresponde a una vía secundaria y terraplén en su mayoría fundado por una capa de material de crudo de rio, a lo largo de los 17.5 kilometro a intervenir se encontraron obras hidráulicas en condiciones de deterioro y sedimentación, compuestas por: alcantarillas

simples y dobles de con tubería de concreto, de diámetro 36 pulgadas y tres (3) pontones den concreto reforzado tal como se describe a continuación:

Tabla 1, Inventario inicial del proyecto

| INVENTARIO OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO RN K38+000 - K 58+000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **# Campo** | **Abscisa** | **Obra Hidráulica** | **Tipo** | **Diámetro** | **Longitud (m)** |
| 1 | K 38+200 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 2 | K 38+500 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 3 | K 39+000 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 4 | K 39+300 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| **5** | **K 40+000** | **Alcantarilla** | **Doble** | **36** | **9,2** |
| **6** | **K 40+300** | **Alcantarilla** | **Doble** | **36** | **9,2** |
| 7 | K 40+800 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 8 | K 41+500 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 9 | K 41+800 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 10 | K 42+400 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 11 | K 42+700 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| **12** | **K 43+500** | **Alcantarilla** | **Doble** | **36** | **9,2** |
| 13 | K 44+000 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 14 | K 44+400 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 15 | K 44+500 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 16 | K 44+800 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 17 | K 45+000 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 18 | K 45+400 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 19 | K 46+000 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 20 | K 46+100 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 21 | K 46+200 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 22 | K 46+500 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 23 | K 46+800 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 24 | K 47+000 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 25 | K 47+600 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 26 | K 48+200 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 27 | K 48+700 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 28 | K 48+900 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 29 | K 49+100 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 30 | K 49+300 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 31 | K 49+600 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |

| INVENTARIO OBRAS HIDRÁULICAS TRAMO RN K38+000 - K 58+000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **# Campo** | **Abscisa** | **Obra Hidráulica** | **Tipo** | **Diámetro** | **Longitud (m)** |
| 32 | K 49+900 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 33 | K 50+900 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 34 | K 51+800 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 35 | K 51+900 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 36 | K 52+500 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 37 | K 53+000 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 38 | K 53+500 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| **39** | **K 54+400** | **Alcantarilla** | **Doble** | **36** | **9,2** |
| 40 | K 54+700 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 41 | K 54+900 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 42 | K 55+300 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 43 | K 56+100 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 44 | K 56+600 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |
| 45 | K 57+800 | Alcantarilla | Sencilla | 36 | 9,2 |

| INVENTARIO PONTONES TRAMO K38+000 - K 58+000 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **# Campo** | **Abscisa** | **Luz (m)** | **Ancho (m)** | **Observaciones** |
| 1 | K 47+200 | 8,00 | 4,00 | Pontón Angosto |
| 2 | K 51+400 | 4,80 | 5,90 | Pontón Angosto |
| 3 | K 52+800 | 5,00 | 6,10 | Pontón Angosto - Esviaje |

A continuación, se muestra un registro fotográfico realizado cada 500 m, donde se evidencia el estado del tramo de vía al inicio del proyecto.

| FOTOGRAFÍAS ANTES | FOTOGRAFÍAS DESPÚES |
|---|---|
|  |  |
| PR 38+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 38+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta Asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 38+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 38+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 39+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 39+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes |
|  |  |
| PR 39+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 39+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 40+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 40+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 40+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 40+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 41+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 41+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes |
|  |  |
| PR 41+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 41+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 42+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 42+ 000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 42+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 42+500. 29 de septiembre del 2025.Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 43+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 43+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 43+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 43+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 44+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 44+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 44+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 44+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 45+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 45+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 45+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 45+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 46+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 46+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |
|  |  |
| PR 46+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 46+500. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, ambas márgenes. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 47+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 47+000. 29 de septiembre del 2025. Carpeta asfáltica, margen derecha. |
|  |  |
| PR 47+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 47+500. 29 de septiembre del 2025. Desmonte y limpieza para ampliación de calzada. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 48+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 48+000. 29 de septiembre del 2025. Desmonte y limpieza para ampliación de calzada. |
|  |  |
| PR 48+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 48+500. 29 de septiembre del 2025. Desmonte y limpieza para ampliación de calzada. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 49+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 49+000. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 49+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 49+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 50+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 50+000. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 50+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 50+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 51+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 51+000. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 51+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 51+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 52+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 52+000. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 52+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 52+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 53+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 53+000 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 53+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 53+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 54+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 54+000. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 54+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 54+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 55+000. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 55+000. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |
|  |  |
| PR 55+500. 24 de junio 2023. Estado Inicial Vía. | PR 55+500. 29 de septiembre del 2025. Estado Inicial Vía. |

## 2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características que lo hacen especial, tales como a riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria "La Voragine".

La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada. De acuerdo al estudio de tránsito presentado, se establecieron la *composición vehicular del TPD en el Punto de Aforo Las Delicias Mira/indo con un* 52 % Autos, 18 % Buses, 30 %Camiones y el punto *de Aforo Sardinas un 37* % Autos, 6 % Buses, 57 %Camiones.

El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de a subrasante y conformación de terraplén con material crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" con el fin de aislar el agua de la estructura. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.20 m de base granular en todo el tramo a intervenir y espesores de 0.35, 0.25, 0.22, 0.20, 0.27 m de subbase granular en las abscisas K38+000 A K45+ 700, K48+ 700 A K51 +650, K45+ 700 A K48+ 700, K51 +650 A K55+490 respectivamente y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Para optimizar el diseño y aumentar la resistencia estructural, se considera un refuerzo en geomalla biaxial coextruida, la cual deberá ir instalada entre materiales granulares, reduciendo espesores de la subbase granular, todas las estructuras quedarán confinadas a nivel de la capa de subbase granular entre pedraplenes de 1 .5 m x 1.5 m, con el fin de proteger la estructura de las humedades que asciendan por capilaridad y de las humedades laterales. Por otra parte, se considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.

De igual manera, para la realización de las actividades anteriormente mostradas, el proyecto contempla el cumplimiento de las siguientes labores:

1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Mejoramiento en sectores priorizados de. aproximadamente 17.50 kilómetros en el sector.

3. Atención de sitios prioritarios en el corredor.

4. Mantenimiento.

5. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.

6. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias.

7. Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

8. Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor.

9. Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por a transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor.

Dentro del alcance de la etapa de revisión, ajustes, verificación y demás realizado al diseño aprobado en el proyecto, se realizó la exploración geotécnica mediante apiques cada 500m aproximadamente a fin de establecer la paridad con los resultados presentados dentro de la consultoría inicial los cuales fueron realizados por la empresa IBS DE COLOMBIA S.A.S.

El manual de diseño de pavimentos de medios y altos volúmenes de tránsito INVIAS 2015, recomienda que las unidades homogéneas no sean inferiores a 3 Km, en el caso de estudio se establecen las siguientes zonas:

| ABSCISAS | LONGITUD (m) |
|---|---|
| K38+000 K45+200 | 7200 |
| K45+200 K48+700 | 3500 |
| K48+700 K55+000 | 6300 |

En conclusión, el diseño de pavimento planteado corresponde al tramo del proyecto localizado entre las abscisas K38+000 y K55+500, definiendo tres unidades de diseño con base en la homogeneidad de los parámetros en las características del suelo de fundación, así como también en cuanto a tránsito, factores ambientales y materiales disponibles para la construcción.


En cuanto al diseño de pavimento flexible, se ha realzó mediante la implementación de la metodología AASHTO 93, verificando el cumplimiento de esfuerzos, deformaciones y deflexiones dentro de parámetros admisibles para el periodo de diseño, mediante el uso del programa BISAR 3.0 De Shell.


Por lo anterior, se presentaron 3 alternativas de diseño para cada una de las unidades homogéneas definidas. La alternativa elegida para cada unidad homogénea correspondió al producto del análisis económico que se efectuó implantando el diseño, dentro del diseño geométrico final.

Para este caso la alternativa elegida corresponde a la numero 3, como se aprecia en la siguiente tabla.

| ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO (Espesores en cm) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAL | UD. 1 (K38+000 - K45+200) | | | UD. 2 (K45+200 - 48+700) | | | UD. 3 (48+700 - 55+500) | | |
| | ALTERNATIVA 1 | ALTERNATIVA 2 | ALTERNATIVA 3 | ALTERNATIVA 1 | ALTERNATIVA 2 | ALTERNATIVA 3 | ALTERNATIVA 1 | ALTERNATIVA 2 | ALTERNATIVA 3 |
| CAPA ASFÁLTICA (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BASE GRANULAR (cm) | 25 | 25 | 50 | 25 | 20 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| GEOMALLA P-BX 3030 (cm) | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| SUBBASE GRANULAR (cm) | 38 | 28 | | 30 | 25 | | 38 | 33 | |
| MEJORAMIENTO EN CRUDO (cm) | 40 | 40 | 40 | | | | 50 | 50 | 50 |
| ESPESOR PAQUETE ESTRUCTURAL (cm) | 113 | 103 | 100 | 65 | 55 | 60 | 123 | 118 | 110 |
| RESERVA CRÍTICA | 8% | 8% | 11% | 9% | 9% | 6% | 5% | 5% | 7% |

A continuación, se presenta la sección típica del diseño de pavimento aprobado, para los tramos de vía correspondientes.


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA
k38+000 – k48+700
12.000
10.600
9.300
7.300
Ancho de calzada
Corte
Vía Existente
Terreno existente
Mj. lateral e=0.75 m
3.000
3.000
Mj. Lateral e=0.75 m
Mejoramiento 1 e=0.40 m
Base e=0.50 m
Mejoramiento 2 e=Variable
Asfalto e=0.10 m


SECCIÓN TRANSVERSAL TÍPICA
K48+700- K55+500
12.000
10.600
9.300
7.300
Ancho de calzada
Corte
Vía Existente
Terreno existente
Mj. Lateral e=0.75 m
3.000
3.000
Mj. Lateral e=0.75 m
Mejoramiento 1 e=0.50 m
Base e=0.50 m
Mejoramiento 2 e=Variable
Asfalto e=0.10 m

# 3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Tabla 2. Información del contrato de Obra*

| | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección:** | Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 |
| **Contrato Nro.:** | 2631 de 28 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de suscripción** | 28 de diciembre de 2022 |
| **Objeto del contrato:** | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **Entidad contratante** | Gobernación del Casanare |
| **Contratista:** | CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 |
| **Representante Legal** | LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO |
| **Integrantes** | LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%<br>RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%<br>PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46%<br>B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1% |
| **Valor actual del contrato** | $ 98.084.739.145 |
| **Plazo del contrato** | CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. |
| **Fecha de inicio** | 06 de marzo de 2023 |
| **Fecha de terminación** | 5 de septiembre de 2027 |
| **Dirección:** | Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare |
| **Teléfono:** | (8) 6359540 PBX: 3502996264 |
| **Póliza** | No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 09) |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

### 3.2.1 ACTIVIDADES COMPONENTE TÉCNICO.

Durante el presente periodo, se continuaron con actividades lo establecido en la programación de obra para la vigencia de 2025, aprobada por la interventoría, que cuenta con un alcance físico, de preliminares hasta el k 48+500, afirmados bases y subbases hasta el k 48+500, pavimentos hasta el k 48+500 y señalización hasta el k 48+500.


De acuerdo con la programación de obra aprobada para cuenta la programación para la vigencia 2025, durante el mes de septiembre de 2025 el contratista realizó las siguientes actividades.

- **PRELIMINARES** Para el periodo de ejecución del mes de SEPTIEMBRE de 2025, la instalación de cerca de madera según especificaciones del item NP.1 en los tramos entre el k45+790 al 46+050 y del k42+600 al k42+800.

- **SEÑALIZACIÓN.:** Para el periodo de SEPTIEMBRE de 2025, se realiza la instalación de señalización horizontal según planos y especificaciones en el tramo entre el k43+750 al k 47+000.

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES ORIGINALES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2 2023 | | AVANCE SEMANAL SEMANA No. 131 | AVANCE SEMANAL SEMANA No. 132 | AVANCE SEMANAL SEMANA No. 133 | AVANCE SEMANAL SEMANA No. 134 | TOTALseptiembre 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRAL. | PART. | ITEM DE PAGO | UND | CANTIDAD | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
| 1. PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 210.1.1 | INV 210-22 | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 65.468,18 | 2.133.084.241,00 | | | | | |
| 2 | 230.1P | INV 230 - 22 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASAN | m3 | 103.475,23 | 22.505.862.525,00 | | | | | |
| 3 | 221.1P | INV 221 - 22 | | PEDRAPLÉN PARA BASE DE TALUD | m3 | 77.441,40 | 16.262.694.000,00 | | | | | |
| 4 | 200,2 | INV 200-22 | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS | ha | 17,50 | 107.669.503,00 | | | | | |
| NP-1 | | | | DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M. 4 | m | 4.269,78 | | 260,00 | 200,00 | | | 460,00 |
| NP-2 | | | | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | m3 | 43.600,00 | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 41.463.313.145,00 | | | | | |
| 2. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES | | | | | | | | | | | | |
| 4. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 700.1 | INV 700-22 | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINT | m | 69.240,00 | 193.456.560,00 | | | 2.900,00 | 9.020,00 | 11.920,00 |
| 10 | 701.1.1 | INV 701-22 | | TACHA RETRORREFLECTIVA - ADH | u | 4.327,50 | 39.445.163,00 | | | | | |
| 11 | 710.1.1 | INV 710-22 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIP | u | 54,00 | 38.551.086,00 | | | | | |
| 12 | 710.2.3 | INV 710-22 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIP | m2 | 9,56 | 6.469.166,00 | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 277.921.975,00 | | | | | |

A continuación, se muestra el avance respectivo para la ejecución de las actividades programadas para la vigencia 2023 a 2025.



En la siguiente tabla, se puede establecer el avance proyectado para la vigencia 2025 vs el avance ejecutado a corte del mes de septiembre 2025.

FISICO TOTAL DEL PROYECTO

Meta Física Programada % 48,15% Avance o Atraso Físico % -3,24%


Meta Física Ejecutada % 44,91%

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL (%) |
| Estudios y diseños (Revisión) | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Prog | 100,00% | | | | 100,0% |
| | | | | | | Ejec | 100,00% | | | | 100,0% |
| Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | ha | 17,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | Prog | 34,29% | 17,14% | 8,57% | 1 | 60,00% |
| | | | | | | Ejec | 34,29% | 17,14% | 5,71% | 1 | 57,14% |
| Pedraplen base de tatud (0.75*3) costado Izq y Der. (k44+000-k47+000) | KM | 17,5 | 3,7 | 3 | 1,5 | Prog | 21,14% | 30,29% | 8,57% | 1 | 60,00% |
| | | | | | | Ejec | 34,28% | 17,14% | 1,37% | 1 | 52,79% |
| Mejoramiento e=0,40 primera capa (K47+000-K48+500) | KM | 17,5 | 3,7 | 5,3 | 1,5 | Prog | 21,14% | 30,28% | 3,96% | 1 | 55,38% |
| | | | | | | Ejec | 21,14% | 30,28% | 0,00% | 1 | 51,42% |
| Mejoramiento e=0,40 segunda capa( K44+000-K48+500) | KM | 17,5 | 3,7 | 2,3 | 4,5 | Prog | 21,14% | 13,14% | 17,80% | 1 | 52,08% |
| | | | | | | Ejec | 21,14% | 13,14% | 17,14% | 1 | 51,42% |
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (47+000-52+000) | UND | 73 | 14 | 27 | 20 | Prog | 19,18% | 36,99% | 23,48% | 1 | 79,65% |
| | | | | | | Ejec | 19,18% | 36,99% | 0,00% | 1 | 56,16% |
| Base granular e= 0,5 (K39+500-K43+830) | KM | 17,5 | 3,7 | 2,13 | 4,67 | Prog | 21,14% | 12,17% | 8,90% | 1 | 42,21% |
| | | | | | | Ejec | 20,00% | 13,31% | 18,11% | 1 | 51,43% |
| Asfalto e= 0,10 | KM | 17,5 | 3,7 | 2,3 | 4,75 | Prog | 21,14% | 11,70% | 0,00% | 1 | 32,84% |
| | | | | | | Ejec | 5,70% | 27,14% | 18,57% | 1 | 51,41% |
| Señalización | km | 17,5 | 3,7 | 2,3 | 4,75 | Prog | 21,14% | 11,70% | 0,00% | 1 | 32,84% |
| | | | | | | Ejec | 0,00% | 32,86% | 0,00% | 1 | 32,86% |
| DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | KM | 4,269 | 0 | 1,5 | 2,769 | Prog | 0,00% | 35,14% | 24,95% | 1 | 60,08% |
| | | | | | | Ejec | 0,00% | 9,49% | 27,64% | 1 | 37,13% |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO (BENTIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA | KM | 10,9 | 0 | 0,7 | 10,2 | Prog | 0,00% | 6,42% | 0,00% | 1 | 6,42% |
| | | | | | | Ejec | 0,00% | 2,75% | 4,59% | 1 | 7,34% |

En la siguiente tabla se muestra el avance de las estructuras hidráulicas ejecutadas a la fecha.

| * INVENTARIO ALCANTARILLAS A AMPLIAR Y/Ó CONSTRUIR K41+700- K47+000 | | | | EJECUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ZARPA | | ALETAS - CABEZAL | | APROCHE |
| 15 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K41+772 | | X | X | X | X | X |
| 16 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K42+055 | | X | x | X | x | X |
| 17 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K42+383 | | X | X | X | X | X |
| 18 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K42+643 | | X | X | X | X | X |
| 19 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K42+813 | | X | X | X | X | X |
| 20 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K42+983 | | X | X | X | X | x |
| 21 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K43+208 | | X | X | X | X | X |
| 22 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K43+433 | | X | X | X | X | X |
| 23 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K43+669 | | X | X | X | X | X |
| 24 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K43+905 | | X | X | X | X | X |
| 25 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K44+040 | | X | X | X | X | X |
| 26 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K44+323 | | X | X | X | X | X |
| 27 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K44+440 | | x | x | X | X | X |
| 28 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K44+723 | | x | x | x | x | X |
| 29 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K44+924 | | x | x | x | x | x |
| 30 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K45+094 | | X | X | X | X | x |
| 31 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K45+264 | | x | x | x | x | x |
| 32 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K45+544 | | X | X | X | X | x |
| 33 | ALCANTARILLA PROYECTADA | K45+713 | | x | x | x | x | x |
| 34 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K45+883 | | x | x | x | x | x |
| 35 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K46+022 | | x | x | x | x | x |
| 36 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K46+142 | | x | x | x | x | x |
| 37 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K46+403 | | x | x | x | x | x |
| 38 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K46+659 | | x | x | x | x | x |
| 39 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K46+842 | | x | x | x | x | x |
| 40 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K48+234 | | x | x | x | x | X |
| 41 | ALCANTARILLA EXISTENTE | K48+764 | | x | x | x | x | X |

A continuación, se presenta la curva S, para el avance financiero según programación para la vigencia 2025.



## 3.2.2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO- PAGA SOCIAL.


# *INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*

***INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.***

***INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA No. 31***

***PERIODO***

***01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

| VERSIÓN | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| V.1 |  |  |  |
| | Luis Eduardo Carvajal | Andrés Felipe Umaña | Edil Aparicio Barón |
| | Profesional Social de Interventoría | Residente Interventoría | Director de Interventoría |

# 1. INTRODUCCIÓN

Con el presente proyecto se pretende realizar el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre la abscisa K38+000 a la K55+500. La consultoría del proyecto macro tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto.

Este proyecto fue estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS, en la etapa de preconstrucción se realiza revisión y ajustes de diseños que con lo cual el proyecto comprende el "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña; comprende el mejoramiento de la subrasante con ampliación en ambas márgenes mediante construcción de terraplén de 3m de ancho por 0.75m y conformación de terraplén con material crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" en dos tramos, del k38+000 al k48+700 con un espesor de 0.4 m, y del k48+700 al k55+500 de 0.5m,
con el fin de aislar el agua de la estructura y en base al estudio geotécnico y al diseño de pavimentos aprobado. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.50 m de base granular en todo el tramo a intervenir y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.

La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada. Por otra parte, se considera a construcción de estructuras hidráulicas y elementos

de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Las principales actividades priorizadas u obras a ejecutar, de manera general, son las siguientes:

- Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
- Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor.
- Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias-.
- Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN

El sector para intervenir bajo el objeto de este contrato se encuentra ubicado en el departamento del Casanare, el cual se describe a continuación:





Ilustración 1. Localización general del proyecto

La vía en estudio esta codificada con el No. 65CA06 denominada "LA NEVERA - OROCUE (SECTOR SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUE)", según la resolución número 5054 del 25 noviembre de 2016 expedida por el Ministerio de Transporte", que comunica a los municipios de Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad con el municipio de Orocué, en el departamento de Casanare. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña, a partir de este hasta dónde va la abscisa de pavimento es el K38+000, desde donde se arranca el presente proyecto (jurisdicción de la vereda el pellizco del Municipio de Orocué).

El proyecto ubicado en la SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, inicia en el k38+000 en las coordenadas geográficas 936335.77 E Y 1064071.21 N y termina en el K55+500 de coordenadas 945996.16 E y 1052010.04 N teniendo en cuenta el sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS con origen Este central (EPSG 3117).

## 2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

La vía La Nevera - San Rafael de Guanapalo - Orocué, es una de las principales vías secundarias del Departamento de Casanare que comunica el Municipio de Orocué con la capital del mismo y a su vez con el resto del país; está ubicado al sur del Departamento de Casanare y esta bañado por un costado por el río Meta, y por el otro con el caño San Miguel presentando características que lo hacen especial, tales como la riqueza ambiental e hidrográfica, que a su vez se convierte en un gran atractivo turístico de la región máxime cuando la nación mediante Ley 2059 del 21 de octubre de 2020 lo declara Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento de Casanare, exaltando su condición de cuna de la Obra Literaria "La Voragine".

La Vía que conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué es una vía secundaria con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada, el tramo a ejecutar se encuentra en jurisdicción de las veredas del Pellizco (k38+000 a k54+000) y vereda la independencia (k54+000 a k k55+000) del municipio de Orocue Casanare.

# INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Tabla 1. Información del contrato de Obra*

| | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección:** | Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 |
| **Contrato Nro.:** | 2631 de 28 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de suscripción** | 28 de diciembre de 2022 |
| **Objeto del contrato:** | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **Entidad contratante** | Gobernación del Casanare |
| **Contratista:** | CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 |
| **Representante Legal** | LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO |
| **Integrantes** | LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%<br>RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%<br>PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46%<br>B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1% |
| **Valor actual del contrato** | $ 98.084.739.145 |
| **Plazo del contrato** | CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. |
| **Fecha de inicio** | 06 de marzo de 2023 |
| **Fecha de terminación** | 5 de septiembre de 2027 |
| **Dirección:** | Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare |
| **Teléfono:** | (8) 6359540 PBX: 3502996264 |
| **Póliza** | No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO 09) |

# INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Tabla 2. Información sobre el contrato de interventoría*

| | |
|---|---|
| **Proceso de selección contrato de interventoría** | Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-DTE-SEP-193-2021. |
| **Contrato de Interventoría Nro.** | 1002 de 2022 |
| **Objeto del contrato:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. |
| **Interventor:** | **CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455** |
| **Entidad contratante** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS |
| **Contratista** | CONSORCIO VÍAS ECG |
| **Representante legal** | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ |
| **Integrantes** | ECG INGENIERÍA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70%<br>ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30% |
| **Valor inicial** | $16.329.282.420 |
| **Plazo inicial** | 59 meses |
| **Fecha de inicio:** | 01 de febrero de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 31 de diciembre de 2027 |
| **Teléfono:** | 601 7170642 |
| **Dirección:** | Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706-Bogotá |

| | |
|---|---|
| **Póliza** | NB-100212631 |

## 4.2 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DE MANEJO- PAGA SOCIAL.

### GESTIÓN SOCIAL

Este programa en el marco del contrato de obra 2631 de 2022 desarrolla dos (2) subprogramas orientados a promover el desarrollo local en términos de empleabilidad obras con participación comunitaria y contratación de mano de obra no calificada, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

***Gestión Social- Mano de obra contratada con enfoques de género, derechos y diferencia:***

**Obligación Contractual:** El contratista, en el marco de la responsabilidad social deberá cumplir los siguientes porcentajes de vinculación:

- ***10% de la mano de obra no calificada de la región.***
- ***5% de la mano de obra no calificada de la región deberá ser mujeres.***
- ***5% provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional.***

La interventoría se permite informar que, durante el periodo descrito en el presente informe el contratista de obra reportó que se mantiene la vinculación de **once (11)** trabajadores de mano de obra del proyecto.

Por lo anterior, la interventoría se permite informar que el contratista dio cumplimiento a la obligación contractual con el **40% de cumplimiento**, pues el **10%** requerido en los pliegos

corresponde a la **vinculación de 1% personas** del área de influencia del proyecto y se cumplió **con 11 vinculaciones activas que corresponde al 60%.**

Tabla 3 Mano de obra del proyecto

| PERSONAL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| SULAY YAHAIRA HERNANDEZ | COORDINADORA SST | 1 |
| ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA | PROFESIONAL SOCIAL | 1 |
| WILTON AMADO | OPERADOR | 3 |
| EDGAR GONZALEZ GUTIERREZ(VIBROCOMPACTADOR) | | |
| PEDRO DANIEL NIETO | | |
| JHON RODRIGUEZ | INSPECTOR OBRA | 1 |
| NATALIA CAROLINA SIERRA CHAPARRO | CONTROLADORA | 1 |
| ING GONZALO RINCON | RESIDENTE DE OBRA | 1 |
| ALEXIS GOYES AGREDIO | AYUDANTE DE OBRA | 3 |
| CARLOS ANDRES RODRIGUEZ HURTADO | | |
| GYOVANNY DE JESUS ROJAS | | |
| TOTAL | | 11 |

Para dar cumplimiento al porcentaje del ***5% del total de trabajadores vinculados de mano de obra no calificada de la región deberá ser mujeres,*** el contratista reportó que a la fecha de corte del presente informe se encuentran activas **(5)** vinculaciones **de mujeres.**

La interventoría se permite informar que el contratista dio cumplimiento a la obligación contractual **con el 29% de cumplimiento pues el 5% corresponde a la certificación de 1** persona y durante este corte se reportó un consolidado de **11** vinculaciones activas que cumplen con la condición requerida.

La interventoría se permite informar que el contratista de obra para dar cumplimiento del porcentaje correspondiente al ***5% provisión de bienes o servicios por parte de sujetos de especial protección constitucional,*** acordó con la comunidad del área de influencia que para el suministro de bienes y servicios se rotarán de manera mensual las familias seis

(6) con el objetivo de aumentar la participación del mayor número de beneficiarios, dentro de las familias proponentes se destaca la condición de protección especial de pobreza extrema, vulnerabilidad, adulto mayor y pobreza moderada.

Para el corte del presente informe, el contratista dio cumplimiento a la obligación con el 17% de cumplimiento del 5% requerido.

Tabla 4 Consolidado familias para la provisión bienes y servicios sujetos de especial protección

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | BIENES / SERVICIOS | ZONA DE INFLUENCIA | CONDICIÓN ESPECIAL | FECHA SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA ROMERO MARTINEZ | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | EL PELLIZCO-AID | POBREZA EXTREMA | N/A |
| 2 | LUDY VELANDIA | ALIMENTANCIÓN | EL PELLIZCO-AID | VULNERABILIDAD | ABRIL |
| 3 | ANDERSON BARRAGAN | ALIMENTANCIÓN | EL PELLIZCO-AID | VULNERABILIDAD | N/A |
| 4 | AQUILINO ESPINOSA | ALIMENTACIÓN | EL PELLIZCO- AID | ADULTO MAYOR-POBREZA MODERADA | N/A |
| 5 | NELSI ESPINOSA CEIJA | ALIMENTACIÓN | EL PELLIZCO- AID | POBREZA EXTREMA | N/A |
| 6 | LEIDY BARRAGAN | ALIMENTACIÓN | EL PELLIZCO- AID | POBREZA EXTREMA | N/A |

## Indicadores de Cumplimiento

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA y Apéndice E, para realizar seguimiento y evaluación de la productividad del contratista según aplique la ejecución de actividades durante el periodo.

Tabla 5 Indicador de cumplimiento Mano de obra no calificada

| REQUERIMIENTO CONTRACTUAL | FORMULA | RESULTADO | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| POBLACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 10%<br>1 PERSONA | TOTAL, PERSONAL MONC AID (13) *100%<br>TOTAL, PERSONAL CONTRATADO MONC (24) | 54% | 100% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| POBLACIÓN MUJERES 5%<br>1 PERSONAS | TOTAL, MUJERES MONC (5) *100%<br>TOTAL, CONTRATACIONES MONC (24) | 28% | 100% |
| PROVISIÓN BIENES Y SERVICIOS 5%<br>1 PERSONA | TOTAL, FAMILIAS EN EL MES (1) *100%<br>TOTAL, FAMILIAS POSTULADAS (6) | 17% | 100% |

***Gestión Social- Obras con participación comunitaria OPC***

Durante el periodo del presente informe del 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, el contratista manifestó que no se adelantaran obras con participación ciudadana, por esa razón no se realiza reporte.

**Comunidades étnicas, preservación del patrimonio y sitios de interés sociocultural**

El programa presenta cuatro (4) subprogramas orientados a analizar los riesgos e impactos que el proyecto pueda generar en los bienes y sitios de interés declarados o no patrimonio. Así como indagar con las comunidades cómo a través del proyecto se puede contribuir a su uso, protección y disfrute. Además de garantizar a las comunidades étnicas afectadas por el proyecto su derecho a la Consulta Previa.

***Programa de Arqueología Preventiva***

Durante el periodo reportado en el presente informe, el contratista de obra informó que no se realizó capacitaciones para este mes, una vez se ejecuté la actividad será incluida en informe mensual.

Por otro lado, el contratista de obra reportó que el 16 de abril de 2025, recibió respuesta por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH bajo el radicado

2025162000039051, donde emiten concepto final donde manifiestan que el proyecto **NO** se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad.

***Protección al patrimonio cultural***

Durante el periodo del presente informe, el contratista manifestó que no se requirió el desarrollo de actividades en este programa, por esa razón no se realizó reporte. Sin embargo, el contratista de obra en cumplimiento del PAGA Social ha realizado las consultas para evitar que la obra afecte bienes de interés cultural o intervenga en el desarrollo de festividades o actividades relacionadas al patrimonio cultural inmaterial.

***Protección del patrimonio geológico y paleontológico***

Es importante mencionar que, a la fecha no hay reporte de hallazgos de fósiles y otros elementos de interés geológico, que requieran ser notificados y registrados en el inventario nacional del SGC.

***Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la Consulta Previa, libre e informada con comunidades étnicas***

En el marco del cumplimiento de la obligación contractual, el contratista de obra realizó consulta previa en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio del Interior y de acuerdo con lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental del INVIAS modo carretero, donde resuelve en la **RESOLUCIÓN NO. ST-1846 DE 05 DIC 2023 QUE EL PROYECTO NO PROCEDE LA CONSULTA PREVIA** con comunidades indígenas, Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras, y comunidades Rrom.

**Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos**

El programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos presenta tres (3) subprogramas orientados a establecer los lineamientos para el acompañamiento desde

la gestión social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, requeridas para la ejecución de las actividades constructivas.

***Infraestructura de predios y servicios públicos***

El contratista de obra reportó que a la fecha se realizó el levantamiento de las actas de vecindad requeridas para la intervención de los 17,5km de obra, para un consolidado de 9 actas de las unidades habitacionales, y 8 de centros de acopio o áreas ocupadas por obra en el área objeto de intervención.

El contratista de obra informó que, durante el periodo comprendido del presente informe, no se requirió el desarrollo de actividades en este programa, sin embargo, la interventoría recomienda al contratista verificar nuevamente la necesidad del levantamiento de actas de vecindad y/o la implementación del programa de gestión socio predial, debido a que en el tramo de la vereda El Pellizco se encuentran ubicadas varias viviendas al margen de la vía.

***Apoyo y orientación a la gestión institucional en la recuperación del derecho de vía***

El contratista de obra reportó que, para periodo del informe no se han identificado actividades económicas informales sobre el derecho de vía, que requieran de gestión interinstitucional para la búsqueda de alternativas. En caso de requerirse, serán debidamente reportadas.

***Acompañamiento a la gestión socio predial***

El contratista de obra reportó que, durante el periodo del presente informe no se han requerido permisos para predios privados y/o unidades sociales, dentro de acciones de gestión predial o compensación social. Es importante señalar que, el tramo objeto de intervención ya se encontraba habilitado para el tránsito de vehículos y el desarrollo de obras se realiza sobre las márgenes de la vía sin interrumpir el tránsito en la zona o causar afectaciones a la comunidad. Sin embargo, la interventoría recomienda al contratista

verificar nuevamente la necesidad de la implementación del programa de gestión socio predial, debido a que en el tramo de la vereda El Pellizco se encuentran ubicadas varias viviendas al margen de la vía.

**Accesibilidad**

El programa de accesibilidad presenta un (1) subprograma orientado a proponer las medidas de manejo para garantizar la accesibilidad de la población e integración territorial en torno a los proyectos de infraestructura vial**.**

***Accesibilidad de la población e integración territorial***

Durante el periodo del presente informe, el contratista garantizó habilitado el tránsito vehicular, sin cierres viales, sin afectar la movilidad de la comunidad ni turistas del municipio de Orocue, garantizando el derecho a la vía y libre tránsito con la finalidad de no afectar las actividades económicas y sociales de la población.

**Participación, gobernanza e inclusión social**

presenta cinco (5) subprogramas orientados a proponer las medidas de manejo para garantizar la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socioambiental de los proyectos.

***Atención a la comunidad***

La interventoría durante el periodo descrito en este informe realizó el respectivo seguimiento y verificación de la gestión adelantada por parte del contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en este programa, la

Interventoría corroboró que, durante el periodo comprendido entre 01 de septiembre de 2025 al 30 de septiembre de 2025, no se presentaron PQRSD por parte de la ciudadanía.

De esta manera, la interventoría informa que en el contratista reportó el siguiente consolidado de PQRSD:

**Total, PQRSD:** PQRS cero (0)

**Estado Abierta:** cero (0).

Es importante mencionar, que, el campamento de obra ubicado en el frente del KM 46+450 donde se encuentra un punto móvil, ha operado con normalidad y ha estado a disposición de la comunidad, de igual manera, el contratista brindó atención virtual por medio del correo electrónico consorcioguanapalo2023@gmail.com y en su canal telefónico en la línea 3143118171. Además de operar en el horario de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábado de 07:00 a.m. a 11:00 a.m.

Asimismo, la interventoría verificó que el aviso de identificación del SAU estuviera en un lugar visible y el estado del mismo fuera excelente, en cuanto al espacio físico, la oficina SAU durante las verificaciones se constató que cada uno de los suministros de la dotación, recursos tecnológicos, espacios físicos, orden y limpieza se cumplieran según lo establecido en el PAGA y Apéndice E.

Tabla 6 Datos Sistema de Atención al Usuario

| SAU | CORREO ELETRÓNICO | LÍNEA DE ATENCIÓN CIUDADANA |
|---|---|---|
| **SAU:** KM 51+250 (El Pellizco) **Punto Satélite:** KM 46+450 **Horario:** lunes a viernes de 07:00 a.m. a 05:00 m y sábados de 07:00 a.m. a 11:00 a.m. | consorcioguanapalo2023@gmail.com | 3143118171 |

**Indicadores de Cumplimiento**

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA y Apéndice E, para realizar

seguimiento y evaluación de la productividad del contratista según aplique la ejecución de actividades durante el periodo. Para el corte reportado la interventoría se permite informar que el contratista por motivos de logista (traslado container), se encontraba en adecuación del SAU, razón por la cual no se calificara este ítem, sin embargo, es importante enfatizar que garantizó la atención a la comunidad y los criterios de cumplimiento establecidos en el apéndice de gestión social y PAGA, como se relaciona en la siguiente tabla:

Tabla 7 Indicador de cumplimiento SAU

| PRODUCTIVIDAD | FORMULA | CUMPLIMIENTO 100% |
|---|---|---|
| Productividad | OFICINA PUNTO SAU IMPLEMENTADA *N/A% / OFICINA PUNTO SAU APROBADA N/A | N/A |
| Productividad | LÍNEA TELEFÓNICA IMPLEMENTADA 0*100% / LÍNEA TELEFÓNICA REQUERIDAS 0 | N/A |
| Productividad | CORREO ELECTRÓNICO IMPLEMENTADO 0*100% / CORREO ELECTRONICO REQUERIDO 0 | N/A |
| Productividad | TOTAL, PQRSD CERRADAS AL MES N/A*100% / TOTAL, PQRSD RECIBIDAS AL MES N/A | N/A |
| Productividad | TOTAL, PQRSD ATENDIDA AL MES 0*100% / TOTAL, PQRSD RECIBIDAS AL MES 0 | N/A |
| Productividad | TOTAL, PQRSD CERRADAS CONSOLIDADO 19*100% / TOTAL, PQRSD RECIBIDAS CONSOLIDADO 19 | 100% |

***Información y divulgación***

***Información y divulgación- Reunión de Inicio de Obra***

Dando cumplimiento a la obligación contractual, el contratista realizó la actividad el 26 de septiembre de 2023.

***Información y divulgación- Reunión de Avance***

A la fecha no se han realizado reuniones de avance toda vez que esta debe programarse una vez el avance de obra alcance el 50%.

***Información y divulgación- Reunión de Finalización***

A la fecha no se han realizado reuniones de finalización, toda vez que será convocada previo a la finalización de las actividades de obra y del plazo contractual al cumplir el 90% de las actividades de obra propuestas en el cronograma.

La interventoría revisó y verificó la gestión de comunicación realizada en septiembre, para la generación de una infografía con los hitos relevantes del avance de obra durante el periodo reportado del informe, además de generar una pieza para la convocatoria de comité de participación comunitaria.

Adicionalmente, el contratista de obra, creo un grupo en WhatsApp con el objetivo de emplear otros canales de comunicación que permitan la divulgación de aspectos relevantes, dicho grupo está conformado por los integrantes del comité de participación ciudadana y las profesionales sociales tanto del contratista como de interventoría.

***Cultura vial y participación comunitaria***

***Cultura vial y participación comunitaria- Reunión Extraordinarias***

A la fecha no se han realizado reuniones extraordinarias con la ciudadanía.

***Cultura vial y participación comunitaria- Reunión Comité de participación comunitaria***

Tabla 8 Integrantes Comité participación comunitaria

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| NICACIO MANCIPE | 9659832 | VEREDA EL PELLIZCO |
| ALBERT BARRAGAN | 1118537808 | VEREDA EL PELLIZCO |
| NELSY ESPINOZA | 40419211 | VEREDA EL PELLIZCO |
| ANDERSON BARRAGAN | 74860572 | VEREDA EL PELLIZCO |
| YORLADI ESPINOSA | 1117323111 | VEREDA EL PELLIZCO |
| LUDYS VELANDIA | 47437976 | VEREDA EL PELLIZCO |
| NELSY DARAPO | 1118530895 | VEREDA EL PELLIZCO |
| MARLY JOROPA | 1117322058 | VEREDA EL PELLIZCO |

| NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | LOCALIDAD |
|---|---|---|
| DEISY CARVAJAL | 1115854903 | VEREDA EL PELLIZCO |
| LEIDY BARRAGAN | 33480403 | VEREDA EL PELLIZCO |

El 26 de septiembre de 2025 se llevó a cabo acompañamiento a la reunión con el comité de participación, donde se contó con la participación activa de los lideres de la junta de acción comunal del sector el Pellizco. Durante el encuentro, se proporcionó información detallada a los asistentes sobre los siguientes temas:

**Avances de obra**: se presentó un informe sobre el progreso físico de obra alcanzadas hasta la fecha.

**Señalización:** Se comunico sobre la señalización implementada en la zona de la obra.

**Plan de trabajo social**: Se informo sobre las estrategias y actividades del plan de trabajo social, diseñado para fortalecer la participación comunitaria y fomentar el desarrollo social del área de influencia del proyecto.

Ilustración 2 Registro fotográfico

| | |
|---|---|
|  |  |
| Acompañamiento reunión comité de participación | Avance informativo plan de trabajo social |

Por otro lado, el contratista de obra informó que a la fecha de corte no se han recibido o instaurado atenciones a veedurías, en el momento que la actividad se realice se hará el respectivo reporte y atención.

**Indicadores de Cumplimiento**

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al programa mencionado según lo establecido en el PAGA y Apéndice E, para realizar seguimiento y evaluación de la productividad del contratista según aplique la ejecución de actividades durante el periodo.

*Tabla 9 Indicador de cumplimiento programa Cultura vial y participación comunitaria*

| PRODUCTIVIDAD | FORMULA | CUMPLIMIENTO 100% |
|---|---|---|
| Productividad | TOTAL, COMITÉS PARTICIPACIÓN EJECUTADOS 1*100%<br>TOTAL, COMITÉS PARTICIPACIÓN PROGRAMADOS 1 | 100% |
| Productividad | TOTAL, ASISTENTES COMITÉS PARTICIPACIÓN EJECUTADOS 10 *100%<br>TOTAL, PERSONAS CONVOCADAS COMITÉS | 100% |

***Inclusión social con perspectiva de género y transversalización***

También, durante el presente corte del informe la monina del contratista de obra contó con la vinculación de personal femenino, promoviendo la igualdad de género y la inclusión laboral, mejorando la calidad de vida y contribuyendo al desarrollo económico y social de la comunidad. Es importante mencionar que para el contrato se tienen 11 vinculaciones de personal femenino, de las cuales se dio oportunidad laboral a una mujer quien pertenece a población indígena y además la misma se encuentra en el rango de empleo joven, sumándose al total de dos mujeres con la condición de empleo joven.

Además, el contratista informó que ha mantenido la continuidad de la vinculación de una persona adulta mayor para ejercer el cargo como conserje lo cual fomenta la inclusión social y reduce el riesgo de exclusión y aislamiento; así mismo, se vinculó a dos personas que pertenece al género masculino que está dentro de los rangos de EMPLEO JOVEN, así ayudando a disminuir las tasas de desempleo.

**Conclusiones y recomendaciones**

- Es importante resaltar que se adelanta la atención a través de los canales de comunicación del contratista dispuesto para la comunidad.

- Los lideres participan activamente en los comités logrando un buen relacionamiento comunitario.

- Se recomienda al contratista iniciar con las actividades del plan de inversión social y darle cumplimiento al plan de trabajo.

RUMA CONSORCIO GUANAPALO

**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE**

**REGISTRO DE ASISTENCIA SOCIAL**

CODIGO: FT-SSTA-070
VESION:01
FECHA:04/04/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | Mejoramiento a nivel de pavimento de la via Segundaria | | | | |
| **TIPO DE EVENTO** | Reunion comite de participación | | | | |
| **OBJETIVO DEL EVENTO** | Informar los avances del proyecto | | | | |
| **INSTITUCIÓN/COMUNIDAD** | | **MUNICIPIO** | | **DEPARTAMENTO** | |
| JAC El pellizco | | Oro cue | | Casanare | |
| **FECHA** 26 de sep 2025 | | HORA DE INICIO | 10. A.M | HORA DE FINALIZACIÓN | 11 y 30 A.M. |

**GESTION SOCIAL**

| NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | EDAD | SEXO | | | PRESENTA ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD | | | SE IDENTIFICA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES IDENTIDADES ETNICAS | | | | | | PERTENECE A ALGUN GRUPO DE POBLACION VULNERABLE | | | TELEFONO | DIRECCIÓN | ORGANIZACIÓN O ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUJER | HOMBRE | OTRO | SI | NO | ¿Cual? | INDIGENA | AFRO | ROM | PALENQUERO | RAIZAL | NINGUNA | SI | NO | ¿Cual? | | | | |
| Se anexa firmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| del acta de reunion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Powered by CamScanner

RUMA
CONSORCIO GUANAPALO

Acta No.____

El 26 de septiembre del 2025 se llevo a cabo reunion con el comite de participacion donde se conto con la participacion de los lideres de la JAC el pellitco, El acompañamiento de la interventoria durante el encuentro, se proporciono informacion a los asistentes sobre los siguientes temas, avance de obra, senaliza-cion y el plan de trabajo Social

Se presento un informe fisico sobre el progreso de los obras.

Se informo sobre la señalizacion implementada en la zona de la obra.

Se informo sobre las estrategias y actividades del plan del trabajo social, diseñado para fortalecer la participacion comunitaria y la inversion social durante la vigencia del 2025

Durante la reunion la comunidad pregunto cuando seria la entrega de los filtros, dotacion y equipa-mento, regalos para los niños.

En respuesta a dicha pregunta se les indica, que se entregara de acuerdo a la fecha estimada dentro del plan de trabajo aprovada por la interventoria

**COMPROMISOS PACTADOS:**



Powered by CamScanner

RUMA
CONSORCIO GUANAPALO

Acta No.___

N/A

PROXIMO COMITÉ: 24 de octubre

**FIRMAN**

| | |
|---|---|
| Patricia Romero M. | Doris Espinoza |
| **Nombre** | **Nombre** |
| Deisy Aurora Carvajal Morales | Fernanda Feliciano |
| **Nombre** | **Nombre** |
| Suma Sofía Carvajal Morales. | Luis E. Carvajal N |
| **Nombre** | **Nombre** |
| Jose Cristobal Espinoza | |
| **Nombre** | **Nombre** |
| LEIDY BARRAGAN R. | |
| **Nombre** | **Nombre** |
| Carmen Camacho | |
| **Nombre** | **Nombre** |
| Nelsy Daraio | |
| **Nombre** | **Nombre** |
| Judys Velandia | |
| **Nombre** | **Nombre** |



Powered by CamScanner

## 3.2.3 ACTIVIDADES COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL.

# *INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*

***INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.***

***INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 31***

***PERIODO***

***01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| VIVIANA VILLAMARIN TIRANO | ANDRÉS FELIPE UMAÑA | EDIL APARICIO BARÓN |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Profesional ambiental | Residente de Interventoría | Director de Interventoría |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Fecha: 30/09/2025 | Fecha: 30/09/2025 | Fecha: 30/09/2025 |

## Tabla de contenido

SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES ..... 5
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL PAGA. ..... 7
Conformación del grupo social y ambiental del proyecto. ..... 7
Correspondencia ..... 9
Estado de requerimientos. ..... 13
Fuentes de materiales. ..... 17
Manejo de materiales de construcción ..... 18
Manejo de residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) ..... 24
Manejo de residuos convencionales y Peligrosos. ..... 28
Manejo de aguas superficiales ..... 29
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales ..... 30
Manejo de fauna y flora y áreas especiales ..... 31
Fauna ..... 31
Flora y áreas especiales ..... 31
Manejo de señalización y sitios temporales ..... 33
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. ..... 35
CONCLUSIONES ..... 36

## Listado de tablas

Tabla 1. Documentos requeridos en el componente ambiental ..... 5
Tabla 2. Personal Socio – Ambiental Contratista ..... 7
Tabla 3. Personal Socio – Ambiental Interventoría ..... 8
Tabla 4. Correspondencia ambiental enviada ..... 9
Tabla 5. Correspondencia ambiental recibida ..... 11
Tabla 6. Capacitaciones y charlas componente ambiental ..... 11
Tabla 7. Permisos ambientales requeridos por el proyecto ..... 14
Tabla 8. Listado de proveedores avalados para la ejecución de las actividades ..... 17
Tabla 9. Control de cantidades de materiales empleados en la vigencia 2025 ..... 20
Tabla 10. Cantidades de RCD ..... 25
Tabla 11. Maquinaria y equipos activos ..... 35

## Listado de ilustraciones

Ilustración 1. Punto Ecológico ..... 28
Ilustración 2. Punto Ecológico ..... 30
Ilustración 3. Maquinaria en obra ..... 33
Ilustración 4. Verificación de la señalización ..... 34
Ilustración 5. Maquinaria en obra ..... 35

## Listado de anexos

Anexo 1. Reunión GA

Anexo 2. Correspondencia

Anexo 3. Capacitaciones e Inducciones

Anexo 4. Certificaciones de residuos

Anexo 5. Manejo de aguas

Anexo 6. Preoperacionales

## ACTIVIDADES COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades ejecutadas en gestión ambiental en septiembre de 2025.

**Seguimiento a la entrega de documentos contractuales.**
**Componente ambiental.**

Para el componente ambiental son requeridos los siguientes documentos:

Tabla 1. Documentos requeridos en el componente ambiental

| DOCUMENTO | COMENTARIOS |
|---|---|
| Plan de trabajo | El documento se encuentra aprobado por la interventoría conforme se señala en comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0007 del 16 de junio de 2023. |
| Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA | El 13 de febrero de 2024, se envió el documento al INVIAS mediante el comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0057, radicado con el número INVIAS 2024E-VUVRAZ-012600. En respuesta, el INVIAS, a través del comunicado 2024S-VBOG-028891 del 10 de mayo de 2024, confirmó el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la entrega del PAGA.<br><br>Posteriormente, debido a una actualización en el documento técnico sobre aprovechamiento forestal, el contratista presentó una actualización en el PAGA, la misma fue empleada como soporte a una nueva solicitud realizada ante CORPORINOQUIA el 13 de noviembre de 2024 mediante el comunicado 22C01-AD-1002-00082. Dicha actualización fue incluida como anexo al informe trimestral III-2024, correspondiente al período de julio a septiembre, y remitida al INVIAS. |

| DOCUMENTO | COMENTARIOS |
|---|---|
| | Cabe destacar que el 21 de noviembre de 2024 se remitió a la Gobernación de Casanare el PAGA aprobado por el INVIAS, acompañado de las aclaraciones correspondientes, la notificación sobre la actualización del documento y los anexos presentados ante el INVIAS en el informe trimestral III-2024, mediante el comunicado 22C01-AD-INV1002OROCUE-0113. |
| Tramites permisos ambientales | A partir de la presente vigencia, se estableció como requisito obligatorio contar con los permisos ambientales correspondientes para actividades de aprovechamiento forestal, concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce. En cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités de seguimiento, el contratista entregó la documentación técnica requerida para que la Gobernación de Casanare gestionara dichos trámites ante la autoridad ambiental.<br><br>En ese marco, el 25 de marzo de 2025, la Gobernación de Casanare radicó ante CORPORINOQUIA la solicitud formal de permisos ambientales requeridos para el proyecto, mediante el comunicado No. 100-0033, identificado con el radicado No. 2025.03771. Posteriormente, el 29 de mayo de 2025, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA expidió el Auto No. 500.29.1.25-02852, en el cual se estableció la liquidación correspondiente al servicio de evaluación ambiental. El contratista realizó el pago de dicha liquidación el 30 de mayo de 2025, asegurando así la continuidad del trámite. Ese mismo día, la Gobernación de Casanare efectuó un segundo pago, por un valor de trece millones trescientos cuatro mil ochocientos trece pesos ($13.304.813 M/Cte), correspondiente al mismo concepto. |

| DOCUMENTO | COMENTARIOS |
|---|---|
| | Como parte del seguimiento al proceso, y ante las dificultades presentadas durante la gestión de los permisos, la interventoría emitió el oficio No. 22C01_DTA_102 dirigido al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, informando el estado actual del trámite e incluyendo una trazabilidad de las gestiones adelantadas. El propósito fue mantener informado al Instituto y solicitar su intervención en las acciones que estén dentro de su competencia, con el fin de agilizar el proceso ante la autoridad ambiental y evitar posibles afectaciones en la ejecución contractual.<br><br>Finalmente, el 3 de junio de 2025, la Gobernación de Casanare notificó oficialmente a CORPORINOQUIA, mediante el oficio No. 520.85, y anexó el soporte del pago realizado por concepto de evaluación de los servicios ambientales requeridos para el proyecto. A la fecha no se cuenta con más información del trámite, ni respuesta de la Gobernación y/o CORPORINOQUIA acerca del estado de la solicitud. |

**Seguimiento al cumplimiento de implementación de medidas ambientales del PAGA.**

**Conformación del grupo social y ambiental del proyecto.**

Según la Tabla 2, se especifica el personal designado para el grupo social y ambiental que ha sido aprobado por el contratista de la obra.

Tabla 2. Personal Socio – Ambiental Contratista

| CARGO | PROFESIONAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Director de obra | Luis Guillermo Ruiz Machado | Aprobado |
| Residente de obra | Jeisson Gonzalo Rincón Silva | Aprobado |
| Residente Ambiental | Carlos Alberto Ruiz Arenas | Aprobado |

| CARGO | PROFESIONAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Residente social | Andrea Catalina Buitrago Rivera | Aprobado Comunicado 2C01_DTO_173O |
| Profesional SISO | Joan Sebastián Galindo Valverde | Aprobado |
| Inspector SISO | Sulay Yajaira Hernández Jaime | Aprobado |

Fuente: Consorcio Vías ECG

De igual forma, para este periodo la interventoría contó con el siguiente grupo de trabajo:

Tabla 3. Personal Socio – Ambiental Interventoría

| CARGO | PROFESIONAL | FECHA | COMUNICADO |
|---|---|---|---|
| Director de obra | Edil Aparicio Barón | 20/02/2024 | 2024S-VBOG-008780 |
| Residente de obra | Andrés Felipe Umaña Vargas | 13/12/2023 | 2023S-VBOG-028334 |
| Profesional Ambiental | Viviana Fernanda Villamarín Tirano | 12/07/2023 | SVR-GGPR1 39800 |
| Profesional social | Luis Eduardo Carvajal Niebles | 15/05/2025 | 2025S-VBOG-030998 |
| Inspector SST | Saly Fernanda Velásquez Viloria | 02/01/2024 | Correo electrónico de la supervisión |

Fuente: Consorcio Vías ECG

El contratista conformó el Grupo de Gestión Socioambiental el 18 de junio de 2023, integrado por un ingeniero residente, un profesional social, un inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo y un profesional ambiental. La continuidad de este equipo se ha garantizado mediante la incorporación oportuna de personal en reemplazo de quienes se retiran, asegurando así el cumplimiento permanente de sus funciones.

Durante este periodo, mediante el comunicado CGUAP-024-20200-182, aprobado por la interventoría a través del oficio 2C01_DTO_173O, se formalizó el 19 de septiembre de 2025 el Acta No. 8 de conformación del Grupo de Gestión Socioambiental.

Adicionalmente, este grupo realiza reuniones mensuales de seguimiento con el fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en el proyecto. En este marco, el 19 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la reunión No. 27, en la cual se revisaron los avances y resultados alcanzados en materia social y ambiental desde el inicio de la ejecución contractual.

A continuación, se presenta el seguimiento al indicador correspondiente a la ficha DAGA-1.1-01. Conformación del grupo de gestión ambiental y social:

$$\left(\frac{Profesionales\ vinculados}{Equipo\ minimo\ de\ profesionales}\right) * 100 = \left(\frac{6}{6}\right) * 100 = 100\%$$

**Correspondencia**

Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, la Interventoría desarrolló actividades de control y verificación dirigidas a revisar la documentación contractual, supervisar la ejecución de las acciones programadas y evaluar el nivel de cumplimiento de los compromisos ambientales del proyecto. De este proceso se derivaron comunicaciones oficiales que incluyeron observaciones, recomendaciones y requerimientos específicos, con el propósito de asegurar el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato.

Tabla 4. Correspondencia ambiental enviada

| No Comunicado | Fecha | Dirigido a | Envía | Asunto |
|---|---|---|---|---|
| 22C01_DTO_169 | 02/09/2025 | GOBERNACIÓN | CONSORCIO VÍAS ECG | Entrega de Informes Mensuales Julio 2025 |
| 22C01_DTA_125 | 10/09/2025 | INVIAS | CONSORCIO VÍAS ECG | Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063606. Reemisión informe trimestral 8 (periodo II- |

| No Comunicado | Fecha | Dirigido a | Envía | Asunto |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025) Componente Ambiental. |
| 22C01_DTA_126 | 10/09/2025 | INVIAS | CONSORCIO VÍAS ECG | Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063618. Remisión informes trimestrales 6 y 7 Componente Ambiental |
| 22C01_DTO_0176O | 23/09/2025 | CONSORCIO GUANAPALO | CONSORCIO VÍAS ECG | Requerimiento Retomar actividades de aprovechamiento de Material Generado |
| 22C01_DTA_177 | 25/09/2025 | CORPORINOQUIA | CONSORCIO VÍAS ECG | Solicitud: Información estado de tramite con radicado YO-2025-03771 |
| 22C01_DTA_178 | 25/09/2025 | CONSORCIO GUANAPALO | CONSORCIO VÍAS ECG | Respuesta Oficio CGUAP-024-20200-184 |

Tabla 5. Correspondencia ambiental recibida

| No Comunicado | Fecha | Dirigido a | Envía | Asunto |
|---|---|---|---|---|
| CGUAP-024-20200-180 | 08/09/2025 | CONSORCIO VÍAS ECG | CONSORCIO GUANAPALO | Entrega Informe Mensual No 30 |
| 2025S-VBOG-071369 | 25/09/2025 | CONSORCIO VÍAS ECG | INVIAS | Respuesta radicado No. 2025E-VUVRAZ-093086 - RESPUESTA A OFICIO No.: 2025S-VBOG-059881. Remisión informes trimestrales I-2025 y II-2025 – componente ambiental. Cravo Norte, Arauca CO 172 – 2022 CI 1002 – 2022. |

## Capacitación al personal vinculado

De acuerdo con el cronograma de septiembre de 2025, el contratista ejecutó las charlas y jornadas de capacitación previstas, garantizando el desarrollo de las actividades de formación y sensibilización dirigidas al personal involucrado en el proyecto.

Tabla 6. Capacitaciones y charlas componente ambiental

| FECHA | TEMA | DIRIGIDO A | PROMEDIO ASISTENCIA | | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL, ASISTENTES | TRABAJADORES PRESENTES EN LA JORNADA | |
| 02/09/2025 | Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |

| FECHA | TEMA | DIRIGIDO A | PROMEDIO ASISTENCIA | | INDICADOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL, ASISTENTES | TRABAJADORES PRESENTES EN LA JORNADA | |
| 04/09/2025 | Manejo y Disposición Final de Residuos Peligrosos. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |
| 06/09/2025 | Conservación de Flora y Fauna. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |
| 09/09/2025 | Que es el Cambio Climático. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |
| 11/09/2025 | Importancia y Protección de la Cobertura Vegetal. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |
| 16/09/2025 | El agua y sus derechos fundamentales. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |
| 18/09/2025 | Uso del Celular al Conducir. | Consorcio Guanapalo | 10 | 10 | 100% |
| 23/09/2025 | Divulgación y socialización de la ficha del PAGA -RCD | Consorcio Guanapalo | 11 | 11 | 100% |
| 25/09/2025 | Manejo de Materiales para Mitigar la Dispersión del Material Particulado. | Consorcio Guanapalo | 7 | 11 | 100% |
| 27/09/2025 | Prevención y Conservación del Medio Ambiente. | Consorcio Guanapalo | 11 | 11 | 100% |
| 30/09/2025 | Diversidad de especies que habitan en el ecosistema. | Consorcio Guanapalo | 11 | 11 | 100% |

| | |
|---|---|
| $Inducción = \left(\frac{Asistentes\ a\ reunión}{Personal\ nuevo\ vinculado}\right) * 100$<br>* En el periodo se registra ingreso de dos colaboradores al proyecto. | $\left(\frac{2}{2}\right) * 100 = 100\%$ |
| $Capacitaciones = \left(\frac{Asistentes\ a\ reunión}{Trabajadores\ del\ proyecto}\right) * 100$<br>* Se relaciona el promedio de trabajadores reportados en el mes de septiembre de 2025 (personal del Consorcio y personal de Asfalto), frente al promedio de personal capacitado. | $\left(\frac{10}{10}\right) * 100 = 100\%$ |

**Estado de requerimientos.**

El 29 de mayo de 2025, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA profirió el Auto No. 500.29.1.25-02852, mediante el cual se estableció la liquidación de los servicios de evaluación ambiental requeridos para el análisis de la solicitud de permisos del proyecto de mejoramiento de la vía secundaria 65CA06, que conecta las veredas La Nevera y San Rafael de Guanapalo con el municipio de Orocué, Casanare. El pago de los derechos correspondientes, por un valor de trece millones trescientos cuatro mil ochocientos trece pesos ($13.304.813 M/Cte), fue efectuado al día siguiente, el 30 de mayo de 2025, por parte de la Gobernación de Casanare.

Posteriormente, el 3 de junio de 2025, dicha Gobernación remitió a CORPORINOQUIA el comprobante de pago mediante Oficio No. 520.85, lo que permitió dar inicio formal al trámite ambiental. No obstante, aunque la autoridad ambiental habría expedido el auto de inicio, hasta la fecha no existe constancia documental que lo confirme, ni evidencia de la visita técnica que debería acompañar este procedimiento. La ausencia de dichos soportes mantiene el trámite en una condición de indefinición que impide avanzar en la aprobación de los permisos solicitados.

Ante esta situación, la Interventoría reiteró a la Gobernación de Casanare, a través del comunicado 22C01_DTA_164, la necesidad de contar con información oficial sobre el estado del trámite. En este documento se recordó lo manifestado durante el Comité de Seguimiento Técnico del 5 de agosto de 2025, cuando la Gobernación indicó que CORPORINOQUIA ya había emitido el auto de inicio, pendiente únicamente de

socialización. Sin embargo, la falta de confirmación formal mantiene el proceso en un escenario de incertidumbre. Por ello, la Interventoría insistió en la entrega del documento soporte y en una actualización precisa del estado de la gestión ante la autoridad ambiental.

En este mismo contexto, mediante Oficio No. 22C01_DTA_177, se solicitó nuevamente a CORPORINOQUIA información sobre el estado del trámite radicado bajo el número YO-2025-03771. A la fecha, no se ha recibido respuesta por parte de la autoridad ambiental, lo que prolonga la suspensión de actividades que requieren permisos específicos, como la ocupación de cauce y el aprovechamiento forestal.

Cabe destacar que, aunque se han adelantado labores preliminares en campo, las intervenciones directamente asociadas a los permisos ambientales permanecen suspendidas hasta la emisión de las autorizaciones respectivas. Mientras tanto, el suministro de agua se garantiza de manera provisional mediante fuentes debidamente habilitadas, específicamente a través de zonas de préstamo autorizadas y del reservorio de aguas lluvias localizado en las coordenadas 5°10'28.61" N – 71°39'03.68" O, en espera de la formalización del permiso correspondiente.

Tabla 7. Permisos ambientales requeridos por el proyecto

| PERMISO AMBIENTAL | MARCO LEGAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Concesión de aguas superficiales | Decreto 1541 de 1978<br>Decreto 1076 de 2015 | En septiembre de 2025 no se realizó captación directa de fuentes hídricas superficiales. No obstante, dentro de la solicitud presentada a CORPORINOQUIA se incluyó la autorización para el aprovechamiento de un volumen de 20.972,2445 m³, con puntos de captación definidos en Caño La Candelaria (5°06’26.01487” N – 71°37’16.74876” W), Caño El Muerto |

| PERMISO AMBIENTAL | MARCO LEGAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | (5°04'39.94546" N – 71°36'00.41541" W) y Caño El Duya (4°54'36.83" N – 71°25'12.39" W). Dicho trámite se encuentra en espera de concepto por parte de la autoridad ambiental.<br><br>En paralelo, el abastecimiento hídrico del proyecto se garantizó mediante la recolección de aguas lluvias en una zona de préstamo autorizada, contando con la debida autorización del propietario del predio. |
| Ocupación de cauce | Decreto 1541 de 1978<br>Decreto 1076 de 2015 | El proyecto prevé la intervención de la Cañada La Candelaria y el Caño El Muerto para la instalación de box culvert dentro de las obras hidráulicas programadas. No obstante, al cierre de septiembre de 2025 no se había iniciado la ejecución en estos cauces, dado que se encuentra en trámite la gestión de los permisos correspondientes ante la autoridad ambiental. |
| Aprovechamiento forestal | Decreto 1791 de 1996<br>Decreto 1076 de 2015 | Se encuentra en curso ante la autoridad ambiental el trámite de permiso para el aprovechamiento forestal de 425 individuos arbóreos localizados en los márgenes del corredor vial. Con el |

| PERMISO AMBIENTAL | MARCO LEGAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | | propósito de garantizar su preservación, cada ejemplar fue identificado y señalizado, permaneciendo en estado de conservación hasta la expedición de la autorización correspondiente.<br><br>Durante el periodo evaluado no se evidenciaron áreas con cobertura vegetal significativa ni individuos aislados que requirieran medidas de manejo especial. Asimismo, se constató la ausencia de actividades de tala, extracción o remoción de material vegetal. En consecuencia, las zonas programadas para intervención permanecerán sin modificaciones hasta que se otorgue el permiso ambiental respectivo. |

A continuación, se presenta el seguimiento al indicador correspondiente a la ficha DAGA-1.3-03. Cumplimiento de requerimientos legales:

$$\left(\frac{Autorizaciones\ y\ permisos\ tramitados}{Autorizaciones\ y\ permisos\ requeridos}\right) * 100 = \left(\frac{0}{3}\right) * 100 = 0\%$$

Durante septiembre de 2025 no se ejecutaron acciones relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales. Actualmente se mantiene un seguimiento permanente con el fin de garantizar que no se realicen intervenciones sin la autorización

previa de CORPORINOQUIA. Una vez se emitan los permisos correspondientes, se pondrá en marcha un plan de supervisión orientado a verificar el estricto cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por la autoridad competente.

**Fuentes de materiales.**

En septiembre de 2025 no se registró ingreso de material pétreo, debido a que se continúan con las actividades ejecutadas del periodo pasado, la colocación de carpeta asfáltica en los tramos programados, el ajuste y verificación de cotas de rasante, la reimprimación de bermas y la estabilización de taludes en zonas adyacentes a alcantarillas.

Se resalta que el abastecimiento de material pétreo del proyecto continúa realizándose únicamente a través de proveedores legalmente autorizados, quienes cuentan con permisos mineros y ambientales vigentes. La Interventoría verificó y validó la documentación correspondiente, confirmando el cumplimiento de los requisitos normativos. La consolidación de esta información se presenta en la

Tabla 8, que contiene el listado de proveedores avalados para el desarrollo de las actividades.

Tabla 8. Listado de proveedores avalados para la ejecución de las actividades

| PROVEEDOR | TÍTULO MINERO VIGENCIA | LICENCIA AMBIENTAL VIGENCIA | OBSERVACIONES | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| Floriberto Antonio Garzón Garavito | CFK-111<br>13/02/2035 | Resolución CORPORINOQUIA<br>No 200-15-04-0102<br>13/02/2035 | Certificado operacional del título minero por la compañía HVM CONSTRUCCIONES SAS.<br>La fuente es conocida como “Las Marías” | Crudo de río<br>Crudo Clasificado de 6"<br>Subbase granular clase C SBG-50 |
| Materiales Agregados | ICU-09011 | Resolución CORPORINOQUIA | Inicialmente, los permisos eran a nombre | Base granular |

| PROVEEDOR | TÍTULO MINERO VIGENCIA | LICENCIA AMBIENTAL VIGENCIA | OBSERVACIONES | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| Bases Obras y Herramientas - MABOH SAS | 22/01/2036 | No 200.41.09-0677<br><br>No 500.36-19-2432<br><br>22/01/2036 | de Marco Tulio Fuentes Velásquez, quien cede derechos a la empresa MABOH SAS.<br><br>La fuente es conocida como "Guayaque o Mikos" | |

Dado que el contrato no considera la explotación de fuentes de materiales de construcción no aplica la ficha PAC-2.2-05.

**Manejo de materiales de construcción.**

Los proveedores de material pétreo vinculados al proyecto cuentan con permisos mineros y ambientales vigentes, condición que garantiza la legalidad y trazabilidad en el suministro de estos insumos. En obra, la gestión de materiales y residuos se ha ejecutado bajo los lineamientos del PAGA, aplicando medidas de control orientadas a mitigar impactos y asegurar el cumplimiento normativo.

En cuanto al uso y almacenamiento, el material pétreo se emplea el mismo día de su entrega o, en su defecto, al día siguiente, evitando la necesidad de zonas permanentes de acopio. Cuando se requiere almacenamiento temporal sobre la vía, este se realiza con señalización y delimitación adecuada, conforme a los protocolos establecidos, garantizando seguridad vial y control ambiental.

El transporte de materiales se lleva a cabo con vehículos que cumplen las disposiciones del PAGA, conservando su diseño original, operando dentro de los límites de carga autorizados y utilizando sistemas de cobertura que previenen la dispersión de material particulado durante la movilización.

Respecto al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), los provenientes de excavación, descapote y demolición se disponen en sitios autorizados y señalizados, ubicados en las coordenadas 5°06'48.71" N – 71°37'16.02" W (excavación), 5°06'48.84" N – 71°37'16.03" W (descapote) y 5°06'48.84" N – 71°37'16.03" W (demolición). El predio destinado a esta disposición cuenta con la autorización correspondiente para su almacenamiento y manejo.

Finalmente, a continuación se presenta el consolidado de materiales empleados en obra durante la vigencia 2025:

Tabla 9. Control de cantidades de materiales empleados en la vigencia 2025.

**Preliminares**

| MES | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Julio-25 | Agosto-25 | Septiembre -25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL 1** | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | Pedraplén | **1091,25** |
| **PROVEEDOR** | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 776,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **MATERIAL 2** | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | Crudo Clasificado T.max 6" | **6828,60** |
| **PROVEEDOR** | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | Floriberto Garzón - HVM Construcciones | |
| **CANTIDAD ($m^3$)** | 0,00 | 456 | 5.244,00 | 1.128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Afirmados, subbases y bases**

| MES | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Julio-25 | Agosto-25 | Septiembre-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL 3** | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A | Base granular clase A gradación fina | **15.305,74** |

**Afirmados, subbases y bases**

| MES | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Julio-25 | Agosto-25 | Septiembre-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | gradación fina | gradación fina | gradación fina | gradación fina | gradación fina | gradación fina | gradación fina | gradación fina | | |
| **PROVEEDOR** | .-- | .-- | .-- | MABOH SAS | MABOH SAS | MABOH SAS | .-- | .-- | .-- | |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.862,50 | 5.255,74 | 4.187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **MATERIAL 4** | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | Base granular clase A SBG-50 | **0,00** |
| **PROVEEDOR** | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Pavimentos**

| MES | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Julio-25 | Agosto-25 | Septiembre-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL 5** | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 | **2.350,6** |
| **CANTIDAD (m3)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1.533 | 87,6 | 0,00 | |
| **MATERIAL 6** | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | Emulsión asfáltica | **30.225,00** |
| **CANTIDAD (m2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 | 16.275,00 | 0,00 | 0,00 | |

## Estructuras y drenajes

| MES | Enero-25 | Febrero-25 | Marzo-25 | Abril-25 | Mayo-25 | Junio-25 | Julio-25 | Agosto-25 | Septiembre-25 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MATERIAL 7** | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | Subbase granular clase C SBG-50 | **0,00** |
| **PROVEEDOR** | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | .-- | |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **MATERIAL 8** | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | Concreto resistencia 14MPa | **0,00** |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **MATERIAL 9** | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | Acero de refuerzo | **0,00** |
| **CANTIDAD (Kg)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **MATERIAL 10** | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | Concreto resistencia 14MPa (G) - Ciclópeo | **0,00** |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **MATERIAL 11** | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | Concreto resistencia 21MPa (D) - Mezcla in situ | **0,00** |
| **CANTIDAD (m3)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Estructuras y drenajes | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | **Enero-25** | **Febrero-25** | **Marzo-25** | **Abril-25** | **Mayo-25** | **Junio-25** | **Julio-25** | **Agosto-25** | **Septiembre-25** | **TOTAL** |
| **MATERIAL 12** | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | Tubería de concreto reforzado | **0,00** |
| **CANTIDAD (m)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Madera | | | |
|---|---|---|---|
| **MES** | **Certificado de movilización** | **Fecha** | **Registro ICA – Plantación** |
| Abril 2025 | 023-1470665 | 28/04/2025 | 40033548-85-24-60531 |

A continuación, se presenta el seguimiento al indicador correspondiente a la ficha PAC-2.1-04 Manejo Integral de materiales de construcción:

$$\left(\frac{Lugares\ almacenamiento\ adecuados}{Total\ lugares\ de\ almacenamiento}\right) * 100 = \left(\frac{1}{1}\right) * 100 = 100\%$$

El material dispuesto sobre la vía se utiliza en la misma jornada o, como máximo, dentro de las dos jornadas siguientes, evitando acumulaciones innecesarias. En paralelo, en el campamento se han habilitado áreas específicas para el almacenamiento seguro de emulsiones, cemento y demás insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

$$\left(\frac{Mezcla\ de\ concreto\ en\ zona\ aislada}{Mezcla\ de\ concreto\ realizada\ en\ el\ periodo}\right) * 100$$

En el periodo no se efectuaron actividades que requirieran este material o su mezcla In-situ

$$\left(\frac{Fuentes\ de\ materiales\ requeridas}{Fuentes\ de\ materiales\ licenciadas}\right) * 100 = \left(\frac{1}{1}\right) * 100 = 100\%$$

**Manejo de residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD)**

Con el propósito de optimizar la gestión de los residuos derivados de la obra, se implementó un punto de acopio temporal respaldado por la autorización formal del propietario del predio, otorgada mediante acta del 4 de marzo de 2025. Este espacio fue estructurado de manera técnica, con clasificación por tipo de material y señalización clara, garantizando un manejo ordenado y seguro conforme a los lineamientos ambientales aplicables.

Las zonas específicas de disposición son las siguientes:

Residuos de descapote: 5°06'48.84" N – 71°37'16.03" W

Material de excavación: 5°06'48.71" N – 71°37'16.02" W

Residuos de demolición: 5°06'48.84" N – 71°37'16.02" W

Tabla 10. Cantidades de RCD

| VIGENCIA | MES | Actividad | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Excavación sin clasificar (m3) | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas (Ha) | Demoliciones (m3) | Total Excavación (m3) | Total Desmonte (Ha) | Total Demoliciones (m3) |
| 2023 | Julio | 8.281,91 | 1,99 | 0,00 | 23.824,09 | 6,20 | 0,00 |
| | Agosto | 3.968,18 | 1,01 | 0,00 | | | |
| | Septiembre | 3.155,57 | 0,70 | 0,00 | | | |
| | Octubre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Noviembre | 1.885,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Diciembre | 6.533,43 | 2,50 | 0,00 | | | |
| 2024 | Enero | 8,00 | 0,52 | 0,00 | 14.094,95 | 1,88 | 110,28 |
| | Febrero | 3.600,00 | 1,16 | 7,08 | | | |
| | Marzo | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Abril | 683,92 | 0,00 | 23,00 | | | |
| | | Alc[1] 27,58 | | | | | |
| | | Alc[2] 313,50 | | | | | |
| | Mayo | Alc[1] 55,16 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3.527,46 | | | | | |
| | Junio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Julio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Agosto | Alc[1] 712,73 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Alc[2] 290,40 | | | | | |
| | Septiembre | Alc[2] 376,20 | 0,00 | 80,20 | | | |
| | Octubre | 0,00 | 0,20 | 0,00 | | | |
| | Noviembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Diciembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| VIGENCIA | MES | Actividad | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Excavación sin clasificar (m3) | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas (Ha) | Demoliciones (m3) | Total Excavación (m3) | Total Desmonte (Ha) | Total Demoliciones (m3) |
| 2025 | Enero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,77 | 1,00 | 0,00 |
| | Febrero | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | Marzo | 174,19 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Abril | 646,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Mayo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Junio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Julio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Septiembre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **TOTAL** | | | | | 38.739,81 | 9,08 | 110,28 |

*Notas:*

*Alc[1]: corresponde a actividades de alcantarillado, excavaciones varias en material común seco*

*Alc[2]1: corresponde a actividades de alcantarillado, excavaciones sin clasificar de explanación y canales*

Durante septiembre de 2025, no se registró la generación de nuevos RCD. No obstante, la interventoría emitió el requerimiento 22C01-DTO-0176O, instando al contratista a retomar las actividades de aprovechamiento de RCD acumulados. A la fecha, se ha logrado utilizar únicamente el 15,27% del total generado, lo que evidencia una baja eficiencia en el aprovechamiento.

Es fundamental señalar que los predios empleados como sitios de acopio deberán ser restituidos en condiciones iguales o superiores a las iniciales, en concordancia con los parámetros de manejo ambiental establecidos para el proyecto. En este contexto, se ha

solicitado formalmente al contratista que optimice el aprovechamiento de estos materiales, asegurando así una gestión más eficiente y en concordancia con el PAGA.

A continuación, se presenta el seguimiento al indicador de la ficha PAC-2.4-07, referente al manejo integral de los residuos generados durante las actividades de construcción, demolición (RCD) y lodos.

$$RCD = \left(\frac{Cantidad\ de\ RCD\ aprovechado\ en\ el\ periodo}{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ periodo}\right) * 100$$

$$= \left(\frac{0{,}00\ \ m3}{0{,}00\ m3}\right) * 100 = 100\%$$

$$RCD = \left(\frac{Cantidad\ de\ RCD\ aprovechado\ a\ la\ fecha}{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ en\ a\ la\ fecha}\right) * 100$$

$$= \left(\frac{5892{,}90\ \ m3}{38739{,}81 m3}\right) * 100 = 15\%$$

$$RCD = \left(\frac{Volumen\ de\ RCD\ dispuesto\ en\ sitios\ de\ disposición\ final\ autorizado}{Volumen\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ periodo}\right) * 100$$

$$= \left(\frac{0\ \ m3}{0\ m3}\right) * 100$$

A la fecha no se ha realizado disposición de RCD mediante gestores o receptores autorizados.

$$RCD = \left(\frac{Volumen\ de\ RCD\ almacenado\ para\ disposición\ en\ el\ periodo}{Volumen\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ periodo}\right) * 100$$

$$RCD = \left(\frac{0\ m3}{0\ m3}\right) * 100 = 100\%$$

En el periodo no se efectúa retiro de material RCD acopiado.

**Manejo de residuos convencionales y Peligrosos.**

Durante el periodo evaluado se implementaron medidas para la adecuada gestión integral de residuos, diferenciando entre sólidos convencionales, aprovechables y peligrosos. Para los residuos sólidos convencionales se mantuvo activo el convenio con la empresa EAS S.A. E.S.P., entidad autorizada en San Luis de Palenque para su recolección y disposición final. En el campamento se instaló un punto ecológico con tres recipientes debidamente identificados y dotados con bolsas que cumplen la normatividad de código de colores. De manera complementaria, se dispusieron bolsas en las áreas de obra, facilitando la segregación en la fuente.

Ilustración 1. Punto Ecológico



Fuente: Consorcio Guanapalo

Como resultado de la operación, se entregaron 10 kilogramos de residuos sólidos a la empresa prestadora del servicio, trámite respaldado mediante certificado oficial de disposición final. Cabe resaltar que, durante este periodo, no se registró generación de residuos peligrosos.

Finalmente, se realizó seguimiento al indicador PAC-2.5-08, correspondiente al manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales:

$$RESPEL = \left(\frac{Cantidad\ de\ RESPEL\ generados}{Cantidad\ de\ RESPEL\ dispuestos}\right) * 100$$

$$RESPEL = \left(\frac{0}{0}\right) * 100$$

En el periodo no se realizó disposición de este tipo de residuos.

$$\left(\frac{Cantidad\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados}{Cantidad\ de\ residuos\ aprovechables\ generados\ en\ el\ periodo}\right) * 100$$

En el periodo no se realizó disposición de residuos aprovechables

$$\left(\frac{Cantidad\ de\ residuos\ convencionales\ entregados}{Cantidad\ de\ residuos\ convencionales\ generados\ en\ el\ periodo}\right) * 100$$

$$\left(\frac{10\ Kg}{10\ Kg}\right) * 100 = 100\%$$

**Manejo de aguas superficiales**

A lo largo del presente año se han adelantado los trámites ambientales requeridos para el desarrollo del proyecto, entre ellos la solicitud de concesión de aguas superficiales en los cuerpos hídricos Caño El Muerto, Caño El Duya y Cañada La Candelaria. Mientras la autoridad competente define la viabilidad de este permiso, el suministro de agua se ha garantizado mediante la captación de aguas lluvias, almacenadas en un reservorio ubicado en las coordenadas 5°10'28.61" N – 71°39'03.68" W. Dicho uso se encuentra respaldado por la autorización expresa del propietario, renovada formalmente el 9 de marzo de 2025.

De manera complementaria, se adelanta la gestión ante CORPORINOQUIA para la obtención del permiso de ocupación de cauce, requisito indispensable para la construcción de dos estructuras hidráulicas tipo box culvert en la Cañada La Candelaria y el Caño El Muerto. Hasta tanto no se emita dicha autorización, se mantiene la restricción de ejecutar cualquier intervención sobre los cauces, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Asimismo, se resalta que durante el mes de septiembre no fue necesario el uso de las aguas lluvias almacenadas, dado que las actividades desarrolladas en este periodo no requerían su aprovechamiento.

A continuación, se presenta el seguimiento al indicador de la ficha PGH-3.1-10, relacionado con el manejo de aguas superficiales:

$$\left(\frac{Autorización\ captación\ vigente}{Autorización\ captación\ requerida}\right) * 100$$

No se ha realizado captación en cuerpos de agua naturales.

**Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales**

Durante el periodo evaluado, el servicio sanitario fue garantizado mediante el uso de las unidades dispuestas en la vivienda del señor Rocelly Luna, quien autorizó formalmente su utilización. Dichas instalaciones se encuentran conectadas a un sistema de pozo séptico y están adecuadamente dotadas con insumos básicos como papel higiénico, jabón líquido y un recipiente exclusivo para la disposición de residuos.

Ilustración 2. Punto Ecológico



Fuente: Consorcio Guanapalo

A continuación, se presenta el seguimiento al indicador correspondiente a la ficha PGH-3-2-11. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales:

$$\left(\frac{Gal\ Residuos\ liquidos\ generados}{Gal\ Residuos\ liquidos\ dispuestos}\right) * 100 = \left(\frac{0\ gal}{0\ gal}\right) * 100$$

*No registra valores cuantificables para el mes de septiembre de 2025. Esto obedece a que, durante el periodo, el proyecto hizo uso exclusivo de unidades sanitarias fijas conectadas a un sistema séptico, lo que impide medir de manera directa los volúmenes generados y dispuestos.*

## Manejo de fauna y flora y áreas especiales

### Fauna

En el periodo objeto de evaluación no se reportaron eventos de atropellamiento de fauna, ni se identificaron animales heridos o circunstancias que hicieran necesario adelantar acciones de rescate de especies en estado de vulnerabilidad.

A continuación, se presenta el seguimiento a los indicadores correspondientes a fauna:

- PBSE-4.4-15. Protocolos de fauna en obra

$$\left(\frac{Individuos\ de\ fauna\ silvestre\ rescatados\ o\ entregados\ a\ la\ AAC}{Individuos\ de\ fauna\ rescatados\ en\ el\ area\ a\ intervenir}\right) * 100$$

No se han encontrado especies de fauna que requieran rescate

- PBSE-4.5-16. Protección de la fauna en vías

$$\left(\frac{Especies\ reportadas}{Especies\ encontradas}\right) * 100$$

No se han reportado atropellamientos recurrentes ni áreas específicas identificadas como zonas de atropellamiento.

### Flora y áreas especiales

En septiembre de 2025 no se adelantaron actividades de aprovechamiento ni intervención sobre individuos arbóreos, debido a que estas permanecen supeditadas a la obtención del permiso ambiental respectivo, conforme a lo establecido en el PAGA. Se mantiene un sistema de control permanente que garantiza la no ejecución de acciones sin la autorización previa de CORPORINOQUIA. Asimismo, durante el periodo evaluado no se registraron

quejas ni requerimientos por parte de los propietarios de predios colindantes ni de las áreas de préstamo autorizadas.

A continuación, se presenta el seguimiento a los indicadores correspondientes a las fichas relacionadas con flora y áreas especiales:

- PBSE-4.1-12. Manejo del descapote y cobertura vegetal

$$\left(\frac{Permiso\ o\ autorización\ vigente}{Permiso\ o\ autorización\ requerido}\right) * 100$$

$$\left(\frac{Individuos\ arboreos\ aprovechados}{Individuos\ arboreos\ objeto\ de\ aprovechamiento}\right) * 100$$

No se ha efectuado aprovechamiento forestal, se informa que a la fecha no se cuenta con permiso para esta actividad, el mismo se encuentra en trámite.

- PBSE-4.2-13. Recuperación de áreas afectadas

$$\left(\frac{Área\ Restaurada}{Áreas\ afectadas}\right) * 100$$

Hasta el momento, no se han realizado actividades de recuperación en las áreas intervenidas. El proyecto no contempla intervención en ecosistemas estratégicos o sensibles, por lo tanto, no aplica la ficha de manejo ambiental PBSE-4.3-14, relacionada con la protección de dichos ecosistemas. Asimismo, en este periodo no se han ejecutado acciones de compensación ambiental.

A continuación, se presenta el seguimiento correspondiente a la ficha PBSE-4.6-17:

$$\left(\frac{Plan\ de\ compensación\ autorizado}{Plan\ de\ compensación\ requerido}\right) * 100$$

$$\left(\frac{Área\ restaurada}{Área\ total\ compensación}\right) * 100$$

**Manejo de señalización y sitios temporales**

Para este periodo se continua con el contenedor ubicado en el K38+000, el cual está destinado a fines administrativos y de relacionamiento comunitario, también cumple la función de punto seguro de almacenamiento para materiales, herramientas y equipos asociados al proyecto. De manera paralela, se adelantan labores de reparación y mantenimiento de cercas en los tramos K42+600 al K42+800 y K45+790 al K46+050.

Ilustración 3. Maquinaria en obra



Fuente: Consorcio Vías ECG

En materia de seguridad vial y operativa, las áreas de trabajo permanecen debidamente delimitadas con el fin de reducir riesgos durante la ejecución de las actividades. Como medida complementaria, se implementó señalización horizontal entre el tramo K43+730 al K44+470. Estas acciones aseguran el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de seguridad vial para frentes de obra. Finalmente, se realizó la verificación de los niveles de reflectividad en el corredor vial, garantizando la eficacia de los dispositivos instalados.

Ilustración 4. Verificación de la señalización



Fuente: Consorcio Vías ECG

A continuación, se presenta el seguimiento a los indicadores correspondiente a las fichas:

- PAC-2.3-06. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales:

$$Señalización\ y\ demarcación = \left(\frac{Señalización\ y\ demarcación\ instalada}{Señalización\ y\ demarcación\ propuesta}\right) * 100$$

Se realiza la verificación en dos partes:

$$Señalización = \left(\frac{No\ de\ señales\ instaladas}{No\ de\ señales\ interpuestas}\right) * 100 = \left(\frac{10}{10}\right) * 100$$

$$Demarcación\ = \left(\frac{Demarcación\ instaladas}{Demarcación\ propuesta}\right) * 100 = \left(\frac{11680}{17500}\right) * 100 =\ 66{,}7\%$$

$$Capacitaciones = \left(\frac{Asistente\ a\ reunión}{Total\ de\ personas}\right) * 100\% = \left(\frac{6}{6}\right) * 100\% = 100\%$$

- PMIT-5.1-18. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio

$$\left(\frac{Puntos\ ecológicos\ operativos}{Puntos\ ecológicos\ instalados)}\right) * 100 = \left(\frac{2}{2}\right) * 100 = 100\%$$

El proyecto cuenta con un punto ecológico, asimismo se dispone de bolsas para la recolección de residuos en las áreas en las que se lleva a cabo actividades de obra.

**Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.**

Para el mes de septiembre se cuenta con el siguiente vehículos activo en obra:

Tabla 11. Maquinaria y equipos activos

| MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS | MARCA/MODELO |
|---|---|
| Camioneta | Toyota WEP525 |

Respecto a este ítem se realiza verificación conforme al indicador correspondiente a la ficha PMIT-5.3-20. Manejo de maquinaria, equipos y Vehículos.

$$\left(\frac{Inspecciones\ preoperacionales\ realizadas}{Inspecciones\ preoperacionales\ requeridas}\right) * 100 = \left(\frac{4}{4}\right) * 100\% = 100\%$$

Ilustración 5. Maquinaria en obra




Fuente: Consorcio Vías ECG

## Conclusiones

- Durante septiembre de 2025, el contratista mantuvo la ejecución de las medidas ambientales definidas en el PAGA, lo que evidencia un avance en la gestión de los aspectos ambientales asociados al proyecto. Sin embargo, la interventoría advierte un rezago en el cumplimiento de la meta de aprovechamiento de RCD, dado que a la fecha solo se ha alcanzado un 15,27 % frente al 100 % estipulado desde el inicio. En consecuencia, se emitió un requerimiento formal orientado a reforzar las acciones de gestión, maximizar la reincorporación de materiales y garantizar el cumplimiento del objetivo planteado.
- El proyecto continúa a la espera de la expedición de los permisos ambientales de aprovechamiento forestal, concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce, trámites que permanecen en curso ante CORPORINOQUIA. En atención a esta situación, no se han efectuado intervenciones sobre cuerpos de agua ni sobre individuos arbóreos, manteniéndose medidas preventivas estrictas que aseguran la no ejecución de actividades sin autorización previa.
- El monitoreo de la cobertura vegetal y de la fauna en el área de influencia no reportó alteraciones, incidentes ni quejas de comunidades o propietarios colindantes.
- La interventoría reitera la preocupación por la demora en la emisión de los permisos ambientales, toda vez que esta situación podría comprometer la ejecución dentro de los plazos contractuales y obligar a considerar medidas administrativas como la suspensión temporal del contrato.

CONSORCIO GUANAPALO

ACTA No. 008

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL

Fecha: 19 de septiembre de 2025
Hora: 09:00 am
Lugar: Campamento del proyecto. Vereda el Pellizco, Orocue, Casanare.

De acuerdo a las medidas de manejo ambiental contempladas en el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) del proyecto, Cuyo objeto es "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se realizó reunión liderada por el residente de obra, con profesionales en el área ambiental y social, con el fin de conformar el grupo de gestión ambiental.

INTEGRANTES DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL.

- Ingeniero Residente (Ing. Jeisson Gonzalo Rincón).
- Profesional Social (Andrea Catalina Buitrago Rivera).
- Inspector SISO (Ing. Sulay Yajaira Hernández).
- Especialista Ambiental (Ing. Carlos Alberto Ruiz).

FUNCIONES DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

- Garantizar el cumplimiento de cada uno de los programas de manejo ambiental propuestos en el PAGA.
- Sera el responsable de que los programas de gestión ambiental y social cumplan con todos los requerimientos legales y operativos.
- Mantener actualizado el PAGA, de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el transcurso de las obras.
- Garantizar respuesta a todas las quejas, inquietudes y/o reclamas de la comunidad dando la solución pertinente.
- Garantizar que se mantenga la señalización, demarcación y seguridad en general en los frentes de obra.

Para constancia se firma por los asistentes e integrantes del Grupo de Gestión Ambiental.

Ing. Jeisson Gonzalo Rincón
Residente de Obra

Andrea Buitrago
Andrea Catalina Buitrago Rivera
Profesional Social

Ing. Sulay Yajaira Hernández
Inspector SISO

Ing. Carlos Alberto Ruiz Arenas
Especialista Ambiental

| | | |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
| | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>07/07/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA**: 19 de septiembre de 2025 | **LUGAR:** Campamento de obra |
| **TEMA:** Reunión del grupo de gestión social - ambiental | |
| **OBJETIVO:** Dar cumplimiento a las disposiciones del PAGA. Revisar el cumplimiento a las medidas de manejo ambiental y social en el mes de Septiembre de 2025 | |
| **EXPOSITOR:** Carlos Alberto Ruiz Arenas. | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **PROYECTO:** 2631 de 2022 - Mejoramiento de via Secundaria. | **FIRMA:** |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

El ingeniero Carlos Ruiz, Da inicio a la reunion mensual No. 27 del Grupo de Gestion Ambiental y Social de obra, en el cual se realiza una detallada descripcion de las actividades y acciones desarrolladas en el mes de septiembre de 2025, para de esta manera dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los programas contenidos en el documento PAGA del proyecto. Cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE VIA SECUNDARIA. La Ing. Sulay Hernandez, manifiesta la importancia de desarrollar las actividades de la vigencia siempre manteniendo las medidas de seguridad necesarias, ademas del compromiso que debe tener todo el personal del proyecto con respecto al acatamiento y recomendaciones dadas en los documentos contractuales y tecnicos del proyecto.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jhon Edison Rodriguez Martinez | 1.118.542.703 | Ing. Inspector de obra | 3102413362 | |
| Sulay Yajaira Hernandez Jaimez | 1.094.267.949 | Inspector SISO | 3214840380 | |
| Carlos Alberto Ruiz Arenas | 7.165.292 | Especialista Ambiental | 3106254614 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 04. 09. 2025 | **LUGAR:** Vereda el Pellizco |
| **TEMA:** Capacitación Manejo y disposición final de Residuos Peligrosos | |
| **OBJETIVO:** Proteger la salud humana y el medio ambiente, minimizando la generación de residuos desde su origen. | |
| **EXPOSITOR:** Sulay Tejeiro Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** Sulay Hernandez | **PROYECTO:** Mejoramiento vía Sendero |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Nathalia Carolina Sierra Ch. | 1.118591482 | C. Vial | 3142439514 | Nathalia S. |
| Juan Rodriguez M. | 1118542703 | Inspector | 3102413362 | |
| Wilton Amado | 91133435 | Ope | 3105865631 | |
| Carlos Andres Rodriguez | 1118820550 | Ayudante | 3223287628 | Carlos R. |
| Daniel Nieto | 74 752 860 | op | —" —" — | Daniel Nieto |
| Alexy Goyes Agreda | 1144351142 | Ayudante | 322 879 8662 | Goyes |
| Wilton Amado | 91132 435 | Conductor | 3113249491 | |
| Jesus Gonzalo Tuicon | 1118552690 | Ing Residente | —" —" — | |
| GEOVANNY IZOJAS | 1118555312 | Ayu | 3106013263 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| FECHA: 11-09-2025 | LUGAR: Vereda el Pellejo |
| TEMA: Capacitación importancia y protección de la cobertura vegetal. | |
| OBJETIVO: Sensibilizar la importancia de la conservación de la cobertura vegetal y de su área natural de la zona de intervención. | |
| EXPOSITOR: Sulay Hernandez | EMPRESA: Consorcio Guanapalo |
| FIRMA Sulay Hernandez | PROYECTO: Mejoramiento via Secundaria |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Juan Rodriguez M. | 1118542703 | Inspector | 3102413362 | |
| Wilton Amado | 91133435 | op | 3163349591 | |
| Carlos Andres Rodriguez | 1118570550 | Ayudante | 3123287628 | |
| Jhonny Lopez Lo Rocay | 1148 [illegible] 670 | Ing Residente | — " — | |
| Northalia Carolina Sierra A. | 1118571487 | C. Vial | 3142439514 | |
| EDGAR GONZALEZ | 14273474 | Op | 312799 974 | |
| Daniel Nieto | 74 752760 | op | — " — | |
| Geovanny Rojas | 1128555322 | Ayudante | 3206013263 | |
| Alexis Fayet Agudelo | 1144351142 | Ayu | 3228748462 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 18. 09. 2025 | **LUGAR:** | Vereda el Retiro |
| **TEMA:** | Uso del celular al conducir. Capacitación. | | |
| **OBJETIVO:** | Impartir el uso restringido a sus colaboradores en la conducción de Carro o de Maquinaria | | |
| **EXPOSITOR:** | Sulay Yajaira Hernandez | **EMPRESA:** | Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** | Sulay Yajaira Hernandez | **PROYECTO:** | Mejoramiento vía Sinecuey |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Jhoa Rodriguez M. | 1118542703 | Inspector | 3602413362 | |
| Wilton Arnedo | 91132485 | OP | 3113249591 | |
| Carlos Andres Rodriguez | 1118570550 | Ayudante | 3223287628 | Carlos R. |
| Daniel Nieto | 74752860 | OP | —"— | Daniel Nieto |
| Jeysson Gonzalo Rincon | 1118357690 | Maquinista | —"— | |
| Nathalia Carolina Sierra A. | 1118591482 | Cont. Vial | 3142439514 | Nathalia S. |
| EDGAR GONZALES | 14273474 | OP | —"— | |
| Alexis Goyes Agredia | 1114435195 | Ayudante | 322 879 2662 | |
| GEOVANNY ROJAS | 1118555312 | Ayudante | —"— | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| SUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 02. 09. 2025 | **LUGAR:** Vereda el Rubleo |
| **TEMA:** Manejo adecuado de los Residuos Solidos. | |
| **OBJETIVO:** Orientar a cada trabajador de los residuos solidos y su disposicion final. | |
| **EXPOSITOR:** Gulay Hernandez James | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** | **PROYECTO:** Mejoramiento via Secundaria |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Edison Gonzalo Rincon | 1148537690 | Ing Residente | — " — | |
| Jhon Rodriguez M. | 1118547703 | Inspector | 3102413362 | |
| Alexy Goyes Agreda | 1144435192 | Ayu | 3227797662 | Goyes |
| Nathalia Carolina Sierra Ch. | 1118571482 | C. Vial | 3142439514 | Nathalia S. |
| Carlos Andres Rodriguez | 1118570550 | Ayudante. | 3273287628 | Carlos R. |
| Wilton Alvarado | 91133435 | Conductor | 3112349591 | |
| GEOVANNY ROJAS | 1118553982 | Ayu | 3206013263 | |
| Daniel Nieto | 74752860 | op | — " — | Daniel Nieto |
| EDGAR GONZALEZ | 14 273 474 | op | 3127994974 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| FECHA: 06 · 09 · 2025 | LUGAR: Vereda el Pellizco |
| TEMA: Conservación de la Flora y la Fauna. | |
| OBJETIVO: sensibilizar y educar a las personas sobre la importancia de proteger la biodiversidad, y promover acciones concretas para la preservación. | |
| EXPOSITOR: Suley Yajaira Fernandez | EMPRESA: Consorcio Guanapalo |
| FIRMA: Suley Fernández | PROYECTO: Mantenimiento Vía secundaria. |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Brilos Andres Rodriguez | 1118570550 | Ayudante | 3223287628 | Brilos R. |
| Jhon Rodriguez M. | 1118542703 | Inspector | 3102413362 | |
| EDGAR GONZALEZ | M 293 474 | op | 312 79949 71 | |
| Nathalia Carolina Sierra Ch. | 1118571492 | Q. Vial | 3112439514 | |
| Wilton Amado | 91183435 | op | 3105863691 | |
| Leonisson Gonzalez Rincón | 1085536 90 | Ing Residente | —" —" —" | |
| Alex Lopez Agudelo | 1114435 142 | Ayudante | 3223798662 | Lopez |
| Daniel Nieto | 74 752860 | op | —" —" — | Daniel Nieto |
| GEOVANNY ROJAS | 1118553362 | Ayudante | 3106013263 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 09. 09. 2025 | **LUGAR:** Vereda el Pellizco |
| **TEMA:** Que es el cambio climatico | |
| **OBJETIVO:** Informar a los trabajadores de los diferentes cambios climaticos. y como podemos afrontar | |
| **EXPOSITOR:** Sulay Yajaira Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** Sulay Hernández. | **PROYECTO:** Mejoramiento Vial Secundaria. |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Ramiro Gonzalo Ramirez | 1118557690 | Ins Topografo | —"— | |
| Jhon Rodriguez M. | 1118547203 | Inspector | 3102413362 | |
| Alexis Borges Agredo | 1114935142 | Ayudante | 3228798162 | |
| EDGAR GONZALEZ | 14273 474 | OP | 312-7994971 | |
| Nathalia Carolina Sierra Ch. | 1118591482 | C. Vial | 3142139514 | |
| Carlos Andres Rodriguez | 1118570650 | Ayudante | 321 3289628 | |
| Daniel Nieto | 74 752860 | OP | — "— | |
| GEOVANNY ROJAS | 1118555312 | Ayudante | 3106013263 | |
| Wilton Arevalo | 91 183435. | Conductor | 3103863671 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Página 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 16 - 09 - 2025 | **LUGAR:** Vereda el Pollazo |
| **TEMA:** El agua y sus derechos fundamentales | |
| **OBJETIVO:** Comprender la importancia del uso del agua lo importante que es en el medio laboral y el adecuado consumo. | |
| **EXPOSITOR:** Sulay Yajaira Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** Sulay Hernandez | **PROYECTO:** Ampliando vias seguridad. |

| NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA/IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Julio Andres Rodriguez | 1118570550 | Ayudante | 3223283628 | Julio R. |
| Daniel Prieto | 71752860 | op | —"— | Daniel Prieto |
| Jhon Rodriguez M. | 1118547703 | Inspector | 3102413362 | |
| Wilton Amado | 91732435 | op | 3113299591 | |
| Nathalia Carolina Sierra | 1118571487 | C. Vial | 3142A39 SK | Nathalia S. |
| Jessica Gonzalo Rincon | 1118557690 | Ing Residente | —"— | |
| EDGAR GONZALEZ | 14273424 | op | 3127994921 | E.G. |
| DEIVANNY ROJAS | 1118555312 | Ayudante | 3100213263 | |
| Alexis Goyes | 1144321443 | Ayu | 3143797662 | Goyes |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 29. 09. 2023 | **LUGAR:** Verda el Pellizco |
| **TEMA:** Divulgación y socalizacion de la ficha del paga-RCD. | |
| **OBJETIVO:** Socalizar a los trabajadores la ficha de RCD en obra y como poder hacer utilizarlo en obra. | |
| **EXPOSITOR:** Sulim Yajaira Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** Sulim Hernandez | **PROYECTO:** Mejoramiento via Secundaria |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR GONZALEZ | 14273474 | op | 312 7994971 | |
| Jhon Rodriguez M. | 1118542403 | Inspector | 3102413362 | |
| Andrea Buitrago | 1214736465 | Social | — o — | Andrea Buitrago |
| Katherine Cardenas Sierra Ch. | 1118591482 | C. Vial | 3142395SA | Katherine S |
| Daniel Nieto | 77752860 | op | — o — | Daniel Nieto |
| Wilton Amado | 91732435 | Operador | 317324991 | Wilton |
| Silos Andres Rodriguez | 1118590550 | Ayudante. | 322.3285628 | Carlos R. |
| Laureen Gonzalo Rincon | 1118557690 | Ingeniero de | — n — 11 — | |
| Geovanny Rojas | 1118555310 | Ayudante | 3106913263 | |
| Alexis Goyes | 1142351192 | Ayudante | 322 739 3662 | Goyes |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 25.09.2025 | **LUGAR:** Vereda el Pellizco |
| **TEMA:** Manejo de materiales para mitigar la dispersión del material particulado. | |
| **OBJETIVO:** Dar a conocer el manejo adecuado de los materiales en obra y de su adecuada aplicación en obra. | |
| **EXPOSITOR:** Sulay Yajaira Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guanapalo |
| **FIRMA** Sulay Hernandez | **PROYECTO:** Mejoramiento vía Fuentedorado. |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Jhon Rodriguez M. | 1108542703 | Inspector | 3102413362 | |
| Daniel Nieto | 77752860 | OP | — o — | |
| | | | | |
| Andrea Buitrago | 1214736465 | Social | — o — | Andrea Buitrago |
| Nathalia Cerdira Sierra | 1118571482 | C. Vial | 3142A3954 | |
| Wilton Amado | 97 732 435 | Operador | 311 3249541 | |
| Carlos Rodriguez | 1185770550 | Ayudante | 3228287628 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| SUMA CONSORCIO GUAMAPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 27.09.2025 | **LUGAR:** Vereda el Pollazo |
| **TEMA:** Preservación y conservación del medio ambiente. | |
| **OBJETIVO:** Sensibilizar y orientar acciones para conservar el medio ambiente y el cuidado del mismo. | |
| **EXPOSITOR:** Sulay Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guamapalo |
| **FIRMA** Sulay Hernandez | **PROYECTO:** Mejoramiento vía Sevarderia |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Jhon Rodriguez M. | 1118542403 | Inspector | 3102413362 | |
| Cristian Andres Rodriguez | 1118540850 | Ayudante | 3223897628 | |
| Andrea Buitrago | 1211736465 | social | — o — | Andrea Buitrago |
| EDGAR GONZALEZ | 14273474 | op | — " — " — | |
| Wilton Arpado | 91732435 | Operador | 3173249597 | |
| Nathalia Carolina Sierra M. | 1118571482 | Cont. Vial | 3142430E1A | Nathalia S. |
| Daniel Nieto | 71752860 | op | — o — | Daniel Nieto |
| Diego Gonzalo Rincón | 1118557690 | Ing Residente | — " — " — | |
| Alexis Goyes | 1118445892 | Ay | 3228798662 | |
| Geovanny Rojas | 1118555312 | Ayudante | 3206613263 | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUAMPALO | **CONTROL DE ASISTENCIA** | FT-SST-054<br>Version N° 01<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** 30-09-2023 | **LUGAR:** Verda el Pedregal |
| **TEMA:** Diversidad de especies que habitan en el ecosistema. | |
| **OBJETIVO:** Socializar a los trabajadores a conservar la convivencia de la fauna en el area de trabajo | |
| **EXPOSITOR:** Sulay Hernandez | **EMPRESA:** Consorcio Guampalo |
| **FIRMA:** Sulay Hernandez | **PROYECTO:** Mejoramiento vial Cuenca |

| NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICACION | CARGO | TELEFONO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Nieto | 77752860 | OP | —o— | Daniel Nieto |
| Juan Rodriguez M. | Inspectos | 1118547403 | 3102413362 | |
| Yessica Gonzalo Ricaurte | 1118557690 | ing residente | —u— | |
| Cuilton Amado | 91132485 | operador | 311 3249541 | |
| Natalia Cardona Sierra Ch | C.Vial | 1118574482 | 3142A3954 | Natalia S. |
| Andrea Buitrago | 1214736465 | Social | —o— | Andrea Buitrago |
| Carlos Andres Rodriguez | 1118570350 | 1118570550 | 3223657628 | Carlos R |
| Alcalde Apoyo Aforado | 1117435192 | Ayudante | 312 349 3663 | C-gro. |
| EDGAR GONZALEZ | 14273472 | OP | —u— | |
| GIOVANNY ROJAS | 1118355312 | Ayudante | —u— | |

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN** | FT-SST-015<br>Versión N°. 1<br>10/02/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 01 - 04 - 2025 | | | |
| NOMBRE: Jeisson Gonzalo Rincon Silva | | CEDULA: 1.118.557.690 | |
| CARGO: Ing. Residente. | | ÁREA DE TRABAJO: Operativo | |
| RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN: Eulay Hernandez | | | |

**TEMAS SOCIALIZADOS**

| CRITERIO | ASISTE SI | ASISTE NO | RESPONSABLE | INDUCCIÓN | REINDUCCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASPECTOS GENERALES** | | | | | |
| Historia de la Empresa | X | | Líder de Talento Humano y Seguridad Industrial | | X |
| Misión | X | | | | X |
| Visión | X | | | | X |
| Objetivos | X | | | | X |
| Organigrama | X | | | | X |
| Valores Institucionales | X | | | | X |
| Nuestros Clientes | X | | | | X |
| Reglamento Interno | X | | | | X |
| **CONTRATACIÓN (Talento Humano)** | | | | | |
| Jornada laboral (días semana) | X | | Jefe Directo | | X |
| Horario Laboral | X | | | | X |
| Manual de Funciones | X | | | | X |
| Entrega de puesto de Trabajo | X | | | | X |
| Seguridad Social (EPS, AFP,ARL, Caja) | X | | Líder de Talento Humano y Seguridad Industrial | | X |
| Novedades (permisos, incapacidades, renuncias, horas | X | | | | X |
| Presentación de la Alta dirección | X | | | | X |
| **SG-SST** | | | | | |
| Normatividad de SG-SST | X | | Líder de Talento Humano y Seguridad Industrial | | X |
| Política de SG-SST | X | | | | X |
| Política de Acoso Laboral | X | | | | X |
| Política Tabaco, alcohol y Drogas. | X | | | | X |
| Objetivos de SG-SST | X | | | | X |
| Plan de emergencias | X | | | | X |
| Reglamento de Higiene y seguridad Industrial | X | | | | X |
| Exposición a riesgos y peligros | X | | | | X |

Yo como trabajador de CONSORICO GUANAPALO estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

**OBSERVACIONES:**

Firma del Trabajador

Firma Líder Talento Humano y Seguridad Industrial

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST** | FT-SST-016<br>Versión N°. 1<br>10/02/ 2023<br>Página: 1 de 2 |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** 01-09-2025 | **Lugar:** Oficina |
| **Nombre:** Jeisson Gonzalo Rincón | **Cedula:** 1118557590 |
| **Cargo:** Ing Residente | **Área de Trabajo:** Operativa. |

10
10.

**INSTRUCCIONES**

Como parte integral del desarrollo y mejoramiento continuo del Programa de Gestión en Seguridad Industrial y Medio Ambiente de **CONSORCIO GUANAPALO** y del cual usted hace parte; la empresa ha desarrollado este instrumento.

De acuerdo a lo anterior le solicitamos que diligencie las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta que considere correcta:

**1. Cual es el Objetivo de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de Consorcio Guanapalo**

A. Fomentar el autocuidado y conductas saludables al personal de trabajo, mediante acciones de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
B. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.
C. Cumplir con la legislación aplicable y demás requisitos suscritos en materia de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
D. Todas las anteriores.

**2. Mencione los diferentes riesgos a los que puede estar expuesto en sus actividades diarias**

- Locativo
- Fisico
- Mecanico
- Psicosocial

**3.** Seguridad y Salud en el Trabajo es: Bienestar Físico, Social, Mental de los Trabajadores en la Empresa.

FALSO: _____ VERDADERO: X

**4. NO es una Política de CONSORCIO GUANAPALO.**

A. Política de Seguridad y Salud en el trabajo
B. Política de Acoso laboral
C. Política de Seguridad Vial
D. Política de Prevención en consumo de Alcohol, tabaco y Drogas Psicoactivas.
E. Política de manejo seguro de Ganado Cebú.

**5. Hace parte del plan de emergencia de CONSORCIO GUANAPALO**

A. Primeros auxilios.
B. Plan de evacuación
C. Levantamiento de cargas
D. Brigada contraincendios, primeros auxilios, brigada de comunicación y brigada de evacuación.

**6. El significado de las siglas SST**

A. Seguridad Social para Todos.
B. Sindicato Social de Trabajadores
C. Seguridad y Salud en el Trabajo
D. Sociedad de Seguridad para Trabajadores

**7. Comité de Convivencia Laboral**

A. Un grupo de trabajadores que evalúan riesgos.
B. Un comité organizado por el empleador para juzgar trabajadores
C. Un organismo de vigilancia y control para la prevención del acoso laboral y riesgos psicosociales
D. Todas las anteriores

**8. COPASST**

Un organismo de vigilancia y control del cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo.

FALSO: _____ VERDADERO: X

**9. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial**

Documento en el cual se establecen normas, reglamentaciones y responsabilidades de la empresa y trabajadores. También se evalúan y establecen los factores de riesgo que se encuentran en el contexto laboral. En este se define el compromiso por brindar actividades para evitar AT EL, dar inducción a todo el personal, promover y garantizar la constitución y funcionamiento del COPASST, destinar recursos necesarios para desarrollar actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ser publicado en dos lugares y conocido por todo el personal.

FALSO: _____ VERDADERO: X

**10. En la Contratación Laboral usted queda Afiliado A?**

- Seguro de responsabilidad civil, EPS y Seguro todo riesgo
- X Sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACIÓN)
- Sistema de vigilancia privada, SOAT y ARL
- Todas las Anteriores

**FIRMA TRABAJADOR**

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | **REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN** | FT-SST-015<br>Versión N° 1<br>27/11/2019<br>Pagina 1 de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 12/09/25 | | | | | |
| NOMBRE: ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA | | | CEDULA: 1.214.736.465 | | |
| CARGO: PROFESIONAL SOCIAL | | | ÁREA DE TRABAJO: SOCIAL | | |
| RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN: SULAY YAJAIRA HERNANDEZ JAIMES | | | | | |
| **TEMAS SOCIALIZADOS** | | | | | |
| **CRITERIO** | **ASISTE** | | **RESPONSABLE** | **INDUCCIÓN** | **REINDUCCIÓN** |
| | **SI** | **NO** | | | |
| **ASPECTOS GENERALES** | | | | | |
| Historia de la Empresa | ✓ | | Líder de Talento Humano y Seguridad Industrial | ✓ | |
| Misión | ✓ | | | ✓ | |
| Visión | ✓ | | | ✓ | |
| Objetivos | ✓ | | | ✓ | |
| Organigrama | ✓ | | | ✓ | |
| Valores Institucionales | ✓ | | | ✓ | |
| Nuestros Clientes | ✓ | | | ✓ | |
| Reglamento Interno de Trabajo | ✓ | | | ✓ | |
| **CONTRATACION (Talento Humano)** | | | | | |
| Jornada laboral (días semana) | ✓ | | Jefe Directo | ✓ | |
| Horario Laboral | ✓ | | | ✓ | |
| Manual de Funciones | ✓ | | | ✓ | |
| Entrega de puesto de Trabajo | ✓ | | | ✓ | |
| Seguridad Social (EPS, AFP,ARL, Caja) | ✓ | | Líder de Talento Humano y Seguridad Industrial | ✓ | |
| Novedades (permisos, incapacidades, renuncias, horas extras) | ✓ | | | ✓ | |
| Presentación de la Alta dirección | ✓ | | | ✓ | |
| **SG-SST** | | | | | |
| Normatividad de SG-SST | ✓ | | Líder de Talento Humano y Seguridad Industrial | ✓ | |
| Política de SG-SST | ✓ | | | ✓ | |
| Política de Acoso Laboral | ✓ | | | ✓ | |
| Política Tabaco, alcohol y Drogas. | ✓ | | | ✓ | |
| Objetivos de SG-SST | ✓ | | | ✓ | |
| Plan de emergencias | ✓ | | | ✓ | |
| Reglamento de Higiene y seguridad Industrial | ✓ | | | ✓ | |
| Exposición a riesgos y peligros | ✓ | | | ✓ | |
| COPASST | ✓ | | | ✓ | |
| Factores de riesgo inherentes al cargo y sus controles | ✓ | | | ✓ | |
| Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad | ✓ | | | ✓ | |
| Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea. | ✓ | | | ✓ | |

Yo como trabajador de **CONSORCIO GUANAPALO** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estándares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

**OBSERVACIONES:**

Andrea Buitrago

Firma del Trabajador

Sulay Hernandez

Firma Líder Talento Humano y Seguridad Industrial

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| RUMA CONSORCIO GUANAPALO | FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST | FT-SST-016<br>Versión N°. 1<br>15/09/ 2020<br>Página: 1 de 2 |

| | |
|---|---|
| **Fecha: 12/09/2025** | **Lugar: YOPAL** |
| **Nombre: ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA** | **Cedula: 1.214.736.465** |
| **Cargo: PROFESIONAL SOCIAL** | **Área de Trabajo: SOCIAL** |

10/10

**INSTRUCCIONES**

Como parte integral del desarrollo y mejoramiento continuo del Programa de Gestión en Seguridad Industrial y Medio Ambiente de **CONSORCIO GUANAPALO** y del cual usted hace parte; la empresa ha desarrollado este instrumento.

De acuerdo a lo anterior le solicitamos que diligencie las siguientes preguntas y marque con una X la respuesta que considere correcta:

**1. Cual son los Objetivo de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de CONSORCIO GUANAPALO**

A. Fomentar el autocuidado y conductas saludables al personal de trabajo, mediante acciones de capacitación en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
B. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, médiante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa.
C. Cumplir con la legislación aplicable y demás requisitos suscritos en materia de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
(D.) Todas las anteriores.

**2. Mencione los diferentes riesgos a los que puede estar expuesto en sus actividades diarias**

Biológicos
Mecánicos
Ergonomicos
Sociales

**3.** Seguridad y Salud en el Trabajo es: Bienestar Físico, Social, Mental de los Trabajadores en la Empresa.

FALSO: _____ VERDADERO: X

**4. NO es una Política de CONSORCIO GUANAPALO**

A. Política de Seguridad y Salud en el trabajo
B. Política de Acoso laboral
C. Política de Seguridad Vial
D. Política de Prevención en consumo de Alcohol, tabaco y Drogas Psicoactivas.
X E. Política de manejo seguro de Ganado Cebú.

**5. Hace parte del plan de emergencia de CONSORCIO GUANAPALO**

A. Primeros auxilios.
B. Plan de evacuación

C. Levantamiento de cargas
X. Brigada contraincendios, primeros auxilios, brigada de comunicación y brigada de evacuación.

**6. El significado de las siglas SST**

A. Seguridad Social para Todos.
B. Sindicato Social de Trabajadores
X. Seguridad y Salud en el Trabajo
D. Sociedad de Seguridad para Trabajadores

**7. Comité de Convivencia Labora**

A. Un grupo de trabajadores que evalúan riesgos.
B. Un comité organizado por el empleador para juzgar trabajadores
X. Un organismo de vigilancia y control para la prevención del acoso laboral y riesgos psicosociales
D. Todas las anteriores

**8. COPASST**

Un organismo de vigilancia y control del cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo.

FALSO: _____ VERDADERO: X

**9. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial**

Documento en el cual se establecen normas, reglamentaciones y responsabilidades de la empresa y trabajadores. También se evalúan y establecen los factores de riesgo que se encuentran en el contexto laboral. En este se define el compromiso por brindar actividades para evitar ATEL, dar inducción a todo el personal, promover y garantizar la constitución y funcionamiento del COPASST, destinar recursos necesarios para desarrollar actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ser publicado en dos lugares y conocido por todo el personal.

FALSO: _____VERDADERO: X

**10. En la Contratación Laboral usted queda Afiliado A?**

- Seguro de responsabilidad civil, EPS y Seguro todo riesgo
- X Sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP, CAJA DE COMPENSACIÓN)
- Sistema de vigilancia privada, SOAT y ARL
- Todas las Anteriores

Andrea Buitrago

**FIRMA TRABAJADOR**

RUMA
CONSORCIO GUANAPALO

# AUTORIZACIÓN EMPLEO/USO UNIDAD SANITARIA

Yo **ROCELLY LUNA VEGA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.284.913 Expedida en San Luis de Palenque - Casanare, en calidad de propietario de la vivienda, ubicada en la vereda el Pellizcó del municipio de Orocue, autorizo al Consorcio Guanapalo representado por el ingeniero Luis Guillermo Ruiz Machado, para hacer uso de las unidades Sanitarias ubicadas en mi vivienda, las cuales pongo a disposición de los empleados del respectivo consorcio, durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 20025 al 30 de septiembre de 2025.

La presente autorización se firma el día 01 del mes de agosto del año 2025, en la Vereda el pellizcó del municipio de Orocue, departamento de Casanare.

La anterior se expide para los fines pertinentes.

Quien autoriza,

**ROCELLY LUNA VEGA**
**C.C. No. 4.284.913 de San Luis de Palenque.**
**Propietario**

**ELABORO.**
Ing. Carlos Ruiz/agosto_2025
Autorizaciones

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN LUIS DE PALENQUE "EAS S.A E.S.P"**
**NIT. 900.260.682 – 2**

**CERTIFICA QUE:**

El CONSORCIO GUANAPALO identificado con Nit No. 901.666.185-0, hace entrega de los residuos sólidos convencionales en el mes de septiembre del año en curso, generados en la ejecución de actividades inmersas en el Contrato de Obra N° 2631 de 2022, mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía secundaria 65CA06 – la Nevera- San Rafael de Guanapalo- Orocue, Departamento De Casanare:

Lo anterior se realizó de la siguiente manera:

- Bolsas color verde para residuos reciclables y reutilizables (papel de oficina, cartón, sobre de manila y madera).
- Bolsas color negro para residuos no reciclables ordinarios (servilletas, icopor y residuos de comida).

Posteriormente los residuos ordinarios correspondientes al mes de SEPTIEMBRE DE 2025, los cuales se representan según las siguientes características.

| **ACTA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS No. 08** | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Lugar de origen** | **Empresa y No. de contrato** | **Cantidad** |
| **Residuos Sólidos Convencionales** | **Vereda Vía Guanapalo-Orocue** | **Obra N° 2631 de 2022, mejoramiento a nivel de Pavimento de la vía secundaria 65CA06 – la Nevera- San Rafael de Guanapalo- Orocue, Departamento De Casanare** | **10 Kilogramos** |

Se expide la anterior certificación con fines del interesado a los treinta (30) días del mes de septiembre de Dos Mil Veinticinco 2025.

**MARTIN LEONARDO ORDUZ PEDRAZA**
**Gerente "EAS S.A E.S.P"**
**Supervisor**

| CONSORCIO GUANAPALO | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente<br>FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS | FT-SST-042<br>Versión N° 01<br>7/07/2023<br>Pagina 1 de 1 |
|---|---|---|

| UBICACIÓN | ÁREA/PISO | Operativo Campamento |
|---|---|---|
| | SEDE | Consorcio Guanapalo. |

| ELEMENTO | UNIDAD | CANTIDAD | Existe SI | Existe NO | Existe N.A | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTISEPTICOS** | | | | | | | |
| YODOPOVIDOMA ESPUMA | Unidad | 1 | ✓ | | | 21-08-2026 | Buen Estado |
| YODOPOVIDONA SOLUCION | Unidad | 1 | ✓ | | | 05-07-2026 | Buen Estado |
| SOLUCION SALINA | Unidad | 1 | ✓ | | | 06-2026 | Buen Estado |
| **ELEMENTOS DE PROTECCION** | | | | | | | |
| GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN | Unidad | 4 | ✓ | | | Buen estado. | Respeto condiciones |
| TAPABOCAS | Unidad | 4 | ✓ | | | Buen estado. | |
| GAFAS DE PROTECION | Unidad | 1 | | X | | | |
| BOLSA PLASTICA ROJA | Unidad | 1 | ✓ | | | | |
| **MATERIAL DE CURACIÓN** | | | | | | | |
| APLICADORES DE ALGODÓN | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| BAJALENGUAS ( 20 uni) | Paquete | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| COMPRESAS ESTERILES | Unidad | 4 | ✓ | | | 10-06-2028 | Sin dilatar |
| GASAS ESTERILES | Unidad | 4 | ✓ | | | 06-2029 | |
| CURITAS | Unidad | 5 | ✓ | | | | |
| ESPARADAPO DE TELA | Unidad | 1 | ✓ | | | | |
| CINTA MICROPOROSA | Unidad | 1 | ✓ | | | | |
| ROLLO DE GASA | Unidad | 1 | ✓ | | | | |
| PARCHE OCULAR | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| VENDAS ELASTICAS DE 3X5 | Unidad | 2 | ✓ | | | | Buen Estado |
| VENDAS ELASTICAS DE 4X5 | Unidad | 2 | ✓ | | | | Buen Estado |
| VENDA TRIANGULAR DE TELA | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| TEJERAS PUNTA ROMA | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| LINTERNA | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| TERMOMETRO DIGITAL | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| SALES DE HIDRATACION | Unidad | 2 | ✓ | | | | Buen Estado |
| MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| TELEFONOS DE EMERGENCIA | Unidad | 1 | ✓ | | | | Buen Estado |
| **ELEMENTOS DE EMERGENCIAS** | | | | | | | |
| TABLA ESPINAL LARGA | Unidad | 1 | ✓ | | | | |
| COLLAR CERVICAL | Unidad | 1 | ✓ | | | | |
| INMOVILIZADORES O FERULA MIEMBROS SUPERIORES | Unidad | 1 | ✓ | | X | | |
| INMOVILIZADORES O FERULA MIEMBROS INFERIORES | Unidad | 1 | | | X | | |
| | | 1 | ✓ | | | | |

| RESPONSABLE DE INSPECCIÓN | Debry Yizeth Hernandez | FECHA DE INSPECCIÓN | MES | DIA | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 | 09 | 2025 |

Observación General: _____

| | Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente | |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | **FORMATO INSPECCION Y CONTROL DE EXTINTORES** | FT-SST-043<br>Version N° 01<br>07/07/2023<br>Pagina 1 de 1 |

| **EXTINTOR I** | **EXTINTOR II** |
|---|---|
| UBICACIÓN DE EXTINTOR: Campamento | UBICACIÓN DE EXTINTOR: |
| TIPO DE EXTINTOR: Multiproposito | TIPO DE EXTINTOR: |
| AGENTE EXTINTOR: ABC | AGENTE EXTINTOR: |
| FECHA DE RECARGA: 12-2024 | FECHA DE RECARGA: |
| FECHA DE PROXIMA RECARGA: 12-2025 | FECHA DE PROXIMA RECARGA: |
| **EXTINTOR III** | **EXTINTOR IV** |
| UBICACIÓN DE EXTINTOR: | UBICACIÓN DE EXTINTOR: |
| TIPO DE EXTINTOR: | TIPO DE EXTINTOR: |
| AGENTE EXTINTOR: | AGENTE EXTINTOR: |
| FECHA DE RECARGA: | FECHA DE RECARGA: |
| FECHA DE PROXIMA RECARGA: | FECHA DE PROXIMA RECARGA: |

| ASPECTOS A EVALUAR | EXTINTOR I | | EXTINTOR II | | EXTINTOR III | | EXTINTOR IV | | EXTINTOR V | | EXTINTOR VI | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| Elextintor está ubicado en el lugrar preestablecido | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| El extintor no presenta obstáculos para su acceso | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| El extintor está completamente cargado y operable | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| Las calcomanías y las placas de instrucción estan legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha) | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| El gabinete o gancho está ubicado a una alturano mayor a 1,5 mt. | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| El extintor tiene el sello de seguridad | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| El extintor tienen el pasador o pin de seguridad | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| La pintura del cilindro está en buen estado | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| El cilindro está en buen estado,sinoxidación,roturas, abolladuras, golpes o deformaciones | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| La manguera del extintor está en buen estado,sinroturas,poros,agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros. | ✓ | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| AREA DE INSPECCION: Campamento | FECHA DE INSPECCION: 20-09-2025 |
| RESPONSABLE DE INSPECCION: Silay Hernandez | FIRMA: Silay Hernandez |

# PREOPERACIONAL DE VEHICULOS( CAMIONETAS - BUSETAS)

REGISTRO
R-OB-018
VERSION No. 1
07 DE JULIO DE 2023

MES: Septiembre 2025.

1. TIPO DE VEHICULO: Camioneta | 2. MARCA: 14-12-2025 Toyota | 3. MODELO:

4. PLACA: | 5. NOMBRE DEL PROPIETARIO O CONTRATISTA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. SEGURO OBLIGATORIO: | SI ☑ | NO ☐ | 6.1 FECHA DE VENCIMIENTO: | 14-12-2025 |
| 6.1 SEGURO CONTRACTUAL: | SI ☐ | NO ☐ | 6.1 FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| 6.2 SEGURO CONTRA TODO RIES | SI ☐ | NO ☐ | 7.1 FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| 7. REVISION TECNICOMECANICA | SI ☐ | NO ☐ | 8.1 FECHA DE VENCIMIENTO: | |
| 8. CERTIFICADO EMISION GASES | SI ☑ | NO ☐ | 9.1 FECHA DE VENCIMIENTO: | 01-10-2025 |

9. NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jeison Gonzalo Rincon

BUENO ✓ | MALO ✗ | NO APLICA —

KM INCIAL MES: | KM FINAL MES:

| ELEMENTOS A INSPECCIONAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL DE FLUIDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.NIVEL DE AGUA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 11. NIVEL DE ACITE DE MOTOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 12. NIVEL LIQUIDO DE FRENOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 13. DIRECCION / SUSPENSIÓN / TERMINALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| **EQUIPO DE CARRETERA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. BOTIQUIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 16. TACOS O CUÑAS PARA BLOQUEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 17. TRIANGULOS O CONOS DE SEÑALIZ. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 18. GATO Y CRUCETA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 19. HERRAMIENTAS BASICAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 20. EXTINGUIDOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 21. LINTERNA, MANILA. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 22. HAY OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. CINTURON D/SEGUR. CONDUCTOR (3 sopo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 24. CINTURON D/SEGUR. PASAJEROS (3 soport.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 25. LIMPIABRISAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 26. PARABRISAS Y VIDRIOS EXTERIORES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 27. ESPEJOS (INTERIORES Y EXTERIORES) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 28. BARRA ANTIVUELCOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 29. PUERTAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 30.PISOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 31. ASIENTOS - COJINERÍA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 32. PITO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 33. INDICADORES DEL TABLERO (FUNCION.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 34. PALANCAS DE MANDO Y PEDALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 35. ALARMA DE RETROCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 36. ESCALERAS Y APOYOS DE ACCESO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| **ESTADO MECANICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. LLANTAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 38. REPUESTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 39. FRENOS DEL VEHICULO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 40. FRENO DE EMERGENCIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 41. DIRECCION / SUSPENSIÓN / TERMINALES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 42. MOTOR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 43. BATERIAS Y CABLES SISTEMA ELECTRICO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 44. EXOSTOS (TUBOS DE ESCAPE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| **INSPECCION DE LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. LUCES DE FRENO, GIRO, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 47. COCUYOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 48. DE PARQUEO O EMERGECIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |

50.OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

51. FIRMA DEL RESPONSABLE DEL VEHICULO:

52. FIRMA DEL LÍDER DE PROCESO:

## 3.2.4 COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


# *INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS*

***INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.***

***INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 30***

***PERIODO***

***01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025***

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| SALY FERNANDA VELÁSQUEZ | ANDRES FELIPE UMAÑA | EDIL APARICIO BARÓN. |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: |
| Inspector SST de interventoría | Residente de Interventoría | Director de Interventoría |
| Firma:  | Firma:  | Firma:  |
| Fecha: 05/10/2025 | Fecha: 05/10/2025 | Fecha: 05/10/2025 |

# INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

## CONTRATO No. 1002 DE 2022

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2

**CONSORCIO VÍAS ECG**

**INSPECTOR SST INTERVENTORÍA: SALY FERNANDA VELÁSQUEZ**

**ZONA: SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ**

## CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA

VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO

3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA
   - **3.1.** RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO REPORTADO.
   - **3.2.** INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD DE INTERVENTORÍA
   - **3.3.** ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMPONENTE SST INTERVENTORÍA.

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL COTRATISTA.

   **4.1.** INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA.
   - *Reporte de condiciones inseguras, incidentes y accidentes*

   **4.2.** INSPECCIONES.
   - *Elementos de protección personal.*
   - *Camilla, extintor y botiquín.*
   - *Seguridad industrial.*
   - *Señalización*
   - *Capacitaciones realizadas.*
   - *Orden y aseo.*
   - *Manejo de residuos.*
   - *Equipos y/o maquinaria.*
   - *Permisos de trabajo*.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

## 1.INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (SG-SST) es esencial para todas las empresas en Colombia, ya que tiene como objetivo prevenir accidentes y enfermedades laborales entre sus empleados. Esto se logra a través de medidas de prevención y protección para la salud de los trabajadores en sus tareas diarias. Algunas de las acciones más importantes en este proceso incluyen identificar peligros, evaluar riesgos y promover la mejora continua del personal. Muchas empresas comprenden la importancia de la seguridad y salud de sus empleados, por lo que implementan medidas para prevenir y corregir situaciones que puedan causar accidentes. En este documento, presentamos las actividades realizadas para asegurar la seguridad y salud en el trabajo, alineadas con nuestro compromiso de prevenir accidentes y cumplir con la normativa vigente.

## 2. OBJETIVO

Este informe tiene como objetivo describir las actividades realizadas en septiembre de 2025 en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del contrato de obra 2631 de 2022. El propósito principal de este contrato es el "MEJORAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCÚE, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Durante este mes, se llevaron a cabo varias acciones con el fin de asegurar un ambiente de trabajo seguro para todos los empleados que participan en el proyecto de mejoramiento de la vía en Casanare. A continuación, se presentan las actividades realizadas:

## 3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORÍA

### 3.1 RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA DURANTE EL PERIODO REPORTADO.

A continuación, se presenta la conformación del personal de interventoría:

| PERSONAL INTERVENTORÍA | |
|---|---|
| NOMBRE | CARGO |
| JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ | GERENTE |
| EDIL APARICIO BARON | DIRECTOR |
| ANDRES FELIPE UMAÑA VARGAS | RESIDENTE |
| VIVIANA FERNANDA VILLAMARIN TIRANO | PROFESIONAL AMBIENTAL |
| LUIS EDUARDO CARVAJAL NIEBLES | PROFESIONAL SOCIAL |
| DIANA SOFIA UMAÑA VARGAS | ING. AUXILIAR |
| JIMMY LEONARDO SILVA COBA | INSPECTOR |
| JOSUE HUMBERTO BARRERA SALAMANCA | INSPECTOR LABORATORISTA |
| SALY FERNANDA VELÁSQUEZ VILORIA | INSPECTOR SST |
| JUAN CAMILO INOCENCIO PORTILLA | TOPÓGRAFO |
| JAUDER FABIAN GUAYABO CORDOBA | CADENERO |
| MARÍA ANGELICA MARTINEZ ACHAGUA | SECRETARIA |
| YURIAM YISELA CRUZ TUMAY | CAMPAMENTERA |
| MANUEL ROMERO | CONDUCTOR |
| TOTAL | 14 |

A continuación, se presentan los datos del personal de interventoría, los cuales concuerdan con la información registrada en la planilla de seguridad social:

PERSONAL INTERVENTORÍA

| No. | NOMBRE | C.C | CARGO | EPS | FONDO DE PENSIONES | ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ | 7.174.643 | GERENTE | SANITAS | PORVENIR | SURA |
| 2 | EDIL APARICIO BARON | 7.222.603 | DIRECTOR | SANITAS | COLPENSIONES | SURA |
| 3 | ANDRES FELIPE UMAÑA VARGAS | 1.057.593.921 | RESIDENTE | SANITAS | PORVENIR | SURA |
| 4 | VIVIANA FERNANDA VILLAMARIN TIRANO | 1.057.593.503 | PROFESIONAL AMBIENTAL | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA |
| 5 | LUIS EDUARDO CARVAJAL NIEBLES | 1.3.568.461 | PROFESIONAL SOCIAL | FAMISANAR | PORVENIR | SURA |
| 6 | DIANA SOFIA UMAÑA VARGAS | 1.057.607.007 | ING. AUXILIAR | NUEVA EPS | COLFONDOS | SURA |
| 7 | JIMMY LEONARDO SILVA COBA | 1.115.862.330 | INSPECTOR | SANITAS | PROTECCION | SURA |
| 8 | JOSUE HUMBERTO BARRERA SALAMANCA | 9.525.661 | INSPECTOR LABORATORISTA | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA |
| 9 | SALY FERNANDA VELÁSQUEZ VILORIA | 1.118.565.506 | INSPECTOR SST | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA |
| 10 | JUAN CAMILO INOCENCIO PORTILLA | 1.115.862.164 | TOPÓGRAFO | SANITAS | PORVENIR | SURA |
| 11 | JAUDER FABIAN GUAYABO CORDOBA | 1.116.667.322 | CADENERO | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA |
| 12 | MARÍA ANGELICA MARTINEZ ACHAGUA | 1.118.776.265 | SECRETARIA | CAPRESOCA | PROTECCION | SURA |
| 13 | YURIAM YISELA CRUZ TUMAY | 1.118.775.674 | CAMPAMENTERA | CAPRESOCA | PORVENIR | SURA |
| 14 | MANUEL ROMERO | 1.020.714.252 | CONDUCTOR | SANITAS | PORVENIR | SURA |

## 3.2 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD DE INTERVENTORÍA

En el periodo mencionado, no ha habido ningún accidente laboral entre el personal del contrato de interventoría. Por lo tanto, los indicadores de accidentalidad para este grupo de empleados se registran como cero.

Índice de frecuencia de accidentes de trabajo

$$IF\ AT = \frac{\text{No. Total, de AT en el periodo} * K}{\text{No. HHT periodo}}$$

IF AT= 0

Índice de severidad de accidente de trabajo

$$IF\ AT = \frac{\text{No. de días perdidos y cargados por AT en el periodo} * K}{\text{No. HHT periodo}}$$

IS AT= 0

Proporción de letalidad de accidentes de trabajo

$$\text{Letalidad AT} = \frac{\text{No. De AT mortales en el periodo} * 100}{\text{No. Total, de AT periodo}}$$

Letalidad AT= 0

## 3.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMPONENTE SST INTERVENTORÍA.

Durante la visita al lugar de trabajo, se realizó una revisión detallada para asegurarse de que se cumplieran las normas de seguridad y salud. También se comprobó que el personal estuviera correctamente registrado en el sistema de seguridad social.

Durante la inspección, se hizo énfasis en los puntos más importantes del plan de seguridad, resaltando su papel en la prevención de accidentes y enfermedades. Se subrayó la importancia de seguir las medidas de seguridad que se han establecido.

Después, se llevaron a cabo dos reuniones de obra en la que se discutieron las observaciones y sugerencias de la visita. Se establecieron acciones claras para resolver los riesgos identificados y se asignaron responsabilidades para llevarlas a cabo.

## 4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA.

El plan de seguridad y salud en el trabajo es esencial en todas las organizaciones, ya que su implementación no solo previene accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, sino que también protege la integridad física y mental de los colaboradores. En sectores como el de obras civiles, donde los riesgos y peligros son más evidentes, la importancia de este plan aumenta.

Las empresas conscientes de esta importancia reconocen que invertir en seguridad y salud laboral no solo cumple con obligaciones legales, sino que también contribuye a crear un entorno laboral más seguro y productivo. En el caso específico de obras civiles, donde los trabajadores están expuestos a condiciones y situaciones de riesgo constantes, la implementación efectiva de medidas de seguridad y salud puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre la integridad física y una lesión incapacitante.

Por lo tanto, es fundamental que las organizaciones, especialmente aquellas en sectores de alto riesgo como las obras civiles, prioricen la seguridad y salud de sus trabajadores

mediante la adopción de planes y políticas que promuevan la prevención, la formación adecuada, el suministro de equipos de protección adecuados y la supervisión constante. De esta manera, se puede garantizar un entorno laboral más seguro y saludable para todos los colaboradores.

## 4.1 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD DEL CONTRATISTA.

- ***Reporte de condiciones inseguras, incidentes y accidentes***

En septiembre de este año no se registraron incidentes ni accidentes en la obra, lo cual es un gran resultado y demuestra el esfuerzo conjunto de todos para mantener un ambiente seguro.

## 4.2 INSPECCIONES

En el periodo reportado, se realizaron las siguientes inspecciones:

- ***Elementos de protección personal:***

- La interventoría ha solicitado al contratista RUMA CONSORCIO GUANAPALO que haga un seguimiento detallado al uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores. También se le ha pedido que brinde la capacitación necesaria para enseñar a los empleados cómo usarlos correctamente.
- Es muy importante que los trabajadores entiendan la relevancia de utilizar los EPP de forma apropiada, ya que estos equipos están hechos para protegerlos de los riesgos asociados a su trabajo. Aunque los EPP no eliminan por completo los peligros, sí reducen la exposición a ellos cuando se usan correctamente y en combinación con otras medidas de seguridad.
- Por eso, el seguimiento y la formación en el uso adecuado de los EPP son pasos esenciales para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores en la obra. El contratista debe garantizar que todos los empleados tengan los EPP necesarios para cada tarea y sepan cómo usarlos correctamente en todo momento.

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** |
|---|
| Uso de elementos de protección personal |
|   |

- ***Camilla, extintor y botiquín***

El objetivo de esta inspección es verificar el estado y la adecuación de los equipos de emergencia, incluyendo camillas, botiquines y extintores, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores en el área.

- Camillas:
  - Estado: Se constató que las camillas están en condiciones adecuadas, cumpliendo con los estándares de seguridad requeridos.
  - Observaciones: Las camillas son accesibles y se encuentran en lugares estratégicos para su uso en caso de emergencia.
- Botiquines:
  -Estado: Se realizó una revisión de los botiquines de primeros auxilios en la obra, confirmando que todos se encuentran completos y en buen estado.

  -Observaciones: Todos los botiquines están en condiciones óptimas y listos para su uso. Se recomienda seguir con las revisiones regulares para mantener este estándar.

- Extintores:

  - Estado: Cumple con las normativas.

- Observaciones: Se encuentra ubicado estratégicamente en punto visible y señalizado, cuenta con carga vigente y certificado de mantenimiento actualizado.

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** |
|---|
| Camilla, extintor y botiquín |
|    |

- ***Seguridad industrial***

Aunque la responsabilidad sobre las herramientas y equipos utilizados en el proyecto recae en el contratista RUMA CONSORCIO GUANAPALO, la interventoría sugiere realizar inspecciones regulares antes de iniciar las labores como medida preventiva.

Verificar que las herramientas estén en buen estado y funcionando correctamente no solo ayuda a prevenir accidentes en el lugar de trabajo, sino que también contribuye a evitar tiempos muertos y retrasos en las actividades de obra. Al garantizar que las herramientas estén en óptimas condiciones, se promueve la eficiencia y la productividad en el desarrollo del proyecto.

Es importante que el contratista implemente este proceso de inspección como parte de sus prácticas estándar de seguridad y calidad. Además, se recomienda llevar un registro de las inspecciones realizadas y cualquier acción correctiva necesaria para mantener el buen estado de las herramientas y equipos a lo largo del proyecto. De esta manera, se puede garantizar un ambiente de trabajo seguro y eficiente para todos los trabajadores involucrados en la obra.

- ***Señalización***

Es fundamental que la señalización en la obra sea colocada de manera estratégica y efectiva para cumplir su propósito de comunicar mensajes importantes y advertencias de manera clara y comprensible para todos los involucrados, incluyendo a los transeúntes.

Para lograr esto, la señalización debe ubicarse de acuerdo a la necesidad del proyecto y considerando diversos factores como la visibilidad, la distancia desde el punto de observación y el tiempo necesario para que los transeúntes puedan captar el mensaje y reaccionar adecuadamente.

Es importante que el contratista RUMA CONSORCIO GUANAPALO implemente un plan de señalización que incluya la colocación de señales en lugares estratégicos, con un diseño claro y fácil de entender. Además, es crucial que se realicen inspecciones regulares para asegurarse de que la señalización esté en buen estado y sea visible en todo momento, especialmente en condiciones de baja visibilidad como en la noche o en condiciones climáticas adversas.

La señalización adecuada no solo contribuye a la seguridad de los trabajadores en la obra, sino que también protege a los transeúntes y usuarios de la vía, reduciendo el riesgo de accidentes y promoviendo un entorno de trabajo seguro para todos.

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** | |
|---|---|
| Señalización | |
|  |  |

- ***Capacitaciones realizadas***

Durante el mes de septiembre, el contratista RUMA CONSORCIO GUANAPALO ha llevado a cabo diversas capacitaciones y charlas dirigidas a sus trabajadores, lo cual es una práctica excelente para promover la prevención de accidentes de trabajo y fomentar la identificación del personal con sus labores en la obra. A continuación, se detallan las capacitaciones y charlas realizadas:

| ***CHARLA O CAPACITACIÓN*** | ***NOMBRE*** | ***FECHA*** |
|---|---|---|
| Riesgo mecánico. | SULAY HERNANDEZ | 01/09/2025 |
| Lección aprendida "uso de los elementos de protección de lluvia". | SULAY HERNANDEZ | 05/09/2025 |
| Manejo del riesgo biomecánico. | SULAY HERNANDEZ | 08/09/2025 |
| Lección aprendida "importancia de la protección de la piel". | SULAY HERNANDEZ | 11/08/2025 |
| Diferente señalización en la obra. | SULAY HERNANDEZ | 13/09/2025 |
| Manejo del riesgo químico. | SULAY HERNANDEZ | 15/09/2025 |
| Lección aprendida "la importancia de las herramientas manuales". | SULAY HERNANDEZ | 19/09/2025 |
| Capacitación en el manejo de herramientas menores. | SULAY HERNANDEZ | 22/09/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Lección aprendida "cuidado de las manos". | SULAY HERNANDEZ | 26/09/2025 |
| Manejo riesgo eléctrico en maquinaria. | SULAY HERNANDEZ | 29/09/2025 |

- ***Orden y aseo***

A diario se está realizando un seguimiento y verificación en temas de orden y aseo en las áreas del proyecto. El orden y el aseo son aspectos fundamentales en cualquier frente de obra, ya que contribuyen significativamente a crear un ambiente de trabajo seguro, organizado y eficiente.

Al mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas, se reducen los riesgos de accidentes y se facilita el acceso a equipos y materiales necesarios para la ejecución de las labores. Además

.

Es importante continuar recalcando al contratista la importancia del orden y el aseo en los frentes de obra. Se sugiere incluir la implementación de medidas adicionales, como la asignación de personal específico para tareas de limpieza, la instalación de contenedores de basura adecuados y la implementación de procedimientos para la disposición segura de desechos.

Al mantener un enfoque constante en el orden y el aseo, se garantiza un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores involucrados en el proyecto, lo que contribuye al éxito general de la obra.

- ***Manejo de residuos***

Se evidencia punto ecológico en el área de trabajo, de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 de código de colores, por lo tanto, los residuos generados se disponen en bolsas que se utilizan en la separación en la fuente.

| **REGISTRO FOTOGRAFICO** |
|---|
| Manejo de residuos |
|  |

- ***Equipos y/o maquinaria***

El contratista evidencia inspecciones de equipos y/o maquinaria al inicio de la jornada laboral, en el frente de trabajo.

- ***Permisos de trabajo***

Durante la revisión documental a RUMA CONSORCIO GUANAPALO se evidencian los permisos de trabajo correspondientes a las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre. Los permisos de trabajo son herramientas fundamentales para garantizar la seguridad en el trabajo, especialmente en actividades de alto riesgo.

Estos permisos verifican y controlan todos los aspectos relacionados con la seguridad que deben considerarse antes y durante la ejecución de trabajos que presentan riesgos significativos. Al asegurarse de que se hayan obtenido los permisos adecuados y de que se cumplan los protocolos de seguridad establecidos, se reduce el riesgo de accidentes y se protege la integridad de los trabajadores.

Por medio de la interventoría se está realizando un seguimiento y verificación de los documentos pertinentes, lo cual demuestra un compromiso con la seguridad y la conformidad con los estándares establecidos.

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


Durante el mes de septiembre se observó uso adecuado y permanente de los EPP por parte del personal, así como una reposición oportuna de los elementos que requerían cambio, garantizando la protección de los trabajadores en sus actividades diarias.

Las capacitaciones y charlas de sensibilización realizadas durante el mes permitieron fortalecer la cultura de autocuidado en la obra, con buena participación y receptividad de los colaboradores.

La señalización preventiva y reglamentaria se mantiene en condiciones adecuadas, ajustándose al avance de obra y contribuyendo a la seguridad tanto de los trabajadores como de terceros.

No se registraron accidentes, ni incidentes durante el mes, lo cual demuestra que las medidas de control implementadas han sido efectivas.

El orden y aseo en los frentes de trabajo se ha consolidado como un aspecto positivo, reduciendo riesgos de caídas, golpes y obstrucciones en las áreas de tránsito.



**SALY FERNANDA VELÁSQUEZ**

Inspector sst

Email:

saly.velasquez@euroconsult.com.co

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/09/2025 (Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 30
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631-2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002-2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Hacer seguimiento a la realización de charlas semanales de seguridad y salud en el trabajo, así como a la socialización de lecciones aprendidas, verificando el cumplimiento por parte del contratista.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

-Verificación de la realización de las charlas semanales de SST.

-Confirmación de la participación de los trabajadores.

-Evidencias documentales (listados de asistencia, registros fotográficos).

-Contenidos de las charlas

-Principales temas abordados (EPP, riesgos críticos orden y aseo, entre otros).

-Lecciones aprendidas

-Casos analizados en el mes (incidentes, actos inseguros o buenas prácticas).

-Acciones correctivas y preventivas implementadas.

-Impacto en la cultura de seguridad de los trabajadores.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las 07:40 a.m de día 08 de septiembre del 2025, se reunen los siguientes representantes:
*Andrés Umaña-Ingeniero residente de ECG INTERVENTORÍA.
*Fernanda Velásquez-Inspector SST de ECG INTERVENTORÍA. *Sulay Hérnandez-Inspector SST de CONSORCIO GUANAPALO

*Charlas semanales de SST:
Se evidenció la ejecución de charlas de seguridad durante la jornada laboral, cumpliendo con la programación establecida. Los temas han abordado riesgos críticos de la obra, uso adecuado de EPP, tránsito seguro y orden y aseo en frente de trabajo.

*Lecciones aprendidas:
El contratista socializó situaciones ocurridas en semanas anteriores y su respectivo análisis, generando aprendizajes para prevenir la recurrencia. Se destaca la participación activa de los trabajadores y la aplicación de correctivos inmediatos.

*Cumplimiento del contratista:
La interventoría verificó registros fotográficos y listados de asistencia, confirmando que el contratista cumple con lo estipulado en el cronograma mensual de SST.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Mantener la periodicidad y calidad de las charlas semanales de SST. | 26/09/2025 | CONSORCIO GUANAPALO |
| Continuar con la divulgación de lecciones aprendidas como herramienta preventiva. | 26/09/2025 | CONSORCIO GUANAPALO |
| Continuar enviando mensualmente a la interventoría el consolidado de registros de charlas y asistencia. | 26/09/2025 | CONSORCIO GUANAPALO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PROXIMA REUNION** 26/09/2025
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| ANDRÉS UMAÑA | INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO VIAS ECG | |
| FERNANDA VELÁSQUEZ | INSPECTOR SST | CONSORCIO VIAS ECG | |
| SULAY HERNANDÉZ | INSPECTOR SST | CONSORCIO GUANAPALO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 26/09/2025
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. 31
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631-2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002-2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Verificar el cumplimiento del contratista en la gestión, manipulación y almacenamiento seguro de sustancias químicas utilizadas en la obra, de acuerdo con los lineamientos del plan de SST.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

-Inventario y rotulación de sustancias químicas

-Almacenamiento seguro.

-Hojas de seguridad (MSDS/SDS).

-Capacitación al personal.

-Elementos de protección personal.

-Planes de emergencia.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Siendo las 08:20 a.m de día 26 de septiembre del 2025, se reunen los siguientes representantes:
*Andrés Umaña-Ingeniero residente de ECG INTERVENTORÍA.
*Fernanda Velásquez-Inspector SST de ECG INTERVENTORÍA.
Hérnandez-Inspector SST de CONSORCIO GUANAPALO *Sulay

Inventario y rotulación de sustancias químicas:
El contratista mantiene actualizado el inventario de productos químicos y se evidenció la correcta rotulación de envases según las normas técnicas vigentes.

*Almacenamiento seguro:
Se constató que las sustancias se encuentran organizadas en áreas designadas, con ventilación adecuada, señalización visible y separación de productos incompatibles.

*Hojas de seguridad (MSDS/SDS):
Se verificó la disponibilidad de fichas técnicas y hojas de seguridad en los puntos de almacenamiento, accesibles para los trabajadores.

*Capacitación al personal:
El personal encargado de la manipulación ha recibido charlas de capacitación sobre riesgos asociados, uso de EPP y procedimientos de respuesta en caso de emergencia.

*Elementos de protección personal:
Se corroboró que los trabajadores cuentan y utilizan los EPP adecuados para el manejo de químicos (guantes, gafas, mascarillas, entre otros).

*Planes de emergencia:
Se observó la existencia de extintores, kits de derrames y procedimientos definidos para la atención de incidentes con sustancias químicas.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Mantener actualizado el inventario y rotulación de las sustancias químicas. | 7/10/2025 | CONSORCIO GUANAPALO |
| Continuar con la capacitación periódica al personal expuesto. | 7/10/2025 | CONSORCIO GUANAPALO |
| Reportar a la interventoría cualquier incorporación de nuevas sustancias y sus respectivas hojas de seguridad. | 7/10/2025 | CONSORCIO GUANAPALO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**FECHA PROXIMA REUNION** 7/10/2025
(Dia / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| ANDRÉS UMAÑA | INGENIERO RESIDENTE | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| FERNANDA VELÁSQUEZ | INSPECTOR SST | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| SULAY HERNANDÉZ | INSPECTOR SST | CONSORCIO GUANAPALO |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

## 3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS

Según la reprogramación aprobada para la vigencia 2025, actualmente los ítems no previstos cuentan con el siguiente estado de ejecución:

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL |
| DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP | KM | 4,269 | 0 | 1,5 | 2,769 | Prog | | 1,50 | 1,07 | 1 | 2,57 |
| | | | | | | Ejec | 0,00 | 0,27 | 1,18 | 1 | 1,45 |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | KM | 10,9 | 0 | 0,7 | 10,2 | Prog | | 0,70 | 0,00 | 1 | 0,70 |
| | | | | | | Ejec | 0,00 | 0,30 | 0,35 | 1 | 0,65 |

Como se evidencia, a la fecha, la ejecución de los ítems no previstos presenta un atraso en su ejecución, con lo cual, para conservar el equilibrio financiero del proyecto, se recomienda continuar con la ejecución de los mismos durante las siguientes semanas.

## 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Desde el componente técnico, se continuarán actividades relacionadas con los siguientes Ítems:

- Seguimiento y control de actividades correspondientes al capítulo de preliminares relleno con material de excavación para protección de taludes y así como la construcción de estructuras hidráulicas en el tramo del k47+000 y en adelante. A la fecha del presente informe se cuentan con 9,0 km de pavimento en 5, 75 km en unidad funcional completa y 3,250 km con carpeta con señalización horizontal instalada, pendiente instalación de tachas reflectivas y señalización vertical.
- Con respecto a la construcción de obras hidráulicas, a la fecha del presente informe, se ha realizado la ampliación de 27 alcantarillas para un total de 41 ampliaciones acumuladas en la ejecución y la ejecución de 7 alcantarillas nuevas para un total acumulado de 12 alcantarillas. Se prevé ejecución de construcción de alcantarillas en el tramo entre el k47+000 y el k52+500. A la fecha del presente informe, se tienen programadas 20 alcantarillas para la vigencia 2025, de las cuales 6 no se pueden intervenir debido a presencia de especies arbóreas. Los 14 restantes se deben iniciar, debido al retraso que presenta en el cronograma de obra.
- Se continuará con el seguimiento a la ejecución de ítems no previstos.

Desde el **área ambiental,** el estado de avance y las acciones a seguir son las siguientes:

- Se continuará realizando por parte del personal ambiental de la Interventoría, el seguimiento al cumplimiento a lo establecido en el PAGA aprobado y a la actualización del mismo, cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, pliegos de condiciones, Política de Sostenibilidad del INVIAS, Guía de Manejo Ambiental para proyectos de infraestructura vial, contratos de obra e Interventoría y demás documentos aplicables del proyecto.
- Se continuará con el seguimiento al cumplimento del plan de trabajo de la Gestión Ambiental, cumplimiento del cronograma semanal presentado por el contratista; de igual manera, se hará el seguimiento a la entrega de los documentos establecidos, contando la aplicabilidad de los formatos del INVIAS, de acuerdo a la actualización del Manual de Interventoría vigente.
- Se continuará con la revisión documental de proveedores y gestores propuestos para el proyecto en caso de ser necesario y de igual manera a la implementación de las medidas de manejo ambiental para el transporte y acopio de los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto.
- Junto con el área SST y ambiental, se continuará con la revisión documental de la maquinaria, equipos y/o vehículos para el ingreso a la obra, de acuerdo a los requerimientos del proyecto y cumplimiento del PMT aprobado.

Del componente de gestión social:

- Se continúan labores conjuntas de las profesionales de la parte social del contratista e interventoría, para realización de actividades enmarcadas en el componente social.
- Seguimiento semanal del personal de obra, y compromisos adquiridos en actas de comité .

# 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

## 4.1 SEGUIMIENTO SEMANAL DEL PROYECTO.

A continuación, se presenta los informes semanales realizados en el presente mes, y registrados en el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-3

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 131 del 29/08/2025 al 04/09/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal No ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RICARDO MESA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor. 3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias-. 3.Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barqueña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante con ampliación en ambas márgenes mediante construcción de terraplén de 3m de ancho por 0.75m y conformación de terraplén con material crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" en dos tramos, del k38+000 al k48+700 con un espesor de 0.4 m, y del k48+700 al k55+500 de 0.5m, lo con el fin de aislar el agua de la estructura y en base al estudio geotécnico y al diseño de pavimentos aprobado. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.50 m de base granular en todo el tramo a intervenir y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.
La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

INTEGRANTES: LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%; RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%; HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%: PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46% : B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 2631 DE 2022 | VALOR INICIAL: | $ 98.084.739.145,00 |
| FECHA DE INICIO: | 06/03/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 05/09/2027 | VALOR ACUMULADO: | $ 98.084.739.145,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 05/09/2027 | VALOR ANTICIPO: | $ 9.000.000.000,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 9.000.000.000,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

INTEGRANTES: ECG INGENIERÍA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70%; ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1002 DE 2022 | VALOR INICIAL: | $ 16.329.282.420,00 |
| FECHA DE INICIO: | 01/02/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2027 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2027 | VALOR ANTICIPO: | $ 2.191.745.910,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 762.665.242,97 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 1.429.060.667,03 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 19.631.000.000 | $ 20.220.000.000 | $ 20.820.000.000 | $ 21.452.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 17.342.201.284 | $ 9.498.869.240 | | |
| | AJUSTES PAGADOS VIGENCIA | | $ 789.400.853 | $ 2.119.784.729 | $ 1.436.083.213 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ 169.013.987 | $ 9.454.061.534 | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.174.796.776 | $ 1.300.000.000 | $ 1.881.105.570 | $ 2.246.477.273 | $ 2.313.455.408 | $ 2.107.872.563 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 89.080.301.249,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 44.497.961.180,70 | 49,953% |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 44.438.360.506,71 | 49,886% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (59.600.674,00) | -0,067% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 138.075.700,00 | 0,14% |
| (Estudios y Diseños. oestión predial. social. ambiental y otras) | | |
| AJUSTES | $ 4.345.268.794,90 | 4,43% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 48.981.305.675,60 | 49,94% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 48.921.705.001,61 | 49,88% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (59.600.674,00) | -0,061% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 839.006.809,50 | 0,942% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 9.849.580,00 | 0,011% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 11.023.707.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.031.457.640,41 | 36,57% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 58.873.253,78 | 0,53% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.679.309,43 | 0,26% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Saldo $ | $ - |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 3.014.174.910,00 |
| Amortizado $ | $ 1.224.258.717,78 |
| Saldo $ | $ 1.789.916.192,22 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 47,33% | Avance o Atraso Físico %: -2,89%
Meta Física Ejecutada %: 44,44%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños (Revisión) | und | 1,00 | 1,00 | | | Prog | 1,00 | | | | 1,00 |
| | | | | | | Ejec | 1,00 | | | | 1,00 |
| Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | ha | 17,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | Prog | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | 10,00 |
| Pedraplen base de tatud (0.75*3) costado Izq y Der. (k47+000-k48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 3,00 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 0,24 | 1 | 9,23 |
| Mejoramiento e=0,40 primera capa (K47+000-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 5,30 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 0,29 | 1 | 9,29 |
| | | | | | | Ejec | 3,70 | 5,30 | | 1 | 9,00 |
| Mejoramiento e=0,40 segunda capa( K44+000-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,50 | Prog | 3,70 | 2,30 | 3,12 | 1 | 9,11 |
| | | | | | | Ejec | 3,70 | 2,30 | 3,00 | 1 | 9,00 |
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (47+000-52+500) | UND | 73,00 | 14,00 | 27,00 | 20,00 | Prog | 14,00 | 27,00 | 16,00 | 1 | 57,00 |
| | | | | | | Ejec | 14,00 | 27,00 | | 1 | 41,00 |
| Base granular e= 0,5 (K43+830-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 2,13 | 4,67 | Prog | 3,70 | 2,13 | 1,33 | 1 | 7,16 |
| | | | | | | Ejec | 3,50 | 2,33 | 3,17 | 1 | 9,00 |
| Asfalto e= 0,10 | KM | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | | 1 | 5,75 |
| | | | | | | Ejec | 1,00 | 4,75 | 3,25 | 1 | 9,00 |
| Señalización (K43+750-K48+500) | km | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | | 1 | 5,75 |
| | | | | | | Ejec | | 5,75 | | 1 | 5,75 |
| DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | KM | 4,27 | | 1,50 | 2,77 | Prog | | 1,50 | 1,07 | 1 | 2,57 |
| | | | | | | Ejec | | 0,27 | 0,98 | 1 | 1,25 |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | KM | 10,90 | | 0,70 | 10,20 | Prog | | 0,70 | | 1 | 0,70 |
| | | | | | | Ejec | | 0,30 | 0,35 | 1 | 0,65 |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| TERMINADORA DE ASFALTO | 1 | |
| CARROTANQUE DE AGUA | 2 | |
| RETRO EXCAVADORA DE ORUGA | 2 | |
| MOTONIVELADORA | 2 | |
| COMPACTADORES VIBRATORIOS | 2 | |
| COMPACTADORES NEUMATICOS | 1 | |
| VOLQUETAS | 7 | 2 |
| RETROCARGADORES | | 1 |
| CAMIONETA 4X4 | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 17 | 4 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | RÍO PAYERO, NUNCHÍA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

en el desarrollo del contrato recibe material tipo crudo de río del proveedor FLORIBERTO ANTONIO GARZON GARAVITO, quién cuenta con licencia ambiental vigente bajo resolución número 200-15-04-0102 y registro minero con código CFK-111 con vigencia al 13 de febrero de 2035.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

Las actividades realizadas en el tramo que se encuentran en ejecución no requieren permisos ambientales de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces, respecto a recurso hídrico para los kilometros iniciales se prevee el uso de recurso proveniente de reservorios.
Pese a lo anterior, el contratista adelanta los tramites ante la corporación ambiental, a la fecha de entrega del presente informe se continua con la gestión ante CORPORINOQUIA para la aprobación de permisos: aprovechamiento forestal (tala de 1876 individuos arbóreos en estado fustal), permiso de concesión de aguas superficiales (para tres fuentes: Caño La Candelaria, Caño El Muerto, Caño El Duya) y ocupación de cauces (para dos fuentes: Cañada La Candelaria Y Caño El Muerto). Se presentan atraso en actividades debido a la falta de expedición de los permisos ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** RADICADO INFORMES TRIMESTRAL ES IV-2024, I-2025, II-2025, EN ESPERA DE RESPUESTA Y APROBACION POR PARTE DEL INVIAS.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 10 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: VDA PELLIZCO

**OBSERVACIONES:** EL PAGA DEL COMPONENTE SOCIAL FUE APROBADO POR EL INVIAS. RADICADOS LOS INFORMES TRIMESTRALES I-2025 Y II-2025

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Documento en subsanación de obsevaciones por parte del Contratista: Informe semanal de julio.

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se cumple la semana 131 de ejecución del contrato de obra con fecha de corte del día 29 de agosto al 04 de agosto de 2025, donde se encuentra el siguiente avance de obra teniendo en cuenta la programación aprobada para la vigencia 2025:

Durante la presente semana Se realiza instalación de cercas, en el tramo entre el k45+790 al k 46+050. Asi mismo se inicia topografia de verificación de nivelación de tramo entre el k47+000 en adelante.

Con respecto a la actividad de alcantarillas a intervenir de la vigencia 2025, esta actividad presenta un retraso significativo debido a las condiciones de precipitación y caudales de los canales de préstamo lateral, sin embargo en la visita realizada se encuentra que las condiciones de niveles de los canales han bajado notoriamente, por lo que se solicita al contratista a iniciar las actividades de manera perentoria; de las 20 alcantarillas programadas se pueden ejecutar 14, las 6 restantes tienen limitante por la presencia de árboles, estas se pueden intervenir una vez se realice la aprobación de los permisos ambientales. Así mismo las condiciones climáticas están dadas para la continuación de la ejecución de los ítems no previstos.

A continuación, se muestran los avances de obra programados para la semana 131, totales y con vigencia 2025, teniendo como base la reprogramación de obra aprobada por la interventoría, con alcance físico para el 2025 hasta al k48+500.

Avance de obra programado semanal: 0,942%

Avance de obra ejecutado semanal: 0,01%

Avance de obra programado proyecto: 49,953%

Avance de obra ejecutado: 49,886%


Adelanto o atraso (+/-): -0,067%

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades programadas para la semana 131, construcción de alcantarillas y protección de taludes.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO [1] | Semana 120 | Semana 121 | Semana 122 | Semana 123 | Semana 124 | Semana 125 | Semana 126 | Semana 127 | Semana 128 | Semana 129 | Semana 130 | Semana 131 | Semana 132 | Semana 133 | Semana 134 | Semana 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 4/07/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 1/08/2025 | 8/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 5/09/2025 | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 3/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 7/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 4/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 2/10/2025 |
| **Preliminares y explanaciones** | 0,258% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,009% | 0,009% | 0,000% | 0,000% |
| 210.1.1 - 230.1P - 221.1P - 200.2 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,001% | 0,000% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,011% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Afirmados, subbases y bases** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% |
| 320.1.1 - 330.1.1 | 0,369% | 0,430% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Pavimentos asfalticos** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,498% | 0,498% | 0,498% |
| 450.2P - 420.2 | 0,246% | 0,718% | 0,944% | 0,515% | 0,328% | 0,068% | 0,113% | 0,108% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Estructuras hidraulicas y drenajes** | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,055% | 0,000% |
| 600.2.3 - 320.3.1 - 630.6 - 640.1 - 630.7 - 630.4.1 - 661,1 - 201,7 - 210.1.1 - 610.1 - 811.1P- 630.3.1 - 610.1 - 650.2 - 650.3 - | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Señalización y control de tránsito** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 700.1 - 701.1.1 - 710.1.1 - 710.2.3 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO








**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Seguimiento y control de actividades de campo

Revisión de programación de obra

Medición de porcentajes de avance

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: EDIL APARICIO BARÓN

Matrícula Profesional No.: MP 01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | SEMANA No.: 132 del 05/09/2025 al 11/09/2025 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal No ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RICARDO MESA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.

2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor. 3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias-. 3.Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barqueña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante con ampliación en ambas márgenes mediante construcción de terraplén de 3m de ancho por 0.75m y conformación de terraplén con material crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" en dos tramos, del k38+000 al k48+700 con un espesor de 0.4 m, y del k48+700 al k55+500 de 0.5m, lo con el fin de aislar el agua de la estructura y en base al estudio geotécnico y al diseño de pavimentos aprobado. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.50 m de base granular en todo el tramo a intervenir y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.
La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

INTEGRANTES: LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%; RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%; HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%: PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46% : B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 2631 DE 2022 | VALOR INICIAL: | $ 98.084.739.145,00 |
| FECHA DE INICIO: | 06/03/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 05/09/2027 | VALOR ACUMULADO: | $ 98.084.739.145,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 05/09/2027 | VALOR ANTICIPO: | $ 9.000.000.000,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 9.000.000.000,00 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG

INTEGRANTES: ECG INGENIERÍA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70%; ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30%

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 1002 DE 2022 | VALOR INICIAL: | $ 16.329.282.420,00 |
| FECHA DE INICIO: | 01/02/2023 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2027 | VALOR ACUMULADO: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2027 | VALOR ANTICIPO: | $ 2.191.745.910,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ 762.665.242,97 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ 1.429.060.667,03 |

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 19.631.000.000 | $ 20.220.000.000 | $ 20.820.000.000 | $ 21.452.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 17.342.201.284 | $ 9.506.445.840 | | |
| | AJUSTES PAGADOS VIGENCIA | | $ 789.400.853 | $ 2.119.784.729 | $ 1.436.083.213 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ 169.013.987 | $ 9.446.484.934 | | |
| INTERVENTORIA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.174.796.776 | $ 1.300.000.000 | $ 1.881.105.570 | $ 2.246.477.273 | $ 2.313.455.408 | $ 2.107.872.563 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

### OBRA

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 89.080.301.249,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 45.161.808.715,20 | 50,698% |
| INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 44.445.937.106,71 | 49,894% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (715.871.608,50) | -0,804% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 138.075.700,00 | 0,14% |
| (Estudios y Diseños. oestión predial. social. ambiental y otras) | | |
| AJUSTES | $ 4.345.268.794,90 | 4,43% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 49.645.153.210,10 | 50,61% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 48.929.281.601,61 | 49,88% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (715.871.608,50) | -0,730% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 663.847.534,50 | 0,745% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 7.576.600,00 | 0,009% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Saldo $ | $ - |

$ 0,9841

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

### INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 11.023.707.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.060.136.949,83 | 36,83% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 58.873.253,78 | 0,53% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.679.309,43 | 0,26% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 3.014.174.910,00 |
| Amortizado $ | $ 1.224.258.717,78 |
| Saldo $ | $ 1.789.916.192,22 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 48,15% | Avance o Atraso Físico %: -3,24%
Meta Física Ejecutada %: 44,91%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños (Revisión) | und | 1,00 | 1,00 | | | Prog | 1,00 | | | | 1,00 |
| | | | | | | Ejec | 1,00 | | | | 1,00 |
| Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | ha | 17,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | Prog | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | 10,00 |
| Pedraplen base de tatud (0.75*3) costado Izq y Der. (k47+000-k48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 3,00 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 0,24 | 1 | 9,23 |
| Mejoramiento e=0,40 primera capa (K47+000-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 5,30 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 0,35 | 1 | 9,34 |
| | | | | | | Ejec | 3,70 | 5,30 | | 1 | 9,00 |
| Mejoramiento e=0,40 segunda capa( K44+000-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,50 | Prog | 3,70 | 2,30 | 3,12 | 1 | 9,11 |
| | | | | | | Ejec | 3,70 | 2,30 | 3,00 | 1 | 9,00 |
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (47+000-52+500) | UND | 73,00 | 14,00 | 27,00 | 20,00 | Prog | 14,00 | 27,00 | 17,00 | 1 | 58,00 |
| | | | | | | Ejec | 14,00 | 27,00 | | 1 | 41,00 |
| Base granular e= 0,5 (K43+830-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 2,13 | 4,67 | Prog | 3,70 | 2,13 | 1,56 | 1 | 7,39 |
| | | | | | | Ejec | 3,50 | 2,33 | 3,17 | 1 | 9,00 |
| Asfalto e= 0,10 | KM | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | | 1 | 5,75 |
| | | | | | | Ejec | 1,00 | 4,75 | 3,25 | 1 | 9,00 |
| Señalización (K43+750-K48+500) | km | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | | 1 | 5,75 |
| | | | | | | Ejec | | 5,75 | | 1 | 5,75 |
| DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | KM | 4,27 | | 1,50 | 2,77 | Prog | | 1,50 | 1,07 | 1 | 2,57 |
| | | | | | | Ejec | | 0,27 | 1,18 | 1 | 1,45 |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | KM | 10,90 | | 0,70 | 10,20 | Prog | | 0,70 | | 1 | 0,70 |
| | | | | | | Ejec | | 0,30 | 0,35 | 1 | 0,65 |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| TERMINADORA DE ASFALTO | 1 | |
| CARROTANQUE DE AGUA | 2 | |
| RETRO EXCAVADORA DE ORUGA | 2 | |
| MOTONIVELADORA | 2 | |
| COMPACTADORES VIBRATORIOS | 2 | |
| COMPACTADORES NEUMATICOS | 1 | |
| VOLQUETAS | 7 | 2 |
| RETROCARGADORES | | 1 |
| CAMIONETA 4X4 | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | 17 | 4 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | RÍO PAYERO, NUNCHÍA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

en el desarrollo del contrato recibe material tipo crudo de río del proveedor FLORIBERTO ANTONIO GARZON GARAVITO, quién cuenta con licencia ambiental vigente bajo resolución número 200-15-04-0102 y registro minero con código CFK-111 con vigencia al 13 de febrero de 2035.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

Las actividades realizadas en el tramo que se encuentran en ejecución no requieren permisos ambientales de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces, respecto a recurso hídrico para los kilometros iniciales se prevee el uso de recurso proveniente de reservorios.
Pese a lo anterior, el contratista adelanta los tramites ante la corporación ambiental, a la fecha de entrega del presente informe se continua con la gestión ante CORPORINOQUIA para la aprobación de permisos: aprovechamiento forestal (tala de 1876 individuos arbóreos en estado fustal), permiso de concesión de aguas superficiales (para tres fuentes: Caño La Candelaria, Caño El Muerto, Caño El Duya) y ocupación de cauces (para dos fuentes: Cañada La Candelaria Y Caño El Muerto). Se presentan atraso en actividades debido a la falta de expedición de los permisos ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** RADICADO INFORMES TRIMESTRAL ES IV-2024, I-2025, II-2025, EN ESPERA DE RESPUESTA Y APROBACION POR PARTE DEL INVIAS.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 10 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 10 | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: VDA PELLIZCO

**OBSERVACIONES:** EL PAGA DEL COMPONENTE SOCIAL FUE APROBADO POR EL INVIAS. RADICADOS LOS INFORMES TRIMESTRALES I-2025 Y II-2025

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Documento en subsanación de obsevaciones por parte del Contratista: Informe semanal de agosto

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se cumple la semana 132 de ejecución del contrato de obra con fecha de corte del día 05 de septiembre al 11 de septiembre de 2025, donde se encuentra el siguiente avance de obra teniendo en cuenta la programación aprobada para la vigencia 2025:

Durante la presente semana Se realiza instalación de cercas, en el tramo entre el k42+600 al k 42+800. Asi mismo se continua topografia de verificación de nivelación de tramo entre el k47+000 en adelante.

Con respecto a la actividad de alcantarillas a intervenir de la vigencia 2025, esta actividad presenta un retraso significativo debido a las condiciones de precipitación y caudales de los canales de préstamo lateral, sin embargo actualmente se encuentra que las condiciones de niveles de los canales han bajado notoriamente, por lo que se solicita al contratista a iniciar las actividades de manera perentoria; de las 20 alcantarillas programadas se pueden ejecutar 14, las 6 restantes tienen limitante por la presencia de árboles, estas se pueden intervenir una vez se realice la aprobación de los permisos ambientales. Así mismo las condiciones climáticas están dadas para la continuación de la ejecución de los ítems no previstos.

A continuación, se muestran los avances de obra programados para la semana 132, totales y con vigencia 2025, teniendo como base la reprogramación de obra aprobada por la interventoría, con alcance físico para el 2025 hasta al k48+500.

Avance de obra programado semanal: 0,745%

Avance de obra ejecutado semanal: 0,009%

Avance de obra programado proyecto: 50,698%

Avance de obra ejecutado: 49,894%

Adelanto o atraso (+/-): -0,804%

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades programadas para la semana 133, construcción de alcantarillas y protección de taludes.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1) | Semana 124 | Semana 125 | Semana 126 | Semana 127 | Semana 128 | Semana 129 | Semana 130 | Semana 131 | Semana 132 | Semana 133 | Semana 134 | Semana 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 1/08/2025 | 8/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 5/09/2025 | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 7/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 4/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 2/10/2025 |
| **Preliminares y explanaciones** | 0,267% | 0,267% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,009% | 0,009% | 0,000% | 0,000% |
| 210.1.1 - 230.1P - 221.1P - 200.2 | 0,001% | 0,000% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,011% | 0,009% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Afirmados, subbases y bases** | 0,000% | 0,000% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% |
| 320.1.1 - 330.1.1 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Pavimentos asfalticos** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,498% | 0,498% | 0,498% |
| 450.2P - 420.2 | 0,328% | 0,068% | 0,113% | 0,108% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Estructuras hidraulicas y drenajes** | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,055% | 0,000% |
| 600.2.3 - 320.3.1 - 630.6 - 640.1 - 630.7 - 630.4.1 - 661,1 - 201,7 - 210.1.1 - 610.1 - 811.1P - 630.3.1 - 610.1 - 650.2 - 650.3 - | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Señalización y control de tránsito** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 700.1 - 701.1.1 - 710.1.1 - 710.2.3 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |

PROGRAMADO | EJECUTADO

ESTADO INICIAL




AFIRMADO PAVIMENTO

ESTADO ACTUAL




AFIRMADO PAVIMENTO PAVIMENTO NUEVO BASE GRANULAR MEJORAMIENTO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Seguimiento y control de actividades de campo

Revisión de programación de obra

Medición de porcentajes de avance

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: EDIL APARICIO BARÓN

Matrícula Profesional No.: MP 01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 11/09/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 133 del 12/09/2025 al 18/09/2025 (Último Informe Semanal No :) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RICARDO MESA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS.
2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor. 3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias-. 3.Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante con ampliación en ambas márgenes mediante construcción de terraplén de 3m de ancho por 0.75m y conformación de terraplén con material crudo de rio clasificado tamaño máximo 6" en dos tramos, del k38+000 al k48+700 con un espesor de 0.4 m, y del k48+700 al k55+500 de 0.5m, lo con el fin de aislar el agua de la estructura y en base al estudio geotécnico y al diseño de pavimentos aprobado. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.50 m de base granular en todo el tramo a intervenir y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.
La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO
INTEGRANTES: LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%; RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%; HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%: PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46% : B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1%

CONTRATO No. 2631 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00
FECHA DE INICIO: 06/03/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 05/09/2027 — VALOR ACUMULADO: $ 98.084.739.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 05/09/2027 — VALOR ANTICIPO: $ 9.000.000.000,00
VALOR AMORTIZADO: $ 9.000.000.000,00
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG
INTEGRANTES: ECG INGENIERÍA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70%; ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30%

CONTRATO No. 1002 DE 2022 — VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00
FECHA DE INICIO: 01/02/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2027 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 — VALOR ANTICIPO: $ 2.191.745.910,00
VALOR AMORTIZADO: $ 762.685.242,97
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.429.060.667,03

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 19.631.000.000 | $ 20.220.000.000 | $ 20.820.000.000 | $ 21.452.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 17.342.201.284 | $ 9.514.548.440 | | |
| | AJUSTES PAGADOS VIGENCIA | | $ 789.400.853 | $ 2.119.784.729 | $ 1.436.083.213 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ 169.013.987 | $ 9.438.382.334 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.174.796.776 | $ 1.300.000.000 | $ 1.881.105.570 | $ 2.246.477.273 | $ 2.313.455.408 | $ 2.107.872.563 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 89.080.301.249,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 46.269.261.648,86 | 51,941% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 44.454.039.706,71 | 49,903% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (1.815.221.942,16) | -2,038% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 138.075.700,00 | 0,14% |
| AJUSTES | $ 4.345.268.794,90 | 4,43% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 50.752.606.143,76 | 51,74% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 48.937.384.201,61 | 49,89% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (1.815.221.942,16) | -1,851% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.107.452.933,66 | 1,243% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 8.102.600,00 | 0,009% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 11.023.707.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.088.816.259,26 | 37,09% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 58.873.253,78 | 0,53% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.679.309,43 | 0,26% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Saldo $ | $ - |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 3.014.174.910,00 |
| Amortizado $ | $ 1.224.258.717,78 |
| Saldo $ | $ 1.789.916.192,22 |

## III. AVANCE FISICO

48,77% — Avance o Atraso Físico % -3,29%
45,48%

**Meta Física (Programa de Obra) Linea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños (Revisión) | und | 1,00 | | | Prog | 1,00 | | | | 1,00 |
| | | | | | Ejec | 1,00 | | | | 1,00 |
| Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | ha | 6,00 | 3,00 | 1,50 | Prog | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | 10,00 |
| Pedraplen base de tatud (0.75*3) costado Izq y Der. (k47+000-k48+500) | KM | 3,70 | 3,00 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 0,24 | 1 | 9,23 |
| Mejoramiento e=0,40 primera capa (K47+000-K48+500) | KM | 3,70 | 5,30 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 0,40 | 1 | 9,40 |
| | | | | | Ejec | 3,70 | 5,30 | | 1 | 9,00 |
| Mejoramiento e=0,40 segunda capa( K44+000-K48+500) | KM | 3,70 | 2,30 | 4,50 | Prog | 3,70 | 2,30 | 3,29 | 1 | 9,29 |
| | | | | | Ejec | 3,70 | 2,30 | 3,00 | 1 | 9,00 |
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (47+000-52+500) | UND | 14,00 | 27,00 | 20,00 | Prog | 14,00 | 27,00 | 18,00 | 1 | 59,00 |
| | | | | | Ejec | 14,00 | 27,00 | | 1 | 41,00 |
| Base granular e= 0,5 (K43+830-K48+500) | KM | 3,70 | 2,13 | 4,67 | Prog | 3,70 | 2,13 | 1,78 | 1 | 7,61 |
| | | | | | Ejec | 3,50 | 2,33 | 3,17 | 1 | 9,00 |
| Asfalto e= 0,10 | KM | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | 0,26 | 1 | 5,75 |
| | | | | | Ejec | 1,00 | 4,75 | 3,25 | 1 | 9,00 |
| Señalización (K43+750-K48+500) | km | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | | 1 | 5,75 |
| | | | | | Ejec | | 5,75 | 1,00 | 1 | 6,75 |
| DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | KM | | 1,50 | 2,77 | Prog | | 1,50 | 1,28 | 1 | 2,78 |
| | | | | | Ejec | | 0,27 | 1,18 | 1 | 1,45 |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | KM | | 0,70 | 10,20 | Prog | | 0,70 | | 1 | 0,70 |
| | | | | | Ejec | | 0,30 | 0,35 | 1 | 0,65 |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| TERMINADORA DE ASFALTO | 1 | |
| CARROTANQUE DE AGUA | 2 | |
| RETRO EXCAVADORA DE ORUGA | 2 | |
| MOTONIVELADORA | 2 | |
| COMPACTADORES VIBRATORIOS | 2 | |
| COMPACTADORES NEUMATICOS | 1 | |
| VOLQUETAS | 7 | |
| RETROCARGADORES | | |
| CAMIONETA 4X4 | | 1 |
| VEHICULO DELINIADOR | | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 17 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | RÍO PAYERO, NUNCHÍA | PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**OBSERVACIONES:**

en el desarrollo del contrato recibe material tipo crudo de río del proveedor FLORIBERTO ANTONIO GARZON GARAVITO, quién cuenta con licencia ambiental vigente bajo resolución número 200-15-04-0102 y registro minero con código CFK-111 con vigencia al 13 de febrero de 2035.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | N/A | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | N/A | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | X |

**OBSERVACIONES:**

Las actividades realizadas en el tramo que se encuentran en ejecución no requieren permisos ambientales de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces, respecto a recurso hídrico para los kilometros iniciales se prevee el uso de recurso proveniente de reservorios.
Pese a lo anterior, el contratista adelanta los tramites ante la corporación ambiental, a la fecha de entrega del presente informe se continua con la gestión ante CORPORINOQUIA para la aprobación de permisos: aprovechamiento forestal (tala de 1876 individuos arbóreos en estado fustal), permiso de concesión de aguas superficiales (para tres fuentes: Caño La Candelaria, Caño El Muerto, Caño El Duya) y ocupación de cauces (para dos fuentes: Cañada La Candelaria Y Caño El Muerto). Se presentan atraso en actividades debido a la falta de expedición de los permisos ambientales

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:**

RADICADO INFORMES TRIMESTRAL ES IV-2024, I-2025, II-2025, EN ESPERA DE RESPUESTA Y APROBACIÓN POR PARTE DEL INVIAS.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | INTER |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 23

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N/A
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: VDA PELLIZCO

**OBSERVACIONES:** EL PAGA DEL COMPONENTE SOCIAL FUE APROBADO POR EL INVIAS. RADICADOS LOS INFORMES TRIMESTRALES I-2025 Y II-2025

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Documento en subsanación de obsevaciones por parte del Contratista: Informe semanal de agosto

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se cumple la semana 133 de ejecución del contrato de obra con fecha de corte del día 12 de septiembre al 18 de septiembre de 2025, donde se encuentra el siguiente avance de obra teniendo en cuenta la programación aprobada para la vigencia 2025:

Durante la presente semana Se realiza la instalación de la señalización horizontal en el tramo entre el k43+730 al k 44+470. Asi mismo se continua topografía de verificación de nivelación de tramo entre el k47+000 en adelante.

Con respecto a la actividad de alcantarillas a intervenir de la vigencia 2025, esta actividad presenta un retraso significativo debido a las condiciones de precipitación y caudales de los canales de préstamo lateral, sin embargo actualmente se encuentra que las condiciones de niveles de los canales han bajado notoriamente, por lo que se solicita al contratista iniciar las actividades de manera perentoria; de las 20 alcantarillas programadas se pueden ejecutar 14, las 6 restantes tienen limitante por la presencia de árboles, estas se pueden intervenir una vez se realice la aprobación de los permisos ambientales. Así mismo las condiciones climáticas están dadas para la continuación de la ejecución de los ítems no previstos.

A continuación, se muestran los avances de obra programados para la semana 133, totales y con vigencia 2025, teniendo como base la reprogramación de obra aprobada por la interventoría, con alcance físico para el 2025 hasta al k48+500.

Avance de obra programado semanal: 1,243%

Avance de obra ejecutado semanal: 0,009%

Avance de obra programado proyecto: 51,941%

Avance de obra ejecutado: 49,903%


Adelanto o atraso (+/-): -2,038%

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades programadas para la semana 133, construcción de alcantarillas y protección de taludes.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 4/07/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 1/08/2025 | 8/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 5/09/2025 | 12/09/2025 | 19/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 3/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 7/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 4/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 25/09/2025 |
| **Preliminares y explanaciones** | 0,258% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,009% | 0,009% | 0,000% |
| 210.1.1 - 230.1P - 221.1P - 200.2 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,001% | 0,000% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,011% | 0,009% | 0,000% | 0,000% |
| **Afirmados, subbases y bases** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% |
| 320.1.1 - 330.1.1 | 0,369% | 0,430% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Pavimentos asfalticos** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,498% | 0,498% |
| 450.2P - 420.2 | 0,246% | 0,718% | 0,944% | 0,515% | 0,328% | 0,068% | 0,113% | 0,108% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Estructuras hidraulicas y drenajes** | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,055% |
| 600.2.3 - 320.3.1 - 630.6 - 640.1 - 630.7 - 630.4.1 - 661,1 - 201,7 - 210.1.1 - 610.1 - 811.1P - 630.3.1 - 610.1 - 650.2 - 650.3 - | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Señalización y control de tránsito** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 700.1 - 701.1.1 - 710.1.1 - 710.2.3 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,009% | 0,000% |




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Seguimiento y control de actividades de campo

Revisión de programación de obra

Medición de porcentajes de avance

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: EDIL APARICIO BARÓN

Matrícula Profesional No.: MP 01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 25/09/2025 (Día / Mes / Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 134 del 19/09/2025 al 25/09/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal No.

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: RICARDO MESA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a elecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 1. Actualización de Diseños, actividad que debe realizarse conforme a las Normas del Instituto Nacional de Vias INVIAS.
2. Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños debidamente aprobados del alcance del corredor. 3. Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial, en concordancia con la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura - Resolución 2335 del 7 de julio del 2022 expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invías-. 3.Mejoramiento y pavimentación de 17.50 kilómetros, entre las abscisas K38+000 y K55+500 (inicia en el k38+000).

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE" entre a abscisa K38+000 a la K55+500, tiene un alcance de 43.7 kilómetros y de acuerdo a lo determinado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2044 DE 2021, para esta etapa, se tiene proyectado construir un tamo de 17.50 kilómetros, iniciando así el Mejoramiento a nivel pavimento con mezcla asfáltica desde la abscisa K38+000 a la K55+500. La localización del PR 0+000 es el sector de Barquereña. El proyecto estructurado y viabilizado conforme a las normas del Instituto Nacional de Vías INVIAS comprende el mejoramiento de la subrasante con ampliación en ambas márgenes mediante construcción de terraplén de 3m de ancho por 0.75m y conformación de terraplén con material crudo de río clasificado tamaño máximo 6" en dos tramos, del k38+000 al k48+700 con un espesor de 0.4 m, y del k48+700 al k55+500 de 0.5m, lo con el fin de aislar el agua de la estructura y en base al estudio geotécnico y al diseño de pavimentos aprobado. La estructura de pavimento se compone de 0.1 m de carpeta asfáltica en los 7.30 m de ancho de calzada, espesor de 0.50 m de base granular en todo el tramo a intervenir y una berma de ancho 1 m a cada lado, impermeabilizada con emulsión aplicada en el total de corona de vía de ancho 9,30 m; Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial. Por otra parte, se considera la construcción de estructuras hidráulicas y elementos de señalización horizontal y vertical como lo establece el manual de señalización vial.
La Vía conduce de San Rafael de Guanapalo a Orocué, es secundaria, con una faja de retiro obligatorio de 45 metros, cuyo perfil transversal es de 7.30 metros de calzada, y 1 m a cada lado de la calzada, para un total de 9.30 metros. Esta vía es de gran importancia, es de acceso al municipio de Orocué, y recorre los accesos a los principales resguardos indígenas ubicados en este corredor y constituye un empalme con el departamento del Vichada.

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO GUANAPALO | | INTERVENTOR: | CONSORCIO VÍAS ECG | |
| INTEGRANTES: | LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%; RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%; HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%; PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46% : B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1% | | INTEGRANTES: | ECG INGENIERÍA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70%; ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30% | |
| CONTRATO No. | 2631 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 98.084.739.145,00 | CONTRATO No. | 1002 DE 2022 | VALOR INICIAL: $ 16.329.282.420,00 |
| FECHA DE INICIO: | 06/03/2023 | VALOR ADICIONES: $ - | FECHA DE INICIO: | 01/02/2023 | VALOR ADICIONES: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 05/09/2027 | VALOR ACUMULADO: $ 98.084.739.145,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2027 | VALOR ACUMULADO: $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 05/09/2027 | VALOR ANTICIPO: $ 9.000.000.000,00 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2027 | VALOR ANTICIPO: $ 2.191.745.910,00 |
| | | VALOR AMORTIZADO: $ 9.000.000.000,00 | | | VALOR AMORTIZADO: $ 762.685.242,97 |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: $ 1.429.060.667,03 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| CONTRATO | VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 19.631.000.000 | $ 20.220.000.000 | $ 20.820.000.000 | $ 21.452.000.000 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 17.342.201.284 | $ 9.539.750.320 | | |
| | AJUSTES PAGADOS VIGENCIA | | $ 789.400.853 | $ 2.119.784.729 | $ 1.436.083.213 | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ 169.013.987 | $ 9.413.180.454 | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.174.796.776 | $ 1.300.000.000 | $ 1.881.105.570 | $ 2.246.477.273 | $ 2.313.455.408 | $ 2.107.872.563 |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 99.080.301.249,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 47.384.018.896,54 | 53,192% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 44.479.241.055,71 | 49,932% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ (2.904.777.309,841) | -3,261% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ 138.075.700,00 | 0,14% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| AJUSTES | $ 4.340.268.794,80 | 4,375% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 51.867.383.391,44 | 52,88% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 48.962.586.081,61 | 49,902% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ (2.904.777.309,841) | -2,961% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 1.114.757.247,68 | 1,251% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 25.201.880,00 | 0,028% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 11.023.707.590,00 | 100% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 4.117.495.569,68 | 37,35% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 58.673.263,78 | 0,53% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.679.309,43 | 0,26% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Amortizado $ | $ 9.000.000.000,00 |
| Saldo $ | $ - |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | $ 3.014.174.910,00 |
| Amortizado $ | $ 1.224.258.717,78 |
| Saldo $ | $ 1.789.916.192,22 |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 49,90% — Avance o Atraso Físico % -3,13%
Meta Física Ejecutada % 46,77%

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base** / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños (Revisión) | und | 1,00 | 1,00 | | | Prog | 1,00 | | | | 1,00 |
| | | | | | | Ejec | 1,00 | | | | 1,00 |
| Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | ha | 17,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | Prog | 6,00 | 3,00 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 1 | 10,00 |
| Pedraplen base de tatud (0.75*3) costado izq y Der. (k47+000 k48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 3,00 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 1,50 | 1 | 10,50 |
| | | | | | | Ejec | 6,00 | 3,00 | 0,24 | 1 | 9,23 |
| Mejoramiento e=0,40 primera capa (K47+000-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 5,30 | 1,50 | Prog | 3,70 | 5,30 | 0,40 | 1 | 9,40 |
| | | | | | | Ejec | 3,70 | 5,30 | | 1 | 9,00 |
| Mejoramiento e=0,40 segunda capa( K44+000-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,50 | Prog | 3,70 | 2,30 | 3,29 | 1 | 9,29 |
| | | | | | | Ejec | 3,70 | 2,30 | 3,00 | 1 | 9,00 |
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (47+000-52+500) | UND | 73,00 | 14,00 | 27,00 | 20,00 | Prog | 14,00 | 27,00 | 18,00 | 1 | 59,00 |
| | | | | | | Ejec | 14,00 | 27,00 | | 1 | 41,00 |
| Base granular e= 0,5 ( K43+830-K48+500) | KM | 17,50 | 3,70 | 2,13 | 4,67 | Prog | 3,70 | 2,13 | 1,78 | 1 | 7,61 |
| | | | | | | Ejec | 3,50 | 2,33 | 3,17 | 1 | 9,00 |
| Asfalto e= 0,10 | KM | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | 0,26 | 1 | 5,75 |
| | | | | | | Ejec | 1,00 | 4,75 | 3,25 | 1 | 9,00 |
| Señalización (K43+750-K48+500) | km | 17,50 | 3,70 | 2,30 | 4,75 | Prog | 3,70 | 2,05 | | 1 | 5,75 |
| | | | | | | Ejec | | 5,75 | 1,00 | 1 | 6,75 |
| DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | KM | 4,27 | | 1,50 | 2,77 | Prog | | 1,50 | 1,28 | 1 | 2,78 |
| | | | | | | Ejec | | 0,27 | 1,18 | 1 | 1,45 |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | KM | 10,90 | | 0,70 | 10,20 | Prog | 0,70 | | | 1 | 0,70 |
| | | | | | | Ejec | | 0,30 | 0,35 | 1 | 0,65 |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 38+000 a PR 55+500
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| TERMINADORA DE ASFALTO | 1 | |
| CARROTANQUE DE AGUA | 2 | |
| RETRO EXCAVADORA DE ORUGA | 2 | |
| MOTONIVELADORA | 2 | |
| COMPACTADORES VIBRATORIOS | 2 | |
| COMPACTADORES NEUMATICOS | 1 | |
| VOLQUETAS | 7 | |
| RETROCARGADORES | | |
| CAMIONETA 4X4 | | 1 |
| VEHICULO DELINEADOR | | 1 |
| | | |
| | | |
| Total | 17 | 2 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | RÍO PAYERO, NUNCHÍA | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| UBICACIÓN: | N/A | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**

en el desarrollo del contrato recibe material tipo crudo de río del proveedor FLORIBERTO ANTONIO GARZON GARAVITO, quién cuenta con licencia ambiental vigente bajo resolución número 200-15-04-0102 y registro minero con código CFK-111 con vigencia al 13 de febrero de 2035.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | | X |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | | X |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | | X |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | | X |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | | X |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | | X |

**OBSERVACIONES:**

Las actividades realizadas en el tramo que se encuentran en ejecución no requieren permisos ambientales de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces, respecto a recurso hídrico para los kilometros iniciales se prevee el uso de recurso proveniente de reservorios.
Pese a lo anterior, el contratista adelanta los tramites ante la corporación ambiental, a la fecha de entrega del presente informe se continua con la gestión ante CORPORINOQUIA para la aprobación de permisos: aprovechamiento forestal (tala de 1876 individuos arbóreos en estado fustal), permiso de concesión de aguas superficiales (para tres fuentes: Caño La Candelaria, Caño El Muerto, Caño El Duya) y ocupación de cauces (para dos fuentes: Cañada La Candelaria Y Caño El Muerto). Se presentan atraso en actividades debido a la falta de expedición de los permisos ambientales.

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: APROBADO

**OBSERVACIONES:** RADICADO INFORMES TRIMESTRAL ES IV-2024, I-2025, II-2025, EN ESPERA DE RESPUESTA Y APROBACIÓN POR PARTE DEL INVIAS.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 11 | 13 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: | 24 | |

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: VDA PELLIZCO

**OBSERVACIONES:** EL PAGA DEL COMPONENTE SOCIAL FUE APROBADO POR EL INVIAS. RADICADOS LOS INFORMES TRIMESTRALES I-2025 Y II-2025

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

**OBSERVACIONES: YA EXISTE UN TRAZADO DE LA VÍA.**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Documento en subsanación de obsevaciones por parte del Contratista: Informe semanal de agosto

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se cumple la semana 134 de ejecución del contrato de obra con fecha de corte del día 19 de septiembre al 25 de septiembre de 2025, donde se encuentra el siguiente avance de obra teniendo en cuenta la programación aprobada para la vigencia 2025:

Durante la presente semana Se realiza la instalación de la señalización horizontal en el tramo entre el k44+470 al k 47+000. Asi mismo se continua topografía de verificación de nivelación de tramo entre el k47+000 en adelante.

Con respecto a la actividad de alcantarillas a intervenir de la vigencia 2025, esta actividad presenta un retraso significativo debido a las condiciones de precipitación y caudales de los canales de préstamo lateral, sin embargo actualmente se encuentra que las condiciones de niveles de los canales han bajado notoriamente, por lo que se solicita al contratista iniciar las actividades de manera perentoria; de las 20 alcantarillas programadas se pueden ejecutar 14, las 6 restantes tienen limitante por la presencia de árboles, estas se pueden intervenir una vez se realice la aprobación de los permisos ambientales. Así mismo las condiciones climáticas están dadas para la continuación de la ejecución de los ítems no previstos.

A continuación, se muestran los avances de obra programados para la semana 134, totales y con vigencia 2025, teniendo como base la reprogramación de obra aprobada por la interventoría, con alcance físico para el 2025 hasta al k48+500.

Avance de obra programado semanal: 1,251%

Avance de obra ejecutado semanal: 0,028%

Avance de obra programado proyecto: 53,192%

Avance de obra ejecutado: 49,932%


Adelanto o atraso (+/-): -3,261%

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades programadas para la semana 135, construcción de alcantarillas y protección de taludes.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO [1] | Semana 118 | Semana 119 | Semana 120 | Semana 121 | Semana 122 | Semana 123 | Semana 124 | Semana 125 | Semana 126 | Semana 127 | Semana 128 | Semana 129 | Semana 130 | Semana 131 | Semana 132 | Semana 133 | Semana 134 | Semana 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30/05/2025 | 6/06/2025 | 13/06/2025 | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 4/07/2025 | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 1/08/2025 | 8/08/2025 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 29/08/2025 | 5/09/2025 | 12/09/2025 | 19/09/2025 | 26/09/2025 |
| | 5/06/2025 | 12/06/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 3/07/2025 | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 7/08/2025 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 28/08/2025 | 4/09/2025 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 25/09/2025 | 2/10/2025 |
| **Preliminares y explanaciones** | 0,268% | 0,258% | 0,258% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,267% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,206% | 0,009% | 0,009% | 0,000% | 0,000% |
| 210.1.1 - 230.1P - 221.1P - 200.2 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,001% | 0,000% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,011% | 0,009% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Afirmados, subbases y bases** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% | 0,699% |
| 320.1.1 - 330.1.1 | 0,424% | 0,314% | 0,369% | 0,430% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Pavimentos asfalticos** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,498% | 0,498% | 0,498% |
| 450.2P - 420.2 | 0,000% | 0,000% | 0,246% | 0,718% | 0,944% | 0,515% | 0,328% | 0,068% | 0,113% | 0,108% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Estructuras hidraulicas y drenajes** | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,054% | 0,037% | 0,037% | 0,037% | 0,055% | 0,000% |
| 600.2.3 - 320.3.1 - 630.6 - 640.1 - 630.7 - 630.4.1 - 661.1 - 201.7 - 210.1.1 - 610.1 - 811.1P - 630.3.1 - 610.1 - 650.2 - 650.3 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| **Señalización y control de tránsito** | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 700.1 - 701.1.1 - 710.1.1 - 710.2.3 | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,009% | 0,028% | 0,000% |




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Seguimiento en comité a los compromisos del Contratista

Seguimiento y control de actividades de campo

Revisión de programación de obra

Medición de porcentajes de avance

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA

NOMBRE: EDIL APARICIO BARÓN

Matrícula Profesional No.: MP 01193-0232 CPITVC

Original: Informe manual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 CONTROL DIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4. En el cual se registra el equipo y maquinaria que se encuentra en obra en el mes.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** septiembre de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO No.** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VÍAS ECG

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| EQUIPO DE LABORATORIO | | | IN SITU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA | | | IN SITU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CAMIONETA | TOYOTA WGP 525 | 6 PASAJEROS | IN SITU | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| RETROCARGADOR | VOLVO BL 70 B | | IN SITU | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA – PLACAS UVM564 | FORD | 10,000 LITROS | IN SITU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MOTONIVELADORA | KOMATSU GD 555 | 12G | IN SITU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| VIBROCOMPACTADOR | AMMANN ASC 100 | 12 TON | IN SITU | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| CAMIÓN DELINEADOR VIAL | HYUNDAI EQQ 258 | 12 TON | IN SITU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | A | A | A | I | I | I | A | A | A | - | - | - | - | - | - |
| VOLQUETA | SZP 712 | 14 M3 | IN SITU | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| VOLQUETA | SSQ 352 | 14 M3 | IN SITU | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | | | TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | TOTAL ACTIVO | I | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | TOTAL EN REPARACIÓN | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TOTAL INACTIVO | I | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | I | 100% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | 1 | #¡VALOR! |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | 0 | #¡VALOR! |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | 8 | #¡VALOR! |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria
3. Es responsabilidad de la
4. En el evento en que el
5. Así mismo en la casilla

Firma
Nombre: Jeisson Gonzalo Rincón
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 15202- T.P 15202-430725 BYC

Firma
Nombre: Andres Felipe Umaña
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-344389 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con relación del personal y el anexo de las planillas de seguridad social del Contratista de Obra.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 07/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 2831 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** AGOSTO DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 6SCA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS EC G

**NOMBRE ARL:** **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | Amado Quiroga Wilton | 91.133.435 | Conductor De Carrolanque | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | FOSYGA | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 2 | Arevalo Romero Misael | 7.366.481 | Ayudante | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | SANITAS | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 3 | Buitrago Rivera Andrea Catalina | 1.214.736.465 | Trabajadora Social | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 901.550,00 | $62.800 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $112.700 | PORVENIR | 9492960062 | $144300 | $36.100 | $ 18.071 | $ 27.129 | INGRESO |
| 4 | Gomez Jose Manuel | 6.559.359 | Ayudante De Obra | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | SANITAS | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 5 | Gomez Parra Juan Guillermo | 1.118.555.786 | Conductor | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 6 | Gonzalez Gutierrez Edgar | 14.273.474 | Operador | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 7 | Goyes Agredo Alexis | 1.149.435.142 | Ayudante De Obra | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA EPS MOVILIDAD | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 8 | Hernandez Jaimes Sulay Yajaira | 1.094.267.949 | Inspector Siso | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $178.000 | PROTECCION | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 9 | Nieto Calderon Pedro Daniel | 74.752.866 | Operador | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 10 | Rincon Silva Jeisson Gonzalo | 1.118.557.690 | Residente De Obra | $2.000.000 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 2.000.000,00 | $139.200 | V | SANITAS | 9492960062 | $250.000 | PORVENIR | 9492960062 | $320.000 | $80.000 | $ 39.981 | $ 60.019 | INGRESO |
| 11 | Rodriguez Hurtado Carlos Andres | 1.118.570.550 | Ayudante Asfalto | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | CAPRESOCA | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 12 | Rodriguez Martinez Jhon Edison | 1.118.542.703 | Inspector De Obra | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | SANITAS | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 13 | Rodriguez Gutierrez Martin Fernando | 1.122.122.682 | Almacenista | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 14 | Rojas Geovanny Jesus | 1.118.555.312 | Rastrillero | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $76.000 | V | SANITAS | 9492960062 | $178.100 | PORVENIR | 9492960062 | $227.900 | $43.700 | $ 21.869 | $ 32.831 | |
| 15 | Ruiz Arenas Carlos Alberto | 7.165.292 | Ing Ambiental | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | SANITAS | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |
| 16 | Sierra Elaica Alexander | 9.432.122 | Conductor | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 237.250,00 | $16.600 | V | NUEVA EPS MOVILIDAD | 9492960062 | $29.700 | COLPENSIONES | 9492960062 | $38.000 | $9.500 | $ 4.798 | $ 7.202 | INGRESO |
| 17 | Sierra Chaparro Nathalia Carolina | 1.118.571.482 | Controladora vial | $1.423.500 | | CONSORCIO GUANAPALO | $ 1.423.500,00 | $99.100 | V | NUEVA E.P.S. | 9492960062 | $178.000 | PORVENIR | 9492960062 | $227.800 | $57.000 | $ 28.506 | $ 42.794 | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (PREECONSTRUCCIONN)**

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Director de Obra 15202-116953 BYC
Matricula Profesional No.:

Firma
Nombre: EDIL APARICIO BARÓN
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901666185 | 0 | CONSORCIO GUANAPALO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO GUANAPALO | CALLE 14 N 27 36 | YOPAL-CASANARE | 3502996264 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 9492960062 | 9492960062 | E | 2025/10/21 | 2025/10/06 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $10,208,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 91133435 | AMADO QUIROGA WILTON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | MIN001 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 2 | CC | 7366481 | AREVALO ROMERO MISAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 3 | CC | 1214736465 | BUITRAGO RIVERA ANDREA CATALINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 19 | $901,550 | $144,300 | EPS037 | 19 | $901,550 | $112,700 | CCF69 | 19 | $901,550 | $36,100 | 14-23 | 19 | $901,550 | $62,800 | 19 | $901,550 | $45,200 | No | $401,100 |
| 4 | PT | 6559359 | GOMEZ JOSE MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 5 | CC | 1118555786 | GOMEZ PARRA JUAN GUILLERMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 6 | CC | 14273474 | GONZALEZ GUTIERREZ EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 7 | CC | 1149435142 | GOYES AGREDO ALEXIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 8 | CC | 1094267949 | HERNANDEZ JAIMES SULAY YAJAIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 9 | CC | 74752866 | NIETO CALDERON PEDRO DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 10 | CC | 1118557690 | RINCON SILVA JEISSON GONZALO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS005 | 30 | $2,000,000 | $250,000 | CCF69 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-23 | 30 | $2,000,000 | $139,200 | 30 | $2,000,000 | $100,000 | No | $889,200 |
| 11 | CC | 1118570550 | RODRIGUEZ HURTADO CARLOS ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSC25 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 12 | CC | 1118542703 | RODRIGUEZ MARTINEZ JHON EDISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 13 | CC | 1122122682 | RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTIN FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 14 | CC | 1118555312 | ROJAS GEOVANNY JESUS | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 6 | $284,700 | $45,600 | EPS005 | 6 | $284,700 | $35,600 | CCF69 | 6 | $284,700 | $0 | 14-23 | 6 | $284,700 | $0 | 6 | $0 | $0 | No | $81,200 |
| 15 | CC | 1118555312 | ROJAS GEOVANNY JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 23 | $1,091,350 | $174,700 | EPS005 | 23 | $1,091,350 | $136,500 | CCF69 | 23 | $1,091,350 | $43,700 | 14-23 | 23 | $1,091,350 | $76,000 | 23 | $1,091,350 | $54,700 | No | $485,600 |
| 16 | CC | 1118555312 | ROJAS GEOVANNY JESUS | | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230301 | 1 | $47,450 | $7,600 | EPS005 | 1 | $47,450 | $6,000 | CCF69 | 1 | $47,450 | $0 | 14-23 | 1 | $47,450 | $0 | 1 | $0 | $0 | No | $13,600 |
| 17 | CC | 7165292 | RUIZ ARENAS CARLOS ALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| 18 | CC | 9432122 | SIERRA ELAICA ALEXANDER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS041 | 5 | $237,250 | $29,700 | CCF69 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-23 | 5 | $237,250 | $16,600 | 5 | $237,250 | $12,000 | No | $105,800 |
| 19 | CC | 1118571482 | SIERRA CHAPARRO NATHALIA CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF69 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $633,200 |
| **Total** | **Afiliados( 17)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $23,067,800 | $3,691,600 | | | $23,067,800 | $2,884,500 | | | $23,067,800 | $910,300 | | | $23,067,800 | $1,582,900 | | $22,735,650 | $1,138,800 | | $10,208,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901666185 | 0 | CONSORCIO GUANAPALO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO GUANAPALO | CALLE 14 N 27 36 | YOPAL-CASANARE | 3502996264 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-10 | 9492960062 | 9492960062 | E | 2025/10/21 | 2025/10/06 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $10,208,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 17 | $3,691,600 | $0 | $0 | $3,691,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $38,000 | $0 | $0 | $38,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 15 | $3,425,800 | $0 | $0 | $3,425,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $1,582,900 | $0 | $0 | $1,582,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 17 | $1,582,900 | $0 | $0 | $1,582,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $910,300 | $0 | $0 | $910,300 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 17 | $910,300 | $0 | $0 | $910,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 17 | $2,884,500 | $0 | $0 | $2,884,500 |
| CAPRESOCA | EPSC25 | 891,856,000 | 7 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $1,180,700 | $0 | $0 | $1,180,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $207,700 | $0 | $0 | $207,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $1,140,100 | $0 | $0 | $1,140,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $683,500 | $0 | $0 | $683,500 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 17 | $683,500 | $0 | $0 | $683,500 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 17 | $455,300 | $0 | $0 | $455,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 17 | $455,300 | $0 | $0 | $455,300 |
| **TOTAL** | | | | **17** | **$10,208,100** | **$0** | **$0** | **$10,208,100** |

## 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8. En el cual se lleva el control financiero y presupuestal.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES INFORME MENSUAL:** sep-25 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 85CA08 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | | | NACION | 2631-2022 | $ 9.000.000.000 | |
| | | | | NACION | 2631-2022 | | |
| 2023 | | | | NACION | 2631-2022 | $ 9.530.000.000 | |
| | | | | NACION | 2631-2022 | | |
| 2024 | | | | NACION | 2631-2022 | $ 19.631.000.000 | |
| | | | | NACION | 2631-2022 | | |
| 2025 | | | | NACION | 2631-2022 | $ 20.220.000.000 | |
| | | | | NACION | 2631-2022 | | |
| 2026 | | | | NACION | 2631-2022 | $ 20.820.000.000 | |
| | | | | NACION | 2631-2022 | | |
| 2027 | | | | NACION | 2631-2022 | $ 21.452.000.000 | |
| | | | | NACION | 2631-2022 | | |
| | | | TOTAL | | | $ 100.653.000.000 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 100.653.000.000,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | ANTICIPO | abr-23 | $ 7.563.025.210,08 | $ 1.436.974.789,92 | $ 9.000.000.000,00 | | | | | | | | | | |
| 1 | PARCIAL | oct-23 | $ 11.314.420.352,74 | $ 2.149.739.867,02 | $ 13.464.160.219,76 | $ 6.058.872.098,89 | $ 7.405.288.120,87 | $ 2.941.127.901 | | | $ 84.620.578.925,24 | | | | |
| 2 | PARCIAL | dic-23 | $ 3.346.842.644 | $ 785.061.855 | $ 17.596.064.718,46 | $ 2.941.127.901,11 | $ 1.190.776.597,59 | $ 0,00 | | | $ 80.488.674.426,54 | | | | |
| 3 | PARCIAL | dic-23 | $ 756.487.513 | $ 177.447.688 | $ 18.529.999.920,26 | $ - | $ 933.935.202 | $ 0,00 | | | $ 79.554.739.224,74 | | | | |
| 4 | PARCIAL | abr-24 | $ 6.297.636.848 | $ 1.196.551.001 | $ 26.024.187.769,58 | $ - | $ 7.494.187.849 | $ 0,00 | | | $ 72.060.551.375,42 | | | | |
| 5 | PARCIAL | jun-24 | $ 7.010.317.709 | $ 1.331.960.365 | $ 34.366.465.843,77 | $ - | $ 8.342.278.074 | $ 0,00 | | | $ 63.718.273.301,23 | | | | |
| 6 | PARCIAL | oct-24 | $ 2.973.324.635 | $ 564.931.681 | $ 37.904.722.159,68 | $ - | $ 3.538.256.316 | $ 0,00 | | | $ 60.180.016.985,32 | | | | |
| 7 | PARCIAL | may-25 | $ 3.606.792.849 | $ 685.290.641 | $ 42.196.805.650,21 | | $ 4.292.083.491 | $ 0,00 | | | $ 55.887.933.494,79 | | | | |
| 8 | PARCIAL | ago-25 | $ 4.717.224.126 | $ 896.272.584 | $ 47.810.302.360,63 | | $ 5.613.496.710 | $ 0,00 | | | $ 50.274.436.784,37 | | | | |
| **TOTALES** | | | | | **$ 47.810.302.360,63** | **$ 9.000.000.000** | **$ 38.810.302.360,63** | **$ 0,00** | | | **$ 50.274.436.784,37** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 1 | $ 11.314.420.352,74 | $ 2.149.739.867,02 | **$ 13.464.160.219,76** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 2 | $ 3.472.188.654,37 | $ 659.715.844,33 | **$ 4.131.904.498,70** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 3 | $ 784.819.497,31 | $ 149.115.704,49 | **$ 933.935.201,80** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 4 | $ 6.297.636.848,17 | $ 1.196.551.001,15 | **$ 7.494.187.849,32** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 5 | $ 7.010.317.709,40 | $ 1.331.960.364,79 | **$ 8.342.278.074,19** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 6 | $ 2.973.324.635,22 | $ 564.931.680,69 | **$ 3.538.256.315,91** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 7 | $ 3.606.792.849,18 | $ 685.290.641,35 | **$ 4.292.083.490,53** |
| ACTA PARCIAL DE OBRA # 8 | $ 4.717.224.126,40 | $ 896.272.584,02 | **$ 5.613.496.710,42** |
| **VALOR TOTAL PARCIALES** | | | **$ 47.810.302.360,63** |

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO POR GRANDES PARTIDAS DE PAGO**

| CAPITULO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 17.162.008.772,96 | $ 3.260.781.666,86 | **$ 20.422.790.439,82** |
| AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES | $ 12.428.134.033,61 | $ 2.361.345.466,39 | **$ 14.789.479.500,00** |
| PAVIMENTOS | $ 5.473.915.394,96 | $ 1.040.043.925,04 | **$ 6.513.959.320,00** |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD | $ 79.348.340,40 | $ 15.076.184,68 | **$ 94.424.525,08** |
| OBRAS VARIAS | $ - | $ - | $ - |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ALCANTARILLA TUBERIA) | $ 1.265.801.748,60 | $ 240.502.332,23 | **$ 1.506.304.080,83** |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ALCANTARILLA CAJON) | $ - | $ - | $ - |
| TRANSPORTE | $ - | $ - | $ - |
| SUBTOTAL OBRAS | $ 36.409.208.290,53 | $ 6.917.749.575,20 | **$ 43.326.957.865,73** |
| PROVISION PARA AJUSTES,OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES | $ 3.651.486.382,27 | $ 693.782.412,63 | **$ 4.345.268.794,90** |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | $ 116.030.000,00 | $ 22.045.700,00 | **$ 138.075.700,00** |
| GESTION GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | | | $ - |
| VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO ACUMULADO ACTA 8 | | | **$ 47.810.302.360,63** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC

Firma
Nombre: EDIL APARICIO BARÓN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se registra el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10. En el cual se lleva el registro diario del estado general del tiempo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Septiembre de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Total |
| Seco | 20 | 22 | 18 | 24 | 18 | 24 | 19 | 23 | 24 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 24 | 24 | 20 | 22 | 18 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 23 | 654 |
| Lluvias moderadas | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 49 |
| Lluvias intensas | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES: SE ANEXA REGISTRO IDEAM**

Firma
Nombre: JESISSON GONZALO RINCÓN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 1 T.P 15202-430725 BYC

Firma
Nombre: Andres Felipe Umaña
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-344389 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| VALORES DE PRECIPITACION MENSUAL - MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. ESTACION MODULOS, MUNICIPIO DE OROCUE-CASANARE | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre - Código de la estación** | **Latitud** | **Longitud** | **Altitud** | **Categoría** | **Entidad** | **Departamento** | **Municipio** | **Parámetro** | **Fecha** | **Valor de precipitación** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 1/09/2025 | **1** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 2/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 3/09/2025 | **23** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 4/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 5/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 6/09/2025 | **11** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 7/09/2025 | **42** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 8/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 9/09/2025 | **7** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 10/09/2025 | **5** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 11/09/2025 | **3** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 12/09/2025 | **6** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 13/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 14/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 15/09/2025 | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 16/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 17/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 18/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 19/09/2025 | **9** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 20/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 21/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 22/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 23/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 24/09/2025 | **9** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 25/09/2025 | **3** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 26/09/2025 | **0** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 27/09/2025 | **33** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 28/09/2025 | **23** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 29/09/2025 | **2** |
| MODULOS - AUT [35225030] | 4,91 | -71 | 130 | Climática Ordinaria | INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | CASANARE | OROCUE | Precipitación día pluviométrico | 30/09/2025 | **0** |

## 4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

A continuación, se registra el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11. En el cual se lleva el registro De los ensayos de laboratorio realizados en el mes.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 de 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2025

### B. ENSAYOS INTERVENTORIA

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 38+000 A K 39+500 - MARZO 2024 | K 38+000 | 286 | 273 | 114 | 111 | | | 107 | 111 | 267 | 289 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias.<br>NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco:<br>160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco:<br>100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 290 | | 105 | | | | 111 | | 281 | | | |
| | | 244 | | 113 | | | | 114 | | 319 | | | |
| | K 38+500 | 289 | 300 | | | 120 | 132 | | | 316 | 311 | | **SI** |
| | | 300 | | | | 142 | | | | 318 | | | |
| | | 312 | | | | 135 | | | | 299 | | | |
| | K 39+000 | 476 | 510 | | | 136 | 150 | | | 402 | 415 | | **SI** |
| | | 446 | | | | 169 | | | | 409 | | | |
| | | 609 | | | | 146 | | | | 433 | | | |
| | K 39+500 | 386 | 410 | | | 160 | 156 | | | 391 | 331 | | **SI** |
| | | 416 | | | | 147 | | | | 289 | | | |
| | | 429 | | | | 162 | | | | 313 | | | |

Firma:
Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado.
Director de Obra
Matrícula No.:15202-116953

Firma:
Nombre: Edil Aparicio Barón
Director Interventoría
Matrícula No.: 01193-0232 CPITVC

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** | VERSIÓN | 1 |
| | **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | PAGINA | 2 de 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2025

### B. ENSAYOS INTERVENTORIA

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** — **FECHA ENSAYO: 25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 39+500 A K 41+500 - AGOSTO 2024 | K 40+000 | 457 | 462 | | | 172 | 177 | | | 379 | 359 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias. NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco: 100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 497 | | | | 193 | | | | 321 | | | |
| | | 432 | | | | 166 | | | | 378 | | | |
| | K 40+500 | 541 | 469 | 226 | 219 | | | 205 | 198 | 451 | 466 | | **SI** |
| | | 408 | | 217 | | | | 183 | | 472 | | | |
| | | 459 | | 213 | | | | 205 | | 476 | | | |
| | K 41+000 | 493 | 482 | 241 | 241 | | | 269 | 286 | 442 | 394 | | **SI** |
| | | 498 | | 255 | | | | 304 | | 394 | | | |
| | | 455 | | 228 | | | | 285 | | 346 | | | |
| | K 41+500 | 318 | 336 | | | 199 | 190 | | | 384 | 406 | | **SI** |
| | | 355 | | | | 178 | | | | 411 | | | |
| | | 336 | | | | 194 | | | | 423 | | | |

Firma:
Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado.
Director de Obra
Matrícula No.:15202-116953

Firma:
Nombre: Edil Aparicio Barón
Director Interventoría
Matrícula No.: 01193-0232 CPITVC

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | 3 | 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025<br>(Día / Mes / Año) | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2025

### B. ENSAYOS INTERVENTORIA

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 41+500 A K 43+500 - DICIEMBRE 2024 | K 42+000 | 460 | 428 | 325 | 326 | | | 405 | 408 | 487 | 489 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias.<br>NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco:<br>160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco:<br>100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 449 | | 335 | | | | 423 | | 450 | | | |
| | | 374 | | 317 | | | | 396 | | 530 | | | |
| | K 42+500 | 369 | 385 | | | 245 | 232 | | | 448 | 459 | | **SI** |
| | | 383 | | | | 252 | | | | 450 | | | |
| | | 402 | | | | 200 | | | | 479 | | | |
| | K 43+000 | 435 | 413 | 342 | 335 | | | 465 | 400 | 454 | 479 | | **SI** |
| | | 400 | | 329 | | | | 379 | | 497 | | | |
| | | 405 | | 333 | | | | 356 | | 486 | | | |
| | K 43+500 | 310 | 281 | 329 | 344 | | | 369 | 376 | 325 | 310 | | **SI** |
| | | 265 | | 345 | | | | 383 | | 314 | | | |
| | | 267 | | 359 | | | | 377 | | 292 | | | |

Firma:
Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado.
Director de Obra
Matrícula No.:15202-116953

Firma:
Nombre: Edil Aparicio Barón
Director Interventoría
Matrícula No.: 01193-0232 CPITVC

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | 4 | 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025<br>(Dia / Mes / Año) | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2025

### B. ENSAYOS INTERVENTORIA

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 43+500 A K 47+000 - SEPTIEMBRE 2025 | K 43+500 | 310 | 281 | 329 | 344 | | | 369 | 376 | 325 | 310 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias.<br>NTC 4744-3 | **SI** |
| | | 265 | | 345 | | | | 383 | | 314 | | | |
| | | 267 | | 359 | | | | 377 | | 292 | | | |
| | K 44+000 | 469 | 449 | 482 | 483 | | | 492 | 497 | 550 | 535 | **Retrorreflexión Mínima Inicial Geometría 15m:**<br>Color Blanco:<br>250 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>200mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 442 | | 488 | | | | 512 | | 504 | | | |
| | | 437 | | 478 | | | | 488 | | 551 | | | |
| | K 44+500 | 444 | 420 | | | 421 | 438 | | | 521 | 541 | **Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco:<br>160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>140 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 411 | | | | 459 | | | | 565 | | | |
| | | 404 | | | | 433 | | | | 538 | | | |
| | K 45+000 | 465 | 475 | 525 | 535 | | | 452 | 441 | 493 | 500 | **Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco:<br>100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo:<br>100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 460 | | 518 | | | | 430 | | 523 | | | |
| | | 501 | | 561 | | | | 440 | | 485 | | | |

Firma:
Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado.
Director de Obra
Matrícula No.:15202-116953

Firma:
Nombre: Edil Aparicio Barón
Director Interventoría
Matrícula No.: 01193-0232 CPITVC

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | 5 | 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025<br>(Día / Mes / Año) | |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.:** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** SEPTIEMBRE de 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2025

### B. ENSAYOS INTERVENTORIA

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** 25/09/2025

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 43+500 A K 47+000 - SEPTIEMBRE 2025 | K 45+500 | 483 | 509 | | | 445 | 415 | | | 418 | 397 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.** Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias. NTC 4744-3 | **SI** |
| | | 533 | | | | 385 | | | | 368 | | | |
| | | 511 | | | | 415 | | | | 406 | | | |
| | K 46+000 | 456 | 464 | 436 | 446 | | | 424 | 415 | 318 | 398 | **Retrorreflexión Mínima Inicial Geometría 15m:** Color Blanco: 250 mcd/m2/lx Color Amarillo: 200 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 473 | | 439 | | | | 405 | | 408 | | | |
| | | 463 | | 464 | | | | 416 | | 469 | | | |
| | K 46+500 | 466 | 448 | 404 | 424 | | | 388 | 416 | 384 | 362 | **Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:** Color Blanco: 160 mcd/m2/lx Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 450 | | 414 | | | | 418 | | 341 | | | |
| | | 428 | | 453 | | | | 442 | | 360 | | | |
| | K 46+900 | 457 | 441 | 362 | 357 | | | 306 | 291 | 310 | 309 | **Repintado Valor Mínimo:** Color Blanco: 100 mcd/m2/lx Color Amarillo: 100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 430 | | 360 | | | | 282 | | 304 | | | |
| | | 435 | | 350 | | | | 286 | | 314 | | | |

Firma:
Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado.
Director de Obra
Matrícula No.:15202-116953

Firma:
Nombre: Edil Aparicio Barón
Director Interventoría
Matrícula No.: 01193-0232 CPITVC

### 4.6.2 ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA

A continuación, se presentan los ensayos de laboratorio realizados en el mes por la interventoría.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Engineering Consulting Group CONSORCIO VIAS ECG | **Ministerio de Transporte**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**SECRETARÍA GENERAL TECNICA**<br>**PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA CONSORCIO VÌAS ECG** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 de 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA SEPTIEMBRE 2025

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 38+000 A K 39+500 - MARZO 2024 | K 38+000 | 286 | 273 | 114 | 111 | | | 107 | 111 | 267 | 289 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias.<br>NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco: 100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 290 | | 105 | | | | 111 | | 281 | | | |
| | | 244 | | 113 | | | | 114 | | 319 | | | |
| | K 38+500 | 289 | 300 | | | 120 | 132 | | | 316 | 311 | | **SI** |
| | | 300 | | | | 142 | | | | 318 | | | |
| | | 312 | | | | 135 | | | | 299 | | | |
| | K 39+000 | 476 | 510 | | | 136 | 150 | | | 402 | 415 | | **SI** |
| | | 446 | | | | 169 | | | | 409 | | | |
| | | 609 | | | | 146 | | | | 433 | | | |
| | K 39+500 | 386 | 410 | | | 160 | 156 | | | 391 | 331 | | **SI** |
| | | 416 | | | | 147 | | | | 289 | | | |
| | | 429 | | | | 162 | | | | 313 | | | |

Nombre: Josué Humberto Barrera.
Inspector Laboratorísta: CONSORCIO VÍAS ECG
Matrícula No.:15502-014275 BYC

Nombre: Andrés Felipe Umaña
Residente de Interventoría: CONSORCIO VÌAS ECG
Matrícula No.: 15202-344389 BYC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Engineering Consulting Group<br>CONSORCIO VIAS ECG | **Ministerio de Transporte**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**SECRETARÍA GENERAL TECNICA**<br>**PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA CONSORCIO VÌAS ECG** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 de 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA SEPTIEMBRE 2025

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 39+500 A K 41+500 - AGOSTO 2024 | K 39+500 | 386 | 410 | | | 160 | 156 | | | 391 | 331 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias. NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco: 100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 416 | | | | 147 | | | | 289 | | | |
| | | 429 | | | | 162 | | | | 313 | | | |
| | K 40+000 | 457 | 462 | | | 172 | 177 | | | 379 | 359 | | **SI** |
| | | 497 | | | | 193 | | | | 321 | | | |
| | | 432 | | | | 166 | | | | 378 | | | |
| | K 40+500 | 541 | 469 | 226 | 219 | | | 205 | 198 | 451 | 466 | | **SI** |
| | | 408 | | 217 | | | | 183 | | 472 | | | |
| | | 459 | | 213 | | | | 205 | | 476 | | | |
| | K 41+000 | 493 | 482 | 241 | 241 | | | 269 | 286 | 442 | 394 | | **SI** |
| | | 498 | | 255 | | | | 304 | | 394 | | | |
| | | 455 | | 228 | | | | 285 | | 346 | | | |
| | K 41+500 | 318 | 336 | | | 199 | 190 | | | 384 | 406 | | **SI** |
| | | 355 | | | | 178 | | | | 411 | | | |
| | | 336 | | | | 194 | | | | 423 | | | |

Nombre: Josué Humberto Barrera.
Inspector Laboratorísta: CONSORCIO VÍAS ECG
Matrícula No.:15502-014275 BYC

Nombre: Andrés Felipe Umaña
Residente de Interventoría: CONSORCIO VÌAS ECG
Matrícula No.: 15202-344389 BYC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Engineering Consulting Group<br>CONSORCIO VIAS ECG | **Ministerio de Transporte**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**SECRETARÍA GENERAL TECNICA**<br>**PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA CONSORCIO VÌAS ECG** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 / 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA SEPTIEMBRE 2025

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 41+500 A K 43+500 - DICIEMBRE 2024 | K 41+500 | 318 | 336 | | | 199 | 190 | | | 384 | 406 | **CRITERIO DE ACEPTACION DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias. NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco: 100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 100 mcd/m2/lx | **SI** |
| | | 355 | | | | 178 | | | | 411 | | | |
| | | 336 | | | | 194 | | | | 423 | | | |
| | K 42+000 | 460 | 428 | 325 | 326 | | | 405 | 408 | 487 | 489 | | **SI** |
| | | 449 | | 335 | | | | 423 | | 450 | | | |
| | | 374 | | 317 | | | | 396 | | 530 | | | |
| | K 42+500 | 369 | 385 | | | 245 | 232 | | | 448 | 459 | | **SI** |
| | | 383 | | | | 252 | | | | 450 | | | |
| | | 402 | | | | 200 | | | | 479 | | | |
| | K 43+000 | 435 | 413 | 342 | 335 | | | 465 | 400 | 454 | 479 | | **SI** |
| | | 400 | | 329 | | | | 379 | | 497 | | | |
| | | 405 | | 333 | | | | 356 | | 486 | | | |
| | K 43+500 | 310 | 281 | 329 | 344 | | | 369 | 376 | 325 | 310 | | **SI** |
| | | 265 | | 345 | | | | 383 | | 314 | | | |
| | | 267 | | 359 | | | | 377 | | 292 | | | |

Nombre: Josué Humberto Barrera.
Inspector Laboratorísta: CONSORCIO VÍAS ECG
Matrícula No.:15502-014275 BYC

Nombre: Andrés Felipe Umaña
Residente de Interventoría: CONSORCIO VÌAS ECG
Matrícula No.: 15202-344389 BYC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Engineering Consulting Group<br>CONSORCIO VIAS ECG | **Ministerio de Transporte**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**SECRETARÍA GENERAL TECNICA**<br>**PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA CONSORCIO VÌAS ECG** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 / 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA SEPTIEMBRE 2025

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 43+500 A K 47+000 - SEPTIEMBRE 2025 | K 43+500 | 310 | 281 | 329 | 344 | | | 369 | 376 | 325 | 310 | **CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias.<br>NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Inicial Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco: | **SI** |
| | | 265 | | 345 | | | | 383 | | 314 | | | |
| | | 267 | | 359 | | | | 377 | | 292 | | | |
| | K 44+000 | 469 | 449 | 482 | 483 | | | 492 | 497 | 550 | 535 | | **SI** |
| | | 442 | | 488 | | | | 512 | | 504 | | | |
| | | 437 | | 478 | | | | 488 | | 551 | | | |
| | K 44+500 | 444 | 420 | | | 421 | 438 | | | 521 | 541 | | **SI** |
| | | 411 | | | | 459 | | | | 565 | | | |
| | | 404 | | | | 433 | | | | 538 | | | |
| | K 45+000 | 465 | 475 | 525 | 535 | | | 452 | 441 | 493 | 500 | | **SI** |
| | | 460 | | 518 | | | | 430 | | 523 | | | |
| | | 501 | | 561 | | | | 440 | | 485 | | | |

Nombre: Josué Humberto Barrera.
Inspector Laboratorísta: CONSORCIO VÍAS ECG
Matrícula No.:15502-014275 BYC

Nombre: Andrés Felipe Umaña
Residente de Interventoría: CONSORCIO VÌAS ECG
Matrícula No.: 15202-344389 BYC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Engineering Consulting Group<br>CONSORCIO VIAS ECG | **Ministerio de Transporte**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**SECRETARÍA GENERAL TECNICA**<br>**PROCESO SUPERVISION EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA CONSORCIO VÌAS ECG** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 / 5 |
| | | FECHA | 05/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA SEPTIEMBRE 2025

*** RETRORREFLEXIÓN DEMARCACIONES PLANAS.** **FECHA ENSAYO:** **25/09/2025**

| TRAMO FECHA DEMARCACIÓN | PR+ABSCISA | LINEA BLANCA BORDE IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO IZQUIERDO | PROM. | LINEA AMARILLA CENTRAL | PROM. | LINEA AMARILLA COSTADO DERECHO | PROM. | LINEA BLANCA BORDE DERECHO | PROM. | ESPECIFICACIONES | CUMPLE SI/NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 43+500 A K 47+000 - SEPTIEMBRE 2025 | K 45+500 | 483 | 509 | | | 445 | 415 | | | 418 | 397 | **CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEMARCACIONES PLANAS.**<br>Art. 3.7. num 3.7.3 Manual de Señalización Invias.<br>NTC 4744-3<br>**Retrorreflexión Mínima Inicial Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Retrorreflexión Mínima Seis Meses Geometría 15m:**<br>Color Blanco: 160 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: 140 mcd/m2/lx<br>**Repintado Valor Mínimo:**<br>Color Blanco: 100 mcd/m2/lx<br>Color Amarillo: | **SI** |
| | | 533 | | | | 385 | | | | 368 | | | |
| | | 511 | | | | 415 | | | | 406 | | | |
| | K 46+000 | 456 | 464 | 436 | 446 | | | 424 | 415 | 318 | 398 | | **SI** |
| | | 473 | | 439 | | | | 405 | | 408 | | | |
| | | 463 | | 464 | | | | 416 | | 469 | | | |
| | K 46+500 | 466 | 448 | 404 | 424 | | | 388 | 416 | 384 | 362 | | **SI** |
| | | 450 | | 414 | | | | 418 | | 341 | | | |
| | | 428 | | 453 | | | | 442 | | 360 | | | |
| | K 46+900 | 457 | 441 | 362 | 357 | | | 306 | 291 | 310 | 309 | | **SI** |
| | | 430 | | 360 | | | | 282 | | 304 | | | |
| | | 435 | | 350 | | | | 286 | | 314 | | | |

Nombre: Josué Humberto Barrera.
Inspector Laboratorísta: CONSORCIO VÍAS ECG
Matrícula No.:15502-014275 BYC

Nombre: Andrés Felipe Umaña
Residente de Interventoría: CONSORCIO VÌAS ECG
Matrícula No.: 15202-344389 BYC

## 4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS DE OBRA

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12. En el cual se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra y verifica la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**FECHA DE INICIO:** 6 DE MARZO DE 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA 05 DE SEP DE 2027

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 05/09/2027
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 98.084.739.145,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 98.084.739.145,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 138.075.700,00

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ 138.075.700,00

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 9.808.473.915,00 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 1 | 2028 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | $ 9.000.000.000,00 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 1 | 2028 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 19.616.947.829,00 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 9 | 2030 |
| Calidad del servicio | | $ 41.422.710,00 | 5 | 9 | 2027 | 5 | 9 | 2032 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 29.425.421.744,00 | 5 | 9 | 2027 | 5 | 9 | 2032 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 64278

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 10/02/2023

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurad | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5 | $ 4.904.236.957,00 | 5 | 1 | 2023 | 6 | 7 | 2027 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 18830 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 10/02/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 1 **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10 | $ 9.808.473.915,00 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 1 | 2028 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100 | $ 9.000.000.000,00 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 1 | 2028 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20 | $ 19.616.947.829,00 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 9 | 2030 |
| Calidad de Estudios y Diseños | | $ 41.422.710,00 | 5 | 9 | 2027 | 5 | 9 | 2032 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30 | $ 29.425.421.744,00 | 5 | 9 | 2027 | 5 | 9 | 2032 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 64278

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 11/04/2023

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurad | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5 | $ 4.904.236.957,25 | 6 | 3 | 2023 | 6 | 9 | 2027 |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 18830 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** Berkley Internacional Seguros Colombia S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** **11/04/2023**

**OBSERVACIONES:**

Actualización Acta de modificación 2.

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: EDIL APARICIO BARÓN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:01193-0232 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |

**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA**

BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032.

| NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |
|---|---|

| ASEGURADO | BENEFICIARIO |
|---|---|
| GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 | GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 |

MODIFICACION CON VALOR
Coaseguro Cedido - Ver Detalle en Anexo Adjunto.

CODIGO DE VERIFICACION :
0500642780002*BOG202304041219352

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

| PRIMA | GASTOS DE EXPEDICION | IVA | PRIMA TOTAL | VENCIMIENTO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | / / |

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

**CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA**

**Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.**

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

**CARATULA**

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 06/03/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 08/02/2023 Y SEGUN SOLICITUD SE ACLARA EL AMPARO DE CALIDAD DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SECOP II N° CAS-OAJ-LP-024-2022 CUYO OBJETO ES:"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO GUANAPALO CONFORMADO POR:
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CC. 7.176.563 PARTICIPACION 5%
RUMA INGENIERIA SAS NIT. 901.168.744-1 PARTICIPACION 45%
HÉCTOR JULIO PEDRAZA SÁNCHEZ CC. 6.759.479 PARTICIPACION 3%
PEDRAZA INGENIERÍA SAS NIT. 900.546.289-1 PARTICIPACION 46%
B&V INGENIERÍA SAS NIT. 820.003.424-8 PARTICIPACION 1%
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C. No. 7.176.563 de Tunja

ASEGURADO/BENEFICIARIO: GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 800.215.807-2

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** ---------- **COP** 9.808.473.915,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB002%

**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** ---------- **COP** 9.000.000.000,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

**CARATULA**

Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB003%

**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 19.616.947.829,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/09/2030
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB004%

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 29.425.421.744,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB005%

**CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 41.422.710,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB007%

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

**ANEXO DE COASEGURO**

ANEXO PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. CONJUNTAMENTE CON : 1 (COASEGURADORES). PERO LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

| COMPAÑÍA | PART | VR ASEGURADO | VR PRIMA |
|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM | 60,00% | COP 40.735.359.718,80 | COP 0,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 40,00% | COP 27.156.906.479,20 | COP 0,00 |
| | 100,00% | COP 67.892.266.198,00 | COP 0,00 |

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., LA CUAL RECIBIRÁ LA PRIMA TOTAL PARA REDISTRIBUIRLA EN SU PROPORCIÓN A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA.

EN LOS SINIESTROS LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OTRA COMPAÑÍA, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PROCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN. DE OTRA PARTE CADA ASEGURADORA RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.

Firma autorizada
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM

Firma autorizada
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |

**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA**

BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032.

| NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |
|---|---|

| ASEGURADO | BENEFICIARIO |
|---|---|
| GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 | GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 |

MODIFICACION CON VALOR
Coaseguro Cedido - Ver Detalle en Anexo Adjunto.

CODIGO DE VERIFICACION :
05000642780002*BOG202304041219352

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

| PRIMA | GASTOS DE EXPEDICIÓN | IVA | PRIMA TOTAL | VENCIMIENTO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | / / |

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

**CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA**

**Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.**

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

**CARATULA**

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 06/03/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 08/02/2023 Y SEGUN SOLICITUD SE ACLARA EL AMPARO DE CALIDAD DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SECOP II N° CAS-OAJ-LP-024-2022 CUYO OBJETO ES:"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO GUANAPALO CONFORMADO POR:
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CC. 7.176.563 PARTICIPACION 5%
RUMA INGENIERIA SAS NIT. 901.168.744-1 PARTICIPACION 45%
HÉCTOR JULIO PEDRAZA SÁNCHEZ CC. 6.759.479 PARTICIPACION 3%
PEDRAZA INGENIERÍA SAS NIT. 900.546.289-1 PARTICIPACION 46%
B&V INGENIERÍA SAS NIT. 820.003.424-8 PARTICIPACION 1%
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C. No. 7.176.563 de Tunja

ASEGURADO/BENEFICIARIO: GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 800.215.807-2

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** ---------- COP 9.808.473.915,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB002%

**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO** ---------- COP 9.000.000.000,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028

CONTINUA

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

**CARATULA**

Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB003%

**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 19.616.947.829,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/09/2030
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB004%

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 29.425.421.744,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB005%

**CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 41.422.710,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB007%

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/03/2023,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

**ANEXO DE COASEGURO**

ANEXO PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. CONJUNTAMENTE CON : 1 (COASEGURADORES). PERO LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

| COMPAÑÍA | PART | VR ASEGURADO | VR PRIMA |
|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM | 60,00% | COP 40.735.359.718,80 | COP 0,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 40,00% | COP 27.156.906.479,20 | COP 0,00 |
| | 100,00% | COP 67.892.266.198,00 | COP 0,00 |

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., LA CUAL RECIBIRÁ LA PRIMA TOTAL PARA REDISTRIBUIRLA EN SU PROPORCIÓN A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA.

EN LOS SINIESTROS LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OTRA COMPAÑÍA, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PROCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN. DE OTRA PARTE CADA ASEGURADORA RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.

Firma autorizada
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM

Firma autorizada
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |

**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA**

BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027.

| NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |
|---|---|

| ASEGURADO | BENEFICIARIO |
|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | TERCEROS AFECTADOS |

PRORROGA DE VIGENCIA
Coaseguro Cedido - Ver Detalle en Anexo Adjunto.

CODIGO DE VERIFICACION :
060001883000015BOG202304041221274

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

| PRIMA | GASTOS DE EXPEDICION | IVA | PRIMA TOTAL | VENCIMIENTO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | / / |

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

**CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA**

**Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.**

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

**CARATULA**

ANEXO DE MODIFICACION:
POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 06/03/2023 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 06/03/2023 HASTA 06/09/2027

==========

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SECOP II N° CAS-OAJ-LP-024-2022 CUYO OBJETO ES:"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO GUANAPALO CONFORMADO POR:
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CC. 7.176.563 PARTICIPACION 5%
RUMA INGENIERIA SAS NIT. 901.168.744-1 PARTICIPACION 45%
HÉCTOR JULIO PEDRAZA SÁNCHEZ CC. 6.759.479 PARTICIPACION 3%
PEDRAZA INGENIERÍA SAS NIT. 900.546.289-1 PARTICIPACION 46%
B&V INGENIERÍA SAS NIT. 820.003.424-8 PARTICIPACION 1%
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C. No. 7.176.563 de Tunja

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 800.215.807-2 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

**CARATULA**

CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

**TERRITORIALIDAD:**
Colombia

**PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:**
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

**PRIMA MINIMA POR ENDOSO:**
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 4.904.236.957,25

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

**CARATULA**

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

CARATULA

de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA
==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 4.904.236.957,25
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 4.904.236.957,25

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 980.847.391,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 980.847.391,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 980.847.391,00
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 980.847.391,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

- OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCG006-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

**CARATULA**

CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

· LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 980.847.391,00
· LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 980.847.391,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 490.423.696,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 98.084.739,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 98.084.739,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 98.084.739,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

**CONDICIONES PARTICULARES**

==========

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

==========

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 1 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 04/04/2023.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 06/07/2027,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

**ANEXO DE COASEGURO**

ANEXO PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. CONJUNTAMENTE CON : 1 (COASEGURADORES). PERO LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

| COMPAÑÍA | PART | VR ASEGURADO | VR PRIMA |
|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM | 60,00% | COP 2.942.542.174,35 | COP 0,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 40,00% | COP 1.961.694.782,90 | COP 0,00 |
| | 100,00% | COP 4.904.236.957,25 | COP 0,00 |

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., LA CUAL RECIBIRÁ LA PRIMA TOTAL PARA REDISTRIBUIRLA EN SU PROPORCIÓN A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA.

EN LOS SINIESTROS LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OTRA COMPAÑÍA, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PROCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN. DE OTRA PARTE CADA ASEGURADORA RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.

Firma autorizada
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM

Firma autorizada
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |

**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA**

BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032.

| NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |
|---|---|

| ASEGURADO | BENEFICIARIO |
|---|---|
| GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 | GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 |

MODIFICACION CON VALOR
Coaseguro Cedido - Ver Detalle en Anexo Adjunto.

CODIGO DE VERIFICACION :
050006427800037BOG202406211425043

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

| PRIMA | GASTOS DE EXPEDICION | IVA | PRIMA TOTAL | VENCIMIENTO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | / / |

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

**CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA**

**Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.**

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA SEGUN MODIFICACION N1 DE FECHA 22/03/2024,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 04/04/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 06/03/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 08/02/2023 Y SEGUN SOLICITUD SE ACLARA EL AMPARO DE CALIDAD DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SECOP II N° CAS-OAJ-LP-024-2022 CUYO OBJETO ES:"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO GUANAPALO CONFORMADO POR:
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CC. 7.176.563 PARTICIPACION 5%
RUMA INGENIERIA SAS NIT. 901.168.744-1 PARTICIPACION 45%
HÉCTOR JULIO PEDRAZA SÁNCHEZ CC. 6.759.479 PARTICIPACION 3%
PEDRAZA INGENIERÍA SAS NIT. 900.546.289-1 PARTICIPACION 46%
B&V INGENIERÍA SAS NIT. 820.003.424-8 PARTICIPACION 1%
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C. No. 7.176.563 de Tunja

ASEGURADO/BENEFICIARIO: GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 800.215.807-2

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S :

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 9.808.473.915,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028

CONTINUA

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

CARATULA

**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 9.000.000.000,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028

**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 19.616.947.829,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/09/2030

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 29.425.421.744,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032

**CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 41.422.710,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

ANEXO DE COASEGURO

ANEXO PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. CONJUNTAMENTE CON : 1 (COASEGURADORES). PERO LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

| COMPAÑÍA | PART | VR ASEGURADO | VR PRIMA |
|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM | 60,00% | COP 40.735.359.718,80 | COP 0,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 40,00% | COP 27.156.906.479,20 | COP 0,00 |
| | 100,00% | COP 67.892.266.198,00 | COP 0,00 |

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., LA CUAL RECIBIRÁ LA PRIMA TOTAL PARA REDISTRIBUIRLA EN SU PROPORCIÓN A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA.

EN LOS SINIESTROS LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OTRA COMPAÑÍA, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PROCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN. DE OTRA PARTE CADA ASEGURADORA RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.

_____ _____

Firma autorizada
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM

Firma autorizada
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |

| LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA |
|---|
| BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br><br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. |

| NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |
|---|---|

| ASEGURADO | BENEFICIARIO |
|---|---|
| GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 | GOBERNACION DE CASANARE<br><br>CRA 20 # 8-02<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 8920992166 Teléf. 6336339 |

MODIFICACION CON VALOR
Coaseguro Cedido - Ver Detalle en Anexo Adjunto.

**CODIGO DE VERIFICACION :**
050006427800037BOG202406211425043

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

| PRIMA | GASTOS DE EXPEDICIÓN | IVA | PRIMA TOTAL | VENCIMIENTO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | / / |

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada EL TOMADOR

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA SEGUN MODIFICACION N1 DE FECHA 22/03/2024,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 04/04/2023 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 06/03/2023 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 08/02/2023 Y SEGUN SOLICITUD SE ACLARA EL AMPARO DE CALIDAD DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SECOP II N° CAS-OAJ-LP-024-2022 CUYO OBJETO ES:"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO GUANAPALO CONFORMADO POR:
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CC. 7.176.563 PARTICIPACION 5%
RUMA INGENIERIA SAS NIT. 901.168.744-1 PARTICIPACION 45%
HÉCTOR JULIO PEDRAZA SÁNCHEZ CC. 6.759.479 PARTICIPACION 3%
PEDRAZA INGENIERÍA SAS NIT. 900.546.289-1 PARTICIPACION 46%
B&V INGENIERÍA SAS NIT. 820.003.424-8 PARTICIPACION 1%
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C. No. 7.176.563 de Tunja

ASEGURADO/BENEFICIARIO: GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 800.215.807-2

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA.

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LA REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

CONTINUA/N LA/S COBERTURA/S :

**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 9.808.473.915,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028

CONTINUA

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

CARATULA

**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 9.000.000.000,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/01/2028

**PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 19.616.947.829,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 06/03/2023, hasta las 0 hs del 06/09/2030

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 29.425.421.744,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032

**CALIDAD DEL SERVICIO ---------- COP 41.422.710,00**
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/09/2027, hasta las 0 hs del 05/09/2032

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES | 64278 / 3 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/09/2032. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 05 - 0064278 / 000 |

ANEXO DE COASEGURO

ANEXO PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. CONJUNTAMENTE CON : 1 (COASEGURADORES). PERO LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

| COMPAÑÍA | PART | VR ASEGURADO | VR PRIMA |
|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM | 60,00% | COP 40.735.359.718,80 | COP 0,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 40,00% | COP 27.156.906.479,20 | COP 0,00 |
| | 100,00% | COP 67.892.266.198,00 | COP 0,00 |

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., LA CUAL RECIBIRÁ LA PRIMA TOTAL PARA REDISTRIBUIRLA EN SU PROPORCIÓN A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA.

EN LOS SINIESTROS LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OTRA COMPAÑÍA, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PROCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN. DE OTRA PARTE CADA ASEGURADORA RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.

_____ Firma autorizada
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM

_____ Firma autorizada
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |

**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA**

BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027.

| NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |
|---|---|

| ASEGURADO | BENEFICIARIO |
|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO<br><br>CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE<br>NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | TERCEROS AFECTADOS |

MODIFICACION CON VALOR
Coaseguro Cedido - Ver Detalle en Anexo Adjunto.

CODIGO DE VERIFICACION :
060001883000022BOG202406211425258

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

| PRIMA | GASTOS DE EXPEDICION | IVA | PRIMA TOTAL | VENCIMIENTO PAGO |
|---|---|---|---|---|
| COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | COP 0,00 | / / |

INTERMEDIARIOS :
OLC ASESORES C&C LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900107

**CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA**

**Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.**

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGC06-000I


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Berkley International Seguros Colombia S.A** NIT 900.814.916-1

**Bogotá**
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Difransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

**Medellín**
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

**Barranquilla**
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

**Bucaramanga**
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

**Cali**
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co www.berkley.com.co

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

CARATULA

==========

**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA SEGUN MODIFICACION N1 DE FECHA 22/03/2024,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGENCIA GLOBAL:
DESDE 06/03/2023 HASTA 06/09/2027

==========

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRA PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SECOP II N° CAS-OAJ-LP-024-2022 CUYO OBJETO ES:"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA-SAN RAFAEL DE GUANAPALO-OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO GUANAPALO CONFORMADO POR:
LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CC. 7.176.563 PARTICIPACION 5%
RUMA INGENIERIA SAS NIT. 901.168.744-1 PARTICIPACION 45%
HÉCTOR JULIO PEDRAZA SÁNCHEZ CC. 6.759.479 PARTICIPACION 3%
PEDRAZA INGENIERÍA SAS NIT. 900.546.289-1 PARTICIPACION 46%
B&V INGENIERÍA SAS NIT. 820.003.424-8 PARTICIPACION 1%
R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C. No. 7.176.563 de Tunja

SE ACLARA QUE EL BENEFICIARIO CORRESPONDE A: TERCEROS AFECTADOS Y/O GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 800.215.807-2 SERA CONSIDERADO COMO BENEFICIARIOS SI PARA EFECTOS DEL SINIESTRO PUDIERE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

SE ACEPTA A GOBERNACION DE CASANARE NIT 892099216-6 / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 800.215.807-2 COMO ASEGURADO ADICIONAL, UNICAMENTE POR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DERIVADA DE LOS PERJUICIOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA A TERCEROS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDO COMO "LIMITE POR EVENTO" Y "LIMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES

CONTINUA

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

CARATULA

OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO "PLO" QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

==========

RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :

==========

AMPARO BASICO---------- COP 4.904.236.957,25

Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:
1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.
6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los

CONTINUA

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |



predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :

==========

LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========

LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:

==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 4.904.236.957,25
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 4.904.236.957,25

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:

EL PRESENTE AMPARO OPERARÁ EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE DEBA TENER CADA

CONTINUA

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

CARATULA

CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA CON UN MÍNIMO COP 30000000,00. EN CASO DE NO TENER CONTRATADA PÓLIZA, ESTE VALOR OPERARÁ COMO DEDUCIBLE.

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 980.847.391,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 980.847.391,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 980.847.391,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 980.847.391,00

** RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

• OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RCE DE LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES QUE DEBE TENER CONTRATADA Y SIEMPRE VIGENTE CADA VEHÍCULO, LA CUAL DEBERÁ TENER CONTRATADA UN LÍMITE MÍNIMO DE COP 200.000.000,00

• LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 980.847.391,00
• LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 980.847.391,00

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:

EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 490.423.696,00

** CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 98.084.739,00.

** RC PATRONAL:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 98.084.739,00

** VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:
10,00 % DEL MONTO DEL EVENTO INDEMNIZABLE, CON UN MÍNIMO DE COP 98.084.739,00

CONTINUA

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

CARATULA

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

**TERRITORIALIDAD:**
Colombia

**PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:**
30 días contados a partir de la emisión de la póliza

**PRIMA MINIMA POR ENDOSO:**
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

**CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :**
**02082021-1347-P-06-RCGCUEST01-000I y 02082021-1347-NTP-06-RCGO06-000I**

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA | |
| | BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

CONDICIONES PARTICULARES

SE HACE CONSTAR QUE LOS DATOS CORRECTOS DEL RIESGO SON LOS SIGUIENTES :
SIENDO ENTONCES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL RIESGO Y SUS COBERTURAS LA SIGUIENTE:

**TERRITORIALIDAD:**

Colombia

**PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:**

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

**PRIMA MINIMA POR ENDOSO:**

Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

==========

| TOMADOR | POLIZA DE SEGURO DE | POLIZA / ENDOSO |
|---|---|---|
| CONSORCIO GUANAPALO | RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 18830 / 2 |
| CL 14 27 36<br>YOPAL<br>CASANARE | LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA<br>BOGOTÁ, D.C., 21/06/2024.<br>VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 22/03/2024,<br>VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 06/09/2027. | |
| NIT: 9016661850 Teléf. 6359540 | NUMERO DE FACTURA | 06 - 0018830 / 000 |

ANEXO DE COASEGURO

ANEXO PARA NEGOCIOS CON COASEGURO CEDIDO

EL PRESENTE AMPARO LO OTORGA LA COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. CONJUNTAMENTE CON : 1 (COASEGURADORES). PERO LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑIA CON EL ASEGURADO NO SON SOLIDARIAS.

| COMPAÑÍA | PART | VR ASEGURADO | VR PRIMA |
|---|---|---|---|
| BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM | 60,00% | COP 2.942.542.174,35 | COP 0,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 40,00% | COP 1.961.694.782,90 | COP 0,00 |
| | 100,00% | COP 4.904.236.957,25 | COP 0,00 |

LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA PÓLIZA CORRESPONDE A LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., LA CUAL RECIBIRÁ LA PRIMA TOTAL PARA REDISTRIBUIRLA EN SU PROPORCIÓN A LA COMPAÑÍA COASEGURADORA.

EN LOS SINIESTROS LA COMPAÑÍA BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A. PAGARÁ ÚNICAMENTE LA PARTICIPACIÓN PORCENTUAL SEÑALADA ANTERIORMENTE Y UNA VEZ RECIBIDA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA OTRA COMPAÑÍA, LA ENTREGARÁ AL ASEGURADO SIN QUE EN NINGÚN MOMENTO SE HAGA RESPONSABLE POR UN PROCENTAJE MAYOR AL DE SU PARTICIPACIÓN. DE OTRA PARTE CADA ASEGURADORA RESPONDERÁ ÚNICAMENTE POR SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL.

_____ Firma autorizada
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOM

_____ Firma autorizada
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

## 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA.

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14. En el cual se realiza el seguimiento al plan de calidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 5/10/2025 (Dia) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** Dirección territorial Casanare **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Dirección Territorial Casanare

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 DE 2022 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**FECHA DE INICIO:** 06 DE MARZO DE 2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 4.5 AÑOS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 05 DE SEPTIEMBRE DE 2027 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1002 DE 2022 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI X NO ---- APROBADO: SI X NO ---- VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **10/02/2023**

**OBSERVACIONES:**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESEN SI X NO ---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: 31/07/2025

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 1 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: POR CONFIRMAR

PRESENTO INFORME DE AUDIT SI X NO ----

**OBSERVACIONES:**

Dentro del plan de calidad presentado, se menciona que se realizará una auditoría interna anual. Dado que la ejecución e implementación del plan de calidad comenzó en julio de 2023, se espera el reporte de la auditoria interna sea entregado en el mes de julio del presente año.

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI X NO ---- APROBADO: SI ---- X NO ---- FECHA DE APROBACIÓN: **10 de feb 2023**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 00 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ----

**OBSERVACIONES:**

SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES DE PRIMERA CAPA AL MATERIAL CLASIFICADO DE RIO DESDE EL KM 44+000 AL KM 44+500

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** 0

**OBSERVACIONES:**

No se reportan NO conformidades para el periodo del presente informe

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 20

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 20

**OBSERVACIONES:**

En el presente mes no se recibieron solicitudes de quejas ni reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| (Actividades ejecutadas / actividades programadas) * 100 | 100% | Durante el presente período, se llevaron a cabo actividades preliminares, incluyendo Demolicion y construccion cerca en madera, alambre de pua cal. 12, c/3.00 m y hp = 2.50 m, 4 hilos, por otra parte, tambien se ejecutó la acividad de Línea de demarcación con pintura en frio<br><br>En consecuencia, no se logró cumplir con la programación establecida para este período, debido a la limitación de permisos ambientales que impiden la ejecución de actividades relevantes presupuestalmente, lo que genera a la fecha un atraso de 3,261%. |
| (Presupuesto ejecutado / Presupuesto proyectado) * 100 | 93,87% | Ejecutado: $ 44.479.241.586,705<br>Proyectado: $ 47.384.018.896,54 |
| (No. De quejas recibidas por el cliente / No. De quejas atendidas) * 100 | 100% | No se han recibido no quejas o reclamos en el presente mes de ejecución |
| (No. De no conformidades resueltas / No. De no conformidades allegadas) * 100 | 100% | No se han recibido no conformidades por parte de la interventoría del contrato |
| (No. De pruebas de calidad aceptadas / No. De pruebas de calidad realizadas) * 100 | 100% | En el presente periodo se no entregan ensayos de control<br>Se adjuntan certificados de calidad de pintura aplicada |

Ejecutado 44.479.241.586,71

Proyectado 47.384.018.896,54

93,87%

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1129-25 | PIE DE REY ANÁLOGO | JAGUAR | 22885-001 | 28/01/2025 | L1129-25 DEL 28 DE ENERO DE 2025 | 28/01/2026 | |
| SP-471-25 | HUMEDÓMETRO ANÁLOGO | RYTHER | 190326 CODIGO INTERNO 20-ILAB-HA-010 | 31/01/2025 | SP-471-25 DEL 31 DE ENERO DE 2025 | 31/01/2026 | |
| BAL-014-25 | BALANZA DIGITAL | TRUMAX | YS197003 CÓDIGO INTERNO 13-ILAB-BD-042 | 28/01/2025 | BAL-014-25 DEL 31 DE ENERO DE 2025 | 28/01/2026 | |
| 8307 | MÁQUINA DE ENSAYO COMPRESIÓN | R&R | 10-060215 CODIGO INTERNO 03-ILAB-PC-O11 | 28/01/2025 | 8307 DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 | 28/01/2026 | |
| T1470-25 | HORNO | ROSSEMBERG | CODIGO INTERNO 030-1LAB-HN-003 | 28/01/2025 | T1470-25 DE 28 DE ENERO DE 2025 | 28/01/2026 | |
| 2025-4004 | ESTACIÓN TOTAL | TOPCON | 272548 | 25/01/2025 | 2025-4004 DE 25 DE ENERO DE 2025 | 25/07/2025 | |
| A25DV 43 | NIVEL AUTOMATICO | TOPCON | JZ42533 | 28/01/2025 | A25DV 43 DE 28 DE ENERO DE 2025 | 28/07/2025 | |

**OBSERVACIONES:**

Todos los equipos utilizados se encuentran debidamente calibrados

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Luis Guillermo Ruiz Machado
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC

Firma
Nombre: Sebastian Galindo
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: EDIS APARICIO BARÓN
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0232 CPITVC

Firma
Nombre: ANDRES FELIPE UMAÑA VARGAS
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-344389 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS

**CLIENTE: SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S**
**NIT: 901254640**
**PEDIDO Y/O FACTURA: 27402 - 28411**

**METODOLOGIA : De acuerdo a los métodos de ensayo de la NTC 1360, INVIAS ARTICULO 700 e instructivos internos**

## PRODUCTO: TRAFICO BASE SOLVENTE PREMIUM ORBITEX® BLANCO

| **LOTE PRODUCTO** | | **P-0009792** | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE FABRICACION: | 30/5/2025 | | |
| FECHA DE VENCIMIENTO: | 30 mayo, 2026 | | |
| **FECHA EMISION DEL CERTIFICADO:** | 30 mayo, 2025 | | |
| **PARAMETRO** | **ESPECIFICACIONES** | **RESULTADO** | **NTC /INSTRUCTIVO INTERNO** |
| FINURA DE DISPERSION (UH) | Mínimo 4 | 4 | NTC 1360 NUMERAL 8.2 NTC 557 |
| VISCOSIDAD (KU a 25ºC) | 80- 90 | 85 | NTC 1360 NUMERAL 8.6 NTC 559 |
| DENSIDAD (Kg/gal a 25ºC) | 5,30 - 5,60 | 5,56 | NTC 1360 NUMERAL 8.5 NTC-561 |
| DENSIDAD DEL PRODUCTO (g/ml a 25ºC) | MINIMO 1,4 | 1,47 | NTC 1360 NUMERAL 6.1.4 NTC 561 |
| COLOR* | ΔE = 1 máx. | 0,21 | IG-LAB-04 |
| COLOR * | CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L ≥90 a -2,2 - 0 b 0- 5** | CARACTERISTICA COLOR BLANCO **L 94,01 a -0,42 b 1,87** | NTC 1360 NUMERAL 6.2.1 |
| PODER CUBRIENTE (%) | 95 MINIMO | 100,00 | NTC 1360 NUMERAL 6.2.6 |
| TIEMPO DE SECADO (NO PICK UP EN MINUTOS) | 7 – 15 | MINUTOS: 11 HUMEDAD: 71% TEMPERATURA: 17 °C | NTC 1360 NUMERAL 6.2.4 NTC 5734 |
| CONTENIDO DE SOLIDOS EN PESO (%) | Mínimo 60 | 62,48 | NTC 1360 NUMERAL 6.1.2 NTC 1227 |
| CONTENIDO DE SOLIDOS EN VOLUMEN (%) | Mínimo 50 | 50,15 | NTC 1360 NUMERAL 6.1.3 NTC 1786 |
| BRILLO 85° | 30 MAXIMO | 30 | NTC 1360 NUMERAL 4.3 NTC 592-1 |
| SEDIMENTACION DE LA PINTURA | 10 : Suspencion perfecta 0: Torta firme que no se puede incorporar | 10 | NTC 845-2 |
| ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO | Máximo 5 UK | 3 UK | NTC 1360 NUMERAL 6.1.6.2 NTC 6108 |
| ELONGACION | PASA / NO PASA | PASA | NTC 1360 NUMERAL 8.17 NTC 1115 |
| ESTABILIDAD A LA DILUCION (85% MUESTRA Y 15% XILOL) | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE | IG-LAB-04 |
| RESISTENCIA AL AGUA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE | NTC 1360 NUMERAL 6.3.2 /8.15 |
| RESISTENCIA A LOS ALCALIS | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE | NTC 1360 NUMERAL 6.3.1 /8.14 |
| RESISTENCIA A LA ABRASION dm3 | >80 | 200 | NTC 1360 NUMERAL 6.3.3 /8.16 |
| APARIENCIA | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE | NTC 1360 NUMERAL6.2.3 / 8.10 |

**** ESPECTROFOTOMETRO BYK SPECTRO GUIDE***

***En Pintuflex® estamos comprometidos con el planeta!***
***PINTUFLEX S.A.S ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto mas no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control. Para mayor información consultar la Ficha Técnica del producto antes de su utilización en www.pintuflexltda.com***

*Aprobado por:*
ING. ANDREA ACEVEDO
**DIRECTOR TECNICO**

*Elaborado por:*
ANGIE MELO
**JEFE DE LABORATORIO**

# Factory control report

Nombre de la empresa : Sovitec Iberica SAU
Dirección : P.I. Santa Rita, C/ Acústica, 10-12
08755 CASTELLBISBAL
Spain
Teléfono : +34 93 772 48 30
Fax : +34 93 772 12 25

## PINTUFLEX SAS

**Pedido de ventas :** SOIBE23-1010
**Pedido del cliente :**OC 1950
**Albarán :** DNIBE23-1497
**Número de producto :** 35001B011E00
**Descripción del producto :** Echostar 5 TAPS Saco plástico 25 Kg - 1,2t CP1 Sovitec T Single-use plastic packaging/tn = 5,6 kgs

| **Número de lote** | | | | **2023313612** |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturing date | | | QCI23-4226 | 01/08/2023 |
| 1000 | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | 1000 | 0,0000 | 2.000 | 0.0100 |
| 710 | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | 710 | 0,0000 | 10.000 | 4.8300 |
| 600 | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | 600 | 5,0000 | 40.000 | 10.8700 |
| 355 | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | 355 | 40,0000 | 80.000 | 52.8300 |
| 212 | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | 212 | 70,0000 | 100.000 | 83.3200 |
| 125 | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | 125 | 95,0000 | 100.000 | 99.2100 |
| % Defective glass beads | Specification | | | Resultado de prueba |
| | % | Mín. | Máx. | |
| | % Defective Camsizer | 0,0000 | 20.000 | 17.8500 |
| Road coating | | | | Pass |

CASTELLBISBAL, 01/08/2023

**Quality manager**

## 4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

### SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Mediante comunicado CGUAP-024-20200-008 del 28 de abril de 2023, el Consorcio Guanapalo envío los documentos para el trámite del anticipo del contrato 1631 de 2022, esta información será revisada y enviada a la Gobernación de Casanare, quienes una vez verificada la información aprobaron el trámite de desembolso, el cual se hizo efectivo para el mes de junio de 2023 por un valor de $ 9.000.000.000 (nueve mil millones de pesos mlc).

A continuación, adjuntan el Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y - Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: (05/10/2025)
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 DE 2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**OBJETO DEL CONTRATO:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06-LA NEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | | $ 427.500,00 | 5% |
| 2 | TRANSPORTE DE MATERIALES | | | | | $ 5.386.500,00 | 63% |
| 3 | COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS | | | | | $ 2.308.500,00 | 27% |
| 4 | ALGUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | $ 427.500,00 | 5% |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | **$ 8.550.000,00** | **100%** |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC

Firma:
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: CPITVC01110-1030

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA (05/09/2025)
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** ..... **MES:** sep-25 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** X

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 DE 2022
(Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 16174 **DE** ..... ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 36900001656 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: YOPAL
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$** 8.550.000,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06-LA NEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022
(Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | REEMBOLSO 1 | 15/06/2023 | RUMA INGENIERIA SAS | $ 1.111.968.750,00 | 2 | **Transporte de materiales** |
| | | | | $ 370.656.250,00 | 3 | compra de materiales y accesorios |
| | REEMBOLSO 2 | 15/06/2023 | PEDRAZA INGENIERIA SAS | $ 1.224.257.813,00 | 2 | Transporte de materiales |
| | | | | $ 408.085.938,00 | 3 | compra de materiales y accesorios |
| | REEMBOLSO 3 | 11/07/2023 | RUMA INGENIERIA SAS | $ 395.312.500,00 | 2 | Transporte de materiales |
| | | | | $ 790.625.000,00 | 3 | compra de materiales y accesorios |
| | | | | $ 395.312.500,00 | 4 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| | REEMBOLSO 4 | 18/07/2023 | PEDRAZA INGENIERIA SAS | $ 673.627.500,00 | 2 | Transporte de materiales |
| | | | | $ 730.957.500,00 | 3 | compra de materiales y accesorios |
| | | | | $ 28.665.000,00 | 4 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| | REEMBOLSO 5 | 15/08/2023 | PEDRAZA INGENIERIA SAS | $ 200.000.000,00 | 1 | Pago de salarios y seguridad social |
| | | | | $ 1.323.444.047,00 | 2 | Transporte de materiales |
| | | | | $ 8.175.312,00 | 3 | compra de materiales y accesorios |
| | | | | $ 3.522.500,00 | 4 | Alquiler de maquinaria y equipos |
| | REEMBOLSO 6 | 18/08/2023 | RUMA INGENIERIA SAS | $ 652.355.000,00 | 2 | Transporte de materiales |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago de salarios y seguridad social | $ 427.500.000,00 | | $ 200.000.000,00 | $ 200.000.000,00 | $ 227.500.000,00 |
| 2 | Transporte de materiales | $ 5.386.500.000,00 | | $ 5.380.965.610,00 | $ 5.380.965.610,00 | $ 5.534.390,00 |
| 3 | Compra de Materiales y Accesorios | $ 2.308.500.000,00 | | $ 2.308.500.000,00 | $ 2.308.500.000,00 | $ - |
| 4 | Alquiler de maquinaria y equipos | $ 427.500.000,00 | | $ 427.500.000,00 | $ 427.500.000,00 | $ - |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 8.550.000.000,00 | | $ 8.316.965.610,00 | $ 8.316.965.610,00 | $ 233.034.390,00 |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO 2024) :** $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma: _____
Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 15202-116953 BYC

Firma: _____
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: CPITVC01110-1030

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Grupo Bancolombia Capital

# RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

## P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO
## (16174)

## DEL 11 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Bancolombia Confidencial - Externos



**P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO**

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS**

**CONTENIDO**

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO .....3

2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.....3

3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS BIENES .....4

4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINIISTRADOS EN EL FIDEICOMISO.....4

5. COMISIÓN FIDUCIARIA.....6

6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO .....6

7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO .....6

8. DISPONIBLE.....7

9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS .....7

10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS.....7

11. CESION DE BENEFICIOS .....7

12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS .....7

13. OTROS.....7

14. ANEXOS .....7

Confidencial

Bancolombia Confidencial - Externos



## P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO

## RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Circular básica jurídica
Superintendencia Financiera de Colombia

A continuación, se presenta la siguiente rendición semestral de cuentas:

## 1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO** | : | Del 11 de abril de 2023 al 30 de septiembre de 2023 |
| **FIDEICOMISO** | : | P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO |
| **TIPO DE CONTRATO** | : | Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos. |
| **FIDEICOMITENTE** | : | B&V INGENIERIA SAS (1%)<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)<br>LUIS GUILLERMO RUIZ (5%)<br>RUMA INGENIERIA SAS (45%)<br>PEDRAZA INGENIERIA SAS (46%) |
| **BENEFICIARIOS** | : | En primera instancia lo es la parte fideicomitente en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros instruidos por este en cumplimiento de lo previsto en el contrato, así como respecto de los giros que se autorizaron a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le correspondían a la terminación del contrato fiduciario.<br><br>En segunda instancia lo es Departamento de Casanare entidad estatal exclusivamente en el evento en que la fiduciaria transfiera los remanentes de los recursos del patrimonio autónomo, cuando la entidad estatal lo comunique a la fiduciaria por escrito. |
| **FECHA DE INICIO** | : | 11 de Abril de 2023. |
| **DURACIÓN** | : | La duración del contrato es hasta el cumplimiento de su finalidad o hasta que se presentara alguna de las causales de terminación del mismo. |
| **CONTRATO DE OBRA** | : | Contrato de obra No. CAS-OAJ-LP-024-2022 del 28 de diciembre de 2022 suscrito entre el fideicomitente y la entidad contratante. |
| **INTERVENTOR** | : | JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ |

## 2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la constitución de un patrimonio autónomo separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervienen en el contrato, el cual actúa con plenos efectos jurídicos mediante vocería que del mismo ejerce la fiduciaria.

Confidencial

Bancolombia Confidencial - Externos



Los bienes que conforman el Patrimonio Autónomo se mantienen separados del resto de los activos de la fiduciaria y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existen o lleguen a existir entre las mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual se realizan las actividades señaladas en la cláusula de finalidad del contrato fiduciario.

De acuerdo con lo anterior la finalidad del contrato de fiducia mercantil: (a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a título de fiducia mercantil. estos recursos son girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato y (c) la realización de los pagos ordenados por el fideicomitente con la aprobación del interventor y/o supervisor del contrato estatal,(d) la transferencia a la entidad estatal por parte de la fiduciaria de los recursos entregados por concepto de anticipo así como sus remanentes cuando la entidad estatal así lo solicite por escrito.

## 3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS BIENES

A fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, el fideicomiso se encuentra vigente.

Los bienes fideicomitidos se encuentran ubicados en las siguientes cuentas:

- Cuenta de ahorros en BANCOLOMBIA No. 369-000016-56
- La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del contrato estatal que la entidad estatal gira por cuenta del Fideicomitente al Patrimonio autónomo.
- Los recursos adicionales que el Fideicomitente reciba como ANTICIPO.
- Los demás recursos que aporte el Fideicomitente para atender el pago de la comisión fiduciaria, los gastos del contrato de fiducia mercantil o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) ocasionados por la disposición de recursos desde el Patrimonio Autónomo.
- Los rendimientos que generen los recursos que constituyeron el ANTICIPO y los demás recursos que hagan parte del Patrimonio Autónomo.

## 4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINIISTRADOS EN EL FIDEICOMISO

### 4.1. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES

A continuación, se presenta la situación de los recursos administrados al cierre del periodo citado:

| Aportes | Valor |
|---|---|
| **Saldo inicial al 11 de Abril de 2023** | **$ -** |
| Aportes en dinero | $ 8,550,000,000.00 |
| Pagos / Giros a Terceros | $ (8,316,965,610.00) |
| **Saldo final al 30 de Septiembre de 2023** | **$ 233,034,390.00** |

Confidencial

Bancolombia Confidencial - Externos



### 4.2. FUENTES Y USOS

A continuación, se detallan los movimientos realizados en las cuentas del fideicomiso durante el período objeto de rendición de cuentas, así como los rendimientos generados por los recursos invertidos en la cuenta de ahorros y el saldo disponible en la cuenta:

| Cuenta Bancaria: 36900001656 | Emisor: BANCOLOMBIA S.A |
|---|---|
| **Tipo de ingreso/egreso** | **Total** |
| INGRESOS EN DINERO | $ 8,550,000,000.00 |
| RENDIMIENTOS | $ 6,996,448.42 |
| TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | $ (8,316,965,610.00) |
| **Total ingresos** | **$ 8,556,996,448.42** |
| **Total egresos** | **$ (8,316,965,610.00)** |
| **Saldo inicial** | **$ -** |
| **Saldo Final** | **$ 240,030,838.42** |

**VER DETALLE EN EXTRACTO ANEXO**

**Nota:** Es importante mencionar que los datos detallados de los Flujos de caja se encuentran relacionados en el anexo **No. 14.3.**

### 4.3. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA

Durante el período objeto de la presente rendición semestral de cuentas se registran pagos realizados a través traslados ACH y traslados a cuentas Bancolombia los cuales se relacionan en el anexo **No. 14.1** Informe ingresos y egresos.

### 4.4. CUENTAS POR PAGAR

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas los estados financieros del Fideicomiso no reflejan cuentas por pagar.

### 4.5. CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas los estados financieros del Fideicomiso no reflejan cuentas por cobrar.

### 4.4. RENDIMIENTOS GENERADOS

Durante la vigencia del fideicomiso, los rendimientos financieros generados no han sido girados:

| Periodo | Beneficiario | Rendimientos generados | Fecha de pago | Rendimientos pagados | Mecanismos de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| jun-23 | | $ 3,674,305.41 | Pendiente | | |
| jul-23 | | $ 2,441,510.31 | | | |
| ago-23 | | $ 821,454.71 | | | |
| sep-23 | | $ 59,177.99 | | | |
| **Total Rendimientos** | | **$ 6,996,448.42** | | | |

Confidencial

Bancolombia Confidencial - Externos



## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario, por la operación del esquema fiduciario no se cobrará comisión. Cubre dos (2) recaudos durante la vigencia del contrato y diez (10) transferencias de recursos mensuales. Cada recaudo adicional tiene un costo de $15,950.00 y cada transferencia adicional tiene un costo de $29,950.00.

En el evento de suspensión del contrato una comisión mensual de cero punto siete salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.7 SMMLV) más IVA.

Durante el período correspondiente a la presente rendición semestral de cuentas, no se causaron comisiones fiduciarias.

Desde la suscripción del contrato fiduciario y con corte a la presente rendición semestral de cuentas, el valor de las comisiones causadas incluido IVA, es de **$0,00.**

## 6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

### 6.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el periodo objeto de la presente rendición se realizaron las siguientes actividades, las cuales dan cumplimiento a lo establecido contractualmente:

- El 19 de abril de 2023, la Fiduciaria remitió al fideicomitente mediante correo electrónico, el paso a paso de la administración del fideicomiso y certificación bancaria para la recepción de los recursos por parte de la entidad contratante del fideicomiso.

- En desarrollo y ejecución del negocio se recibió plan de inversión el día 24 de abril de 2023 firmado por fideicomitente e interventor.

- El 6 de junio de 2023 le ingresaron recursos a la cuenta del fideicomiso por valor de $ 8,550,000,000.00

### 6.2. GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del contrato fiduciario, Fiduciaria Bancolombia S.A., atendió las obligaciones contenidas en dicha cláusula y en las demás del contrato, realizando todos los actos necesarios para la completa ejecución del objeto del contrato fiduciario, conforme a las instrucciones contenidas en el mismo.

## 7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Durante la vigencia del fideicomiso no se presentaron hechos o situaciones que impidieran el normal desarrollo del mismo y que retardarán o pudieran retardar de manera sustancial su ejecución y/o terminación, de suerte que comprometieran seriamente el logro de los objetivos perseguidos.

Confidencial

Bancolombia Confidencial - Externos



## 8. DISPONIBLE

### 8.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

A fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, no existen partidas conciliatorias.

## 9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición semestral de cuentas no se presentaron procesos, quejas o reclamos.

## 10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTÍAS

Este Fideicomiso no tiene acreedores garantizados.

## 11. CESIÓN DE BENEFICIOS

Durante el período objeto de la presente rendición semestral no se presentaron cesiones de ninguna clase.

## 12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

El fideicomiso no presentó condiciones suspensivas o resolutorias.

## 13. OTROS

### 13.1. ACTUALIZACIÓN SARLAFT

Con el fin de mejorar nuestro servicio y dar cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia Financiera, que establece la obligatoriedad de actualizar la información de los clientes, nos permitimos informar que los datos de los Fideicomitentes se encuentran actualizados con fecha corte a la presente rendición de cuentas.

### 13.2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El contrato fiduciario no establece órganos de administración y/o control para el negocio.

## 14. ANEXOS

14.1. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA
14.2. ESTADO FINANCIERO
14.3. EXTRACTOS

Confidencial

Grupo Bancolombia Capital

Cualquier inquietud u observación relacionada con la presente rendición de cuentas, con gusto será atendida directamente a través de nuestra(o) Gerente Administración Negocios Fiduciarios Luis Guillermo Castañeda Sepulveda, a quien pueden contactar al correo electrónico: lugucast@Bancolombia.com.co

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente rendición de cuentas, no hemos recibido observaciones sobre el particular, se entenderá que la misma ha sido aceptada y aprobada, sin que con ello se limite el derecho que les asiste de presentar quejas o reclamos.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2281 de 2010, las Sociedades Fiduciarias deben contar con un Defensor del Consumidor Financiero. En este sentido y con el propósito de garantizar un servicio eficiente, transparencia y una mejor asesoría a nuestros clientes, en FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. contamos con Maria Adelayda Calle Correa como Defensora y Ana Cristina Velásquez Cruz como Suplente.

Las quejas relacionadas con posibles incumplimientos por parte de la Sociedad Fiduciaria de las normas legales o internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ofrecemos, prestamos o respecto de la calidad de estos pueden ser dirigidas al Defensor del Consumidor a través de la dirección electrónica defensor@bancolombia.com.co, al teléfono 604 3561225, la línea gratuita nacional 018000522622 o en la dirección Cr. 48 #18 A 14, Edificio FIC 48, Piso 11 de Medellín, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Te invitamos a ingresar a la página web https://www. bancolombia.com/personas/defensor-financiero.

Atentamente

Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo
Representante legal suplente
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

Grupo Bancolombia Capital

# RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

## P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO (16174)

## DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024

**P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO**

**RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS**

**CONTENIDO**

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO .....3
2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO .....4
3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS BIENES .....4
4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINIISTRADOS EN EL FIDEICOMISO .....5
5. COMISIÓN FIDUCIARIA .....6
6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO.....7
7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO7
8. DISPONIBLE .....7
9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS.....7
10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS.....7
11. CESION DE BENEFICIOS.....7
12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS .....8
13. OTROS.....8
14. ANEXOS.....8
14.1.PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA.....8
14.2.ESTADOS FINANCIEROS.....8
14.3.EXTRACTOS.....8

## P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO

## RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS

Circular básica jurídica
Superintendencia Financiera de Colombia
A continuación, se presenta la siguiente rendición semestral de cuentas:

## 1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO** | : | Del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024 |
| **FIDEICOMISO** | : | P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO |
| **TIPO DE CONTRATO** | : | Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos. |
| **FIDEICOMITENTE** | : | B&V INGENIERIA S.A.S (1%)<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)<br>LUIS GUILLERMO RUIZ (5%)<br>RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)<br>PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46%) |
| **BENEFICIARIOS** | : | En primera instancia lo es la parte FIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizan los pagos a los terceros instruidos por este en cumplimiento de lo previsto en el contrato, así como respecto de los giros que se autorizaron a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le correspondían a la terminación del contrato fiduciario.<br><br>En segunda instancia lo es DEPARTAMENTO DE CASANARE entidad estatal exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA transfiera los remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL lo comunique a la FIDUCIARIA por escrito. |
| **FECHA DE INICIO** | : | 11 de abril de 2023. |
| **DURACIÓN** | : | La duración del contrato es hasta el cumplimiento de su finalidad o hasta que se presentara alguna de las causales de terminación del mismo. |
| **CONTRATO DE OBRA** | : | Contrato de Obra No. CAS-OAJ-LP-024-2022 del 28 de diciembre de 2022 suscrito entre el fideicomitente y la entidad contratante. |
| **INTERVENTOR** | : | JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ |

## 2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la constitución de un patrimonio autónomo separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervienen en el contrato, el cual actúa con plenos efectos jurídicos mediante vocería que del mismo ejerce la fiduciaria.

Los bienes que conforman el Patrimonio Autónomo se mantienen separados del resto de los activos de la fiduciaria y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existen o lleguen a existir entre las mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual se realizan las actividades señaladas en la cláusula de finalidad del contrato fiduciario.

De acuerdo con lo anterior la finalidad del contrato de fiducia mercantil: (a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a título de fiducia mercantil. estos recursos son girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato y (c) la realización de los pagos ordenados por el fideicomitente con la aprobación del interventor y/o supervisor del contrato estatal,(d) la transferencia a la entidad estatal por parte de la fiduciaria de los recursos entregados por concepto de anticipo así como sus remanentes cuando la entidad estatal así lo solicite por escrito.

## 3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS BIENES

A fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, el fideicomiso se encuentra vigente.

Los bienes fideicomitidos se encuentran ubicados en la siguiente cuenta:

- Cuenta de ahorros en BANCOLOMBIA No. 369-000016-56

- La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del ANTICIPO del contrato estatal que la entidad estatal gira por cuenta del Fideicomitente al Patrimonio autónomo.

- Los demás recursos que aporte el Fideicomitente para atender el pago de la comisión fiduciaria, los gastos del contrato de fiducia mercantil o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) ocasionados por la disposición de recursos desde el Patrimonio Autónomo.

- Los rendimientos que generen los recursos que constituyeron el ANTICIPO y los demás recursos que hagan parte del Patrimonio Autónomo.

## 4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINIISTRADOS EN EL FIDEICOMISO

### 4.1. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES

A continuación, se presenta la situación de los recursos administrados al cierre del periodo citado:

| Aportes | Valor |
|---|---|
| Saldo Inicial al 1 de Octubre de 2023 | $ 233,034,390.00 |
| Pagos a Terceros | -$ 233,034,390.00 |
| Saldo Final al 31 de Marzo de 2024 | $ - |

### 4.2. FUENTES Y USOS

A continuación, se detallan los movimientos realizados en las cuentas del fideicomiso durante el período objeto de rendición de cuentas, así como los rendimientos generados por los recursos invertidos en la cuenta de ahorros y el saldo disponible en la cuenta:

| Cuenta Bancaria: 36900001656 | Emisor: BANCOLOMBIA |
|---|---|
| **Tipo de ingreso/egreso** | **Total** |
| RENDIMIENTOS | $ 46,922.08 |
| TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM | -$ 233,034,390.00 |
| **Total ingresos** | **$ 46,922.08** |
| **Total egresos** | **-$ 233,034,390.00** |
| **Saldo inicial** | **$ 240,030,838.42** |
| **Saldo Final** | **$ 7,043,370.50** |

**Nota:** Es importante mencionar que los datos detallados de los Flujos de caja se encuentran relacionados en el anexo **No. 14.3**.

### 4.3. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA

Durante el período objeto de la presente rendición semestral de cuentas se registran pagos realizados a través traslados ACH y traslados a cuentas Bancolombia los cuales se relacionan en el anexo **No. 14.1** Informe ingresos y egresos.

### 4.4. CUENTAS POR PAGAR

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas los estados financieros del Fideicomiso reflejan cuentas por pagar por valor de $0,00, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo N° 14.4. Por lo antes expuesto, solicitamos sus oportunas gestiones para la revisión de dichas cuentas con el objetivo de lograr la depuración de las mismas y mantener los estados financieros actualizados y conciliados, tal y como se ha solicitado mediante comunicados de fechas _____

### 4.5. CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas los estados financieros del Fideicomiso reflejan cuentas por cobrar por valor de $0,00, las cuales se encuentran detallados en el Anexo N° 14.5. Por lo antes expuesto, solicitamos sus oportunas gestiones para la revisión de dichas cuentas con el objetivo de lograr la depuración de las mismas y mantener los estados financieros actualizados y conciliados, tal y como se ha solicitado mediante comunicados de fechas.

### 4.6. RENDIMIENTOS GENERADOS

Durante la vigencia del fideicomiso, los rendimientos financieros generados no han sido girados:

| Periodo | Beneficiario | Rendimientos generados | Fecha de pago | Rendimientos pagados | Mecanismos de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| oct-23 | | $ 45,456.80 | Pendiente | | |
| nov-23 | | $ 289.20 | | | |
| dic-23 | | $ 298.84 | | | |
| ene-24 | | $ 298.84 | | | |
| feb-24 | | $ 279.56 | | | |
| mar-24 | | $ 298.84 | | | |
| **Total Rendimientos** | | **$ 46,922.08** | | | |

## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario, por la operación del esquema fiduciario no se cobrará comisión. Cubre dos (2) recaudos durante la vigencia del contrato y diez (10) transferencias de recursos mensuales. Cada recaudo adicional tiene un costo de $15,950.00 y cada transferencia adicional tiene un costo de $29,950.00.

Comisión en el evento de suspensión del contrato: Una comisión mensual de cero punto siete salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.7 SMMLV) más IVA.

Durante el período correspondiente a la presente rendición semestral de cuentas, no se causaron comisiones fiduciarias.

A fecha de corte de la presente rendición semestral, los fideicomitentes se encuentran al día por concepto de comisión fiduciaria.

Desde la suscripción del contrato fiduciario y con corte a la presente rendición semestral de cuentas, el valor de las comisiones causadas incluido IVA, es de **$0,00.**

## 6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

### 6.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el periodo objeto de la presente rendición se realizaron las siguientes actividades, las cuales dan cumplimiento a lo establecido contractualmente:

- Dando cumplimiento a la Circular Externa 029 de 2014, el 18 de octubre de 2023, la fiduciaria remitió mediante correo electrónico a la parte fideicomitente la rendición de cuentas correspondiente al período de abril a septiembre de 2023.

### 6.2. GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del contrato fiduciario, Fiduciaria Bancolombia S.A., atendió las obligaciones contenidas en dicha cláusula y en las demás del contrato, realizando todos los actos necesarios para la completa ejecución del objeto del contrato fiduciario, conforme a las instrucciones contenidas en el mismo.

## 7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Durante la vigencia del fideicomiso no se presentaron hechos o situaciones que impidieran el normal desarrollo del mismo y que retardarán o pudieran retardar de manera sustancial su ejecución y/o terminación, de suerte que comprometieran seriamente el logro de los objetivos perseguidos.

## 8. DISPONIBLE

### 8.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

A fecha de corte de la presente rendición semestral de cuentas, no existen partidas conciliatorias.

## 9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición semestral de cuentas no se presentaron procesos, quejas o reclamos.

## 10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS

Este Fideicomiso no tiene acreedores garantizados.

## 11. CESION DE BENEFICIOS

Durante el período objeto de la presente rendición semestral no se presentaron cesiones de ninguna clase.

## 12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

El fideicomiso no presentó condiciones suspensivas o resolutorias.

## 13. OTROS

### 13.1. ACTUALIZACION SARLAFT

Dando cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia Financiera, que establece la obligatoriedad de actualizar la información de los clientes por lo menos una vez al año, nos permitimos informar que los fideicomitentes contaron con su información actualizada al corte de la presente rendición semestral de cuentas.

### 13.2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El contrato fiduciario no establece órganos de administración y/o control para el negocio.

## 14. ANEXOS

**14.1. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA**

**14.2. ESTADOS FINANCIEROS**

**14.3. EXTRACTOS**

Grupo Bancolombia Capital

Cualquier inquietud u observación relacionada con la presente rendición de cuentas, con gusto será atendida directamente a través de nuestra(o) Gerente Administración Negocios Fiduciarios Luis Guillermo Castañeda Sepulveda, a quien pueden contactar al correo electrónico: lugucast@Bancolombia.com.co

Si dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente rendición de cuentas, no hemos recibido observaciones sobre el particular, se entenderá que la misma ha sido aceptada y aprobada, sin que con ello se limite el derecho que les asiste de presentar quejas o reclamos.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2281 de 2010, las Sociedades Fiduciarias deben contar con un Defensor del Consumidor Financiero. En este sentido y con el propósito de garantizar un servicio eficiente, transparencia y una mejor asesoría a nuestros clientes, en FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. contamos con Maria Adelayda Calle Correa como Defensora y Ana Cristina Velásquez Cruz como Suplente.

Las quejas relacionadas con posibles incumplimientos por parte de la Sociedad Fiduciaria de las normas legales o internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ofrecemos, prestamos o respecto de la calidad de estos pueden ser dirigidas al Defensor del Consumidor a través de la dirección electrónica defensor@bancolombia.com.co, al teléfono 604 3561225, la linea gratuita nacional 018000522622 o en la dirección Cr. 48 #18 A 14, Edificio FIC 48, Piso 11 de Medellin, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Te invitamos a ingresar a la página web https://www. bancolombia.com/personas/defensor-financiero.

Atentamente

Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo
Representante legal suplente
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

Grupo Bancolombia Confidencial - Externos

Grupo Bancolombia Capital

# RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS

## P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO (16174)

Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

## DEL 2 DE ABRIL DE 2024 AL 23 DE MAYO DE 2024

**P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO**

**RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS**

**CONTENIDO**

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO ..... 3
2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO ..... 4
3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES ..... 4
4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL FIDEICOMISO ..... 5
5. COMISIÓN FIDUCIARIA ..... 6
6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO ..... 7
7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO7
8. DISPONIBLE ..... 7
9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS ..... 7
10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS ..... 7
11. CESION DE BENEFICIOS ..... 8
12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS ..... 8
13. OTROS ..... 8
14. ANEXOS ..... 8

Confidencial

## P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO

**RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS**
Circular básica jurídica
Superintendencia Financiera de Colombia

A continuación, se presenta la siguiente rendición final de cuentas:

## 1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO** | : | Del 2 de abril de 2024 al 23 de mayo de 2024 |
| **FIDEICOMISO** | : | P.A. ANT CONSORCIO GUANAPALO |
| **TIPO DE CONTRATO** | : | Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pago para el manejo de anticipos. |
| **FIDEICOMITENTE** | : | B&V INGENIERIA S.A.S (1%)<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ (3%)<br>LUIS GUILLERMO RUIZ (5%)<br>RUMA INGENIERIA S.A.S (45%)<br>PEDRAZA INGENIERIA S.A.S (46%) |
| **BENEFICIARIOS** | : | En primera instancia lo fue la parte FIDEICOMITENTE en cuyo nombre se realizaron los pagos a los terceros instruidos por este en cumplimiento de lo previsto en el contrato, así como respecto de los giros que se autorizaron a su favor por concepto de desembolso y de los excedentes que le correspondían a la terminación del contrato fiduciario.<br><br>En segunda instancia lo fue DEPARTAMENTO DE CASANARE entidad estatal exclusivamente en el evento en que la FIDUCIARIA transfirió los remanentes de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, cuando la ENTIDAD ESTATAL lo comunicó a la FIDUCIARIA por escrito. |
| **FECHA DE INICIO** | : | 11 de abril de 2023. |
| **DURACIÓN** | : | La duración del contrato fue hasta el cumplimiento de su finalidad o hasta que se presentara alguna de las causales de terminación de este. |

Confidencial

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | : | Contrato de Obra No. CAS-OAJ-LP-024-2022 del 28 de diciembre de 2022 suscrito entre el fideicomitente y la entidad contratante. |
| **INTERVENTOR** | : | JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ |

## 2. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato fue la constitución de un patrimonio autónomo separado e independiente de los patrimonios de las partes que intervinieron en el contrato, el cual actuó con plenos efectos jurídicos mediante vocería que del mismo ejerció la fiduciaria.

Los bienes que conformaron el Patrimonio Autónomo se mantuvieron separados del resto de los activos de la fiduciaria y de los que correspondían a otros negocios fiduciarios, incluidos aquellos que existían o llegaron a existir entre las mismas partes respecto de otros bienes, a través del cual se realizaron las actividades señaladas en la cláusula de finalidad del contrato fiduciario.

De acuerdo con lo anterior la finalidad del contrato de fiducia mercantil fue: (a) la transferencia por parte del Fideicomitente a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de anticipo, a título de fiducia mercantil. estos recursos fueron girados directamente por parte de la entidad estatal a la fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato; (c) la realización de los pagos ordenados por el fideicomitente con la aprobación del interventor y/o supervisor del contrato estatal y (d) la transferencia a la entidad estatal por parte de la fiduciaria de los recursos entregados por concepto de anticipo así como sus remanentes cuando la entidad estatal así lo solicite por escrito.

## 3. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES

A fecha de corte de la presente rendición final de cuentas, el fideicomiso se encuentra liquidado.

Los bienes fideicomitidos se encontraron ubicados en la siguiente cuenta:

- Cuenta de ahorros en BANCOLOMBIA S.A. No. 369-000016-56.

- La totalidad de los recursos provenientes del ANTICIPO del contrato estatal que la entidad estatal giro por cuenta del Fideicomitente al Patrimonio autónomo el 5 de junio de 2023 por $8,550,000,000

- Los demás recursos que aportó el Fideicomitente para atender los gastos del contrato de fiducia mercantil o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) ocasionados por la disposición de recursos desde el Patrimonio Autónomo.

- Los rendimientos que generaron los recursos que constituyeron el ANTICIPO y los demás recursos que hicieron parte del Patrimonio Autónomo.

Confidencial

El 15 de mayo de 2024, se canceló la cuenta de ahorros en Bancolombia S.A. No. 369-000016-56 a nombre del fideicomiso, por valor de $822.13 recursos que fueron trasladados a la cuenta corriente de Bancolombia No. 369-985903-61 a nombre de RUMA INGENIERIA SAS con Nit:901168744 como fideicomitente por concepto de excedentes.

## 4. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS EN EL FIDEICOMISO

### 4.1. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES

A continuación, se presenta la situación de los recursos administrados al cierre del periodo citado:

| Aportes | Valor |
|---|---|
| **Saldo inicial al 2 de Abril de 2024** | **$ -** |
| Aportes Reintegro de Gastos | $ 29,000.00 |
| Restitución de Aportes | -$ 822.13 |
| **Subtotal** | **$ 28,177.87** |
| Ganancias o Pérdidas | -$ 28,177.87 |
| **Saldo final al 23 de Mayo de 2024** | **$ -** |

### 4.2. FUENTES Y USOS

A continuación, se detallan los movimientos realizados en la cuenta del fideicomiso durante el periodo objeto de rendición final:

| Cuenta Bancaria: 36900001656 | Emisor: BANCOLOMBIA S.A. |
|---|---|
| **Tipo de ingreso / egreso** | **Total** |
| APORTE REINTEGRO DE GASTOS | $ 29,000.00 |
| RENDIMIENTOS | $ 279.80 |
| RETIRO CANCELACION DE CUENTA | -$ 822.13 |
| GRAVAMEN MVTO FINANCIERO | -$ 28,177.87 |
| PAGO A PROVE DEPARTAMENTO DE | -$ 7,043,650.30 |
| **Total ingresos** | **$ 29,279.80** |
| **Total egresos** | **-$ 7,072,650.30** |
| **Saldo inicial** | **$ 7,043,370.50** |
| **Saldo Final** | **$ -** |

**Nota:** Es importante mencionar que los datos detallados de los Flujos de caja se encuentran relacionados en el anexo **No. 14.3** Extracto.

### 4.3. PAGOS/GIROS O ABONOS EN CUENTA

Durante el período objeto de la presente rendición final de cuentas se registran pagos realizados a través de traslados los cuales se relacionan en el anexo **No. 14.1** Informe ingresos y egresos.

### 4.4. RENDIMIENTOS GENERADOS

Durante la vigencia del fideicomiso, los rendimientos financieros generados fueron girados a la cuenta de ahorros No. 363-000020-97 de Bancolombia a nombre de DEPARTAMENTO DE CASANARE con Nit:892099216 tal como se detalla a continuación:

| Periodo | Beneficiario | Rendimientos generados | Fecha de pago | Rendimientos pagados | Mecanismos de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| jun-23 | DEPARTAMENTO DE CASANARE | $ 3,674,305.41 | 30/04/2024 | $ 7,043,370.50 | ACH |
| jul-23 | | $ 2,441,510.31 | | | |
| ago-23 | | $ 821,454.71 | | | |
| sep-23 | | $ 59,177.99 | | | |
| oct-23 | | $ 45,456.80 | | | |
| nov-23 | | $ 289.20 | | | |
| dic-23 | | $ 298.84 | | | |
| ene-24 | | $ 298.84 | | | |
| feb-24 | | $ 279.56 | | | |
| mar-24 | | $ 298.84 | | | |
| abr-24 | | $ 279.80 | 7/05/2024 | $ 279.80 | |
| **Total rendimientos** | | **$ 7,043,650.30** | | **$ 7,043,650.30** | |

## 5. COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo estipulado en el Contrato Fiduciario, por la operación del esquema fiduciario no se cobrará comisión. Cubrió dos (2) recaudos durante la vigencia del contrato y diez (10) pagos mensuales. Cada recaudo adicional tuvo un costo de quince mil novecientos cincuenta pesos m/cte. ($15.950) más IVA y cada transferencia adicional tuvo un costo de veintinueve mil novecientos cincuenta pesos m/cte. ($29.950) más IVA.

Comisión en el evento de suspensión del contrato: Una comisión mensual de cero punto siete salarios mínimos mensuales legales vigentes (0.7 SMMLV) más IVA.

Durante el período correspondiente a la presente rendición final de cuentas, no se causaron comisiones fiduciarias.

A fecha de corte de la presente rendición final, el fideicomitente se encuentra al día por concepto de comisión fiduciaria.

Desde la suscripción del contrato fiduciario y con corte a la presente rendición final de cuentas, el valor de las comisiones causadas incluido IVA, fue de **$0.00.**

Confidencial

## 6. EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

### 6.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Durante el periodo objeto de la presente rendición se realizaron las siguientes actividades, las cuales dan cumplimiento a lo establecido contractualmente:

- Dando cumplimiento a la Circular Externa 029 de 2014, el 18 de abril de 2024, la fiduciaria remitió mediante correo electrónico a la parte fideicomitente la rendición de cuentas correspondiente al período de octubre 2023 a marzo 2024.

- El 19 de abril de 2024, se recibió instrucción por parte de los fideicomitentes de liquidar el fideicomiso.

### 6.2. GESTIÓN DE LA FIDUCIARIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Tercera del contrato fiduciario, Fiduciaria Bancolombia S.A., atendió las obligaciones contenidas en dicha cláusula y en las demás del contrato, realizando todos los actos necesarios para la completa ejecución del objeto del contrato fiduciario, conforme a las instrucciones contenidas en el mismo.

## 7. HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL FIDEICOMISO

Durante la vigencia del fideicomiso no se presentaron hechos o situaciones que impidieran el normal desarrollo de este y que retardaran o pudieran retardar de manera sustancial su ejecución y/o terminación, de suerte que comprometieran seriamente el logro de los objetivos perseguidos.

## 8. DISPONIBLE

### 8.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

A fecha de corte de la presente rendición final de cuentas, la cuenta del fideicomiso esta cancelada, por lo cual no existen partidas conciliatorias.

## 9. PROCESOS, QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el período de la presente rendición final de cuentas no se presentaron procesos, quejas o reclamos.

## 10. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADOS DE GARANTIAS

Este Fideicomiso no tuvo acreedores garantizados.

Confidencial

## 11. CESION DE BENEFICIOS

Durante el período objeto de la presente rendición final no se presentaron cesiones de ninguna clase.

## 12. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS

El fideicomiso no presentó condiciones suspensivas o resolutorias.

## 13. OTROS

### 13.1. ACTUALIZACION SARLAFT

Dando cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia Financiera, que establece la obligatoriedad de actualizar la información de los clientes por lo menos una vez al año, nos permitimos informar que los fideicomitentes contaron con su información actualizada al corte de la presente rendición final de cuentas.

### 13.2. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL

El contrato fiduciario no estableció órganos de administración y/o control para el negocio.

## 14. ANEXOS

**14.1. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS**

**14.2. ESTADOS FINANCIEROS**

**14.3. EXTRACTO**

Confidencial

Grupo Bancolombia Capital

Cualquier inquietud u observación relacionada con la presente rendición de cuentas, con gusto será atendida directamente a través de nuestra(o) Gerente Administración Negocios Fiduciarios Luis Guillermo Castañeda Sepulveda, a quien pueden contactar al correo electrónico: lugucast@Bancolombia.com.co

Si dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente rendición de cuentas, no hemos recibido observaciones sobre el particular, se entenderá que la misma ha sido aceptada y aprobada, sin que con ello se limite el derecho que les asiste de presentar quejas o reclamos.

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2281 de 2010, las Sociedades Fiduciarias deben contar con un Defensor del Consumidor Financiero. En este sentido y con el propósito de garantizar un servicio eficiente, transparencia y una mejor asesoría a nuestros clientes, en FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. contamos con Maria Adelayda Calle Correa como Defensora y Ana Cristina Velásquez Cruz como Suplente.

Las quejas relacionadas con posibles incumplimientos por parte de la Sociedad Fiduciaria de las normas legales o internas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ofrecemos, prestamos o respecto de la calidad de estos pueden ser dirigidas al Defensor del Consumidor a través de la dirección electrónica defensor@bancolombia.com.co, al teléfono 604 3561225, la linea gratuita nacional 018000522622 o en la dirección Cr. 48 #18 A 14, Edificio FIC 48, Piso 11 de Medellín, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Te invitamos a ingresar a la página web https://www. bancolombia.com/personas/defensor-financiero.

Atentamente

Gustavo Eduardo Gaviria Trujillo
Representante legal suplente
Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

## 4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1. En el cual se realiza el seguimiento al seguimiento Programa de obra.

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**
**PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PROGRAMA DE INVERSIONES** =

**REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.** 4

**CONTRATO No:** 2631 DE 2022

**OBJETO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

PLAZO INICIAL: 4 AÑOS Y 6 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/03/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 98.084.739.145,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 98.084.739.145,00

PLAZO ACUMULADO: 4 AÑOS Y 6 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2027
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO [1] | V. ACTUALIZADO (MILLONES DE PESOS) | (3)VALOR EJECUTADO (MILLONES DE PESOS) | % [4] BASICO CONTRATO | % [5] SOBRE V. G.P.P. | % [6] SOBRE V. CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preliminares y explanaciones** 210.1.1 - 230.1P - 221.1P - 200.2 | 41.463,31 / 40.246,35 | 20.495,561 | 46,55% | 49,43% | 23.01% |
| **Afirmados, subbases y bases** 320.1.1 - 330.1.1 | 28.445,10 / 22.745,56 | 14.789,480 | 31,93% | 51,99% | 16.60% |
| **Pavimentos asfalticos** 450.2P - 420.2 | 14.549,24 / 14.729,83 | 7.540,475 | 16,33% | 51,83% | 8.46% |
| **Estructuras hidraulicas y drenajes** 600.2.3 - 320.3.1 - 630.6 - 640.1 - 630.7 - 630.4.1 - 661,1 - 201,7 - 210.1.1 - 610.1 - 811.1P - 630.3.1 - 610.1 - 650.2 - 650.3 - | 4.157,44 / 3.621,26 | 127,726 | 4,67% | 3,07% | 0,14% |
| **Señalización y control de tránsito** 700.1 - 701.1.1 - 710.1.1 - 710.2.3 | 277,92 / 290,64 | 1.500,282 | 0,31% | 539,82% | 1,68% |
| **Transportes y sobreacarreos** 900.2.2 | 187,29 / 141,31 | 20,007 | 0,21% | 10,68% | 0.02% |
| | 89.080,301 / 89.080,301 | 44.473.530 | 100,00% | 49,93% | 49,93% |
| PROVICIÓN PARA AJUSTES | 6.140.646 | 2.909.186 | | | |
| GESTION GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%) | 2.725.716 | 0.000 | | | |
| **VALOR TOTAL** | 98.084.739 | 47.520.792 | | | |

INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMACIÓN INICIAL (MILLONES DE PESOS) / INVERSIÓN ACUMULADA PROGRAMACIÓN INICIAL (MILLONES DE PESOS)

| Concepto | | Semana 96 (2/01/2025) | Semana 97 (9/01/2025) | Semana 98 (16/01/2025) | Semana 99 (23/01/2025) | Semana 100 (30/01/2025) | Semana 101 (6/02/2025) | Semana 102 (13/02/2025) | Semana 103 (20/02/2025) | Semana 104 (27/02/2025) | Semana 105 (6/03/2025) | Semana 106 (13/03/2025) | Semana 107 (20/03/2025) | Semana 108 (27/03/2025) | Semana 109 (3/04/2025) | Semana 110 (10/04/2025) | Semana 111 (17/04/2025) | Semana 112 (24/04/2025) | Semana 113 (1/05/2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión mensual – Programación inicial | % | 0,002% | 0,002% | 0,002% | 0,012% | 0,073% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,071% | 0,268% |
| Inversión mensual – Programación inicial | $ | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 10,64 | 65,16 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 63,31 | 238,49 |
| Inversión mensual – Ejecutada* | % | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,013% | 0,000% | 0,000% | 0,003% | 0,003% | 0,111% | 0,317% | 0,406% | 0,557% | 0,081% | 0,895% | 0,953% | 0,129% | 0,264% | 0,392% |
| Inversión mensual – Ejecutada* | $ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | 99,18 | 282,66 | 362,01 | 495,90 | 71,83 | 797,57 | 849,03 | 115,03 | 235,54 | 349,54 |
| Inversión acumulada – Programación inicial | % | 39,386% | 39,388% | 39,390% | 39,402% | 39,475% | 39,546% | 39,618% | 39,689% | 39,760% | 39,831% | 39,902% | 39,973% | 40,044% | 40,115% | 40,186% | 40,257% | 40,328% | 40,596% |
| Inversión acumulada – Programación inicial | $ | 35.085,31 | 35.087,15 | 35.089,00 | 35.099,64 | 35.164,80 | 35.228,11 | 35.291,42 | 35.354,74 | 35.418,05 | 35.481,36 | 35.544,68 | 35.607,99 | 35.671,30 | 35.734,62 | 35.797,93 | 35.861,24 | 35.924,56 | 36.163,05 |
| Inversión acumulada – Ejecutada | % | 39,222% | 39,222% | 39,222% | 39,235% | 39,235% | 39,235% | 39,239% | 39,242% | 39,354% | 39,671% | 40,077% | 40,634% | 40,715% | 41,610% | 42,563% | 42,692% | 42,957% | 43,349% |
| Inversión acumulada – Ejecutada | $ | 34.939,49 | 34.939,49 | 34.939,49 | 34.950,91 | 34.950,91 | 34.950,91 | 34.953,99 | 34.957,07 | 35.056,25 | 35.338,91 | 35.700,92 | 36.196,82 | 36.268,64 | 37.066,21 | 37.915,24 | 38.030,27 | 38.265,80 | 38.615,35 |

| Concepto | | Semana 114 (8/05/2025) | Semana 115 (15/05/2025) | Semana 116 (22/05/2025) | Semana 117 (29/05/2025) | Semana 118 (5/06/2025) | Semana 119 (12/06/2025) | Semana 120 (19/06/2025) | Semana 121 (26/06/2025) | Semana 122 (3/07/2025) | Semana 123 (10/07/2025) | Semana 124 (17/07/2025) | Semana 125 (24/07/2025) | Semana 126 (31/07/2025) | Semana 127 (7/08/2025) | Semana 128 (14/08/2025) | Semana 129 (21/08/2025) | Semana 130 (28/08/2025) | Semana 131 (4/09/2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión mensual – Programación inicial | % | 0,305% | 0,305% | 0,305% | 0,322% | 0,305% | 0,295% | 0,295% | 0,321% | 0,304% | 0,304% | 0,304% | 0,304% | 0,959% | 0,942% | 0,942% | 0,942% | 0,959% | 0,942% |
| Inversión mensual – Programación inicial | $ | 271,75 | 271,75 | 271,75 | 286,99 | 271,76 | 262,96 | 262,96 | 286,27 | 271,03 | 271,03 | 271,03 | 271,01 | 854,26 | 839,03 | 839,03 | 839,03 | 854,26 | 839,01 |
| Inversión mensual – Ejecutada* | % | 0,184% | 0,444% | 0,706% | 0,608% | 0,424% | 0,314% | 0,615% | 1,148% | 0,944% | 0,515% | 0,329% | 0,068% | 0,114% | 0,110% | 0,001% | 0,001% | 0,001% | 0,011% |
| Inversión mensual – Ejecutada* | $ | 164,33 | 395,17 | 629,16 | 541,81 | 377,49 | 279,83 | 547,89 | 1.022,92 | 840,51 | 458,64 | 293,18 | 60,31 | 101,70 | 97,70 | 0,62 | 0,63 | 1,28 | 9,85 |
| Inversión acumulada – Programación inicial | % | 40,901% | 41,206% | 41,511% | 41,833% | 42,138% | 42,434% | 42,729% | 43,050% | 43,354% | 43,659% | 43,963% | 44,267% | 45,226% | 46,168% | 47,110% | 48,052% | 49,011% | 49,953% |
| Inversión acumulada – Programación inicial | $ | 36.434,80 | 36.706,56 | 36.978,31 | 37.265,30 | 37.537,06 | 37.800,02 | 38.062,98 | 38.349,25 | 38.620,28 | 38.891,31 | 39.162,34 | 39.433,35 | 40.287,61 | 41.126,64 | 41.965,66 | 42.804,69 | 43.658,95 | 44.497,96 |
| Inversión acumulada – Ejecutada | % | 43,533% | 43,977% | 44,683% | 45,292% | 45,715% | 46,029% | 46,644% | 47,793% | 48,736% | 49,251% | 49,580% | 49,648% | 49,762% | 49,872% | 49,873% | 49,873% | 49,875% | 49,886% |
| Inversión acumulada – Ejecutada | $ | 38.779,67 | 39.174,85 | 39.804,01 | 40.345,82 | 40.723,31 | 41.003,13 | 41.551,02 | 42.573,94 | 43.414,45 | 43.873,09 | 44.166,27 | 44.226,57 | 44.328,27 | 44.425,98 | 44.426,59 | 44.427,23 | 44.428,51 | 44.438,36 |

| Concepto | | Semana 132 (11/09/2025) | Semana 133 (18/09/2025) | Semana 134 (25/09/2025) | Semana 135 (2/10/2025) | Semana 136 (9/10/2025) | Semana 137 (16/10/2025) | Semana 138 (23/10/2025) | Semana 139 (30/10/2025) | Semana 140 (6/11/2025) | Semana 141 (13/11/2025) | Semana 142 (20/11/2025) | Semana 143 (27/11/2025) | Semana 144 (4/12/2025) | Semana 145 (11/12/2025) | Semana 146 (18/12/2025) | Semana 147 (25/12/2025) | Semana 148 (1/01/2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversión mensual – Programación inicial | % | 0,745% | 1,243% | 1,251% | 0,009% | 0,009% | 0,009% | 0,009% | 0,101% | 0,368% | 1,312% | 1,332% | 1,691% | 1,884% | 1,242% | 0,410% | 0,051% | 0,021% |
| Inversión mensual – Programación inicial | $ | 663,85 | 1.107,45 | 1.114,76 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 90,33 | 328,00 | 1.169,09 | 1.186,13 | 1.506,57 | 1.678,43 | 1.106,39 | 364,93 | 45,09 | 18,74 |
| Inversión mensual – Ejecutada* | % | 0,009% | 0,009% | 0,028% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| Inversión mensual – Ejecutada* | $ | 7,58 | 8,10 | 25,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión acumulada – Programación inicial | % | 50,698% | 51,941% | 53,192% | 49,940% | 49,949% | 49,957% | 49,966% | 50,067% | 50,435% | 51,748% | 53,079% | 54,770% | 56,655% | 57,897% | 58,306% | 57,947% | 58,327% |
| Inversión acumulada – Programación inicial | $ | 45.161,81 | 46.269,26 | 47.384,02 | 44.486,83 | 44.494,42 | 44.502,00 | 44.509,59 | 44.599,92 | 44.927,92 | 46.097,01 | 47.283,14 | 48.789,71 | 50.468,14 | 51.574,53 | 51.939,46 | 51.984,54 | 52.003,29 |
| Inversión acumulada – Ejecutada | % | 49,894% | 49,903% | 49,932% | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión acumulada – Ejecutada | $ | 44.445,94 | 44.454,04 | 44.479,24 | | | | | | | | | | | | | | |

REPROGRAMACIÓN VIGENCIA 2025

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | | |
| CURVAS | | |

**NOTAS:**

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.
**9. Los valores y porcentajes mostrados hacen referencia a valores básicos del contrato.**

Firma: [firma]
Nombre: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula No.: 15202-116953 BYC

Firma: [firma]
Nombre: Julián Valbuena López
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
Interventoría
Matrícula No.: CRTVCP1110-1030

Firma: [firma]
Nombre: YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN
SUPERVISOR DE CONTRATO
GOBERNACIÓN DE CASANARE

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

## 4.11 SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS DE OBRA.

| Comité | Fecha | Temática General | Asistentes |
|---|---|---|---|
| 108 | 01/09/2025 | En el comité de obra se revisaron avances y compromisos, destacando que aún se espera la notificación oficial de la visita de campo para los permisos ambientales. El Plan de Inversión Social será aprobado antes del 2 de septiembre. Se identificó el sitio para la valla informativa, pendiente de autorización del propietario. El contratista iniciará la construcción de 14 alcantarillas, evaluando fabricar tubería en sitio. Se actualiza el PAGA y se obtuvo certificación de disposición de aguas residuales. El avance físico acumulado es de 49.875% con un valor ejecutado de $44.428 millones. Se requiere urgente señalización hasta el K47+000 y se informó que solo hay $1.800 millones disponibles para ajustes de precios (ICOCIV), sin recursos para 2026-2027. La meta física para 2025 es alcanzar el K48+500. Se priorizarán alcantarillas, cercas y protecciones de saludes en la próxima semana. | 1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES<br>Por parte del Contratista – Consorcio Guanapalo<br>- Carlos Ruiz – Profesional Ambiental<br>- Jhon Rodríguez – Inspector de Obra<br>- Sebastián Galindo – Especialista SST<br><br>Por parte del INVÍAS<br>- Juan Nicolás Maldonado Reyes – Profesional de Apoyo a la Supervisión<br><br>Por parte de la Gobernación de Casanare<br>- [Ausente por dificultades de conexión]<br><br>Por parte de la Interventoría – Consorcio Vías ECG<br>- Gustavo Crosby – Gerente de Interventoría<br>- Edil Aparicio Barón – Director de Interventoría<br>- Viviana Villamarín Tirano – Profesional Ambiental<br>- Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de Interventoría |
| 109 | 05/09/2025 | En el comité se revisaron avances clave del proyecto, incluyendo la espera de la notificación oficial para permisos ambientales y la finalización del ajuste al Plan de Inversión Social. La instalación de la valla informativa sigue pendiente por autorización del predio. El contratista prevé iniciar la construcción de 14 alcantarillas en octubre, pero la interventoría insiste en su urgencia por retrasos en la programación. Se descartó la propuesta de fabricar tubos en obra y se continuará con tubería de proveedores certificados. Se avanza en cercas, señalización y nivelación topográfica desde el K47+000. De 20 alcantarillas programadas, 14 están habilitadas y las demás dependen de permisos ambientales. El avance físico acumulado es del 49,886%, con un leve retraso (-0,067%). Se prioriza la ejecución de cercas, protecciones de saludes y seguimiento a la autorización de la valla en la próxima semana. | Por parte del Contratista – Consorcio Guanapalo<br>- Carlos Ruiz – Profesional Ambiental<br>- Jhon Rodríguez – Inspector de Obra<br>- Sebastián Galindo – Especialista SST<br>-Luis Guillermo Ruiz-director de obra<br>Por parte de la Gobernación de Casanare<br>- Jhorman Vargas- Director técnico de construcciones.<br>Por parte de la Interventoría – Consorcio Vías ECG<br>- Gustavo Crosby – Gerente de Interventoría<br>- Edil Aparicio Barón – Director de Interventoría<br>- Viviana Villamarín Tirano – Profesional Ambiental<br>- Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de Interventoría<br>- Luis Carvajal- Profesional social Interventoría. |
| 110 | 15/09/2025 | En el comité se revisaron avances y compromisos pendientes, destacando la preocupación por la falta de respuesta de Corporinoquia sobre los permisos ambientales; se propuso una mesa de trabajo conjunta para agilizar el trámite. La valla informativa ya fue mandada a fabricar y está pendiente de autorización para su instalación. La interventoría insistió en la urgencia de iniciar la construcción de alcantarillas, mientras el contratista gestiona mano de obra con la comunidad. Se avanza en señalización entre el K43+750 y K47+250. El contratista prepara solicitud de modificatoria por ajustes de precios (ICOCIV). Se aprobó el nuevo profesional social y el Plan de Inversión Social, cuya ejecución iniciará en octubre. En lo ambiental, se realizaron capacitaciones y están en curso los informes trimestrales. En SST se adelantaron auditorías e inspecciones sin incidentes reportados. El avance físico acumulado es del 49,89% frente a un 50,70% programado, con un desfase del -0,804% atribuido a retrasos en alcantarillas y permisos. Para la siguiente semana se prioriza continuar la señalización y el inicio urgente de las alcantarillas | 1. ASISTENTES<br>Contratista – Consorcio Guanapalo:<br>• Carlos Ruiz – Especialista Ambiental<br>• Zulay Hernández – Profesional SST<br>• Jhon Rodríguez – Inspector de Obra<br>Gobernación de Casanare:<br>• Yhorman Vargas – Director Técnico<br>INVIAS:<br>• Juan Nicolás Maldonado Reyes – Profesional técnico<br>Interventoría – Consorcio Vías ECG:<br>• Gustavo Crosby – Gerente de Interventoría<br>• Edil Aparicio – director de Interventoría<br>• Viviana Villamarín – Ingeniera Ambiental<br>• Diana Sofía Umaña – Ingeniera Auxiliar<br>• Luis Eduardo Carvajal – Profesional Social<br>• Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de Interventoría |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 111 | 09/22/2025 | En el comité se presentó a la nueva profesional social del contratista y se revisaron avances pendientes. Persisten retrasos por la falta de respuesta de Corporinoquia sobre los permisos ambientales, por lo cual se enviará un nuevo requerimiento. La valla informativa está en fabricación, pero aún no se instala por falta de autorización del predio. Se prevé iniciar la construcción de alcantarillas la próxima semana, actividad prioritaria por estar en la ruta crítica. En el componente social, se aprobó el Plan de Inversión y se programó su ejecución para noviembre y diciembre; la socialización del 50% de avance será el 13 de noviembre. Ambientalmente, los informes están al día y se aceptó el uso de RCD triturado para rellenos, bajo control técnico. En SST se realizaron inspecciones, charlas y seguimiento sin incidentes reportados. El avance ejecutado es del 49,90% frente a un 51,94% programado, con un retraso del 2,038% ($1.850 millones). Se continuará con alcantarillas y señalización, y se revisa la modificatoria por ajustes ICOCIV, solicitando incluir vigencias 2026 y 2027 | Por parte del CONTRATISTA asistieron:<br>- Carlos Alberto Ruiz – Especialista Ambiental.<br>- John Rodríguez – Inspector de obra.<br>- Sulay Hernández – inspectora SST<br>- Andrea Catalina Buitrago Rivera – Profesional social (nueva integrante del equipo)<br><br>Por parte de la INTERVENTORÍA asistieron:<br>- Edil Aparicio – Director de Interventoría<br>- Viviana Fernanda Villamarín Tirano – Especialista ambiental<br>- Luis Eduardo Carvajal Niebles – Profesional social<br>- Diana Sofía Umaña – Ingeniera auxiliar<br>- Gustavo Crosby – Gerente de interventoría<br>- Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de interventoría |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 11 de 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 108
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VÍAS ECG

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | PENDIENTE |
| **2** | Revisión de Gestión Sociopredial y compromisos componente social | PENDIENTE |
| **3** | Instalación de valla informativa | PENDIENTE |
| **3** | Inicio de construcción de alcantarillas | PENDIENTE |
| **4** | Respuesta a acción popular Vereda el Pellizco | PENDIENTE |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1 PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VISITA DE OBRA
2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES
3 ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
4 ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL
5 ACTIVIDADES COMPONENTE SST
6 AVANCE DE OBRA
7 OBSERVACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN SIGUIENTE SEMANA

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES
Por parte del Contratista – Consorcio Guanapalo
- Carlos Ruiz – Profesional Ambiental
- Jhon Rodríguez – Inspector de Obra
- Sebastián Galindo – Especialista SST

Por parte del INVÍAS
- Juan Nicolás Maldonado Reyes – Profesional de Apoyo a la Supervisión

Por parte de la Gobernación de Casanare
- [Ausente por dificultades de conexión]

Por parte de la Interventoría – Consorcio Vías ECG
- Gustavo Crosby – Gerente de Interventoría
- Edil Aparicio Barón – Director de Interventoría
- Viviana Villamarín Tirano – Profesional Ambiental
- Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de Interventoría

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES

Permisos ambientales: Se continúa a la espera de la expedición oficial de los permisos por parte de la Corporación Ambiental. Según información preliminar, el auto ya fue expedido, pero la visita de campo no ha sido notificada oficialmente ni al INVÍAS ni al contratista.
Actividades Del Componente Social: Se concluyó la revisión del Plan de Inversión Social por parte del profesional social de la interventoría. Se enviará el oficio de aprobación a más tardar el 2 de septiembre. Una vez aprobado, se coordinará la implementación mediante plan de trabajo específico.
INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS: El contratista identificó el lugar para instalación de la valla y se encuentra a la espera de la autorización del propietario del predio.
Se recomendó elaborar Acta de Vecindad y Acta de Permiso de Instalación para evitar inconvenientes posteriores.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: El contratista prevé iniciar la construcción de 14 alcantarillas en las próximas semanas. Se está evaluando la posibilidad de construir la tubería en obra, debido a problemas con la calidad del material entregado.
Se acordó que el contratista enviará una propuesta técnica detallada con especificaciones, normas ICONTEC aplicables y laboratorios de calidad para su revisión por parte de la interventoría.
ACCIÓN POPULAR – VEREDA EL PELLIZCO: Se entregará respuesta oficial a la Gobernación a más tardar el 2 de septiembre de 2025. Esta acción popular se viene respondiendo por solicitud del juzgado de manera periódica.
3. ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL
Se están elaborando los informes del mes de agosto.
Se gestionó la certificación de disposición de aguas residuales de las unidades sanitarias portátiles.
Se avanza en la actualización del PAGA, teniendo en cuenta las futuras obligaciones derivadas de los permisos ambientales en trámite.
4. ACTIVIDADES COMPONENTE SST
Se deja constancia de participación del Especialista SST del contratista.
No se presentaron informes específicos en esta sesión.
5. AVANCE DE OBRA
Programado acumulado: 49.011%
Ejecutado acumulado: 49.875%
Valor ejecutado acumulado: $44.428.000.000

Durante la semana se ejecutaron actividades relacionadas con ítems no previstos, especialmente protecciones de saludes en alcantarillas ya construidas.
6. OBSERVACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN
Señalización: Se requiere con urgencia la ejecución de la señalización del tramo pavimentado hasta el K47+000, actualmente construida hasta el K43+750. El contratista indica que ya está coordinando con proveedores y notificará a la interventoría tan pronto tenga fecha de inicio.

Ajustes de precios (Índice del DANE – ICOCIV): Se informó que quedan disponibles aproximadamente $1.800.000.000 por concepto de ajustes. No se cuenta con recursos para ajustes de precios en las vigencias 2026 y 2027. El contratista presentará solicitud formal para modificación contractual o adición presupuestal.
Se realiza la aclaración al profesional de apoyo a la supervisión del invias que, la meta de ejecución física para 2025 es alcanzar el K48+500.
Se priorizará la construcción de alcantarillas y ejecución de ítems no previstos como cercas y protecciones de saludes.
Se informó que hay 20 alcantarillas contempladas para la vigencia, de las cuales 14 están habilitadas para intervención.
7. PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SIGUIENTE
- Continuar con instalación de protecciones de saludes.
- Avanzar con las gestiones e instalación para cercas.
- Seguimiento a la autorización para instalación de valla informativa.
- Alistamiento logístico y legal para iniciar construcción de alcantarillas.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 de 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | Semanalmente | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG-Gobernación |
| Revisión de Gestión Socioprediral y compromisos componente social | Semanalmente | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG |
| Instalación de valla informativa | Perentorio | Consorcio Guanapalo |
| Inicio construcción de alcantarillas | SEMANA 132 | Consorcio Guanapalo |
| Radicar respuesta a acción popular | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG |
| Inicio señalización tramo pavimentado | SEMANA 132 | Consorcio Guanapalo |
| Envío de propuesta técnica para construcción de tubos en obra | SEMANA 132 | Consorcio Guanapalo |
| Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV | SEMANA 132 | Consorcio Guanapalo |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| JHON RODRIGUEZ | INSPECTOR DE OBRA | CONSORCIO GUANAPALO | |
| CARLOS RUIZ | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO GUANAPALO | |
| SEBASTIAN GALINDO | PROFESIONAL SST | CONSORCIO GUANAPALO | |
| JUAN NICOLAS MALDONADO | PROFESIONAL DE APOYO | INVIAS | |
| YHORMAN VARGAS | DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES | GOBERNACIÓN DE CASANARE | |
| GUSTAVO CROSBY | GERENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| EDIL APARICIO | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| ANDRÉS FELIPE UMAÑA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| VIVIANA VILLAMARIN | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO VIAS ECG | |

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 11 de 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 109
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VÍAS ECG

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | PENDIENTE |
| 2 | Revisión de Gestión Socioprediał y compromisos componente social | PENDIENTE |
| 3 | Instalación de valla informativa | PENDIENTE |
| 4 | Inicio construcción de alcantarillas | PENDIENTE |
| 5 | Inicio señalización tramo pavimentado | PENDIENTE |
| 6 | Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV | PENDIENTE |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1 PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VISITA DE OBRA
2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES
3 ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
4 ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL
5 ACTIVIDADES COMPONENTE SST
6 AVANCE DE OBRA
7 OBSERVACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN SIGUIENTE SEMANA

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES
Por parte del Contratista – Consorcio Guanapalo
- Carlos Ruiz – Profesional Ambiental
- Jhon Rodríguez – Inspector de Obra
- Sebastián Galindo – Especialista SST
-Luis Guillermo Ruiz-director de obra
Por parte de la Gobernación de Casanare
- Jhorman Vargas- Director técnico de construcciones.
Por parte de la Interventoría – Consorcio Vías ECG
- Gustavo Crosby – Gerente de Interventoría
- Edil Aparicio Barón – Director de Interventoría
- Viviana Villamarín Tirano – Profesional Ambiental
- Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de Interventoría
- Luis Carvajal- Profesional social Interventoría.
2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE ACTAS ANTERIORES

Permisos ambientales: Se continúa a la espera de la expedición oficial de los permisos por parte de la Corporación Ambiental. Según información preliminar, el auto ya fue expedido, pero la visita de campo no ha sido notificada oficialmente ni al INVÍAS ni al contratista.
Actividades Del Componente Social: Se concluyó la revisión del Plan de Inversión Social por parte del profesional social de la interventoría. Se ajustan últimos detalles en el plan de inversión social para expedir el oficio de aprobación del plan de inversión social.
INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS: El contratista identificó el lugar para instalación de la valla y se encuentra a la espera de la autorización del propietario del predio. No se ha podido realizar la instalación debido a dificultad del permiso por parte del propietario del predio
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: El contratista prevé iniciar la construcción de 14 alcantarillas en las próximas semanas aproximadamente en la primera semana de octubre informa que continua actividades de cercas y señalización, la interventoría manifiesta la preocupación debido a la urgencia del inicio de actividad, por la programación de obra. Se recomienda el inicio urgente de esta actividad.
.
ACCIÓN POPULAR – VEREDA EL PELLIZCO: Se entregó respuesta oficial a la Gobernación, Esta acción popular se viene respondiendo por solicitud del juzgado de manera periódica.
INICIO DE SEÑALIZACIÓN DEL TRAMO PAVIMENTADO: Informa el contratista que durante la semana se realizará la señalización, ya fueron ubicados los ejes para proceder a la actividad.
ENVÍO DE PROPUESTA TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE TUBOS EN OBRA: Se descartó la propuesta por parte del contratista, informa que se continuara con el suministro de la tubería con proveedores certificados.
SOLICITUD FORMAL PARA MODIFICATORIA POR AJUSTES ICOCIV- se esta a la espera de la solicitud por parte del contratista, se reitera que esta modificatoria es necesaria para la ejecución de las vigencias 2026 2027.

3. ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL
Se están a la espera de certificados para radicación de informe ambiental.
Se gestionó la certificación de disposición de aguas residuales de las unidades sanitarias portátiles.
Se avanza en la actualización del PAGA, teniendo en cuenta las futuras obligaciones derivadas de los permisos ambientales en trámite.
4. ACTIVIDADES COMPONENTE SST
Se continúan con los planes de seguimiento, charlas según la programación para el componente SST.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 de 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 5/09/2025 (Día / Mes / Año)

5. AVANCE DE OBRA
Se cumple la semana 131 de ejecución del contrato de obra con fecha de corte del día 29 de agosto al 04 de agosto de 2025, donde se encuentra el siguiente avance de obra teniendo en cuenta la programación aprobada para la vigencia 2025:
Durante la presente semana Se realiza instalación de cercas, en el tramo entre el k47+770 al k 46+050. Asi mismo se inicia topografia de verificación de nivelación de tramo entre el k47+000 en adelante.
Con respecto a la actividad de alcantarillas a intervenir de la vigencia 2025, esta actividad presenta un retraso significativo debido a las condiciones de precipitación y caudales de los canales de préstamo lateral, sin embargo en la visita realizada se encuentra que las condiciones de niveles de los canales han bajado notoriamente, por lo que se solicita al contratista a iniciar las actividades de manera perentoria; de las 20 alcantarillas programadas se pueden ejecutar 14, las 6 restantes tienen limitante por la presencia de árboles, estas se pueden intervenir una vez se realice la aprobación de los permisos ambientales. Así mismo las condiciones climáticas están dadas para la continuación de la ejecución de los ítems no previstos.
A continuación, se muestran los avances de obra programados para la semana 131, totales y con vigencia 2025, teniendo como base la reprogramación de obra aprobada por la interventoría, con alcance físico para el 2025 hasta al k48+500.
Avance de obra programado semanal: 0,942%
Avance de obra ejecutado semanal: 0,01%
Avance de obra programado proyecto: 49,953%
Avance de obra ejecutado: 49,886%
Adelanto o atraso (+/-): -0,067%
6. OBSERVACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN
No se presentaron observaciones adicionales.
7. PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA SIGUIENTE
- Continuar con instalación de protecciones de saludes.
- Avanzar con las gestiones e instalación para cercas.
- Seguimiento a la autorización para instalación de valla informativa.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | Semanalmente | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG-Gobernación |
| Revisión de Gestión Sociopredial y compromisos componente social | Semanalmente | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG |
| Instalación de valla informativa | Perentorio | Consorcio Guanapalo |
| Inicio construcción de alcantarillas | SEMANA 133 | Consorcio Guanapalo |
| Inicio señalización tramo pavimentado | SEMANA 133 | Consorcio Guanapalo |
| Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV | SEMANA 133 | Consorcio Guanapalo |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| JHON RODRIGUEZ | INSPECTOR DE OBRA | CONSORCIO GUANAPALO | |
| CARLOS RUIZ | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO GUANAPALO | |
| SEBASTIAN GALINDO | PROFESIONAL SST | CONSORCIO GUANAPALO | |
| LUIS GUILLERMO RUIZ | DIRECTOR DE OBRA | CONSORCIO GUANAPALO | |
| YHORMAN VARGAS | DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES | GOBERNACIÓN DE CASANARE | |
| LUIS CARVAJAL | PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| GUSTAVO CROSBY | GERENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| EDIL APARICIO | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| ANDRÉS FELIPE UMAÑA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| VIVIANA VILLAMARIN | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO VIAS ECG | |

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 15/09/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 110
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VÍAS ECG

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | PENDIENTE |
| 2 | Instalación de valla informativa | PENDIENTE |
| 3 | Inicio construcción de alcantarillas | PENDIENTE |
| 4 | Inicio señalización tramo pavimentado | PENDIENTE |
| 5 | Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV | PENDIENTE |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1 PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VISITA DE OBRA
2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES
3 ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
4 ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL
5 ACTIVIDADES COMPONENTE SST
6 AVANCE DE OBRA
7 OBSERVACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN SIGUIENTE SEMANA

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

1. ASISTENTES
Contratista – Consorcio Guanapalo:
•Carlos Ruiz – Especialista Ambiental
•Zulay Hernández – Profesional SST
•Jhon Rodríguez – Inspector de Obra
Gobernación de Casanare:
•Yhorman Vargas – Director Técnico
INVIAS:
•Juan Nicolás Maldonado Reyes – Profesional técnico
Interventoría – Consorcio Vías ECG:
•Gustavo Crosby – Gerente de Interventoría
•Edil Aparicio – director de Interventoría
•Viviana Villamarín – Ingeniera Ambiental
•Diana Sofía Umaña – Ingeniera Auxiliar
•Luis Eduardo Carvajal – Profesional Social
•Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de Interventoría

2. Seguimiento a compromisos anteriores
•Permisos ambientales:
Se manifestó nuevamente la preocupación por la falta de respuesta de Corporinoquia frente a la expedición del permiso ambiental. La Gobernación informó que se envió una solicitud el viernes anterior, sin obtener respuesta a la fecha. Se propuso gestionar una mesa de trabajo conjunta con todas las partes y representantes de INVIAS para ejercer mayor presión institucional. INVIAS indicó que la gestión del permiso es responsabilidad de la Gobernación, pero están dispuestos a participar en el espacio. la profesional ambiental de la interventoria solicitó ser copiada en las comunicaciones sobre el trámite para informar a la Subdirección de Sostenibilidad. La Interventoría solicitó respuesta formal a los oficios radicados para tener claridad sobre el estado del trámite.
•Instalación de valla informativa:
El contratista informó que ya se ordenó la fabricación, y está en espera de la autorización para firmar e instalarla.
•Construcción de alcantarillas:
La Interventoría reiteró la urgencia de iniciar estas actividades, ya que podrían generar cuellos de botella en la ejecución del próximo año. El contratista informó que se adelantan gestiones con la comunidad de la vereda El Pellizco para la contratación de mano de obra. El director de obra dejó instrucciones sobre este tema. La Interventoría solicitó acelerar el proceso de ejecución.
•Inicio de señalización:
Se confirmó el inicio de la señalización del tramo entre el K47+250 y el K43+750. Actualmente se encuentra en ejecución.
•Solicitud de modificatoria o adicional por ajuste de precios ICOCIV:
El contratista indicó que se encuentran realizando los cálculos preliminares y que en cuanto se consolide la información, se radicará la solicitud formal.

3. Componente Social
•Se aprobó el cambio de profesional social y se está adelantando el proceso contractual.
•Se aprobó el plan de inversión social y se iniciará la ejecución de actividades en octubre.
•Está pendiente la entrega del informe mensual, aunque ya fue radicado.

Está pendiente la entrega del informe mensual, balance y los radicados.

4. Componente Ambiental
•Se realizaron capacitaciones, se enviaron certificaciones a la Interventoría y se realizó reunión con la profesional ambiental de la interventoria para proyectar ajustes con base en los permisos ambientales.
•Los informes trimestrales se encuentran en proceso.

5. Componente SST
•Se realizaron inspecciones preoperacionales y auditorías de seguridad.
•Se planifican campañas de orden y limpieza en obra.
•No se presentaron incidentes ni accidentes laborales.
•Todos los trabajadores están afiliados.

6. Avance de Obra – Semana 132
•Programado acumulado: 50,70% equivalente a $45.161.000.000
•Ejecutado acumulado: 49,89% equivalente a $44.445.000.000
•Diferencia: -0,804%
El desfase se debe a la falta de ejecución de actividades como las alcantarillas y a la demora en la expedición de los permisos ambientales. Se insta al contratista a retomar actividades clave para evitar mayores retrasos
7. Observaciones Generales y Programación
•La próxima semana se dará continuidad a la señalización y se espera avanzar en la ejecución de alcantarillas.
•Se reiteró la importancia de gestionar rápidamente la instalación de las alcantarillas.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | Semanalmente | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG-Gobernación |
| Instalación de valla informativa | Perentorio | Consorcio Guanapalo |
| Inicio construcción de alcantarillas | SEMANA 134 | Consorcio Guanapalo |
| Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV | SEMANA 134 | Consorcio Guanapalo |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 21/09/2025 (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| JHON RODRIGUEZ | INSPECTOR DE OBRA | CONSORCIO GUANAPALO | |
| CARLOS RUIZ | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO GUANAPALO | |
| SULAY HERNANDEZ | INSPECTORA SISO | CONSORCIO GUANAPALO | |
| JUAN NICOLAS MALDONADO | PROFESIONAL DE APOYO | INVIAS | |
| YHORMAN VARGAS | DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES | GOBERNACIÓN DE CASANARE | |
| LUIS CARVAJAL | PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| GUSTAVO CROSBY | GERENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| EDIL APARICIO | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| ANDRÉS FELIPE UMAÑA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG | |
| DIANA SOFIA UMAÑA | INGENIERA AUXILIAR | CONSORCIO VIAS ECG | |
| VIVIANA VILLAMARIN | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO VIAS ECG | |

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 22/09/2025 (Día / Mes / Año)

**(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)**

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 111
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VÍAS ECG

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | PENDIENTE |
| **2** | Instalación de valla informativa | PENDIENTE |
| **3** | Inicio construcción de alcantarillas | PENDIENTE |
| **4** | Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV 2026-2027 | CUMPLIDO PARCIALMENTE |

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1 PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES Y VISITA DE OBRA
2 SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES
3 ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
4 ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL
5 ACTIVIDADES COMPONENTE SST
6 AVANCE DE OBRA
7 OBSERVACIONES GENERALES Y PROGRAMACIÓN SIGUIENTE SEMANA

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

1. Presentación de los Asistentes
El comité inició con la intervención del ingeniero Andrés Felipe Umaña Vargas, residente de interventoría, quien dio la bienvenida a los participantes, agradeció su asistencia e indicó el orden del día. Posteriormente, se procedió a la presentación de los asistentes por cada una de las partes.

Por parte del CONTRATISTA asistieron:
- Carlos Alberto Ruiz – Especialista Ambiental.
- John Rodríguez – Inspector de obra.
- Sulay Hernández – inspectora SST
- Andrea Catalina Buitrago Rivera – Profesional social (nueva integrante del equipo)

Por parte de la INTERVENTORÍA asistieron:
- Edil Aparicio – Director de Interventoría
- Viviana Fernanda Villamarín Tirano – Especialista ambiental
- Luis Eduardo Carvajal Niebles – Profesional social
- Diana Sofía Umaña – Ingeniera auxiliar
- Gustavo Crosby – Gerente de interventoría
- Andrés Felipe Umaña Vargas – Residente de interventoría

2. Seguimiento a Compromisos de Actas Anteriores
2.1 Permisos Ambientales:
El contratista informó que no tiene conocimiento sobre el estado actual del trámite ante Corporinoquia para la obtención de los permisos ambientales. La interventoría indicó que no ha recibido notificación alguna por parte de la Gobernación de Casanare ni de la corporación. Se acordó enviar un nuevo requerimiento formal a la entidad, con copia a la Gobernación y a Corporinoquia, solicitando trazabilidad del proceso, dado que esta situación ha generado retrasos considerables en el inicio de actividades programadas.

2.2 Instalación de la Valla Informativa:
El contratista manifestó que la valla informativa ya se encuentra en proceso de fabricación por parte del proveedor, pero aún no ha sido instalada. Se está gestionando la autorización del propietario del predio para su reubicación. Por causas personales, se presentaron retrasos en esta gestión. La interventoría reiteró la necesidad de cumplir este compromiso conforme a las especificaciones técnicas.

2.3 Inicio de Construcción de Alcantarillas:
Se indicó que se espera dar inicio a estas actividades durante la semana siguiente, incluyendo la contratación de mano de obra local. La interventoría recordó que esta actividad forma parte de la ruta crítica y debe ser priorizada por el contratista.
3. Actividades del Componente Social
Se presentó oficialmente a la profesional Andrea Catalina Buitrago Rivera, quien estará a cargo del componente social por parte del contratista. Se informó que la reunión del Comité de Participación Ciudadana se encuentra programada para el día 29 de septiembre de 2025, estando a la espera del presupuesto correspondiente.

La interventoría informó que el contratista radicó una solicitud de modificatoria presupuestal para la vigencia 2025, incluyendo las actividades del componente social, las cuales están programadas para los meses de noviembre y diciembre. Dicha solicitud se encuentra en análisis por parte del equipo interventor.

Adicionalmente, se indicó que el proyecto se encuentra en un 49.89% de avance físico, por lo que se debe programar la reunión de socialización del 50% de ejecución, la cual quedó prevista para el 13 de noviembre de 2025.
4. Actividades del Componente Ambiental
La profesional ambiental de la interventoría informó que los informes correspondientes al componente ambiental se encuentran al día y que se está preparando el informe del tercer trimestre del año, el cual será remitido a la Gobernación una vez sea aprobado internamente.

Sobre los permisos ambientales, se reiteró que la actualización de documentos ambientales está supeditada a la respuesta de Corporinoquia. En cuanto al manejo de RCD, el contratista propuso triturar el material

Sobre los permisos ambientales, se refiere que la actualización de documentos ambientales está supeditada a la respuesta de Corpohoquia. En cuanto al manejo de RCD, el contratista propuso triturar el material resultante de las demoliciones y destinarlo para adecuación de vías de acceso a predios cercanos.

La interventoría aceptó la propuesta condicionada a que se lleve un control riguroso mediante registros fotográficos y cuantificación de volúmenes. Se acordó utilizar este material en el relleno de aletas de las alcantarillas, siguiendo el protocolo de disposición técnica aprobado.

5. Actividades del Componente SST

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):

- Ejecución de inspecciones planeadas en frente de obra.
- Realización de charlas de seguridad de 5 minutos.
- Seguimiento a indicadores SST.
- Evaluación de entrega y uso de elementos de protección personal.
- Supervisión a subcontratistas.

No se reportaron incidentes ni accidentes durante el periodo. Se dio la bienvenida a la nueva profesional social en coordinación con el equipo SST.

6. Avance de Obra

El avance físico y financiero reportado para la semana 133 es el siguiente:

- Avance programado: 51.94%, equivalente a $46.207.900.000
- Avance ejecutado: 49.90%, equivalente a $44.454.000.000
- Diferencia: 2.038%, equivalente a un retraso estimado en $1.850.000.000

Durante la semana se ejecutó parcialmente la demarcación horizontal. Aún se encuentra pendiente un tramo adicional y la instalación de señales verticales en los sectores pavimentados.

7. Programación Semana Siguiente

El contratista informó que se tiene previsto:

- Dar inicio a las actividades de construcción de alcantarillas.
- Finalizar la instalación de señalización vertical y horizontal en el tramo pavimentado, en caso de no completarse en la semana actual.

8. Otros Temas Tratados

Se revisó el documento de modificatoria presentado por el contratista para el ajuste de precios con base en el índice ICOCIV para la vigencia 2025. La interventoría solicitó complementar el análisis incluyendo las anualidades 2026 y 2027, con el fin de gestionar con antelación los recursos requeridos para dichas vigencias. Se acordó emitir respuesta oficial una vez culminada la revisión técnica y remitir la solicitud a la Gobernación para su evaluación y aprobación.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Seguimiento a proceso de evaluación y expedición de permisos | Semanalmente | Consorcio Guanapalo -Consorcio VIAS ECG-Gobernación |
| Instalación de valla informativa | Perentorio | Consorcio Guanapalo |
| Inicio construcción de alcantarillas | SEMANA 135 | Consorcio Guanapalo |
| Solicitud formal para modificatoria por ajustes ICOCIV 2026-2027 | SEMANA 137 | Consorcio Guanapalo |

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** 29/09/2025 (Día / Mes / Año)







**NOTAS:**

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| JHON RODRIGUEZ | INSPECTOR DE OBRA | CONSORCIO GUANAPALO |  |
| CARLOS RUIZ | ESPECIALISTA AMBIENTAL | CONSORCIO GUANAPALO | |
| SULAY HERNANDEZ | PROFESIONAL DE APOYO | INVIAS |  |
| ANDREA BUITRAGO | PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA | GOBERNACIÓN DE CASANARE |  |
| LUIS CARVAJAL | PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| GUSTAVO CROSBY | GERENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| EDIL APARICIO | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| ANDRÉS FELIPE UMAÑA | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| DIANA SOFIA UMAÑA | INGENIERA AUXILIAR | CONSORCIO VIAS ECG |  |
| VIVIANA VILLAMARIN | PROFESIONAL AMBIENTAL | CONSORCIO VIAS ECG |  |

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

*Tabla 3. Información sobre el contrato de interventoría*

| | |
|---|---|
| **Proceso de selección contrato de interventoría** | Concurso de Méritos Abierto Numero CMA-DTE-SEP-193-2021. |
| **Contrato de Interventoría Nro.** | 1002 de 2022 |
| **Objeto del contrato:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. |
| **Interventor:** | **CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455** |
| **Entidad contratante** | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS |
| **Contratista** | CONSORCIO VÍAS ECG |
| **Representante legal** | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ |
| **Integrantes** | ECG INGENIERÍA S.A.S- PARTICIPACIÓN 70%<br>ECG COLOMBIA S.A.S- PARTICIPACIÓN 30% |
| **Valor inicial** | $16.329.282.420 |
| **Plazo inicial** | 59 meses |
| **Fecha de inicio:** | 01 de febrero de 2023 |
| **Fecha de terminación:** | 31 de diciembre de 2027 |
| **Teléfono:** | 601 7170642 |
| **Dirección:** | Edificio North Point 2- Av. Carrera 7 # 156- 78 Of 706-Bogotá |
| **Póliza** | NB-100212631 |

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. **2631 DE 2022. Municipio de Orocue**.

Se adelantaron comités de obra donde se informa sobre los avances físicos y financieros del proyecto. Se reitera la solicitud al contratista y Gobernación de Casanare agilizar ante Corporinoquia la obtención de licencias ambientales para la concesión de aguas, aprovechamiento forestal y ocupación del cauce para adelantar las obras pertinentes en las vigencias 2025 al 2027.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0168O, del 1 de septiembre de 2025, Se da respuesta a la Gobernación de Casanare, a SOLICITUD 520.0164, *Traslado de requerimiento judicial – Informe de ejecución Contrato de Obra 2631 de 2022.*

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0169O, del 4 de septiembre de 2025, nos permitimos hacer entrega de los informes mensuales a la Gobernación de Casanare, del contratista e interventoría, con los respectivos anexos del mes de julio de 2025.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0170O, del 4 de septiembre de 2025, se solicita formalmente al Consorcio Guanapalo la instalación de la valla informativa correspondiente del proyecto en ejecución teniendo en cuenta que es un compromiso contractual.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0171O, del 9 de septiembre de 2025, Se da respuesta al Consorcio Guanapalo, Oficio CGUAP-024-20200-176: *SOLICITUD DE PLAN DE INVERSIÓN Y COTIZACIONES*. Dando APROBACIÓN a la documentación entregada con el objetivo de adelantar las actividades con las

comunidades y grupos de interés. Plan de inversión social v2, Cotizaciones y Plan de trabajo.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0172O, del 10 de septiembre de 2025, Se hace la REITERACION: *SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PROGRAMADOS*.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0173O, del 11 de septiembre de 2025, en atención al comunicado CGUAP-024-20200-182, nos permitimos informar que, una vez revisada la hoja de vida de la profesional ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA para el cargo de PROFESIONAL SOCIAL, con cedula de ciudadanía 1.214.736.465 de Medellín, cumple con los requisitos mínimos exigidos en Anexo técnico 1.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0174O, del 16 de septiembre de 2025, Se informa el ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA Y SE HACE REQUERIMIENTO DE INICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES para continuar con la ejecución del contrato teniendo en cuenta los reiterados retrasos y bajo rendimiento evidenciado.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0175O, del 22 de septiembre de 2025, Se envía al Contratista de obra, OBSERVACIONES AL OFICIO 183 – PROYECCIÓN DE AJUSTES ICOCIV PARA LA VIGENCIA 2025, mediante el cual se presenta la proyección de los ajustes financieros con base en el índice ICOCIV para la vigencia 2025 y la consecuente necesidad de realizar ajustes a la programación de actividades debido a la inversión social programada a ejecutar.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0176O, del 23 de septiembre de 2025, Se solicita al contratista que reanude las actividades destinadas al aprovechamiento del RCD generado y actualmente acopiado. Aunque inicialmente se proyectó el aprovechamiento del 100% del material producido en la obra (RCD), tras un tiempo

considerable no se evidencia un avance significativo en dichos procesos desde el inicio de las actividades en la vigencia 2023.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0177O, del 25 de septiembre de 2025, Se solicitar a CORPORINOQUIA información sobre el estado de la solicitud radicada con consecutivo No. Yo-2025-03771. Según consta, se realizó el pago correspondiente por concepto de liquidación de servicios de evaluación el 30 de mayo de 2025, por un monto de trece millones trescientos cuatro mil ochocientos trece pesos ($13’304.813 M/Cte.). No obstante, tras dicho pago, no se cuenta con información sobre el auto de apertura del proceso, ni el concepto técnico relacionado con la solicitud.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0178O, del 25 de septiembre de 2025, Se da respuesta al OFICIO CGUAP-024-20200-184, mediante el cual se ratifica la programación presentada por el contratista para la vigencia actual del contrato de obra No. 2631 de 2022, y la Interventoría se permite hacer aclaraciones a dicho oficio.

- Mediante oficio 22C01_DTA_126, del 10 de septiembre de 2025, se da respuesta al comunicado con radicado 2025-VBOG-063454 del INVIAS con asunto: *Parámetros para la elaboración de informes mensuales de gestión predial*. Donde remiten los parámetros evaluados de la gestión predial, para ser incorporados en los respectivos informes de conformidad con el Manual de interventoría y el apéndice predial.

- Mediante oficio 22C01_DTA_127, del 16 de septiembre de 2025, se da respuesta al OFICIO 2025S-VBOG-066119, asunto: *Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073020 INFORMES SOCIALES 1 y 2 Contrato de obra No 2631 de 2022, SECUNDARIAS OROCUE*.

- Mediante oficio 22C01_DTA_129, del 16 de septiembre de 2025, se da respuesta al comunicado 2025S-VBOG-063606. Asunto: *Respuesta radicado No. 2025E-*

*VUVRAZ-075341– Remisión Informe Trimestral II-2025 Gestión ambiental CO2631 – 2022 CI 1002 – 2022 Orocué, Arauca.*

- Mediante oficio 22C01_DTA_130, del 10 de septiembre de 2025, se Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063618. ASUNTO: *Respuesta radicado No. 2025E-VUVRAZ-071782 – RESPUESTA A COMUNICADO 2025S-VBOG-036210. REMISIÓN INFORMES TRIMESTRALES 6 y 7 - COMPONENTE AMBIENTAL.*

- Se realizó la cuantificación de obra ejecutada semanal y mensual, verificando la procedencia de los materiales, con relación a las fuentes de materiales aprobadas por la Interventoría. Para las actividades en ejecución, como lo son: instalación de señalización horizontal, protección de taludes y traslado de cercas.

- De igual manera, se realizó la medición y verificación del cumplimiento de especificaciones y planos de las actividades nombradas anteriormente.

- Se realizaron chequeos topográficos de cada una de las actividades quye lo requieren.

- Con base en el cronograma de trabajo presentado y aprobado por la Interventoría, se continuó realizando el respectivo seguimiento y control del avance del proyecto, para el registro en los informes semanales y mensuales.

- Se realizó control a los aspectos ambientales, en cada una de las actividades constructivas teniendo en cuenta las especificaciones de construcción del INVIAS y el documento PAGA.

- El profesional ambiental, realizó la revisión de las actividades del componente ambiental para su seguimiento.

- El profesional HSQ, realizó auditorias, para controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento.

- El profesional social, realizó seguimiento y acompañamiento para la presentación del informe social en el área de influencia del proyecto.
- Se verificó que el personal esté afiliado al sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF, SENA).
- Se efectuó el control de registros fotográficos cada 500 m, para dejar registro del avance mensual y registro fotográfico de las actividades ejecutadas por el Contratista y la Interventoría para el archivo.
- Se realizó el control de la correspondencia recibida y enviada.
- Se organizaron y desarrollaron reuniones y comités de obra.
- Se verificó, que los equipos utilizados en el periodo, estén calibrados, tanto de laboratorio de suelos como de topografía. Información que hace parte de los informes.
- Se informa permanentemente, sobre el desarrollo del proyecto y sobre posibles incumplimientos del contratista.
- Se elaboró informe mensual de interventoría.

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo:

- Elaboración de informes diarios, semanales y oficios para tener registro de las actividades realizadas y de seguimiento y control de las actividades de obra.
- Se realizó el chequeo para liberaciones topográficas en cada una de las capas granulares, u otras actividades, cuando se requiere.
- Se tomaron los ensayos respectivos para liberaciones por calidad de materiales, acorde a las especificaciones INVIAS.

- Se revisaron y verificaron los ensayos de laboratorio presentados por el contratista
- Se realizan recorridos periódicos a lo largo de tramo a cargo del personal técnico de la Interventoría.
- Se registró el control de equipos, del personal del contratista e Interventoría, acorde al manual de Interventoría del INVIAS.
- Se llevó el control de elementos de seguridad de personal de obra e interventoría.

Para el presente periodo se registra un valor programado de $ 51.867.363.391,44 que equivale a 52.88% del valor total del contrato y el valor ejecutado a la fecha es de $48.962.586.081,61 equivalente al 49.92%, lo cual nos da atraso de obra de ($2.904.777.309,84) que equivalen al -2.961%. Se aclara que esta información corresponde la semana No. 134 con fecha de corte del día jueves 25 de septiembre de 2025.

## 5.3 SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS, INFORMES ESPECIALISTAS.

A continuación, se muestran los informes emitidos por el grupo de profesionales de la Interventoría para el periodo 01 al 30 de septiembre de 2025.

- Informe de Gerente de Interventoría.
- Informe de director de Interventoría.
- Informe de Topógrafo de Interventoría.

# INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE INTERVENTORIA

## CONTRATO DE INTERVENTORIA

1002 DE 2022

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCAY CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2

EMPRESA INTERVENTORA
***CONSORCIO VÍAS ECG***

EMPRESAS CONTRATISTAS

**CONSORCIO AGUALINDA 2022**

**CONSORCIO GUANAPALO**

**PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1002 DE 2022

| | **INTERVENTORÍA** |
|---|---|
| ***CONTRATO No:*** | 1002 DE 2022 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2 |
| CONCURSO DE MÉRITOS No: | CMA-DET-SEP-193-2021 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VÍAS ECG<br>Integrado por:<br>ECG INGENIERÍA S.A.S (70%)ECGCOLOMBIA S.A.S. (30%) |
| REP. LEGAL: | JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ |
| NIT No. | 901.576.455-8 |
| DIRECCIÓN: | Av. Cr. 7 156-78 Torre 2 Oficina. 701 (Bogotá) |
| VALOR INICIAL: | $ 16.329.282.420,00 (INCLUIDO IVA) |
| PLAZO INICIAL: | 59 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 1 DE FEBRERO DE 2023. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2027. |
| VALOR ANTICIPO: | $ 397.805.100 |
| PÓLIZA | No. NB-100212631 |

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2022

| | ***CONTRATISTA*** |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: | ***172- DE 2022.*** |
| *OBJETO:* | *MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.* |
| *No PROCESO DE SELECCIÓN:* | *Licitación Pública Número LP-CN-002-2022* |
| *CONTRATISTA:* | CONSORCIO AGUA LINDA 2022 |
| *REP. LEGAL:* | VILMA ESPERANZA RAMÍREZ OVIEDO |
| *No NIT:* | *901.647.252-5* |
| *VALOR INICIAL:* | *$ 47.760.000.000,00* |
| *VALOR ACTUALIZADO:* | *$ 47.760.000.000,00* |
| *PLAZO INICIAL:* | *30 MESES* |
| *FECHA DE INICIACIÓN:* | *1 DE FEBRERO DE 2023* |
| *FECHA DE TERMINACIÓN:* | *31 DE DICIEMBRE DE 2025 (*)* |
| *PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DECUMPLIMIENTO)* | *96-44-101176299 SEGUROS DEL ESTADO* |

(*) El 17) de julio de 2025, se suscribió el OTROSÍ MODIFICATORIO Nro. 02 ADICIONAL DE PLAZO AL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2022 mediante el cual se concedió al Contratista de Obra una prórroga al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2025.

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022

| | |
|---|---|
| **Número de proceso deselección:** | Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 |
| **Contrato Nro.:** | 2631 de 28 de diciembre de 2022 |
| **Fecha de suscripción** | 28 de diciembre de 2022 |
| **Objeto del contrato:** | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **Entidad contratante** | Gobernación de Casanare |
| **Contratista:** | CONSORCIO GUANAPALO NIT.: 901666185-0 |
| **Representante Legal** | LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO |
| **Integrantes** | LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO C.C 7.176.563<br>PARTICIPACIÓN5%<br>RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1<br>PARTICIPACIÓN45%<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479<br>PARTICIPACIÓN 3%<br>PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1<br>PARTICIPACIÓN 46%<br>B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1% |
| **Valor actual del contrato** | $ 98.084.739.145 |
| **Plazo del contrato** | CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. |
| **Fecha de inicio** | 06 de marzo de 2023 |
| **Fecha de terminación** | 5 de septiembre de 2027 |
| **Dirección:** | Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare |
| **Teléfono:** | (8) 6359540 PBX: 3502996264 |
| **Póliza** | No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A (ANEXO09) |

***Descripción de las actividades realizadas por el Gerente de interventoría***

Durante el periodo en reporte correspondiente al mes de septiembre de 2025, la interventoría continuó el acompañamiento a las actividades ejecutadas por los contratistas de los contratos de obra pública Números 172 de 2022 (Cravo Norte) y 2631 de 2022 (Orocué).

Este proceso incluye el acompañamiento permanente tanto a las inspecciones técnicas como a la gestión de aspectos administrativos y financieros, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los objetivos del contrato y propiciar el avance sostenido del proyecto, dentro de los plazos contractuales.

El seguimiento riguroso a la correspondencia, informes, comités y demás información del proyecto, permite una gestión adecuada entre las partes interesadas, así como la búsqueda e implementación de soluciones efectivas para hacer frente a los desafíos identificados.

Las principales actividades realizadas durante el periodo en reporte incluyeron:

1. **Interlocución institucional:**

Desde la gerencia de Interventoría se propician y procuran los espacios que faciliten la práctica constante de interlocución y articulación con los entes gubernamentales, como, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Cravo Norte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y Corporinoquia, entre otras, propendiendo por la gestión oportuna de trámites y permisos, prórrogas, la alineación de objetivos y la optimización de recursos, en busca de la sostenibilidad técnica, administrativa y financiera del proyecto.

Se continúan acompañando las gestiones del Contratista de obra y la administración frente a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) y sus representantes ambientales, ya que, a la fecha de elaboración del presente informe, no se tiene respuesta respecto de los permisos ambientales, en trámite hace varios meses, con respecto a la solicitud de ampliación de la licencia ambiental al contrato de obra pública 2631 de 28 de diciembre de 2022, correspondiente al frente de la vía secundaria 65CA06 – La Nevera – San Rafael de Guanapalo – Orocué, departamento de Casanare, lo cual empieza a tener repercusiones en el avance del proyecto en este frente.

**Principales labores realizadas:**

Las principales labores realizadas durante el periodo de reporte, correspondiente al mes de septiembre de 2025, continúan la gestión primordial de la Gerencia y se relacionaron con los siguientes tópicos:

- ✓ Llamados de atención al Contratista del frente de Cravo Norte, respecto de la necesidad de fortalecer el rendimiento en campo, para lograr un avance significativo de la obra.
- ✓ Asistencia, en calidad de invitado, a las audiencias de descargos realizadas por la

alcaldía municipal de Cravo Norte, al Contratista, Consorcio Agua Linda 2022, en desarrollo del procedimiento sancionatorio que se llevó a cabo, por presunto incumplimiento contractual.

- ✓ Revisión y trámite de la correspondencia cruzada entre las partes.
- ✓ Análisis de las propuestas y peticiones realizadas por los contratistas y que pueden afectar en algún grado el desarrollo de los contratos.
- ✓ Seguimiento y acompañamiento a la solicitud de ampliación de licencia ambiental para el frente de Orocué; se ha acudido a las entidades administrativas en busca de apoyo para procurar una respuesta pronta y favorable.
- ✓ Solicitud de información para realizar el seguimiento al manejo del anticipo entregado a los Contratistas de obra.

2. **Participación en comités de seguimiento:** El Gerente de Interventoría participa semanalmente en todos los comités técnicos, administrativos, financieros, ambientales, presentando informes de avance y análisis de los indicadores de desempeño, cuyo compendio se presenta con el informe mensual de Interventoría correspondiente al mes de septiembre de 2025. Estas reuniones son determinantes para evaluar el progreso del proyecto, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas que optimizarán la ejecución.

3. **Gestión de riesgos y resolución de conflictos:** Se mantiene vigilancia sobre la gestión de riesgos, de manera que sea posible anticipar y/o mitigar oportunamente posibles obstáculos que pudieran afectar el desarrollo del proyecto; se participa en la resolución de conflictos con las comunidades, contractuales, promoviendo el diálogo entre las partes interesadas (INVIAS, alcaldía, comunidad y contratistas), proponiendo soluciones, siempre con un enfoque de continuidad en las actividades.

   En este sentido, se han valorado las causas de los bajos rendimientos para el frente de Cravo Norte, concluyendo que, además del invierno que mantuvo a la región con dificultades para el avance de las obras, parte del tiempo del periodo en reporte, la destinó el contratista de obra a la recuperación de tramos viales que ya habían sido intervenidos, pero otra parte se destinó a la instalación de la mezcla asfáltica.

   Por lo anterior, se alerta a los contratistas de obra sobre la importancia de ejecutar todas las obras que es posible ejecutar, de manera que se aproveche de la mejor manera, el clima de la temporada.

   **Liderazgo estratégico:** Participación en sesiones de trabajo interdisciplinarias que permiten la integración de esfuerzos entre las diferentes áreas técnicas, buscando consenso en la coherencia y la calidad en las soluciones implementadas.

- **Áreas involucradas:**

✓ Ambiental:

A pesar de llevar varios meses en trámite la solicitud de ampliación de los permisos ambientales, para el Contrato de obra del frente de Orocué, ante Corporinoquia y a pesar de tener conocimiento, de palabra, sobre la presunta respuesta favorable de la Entidad ambiental, todavía no se formaliza dicha situación, lo cual está empezando a reportar efectos desfavorables sobre el avance de las obras para la continuidad de las actividades en este frente.

✓ Social:

Continúa el acompañamiento a las gestiones del Contratista de Obra en el frente de Cravo Norte, frente a la indisciplina de algunos habitantes de la región, quienes reiteradamente renueven las barreras de contención y la señalización que frecuentemente instala el contratista de obra para proteger las capas granulares, afectando el estado de las capas construidas, obligando a nuevas conformaciones y reprocesos.

✓ Geotecnia: También en el frente de Cravo Norte, se mantiene especial vigilancia sobre el control de calidad de los materiales utilizados en la estabilización de las capas granulares y asfáltica.

✓ Tránsito: Tema ligado al componente social antes indicado. El tamaño y el peso de algunos vehículos, sumado a las lluvias que ocasionalmente caen, constituyen una amenaza permanente para la integridad de la obra construida. A medida que se instala la carpeta asfáltica, se van superando estos problemas debido a la protección más permanente que provee la estructura completa del pavimento, ante los agentes de tránsito e intemperie.

✓ Diseño Geométrico: dada la topografía predominante en las áreas de los trabajos, los controles geométricos están dirigidos primordialmente al drenaje y distensionamiento de las aguas lluvias.

- **Actividades adelantadas:**

Continúan las acciones de la Interventoría en torno al análisis y discusión de solicitudes de los contratistas sobre los siguientes temas:

✓ Seguimiento al trámite de ampliación de permisos ambientales
✓ Socialización del proyecto con las comunidades

- ✓ Mejora en la planificación y ejecución de actividades críticas.
- ✓ Fortalecimiento de las capacidades técnicas del equipo del contratista mediante espacios de capacitación y retroalimentación.
- ✓ Propuestas para el mejor aprovechamiento de la temporada seca, en el avance de las actividades de campo.

## 4. Supervisión Técnica y Control de Calidad

Con el apoyo del personal de campo, la Interventoría continúa llevando a cabo inspecciones técnicas rigurosas para verificar el cumplimiento de las especificaciones contractuales y la normativa vigente; de esta manera se supervisa la calidad de los materiales y procedimientos utilizados, asegurando el cumplimiento de los estándares requeridos.

Como medida de control periódico, la Interventoría continúa solicitando al Contratista CONSORCIO AGUA LINDA 2022, la actualización e implementación permanente de los controles periódicos exigidos por la norma INVIAS Artículo 237-22 dentro del proceso de control de construcción utilizando la tecnología de Estabilización de suelos con productos químicos no tradicionales.

Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra continúa dando respuesta parcial a este requerimiento, contractual, específicamente en lo relacionado con los controles a los volúmenes de estabilizante aplicado, motivo por el cual la Interventoría insiste en su exigencia.

**OROCUE: CONSORCIO GUANAPALO**

- **Indicadores clave:**

- ✓ Avance inversión programada del proyecto 52,88% con un valor de $ 51.867.363.391,44
- ✓ Avance Ejecutado del proyecto 49,92%%, con un valor de $ 48.962.586.081,61
- ✓ El atraso por debajo del proyectado corresponde al 2,961%, con un valor de $ 2.904.777.309,84

**CRAVO NORTE: CONSORCIO AGUA LINDA 2022**

- **Indicadores clave:**

- ✓ Avance Programado del proyecto 35,426%, con un valor de $ 16.520.407.321,60
- ✓ Avance Ejecutado del proyecto 29,110%, con un valor de $ 13.575.357.204,67
- ✓ El atraso por debajo del proyectado corresponde al 6,315%, con un valor de $(2.945.050.116,93)

**NOTAS**: 1. El 17 de julio de 2025, se suscribió el Otrosí modificatorio Nro. 02 al contrato de obra 172 de 2022 mediante el cual se concedió al Contratista de Obra una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025; esta es la razón por la cual los porcentajes de obra programada y obra ejecutada cambiaron.

2. La recuperación de la capa afectada, ocupó parte de la actividad durante el mes de reporte; sin embargo, también se inició la construcción de la carpeta asfáltica, rompiendo la inercia que venía afectando el avance de las obras y protegiendo a la vez la estructura construida.

- **Acciones correctivas:**

En general, se mantiene la mayoría de las acciones propuestas para el periodo anterior, y que tienen que ver principalmente con los siguientes ámbitos:

- ✓ La prórroga al plazo contractual del contrato de obra del frente de Cravo Norte, hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha en la cual termina la vigencia actual del convenio interadministrativo que dio origen al contrato de obra, ha permitido continuar la ejecución del proyecto y dar un impulso importante con la instalación de la carpeta asfáltica.

  Para el mes de septiembre de 2025, el Contratista de obra ha implementado una campaña de información muy amplia y de cobertura suficiente, con el apoyo de las autoridades locales, nueva señalización, para solicitar a la comunidad y conductores, el respeto a la señalización y dispositivos de control del tránsito, dispuestos por los cierres programados para los tramos en intervención, así como la utilización de los desvíos, alistados y mantenidos por el Contratista de obra.
- ✓ El contratista de Obra del frente Cravo Norte, (Consorcio Agua Linda 2022) presentó un programa de trabajo que corresponde a un plan de contingencia, con la intención de superar los inconvenientes tenidos hasta la fecha; dado el atraso que presenta el proyecto, se requiere de condiciones ambientales óptimas en lo que resta del año, total cooperación de las comunidades que sirve el proyecto y una muy excelente gestión del Contratista para el logro de las metas físicas del contrato, condiciones que difícilmente se han conjugado hasta la fecha, lo cual plantea desde ahora, la posibilidad de una eventual necesidad de prórroga al contrato de obra, la cual claramente dependerá del comportamiento del proyecto en lo que resta del periodo contractual vigente.
- ✓ Implementación de planes de mejora para abordar las no conformidades detectadas.

  Para el caso del proyecto de Cravo Norte, que es el que mayores dificultades ha tenido, el trabajo social con las comunidades es determinante en el buen ambiente de trabajo; así mismo, el aprovechamiento al máximo de las temporadas secas y la oportuna gestión de recursos por parte del Contratista, serán determinantes en la aproximación al logro de los objetivos contractuales, dentro de los plazos remanentes.
- ✓ Mantener una supervisión constante para garantizar la corrección oportuna de desviaciones y mantener informado al INVÍAS.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, (octubre 1 de 2025), no se han gestionado nuevas actas de obra.

## 5. Monitoreo de Avances Físicos y Financieros

Como de costumbre, durante los comités técnicos y administrativos, y en los informes periódicos de Interventoría, se presenta el análisis detallado de los avances del proyecto en términos físicos y financieros. Se evalúan los siguientes indicadores:

- ✓ **Avance físico del proyecto:** Comparación entre el avance ejecutado y el programado.
- ✓ **Ejecución presupuestal:** Relación entre el presupuesto ejecutado y el asignado.
- ✓ **Cumplimiento del cronograma:** Evaluación del cumplimiento de las actividades críticas definidas en la ruta crítica.

## 6. Retos y Perspectivas

Se identificaron los siguientes puntos de control para continuar atendiendo durante el mes de octubre de 2025:

Para el presente periodo, mantienen vigencia algunas propuestas y recomendaciones planteadas como expectativas para el periodo inmediatamente anterior, según se indica a continuación:

- ✓ Resulta indispensable que el Contratista de Obra del frente de Cravo Norte, elabore un tren de trabajos que le permita un avance más seguro de las obras, alistando tramos más cortos para pavimentación, ya que la longitud de pista lista para pavimentar, que sufrió daños por la crudeza del invierno, claramente fue la materialización de un riesgo muy grande que asumió el Contratista de obra, al dejar expuesto a las inclemencias del invierno, un tramo tan extenso de vía.
- ✓ Luego de las primeras jornadas de trabajo en actividades de construcción de la carpeta asfáltica, se hará un mayor control a la instalación de mezcla y se insistirá en la conveniencia de ejecutar dicha actividad en horario diurno, con el propósito de contar con aprovechar de mejor manera la luz del día, evitando en lo posible la instalación de la mezcla en horario nocturno.
- ✓ Procurar, por parte de los contratistas de obra, la instalación de la mayor cantidad de mezcla asfáltica posible en las temporadas de tiempo seco y/o de baja pluviosidad y extremar hacia los contratistas, la implementación de acciones de alerta temprana, para adoptar prácticas de mitigación y conservación en las zonas de los trabajos, tendientes a preservar la integridad de la obra construida.
- ✓ Mantener la exigencia al Contratista de Obra, con respecto al requerimiento realizado por la Interventoría para la actualización de la totalidad de controles que exige la norma INVÍAS Artículo 237-22, incluido el control de la cantidad de estabilizante determinada en la fórmula

de trabajo y continuar la supervisión en campo para garantizar la calidad en la ejecución.

- ✓ Mantener la articulación efectiva entre las partes interesadas.

**Perspectivas:**

- ✓ Continuación de la instalación de la carpeta asfáltica (Cravo Norte)
- ✓ Alistamiento de tramos más cortos de vía para pavimento.
- ✓ Instalación de la mayor cantidad de mezcla asfáltica posible. (Consorcio Agua Linda 2022).
- ✓ Continuar el Seguimiento juicioso y la insistencia ante las autoridades con respecto a la solicitud de ampliación de la Licencia Ambiental para el Contratista Consorcio Guanapalo, encargado de las obras en el frente de Casanare.

Durante el mes de septiembre de 2025, la Gerencia de la Interventoría, continuó orientando sus esfuerzos a propender por el avance y continuidad de las obras, a la gestión y coordinación interadministrativa, en especial el seguimiento al trámite de solicitud de ampliación de la Licencia Ambiental y procurando la respuesta oportuna a las inquietudes técnicas, logísticas y administrativas manifestadas por los contratistas de los dos contratos de obra.

**GUSTAVO ADOLFO CROSBY LÓPEZ**
GERENTE DE INTERVENTORIA
Elaboró

# INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

## CONTRATO DE INTERVENTORIA

1002 DE 2022

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2

EMPRESA INTERVENTORA:
***CONSORCIO VÍAS ECG***

EMPRESAS CONTRATISTAS:
**CONSORCIO AGUALINDA 2022**
**CONSORCIO GUANAPALO**

**PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1002 - 2022

| **INTERVENTORIA** | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **1002 DE 2022** |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. |
| CONCURSO DE MERITOS No: | CMA-DET-SEP-193-2021 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VÍAS ECG |
| REP. LEGAL: | JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ |
| NIT. | 901.576.455-8 |
| Integrado por: | ECG INGENIERÍA S.A.S (70%)<br>ECG COLOMBIA S.A.S. (30%) |
| DIRECCIÓN: | Av. Cr. 7 # 156 Torre 2, Of. 706 (Bogotá) |
| TELEFÓNO: | 3138361268 |
| VALOR INICIAL: | $ 16.329.282.420,00 (INCLUIDO IVA) |
| PLAZO INICIAL: | 59 MESES |
| FECHA DE INICIACIÓN: | DESDE 1 DE FEBRERO DE 2023. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027. |
| VALOR ANTICIPO: | $ 3.014.174.910 |
| PÓLIZA | No. NB-100212631 |

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 172 DE 2022

| | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección:** | Licitación Pública Número LP-CN-002-2022 |
| **Contrato N°** | 172 de 2022 |
| **Fecha de suscripción** | 25 de octubre de 2022 |
| ***OBJETO:*** | MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA. |
| ***Entidad Contratante*** | Municipio de Cravo Norte - Arauca |
| ***Contratista:*** | CONSORCIO AGUA LINDA 2022 |
| ***Representante Legal:*** | VILMA ESPERANZA RAMÍREZ OVIEDO |
| ***NIT:*** | *901.647.252-5* |
| **Integrantes:** | EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES Y ASOCIADOS SAS EMSA NIT. 900068079-9 CON UNA PARTIPACION DEL (5%) SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES ZOMAC S.A.S NIT. 901304088-1 CON UNA PARTICIPACION DEL (95%) |
| ***VALOR INICIAL:*** | *$ 47.760.000.000,00* |
| ***VALOR ACTUALIZADO:*** | *$ 47.760.000.000,00* |
| ***MODIFICATORIO N° 1*** | *14 DE NOVIEMBRE DE 2024* |
| ***MODIFICATORIO N° 2 - PRORROGA*** | *17 DE JULIO DE 2025* |
| ***PLAZO INICIAL:*** | *30 MESES* |
| ***FECHA DE INICIO:*** | *1 DE FEBRERO DE 2023* |
| ***FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:*** | *31 DE JULIO DE 2025* |
| ***FECHA TERMINACION ACTUAL*** | *31 DE DICIEMBRE DE 2025* |
| ***PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO)*** | *96-44-101176299 SEGUROS DEL ESTADO* |

## ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022

| | |
|---|---|
| **Número de proceso de selección:** | Licitación Pública Número CAS-OAJ-LP-024-2022 |
| **Contrato N°** | 2631 de 2022 |
| **Fecha de suscripción** | 28 de diciembre de 2022 |
| **Objeto del contrato:** | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **Entidad contratante** | GOBERNACION DE CASANARE |
| **Contratista:** | CONSORCIO GUANAPALO |
| **NIT** | 901666185-0 |
| **Representante Legal** | LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO |
| **Integrantes** | LUIS GUILLERMO MACHADO C.C 7.176.563 PARTICIPACIÓN 5%<br>RUMA INGENIERIA SAS NIT: 901.168.744.-1 PARTICIPACIÓN 45%<br>HECTOR JULIO PEDRAZA SANCHEZ C.C 6.759.479 PARTICIPACIÓN 3%<br>PEDRAZA INGENIERIA SAS NIT: 900.546.289-1 PARTICIPACIÓN 46%<br>B&V INGENIERIA SAS NIT:820.003.424-8 PARTICIPACIÓN 1% |
| **Valor actual del contrato** | $ 98.084.739.145 |
| **MODIFICATORIO 1.** | 22 DE MARZO DE 2024 |
| **MODIFICATORIO 2.** NPs | 24 DE AGOSTO DE 2024 |
| **Plazo del contrato** | CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES. |
| **Fecha de inicio** | 06 de marzo de 2023 |
| **Fecha de terminación** | 5 de septiembre de 2027 |
| **Dirección:** | Calle 14 No. 27-36 Yopal-Casanare |
| **Teléfono:** | (8) 6359540 PBX: 3502996264 |
| **Póliza** | No. 64278 Berkley Internacional Seguros Colombia S.A |

***Descripción de las actividades realizadas por el Interventor***

Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. 172- DE 2022, Municipio de Cravo Norte - Arauca.

A continuación, se describen las actividades que se realizaron en el presente periodo de reporte por parte de la Interventoría.

- De acuerdo con las actividades generales inherentes a las labores de la Interventoría, en el periodo del presente informe – septiembre de 2025, se adelantaron comités de obra para hacer seguimiento al contrato de obra 172-2022, con la participación por parte del INVIAS del supervisor del contrato de interventoría, supervisor del convenio y el Ingeniero de apoyo a la supervisión; por parte de la Interventoría Consorcio Vías ECG, el Representante legal, Gerente del proyecto, Director de Interventoría, Residente, profesional ambiental, profesional SST y profesional social; por parte del contratista el representante legal, Gerente del contrato, director de obra, residente de obra, el ingeniero de apoyo por parte de SISCOL, profesional ambiental, profesional social y profesional SST, y por parte del Municipio el Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal y el Ingeniero de apoyo de la Secretaría de planeación del municipio de Cravo Norte. En estos comités se solicita al contratista cumplir los compromisos pactados en ellos, como: adelantar la empradización de los taludes con hidrosiembra para su protección. Se solicita iniciar imprimación e la instalación de la carpeta asfáltica en el tramo de la campechana hasta el tramo de prueba, continuar con la construcción de las obras de arte faltantes y se requiere para que realice los pagos de seguridad social y haga entrega de certificados de calidad de la emulsión y remisiones de los materiales utilizados en la obra y aplicación del plan de ensayos.

- En Comité técnico extraordinario convocados por el Gestor y Supervisor del INVIAS, el 15 de septiembre de 2025, participaron por parte del INVIAS el Ing. Ricardo Mesa, gestor del proyecto, el Ing. Juan Gabriel Rodríguez, Supervisor del contrato de Interventoría y el Ing. Nicolas Maldonado, profesional de apoyo a la supervisión. Por parte del contratista el Ing. Luis Alfonso Lázaro, gerente del contrato de obra y el Ing. Juan Camilo Acosta, director de obra. Por parte de la Interventoría el Ing. Julián Valbuena, Representante legal, el Ing. Gustavo Crosby, Gerente de Interventoría, Ing. Edil Aparicio B., Director de Interventoría, Ing. Fredy Rodríguez, Residente de Interventoría. En este comité la Interventoría informa sobre el avance financiero y físico del proyecto, el INVIAS manifiesta su preocupación por el bajo avance en la obra y falta de compromiso por parte del contratista. El contratista manifiesta que ha tenido problemas logísticos para llegar con la maquinaria de asfalto a Cravo Norte, por el orden público no ha sido posible cumplir con lo programado, pero que espera poder solucionar el inconveniente y a finales del mes de septiembre iniciar la pavimentación del tramo que esta alistando en una longitud de 3 km aproximadamente, La Interventoría informa sobre las actividades que se adelantan como la empradización de taludes, reconformación de la última capa de terraplén estabilizado y taludes afectados por la ola invernal, construcción de box culvert, figurado de acero y mantenimiento de las vías alternas para el tránsito vehicular a Cravo Norte. Se informa sobre el atraso presentado a la fecha y se insta al contratista para que reprograme sus actividades y cupla con el cronograma presentado con el modificatorio N° 2.

- El 2 y 10 de septiembre de 2025 la interventoría fue invitada por la administración municipal de Cravo Norte a asistir a la audiencia por el proceso sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones contractuales al CONSORCIO AGUA LINDA 2022, en dicha audiencia se verificó que el contratista ya había cumplido con la información solicitada en el requerimiento y la administración municipal dio por cerrado el proceso.

- Se han realizado visitas constantes al tramo intervenido del K2+200 al K8+600, para hacer seguimiento al comportamiento del terraplén, capas estabilizadas, construcción de box culvert, dando observaciones y sugerencias para mejorar el proceso en la etapa de construcción. Se continua la reparación de la última capa de terraplén estabilizado, la cual fue deteriorada por las fuertes y constantes lluvias, para así alistar el tramo para la instalación de la carpeta asfáltica tan pronto amainen las lluvias.

- La personería municipal solicitó la presencia de la interventoría en una reunión el 9 de septiembre a las 2:30 pm, con contratista de obra, representante de Asojuntas, Secretario de Planeación y propietarios de maquinaria y volquetas a los que el contratista adeuda pagos, con el fin de encontrar una negociación entre el contratista y los proveedores para el pago de los servicios prestados. A dicha reunión no hizo presencia el contratista de obra ni los proveedores de servicios de obra, por lo que la personería solicito a la Interventoría informar el estado del contrato. La Interventoría informa sobre lo solicitado y manifiesta que se encuentra disponible para cualquier información que requieran del proyecto.

- El día 29 de septiembre de 2025 se adelantó visita a la planta de asfalto que suministra la mezcla MDC.a9 para el proyecto de Cravo Norte, se encuentra ubicada en el Municipio de Tame – Arauca. La planta es de tipo drum-mix (producción continua), en el momento produce 13 m³ de mezcla asfáltica MDC-19 cada 30 minutos. La producción de MDC-19 en planta continua (61 t/h), junto con la validación por ensayo Marshall y la definición de temperaturas de trabajabilidad por la curva reológica, cumple con las especificaciones INVÍAS 2022, así como con normas internacionales ASTM y AASHTO.

  Esto asegura que el pavimento construido alcance la resistencia, durabilidad y densidad necesarias para soportar el nivel de tránsito definido en el diseño (NT1), garantizando su vida útil y desempeño en campo.

- Mediante oficio 22C01_DTO_220C, del 3 de septiembre de 2025, se da RESPUESTA A COMUNICADO No. 2025S-VCAS-062393 del INVIAS, asunto: *Solicitud de informe técnico - Presunto incumplimiento de obligaciones socioambientales / Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022*

- Mediante oficio 22C01_DTO_221C, del 3 de septiembre de 2025, se solicita al contratista que nos haga entrega del diseño Marshall con sus respectivos anexos y la fórmula de trabajo para ser evaluada antes de iniciar la actividad de instalación de la carpeta asfáltica, para garantizar el respectivo control, seguimiento y calidad de la misma.

- Mediante oficio 22C01_DTO_222C, del 4 de septiembre de 2025, Se solicita al Consorcio Agualinda 2022, garantizar la presencia de la valla informativa en buen estado durante la ejecución del proyecto.

- Mediante oficio 22C01_DTO_223C, del 11 de septiembre de 2025, se envían al contratista las observaciones al Plan de inversión social V2 y documentación presentada a través de correo electrónico el 08 de septiembre de 2025 se hizo la revisión de las cotizaciones allegadas en el marco del proceso de verificación del plan de inversión social.

- Mediante oficio 22C01_DTO_224C, del 12 de septiembre de 2025, Se solicita al Consorcio Agualinda 2022, seguir y cumplir con las especificaciones del INVIAS, para la adecuada realización de las actividades, de riego de imprimación e instalación de carpeta asfáltica MDC-19.

- Mediante oficio 22C01_DTO_225C, del 16 de septiembre de 2025, se realiza al contratista la SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA, teniendo en cuenta la reunión con INVIAS del 15 de septiembre de 2025, para llegar a la ejecución del contrato a más del 50 % en el mes de noviembre del presente año y así poder solicitar prorroga al convenio.

- Mediante oficio 22C01_DTO_226C, del 19 de septiembre de 2025, Se da respuesta al contratista a su oficio CA22-0155-2025, donde se envían observaciones al informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2025, para ser subsanadas.

- Mediante oficio 22C01_DTO_227C, del 19 de septiembre de 2025, se presenta la revisión de la actualización de las pólizas con la novedad contractual del acta de modificatorio No. 2, presentadas por el Consorcio Agua Linda 2022 con las pólizas No. 96-44-101176299 Anexo 6, No. 96-40-101062308 y según los valores y amparos presentados en la cláusula 18 del contrato de obra pública No. 172-2022, estos valores asegurados cumplen con los amparos allí establecidos.

- Mediante oficio 22C01_DTO_228C, del 20 de septiembre de 2025, se le solicita al Consorcio Agualinda 2022 continuar con la imprimación de emulsión asfáltica CRL-1 para el tramo correspondiente entre los PR2+200 al PR3+550, como medida de protección de la última capa de terraplén estabilizado, la cual está recibida por topografía y con sus pruebas de calidad, y así garantizar que no se deteriore por efectos del viendo o lluvia y se pueda continuar con la actividad de instalación de mezcla asfáltica lo más pronto posible.

- Mediante oficio 22C01_DTO_229C, del 23 de septiembre de 2025, solicita al contratista que gestione de forma inmediata la realización de los monitoreos ambientales requeridos por la Resolución No 500.36.24-1910, emitida el 6 de diciembre de 2024. Dichos monitoreos incluyen Calidad del Aire (PM10 – PM2,5) y emisiones de ruido, obligaciones estipuladas específicamente en el artículo quinto, numerales 30 a 34. Esta resolución corresponde a la licencia ambiental temporal otorgada a la mina que es fuente del material pétreo utilizado en la obra.

- Mediante oficio 22C01_DTO_230C, del 23 de septiembre de 2025, se le solicita al Consorcio Agualinda 2022 continuar con la imprimación de emulsión asfáltica CRL-1 para el tramo correspondiente entre los PR2+200 al PR3+550, como medida de protección de la última capa de terraplén estabilizado, la cual está recibida por

topografía y con sus pruebas de calidad, y así garantizar que no se deteriore por efectos del viento o lluvia y se pueda continuar con la actividad de instalación de mezcla asfáltica lo más pronto posible. Se le recuerda al contratista implementar las recomendaciones establecidas en las especificaciones del INVIAS en los artículos 420-22 y 450-22.

- Mediante oficio 22C01_DTA_220, del 3 de septiembre de 2025, se da respuesta a comunicado de INVIAS No. 2025S-VCAS-062393, asunto: *Solicitud de informe técnico - Presunto incumplimiento de obligaciones socioambientales / Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022.*

- Mediante oficio 22C01_DTA_121, del 4 de septiembre de 2025, Se da respuesta en atención al oficio de la Dirección Territorial Casanare, radicado bajo el número 2025S-VCAS-064072 del 2 de septiembre de 2025, mediante el cual se solicita informe de interventoría en el marco del derecho de petición presentado por el ciudadano Elmer Guillermo Forero, el Consorcio Vías ECG Ingeniería S.A.S., en su calidad de interventoría del Contrato de Obra No. 172 de 2022.

- Mediante oficio 22C01_DTA_122, del 5 de septiembre de 2025, en atención a la solicitud de la Administración Municipal de Cravo Norte, de actualización del informe de presunto incumplimiento contractual relacionado con el Contrato de Obra No. 172 de 2022, nuevamente me permito presentar la versión consolidada del informe, teniendo en cuenta la documentación allegada por el contratista.

- Mediante oficio 22C01_DTA_128, del 16 de septiembre de 2025, Se da respuesta al INVIAS COMUNICADO No. 2025S-VBOG-066121. Asunto: *Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075343. INFORMES SOCIALES 1 y 2 en el marco de la ejecución del proyecto vial CONTRATO No. 172 de 2022, cuyo objeto es: Mejoramiento de la vía Cravo Norte – Arauca*.

- Mediante oficio 22C01_DTA_131, del 19 de septiembre de 2025, Se da respuesta a RADICADO 2025S-VBOG-067983: *REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE*

*GESTIÓN FRENTE AL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 172 DE 2022*.

- Con base en el cronograma de trabajo presentado y aprobado por la Interventoría, anexo al modificatorio N° 2, prorroga al contrato de obra, se continuó realizando el respectivo seguimiento y control del avance del proyecto, para el registro en los informes semanales y mensuales.

- Se realizó control a los aspectos ambientales, en cada una de las actividades constructivas teniendo en cuenta las especificaciones de construcción del INVIAS y el documento PAGA.

- El profesional ambiental, realizó la revisión de los documentos del componente ambiental para su seguimiento y aprobación.

- El profesional social, realizó seguimiento y acompañamiento para la presentación del informe social en el área de influencia del proyecto.

- Se realizó el control de la correspondencia recibida y enviada.

- Se organizaron y desarrollaron reuniones y comités de obras

- Se informa permanentemente, sobre el desarrollo del proyecto y sobre posibles incumplimientos del contratista.

- Se elaboró informe mensual de interventoría.

- Elaboración de informes diarios, semanales y oficios para tener registro de las actividades realizadas y de seguimiento y control de las actividades de obra.

- Se realizan recorridos periódicos a lo largo de tramo a cargo del personal técnico de la Interventoría.

- Se registró el control de equipos, del personal del contratista e Interventoría, acorde al manual de Interventoría del INVIAS.

- Se llevó el control de elementos de seguridad de personal de obra e interventoría.

- Se lleva el registro de control de lluvias.

- Toma de registro fotográfico de la obra.

- Revisión del estado y mantenimiento de los equipos de laboratorio de obra e interventoría.

- Supervisión de procesos constructivos, tipo de material y toma de muestras para ensayos de laboratorio cuando se requieren.

- Supervisión y revisión de resultados de los ensayos realizados en campo en los tramos intervenidos, como toma de cilindros de concreto, densidades, humedades y deflectometrías. Se toman muestras del concreto asfaltico MDC-19 para verificación en laboratorio de diseño Marshall. Al igual que hacer seguimiento al comportamiento de terraplén y carpeta asfáltica del tramo intervenido.

Para el presente periodo se registra un valor programado de $ 16.520.407.321,60 que equivale a 35,426% del valor total del contrato y el valor ejecutado a la fecha es de $ 13.575.357.204,67 equivalente al 29.110%, lo cual nos da avance de obra $ (2.945.050.116,93) que equivalen al 6.315%. Se aclara que esta información corresponde a la semana No. 138 con fecha de corte del 25 de septiembre de 2025 y programación de ejecución actualizada en el Modificatorio 2, prórroga al contrato de obra hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante el presente periodo de reporte, la Interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por el contratista del contrato de obra pública No. **2631 DE 2022. Municipio de Orocue**.

Se adelantaron comités de obra donde se informa sobre los avances físicos y financieros del proyecto. Se reitera la solicitud al contratista y Gobernación de Casanare agilizar ante Corporinoquia la obtención de licencias ambientales para la concesión de aguas, aprovechamiento forestal y ocupación del cauce para adelantar las obras pertinentes en las vigencias 2025 al 2027.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0168O, del 1 de septiembre de 2025, Se da respuesta a la Gobernación de Casanare, a SOLICITUD 520.0164, *Traslado de requerimiento judicial – Informe de ejecución Contrato de Obra 2631 de 2022.*

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0169O, del 4 de septiembre de 2025, nos permitimos hacer entrega de los informes mensuales a la Gobernación de Casanare, del contratista e interventoría, con los respectivos anexos del mes de julio de 2025.

  .

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0170O, del 4 de septiembre de 2025, se solicita formalmente al Consorcio Guanapalo la instalación de la valla informativa correspondiente del proyecto en ejecución teniendo en cuenta que es un compromiso contractual.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0171O, del 9 de septiembre de 2025, Se da respuesta al Consorcio Guanapalo, Oficio CGUAP-024-20200-176: *SOLICITUD DE PLAN DE INVERSIÓN Y COTIZACIONES*. Dando APROBACIÓN a la documentación entregada con el objetivo de adelantar las actividades con las

comunidades y grupos de interés. Plan de inversión social v2, Cotizaciones y Plan de trabajo.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0172O, del 10 de septiembre de 2025, Se hace la REITERACION: *SOLICITUD DE INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PROGRAMADOS*.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0173O, del 11 de septiembre de 2025, en atención al comunicado CGUAP-024-20200-182, nos permitimos informar que, una vez revisada la hoja de vida de la profesional ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA para el cargo de PROFESIONAL SOCIAL, con cedula de ciudadanía 1.214.736.465 de Medellín, cumple con los requisitos mínimos exigidos en Anexo técnico 1.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0174O, del 16 de septiembre de 2025, Se informa el ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA Y SE HACE REQUERIMIENTO DE INICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES para continuar con la ejecución del contrato teniendo en cuenta los reiterados retrasos y bajo rendimiento evidenciado.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0175O, del 22 de septiembre de 2025, Se envía al Contratista de obra, OBSERVACIONES AL OFICIO 183 – PROYECCIÓN DE AJUSTES ICOCIV PARA LA VIGENCIA 2025, mediante el cual se presenta la proyección de los ajustes financieros con base en el índice ICOCIV para la vigencia 2025 y la consecuente necesidad de realizar ajustes a la programación de actividades debido a la inversión social programada a ejecutar.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0176O, del 23 de septiembre de 2025, Se solicita al contratista que reanude las actividades destinadas al aprovechamiento del RCD generado y actualmente acopiado. Aunque inicialmente se proyectó el aprovechamiento del 100% del material producido en la obra (RCD), tras un tiempo

considerable no se evidencia un avance significativo en dichos procesos desde el inicio de las actividades en la vigencia 2023.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0177O, del 25 de septiembre de 2025, Se solicitar a CORPORINOQUIA información sobre el estado de la solicitud radicada con consecutivo No. Yo-2025-03771. Según consta, se realizó el pago correspondiente por concepto de liquidación de servicios de evaluación el 30 de mayo de 2025, por un monto de trece millones trescientos cuatro mil ochocientos trece pesos ($13’304.813 M/Cte.). No obstante, tras dicho pago, no se cuenta con información sobre el auto de apertura del proceso, ni el concepto técnico relacionado con la solicitud.

- Mediante comunicado 22C01-DTO-0178O, del 25 de septiembre de 2025, Se da respuesta al OFICIO CGUAP-024-20200-184, mediante el cual se ratifica la programación presentada por el contratista para la vigencia actual del contrato de obra No. 2631 de 2022, y la Interventoría se permite hacer aclaraciones a dicho oficio.

- Mediante oficio 22C01_DTA_126, del 10 de septiembre de 2025, se da respuesta al comunicado con radicado 2025-VBOG-063454 del INVIAS con asunto: *Parámetros para la elaboración de informes mensuales de gestión predial*. Donde remiten los parámetros evaluados de la gestión predial, para ser incorporados en los respectivos informes de conformidad con el Manual de interventoría y el apéndice predial.

- Mediante oficio 22C01_DTA_127, del 16 de septiembre de 2025, se da respuesta al OFICIO 2025S-VBOG-066119, asunto: *Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073020 INFORMES SOCIALES 1 y 2 Contrato de obra No 2631 de 2022, SECUNDARIAS OROCUE*.

- Mediante oficio 22C01_DTA_129, del 16 de septiembre de 2025, se da respuesta al comunicado 2025S-VBOG-063606. Asunto: *Respuesta radicado No. 2025E-*

*VUVRAZ-075341– Remisión Informe Trimestral II-2025 Gestión ambiental CO2631 – 2022 CI 1002 – 2022 Orocué, Arauca.*

- Mediante oficio 22C01_DTA_130, del 10 de septiembre de 2025, se Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063618. ASUNTO: *Respuesta radicado No. 2025E-VUVRAZ-071782 – RESPUESTA A COMUNICADO 2025S-VBOG-036210. REMISIÓN INFORMES TRIMESTRALES 6 y 7 - COMPONENTE AMBIENTAL.*

- Se realizó la cuantificación de obra ejecutada semanal y mensual, verificando la procedencia de los materiales, con relación a las fuentes de materiales aprobadas por la Interventoría. Para las actividades en ejecución, como lo son: instalación de señalización horizontal, protección de taludes y traslado de cercas.

- De igual manera, se realizó la medición y verificación del cumplimiento de especificaciones y planos de las actividades nombradas anteriormente.

- Se realizaron chequeos topográficos de cada una de las actividades quye lo requieren.

- Con base en el cronograma de trabajo presentado y aprobado por la Interventoría, se continuó realizando el respectivo seguimiento y control del avance del proyecto, para el registro en los informes semanales y mensuales.

- Se realizó control a los aspectos ambientales, en cada una de las actividades constructivas teniendo en cuenta las especificaciones de construcción del INVIAS y el documento PAGA.

- El profesional ambiental, realizó la revisión de las actividades del componente ambiental para su seguimiento.

- El profesional HSQ, realizó auditorias, para controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento.

- El profesional social, realizó seguimiento y acompañamiento para la presentación del informe social en el área de influencia del proyecto.

- Se verificó que el personal esté afiliado al sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (Caja de Compensación, ICBF, SENA).

- Se efectuó el control de registros fotográficos cada 500 m, para dejar registro del avance mensual y registro fotográfico de las actividades ejecutadas por el Contratista y la Interventoría para el archivo.

- Se realizó el control de la correspondencia recibida y enviada.

- Se organizaron y desarrollaron reuniones y comités de obra.

- Se verificó, que los equipos utilizados en el periodo, estén calibrados, tanto de laboratorio de suelos como de topografía. Información que hace parte de los informes.

- Se informa permanentemente, sobre el desarrollo del proyecto y sobre posibles incumplimientos del contratista.

- Se elaboró informe mensual de interventoría.

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo:

- Elaboración de informes diarios, semanales y oficios para tener registro de las actividades realizadas y de seguimiento y control de las actividades de obra.

- Se realizó el chequeo para liberaciones topográficas en cada una de las capas granulares, u otras actividades, cuando se requiere.

- Se tomaron los ensayos respectivos para liberaciones por calidad de materiales, acorde a las especificaciones INVIAS.

- Se revisaron y verificaron los ensayos de laboratorio presentados por el contratista.

- Se realizan recorridos periódicos a lo largo de tramo a cargo del personal técnico de la Interventoría.

- Se registró el control de equipos, del personal del contratista e Interventoría, acorde al manual de Interventoría del INVIAS.

- Se llevó el control de elementos de seguridad de personal de obra e interventoría.

Para el presente periodo se registra un valor programado de $ 51.867.363.391,44 que equivale a 52.88% del valor total del contrato y el valor ejecutado a la fecha es de $48.962.586.081,61 equivalente al 49.92%, lo cual nos da atraso de obra de ($2.904.777.309,84) que equivalen al -2.961%. Se aclara que esta información corresponde la semana No. 134 con fecha de corte del día jueves 25 de septiembre de 2025.



**EDIL APARICIO BARON**
M.P. 01193-0232 CPITVC
DIRECTOR DE INTERVENTORIA-CONSORCIO VIAS ECG

INFORME MENSUAL- SEPTIEMBRE

# CONSORCIO ECG VIAS

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA SECUNDARIA 65CA06- LANEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | K38+000- K48+700 | **CONTRATO** | Interventoría, INVIAS 1002-2022 | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO GUANAPALO | **FECHA** | **septiembre-25** | |
| **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO ECG VIAS | **ELABORÓ** | Topografia Interventoría | |

## 1. ACTIVIDADES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENIDO** | *VIA RN 65CA06* | **ACTIVIDAD** | *Levantamiento Altimetrico* |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




**1.** Se realiza levantamiento altimetrico de la subrasante comprendido del PR47+000 al 48+500.




**2.** Se realiza levantamiento altimetrico de la subrasante comprendido del PR47+000 al 48+500.




**3.** Se realiza levantamiento altimetrico de la subrasante comprendido del PR47+000 al 48+500.




**4.** Se realiza levantamiento altimetrico de la subrasante comprendido del PR47+000 al 48+500.





**5.** Se realiza levantamiento altimetrico de la subrasante comprendido del PR47+000 al 48+500.




**6**. Se realiza levantamiento altimetrico de la subrasante comprendido del PR47+000 al 48+500.

| INTERVENIDO | *VIA RN 65CA06* | ACTIVIDAD | *POST-PROCESO DEL LEVANTAMIENTO* |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO**




| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | Para concluir esta actividad es necesario utilizar el sofware de hojas de calculo (Excel), alli se procede a calcular las vistas tomadas en campo y obtener la cota real en cada seccion. El paso a seguir es generear una cartera de campo oraganizada por abscisa, cotas BM, vistas atras y producto final cotas de campo. Y de esta manera determinar las diferencias con respecto a las cotas de diseño y crear una cartera comparativa. |

**ELABORÓ:**
Topografía Interventoría



# CONSORCIO VIAS ECG

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA SECUNDARIA 65CA06- LANEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOCALIZACIÓN:** | K38+000- K48+700 | | **CONTRATO** | Interventoría, INVIAS 1002-2022 | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO GUANAPALO | | **FECHA** | **septiembre-2025** | |
| **INTERVENTORIA:** | CONSORCIO ECG VIAS | | **ELABORÓ** | Topografia Interventoría | |

## 2. EQUIPOS TOPOGRAFÍA

**REGISTRO FOTOGRAFICO**







| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS** | La topografía de esta interventoría cuenta con los respectivos equipos para la optima realizacion de los procesos que en obra se llevan, tanto control planimetrico y altimetrico. Relacionados a continuacion:<br>**Estacion Total: South N6+Series.**<br>**Nivel Optico: Topcon AT-B Series.** |

## 2.1 CERTIFICADOS DE CALIBRACION

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ESTACIÓN TOTAL**



CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN
NIT. 900.407.723-1
No. 2025-4324

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NOMBRE: CONSORCIO VIAS ECG
TELEFONO: 3144139948 - 3138383268
CIUDAD: YOPAL - CASANARE

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
EQUIPO: ESTACIÓN TOTAL
MARCA: SOUTH
MODELO: N6+
SERIAL: 9170889
PRECISIÓN: 2"
¿NUEVO?: NO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 5 de septiembre de 2025
RECOMENDAMOS AJUSTAR: 5 de marzo de 2026

2025-4324

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRECISIÓN ANGULAR | (DIN 18723) 2" | ALCANCE CON DIANAS R. | 1200m |
| PRECISIÓN EN DISTANCIA | 5 (2mm+2ppm*KD) | ALCANCE CON PRISMA | 5000m |
| AUMENTO DEL TELESCOPIO | 30X | ALCANCE SIN REFLECTOR | 1000m |

TRABAJO REALIZADO

| CODIGOS: | CORRECTO (1) | FALLA CORREGIDA (2) | NO CORREGIDA (3) | NO APLICA (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LIMPIEZA EXTERIOR | 1 | AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR | |
| 1 | MANTENIMIENTO INTERNO | 1 | AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE | |
| 1 | MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE | 1 | AJUSTE DE RETICULO | |
| 1 | PRENSA HORIZONTAL Y VERTICAL | 1 | AJUSTE DE VERTICALIDAD | |
| 1 | TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O H | 1 | AJUSTE DE COLIMACIÓN | |
| 1 | ORDOJO DE TECLADO | 1 | AJUSTE DE PLOMADA ÓPTICA O LASER | |
| 1 | AJUSTE DEL COMPENSADOR | 1 | AJUSTE DE MIRILLAS DE PUNTERÍA | |
| 1 | AJUSTE DEL NIVEL TUBULAR | 1 | AJUSTE DE DISTANCIÓMETRO | |

2025-4324

3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455
CRA. 58 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C



CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN
NIT. 900.407.723-1
No. 2025-4324

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR DE LECTURAS REALES

| PTO.No.1 | FASE 1 | FASE 2 | RESIDUO | TOLERANCIA | PATRON | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90° | 270° | 10" | 0.0001° | 360° | 0.00'18" |
| HZ | 0° | 180° | 10" | 0.0001° | 180° | 0.00'13" |

DATOS OBTENIDOS DESPUÉS DE LOS AJUSTES REALIZADOS

| PTO.No.1 | FASE 1 | FASE 2 | RESIDUO | TOLERANCIA | PATRON | ERROR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90° | 270° | 0" | +/-0.001° | 360° | 0.00000 |
| HZ | 0° | 180° | 0° | +/-0.001° | 180° | 0.00000 |

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

REVISADO POR:
ANGEL RODRÍGUEZ

2025-4324

3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455
CRA. 58 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN NIVEL AUTOMATICO**



2025-4323

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN
NIT. 900.407.723-1
No. 2025-4323

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO VIAS ECG |
| TELEFONO | 3144136948 |
| CIUDAD | YOPAL CASANARE |

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO | NIVEL AUTOMATICO | PRECISIÓN: | 0,7mm X Km DOBLE DE NIVELACIÓN |
| MARCA | TOPCON | ¿NUEVO?: | NO |
| MODELO | AT-B4A | FECHA DE EXPEDICIÓN: | 5 de septiembre de 2025 |
| SERIAL | WP169885 | RECOMENDAMOS AJUSTAR: | 5 de marzo de 2026 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| DESVIACIÓN ESTANDAR | 0,7MM | MINIMA DISTANCIA FOCAL | 1,5M |
| TIPO DE IMAGEN | DIRECTA | RELACION ESTANDAR | 100 |
| MAGNIFICACIÓN | 32X | RANGO DE COMPENSADOR | ± 15' |
| APERTURA DEL OBJETIVO | 40MM | EXACTITUD DEL COMPENSADOR | 0.3" |

TRABAJO REALIZADO

| CODIGOS: | CORRECTO (1) | FALLA CORREGIDA (2) | NO CORREGIDA (3) | NO APLICA (4) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LIMPIEZA EXTERIOR | 2 | AJUSTE DEL NIVEL O RCULAR | |
| 2 | ERROR DETECTADO | 1 | AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE | |
| 2 | MANTENIMIENTO INTERNO | 2 | AJUSTE DEL RETICULO | |
| 2 | MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE | 1 | AJUSTE DE COLIMACION | |
| 2 | TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y O H | 1 | OPTICA GENERAL (LENTES Y OCULARES) | |
| 1 | AJUSTE DEL COMPENSADOR | 2 | PERILLA DE ENFOQUE | |

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

REVISADO POR:
ANGEL RODRÍGUEZ

3125152722 - 3137483174
3188037560 - 3107984455

CRA. 38 # 10-60 OFC.736, BOGOTÁ D.C

VERIFICA LA AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB DE WWW.TECNIRAC.COM O CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO

| | |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | A continuación se relacionan los certificados de calibración de los equipos de topografía (Estación total y nivel automatico) respectivamente.<br>***PROXIMA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFíA EN 6 MESES (MARZO 2026)** |

**ELABORÓ:**
Topografía Interventoría



| | | |
|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | CONTROL DE CAPAS DE PAVIMENTO | Código: F-GTO-04 |
| | | Versión: 1 |
| | GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA | Vigencia: 1/04/2025 |
| | | Tipo Documento: Formato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO VIAS ECG | | ecg Engineering Consulting Group |
| ID DEL PROYECTO | | NÚMERO DEL CONTRATO | 1002 de 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. | | |
| NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA | 2631 de28 de Diciembre 2022 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06- LANEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | GOBERNACIÓN DE CASANARE | | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 06 de Marzo 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 5 de Septiembre 2027 |

| PUNTO A INTERVENIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO | TRAMO 1 | ABSCISA INICIAL | 47+000 | ABSCISA FINAL | PR47+500 |
| CAPA A LIBERAR | SUBRASANTE | PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLERANCIA | N/A | VISTA (+) | 1,272 | H INSTRUMENTAL | 154,630 | Cota | 153,358 |

| VoBo. C | Abscisa | Borde Izquierdo | | | | Eje A (0,0) | | | | Borde Derecho | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- |
| | K47+000 | 153,598 | 153,576 | -0,022 | 1,032 | 153,266 | 153,300 | 0,034 | 1,364 | 153,034 | 153,025 | -0,009 | 1,596 |
| | K47+030 | 153,608 | 153,631 | 0,023 | 1,022 | 153,308 | 153,331 | 0,023 | 1,322 | 153,008 | 153,031 | 0,023 | 1,622 |
| | K47+060 | 153,630 | 153,651 | 0,021 | 1,000 | 153,330 | 153,351 | 0,021 | 1,300 | 153,030 | 153,051 | 0,021 | 1,600 |
| | K47+090 | 153,327 | 153,297 | -0,030 | 1,303 | 153,393 | 153,363 | -0,030 | 1,237 | 153,405 | 153,428 | 0,023 | 1,225 |
| | K47+120 | 152,981 | 153,007 | 0,026 | 1,649 | 153,341 | 153,367 | 0,026 | 1,289 | 153,701 | 153,727 | 0,026 | 0,929 |
| | K47+150 | 153,120 | 153,165 | 0,045 | 1,510 | 153,300 | 153,345 | 0,045 | 1,330 | 153,423 | 153,409 | -0,014 | 1,207 |
| | K47+180 | 153,085 | 153,113 | 0,028 | 1,545 | 153,265 | 153,293 | 0,028 | 1,365 | 153,085 | 153,113 | 0,028 | 1,545 |
| | K47+210 | 153,076 | 153,034 | -0,042 | 1,554 | 153,276 | 153,214 | -0,062 | 1,354 | 153,052 | 153,034 | -0,018 | 1,578 |
| | K47+240 | 152,914 | 152,948 | 0,034 | 1,716 | 153,074 | 153,128 | 0,054 | 1,556 | 152,932 | 152,948 | 0,016 | 1,698 |
| | K47+270 | 152,828 | 152,862 | 0,034 | 1,802 | 153,008 | 153,042 | 0,034 | 1,622 | 152,828 | 152,862 | 0,034 | 1,802 |
| TOLERANCIA | N/A | VISTA (+) | | 1,041 | H INSTRUMENTAL | 154,253 | | Cota | 153,212 | | | | |
| | K47+300 | 152,789 | 152,776 | -0,013 | 1,464 | 152,932 | 152,956 | 0,024 | 1,321 | 152,789 | 152,776 | -0,013 | 1,464 |
| | K47+330 | 152,687 | 152,695 | 0,008 | 1,566 | 152,895 | 152,875 | -0,020 | 1,358 | 152,717 | 152,695 | -0,022 | 1,536 |
| | K47+360 | 152,703 | 152,680 | -0,023 | 1,550 | 152,846 | 152,860 | 0,014 | 1,407 | 152,703 | 152,680 | -0,023 | 1,550 |
| | K47+390 | 152,765 | 152,750 | -0,015 | 1,488 | 152,964 | 152,930 | -0,034 | 1,289 | 152,785 | 152,750 | -0,035 | 1,468 |
| | K47+420 | 152,812 | 152,848 | 0,036 | 1,441 | 152,986 | 153,028 | 0,042 | 1,267 | 152,812 | 152,848 | 0,036 | 1,441 |
| | K47+450 | 152,879 | 152,907 | 0,028 | 1,374 | 153,074 | 153,087 | 0,013 | 1,179 | 152,879 | 152,907 | 0,028 | 1,374 |
| | K47+480 | 152,900 | 152,927 | 0,026 | 1,353 | 153,119 | 153,107 | -0,012 | 1,134 | 152,900 | 152,927 | 0,026 | 1,353 |
| | K47+500 | 152,872 | 152,917 | 0,045 | 1,381 | 153,112 | 153,097 | -0,015 | 1,141 | 152,902 | 152,917 | 0,015 | 1,351 |

**OBSERVACIONES**

JUAN CAMILO INOCENCIO
L.P. 01-20241
Topógrafo de Interventoría
Nombre de la firma Interventoría

ANDRES FELIPE UMAÑA
Matricula Profesional No: 15202-344389 BYC
Residente de Interventoría
Nombre de la firma Interventoría

| | | |
|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | CONTROL DE CAPAS DE PAVIMENTO | Código: F-GTO-04 |
| | | Versión: 1 |
| | GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA | Vigencia: 1/04/2025 |
| | | Tipo Documento: Formato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO VIAS ECG | | ecg Engineering Consulting Group |
| ID DEL PROYECTO | | NÚMERO DEL CONTRATO | 1002 de 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. | | |
| NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA | 2631 de28 de Diciembre 2022 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06- LANEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | GOBERNACIÓN DE CASANARE | | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 06 de Marzo 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 5 de Septiembre 2027 |

| PUNTO A INTERVENIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO | TRAMO 2 | ABSCISA INICIAL | 47+500 | | PR48+000 |
| CAPA A LIBERAR | SUBRASANTE | PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN | | | |
| TOLERANCIA | VISTA (+) | 1,033 | H INSTRUMENTAL | 154,308 | Cota | 153,275 |

| VoBo. C | Abscisa | Borde Izquierdo | | | | Eje A (0,0) | | | | Borde Derecho | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- |
| | K47+500 | 152,886 | 152,917 | 0,031 | 1,422 | 153,110 | 153,097 | -0,013 | 1,198 | 152,935 | 152,917 | -0,018 | 1,373 |
| | K47+530 | 152,893 | 152,876 | -0,017 | 1,415 | 153,042 | 153,056 | 0,014 | 1,266 | 152,866 | 152,876 | 0,010 | 1,442 |
| | K47+560 | 152,803 | 152,829 | 0,026 | 1,505 | 152,992 | 153,009 | 0,017 | 1,316 | 152,838 | 152,829 | -0,009 | 1,470 |
| | K47+590 | 152,757 | 152,782 | 0,025 | 1,551 | 152,979 | 152,962 | -0,017 | 1,329 | 152,803 | 152,782 | -0,021 | 1,505 |
| | K47+620 | 152,715 | 152,730 | 0,015 | 1,593 | 152,890 | 152,910 | 0,020 | 1,418 | 152,733 | 152,766 | 0,033 | 1,575 |
| | K47+650 | 152,683 | 152,662 | -0,021 | 1,625 | 152,814 | 152,842 | 0,028 | 1,494 | 152,973 | 152,998 | 0,025 | 1,335 |
| | K47+680 | 152,359 | 152,400 | 0,041 | 1,949 | 152,782 | 152,760 | -0,022 | 1,526 | 153,131 | 153,120 | -0,011 | 1,177 |
| | K47+710 | 152,497 | 152,496 | -0,001 | 1,811 | 152,664 | 152,676 | 0,012 | 1,644 | 152,732 | 152,752 | 0,020 | 1,576 |
| | K47+740 | 152,408 | 152,428 | 0,020 | 1,900 | 152,588 | 152,608 | 0,020 | 1,720 | 152,408 | 152,428 | 0,020 | 1,900 |
| | K47+770 | 152,406 | 152,392 | -0,014 | 1,902 | 152,587 | 152,572 | -0,015 | 1,721 | 152,377 | 152,392 | 0,015 | 1,931 |
| TOLERANCIA | | | | VISTA (+) | 0,975 | H INSTRUMENTAL | | 154,164 | | Cota | | 153,189 | |
| | K47+800 | 152,367 | 152,387 | 0,020 | 1,797 | 152,576 | 152,567 | -0,009 | 1,588 | 152,402 | 152,387 | -0,015 | 1,762 |
| | K47+830 | 152,405 | 152,389 | -0,016 | 1,759 | 152,574 | 152,569 | -0,005 | 1,590 | 152,391 | 152,389 | -0,002 | 1,773 |
| | K47+860 | 152,387 | 152,391 | 0,004 | 1,777 | 152,589 | 152,571 | -0,018 | 1,575 | 152,612 | 152,594 | -0,018 | 1,552 |
| | K47+890 | 152,309 | 152,297 | -0,012 | 1,855 | 152,554 | 152,573 | 0,019 | 1,610 | 152,873 | 152,849 | -0,024 | 1,291 |
| | K47+920 | 152,274 | 152,299 | 0,025 | 1,890 | 152,555 | 152,575 | 0,020 | 1,609 | 152,831 | 152,851 | 0,020 | 1,333 |
| | K47+950 | 152,379 | 152,397 | 0,018 | 1,785 | 152,553 | 152,577 | 0,024 | 1,611 | 152,614 | 152,640 | 0,026 | 1,550 |
| | K47+980 | 152,379 | 152,399 | 0,020 | 1,785 | 152,594 | 152,579 | -0,015 | 1,570 | 152,364 | 152,399 | 0,035 | 1,800 |
| | K48+000 | 152,423 | 152,400 | -0,023 | 1,741 | 152,564 | 152,580 | 0,016 | 1,600 | 152,376 | 152,400 | 0,024 | 1,788 |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| JUAN CAMILO INOCENCIO | ANDRES FELIPE UMAÑA |
| L.P. 01-20241 | Matricula Profesional No: 15202-344389 BYC |
| Topógrafo de Interventoría | Residente de Interventoría |
| Nombre de la firma Interventoría | Nombre de la firma Interventoría |

| | | |
|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | CONTROL DE CAPAS DE PAVIMENTO | Código: F-GTO-04 |
| | | Versión: 1 |
| | GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA | Vigencia: 1/04/2025 |
| | | Tipo Documento: Formato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO VIAS ECG | | ecg Engineering Consulting Group |
| ID DEL PROYECTO | | NÚMERO DEL CONTRATO | 1002 de 2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. | | |
| NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA | 2631 de28 de Diciembre 2022 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA SECUNDARIA 65CA06- LANEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | GOBERNACIÓN DE CASANARE | | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | | | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 06 de Marzo 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 5 de Septiembre 2027 |

| PUNTO A INTERVENIR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO | TRAMO 3 | ABSCISA INICIAL | 48+000 | | PR48+500 |
| CAPA A LIBERAR | SUBRASANTE | PRESUPUESTO DE LA INTERVENCIÓN | | | |
| TOLERANCIA | VISTA (+) | 1,180 | H INSTRUMENTAL | 154,285 | Cota | 153,105 |

| VoBo. C | Abscisa | Borde Izquierdo | | | | Eje A (0,0) | | | | Borde Derecho | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- | Cota Campo | Cota Teorica | Diferencia *CT-CC | V- |
| | K48+000 | 152,380 | 152,400 | 0,020 | 1,905 | 152,557 | 152,580 | 0,023 | 1,728 | 152,384 | 152,400 | 0,016 | 1,901 |
| | K48+030 | 152,433 | 152,402 | -0,031 | 1,852 | 152,573 | 152,582 | 0,009 | 1,712 | 152,375 | 152,402 | 0,027 | 1,910 |
| | K48+060 | 152,371 | 152,404 | 0,033 | 1,914 | 152,596 | 152,584 | -0,012 | 1,689 | 152,421 | 152,404 | -0,017 | 1,864 |
| | K48+090 | 152,390 | 152,406 | 0,016 | 1,895 | 152,566 | 152,586 | 0,020 | 1,719 | 152,374 | 152,406 | 0,032 | 1,911 |
| | K48+120 | 152,370 | 152,407 | 0,037 | 1,915 | 152,562 | 152,587 | 0,025 | 1,723 | 152,421 | 152,407 | -0,014 | 1,864 |
| | K48+150 | 152,376 | 152,399 | 0,023 | 1,909 | 152,545 | 152,579 | 0,034 | 1,740 | 152,367 | 152,399 | 0,032 | 1,918 |
| | K48+180 | 152,592 | 152,612 | 0,020 | 1,693 | 152,522 | 152,561 | 0,039 | 1,763 | 152,360 | 152,381 | 0,021 | 1,925 |
| | K48+210 | 152,830 | 152,861 | 0,031 | 1,455 | 152,559 | 152,537 | -0,022 | 1,726 | 152,204 | 152,213 | 0,009 | 2,081 |
| | K48+240 | 152,797 | 152,837 | 0,040 | 1,488 | 152,500 | 152,513 | 0,013 | 1,785 | 152,169 | 152,189 | 0,020 | 2,116 |
| | K48+270 | 152,618 | 152,642 | 0,024 | 1,667 | 152,470 | 152,492 | 0,022 | 1,815 | 152,286 | 152,312 | 0,026 | 1,999 |
| TOLERANCIA | | | | VISTA (+) | | 0,967 | H INSTRUMENTAL | | 154,219 | | Cota | | 153,252 |
| | K48+300 | 152,356 | 152,342 | -0,014 | 1,863 | 152,474 | 152,496 | 0,022 | 1,745 | 152,296 | 152,316 | 0,020 | 1,924 |
| | K48+330 | 152,314 | 152,347 | 0,033 | 1,905 | 152,490 | 152,527 | 0,037 | 1,729 | 152,327 | 152,347 | 0,020 | 1,892 |
| | K48+360 | 152,370 | 152,397 | 0,027 | 1,849 | 152,550 | 152,577 | 0,027 | 1,669 | 152,377 | 152,397 | 0,020 | 1,843 |
| | K48+390 | 152,409 | 152,431 | 0,022 | 1,810 | 152,583 | 152,611 | 0,028 | 1,636 | 152,411 | 152,431 | 0,020 | 1,809 |
| | K48+420 | 152,408 | 152,433 | 0,024 | 1,811 | 152,585 | 152,613 | 0,028 | 1,634 | 152,413 | 152,433 | 0,020 | 1,807 |
| | K48+450 | 152,384 | 152,404 | 0,020 | 1,835 | 152,564 | 152,584 | 0,020 | 1,655 | 152,384 | 152,404 | 0,020 | 1,835 |
| | K48+480 | 152,348 | 152,371 | 0,023 | 1,871 | 152,536 | 152,551 | 0,015 | 1,683 | 152,351 | 152,371 | 0,020 | 1,868 |
| | K48+500 | 152,300 | 152,358 | 0,058 | 1,919 | 152,515 | 152,538 | 0,023 | 1,704 | 152,338 | 152,358 | 0,020 | 1,881 |

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| JUAN CAMILO INOCENCIO | ANDRES FELIPE UMAÑA |
| L.P. 01-20241 | Matricula Profesional No: 15202-344389 BYC |
| Topógrafo de Interventoría | Residente de Interventoría |
| Nombre de la firma Interventoría | Nombre de la firma Interventoría |

CARTERA DE CAMPO

# CONSORCIO VIAS ECG

**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA SECUNDARIA 65CA06- LANEVERA- SAN RAFAEL DE GUANAPALO- OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | ALCANTARILLAS | **ELABORÓ** | Juan Camilo Inocencio Portilla |
| **FECHA** | septiembre/2025 | **TRAMO** | K47+000- 48+500 |

## CARTERA CHEQUEO DE SUBRASANTE

| P | BM | V+ | V- | CI | CD | ANCHO CI | ANCHO CD | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CT SUBR** | 152,400 | | | | | | | |
| K48+015 | Cota Subrasante | | | **152,400** | | 6 m | 6 m | 18/sep |
| | | CI | CD | | | | | |
| | Cota campo | | | 152,250 | 152,190 | | | |
| | | | | DESCOLE | ENCOLE | | | |
| **CT SUBR** | 152,358 | | | | | | | |
| K48+500 | Cota Subrasante | | | **152,358** | | 6 m | 6 m | 19/sep |
| | | CI | CD | | | | | |
| | Cota campo | | | 152,258 | 152,208 | | | |
| | | | | DESCOLE | ENCOLE | | | |

JUAN CAMILO INOCENCIO
L.P. 01-20241
Topógrafo de Interventoría

ANDRES FELIPE UMAÑA
Matricula Profesional No: 15202-344389 BYC
Residente de Interventoría

# 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, en el cual se lleva el registro diario de los vehículos, equipos de laboratorio, topografía y otros utilizados durante el presente mes.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** sep-25

**PROYECTO:** MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1002 DE 2022

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO VIAS ECG

**CONTRATO DE OBRA No.** 2631 de 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO GUANAPALO

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| VEHICULO | GSO 749, RENAULT DUSTER, MODELO 2021 | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA | Estacion Total: South N6+Series. | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| NIVEL DE TOPOGRAFIA | Nivel Optico: Topcon AT-B Series | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| EQUIPO TOMA DE DENSIDADES - CONO DE ARENA | CONO DE ARENA, SPEDDY - BALANZA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| EQUIPO TOMA DE REFLECTIVIDAD | REFLECTOMETRO RMGL, GEO 15m | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | A | I | I | I | I | I |
| CAMISAS PARA PRUEBAS DE CONCRETO | METALICO (6x12) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| VEHICULO | JMU 331, RENAULT DUSTER, MODELO 2021 | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A | A | A | A | A | I | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Los equipos de topografia (Estación y nivel) se llevaron para su respectiva calibracion rutinaria el dia 5 de septiembre del 2025 a la ciudad de yopal.**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: EDIL APARICIO BARON
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0232 CPITVC

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

# INFORME DE OPERACIÓN CAMIONETA O CAMPERO DE MÁS DE 2000 C.C. (1): 4X4 (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE) EL MODELO DEL VEHICULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2015 O SUPERIOR.

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.**

Para la ejecución del contrato de interventoría se cuenta con el vehículo tipo camioneta modelo 2021, marca RENAULT, línea Duster, placa GSO 749, de servicio particular, que sirve como medio de transporte para el personal de interventoría en el desarrollo de las actividades de supervisión y control, como cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONSORCIO VIAS ECG.

A continuación, se muestra el registro fotográfico que evidencia el uso del vehículo en el mes de septiembre del 2025:

*Ilustración 1. Vehículo en actividades de obra*



*Ilustración 2. Vehículo en actividades de obra*




*Ilustración 3. Vehículo en actividades de obra*



*Ilustración 4. Vehículo en actividades de obra*




*Ilustración 5. Vehículo en actividades de obra*





_____

**ANDRÉS FELIPE UMAÑA VARGAS**

**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA- CONSORCIO VÍAS ECG.**

**Consorcio ECG**

INFORME DE OPERACIÓN CAMIONETA O CAMPERO DE MÁS DE 2000 C.C. (1): 4X4 (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE) EL MODELO DEL VEHICULO OFRECIDO DEBERÁ CORRESPONDER A MODELOS 2015 O SUPERIOR.

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”. LOTE 2

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

Para la ejecución del contrato de interventoría se cuenta con el vehículo tipo camioneta modelo 2021, marca RENAULT, línea Duster, placa JMU 331 de servicio particular, que sirve como medio de transporte para el personal de interventoría en el desarrollo de las actividades de supervisión y control, como cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONSORCIO VIAS ECG.

A continuación, se muestra el registro fotográfico que evidencia el uso del vehículo del mes de septiembre del 2025:

*Ilustración 1. Vehículo en actividades de obra*



*Ilustración 2. Vehículo en actividades de obra*




*Ilustración 3. Vehículo en actividades de obra*



*Ilustración 4. Vehículo en actividades de obra*




*Ilustración 5. Vehículo en actividades de obra*



*Ilustración 6. Vehículo en actividades de obra*




**ANDRÉS FELIPE UMAÑA VARGAS**

**INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA- CONSORCIO VÍAS ECG.**

**Consorcio ECG**

Bogotá D.C. 30 de septiembre de 2025. No. 017

**CONSORCIO VIAS ECG**
**NIT: 901.576.455-8**

**DEBE A:**


**JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ**
C.C. No. 7.174.643

**LA SUMA DE:** Cinco millones doscientos cuarenta mil pesos M/cte. ($5.240.000).

**POR CONCEPTO DE:** Alquiler Camioneta Renault Duster de placa GSO 749 Modelo 2020 incluido peajes y combustible, para el transporte de personal del proyecto 1002 de 2022, durante los días 01 al 30 de septiembre de 2025.

Favor transferir a la cuenta de ahorros No 0914000200000303 del banco BBVA a nombre propio.

Cordialmente,



**JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ**
C.C. 7.174.643 de Tunja Boyacá.

| | | |
|---|---|---|
| Engineering Consulting Group | Contrato de Arrendamiento de Vehículo Automotor | CONTRATO No. 202401 |

Entre los suscritos a saber JULIAN PASTOR VALBUENA LÓPEZ, mayor de edad, vecino de Tunja Boyacá, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 7.174.643 quien en adelante se denominará **El ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra la sociedad CONSORCIO VIAS ECG con Nit. 901.576.455-8 sociedad domiciliada en la Cra 7 #156-78 torre 2 oficina 706, representada por HOLMAN JOVANNY GARZÓN, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía N.º 1.024.572.878, quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

**Primera.** El **Arrendador** entrega al **Arrendatario** en alquiler un Vehículo Automotor de las siguientes características:

Placa: GSO 749

Marca: RENAULT DUSTER

Color: BLANCO GLACIAL

Modelo: 2020

**Segunda**. El vehículo se encuentra bueno y en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

**Tercera**. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior será de cinco millones de pesos ($5.000.000) mensuales incluyendo peajes y combustible, que se pagarán los primeros cinco (05) días de cada mes.

**Parágrafo uno:** Este contrato es por un término de 24 meses, pero podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de un (1) mes.

**Parágrafo dos:** En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo automotor tendrá un incremento pactado previamente entre las partes, y un máximo del IPC año anterior vigente.

**Cuarta**. **Destinación:** El **Arrendatario** destinará el vehículo automotor al transporte de (*personal o carga*) de la misma empresa, de tal manera, que el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, el **Arrendatario** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor.

**Quinta. Conducción:** El vehículo automotor será manejado por el arrendador quien designará una persona con las características.

**Sexta**. El **Arrendatario** se constituye como depositario y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al **Arrendador**.

**Séptima**. **Devolución:** Al finalizar el término del contrato, el **Arrendatario** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del **Arrendador.**

**Octava. Responsabilidades del Arrendatario**, mientras esté en poder del **Arrendatario** el vehículo automotor, éste será responsable de:

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

**Parágrafo:** En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el **Arrendatario** quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar previamente al **Arrendador**, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca o procedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar.

**Novena**. **Seguros Obligatorios –SOAT-:** El valor del seguro del SOAT, corresponde su pago al **Arrendador**, el cual tiene como obligación mantenerlo siempre vigente.

**Parágrafo:** En caso de que el **Arrendador** deje vencer el SOAT, el **Arrendatario** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

**Décima.** El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato da derecho al **Arrendador** a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento.

**Décima Primera Gastos:** Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

**Decima Segunda. Notificaciones:** Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las siguientes direcciones:

**El Arrendatario** en la CRA 7 # 156-78 TORRE 2 OF 706 de la ciudad de BOGOTA D.C., y al celular 314 793 5045.

**El Arrendador** en la CRA 7 # 156-78 TORRE 2 OF 706 de la ciudad de BOGOTA D.C., y al celular 313 836 1268.

**Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento**. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el convocante.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de mayo de 2024.

**JULIAN P. VALBUENA LOPEZ**
**CC: 7.174.643**

**HOLMAN JOVANNY GARZÓN**
**CC:1.024.572.878-6**

**OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO No.202401**

Entre los suscritos, **HOLMAN JOVANNY GARZON**, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO VIAS ECG**, la cual de ahora en adelante y para todos los efectos de este documento se denominará EL **ARRENDATARIO.** Y **JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ**, identificado(a) como aparece al píe de su firma y quien de ahora en adelante y para todos los efectos de este documento se denominará EL **ARRENDADOR**.

**LAS PARTES** hemos acordado celebrar otrosí al contrato de arrendamiento de vehículo, suscrito Entre las partes) (en adelante el "Contrato Primigenio") el cual se regirá por las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. **LAS PARTES** acuerdan hacer un respectivo cambio al valor del arrendamiento del vehículo con las siguientes características:

   Placa: GSO749
   Marca: RENAULT DUSTER
   Color: BLANCO GLACIAL
   Modelo: 2020

2. **LAS PARTES** por medio del presente documento de manera libre y voluntaria, ratifican el acuerdo por ellas realizado el cual tendrá efectos a partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), y acuerdan modificar y adicionar el Contrato Primigenio; todo lo anterior en los siguientes términos:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** A partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), el valor del arrendamiento del vehículo anteriormente descrito será de cinco millones doscientos cuarenta mil pesos Mcte. ($5.240.000), mensuales incluyendo peajes y combustible que se pagaran los primeros cinco (5) días de cada mes.

**SEGUNDA:** Los demás términos y condiciones del Contrato Primigenio permanecen incólumes.

En constancia de aceptación se suscribe el presente acuerdo el primero (01) de febrero de 2025, en dos copias con destino a **LAS PARTES**.

***Holman Jovanny Garzón***
*Representante Legal*
*CONSORCIO VIAS ECG*

***Julián Pastor Valbuena López***
*c.c. 7.174.643 Tunja*
*Arrendador*

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031881153

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| GSO749 | RENAULT | DUSTER | 2020 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.998 | BLANCO GLACIAL (V) | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | WAGON | GASOLINA | 5 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| E410C235767 | N | 9FBHSR5B3LM277124 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| 9FBHSR5B3LM277124 | N | 9FBHSR5B3LM277124 | N |


| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| VALBUENA LOPEZ JULIAN PASTOR | C.C. 7174643 |

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143



DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
PV0003201902392

I/E
I

FECHA IMPORT.
14/11/2019

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
27/12/2019

FECHA EXP. LIC. TTO.
27/05/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

COSMOCOLOR-LI-23

LT07002962595

Powered by CamScanner

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 3 | 2024 | 12 | 4 | 2025 | 12 | 3 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 89904854 - 610807957 | GSO749 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | PARTICULAR | 1998 | 2020 |

| PASAJEROS | MARCA | | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 5 | LÍNEA VEHÍCULO | DUSTER | WAGON |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| E410C235767 | 9FBHSR5B3LM277124 | 9FBHSR5B3LM277124 | 0,48 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| JULIAN VALBUENA LOPEZ | 3138361268 | CC | 7174643 | FUNZA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 89904854 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 22 | $ 677.800 | $ 352.400 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.032.300**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | HASTA 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.03 18:51:27 -05:00

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No. 8798733**



NOMBRE

**GIOVANNY VASQUEZ BOYACA**

FECHA DE NACIMIENTO

**14-06-1980**

GRUPO SANGRE-RH

**A+**

FECHA DE EXPEDICION

**31-08-2023**

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

**SDM - BOGOTA D.C.**

### CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHÍCULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 31-08-2033 | PARTICULAR |
| B1 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS. | 31-08-2033 | PARTICULAR |
| C1 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS. | 31-08-2026 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006491575

Servicios Integrales 60947.2.0-13 03/23

Bogotá D.C. 30 de septiembre de 2025. No. 036

**CONSORCIO VIAS ECG**
**NIT: 901.576.455-8**

**DEBE A:**

**HOLMAN JOVANNY GARZÓN**
C.C. No. 1.024.572.878

**LA SUMA DE:** Cinco millones doscientos cuarenta mil pesos M/cte. ($5.240.000).

**POR CONCEPTO DE:** Alquiler Camioneta Renault Duster de placa JMU 331 incluido peajes y combustible para el transporte de personal del proyecto 1002 de 2022, durante los días 01 al 30 de septiembre de 2025.

Favor transferir a la cuenta de ahorros No 045-822-781-86 del banco Bancolombia a nombre propio.

Cordialmente,



**HOLMAN JOVANNY GARZON**
C.C. 1.024.572.878 de Bogotá D.C.

| | | |
|---|---|---|
| Engineering Consulting Group | Contrato de Arrendamiento de Vehículo Automotor | CONTRATO No. 202401 |

Entre los suscritos a saber HOLMAN JOVANNY GARZÓN, mayor de edad, vecino de BOGOTA D.C, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 1.024.572.878 quien en adelante se denominará **El ARRENDADOR**, por una parte, y por la otra la sociedad CONSORCIO VIAS ECG con Nit. 901.576.455-8 sociedad domiciliada en la Cra 7 #156-78 torre 2 oficina 706, representada por JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 7.174.643, quien en adelante se denominará **El ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Vehículo Automotor, que se rige por la legislación comercial colombiana y además por las siguientes cláusulas:

**Primera.** El **Arrendador** entrega al **Arrendatario** en alquiler un Vehículo Automotor de las siguientes características:

Placa: JMU 331

Marca: RENAUKT DUSTER

Color: BLANCO GLACIAL (V)

Modelo: 2021

**Segunda**. El vehículo se encuentra bueno y en perfecto estado de funcionamiento, externa e internamente en buen estado, además de una llanta de repuesto y herramientas de desvare cómo gato, cruceta, etc.

**Tercera**. El arrendamiento del vehículo automotor descrito en el punto anterior será de cuatro millones de pesos ($4.000.000) mensuales incluyendo peajes y combustible, que se pagarán los primeros cinco (05) días de cada mes.

**Parágrafo uno:** Este contrato es por un término de 24 meses, pero podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo con una antelación de un (1) mes.

**Parágrafo dos:** En caso de prórroga, el valor mensual del arriendo del vehículo automotor tendrá un incremento pactado previamente entre las partes, y un máximo del IPC año anterior vigente.

**Cuarta**. **Destinación:** El **Arrendatario** destinará el vehículo automotor al transporte de (*personal o carga*) de la misma empresa, de tal manera, que el arrendatario no podrá subarrendar, ni permitir que terceros lo utilicen. De igual manera, el **Arrendatario** no puede violar los límites de carga o pasajeros que establece el fabricante del vehículo automotor.

**Quinta. Conducción:** El vehículo automotor será manejado por el arrendador quien designará una persona con las características.

**Sexta**. El **Arrendatario** se constituye como depositario y por ende custodio del vehículo automotor, asumiendo todas las responsabilidades civiles y penales que tal condición implica, hasta tanto proceda la debida devolución al **Arrendador**.

**Séptima**. **Devolución:** Al finalizar el término del contrato, el **Arrendatario** deberá devolver el vehículo automotor en el mismo estado en que fue recibido, salvo el desgaste natural del vehículo automotor y en el domicilio del **Arrendador.**

**Octava. Responsabilidades del Arrendatario**, mientras esté en poder del **Arrendatario** el vehículo automotor, éste será responsable de:

a) Por cualquier daño causado al vehículo o con este sobre propiedad de terceros durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

b) Por los daños causados con el vehículo automotor a terceras personas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

c) Por los daños causados con el vehículo automotor sobre bienes o personas transportadas en el vehículo automotor durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

d) Por todas las infracciones al Código Nacional de Tránsito y Transporte cometidas durante el tiempo que el vehículo automotor esté en poder del **Arrendatario.**

**Parágrafo:** En caso de arreglos mecánicos o de lámina y pintura que el **Arrendatario** quiera hacer sobre el vehículo automotor, deberá informar previamente al **Arrendador**, quien podrá oponerse respecto a la clase, marca o procedencia de repuestos o métodos que se vayan a usar.

**Novena**. **Seguros Obligatorios –SOAT-:** El valor del seguro del SOAT, corresponde su pago al **Arrendador**, el cual tiene como obligación mantenerlo siempre vigente.

**Parágrafo:** En caso de que el **Arrendador** deje vencer el SOAT, el **Arrendatario** podrá comprarlo y su valor descontarlo del siguiente canon de arrendamiento.

**Décima.** El incumplimiento de cualquier obligación o prohibición descritas en este contrato da derecho al **Arrendador** a declarar rescindido éste contrato de arrendamiento.

**Décima Primera Gastos:** Los gastos de impuestos de timbre y demás que se ocasionen por el otorgamiento de este contrato, sus prórrogas y renovaciones serán asumidos por partes iguales entre los contratantes.

**Decima Segunda. Notificaciones:** Las notificaciones que cualquiera de las partes deseara a la otra, deben formularse con certificación de entrega a las siguientes direcciones:

**El Arrendatario** en la CLL 11C #80B - 74 de la ciudad de BOGOTA D.C., y al celular 312 337 6955.

**El Arrendador** en la CRA 7 # 156-78 TORRE 2 OF 706 de la ciudad de BOGOTA D.C., y al celular 313 836 1268.

**Decima Tercera: Cláusula compromisoria. Tribunal de Arbitramento**. En caso de conflicto entre las partes de este Contrato de Arrendamiento de vehículo automotor relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier entidad autorizada para efectuarla, si esta fracasa, se llevará las diferencias ante un Tribunal de Arbitramento del domicilio del Arrendatario, el cual será pagado por el convocante.

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 29 días del mes de diciembre de 2023.

**HOLMAN JOVANNY GARZÓN**
**CC: 1.024.572.878-6**

**JULIAN P. VALBUENA LOPEZ**
**CC: 7.174.648**

**OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO No.202401**

Entre los suscritos, **JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ**, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO VIAS ECG**, la cual de ahora en adelante y para todos los efectos de este documento se denominará EL **ARRENDATARIO.** Y **HOLMAN JOVANNY GARZON**, identificado(a) como aparece al píe de su firma y quien de ahora en adelante y para todos los efectos de este documento se denominará EL **ARRENDADOR**.

**LAS PARTES** hemos acordado celebrar otrosí al contrato de arrendamiento de vehículo, suscrito Entre las partes) (en adelante el "Contrato Primigenio") el cual se regirá por las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. **LAS PARTES** acuerdan hacer un respectivo cambio al valor del arrendamiento del vehículo con las siguientes características:

   Placa: JMU 331
   Marca: RENAULT DUSTER
   Color: BLANCO GLACIAL
   Modelo: 2021

2. **LAS PARTES** por medio del presente documento de manera libre y voluntaria, ratifican el acuerdo por ellas realizado el cual tendrá efectos a partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), y acuerdan modificar y adicionar el Contrato Primigenio; todo lo anterior en los siguientes términos:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** A partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), el valor del arrendamiento del vehículo anteriormente descrito será de cinco millones de pesos Mcte. ($5.000.000), mensuales incluyendo peajes y combustible que se pagaran los primeros cinco (5) días de cada mes.

**SEGUNDA:** Los demás términos y condiciones del Contrato Primigenio permanecen incólumes.

En constancia de aceptación se suscribe el presente acuerdo el primero (01) de febrero de 2024, en dos copias con destino a **LAS PARTES**.

***Julian Pastor Valbuena López***
*Representante Legal*
*CONSORCIO VIAS ECG*

***Holman Jovanny Garzón***
*c.c. 1.024.572.878 Bogotá D.C*
*Arrendador*

**OTROSI No. 02 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO No.202401**

Entre los suscritos, **JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ**, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO VIAS ECG**, la cual de ahora en adelante y para todos los efectos de este documento se denominará EL **ARRENDATARIO.** Y **HOLMAN JOVANNY GARZON**, identificado(a) como aparece al píe de su firma y quien de ahora en adelante y para todos los efectos de este documento se denominará EL **ARRENDADOR**.

**LAS PARTES** hemos acordado celebrar otrosí al contrato de arrendamiento de vehículo, suscrito Entre las partes) (en adelante el "Contrato Primigenio") el cual se regirá por las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. **LAS PARTES** acuerdan hacer un respectivo cambio al valor del arrendamiento del vehículo con las siguientes características:

   Placa: JMU 331
   Marca: RENAULT DUSTER
   Color: BLANCO GLACIAL
   Modelo: 2021

2. **LAS PARTES** por medio del presente documento de manera libre y voluntaria, ratifican el acuerdo por ellas realizado el cual tendrá efectos a partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), y acuerdan modificar y adicionar el Contrato Primigenio; todo lo anterior en los siguientes términos:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** A partir del primero (01) de febrero de dos mil veinticinco (2025), el valor del arrendamiento del vehículo anteriormente descrito será de cinco millones doscientos cuarenta mil pesos Mcte. ($5.240.000), mensuales incluyendo peajes y combustible que se pagaran los primeros cinco (5) días de cada mes.

**SEGUNDA:** Los demás términos y condiciones del Contrato Primigenio permanecen incólumes.

En constancia de aceptación se suscribe el presente acuerdo el primero (01) de febrero de 2025, en dos copias con destino a **LAS PARTES**.

***Julián Pastor Valbuena López***
*Representante Legal*
*CONSORCIO VIAS ECG*

***Holman Jovanny Garzón***
*c.c. 1.024.572.878 Bogotá D.C*
*Arrendador*

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021596610

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| JMU331 | RENAULT | DUSTER | 2021 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.998 | BLANCO GLACIAL (V) | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | WAGON | GASOLINA | 5 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| E410C254578 | N | 9FBHSR5B3MM635091 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| 9FBHSR5B3MM635091 | N | 9FBHSR5B3MM635091 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA SA | NIT 860034313 |

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 143 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | I/E | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| PV0003202002789 | I | 11/08/2020 | 5 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 23/10/2020 | 13/11/2020 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT06003241138

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

| FECHA DE EXPEDICIÓN | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| | 2024 | 10 | 17 |

| VIGENCIA | AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|
| DESDE LAS 00 HORAS DEL | 2024 | 10 | 22 |
| HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | 2025 | 10 | 21 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8901126534101 | JMU331 | CAMPEROS | PARTICULAR | 1998 | 2021 |

| PASAJEROS | MARCA | LÍNEA VEHÍCULO | CARROCERÍA |
|---|---|---|---|
| 5 | RENAULT | DUSTER | 234 |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| E410C254578 | 9FBHSR5B3MM635091 | 9FBHSR5B3MM635091 | .48 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| HOLMAN JOVANNY GARZON | 3123376955 | CC | 1024572878 | BOGOTA D.C. |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 44681 | 8901 | 44681 | 8901126534101 | BOGOTA |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 221 | $677,800.00 | $352,400.00 | $2,100.00 |

TOTAL A PAGAR

**$1,032,300.00**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1]<br>701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

**El SOAT digital,** además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Texto habeas data**

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICÈNCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1057593921

NOMBRE

ANDRES FELIPE UMAÑA VARGAS

FECHA DE NACIMIENTO

26-12-1993

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

03-10-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST TTOyTTE MCPAL SOGAMOSO

Powered by CamScanner

## CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| A2 | MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE. | 03-10-2032 | PARTICULAR |
| B1 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS. | 23-11-2026 | PARTICULAR |



HOGIER GARTNER 2201486/322

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02005470228

Powered by CamScanner

## 6.2 CONTROL DEL PERSONAL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

A continuación, se presenta el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, donde se realiza el seguimiento del personal utilizado en el desarrollo del contrato, cumpliendo con lo previsto en el pliego de condiciones.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 3/10/2025 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** AGOSTO DE 2025 **PROYECTO:** "INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0."

**CONTRATO DE OBRA No.:** 172 DE 2022 - 2631 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AGUA LINDA 2022 - CONSORCIO GUANAPALO

**NOMBRE ARL:** ARL COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Indice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administrador a de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIL APARICIO BARON | 7222603 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | $ 9.170.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 9.170.000 | $ 638.232 | V | SANITAS | 90069403 | $ 366.800 | PORVENIR | 90069403 | $ 1.467.200 | $ 366.800 | | | |
| 2 | GUSTAVO ADOLFO CROSBY LOPEZ | 901289190 | GERENTE DE INTERVENTORIA | $ 7.205.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,0% | ECG INGENIERIA SAS | $ 3.602.500 | $ 200.587 | V | SANITAS | 90094447 | $ 144.100 | COLPENSIONES | 90094447 | $ 576.400 | $ 144.100 | | | |
| 3 | FREDY YOVANY RODRIGUEZ HERNANDEZ | 74130487 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 7.205.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 7.205.000 | $ 501.468 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 288.200 | PORVENIR | 90069403 | $ 1.152.800 | $ 288.200 | | | |
| 4 | ANDRES FELIPE UMAÑA VARGAS | 1057593921 | INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA | $ 7.205.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 7.205.000 | $ 501.468 | V | SANITAS | 90069403 | $ 288.200 | PORVENIR | 90069403 | $ 1.152.800 | $ 288.200 | | | |
| 5 | DIANA SOFIA UMAÑA VARGAS | 1057607007 | INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORIA | $ 4.585.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 4.585.000 | $ 319.116 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 183.400 | COLFONDOS | 90069403 | $ 733.600 | $ 183.400 | | | |
| 6 | DIANA PAOLA RAMIREZ MONTAÑEZ | 1117234458 | INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORIA | $ 4.585.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 4.585.000 | $ 319.116 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 183.400 | COLFONDOS | 90069403 | $ 733.600 | $ 183.400 | | | |
| 7 | MARIA DEL PILAR VIVEROS BENAVIDES | 1006949010 | INGENIERA AUXILIAR DE INTERVENTORIA CRAVO | $ 4.585.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | ECG INGENIERIA SAS | $ 4.585.000 | $ 319.116 | V | NUEVA EPS | 90094447 | $ 183.400 | COLPENSIONES | 90094447 | $ 733.600 | $ 183.400 | | | |
| 8 | LUIS EDUARDO CARVAJAL NIEBLES | 13568461 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 5.240.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 5.240.000 | $ 364.704 | V | FAMISANAR | 90069403 | $ 209.600 | PORVENIR | 90069403 | $ 838.400 | $ 209.600 | | | |
| 9 | VIVIANA FERNANDA VILLAMARIN TIRANO | 1057593503 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 5.240.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | ECG INGENIERIA SAS | $ 5.240.000 | $ 364.704 | V | NUEVA EPS | 90094447 | $ 209.600 | COLPENSIONES | 90094447 | $ 838.400 | $ 209.600 | | | |
| 10 | JOSUE HUMBERTO BARRERA SALAMANCA | 9525661 | LABORATORISTA INSPECTOR | $ 2.882.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.882.000 | $ 200.587 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 115.280 | PORVENIR | 90069403 | $ 461.120 | $ 115.280 | | | |
| 11 | BALMES JAVIER TIBADUIZA BARRERA | 7361253 | LABORATORISTA INSPECTOR | $ 2.882.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.882.000 | $ 200.587 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 115.280 | PORVENIR | 90069403 | $ 461.120 | $ 115.280 | | | |
| 12 | JOHAN STEVEN GOMEZ HERRERA | 1006453684 | INSPECTOR | $ 2.751.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.751.000 | $ 191.470 | V | SANITAS | 90069403 | $ 110.040 | PORVENIR | 90069403 | $ 440.160 | $ 110.040 | | | |
| 13 | JIMMY LERONADO SILVA COBA | 1115862330 | INSPECTOR | $ 2.751.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.751.000 | $ 191.470 | V | SANITAS | 90069403 | $ 110.040 | PORVENIR | 90069403 | $ 440.160 | $ 110.040 | | | |
| 14 | JUAN CAMILO INOCENCIO PORTILLA | 1115862164 | TOPOGRAFO | $ 2.882.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.882.000 | $ 200.587 | V | EPS SANITAS | 90069403 | $ 115.280 | PORVENIR | 90069403 | $ 461.120 | $ 115.280 | | | |
| 15 | JHOAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ | 1096947280 | TOPOGRAFO | $ 2.882.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.882.000 | $ 200.587 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 115.280 | PROTECCION | 90069403 | $ 461.120 | $ 115.280 | | | |
| 16 | SALY FERNANDA VELASQUEZ VILORIA | 1118565506 | INSPECTOR SST | $ 2.751.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.751.000 | $ 191.470 | V | SANITAS | 90069403 | $ 110.040 | PORVENIR | 90069403 | $ 440.160 | $ 110.040 | | | |
| 17 | YESSICA KARINA DEDIOS DELGADILLO | 1117458726 | INSPECTOR SST | $ 2.751.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 2.751.000 | $ 191.470 | V | NUEVA EPS | 90069403 | $ 110.040 | COLPENSIONES | 90069403 | $ 440.160 | $ 110.040 | | | |
| 18 | JAUDER FABIAN GUAYABO CORDOBA | 1116687322 | CADENERO | $ 1.703.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 1.703.000 | $ 118.529 | V | COMPENSAR | 90069403 | $ 68.120 | PROTECCION | 90069403 | $ 272.480 | $ 68.120 | | | |
| 19 | EDWIN UBEIMAR JIMENEZ FUENTES | 17560350 | CADENERO | $ 1.703.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 1.703.000 | $ 118.529 | V | SANITAS | 90069403 | $ 68.120 | PORVENIR | 90069403 | $ 272.480 | $ 68.120 | | | |
| 20 | YURIAM YISELA CRUZ TUMAY | 1118775674 | CAMPAMENTERA | $ 1.480.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 740.250 | $ 51.521 | V | SANITAS | 90069403 | $ 29.610 | PORVENIR | 90069403 | $ 118.440 | $ 29.610 | | | |
| 21 | RODE NORELLY DELGADO CORDOBA | 1117458537 | CAMPAMENTERA | $ 1.480.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 740.250 | $ 51.521 | V | SANITAS | 90069403 | $ 29.610 | PORVENIR | 90069403 | $ 118.440 | $ 29.610 | | | |
| 22 | MANUEL ABRHAM ROMERO ACHAGUA | 1020714252 | CONDUCTOR | $ 1.572.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 1.572.000 | $ 109.411 | V | SANITAS | 90069403 | $ 62.880 | PORVENIR | 90069403 | $ 251.520 | $ 62.880 | | | |
| 23 | DAYNIS MARILY CISNEROS LOPEZ | 1116803764 | SECRETARIA | $ 1.506.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 1.506.500 | $ 7.864 | I | SANITAS | 90069403 | $ 60.260 | COLPENSIONES | 90069403 | $ 241.040 | $ 60.260 | | | |
| 24 | MARIA ANGELICA MARTINEZ ACHAGUA | 1118776265 | SECRETARIA | $ 1.506.500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100,0% | CONSORCIO VIAS ECG | $ 1.506.500 | $ 7.864 | I | CAPRESOCA EPS | 90069403 | $ 60.260 | PROTECCION | 90069403 | $ 241.040 | $ 60.260 | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | **$ 66.889.000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$ 81.914.500** | **$ 5.561.978** | $ - | $ - | | | **$ 3.336.840** | $ - | | **$ 13.347.360** | **$ 3.336.840** | $ - | $ - | $ - |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: EDIL APARICIO BARON
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0232

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOCHACA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **EDIL APARICIO BARON** identificado(a) con **CC** número **7222603** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $9,170,000 | 0.16000 | $1,467,200 | $45,900 | $45,900 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $9,170,000 | 0.04000 | $366,800 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $9,170,000 | 0.06960 | $638,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $9,170,000 | 0.04000 | $366,800 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ECG INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **901289190**, aportó por **GUSTAVO ADOLFO CROSBY LOPEZ** identificado(a) con **CC** número **6766736** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,000,000 | 0.16000 | $1,120,000 | $35,000 | $35,000 | Septiembre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,000,000 | 0.04000 | $280,000 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,000,000 | 0.06960 | $487,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,000,000 | 0.04000 | $280,000 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **FREDY YOVANY RODRIGUEZ HERNANDEZ** identificado(a) con **CC** número **74130487** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.04000 | $288,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.04000 | $288,200 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.16000 | $1,152,800 | $36,100 | $36,100 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.06960 | $501,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **ANDRES FELIPE UMAÑA VARGAS** identificado(a) con **CC** número **1057593921** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.04000 | $288,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.16000 | $1,152,800 | $36,100 | $36,100 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.06960 | $501,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $7,205,000 | 0.04000 | $288,200 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **DIANA PAOLA RAMIREZ MONTAÑEZ** identificado(a) con **CC** número **1117323458** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF39 | Cajasan Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.04000 | $183,400 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.16000 | $733,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.06960 | $319,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.04000 | $183,400 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **DIANA SOFIA UMAÑA VARGAS** identificado(a) con **CC** número **1057607007** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.16000 | $733,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.04000 | $183,400 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.04000 | $183,400 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $4,585,000 | 0.06960 | $319,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901289190-0 | ECG INGENIERIA SAS | AV CR 7 156 78 T 2 OF 706 | 6017170642 | hjovannyg@euroconsult.es | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 90094447 | 30/09/2025 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | N | | 90720847 | $360.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 30.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 299.200 | | | | 299.200 | 0 | 0 | 299.200 | | | 2.992 | 299.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 30.600 | 0 | 0 | 30.600 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 30.600 | 30.600 |
| Pensión | 0 | 0 | 0 |
| Riesgos Laborales | 1 | 299.200 | 299.200 |
| CCF | 1 | 30.600 | 30.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 360.400 | 360.400 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901289190-0 | ECG INGENIERIA SAS | AV CR 7 156 78 T 2 OF 706 | 6017170642 | hjovannyg@euroconsult.es | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 90094447 | 30/09/2025 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | N | | 90720847 | $360.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1006949010 | VIVEROS BENAVIDES MARIA DEL PILAR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.585.001 | 733.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 4.585.001 | 183.500 | 14-25 | 4.585.001 | 5 | 319.200 | CCF24 | 4.585.001 | 183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **LUIS EDUARDO CARVAJAL NIEBLES** identificado(a) con **CC** número **13568461** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,240,000 | 0.04000 | $209,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS017 | Famisanar EPS Cafam Colsubsidio | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,240,000 | 0.04000 | $209,600 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,240,000 | 0.16000 | $838,400 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $5,240,000 | 0.06960 | $364,800 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **ECG INGENIERIA SAS**, identificada con **NI** número **901289190**, aportó por **VIVIANA FERNANDA VILLAMARIN TIRANO** identificado(a) con **CC** número **1057593503** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,000,000 | 0.16000 | $960,000 | $30,000 | $30,000 | Septiembre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,000,000 | 0.04000 | $240,000 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,000,000 | 0.04000 | $240,000 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,000,000 | 0.06960 | $417,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90094447 | 30/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **JOSUE HUMBERTO BARRERA SALAMANCA** identificado(a) con **CC** número **9525661** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.16000 | $461,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.06960 | $200,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **BALMES JAVIER TIBADUIZA BARRERA** identificado(a) con **CC** número **7361253** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.16000 | $461,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.06960 | $200,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **JOHAN STEVEN GOMEZ HERRERA** identificado(a) con **CC** número **1006453684** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF67 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.16000 | $440,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.06960 | $191,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **JIMMY LEONARDO SILVA COBA** identificado(a) con **CC** número **1115862330** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.16000 | $440,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.06960 | $191,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **JUAN CAMILO INOCENCIO PORTILLA** identificado(a) con **CC** número **1115862164** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.16000 | $461,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.06960 | $200,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **JHOAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ** identificado(a) con **CC** número **1096947280** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF67 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.04000 | $115,300 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.16000 | $461,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,882,000 | 0.06960 | $200,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **SALY FERNANDA VELASQUEZ VILORIA** identificado(a) con **CC** número **1118565506** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.16000 | $440,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.06960 | $191,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **YESSICA KARINA DEDIOS DELGADILLO** identificado(a) con **CC** número **1117458726** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.16000 | $440,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| CCF67 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.04000 | $110,100 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $2,751,000 | 0.06960 | $191,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **JAUDER FABIAN GUAYABO CORDOBA** identificado(a) con **CC** número **1116667322** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.04000 | $68,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.16000 | $272,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.06960 | $118,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.04000 | $68,200 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **EDWIN UBEIMAR JIMENEZ FUENTES** identificado(a) con **CC** número **17560350** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF67 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.04000 | $68,200 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.16000 | $272,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.06960 | $118,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,703,000 | 0.04000 | $68,200 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **YURIAM YISELA CRUZ TUMAY** identificado(a) con **CC** número **1118775674** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.04000 | $57,000 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS037 | Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.04000 | $57,000 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.16000 | $227,800 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.06960 | $99,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre** de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **RODE NORELLY DELGADO CORDOBA** identificado(a) con **CC** número **1117458537** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF67 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.04000 | $57,000 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.16000 | $227,800 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.06960 | $99,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,423,500 | 0.04000 | $57,000 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **MANUEL ABRAHAM ROMERO ACHAGUA** identificado(a) con **CC** número **1020714252** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,572,000 | 0.04000 | $62,900 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230301 | Porvenir | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,572,000 | 0.16000 | $251,600 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,572,000 | 0.06960 | $109,500 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,572,000 | 0.04000 | $62,900 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **DAYNIS MARILY CISNEROS LOPEZ** identificado(a) con **CC** número **1116803764** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.16000 | $241,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| CCF67 | Comfiar Caja de Compensacion Fliar Arauca | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.04000 | $60,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.00522 | $7,900 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.04000 | $60,300 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **CONSORCIO VIAS ECG**, identificada con **NI** número **901576455**, aportó por **MARIA ANGELICA MARTINEZ ACHAGUA** identificado(a) con **CC** número **1118776265** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2025 y 10 - 2025 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSC25 | Capresoca EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.04000 | $60,300 | $0 | $0 | Octubre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| CCF69 | Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.04000 | $60,300 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.16000 | $241,100 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,506,500 | 0.00522 | $7,900 | $0 | $0 | Septiembre - 2025 | 90069403 | 29/09/2025 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **2** días del mes **Octubre**de **2025**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

## 6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9. Se registra el control financiero y presupuestal del contrato de interventoría el cual se actualiza con respecto al acta de costos que se realiza mensualmente.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 03/10/2025

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VÍAS ECG

**MES INFORME MENSUAL:** sep-25 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.

**CONTRATO DE OBRA No:** 172 de 2022 2631 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO AGUAUNDA 2022 CONSORCIO GUANAPALO

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2022** | 804922 | VIAS REGIONALES | 11 | NACION | PRINCIPAL | $ 2.174.796.776 | $ - |
| 2023 | 822323 | VIAS REGIONALES | 11 | NACION | PRINCIPAL | $ 2.135.000.000 | $ - |
| 2024 | 190124 | VIAS REGIONALES | 10 | NACION | PRINCIPAL | $ 2.971.158.355 | |
| 2025 | 155525 | VIAS REGIONALES | 11 | NACION | PRINCIPAL | $ 4.626.999.318 | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 11.907.954.449 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **11.907.954.449,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **dic-22** | | | | | | | | $ 2.135.000.000 | **$ 16.329.282.420,00** | | PAGADA |
| 1 | **feb-23** | **$23.850.000** | **$4.531.500,00** | **$28.381.500,00** | | | | 822323 DE 2023 | $ 2.106.618.500 | **$ 16.300.900.920,00** | | PAGADA |
| 2 | **mar-23** | **$42.001.000** | **$7.980.190,00** | **$49.981.190,00** | | | | 822323 DE 2023 | $ 2.056.637.310 | **$ 16.250.919.730,00** | | PAGADA |
| 3 | **abr-23** | **$75.009.000** | **$14.251.710,00** | **$89.260.710,00** | | | | 822323 DE 2023 | $ 1.967.376.600 | **$ 16.161.659.020,00** | | PAGADA |
| 4 | **may-23** | **$75.134.000** | **$14.275.460,00** | **$89.409.460,00** | | | | 822323 DE 2023 | $ 1.877.967.140 | **$ 16.072.249.560,00** | | PAGADA |
| 5 | **jun-23** | **$77.509.000** | **$14.726.710,00** | **$92.235.710,00** | | | | 822323 DE 2023 | $ 1.785.731.430 | **$ 15.980.013.850,00** | | PAGADA |
| | **jul-23** | | | **ANTICIPO** | | | **$ 397.805.100,00** | 804922 DE 2022 | | | | ANTICIPO |
| 6 | **jul-23** | **$97.706.680,00** | **$18.564.269,20** | **$116.270.949,20** | **$19.541.336,00** | $ 96.729.613,20 | $ 378.263.764,00 | 822323 DE 2023 | $ 1.689.001.817 | **$ 15.863.742.900,80** | | PAGADA |
| 7 | **ago-23** | **$121.447.749,20** | **$23.075.072,35** | **$144.522.821,55** | **$24.289.549,84** | $ 120.233.271,71 | $ 353.974.214,16 | 822323 DE 2023 | $ 1.568.768.545 | **$ 15.719.220.079,25** | | PAGADA |
| 8 | **sep-23** | **$136.346.324,00** | **$25.905.801,56** | **$162.252.125,56** | **$27.269.264,80** | $ 134.982.860,76 | $ 326.704.949,36 | 822323 DE 2023 | $ 1.433.785.684 | **$ 15.556.967.953,69** | | PAGADA |
| 9 | **oct-23** | **$136.858.680,00** | **$26.003.149,20** | **$162.861.829,20** | **$27.371.736,00** | $ 135.490.093,20 | $ 299.333.213,36 | 822323 DE 2023 | $ 1.298.295.591 | **$ 15.394.106.124,49** | | PAGADA |
| | **oct-23** | | | **ANTICIPO** | | | **$302.556.310,00** | 804922 DE 2022 | | | | ANTICIPO |
| 10 | **nov-23** | **$136.858.680,00** | **$26.003.149,20** | **$162.861.829,20** | **$27.371.736,00** | $ 135.490.093,20 | $ 574.517.787,36 | 822323 DE 2023 | $ 1.162.805.498 | **$ 15.231.244.295,29** | | PAGADA |
| 11 | **dic-23** | **$146.079.880,00** | **$27.755.177,20** | **$173.835.057,20** | **$29.215.976,00** | $ 144.619.081,20 | $ 545.301.811,36 | 822323 DE 2023 | $ 1.018.186.417 | **$ 15.057.409.238,09** | | PAGADA |
| | **dic-23** | **Traslado de recursos del RP No. 822323 al RP No. 804922 por un valor de $ 850.000.000** | | | | | | | $ 168.186.416,73 | **$ 15.057.409.238,09** | | |
| 12 | **ene-24** | **$144.499.412,00** | **$27.454.888,28** | **$171.954.300,28** | **$28.899.882,40** | $ 143.054.417,88 | $ 516.401.928,96 | 822323 DE 2023 | $ 25.131.998,85 | **$ 14.885.454.937,81** | | PAGADA |
| | | | | **ANTICIPO** | | | **$354.641.000,00** | 804922 DE 2022 | | | | ANTICIPO |
| 13 | **feb-24** | **$185.492.030,00** | **$35.243.485,70** | **$220.735.515,70** | **$37.098.406,00** | $ 183.637.109,70 | 833.944.522,96 | 822323 DE 2023 | $ 25.131.998,85 | $ - | | |
| 13 | **feb-24** | **SE GENERA RP 190124 DE 2024 POR UN VALOR DE $ 2,971,158,355** | | | | | | 190124 DE 2024 | $ 2.971.158.355,00 | | | |
| 13 | **feb-24** | **$185.492.030,00** | **$35.243.485,70** | **$220.735.515,70** | **$37.098.406,00** | $ 158.505.110,85 | 833.944.522,96 | 190124 DE 2024 | $ 2.812.653.244,15 | **$ 14.664.719.422,11** | | PAGADA |
| 14 | **mar-24** | **$173.108.625,00** | **$32.890.638,75** | **$205.999.263,75** | **$34.621.725,00** | $ 171.377.538,75 | 799.322.797,96 | 190124 DE 2024 | $ 2.641.275.705,40 | **$ 14.458.720.158,36** | | PAGADA |
| 15 | **abr-24** | **$172.549.250,00** | **$32.784.357,50** | **$205.333.607,50** | **$34.509.850,00** | $ 170.823.757,50 | 764.812.947,96 | 190124 DE 2024 | $ 2.470.451.947,90 | **$ 14.253.386.550,86** | | PAGADA |
| 16 | **may-24** | **$172.549.250,00** | **$32.784.357,50** | **$205.333.607,50** | **$34.509.850,00** | $ 170.823.757,50 | 730.303.097,96 | 190124 DE 2024 | $ 2.299.628.190,40 | **$ 14.048.052.943,36** | | PAGADA |
| | **jun-24** | | | **ANTICIPO** | **$380.771.500,00** | | | | | | | ANTICIPO |
| 17 | **jun-24** | **$191.914.250,00** | **$36.463.707,50** | **$228.377.957,50** | **$38.382.850,00** | $ 189.995.107,50 | 1.072.691.747,96 | 190124 DE 2024 | $ 2.109.633.082,90 | **$ 13.819.674.985,86** | | PAGADA |
| 18 | **jul-24** | **$181.624.875,00** | **$34.508.726,25** | **$216.133.601,25** | **$36.324.975,00** | $ 179.808.626,25 | 1.036.366.772,96 | 190124 DE 2024 | $ 1.929.824.456,65 | **$ 13.603.541.384,61** | | PAGADA |
| 19 | **ago-24** | **$174.242.375,00** | **$33.106.051,25** | **$207.348.426,25** | **$34.848.475,00** | $ 172.499.951,25 | 1.001.518.297,96 | 190124 DE 2024 | $ 1.757.324.505,40 | **$ 13.396.192.958,36** | | PAGADA |
| 20 | **sep-24** | **$172.759.250,00** | **$32.824.257,50** | **$205.583.507,50** | **$34.551.850,00** | $ 171.031.657,50 | 966.966.447,96 | 190124 DE 2024 | $ 1.586.292.847,90 | **$ 13.190.609.450,86** | | |
| | **oct-24** | | | **ANTICIPO** | | | **$317.600.000,00** | 804922 DE 2022 | | | | ANTICIPO |
| 21 | **oct-24** | **$172.759.250,00** | **$32.824.257,50** | **$205.583.507,50** | **$34.551.850,00** | $ 171.031.657,50 | 1.250.014.597,96 | 190124 DE 2024 | $ 1.415.261.190,40 | **$ 12.985.025.943,36** | | PAGADA |
| 22 | **nov-24** | **$177.125.250,00** | **$33.653.797,50** | **$210.779.047,50** | **$35.425.050,00** | $ 175.353.997,50 | 1.214.589.547,96 | 190124 DE 2024 | $ 1.239.907.192,90 | **$ 12.774.246.895,86** | | PAGADA |
| 23 | **dic-24** | **$195.769.250,00** | **$37.196.157,50** | **$232.965.407,50** | **$39.153.850,00** | $ 193.811.557,50 | 1.175.435.697,96 | 190124 DE 2024 | $ 1.046.095.635,40 | **$ 12.541.281.488,36** | | PAGADA |
| | **dic-24** | | | **ANTICIPO** | | | **$438.372.000,00** | 804922 DE 2022 | | | | |
| 24 | **ene-25** | **$213.186.050,00** | **$40.505.349,50** | **$253.691.399,50** | **$184.747.030,93** | $ 68.944.368,57 | 1.429.060.667,03 | 190124 DE 2024 | $ 977.151.266,83 | **$ 12.287.590.088,86** | | PAGADA |
| 25 | **feb-25** | **$248.410.435,00** | **$47.197.982,65** | **$295.608.417,65** | **$215.272.482,97** | $ 80.335.934,68 | 1.213.788.184,06 | 190124 DE 2024 | $ 896.815.332,15 | **$ 11.991.981.671,21** | | PAGADA |
| | | | | **ANTICIPO** | | | **$363.822.366,00** | 804922 DE 2022 | | | | |
| | | | | **ANTICIPO** | | | **$36.177.634,00** | 822323 DE 2023 | | | | |
| 26 | **mar-25** | **$254.053.173,60** | **$48.270.102,98** | **$302.323.276,58** | **$50.810.634,72** | $ 251.512.641,86 | 1.562.977.549,34 | 190124 DE 2024 | $ 645.302.690,29 | **$ 11.689.658.394,63** | | PAGADA |
| 27 | **abr-25** | **$251.884.599,60** | **$47.858.073,92** | **$299.742.673,52** | **$50.376.919,92** | $ 249.365.753,60 | 1.512.600.629,42 | 190124 DE 2024 | $ 395.936.936,69 | **$ 11.389.915.721,10** | | PAGADA |
| 28 | **may-25** | **$244.091.986,00** | **$46.377.477,34** | **$290.469.463,34** | **$48.818.397,20** | $ 241.651.066,14 | 1.463.782.232,22 | 190124 DE 2024 | $ 154.285.870,55 | **$ 11.099.446.257,76** | | |
| 29 | **jun-25** | **$240.737.600,00** | **$45.740.144,00** | **$286.477.744,00** | **$48.147.520,00** | $ 154.285.870,55 | 1.415.634.712,22 | 190124 DE 2024 | $ - | **$ 10.812.968.513,76** | | |
| 29 | **jun-25** | **SE GENERA RP 155525 DE 2024 POR UN VALOR DE $ 4.626.999.318** | | | | | | 155525 DE 2025 | $ 4.626.999.318,00 | | | |
| 29 | **jun-25** | **$240.737.600,00** | **$45.740.144,00** | **$286.477.744,00** | **$48.147.520,00** | $ 84.044.353,45 | 1.415.634.712,22 | 155525 DE 2025 | $ 4.542.954.964,55 | **$ 10.812.968.513,76** | | PAGADA |
| | | | | **ANTICIPO** | | | **$422.429.000,00** | 822323 DE 2023 | | | | ANTICIPO |
| 30 | **jul-25** | **$240.737.600,00** | **$45.740.144,00** | **$286.477.744,00** | **$48.147.520,00** | $ 238.330.224,00 | 1.789.916.192,22 | 155525 DE 2025 | $ 4.304.624.740,55 | **$ 10.526.490.769,76** | | |
| 31 | **ago-25** | **$240.737.600,00** | **$45.740.144,00** | **$286.477.744,00** | **$48.147.520,00** | $ 238.330.224,00 | 1.741.768.672,22 | 155525 DE 2025 | $ 4.066.294.516,55 | **$ 10.288.160.545,76** | | |
| 32 | **sep-25** | **$240.737.600,00** | **$45.740.144,00** | **$286.477.744,00** | **$48.147.520,00** | $ 238.330.224,00 | 1.693.621.152,22 | 155525 DE 2025 | $ 3.827.964.292,55 | **$ 10.049.830.321,76** | | |
| | **TOTALES** | **$5.357.770.704,40** | **$1.017.976.433,84** | **$6.375.747.138,24** | **$1.320.553.757,78** | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *SUBTOTAL COSTOS BASICOS | **$ 5.357.770.704,40** | **$ 1.017.976.433,84** | **$ 6.375.747.138,24** |
| *IVA =19% | **$ 1.017.976.433,84** | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 6.375.747.138,24** | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: EDIL APARICIO BARON
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193-0232

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta debidamente diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. En el cual se realiza el seguimiento a las garantías del contrato y verifican la aprobación de las mismas por parte de la Entidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 05/10/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0."

**FECHA DE INICIO:** 1 DE FEBRERO DE 2023

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 16.329.282.420,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 16.329.282.420,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 1.422.140.986,00 | 2 | 6 | 2022 | 31/12/2026 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 1.087.398.388,00 | 2 | 6 | 2022 | 31/12/2026 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2.844.281.972,00 | 2 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2029 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 4.266.422.958,00 | 31 | 12 | 2026 | 31 | 12 | 2031 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100212631

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** DEVUELTA POR OBSERVASIONES

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10% | $ 1.422.140.986,00 | 2 | 6 | 2022 | 31/12/2026 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 1.087.398.388,00 | 2 | 6 | 2022 | 31/12/2026 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2.844.281.972,00 | 2 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2029 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 4.266.422.958,00 | 31 | 12 | 2026 | 31 | 12 | 2031 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100212631

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 26 DE AGOSTO 2022

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | | | Hasta | | |
| Cumplimiento | 10% | $ 1.422.140.986,00 | 2 | 6 | 2022 | 31/12/2026 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | $ 1.087.398.388,00 | 2 | 6 | 2022 | 31/12/2026 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 2.844.281.972,00 | 2 | 6 | 2022 | 31 | 12 | 2029 |
| Calidad del servicio | 30% | $ 4.266.422.958,00 | 31 | 12 | 2026 | 31 | 12 | 2031 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** NB-100212631

**Certificado de modificación o anexo No.:** 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29 DE MARZO 2023

**OBSERVACIONES:**

NO SE HAN REALIZADO ADICIONES, MODIFICACIONES,PRORROGAS Y SUSPENSIONES

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: EDIL APARICIO BARÓN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:01193-0232 CPITVC

Firma

Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** | | | | |
| | **DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | GRUPO APOYO TRANSVERSAL - VÍAS REGIONALES | | | | |

**CONTRATO No.** No. 1002 DE 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA**: | CONSORCIO VÍAS ECG | NIT 901.576.455-8 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2 | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 3/06/2022 | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 31/12/2027 | | |
| **PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:** | N.A. | | |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO PRIMER PERIODO** | $ 14.221.409.857,00 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 16.329.282.420,00 |
| **VALOR ADICIONAL:** N.A. | **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N.A. | | |
| **DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** | ORDEN DE INICIO CON NÚMERO DE OFICIO SVR-GATR 4790 DEL 01/02/2023 | | |

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | NB-100212631 | **ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)** | ANEXO No. 2 - CERTIFICADO No. 71538952 DEL 03/03/2023 | **ASEGURADORA:** | **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** | |
| **CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.** | **Desde:** 3/06/2022 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | **Valor:** | $ | 1.422.140.985,70 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** | **Desde:** 3/06/2022 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | **Valor:** | $ | 1.087.398.388,00 |
| **PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.** | **Desde:** 3/06/2022 | **Hasta:** | 31/12/2029 | **Valor:** | $ | 2.844.281.971,40 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO.** | VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO. | | | **Valor:** | $ | 4.266.422.957,10 |

**OBSERVACIONES: De acuerdo al memorando SVR-GATR 19433 del Grupo de Apoyo Transversal - Vías Regionales del 16 de marzo de 2023, no se ha realizado ningún giro por concepto de anticipo. Se recomienda revisar y ajustar las direcciones del tomador y del asegurado / beneficiario, dado que en la póliza se encuentran intercambiadas.**

**REVISIONES Y APROBACIONES**

| | |
|---|---|
| Vo.Bo.: Edna Rocío Arcos López | Gestora Técnica GATR |
| Proyecto.: María Alejandra Soler Noguera | Abogada SGCPA |
| Revisó.: Henry Andrés Leal | Abogado SGCPA |
| Aprobó: Adriana Díaz Izquierdo | Subdirectora GCPA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE**<br>**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS** | CÓDIGO | | | |
| | **DIRECCIÓN JURIDICA - SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES** | VERSIÓN | | | |
| | **GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS REGIONALES 2 | | | | | |

**CONTRATO No. 1002 DE 2022**

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG con NIT. 901.576.455-8.

OBJETO DEL CONTRATO: *"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.*

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 03 de junio del 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Hasta el 31 de diciembre del 2027

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $16.329.282.420

| | |
|---|---|
| VALOR ADICIONAL: N/A | **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 804922 de fecha 26 de julio del 2022 por valor de $2.174.796.776 de la vigencia 2022. |

**DOCUMENTO QUE AMPARA**

- Contrato principal número 1002 de fecha 03 de junio del 2022.

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

| **1. Póliza Única de Cumplimiento No: NB-100212631** | | **Anexo No: 1 Certificado: 71320407** | | **FECHA: 26/07/2022** | **Aseguradora:** | **SEGUROS MUNDIAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a).** Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | DESDE: | 03/06/2022 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | VALOR: | $1.422.140.986.00 |
| **b).** Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor | DESDE: | 03/06/2022 | HASTA: | LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO | VALOR: | $1.087.398.388.00 |
| **c).** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional | DESDE: | 03/06/2022 | HASTA: | 31/12/2029 | VALOR: | $2.844.281.972.00 |
| **d).** Calidad del Servicio | DESDE: | Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta, los valores correspondientes a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. | | | VALOR: | $4.266.422.958.00 |

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.06.24 15:22:13 -05:00

**Código de Seguridad:** Rl+ulD+7EgzKzj5IKBIHFQ==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100212631 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 71289132 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 24/06/2022 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA | | |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | CONSORCIO VIAS ECG | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.576.455-8 |
| **DIRECCIÓN** | AV CR 7 156 78 TO 2 OF 706 | **TELÉFONO** | 3138361268 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G NO. 73 B 90 | **TELÉFONO** | 8755544 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G NO. 73 B 90 | **TELÉFONO** | 8755544 |

## OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 1002 DE 2022 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. LOTE 2.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
CONSORCIO VÍAS ECG CON NIT. 901.576.455-8 (INTEGRADO POR ECG INGENIERÍA S.A.S CON NIT. 901.289.190-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 70% Y ECG COLOMBIA S.A.S CON NIT. 900.890.758-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30%).
.
LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN,

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 1.422.140.986,00 | 14.992.483,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 1.087.398.388,00 | 11.463.562,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2029 | 2.844.281.972,00 | 49.628.435,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/12/2026 | 24:00 Horas Del 31/12/2031 | 4.266.422.958,00 | 53.359.509,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL ASEGURADO** | $ 9.620.244.304,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 129.443.989,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 129.443.989,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 7.800,00 |
| **IVA** | $ | 24.595.839,91 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 154.047.628,91 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/06/2022 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100212631 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 71289132 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 24/06/2022 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
.
EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN TOTAL DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA SERÁ DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA EN EL PRIMER PERIODO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

# GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

## 1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

### 1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

**1.1.1** LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

**1.1.2** EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

**1.1.3** LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

**1.1.4** LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

### 1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
**(I)** LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
**(II)** EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
**(III)** LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

### 1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.



06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

### 1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

### 1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

### 1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

### 1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

### 1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

### 1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.



06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

## 2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

**2.1** CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
**2.2** DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
**2.3** USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
**2.4** EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

## 3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

## 4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

## 5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

**5.1** EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.



06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

**5.2** EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

**5.3** EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

**6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.**

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

**A)** EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

**B)** EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

**C)** HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

**D)** EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

## 7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

## 8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

**8.1** PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

**8.2** PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.



06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

**8.3** PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

**PARÁGRAFO.** – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

## 9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

## 10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

## 11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.



06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

## 12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

## 13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

## 14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

## 15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

## 16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

## 17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____ DE 20____

| | |
|---|---|
| **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** | **EL TOMADOR/ASEGURADO** |



06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100212631** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS ECG** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **24/06/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **24** días del mes **JUNIO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.07.26 12:01:50 -05:00

**Código de Seguridad:** OsMZa6AXTglVBAoeLcL6UQ==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100212631 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 71320407 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/07/2022 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOMADOR** | CONSORCIO VIAS ECG | **No. DOC. IDENTIDAD** | 901.576.455-8 |
| **DIRECCIÓN** | AV CR 7 156 78 TO 2 OF 706 | **TELÉFONO** | 3138361268 |
| **ASEGURADO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G NO. 73 B 90 | **TELÉFONO** | 8755544 |
| **BENEFICIARIO** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | **No. DOC. IDENTIDAD** | 800.215.807-2 |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 25 G NO. 73 B 90 | **TELÉFONO** | 8755544 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OBSERVACIONES DEL INVIAS SE INLUYEN LAS NOTAS DESCRITAS EN LA CARATULA DE LA POLIZA.
.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1002 DE 2022 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. LOTE 2.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
CONSORCIO VÍAS ECG CON NIT. 901.576.455-8 (INTEGRADO POR ECG INGENIERÍA S.A.S CON NIT. 901.289.190-0 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 70% Y ECG COLOMBIA S.A.S CON NIT. 900.890.758-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30%).
.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 1.422.140.986,00 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 1.087.398.388,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2029 | 2.844.281.972,00 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/12/2026 | 24:00 Horas Del 31/12/2031 | 4.266.422.958,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL ASEGURADO** | $ 9.620.244.304,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **PRIMA BRUTA** | $ | 0,00 |
| **DESCUENTOS** | $ | |
| **EXTRA PRIMA** | | |
| **PRIMA NETA** | $ | 0,00 |
| **GASTOS EXP.** | $ | 0,00 |
| **IVA** | $ | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | $ | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **CONVENIO DE PAGO** | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2026 |

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

EL TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100212631 | No. ANEXO | 1 | No. CERTIFICADO | 71320407 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/07/2022 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

1.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL (03/06/2022).

.

2.- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERA SUS VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

.

3.- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION Y HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO

.

4.- LA CALIDAD DEL SERVICIO CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

## LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100212631** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS ECG** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/07/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **26** días del mes **JULIO** del año **2022.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.03.03 10:04:13 -05:00

**Código de Seguridad:** AOPq1w3YJk1f+WKXpPemFQ==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100212631 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 71538952 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 03/03/2023 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO VIAS ECG | No. DOC. IDENTIDAD | 901.576.455-8 |
| DIRECCIÓN | AV CR 7 156 78 TO 2 OF 706 | TELÉFONO | 3138361268 |
| ASEGURADO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | SOACHA | TELÉFONO | 8755544 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | No. DOC. IDENTIDAD | 800.215.807-2 |
| DIRECCIÓN | SOACHA | TELÉFONO | 8755544 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DA CONOCIMIENTO Y SE ACEPTAN LOS TERMINOS DE LA ORDEN DE INICIO CON FECHA DEL 01/02/2023.
.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1002 DE 2022 , CUYO OBJETO ES
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. LOTE 2.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
CONSORCIO VÍAS ECG CON NIT. 901.576.455-8 (INTEGRADO POR ECG INGENIERÍA S.A.S CON NIT. 901.289.190-0 CON UN PORCENTAJE DE

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 1.422.140.986,00 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2026 | 1.087.398.388,00 | 0,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 02/06/2022 | 24:00 Horas Del 31/12/2029 | 2.844.281.972,00 | 0,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 31/12/2026 | 24:00 Horas Del 31/12/2031 | 4.266.422.958,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 9.620.244.304,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 0,00 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 0,00 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 0,00 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/12/2026 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100212631 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 71538952 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 03/03/2023 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 02/06/2022 | 24:00 Horas Del | 31/12/2031 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

PARTICIPACIÓN DEL 70% Y ECG COLOMBIA S.A.S CON NIT. 900.890.758-6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 30%).

.

1.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LOS AMPAROS ES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL (03/06/2022).

.

2.- LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO EXTENDERA SUS VIGENCIA HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

.

3.- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION Y HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO

.

4.- LA CALIDAD DEL SERVICIO CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

# LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

## CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100212631** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAS ECG** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **03/03/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**BOGOTA** a los **03** días del mes **MARZO** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

## 6.5 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

### SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se anexa formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1 aprobado por la Dirección Territorial Casanare

### PLAN DE CARGAS APROBADO O REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS

Se presenta debidamente diligenciado el Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1. En el cual se realiza el seguimiento al plan de calidad del contrato de interventoría.

### SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

Se anexa plan de cargas inicial aprobado por la Dirección Territorial Casanare

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>SUBPROCESO: DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |
| | | FECHA | 06/05/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 2
(Indique en letra consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1007 DE 2025 (SIP 1007-2025) **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS ECG

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORIA PARA LA ATENCIÓN DE VIAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

**JUSTIFICACIÓN:**
El ajuste al plan de inversión del Anticipo se da teniendo en cuenta las necesidades de la Interventoria por el aumento de actividades Constructivas del Proyecto de Cravo Norte

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | mes 1 2025 | mes 2 2025 | mes 3 2025 | mes 4 2025 | mes 5 2025 | mes 6 2025 | mes 7 2025 | mes 8 2025 | mes 9 2025 | mes 10 2025 | mes 11 2025 | mes 12 2024 | mes 13 2024 | mes 14 2024 | mes 15 2024 | mes 16 2024 | mes 17 2024 | mes 18 2024 | mes 19 2024 | mes 20 2024 | mes 21 2024 | mes 22 2024 | mes 23 2024 | mes 24 2025 | mes 25 2025 | mes 26 2025 | mes 27 2025 | mes 28 2025 | mes 29 2025 | mes 31 2025 | mes 32 2025 | mes 33 2025 | mes 34 2025 | mes 35 2025 | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 11.316.400,00 | $ 10.759.197,00 | $ 32.663.602,00 | $ 32.863.602,00 | $ 43.142.319,00 | $ 38.738.635,00 | $ 53.659.773,00 | $ 59.652.684,00 | $ 60.142.531,00 | $ 94.906.896,00 | $ 99.146.603,00 | $ 66.863.913,00 | $ 94.043.216,00 | $ 76.279.917,00 | $ 76.330.584,00 | $ 69.029.650,00 | $ 76.330.600,00 | $ 79.330.600,00 | $ 94.305.150,00 | $ 94.305.150,00 | $ 76.330.600,00 | $ 104.114.999,00 | $ 89.071.100,00 | $ 103.852.281,75 | $ 161.076.897,50 | $ 117.210.427,79 | $ 111.791.123,75 | $ 103.715.261,63 | $ 135.952.278,60 | $ 103.330.157,89 | $ 103.220.157,89 | $ 103.220.157,89 | $ 103.219.527,89 | $ 10.621.865,00 | $ **2.694.670.603,00** | 89,08% |
| 2 | EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO DE SUELOS, MATERIALES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS | | | | $ 301.000,00 | | $ 3.492.000,00 | | $ 9.873.500,00 | | $ 7.000.000,00 | $ 3.538.500,00 | $ 2.000.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 6.614.735,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.125.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ 3.275.000,00 | $ - | $ **97.639.735,00** | 3,23% |
| 3 | ADQUISICIÓN Y/O ALQUILER Y/O LICENCIAS | $ 1.200.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 9.279.757,00 | $ 6.360.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 7.364.769,00 | $ 4.155.286,00 | $ 3.004.027,00 | $ 3.660.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 | $ 4.627.430,00 | $ 3.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 3.030.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 3.585.733,00 | $ 3.000.000,00 | $ 3.283.193,00 | $ 6.393.026,00 | $ 4.027.883,00 | $ 3.144.000,00 | $ 3.144.000,00 | $ 4.269.219,00 | $ 3.522.101,00 | $ 3.144.000,00 | $ 3.144.000,00 | $ 3.144.000,00 | $ - | $ **135.197.844,00** | 4,47% |
| 4 | ADQUIRIR EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA | | | | | | | | | | | | $ 6.600.000,00 | $ 2.200.000,00 | $ 2.200.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 2.750.000,00 | $ 4.889.400,00 | $ 5.764.000,00 | $ 5.764.000,00 | $ 5.764.000,00 | $ 5.764.000,00 | $ 2.882.000,00 | $ 2.882.000,00 | $ 2.882.000,00 | $ 2.882.000,00 | $ - | $ **83.483.400,00** | 2,76% |
| 5 | TRANSPORTES AEREOS | | | | | | | | | | | $ 1.047.600,00 | $ 848.027,00 | $ 970.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 520.000,00 | $ 500.000,00 | $ 330.000,00 | $ 520.000,00 | $ 18.100.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ **22.960.907,00** | 0,76% |
| 6 | VEHICULOS ESPECIALES Y/O MULTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - | 0,00% |
| | **TOTAL** | **$ 12.516.400,00** | **$ 21.159.197,00** | **$ 36.863.602,00** | **$ 35.564.602,00** | **$ 45.542.319,00** | **$ 44.630.635,00** | **$ 63.119.530,00** | **$ 76.106.184,00** | **$ 62.542.531,00** | **$ 116.451.665,00** | **$ 110.088.468,00** | **$ 76.146.127,00** | **$ 104.748.216,00** | **$ 85.154.917,00** | **$ 85.205.584,00** | **$ 79.032.282,00** | **$ 85.755.600,00** | **$ 89.705.600,00** | **$ 103.490.150,00** | **$ 104.680.150,00** | **$ 107.381.038,00** | **$ 112.999.999,00** | **$ 97.229.293,00** | **$ 116.098.299,75** | **$ 173.732.280,50** | **$ 129.393.407,79** | **$ 123.964.123,75** | **$ 117.823.471,63** | **$ 150.913.429,60** | **$ 112.521.157,89** | **$ 112.521.157,89** | **$ 112.525.527,89** | **$ 10.621.865,00** | **$ 3.034.796.776,50** | **100%** |

**NOTAS:**
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, amoblamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y viáticos. **No podrá para compra ni alquiler de vehículos.**

3. Solo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.

4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

Firma:
Nombre: JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
Cargo:
Matrícula Profesional No.: CPIYC-01115-1030

Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54302-248542 NTS

Firma: Nombre: Cargo: Subdirector o Director Territorial

| CÓDIGO | MEP-MN1-IN-9-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 02/05/2025 (Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PLAN DE CARGAS INICIAL
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS — No. 2
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1002 DE 2022.

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO VÍAS ECG
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
RESOLUCIÓN No.: 3357 DE 9/09/2022 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No 172 de 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO AGUA LINDA 2022
CONTRATO DE OBRA No 2631 DE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO GUANAPALO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/02/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 16.329.282.420,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 16.329.282.420,00
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

## Costos de personal

| Concepto | Condiciones iniciales según la propuesta económica aprobada | Condiciones acta anterior No. 1 de fecha 01/02/2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 4.674.800.000 | $ 3.534.696.235 | $ 3.952.191.820 |
| REMANENTE DEL COSTO DEL PERSONAL | $ 55.000.000 | $ 55.000.000 | $ 55.000.000 |
| Provisión Jornadas 7X24 | | | |
| FACTOR MULTIPLICADOR | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 11.161.808.000 | $ 8.471.663.115 | $ 9.458.878.295 |

### Totales mensuales AÑO 2023 (costos de personal)

| | feb-01 | mar-02 | abr-03 | may-04 | jun-05 | jul-06 | ago-07 | sep-08 | oct-09 | nov-10 | dic-11 | ene-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal costos de personal | 9.750.000,00 | 12.975.000,00 | 27.150.000,00 | 27.150.000 | 27.150.000 | 34.988.000 | 46.774.470 | 51.095.900 | 51.313.000 | 51.313.000 | 54.733.000 | 52.454.200 |
| Factor multiplicador | 2,36 23.810.000,00 | 30.621.000,00 | 64.074.000,00 | 64.074.000,00 | 64.074.000,00 | 82.571.680,00 | 110.387.749,20 | 120.586.324,00 | 121.098.680,00 | 121.098.680,00 | 129.169.880,00 | 123.791.912,00 |

## Otros costos directos

| Concepto | Condiciones iniciales | Condiciones acta anterior | TOTAL |
|---|---|---|---|
| AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE DE OTROS COSTOS | | 1.747.468.435 | $ 1.747.618.090 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (S) = (B) | $ 1.414.600.000 | $ 3.331.647.110 | $ 3.119.530.505 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C | $ 12.576.408.000 | $ 11.803.330.225 | $ 12.576.408.000 |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D | $ 1.145.677.267 | $ 1.145.677.267 | $ 1.145.677.267 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E | $ 13.722.086.067 | $ 12.949.007.492 | $ 13.722.086.067 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | $ 2.607.196.353 | $ 2.460.311.423 | $ 2.607.196.353 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | $ 16.329.282.420 | $ 15.409.318.915 | $ 16.329.282.420 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS: Se presenta actualización al aplan de cargas y acta de modificación de costos debido a actualización de salarios y tarifas así como necesidades propias del proyecto.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

## NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

**Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas**

| Firma: | Firma: | Firma: |
|---|---|---|
| Nombre: JULIAN PAR... | Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO |
| Representante Legal o su Apoderado Interventor | Supervisor de Contrato de Interventoría | Supervisor de Contrato de Interventoría |
| Matrícula Profesional No: CP/TVC 01110-1030 | Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS | Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS |
| | | (Suscribe según su competencia) |

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-3-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 de 1<br>1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 14/07/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** |x| (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | | (Indique si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1002 DE 2022 (Indicar número y año)

**CUENTA BANCARIA No.:** 255-85785-6 **BANCO** BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL: OFICINA GALERIAS BOGOTA

**ANTICIPO OTORGADO:** ..... %

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 810.717.000,00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE | CE0411 | 4-nov-24 | CONSORCIO VIAS ECG | $ 733.531.231 | SOPORTE 1 | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL. |
| CE | CE0411 | 4-nov-24 | CONSORCIO VIAS ECG | $ 19.500.000 | SOPORTE 2 | EQUIPO COMPLETO DE LAB. DE SUELOS, MATERIALES. |
| CE | CE0411 | 4-nov-24 | CONSORCIO VIAS ECG | $ 26.980.369 | SOPORTE 3 | ALQUILER OFICINA Y DOTACIÓN. |
| CE | CE0411 | 4-nov-24 | CONSORCIO VIAS ECG | $ 30.705.400 | SOPORTE 4 | ALQUILER EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA. |
| CE | CE0411 | 4-nov-24 | CONSORCIO VIAS ECG | $ - | SOPORTE 5 | TRANSPORTES AEREOS. |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 2.568.157.844,00 | $ 1.539.922.593,00 | $ 733.531.231,00 | $ 2.273.453.824,00 | $ 294.704.020,00 |
| 2 | EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO DE SUELOS, MA | $ 168.656.500,00 | $ 65.029.735,00 | $ 19.500.000,00 | $ 84.529.735,00 | $ 84.126.765,00 |
| 3 | ALQUILER OFICINA Y DOTACIÓN | $ 143.591.708,00 | $ 84.550.675,00 | $ 26.980.369,00 | $ 111.531.044,00 | $ 32.060.664,00 |
| 4 | ALQUILER EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA | $ 115.000.000,00 | $ 41.250.000,00 | $ 30.705.400,00 | $ 71.955.400,00 | $ 43.044.600,00 |
| 5 | TRANSPORTES AEREOS | $ 29.390.724,00 | $ 22.620.907,00 | $ - | $ 22.620.907,00 | $ 6.769.817,00 |
| | **TOTALES** | **$ 3.024.796.776,00** | **$ 1.753.373.910,00** | **$ 810.717.000,00** | **$ 2.564.090.910,00** | **$ 460.705.866,00** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO 2025):** $ 11.016.032,18
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 11.123.138,28
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

### RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| M255463 | $ 4.594.008,00 | | JUL-NOV 2023 | 31/01/2024 | $ 4.594.008,00 |
| M255444 | $ 3.983.032,04 | | DIC 2023 - ABRIL 2024 | 12/06/2024 | $ 8.577.040,04 |
| M255391 | $ 417.625,11 | | MAYO 2024 | 25/06/2024 | $ 8.994.665,15 |
| M255430 | $ 356.680,79 | | JUNIO 2024 | 24/07/2024 | $ 9.351.345,94 |
| M255369 | $ 671.675,98 | | JUL-AGOS 2024 | 24/09/2024 | $ 10.023.021,92 |
| M255457 | $ 718.971,08 | | SEPT-NOV 2024 | 17/12/2024 | $ 10.741.993,00 |
| M255431 | $ 96.551,02 | | DIC 2024 | 4/03/2025 | $ 10.838.544,02 |
| M255362 | $ 177.488,16 | | ENE-MARZO 2025 | 24/04/2025 | $ 11.016.032,18 |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

**NOTA:**
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: Julian Pastor Valbuena López
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01110-1030

Firma:
Nombre:
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-240042 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES TÉCNICO

- Para el presente periodo se registra un valor programado de $ 51.867.363.391,44 que equivale a 52.88% del valor total del contrato y el valor ejecutado a la fecha es de $48.962.586.081,61 equivalente al 49.92%, lo cual nos da atraso de obra de ($2.904.777.309,84) que equivalen al -2.961%. Se aclara que esta información corresponde la semana No. 134 con fecha de corte del día jueves 25 de septiembre de 2025.
- Durante el presente periodo, se continuaron con actividades lo establecido en la programación de obra para la vigencia de 2025, aprobada por la interventoría, que cuenta con un alcance físico, de preliminares hasta el k 48+500, afirmados bases y subbases hasta el k 48+500, pavimentos hasta el k 48+500 y señalización hasta el k 48+500.

  De acuerdo con la programación de obra aprobada para cuenta la programación para la vigencia 2025, durante el mes de septiembre de 2025 el contratista realizó las siguientes actividades.

✓ **PRELIMINARES** Para el periodo de ejecución del mes de SEPTIEMBRE de 2025, la instalación de cerca de madera según especificaciones del item NP.1 en los tramos entre el k45+790 al 46+050 y del k42+600 al k42+800.

✓ **SEÑALIZACIÓN.:** Para el periodo de SEPTIEMBRE de 2025, se realiza la instalación de señalización horizontal según planos y especificaciones en el tramo entre el k43+750 al k 47+000.

- A la fecha las actividades preliminares, no se han podido ejecutar debido a la falta de expedición de permisos ambientales, en el tramo entre el k47+000 al k48+000.
- Se solicita al contratista, el inicio de las actividades de estructuras hidráulicas e ítems no previstos, que presentan un retraso significativo en el cronograma.
- Se realiza seguimiento a los procesos constructivos realizados por el contratista, emitiendo correcciones, sugerencias y aclaraciones.
- Se realizaron visitas de campo diarias, con el fin de evidenciar y hacer seguimiento a las actividades realizadas por el contratista, así como los ensayos y cumplimiento de las especificaciones técnicas.

## CONCLUSIONES COMPONTE AMBIENTAL

- Durante agosto de 2025, el contratista mantuvo el fortalecimiento de las actividades de gestión ambiental, en cumplimiento de lo establecido en el PAGA del contrato.
- Se continúa a la espera del trámite ante CORPORINOQUIA para la obtención de los permisos ambientales requeridos, incluyendo el aprovechamiento forestal, la concesión de aguas superficiales y la ocupación de cauce.
- Hasta la fecha, no ha sido necesario realizar actividades relacionadas con el aprovechamiento forestal, el uso de recursos hídricos o la intervención en fuentes naturales. El equipo ambiental mantiene un seguimiento constante para prevenir posibles impactos mientras se obtienen las autorizaciones correspondientes.
- Se continúa con el monitoreo de los árboles dentro del área de influencia del proyecto, con el fin de identificar cualquier eventualidad derivada de factores externos al contrato.

## CONCLUSIONES COMPONENTE SOCIAL

- Para este mes no se desarrolló las actividades de capacitación planteadas de acuerdo con lo establecido en el PAGA.
- Es importante resaltar que se logró llevar a cabo la reunión del comité de participación ciudadano contando activamente con los lideres del sector buscado lograr un relacionamiento asertivo.
- Fue aprobado el plan de inversión social.
- La interventoría recomienda al contratista verificar nuevamente la necesidad del levantamiento de actas de vecindad e ir adelantando los cierres de las actas de compromiso y de vecindad para el mes de agosto de 2025.

## CONCLUSIONES COMPONENTE SST

- Durante el mes de septiembre no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo por parte del personal de interventoría y tampoco de obra.
- Además, se evidencia que se han llevado a cabo las debidas capacitaciones y charlas de SST para los trabajadores. Estas actividades son fundamentales para proporcionar a los empleados los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes necesarias para interactuar de manera segura en el entorno laboral y cumplir con las actividades propuestas en la obra.
- Por último, es importante resaltar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores en la obra. El uso correcto de estos equipos es esencial para proteger la salud y la integridad física de los trabajadores y para prevenir accidentes y lesiones en el lugar de trabajo

# ANEXOS

## 8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

### 8.1.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA.

| CONSORCIO VIAS ECG | CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA |
|---|---|

**CORRESPONDENCIA ENVIADA**

| PROYECTO No. | 024 DE 2022 |
|---|---|

| DE | | PARA | | COMUNICACIÓN | | Contenido - Descripción | N° DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD / EMPRESA | FUNCIONARIO | ENTIDAD | FUNCIONARIO | OFICIO | FECHA | | |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | GOBERNACION | YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON | 22C01_DTO_168 | 01/09/2025 | RESPUESTA A SOLICITUD 520.0164 | 2 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | GOBERNACION | YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON | 22C01_DTO_169 | 02/09/2025 | ENTREGA DE INFORMES MENSUALES JULIO 2025 | 1 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_170 | 04/09/2025 | Solicitud de instalación de vallas informativas – Inicio y final del tramo en ejecución | 2 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_171 | 09/09/2025 | Rta Oficio CGUAP-024-20200-176 SOLICITUD DE PLAN DE INVERSIÓN Y COTIZACIONES | 2 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_172 | 10/09/2025 | REITERACION SOLICITUD: INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PROGRAMADOS. | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_173 | 11/09/2025 | Rta Oficio CGUAP-024-20200-182 Solicitud de cambio de profesional social | 2 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_174 | 16/09/2025 | ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTO DE INICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES CLAV | 3 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_175 | 22/09/2025 | OBSERVACIONES AL OFICIO 183 – PROYECCIÓN DE AJUSTES ICOCIV PARA LA VIGENCIA 2025 | 3 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_176 | 23/09/2025 | REQUERIMIENTO RETOMAR ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL GENERADO | 4 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_177 | 25/09/2025 | SOLICITUD: INFORMACIÓN ESTADO DE TRAMITE CON RADICADO YO-2025-03771 | 2 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_178 | 25/09/2025 | RESPUESTA OFICIO CGUAP-024-20200-184 | 2 |
| CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | CONSORCIO GUANAPALO | LUS GUILLERMO RUIZ MACHADO | 22C01_DTO_179 | 26/09/2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N.9 | 1 |

Ciudad, lunes, 1 de septiembre de 2025

Señores
**GOBERNACION DE CASANARE**
**Atn. ING YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON**
**Director Técnico de construcciones**
construcciones@casanare.gov.co

◘ ENTREGA ◘ INFORMES

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD 520.0164**

Cordial saludo,

Respetados señores:

En atención al requerimiento recibido, nos permitimos informar que, mediante el **Oficio No. CGUAP-024-20200-179**, el **Consorcio Guanapalo** radicó el **informe técnico correspondiente solicitado**, el cual fue **aprobado por la Interventoría**.

Adicionalmente, en el presente oficio se **anexa el registro fotográfico del sector correspondiente a la vereda El Pellizco**.

Respecto al **tramo Matabrava – Sardinas – Orocué**, comprendido entre el **K38+000 y el K55+500**, que corresponde al **tramo objeto de intervención**, informamos lo siguiente:

- A la fecha, se encuentran **9 km pavimentados**.
- Se han construido **41 alcantarillas**, de un total de **73 proyectadas**.
- Se cuenta con **3 estructuras tipo box coulvert**, que serán intervenidas en el desarrollo de las actividades del contrato.
- De los **17,5 km** a intervenir, **8,5 km se encuentran en afirmado**, con condiciones de **transitabilidad durante todo el año**.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Revisó AFU Res. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: RF, OFICIO CGUAP-024-20200-179.
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
ramesa@invias.gov.co, consorcio guanapalo.
CONSORCIO GUANAPALO
Requiere respuesta: SI NO X
# Folios: 2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Ciudad, jueves, 4 de septiembre de 2025

Señores
**GOBERNACION DE CASANARE**
**YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON**
**Director Técnico de construcciones**
construcciones@casanare.gov.co

◘ ENTREGA ◘ INFORMES

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: **ENTREGA DE INFORMES MENSUALES JULIO 2025**

Respetuoso Saludo,

Mediante el presente comunicado, nos permitimos hacer entrega de los informes mensuales del contratista e interventoría, con los respectivos anexos, correspondientes relacionado de la siguiente manera:

- Informes mensuales del contratista
  - Mes de julio de 2025

- Informes mensuales de interventoría
  - Mes de julio de 2025

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: AFU -Res. Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: Archivo del proyecto
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: -



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Orocue, jueves, 4 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
**Atn. Ing. LUIS GUILLERMO RUIZ**
**Director Técnico de construcciones**
consorcioguanapalo2023@gmail.com

◘ SOLICITUD ◘ SOCIAL - SO

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO:** Solicitud de instalación de vallas informativas – Inicio y final del tramo en ejecución

De acuerdo con las funciones de interventoría asignadas, en cumplimiento de la normatividad vigente, en especial lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y con fundamento en el objeto contractual suscrito para tal fin, me permito solicitar formalmente a ese Consorcio la instalación de las vallas informativas correspondientes en el inicio y final del tramo actualmente en ejecución.

Esta obligación se encuentra prevista en el Anexo Técnico 1 – Actividades del Contratista, el cual establece que:

"El contratista realizará el suministro e instalación y actualización de las vallas necesarias para la información del contrato de acuerdo con la normatividad vigente."

Cabe recordar que la normatividad vigente sobre esta materia está contenida en la Resolución No. 20233040025285 de 2023, expedida por el Ministerio de Transporte, "por la cual se establece la distribución, diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte que contrate el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)."

Se solicita tener en cuenta los lineamientos técnicos, de diseño y ubicación contenidos en dicha resolución, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo, la adecuada visibilidad y la debida información a la comunidad respecto a la ejecución del proyecto.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Agradezco gestionar esta actividad con prontitud y remitir a la interventoría el respectivo informe de cumplimiento, acompañado de registros fotográficos que evidencien la correcta instalación de las vallas.

Sin otro particular, quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: AFU -Res. Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
construcciones@casanare.gov.co
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: -2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Ciudad, martes, 9 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
**Atn. Ing. LUIS GUILLERMO RUIZ**
**Director Técnico de construcciones**
consorcioguanapalo2023@gmail.com

▫ APROBACIÓN ▫ SOCIAL - SO

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO:** **Rta Oficio CGUAP-024-20200-176 SOLICITUD DE PLAN DE INVERSIÓN Y COTIZACIONES**

Respetuoso Saludo,

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin, y de acuerdo a las obligaciones contractuales:

Dando alcance a la documentación enviada en el oficio del asunto en mención y después de las mesas de trabajo adelantadas con el contratista fueron subsanas las observaciones, por lo tanto, se da APROBACIÓN a la siguiente documentación entregada con el objetivo de adelantar las actividades con las comunidades y grupos de interés.

- Plan de inversión social v2
- Cotizaciones
- Plan de trabajo



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: LECN -Prof. Social Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: Archivo del proyecto
Requiere respuesta: SI _ NO_X
# Folios: -



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Orocue, miércoles, 10 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
**ING. LUIS GUILLERMO RUIZ**
**Director de obra**
gerencia@ruma.com.co

.

▫ SOLICITUD ▫ PROGRAMACIÓN - PPT

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es:** **"**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: **REITERACION SOLICITUD: INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PROGRAMADOS.**

Respetados señores:

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin, y en atención al comunicado **22C01-DTO-165O** de fecha 21 de agosto del 2025 enviado por esta interventoría por la cual se solicitó a usted, "**INICIO DE ACTIVIDADES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y EJECUCIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS PROGRAMADOS"** y teniendo en cuenta que a la fecha, dicha solicitud no ha sido atendida por parte de ustedes dado el compromiso requerido, se realiza la **REITERACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN EN COMENTO**, y que de nuevo describo:

En el marco del seguimiento técnico al desarrollo del contrato de obra, y una vez realizada la verificación de las condiciones actuales del terreno, nos permitimos solicitar el **inicio**



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

**inmediato de las actividades correspondientes a las estructuras hidráulicas** programadas para la vigencia 2025.

Según la revisión técnica efectuada, se establece que, de las **20 alcantarillas** contempladas en el plan de inversión, **14 unidades se encuentran en condiciones aptas para su intervención sin limitantes** y **6 presentan limitaciones derivadas del aprovechamiento forestal requerido, debido a la presencia de especies arbóreas en el área de intervención. (Se anexa registro fotográfico del día 08 de septiembre de 2025)**

Cabe resaltar que a la fecha se registra un **retraso acumulado de 16 semanas en el inicio de estas actividades**, las cuales cuentan con aprobación dentro del plan de inversión vigente para el año 2025.

| ALCANTARILLAS - CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) VIGENCIA 2025 | | |
|---|---|---|
| **Descripción** | **Localización Abscisa Inicial** | **OBSERVACIÓN** |
| Mejoramiento en entrada y salida de alcantarillas existentes | | |
| Alcantarilla sencilla | K47+493 | Presencia de especie arbórea |
| Alcantarilla sencilla | K48+015 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K48+558 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K48+919 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K49+166 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K49+436 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K49+716 | Presencia de especie arbórea |
| Alcantarilla sencilla | K50+169 | Presencia de especie arbórea |
| Alcantarilla sencilla | K50+765 | Presencia de especie arbórea |
| Alcantarilla sencilla | K51+596 | Presencia de especie arbórea |
| Alcantarilla sencilla | K51+744 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K52+256 | Sin impedimento para intervenir |
| Construcción alcantarillas nuevas | | |
| Alcantarilla sencilla | K47+294 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K47+754 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K49+942 | Presencia de especie arbórea |
| Alcantarilla sencilla | K50+467 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K50+978 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K51+393 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K52+000 | Sin impedimento para intervenir |
| Alcantarilla sencilla | K52+427 | Sin impedimento para intervenir |

Adicionalmente se debe enfatizar que **la construcción de las alcantarillas es un prerrequisito técnico indispensable para el desarrollo de las actividades**



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

**correspondientes a la estructura del pavimento previstas para la vigencia 2026**, motivo por el cual su ejecución oportuna es crítica para el cumplimiento del cronograma general del proyecto.

Adicionalmente, en concordancia con la programación y el avance general del proyecto, se solicita dar inicio a las siguientes actividades que **pueden ejecutarse sin restricciones**:

1. **Ítem NP 2**: *Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (Benitín doble rodillo) – con maquinaria*, en el tramo aprobado entre el **k38+000 y el k47+000**.

2. **Ítem NP 1**: *Demolición y construcción de cerca en madera, alambre de púa calibre 12, c/3.00 m y altura promedio de 2.50 m, con 4 hilos*, en el tramo comprendido entre el **k48+000 y el k49+395**.

Finalmente, se aclara que, si bien se requieren permisos ambientales para intervenir el tramo entre el **k47+000 y el k48+500**, las actividades anteriormente descritas **no presentan restricciones** y, por tanto, pueden ejecutarse con normalidad.

Con el fin de respaldar lo anterior, a continuación, se presenta el estado financiero según vigencias (2022-2025) con relación a los recursos disponibles y ejecutados a corte del día (04/09/2025):

| VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 19.631.000.000 | $ 20.220.000.000 |
| EJECUTADO DE LA VIGENCIA | $ 9.000.000.000 | $ 9.530.000.000 | $ 17.342.201.284 | $ 9.498.869.240 |
| AJUSTES PAGADOS VIGENCIA | | $ 789.400.853 | $ 2.119.784.729 | $ 1.436.083.213 |
| SALDO DE VIGENCIA | $ - | $ - | $ 169.013.987 | $ 9.454.061.534 |

Estos valores evidencian que existe un margen financiero considerable para continuar con las actividades programadas, razón por la cual se reitera la solicitud de avance conforme a lo previsto.

Es de resaltar que, la no atención a esta reiteración puede ser considerada como un incumplimiento contractual y dará lugar a los reportes correspondientes ante la entidad contratante, conforme a lo previsto en la normatividad vigente.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Por lo anterior, solicitamos dar inicio inmediato a las actividades indicadas, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno del cronograma general del proyecto y quedamos atentos al inicio y reporte del avance de las actividades mencionadas.

Con el acostumbrado respeto,

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: AFUV Res. Int.
Revisó: EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: Registro fotográfico 08092025
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: 4



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Ciudad, jueves, 11 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
**Atn. Ing. LUIS GUILLERMO RUIZ**
**Director de Obra**
consorcioguanapalo2023@gmail.com

◘ APROBACIÓN ◘ SOCIAL - SO

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO:** Rta Oficio CGUAP-024-20200-182 Solicitud de cambio de profesional social

Respetuoso Saludo,

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin, y de acuerdo a las obligaciones contractuales:

En atención al comunicado CGUAP-024-20200-182, nos permitimos informar que, una vez revisada la hoja de vida de la profesional *ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA* para el cargo de *PROFESIONAL SOCIAL*, con cedula de ciudadanía 1.214.736.465 de Medellín, cumple con los requisitos mínimos exigidos en Anexo técnico 1, tal como se observa en la siguiente tabla.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

| *ANDREA CATALINA BUITRAGO RIVERA*<br>*TRABAJADORA SOCIAL* | | | |
|---|---|---|---|
| PROFESIONAL OFRECIDO PARA EL CARGO | ANEXO 1 | EXPERIENCIA SEGÚN HOJA DE VIDA | OBSERVACIÓN |
| PROFESIONAL SOCIAL Dedicación (50%) | Experiencia general no menor de (2) años y experiencia especifica no menor de un (1) año en trabajo con comunidades para proyectos de infraestructura y/o ingeniería civil | Demuestra Experiencia general como profesional social Contrato 0322 integralidad, Tiempo: 41 meses.<br>Experiencia especifica: Profesional social Contrato 024 de 12 de febrero de 2015 Proyecto Autopista al Río Magdalena 2 Tiempo: 37 meses | Cumple |

De esta manera, se da cumplimento a los criterios exigidos en el proceso, confirmando que la profesional reúne las competencias y requisitos necesarios de las funciones establecidas.

Lo anterior teniendo en cuenta las certificaciones anexadas con la hoja de vida. Por lo anterior se aprueba el cambio de profesional para el cargo en mención.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: LECN -Prof Social Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: Archivo del proyecto
Requiere respuesta: SI _ NO_X
# Folios: -



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Ciudad, martes, 16 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
**Atn. Ing. LUIS GUILLERMO RUIZ**
**Representante Legal**
consorcioguanapalo2023@gmail.com

▫ SOLICITUD ▫ FINANCIERO - FIN

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: **ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTO DE INICIO INMEDIATO DE ACTIVIDADES CLAVE**

Respetuoso Saludo,

En ejercicio de las funciones de interventoría asignadas mediante el Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022, y en cumplimiento de la normatividad vigente, en especial lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente:

1. Estado de avance físico y financiero

- Avance físico programado acumulado: 50,69 %
- Avance físico ejecutado acumulado: 49,89 %
- Retraso acumulado físico: -0,804 %



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia 2023 | Vigencia (2024) | Vigencia (2025) | Avance Físico | VIGENCIA 2023 | VIGENCIA 2024 | VIGENCIA 2025 | Tramo y/o sector (n) | TOTAL (%) |
| Estudios y diseños (Revisión) | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | Prog | 100,00% | | | | 100,0% |
| | | | | | | Ejec | 100,00% | | | | 100,0% |
| Desmonte y limpieza de zonas no boscosas | ha | 17,50 | 6,00 | 3,00 | 1,50 | Prog | 34,29% | 17,14% | 8,57% | 1 | 60,00% |
| | | | | | | Ejec | 34,29% | 17,14% | 5,71% | 1 | 57,14% |
| Pedraplen base de tatud (0.75*3) costado Izq y Der. (k44+000-k47+000) | KM | 17,5 | 3,7 | 3 | 1,5 | Prog | 21,14% | 30,29% | 8,57% | 1 | 60,00% |
| | | | | | | Ejec | 34,28% | 17,14% | 1,37% | 1 | 52,79% |
| Mejoramiento e=0,40 primera capa (K47+000-K48+500) | KM | 17,5 | 3,7 | 5,3 | 1,5 | Prog | 21,14% | 30,28% | 3,96% | 1 | 55,38% |
| | | | | | | Ejec | 21,14% | 30,28% | 0,00% | 1 | 51,42% |
| Mejoramiento e=0,40 segunda capa( K44+000-K48+500) | KM | 17,5 | 3,7 | 2,3 | 4,5 | Prog | 21,14% | 13,14% | 17,80% | 1 | 52,08% |
| | | | | | | Ejec | 21,14% | 13,14% | 17,14% | 1 | 51,42% |
| ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (47+000-52+000) | UND | 73 | 14 | 27 | 20 | Prog | 19,18% | 36,99% | 23,48% | 1 | 79,65% |
| | | | | | | Ejec | 19,18% | 36,99% | 0,00% | 1 | 56,16% |
| Base granular e= 0,5 (K39+500-K43+830) | KM | 17,5 | 3,7 | 2,13 | 4,67 | Prog | 21,14% | 12,17% | 8,90% | 1 | 42,21% |
| | | | | | | Ejec | 20,00% | 13,31% | 18,11% | 1 | 51,43% |
| Asfalto e= 0,10 | KM | 17,5 | 3,7 | 2,3 | 4,75 | Prog | 21,14% | 11,70% | 0,00% | 1 | 32,84% |
| | | | | | | Ejec | 5,70% | 27,14% | 18,57% | 1 | 51,41% |
| Señalización | km | 17,5 | 3,7 | 2,3 | 4,75 | Prog | 21,14% | 11,70% | 0,00% | 1 | 32,84% |
| | | | | | | Ejec | 0,00% | 32,86% | 0,00% | 1 | 32,86% |
| DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | KM | 4,269 | 0 | 1,5 | 2,769 | Prog | 0,00% | 35,14% | 24,95% | 1 | 60,08% |
| | | | | | | Ejec | 0,00% | 9,49% | 27,64% | 1 | 37,13% |
| RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | KM | 10,9 | 0 | 0,7 | 10,2 | Prog | 0,00% | 6,42% | 0,00% | 1 | 6,42% |
| | | | | | | Ejec | 0,00% | 2,75% | 4,59% | 1 | 7,34% |

- Avance financiero programado acumulado: 50,61 %
- Avance financiero ejecutado acumulado: 49,64 %
- Retraso acumulado financiero: -0,97 %

| OBRA | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ | 89.080.301.249,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 45.161.808.715,20 | 50,698% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 44.445.937.106,71 | 49,894% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | (715.871.608,50) | -0,804% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | $ | 138.075.700,00 | 0,14% |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | | |
| AJUSTES | $ | 4.345.268.794,90 | 4,43% |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 49.645.153.210,10 | 50,61% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 48.929.281.601,61 | 49,88% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | (715.871.608,50) | -0,730% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 663.847.534,50 | 0,745% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 7.576.600,00 | 0,009% |

El avance físico durante la última semana ha sido prácticamente nulo, lo cual evidencia una parálisis en la ejecución de las actividades programadas, a pesar de contar con condiciones operativas favorables.

## 2. **Actividades clave a iniciar de forma inmediata**

Con base en la reprogramación de obra aprobada por la interventoría y el análisis del PLAN DE INVERSIÓN APROBADO, se requiere el inicio inmediato de las siguientes actividades:



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

- Construcción de alcantarillas: De las 20 programadas, 14 pueden ejecutarse de inmediato, al no estar condicionadas por permisos ambientales.
- Protección de taludes e instalación de cercas: Que actualmente cuentan con condiciones climáticas y logísticas para su desarrollo.

**3. Requerimiento**

Ante los reiterados retrasos y bajo rendimiento evidenciado, se requiere al contratista:

1. Reiniciar de manera inmediata las actividades arriba mencionadas.
2. Presentar un cronograma detallado de reactivación de obra, que incluya metas semanales verificables.
3. Entregar un plan de recuperación del atraso físico y financiero acumulado, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

El no cumplimiento de lo anterior podrá dar lugar a las acciones contractuales correspondientes, conforme a la normatividad vigente y al clausulado del contrato de obra.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: AFU -Res. Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: Juan Gabriel Rodriguez
Ricardo Mesa
Gobernacion de Casanare
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: -3



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Ciudad, lunes, 22 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
**Atn. Ing. LUIS GUILLERMO RUIZ**
Representante Legal
consorcioguanapalo2023@gmail.com

▫ OBSERVACIÓN ▫ FINANCIERO - FIN

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es:** "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO**: **OBSERVACIONES AL OFICIO 183 –** PROYECCIÓN DE AJUSTES ICOCIV PARA LA VIGENCIA 2025

Respetuoso Saludo,

En ejercicio de las funciones de interventoría asignadas mediante el Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022, y en cumplimiento de la normatividad vigente, en especial lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, nos permitimos informar lo siguiente:

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se presenta la proyección de los ajustes financieros con base en el índice ICOCIV para la vigencia 2025 y la consecuente necesidad de realizar ajustes a la programación de actividades debido a la inversión social programada a ejecutar, esta Interventoría se permite manifestar las siguientes observaciones:

## 1. SOBRE LA PROPUESTA DE RECORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS

Desde el punto de vista técnico, se considera que la reducción de la meta de estructuras de drenaje (alcantarillas) no es la alternativa más conveniente para mitigar el impacto presupuestal por ajustes ICOCIV. Las alcantarillas no solo cumplen una función hidráulica



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

vital en el diseño vial, sino que su construcción previa es indispensable para la ejecución continua y sin interrupciones del paquete estructural de pavimento.

En tal sentido, **la actividad de construcción de las alcantarillas constituye la ruta crítica para el desarrollo de las demás actividades de obra**, de manera que su no ejecución o postergación podría generar **interrupciones críticas en la secuencia constructiva**, afectando directamente la ejecución global del proyecto y comprometiendo la eficiencia en la conformación de la estructura del pavimento.

## 2. SOLICITUD TÉCNICA DE LA INTERVENTORÍA:

Con base en lo anterior, **se solicita reconsiderar la medida propuesta en el oficio**, y en su lugar, evaluar un **ajuste en la meta física del componente de estructura del pavimento**, postergando parcialmente algunas metas en este frente para ser ejecutadas en la siguiente vigencia.

Esta medida permitiría:

- Mantener la continuidad técnica del proceso constructivo.
- Evitar la duplicación de actividades y reprocesos.
- Garantizar una obra estructuralmente coherente y funcional desde sus bases

La Interventoría reitera la importancia de mantener una coherencia técnica y funcional entre las fases constructivas, especialmente en lo relacionado con drenajes, explanación y pavimentación, por lo cual cualquier recorte o ajuste debe ser analizado bajo criterios integrales de diseño y operación.

Adicionalmente, se solicita tener en cuenta que cualquier modificación a la programación de obra debe contemplar también lo referente al componente social, incluyendo las obligaciones derivadas del plan de inversión social programado para la presente vigencia. **Dicho componente es fundamental para el cumplimiento integral del contrato y debe ejecutarse de manera articulada con los demás frentes de obra.**

Asimismo, se indica que **las actividades relacionadas con el aprovechamiento de RCD (residuos de construcción y demolición)** deben ejecutarse de forma **perentoria**, dada

su importancia ambiental, normativa y operativa en el desarrollo de la obra, al igual que las actividades asociadas al componente social.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: AFU -Res. Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ, RICARDO MESA. DTC-GOBERNACIÓN DE CASANARE.
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: 2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Orocué - Casanare, martes, 23 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
Atn. **ING. LUIS GUILLERMO RUIZ**
DIRECTOR DE OBRA
Email: consorcioguanapalo2023@gmail.com

◘ SOLICITUD ◘ AMBIENTAL - AM

**REFERENCIA**: **Contrato de obra No 2631 de 2022,** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO: REQUERIMIENTO RETOMAR ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO DE MATERIAL GENERADO**

Respetuoso Saludo,

El CONSORCIO VÍAS ECG, en cumplimiento de sus responsabilidades como interventor del contrato en referencia, solicita al contratista que se reanuden las actividades destinadas al aprovechamiento del RCD generado y actualmente acopiado. Aunque inicialmente se proyectó el aprovechamiento del 100% del material producido en la obra (RCD), tras un tiempo considerable no se evidencia un avance significativo en dichos procesos desde el inicio de las actividades en la vigencia 2023. Esta situación reviste especial relevancia, ya que queda reflejada en los informes trimestrales presentados y es claramente perceptible para la Subdirección de Sostenibilidad y demás entidades relacionadas con la ejecución del proyecto.

Hasta la fecha, se han registrado los siguientes volúmenes correspondientes a excavación y demolición:

| AÑO | Excavación sin clasificar (m3) | Demoliciones (m3) |
|---|---|---|
| **2023** | 23.739,19 | 47,00 |
| **2024** | 13.853,27 | 127,2 |
| **AL 08/2025** | 820,77 | 0 |
| **TOTAL** | 38.413,23 | 174,2 |
| **TOTAL, RCD (EXCAVACIÓN - DEMOLICIÓN)** | 38.587,43 | |



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

De los 38.587,43 $m^3$ de material generado, resultado de las actividades de demolición y excavación, se ha logrado aprovechar un 15,27%, según lo detallado a continuación:

| AÑO | MES | APROVECHAMIENTO - ALCANTARILLAS | APROVECHAMIENTO - TALUD | APROVECHAMIENTO ACCESOS | TOTAL, RCD APROVECHADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | julio-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | agosto-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | septiembre-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | octubre-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | noviembre-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | diciembre-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | enero-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.249,64 |
| | febrero-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | marzo-24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | abril-24 | 39,2 | 0 | 0 | |
| | mayo-24 | 0 | 2116,476 | 0 | |
| | junio-24 | 0 | 0 | 0 | |
| | julio-24 | 0 | 0 | 0 | |
| | agosto-24 | 1003,13 | 0 | 0 | |
| | septiembre-24 | 376,2 | 0 | 0 | |
| | octubre-24 | 0 | 0 | 0 | |
| | noviembre-24 | 0 | 714,63 | 0 | |
| | diciembre-24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | enero-25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.643,26 |
| | febrero-25 | 0 | 0 | 0 | |
| | marzo-25 | 0 | 174,19 | 0 | |
| | abril-25 | 0 | 586,58 | 60 | |
| | mayo-25 | 0 | 0 | 0 | |



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

| AÑO | MES | APROVECHAMIENTO - ALCANTARILLAS | APROVECHAMIENTO - TALUD | APROVECHAMIENTO ACCESOS | TOTAL, RCD APROVECHADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | junio-25 | 0 | 0 | 0 | |
| | julio-25 | 299,57 | 0 | 0 | |
| | agosto-25 | 522,92 | 0 | 0 | |
| **TOTAL** | | | | | 5.892,90 |

| | |
|---|---|
| MATERIAL APROVECHADO (m3) | 5.892,90 |
| MATERIAL GENERADO (m3) | 38.587,43 |
| **PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO** | **15,272%** |

Es importante señalar que se consideró viable establecer sitios de acopio **TEMPORALES**. Sin embargo, con el paso del tiempo, no se ha evidenciado un avance significativo en el retiro de los RCD para su correspondiente aprovechamiento, encontrándose hasta la fecha dos predios destinados a acopio de residuos, a los cuales se hace referencia a continuación

**PR 40+000**
Material de descapote: 5° 09' 39,46" N y 71° 38' 27,28" W
Material de demolición: 5° 10' 07,79" N y 71° 38' 48,18" W





**PR 46+000**
Material de excavación: 5° 06' 48,71" N y 71° 37' 16,02" W.
Material de descapote: 5° 06' 48,84" N y 71° 37' 16,03" W.
Material Demolición: 5° 06' 48,84" N y 71° 37' 16,03" W



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co



Se recuerda que los predios intervenidos deben ser entregados a los propietarios en condiciones iguales o mejoradas a las identificadas antes de la intervención. Además, se enfatiza que en la planificación del proyecto no se han definido sitios de disposición final ni receptores, y los predios utilizados únicamente cuentan con autorización para el acopio temporal, ya que no se gestionó ningún permiso ante la autoridad ambiental CORPORINOQUIA para la disposición final de los RCD en dichos lugares. Por esta razón, es necesario realizar las gestiones correspondientes para retirar el material con la mayor prontitud.

Contractualmente, ya se incluyó el ítem relacionado con el aprovechamiento del material generado en taludes, lo que indica que se cuenta con las condiciones establecidas tanto en el contrato como en la obra para ejecutar esta actividad. Por lo tanto, se reitera la solicitud de la interventoría para llevar a cabo las tareas de aprovechamiento de los RCD lo antes posible, evitando así posibles requerimientos por parte de entidades como INVIAS, la Gobernación de Casanare y CORPORINOQUIA.

Atentamente,

**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: VFVT, Prof ambiental
Revisó: AFUV-RE.iNTER
Aprobación EAB-DIR.INTER.
Anexos: N/A
Copia: INVIAS, DTC-GOBERNACIÓN DE CASANARE
Requiere respuesta: SI X NO _
# Folios:4



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Orocué - Casanare, jueves, 25 de septiembre de 2025

Señores
**CORPORINOQUIA**
Atn. Diana Carolina Mariño Mondragón
Directora General
Email: atencionusuarios@corporinoquia.gov.co

◘ SOLICITUD ◘ AMBIENTAL - AM

**REFERENCIA**: **Contrato de obra No 2631 de 2022,** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO: SOLICITUD:** INFORMACIÓN ESTADO DE TRAMITE CON RADICADO YO-2025-03771

Respetuoso Saludo,

El CONSORCIO VÍAS ECG, en su función como interventor del contrato de obra 2631 de 2022 cuyo objeto se relaciona en referencia, se dirige a ustedes para solicitar información sobre el estado de la solicitud radicada con consecutivo No. Yo-2025-03771. Según consta, se realizó el pago correspondiente por concepto de liquidación de servicios de evaluación el 30 de mayo de 2025, por un monto de trece millones trescientos cuatro mil ochocientos trece pesos ($13'304.813 M/Cte). No obstante, tras dicho pago, no se cuenta con información sobre el auto de apertura del proceso, ni el concepto técnico relacionado con la solicitud.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto, la Gobernación del Casanare ha efectuado la solicitud de los permisos necesarios para el aprovechamiento forestal, la ocupación de cauce y la concesión de aguas superficiales. Estos permisos son fundamentales, ya que su ausencia limita significativamente el avance de las actividades de obra. Por lo tanto, solicitamos amablemente que se nos informe sobre el estado actual del trámite, lo cual permitirá a la interventoría evaluar la programación de los trabajos, tomar las decisiones correspondientes en caso de que se identifiquen posibles retrasos en su ejecución



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

y atender los requerimientos de información realizados por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: VFVT, Prof. ambiental
Revisó: AFU Res. Int.
Aprobación General: EAB, Dir. Interventoría
Anexos: N/A
Copia: Ricardo Mesa
Juan Gabriel Rodriguez
Gobernación
Consorcio Guanapalo
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios:2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Orocué - Casanare, jueves, 25 de septiembre de 2025

Señores
**CONSORCIO GUANAPALO**
Atn. Ing Luis Guillermo Ruíz Machado
Representante Legal
Email: consorcioguanapalo2023@gmail.com

◘ SOLICITUD ◘ AMBIENTAL - AM

**REFERENCIA**: **Contrato de obra No 2631 de 2022,** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CGUAP-024-20200-184.**

Respetuoso Saludo,

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual se ratifica la programación presentada por el contratista para la vigencia actual del contrato de obra No. 2631 de 2022, la Interventoría se permite manifestar lo siguiente:

1. Se acepta la programación planteada por el contratista, considerando que se han tenido en cuenta los componentes críticos de la obra como las estructuras hidráulicas y el componente social, conforme a lo debatido y definido en el Comité de Obra No. 111.

2. No obstante, lo anterior, se hace necesario precisar que el **aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición (RCD)** deberá contemplar no solo los materiales generados en los frentes activos, sino también aquellos **materiales acopiados temporalmente en el sector del K40+000**, los cuales deben ser gestionados de manera adecuada y oportuna en concordancia con las disposiciones ambientales y los lineamientos técnicos definidos para su aprovechamiento en obra.

3. En relación con la ejecución de las alcantarillas faltantes, se aclara que, **en caso de que los permisos ambientales requeridos no sean expedidos antes del 23 de octubre de 2025**, deberá **reprogramarse la ejecución de las alcantarillas que puedan adelantarse dentro del marco normativo**



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

**vigente**, con el fin de no afectar el desarrollo general de las actividades de obra ni comprometer el cumplimiento de las metas contractuales.

4. **Requerimiento de actualización del Programa de Inversiones** Se solicita al contratista remitir el **Programa de Inversiones actualizado**, diligenciado en el **formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1**, incorporando la **reprogramación a partir de la semana 134**, con el fin de verificar y realizar el seguimiento correspondiente a la ejecución financiera y la programación física presentada.

Agradecemos su atención y reiteramos la disposición de la Interventoría para continuar con el seguimiento riguroso al cumplimiento del objeto contractual.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: VFVT, Prof. ambiental
Revisó: AFU Res. Int.
Aprobación General: EAB, Dir. Interventoría
Anexos: N/A
Copia Ricardo Mesa
Juan Gabriel Rodriguez
Gobernación
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios:2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Ciudad, viernes, 26 de septiembre de 2025

Señores
**GOBERNACION DE CASANARE**
**YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON**
**Director Técnico de construcciones**
construcciones@casanare.gov.co

□ ENTREGA ◘ ACTA PARCIAL

**REFERENCIA:** **Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA PARCIAL N° 9.**

Respetuoso Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en el marco del contrato N.º 2631 de 2022, me permito remitir para su conocimiento y archivo el Acta Parcial N.º 9, correspondiente al período comprendido entre julio de 2025 y agosto de 2025.

Dicha acta ha sido debidamente revisada y aprobada por la Interventoría, en el ejercicio de sus funciones administrativas, técnicas, financieras y legales, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos y certificando el avance físico y financiero del proyecto en el mencionado período.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atento a cualquier observación adicional.

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARÓN**
**Director de Interventoría**
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: AFU -Res. Int.
Revisó EAB Dir. Int.
Aprobación General: EAB Dir. Int.
Anexos: N/A
Copia: INVIAS
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: -



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| | |
|---|---|
| Engineering Consulting Group<br>**CONSORCIO VIAS ECG** | **CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA** |

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

| **PROYECTO No.** | **024 DE 2022** |
|---|---|

| **DE** | | **PARA** | | **COMUNICACIÓN** | | **Contenido - Descripción** | **N° DE FOLIOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD / EMPRESA** | **FUNCIONARIO** | **ENTIDAD** | **FUNCIONARIO** | **OFICIO** | **FECHA** | | |
| CONSORCIO GUANAPALO | LUIS GUILLERMO R | CONSORCIO VIAS ECG | JULIAN BALVUENA | CGUAP-024-20200-180 | 08/09/2025 | Entrega informe mensual No 30 | 1 |
| CONSORCIO GUANAPALO | LUIS GUILLERMO R | CONSORCIO VIAS ECG | JULIAN BALVUENA | CGUAP-024-20200-181 | 09/09/2025 | ENTREGA ACTA PARCIAL N° 9 | 1 |
| CONSORCIO GUANAPALO | LUIS GUILLERMO R | CONSORCIO VIAS ECG | JULIAN BALVUENA | CGUAP-024-20200-182 | 10/09/2025 | Solicitud de cambio de profesional social | 8 |
| CONSORCIO GUANAPALO | LUIS GUILLERMO R | CONSORCIO VIAS ECG | JULIAN BALVUENA | CGUAP-024-20200-183 | 19/09/2025 | Proyección de ajuste para vigencia 2025 | 48 |
| CONSORCIO GUANAPALO | LUIS GUILLERMO R | CONSORCIO VIAS ECG | JULIAN BALVUENA | CGUAP-024-20200-184 | 25/09/2025 | Respuesta oficio 22C01_DTO_175 | 2 |

Yopal, 08 de septiembre de 2025

CGUAP-024-20200-180

Señores:
**CONSORCIO VÍAS ECG**
Atn. JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
Representante Legal

**REFERENCIA:** Contrato de obra 2631 de 2022 – "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: Entrega informe mensual No 30

Reciba un cordial saludo.

En cumplimiento de los compromisos por parte del Consorcio Guanapalo, por medio de la presente se remite el informe mensual de agosto de 2025 del contrato de obra de la referencia, que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025, se adjunta de igual manera los respectivos soportes de cada componente para su respectiva revisión.

Atentamente.

Luis Guillermo Ruíz Machado
C.C. 7176563
Representante Legal
CONSORCIO GUANAPALO

Anexos: Los mencionados.

Yopal, 09 de julio de 2025

CGUAP-024-20200-181

Señores:
**CONSORCIO VÍAS ECG**
Atn. JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ
Representante Legal

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA 2631 DE 2022 - "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA -SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**Asunto:** ENTREGA ACTA PARCIAL N° 9.

Cordial saludo ingeniero Valbuena,

Deseando éxitos en sus labores diarias, por medio de la presente se realiza la entrega oficial del acta parcial N° 9 del contrato de obra 2631 DE 2022 de la referencia, para el periodo comprendido entre el 01 de julio de 2025 y el 28 de agosto de 2025, se adjunta de igual manera los respectivos anexos para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

Luis Guillermo Ruíz Machado
C.C. 7176563
Representante Legal
CONSORCIO GUANAPALO

Anexos: Los mencionados.

Yopal, 10 de septiembre de 2025

CGUAP-024-20200-182

Señores:
**CONSORCIO VÍAS ECG**
Atn. JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
Representante Legal

**REFERENCIA:** Contrato de obra 2631 de 2022 – "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: Solicitud de cambio de profesional social

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de manera respetuosa, el Consorcio Guanapalo requiere realizar el cambio de la profesional Anyi Maricela Pedraza Tocarruncho, quien se desempeñaba en el cargo de Profesional Social y finalizó su contrato laboral. Por lo tanto, presentamos a la profesional Andrea Catalina Buitrago Rivera, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.214.736.465 de Medellín, quien asumirá el desarrollo y ejecución de las funciones correspondientes al cargo.

Adjuntamos cuadro de experiencia y hoja de vida de la profesional junto con los soportes que acreditan su idoneidad para el proyecto.

Agradecemos de antemano por la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

Luis Guillermo Ruíz Machado
C.C. 7176563
Representante Legal
CONSORCIO GUANAPALO

*Anexos: Los mencionados.*

Yopal, 19 de septiembre de 2025

CGUAP-024-20200-183

Señores:
**CONSORCIO VÍAS ECG**
Atn. JULIÁN PASTOR VALBUENA LÓPEZ
Representante Legal

**REFERENCIA:** Contrato de obra 2631 de 2022 – "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA -SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

ASUNTO: Proyección de ajuste para vigencia 2025

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de ejecución de actividades y conforme a la necesidad de dar ejecución al plan de inversión social, se hace necesario precisar los aspectos contractuales y financieros que permiten garantizar el adecuado desarrollo de las obras. En este sentido, dentro del marco de los compromisos establecidos, se contempla lo siguiente:

El contrato de obra 2631 de 2022, suscrito entre el Consorcio Guanapalo y la Gobernación de Casanare apoyado del convenido interadministrativo con el Invías, contempla un ajuste de precios durante la ejecución de la obra a través del Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV). Para este fin, se estableció contractualmente un valor de $6.140.645.732,00 destinado exclusivamente a dichos ajustes.

Hasta la fecha, se han suscrito 9 actas parciales de obra que suman un total de $49.034.888.377,23, de los cuales $44.353.473.703,33 corresponden a obra ejecutada, $4.543.338.973,90 a ajustes por ICOCIV y $138.075.700,00 a la etapa inicial del contrato, destinada a revisión y ajustes de diseños.

Con base en lo anterior, del monto inicial previsto para ajustes ($6.140.645.732,00) quedan disponibles $1.597.306.758,10, cifra que resulta insuficiente frente al valor restante por ejecutar en obra, equivalente a $44.726.827.545,67. Por este motivo, se plantea un análisis de proyección de los ajustes requeridos, tomando como referencia los índices ICOCIV publicados desde octubre de 2024 hasta julio de 2025 según última publicación el 28 de agosto de 2025.

| Capítulo constructivo | 2024 | | | 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
| Preliminares y explanación | 126,45 | 126,45 | 126,52 | 129,38 | 130,41 | 131,29 | 131,71 | 131,91 | 132,16 | 133,22 |
| **Capítulo constructivo** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| Afirmados, subbases y bases | 129,34 | 130,02 | 129,54 | 132,47 | 132,91 | 133,27 | 133,53 | 133,71 | 134,99 | 135,02 |
| **Capítulo constructivo** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| Pavimentos asfalticos / concreto | 139,01 | 138,90 | 138,30 | 141,96 | 146,50 | 147,77 | 148,31 | 146,39 | 146,28 | 148,35 |
| **Capítulo constructivo** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| Estructuras hidráulicas y drenajes | 126,62 | 126,59 | 126,55 | 128,88 | 129,78 | 130,61 | 130,62 | 130,58 | 130,32 | 130,79 |
| **Capítulo constructivo** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| Obras geotécnicas y mitigación ambiental | 129,49 | 129,33 | 129,89 | 132,67 | 133,90 | 134,67 | 134,60 | 134,62 | 134,25 | 134,67 |
| **Capítulo constructivo** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| Señalización y control de transito | 142,93 | 141,92 | 140,40 | 147,89 | 146,15 | 146,42 | 148,26 | 147,43 | 147,46 | 146,33 |
| **Capítulo constructivo** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| Transporte y sobre acarreos | 125,69 | 125,52 | 125,53 | 126,76 | 127,27 | 129,10 | 129,20 | 130,85 | 130,89 | 132,57 |

Para estimar los ajustes futuros, a partir de agosto de 2025 se adopta una proyección de tendencia con base en los valores históricos registrados entre octubre de 2024 y julio de 2025. Para ello, se emplea la función Tendencia, que genera un modelo lineal ajustado a los datos existentes y permite prever el comportamiento esperado de los índices ICOCIV en los meses siguientes. De esta manera, se construye una proyección que facilita anticipar los ajustes requeridos en el contrato, tomando como referencia la tendencia reflejada en los índices publicados hasta la fecha. Con ello, para el año en curso se analizan los siguientes indicadores proyectados:

| Capítulo constructivo | 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Preliminares y explanación | 134,47 | 135,30 | 136,12 | 136,94 | 137,76 |
| **Capítulo constructivo** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Afirmados, subbases y bases | 136,16 | 136,83 | 137,49 | 138,16 | 138,83 |
| **Capítulo constructivo** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Pavimentos asfalticos / concreto | 150,73 | 151,92 | 153,11 | 154,30 | 155,49 |
| **Capítulo constructivo** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Estructuras hidráulicas y drenajes | 132,13 | 132,67 | 133,22 | 133,76 | 134,31 |
| **Capítulo constructivo** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Obras geotécnicas y mitigación ambiental | 136,52 | 137,19 | 137,87 | 138,54 | 139,22 |
| **Capítulo constructivo** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Señalización y control de transito | 149,05 | 149,69 | 150,33 | 150,97 | 151,62 |
| **Capítulo constructivo** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| Transporte y sobre acarreos | 132,85 | 133,67 | 134,49 | 135,31 | 136,13 |

En conjunto, se anexa al presente la programación de obra correspondiente a las actividades pendientes de ejecución en lo que resta de la vigencia actual. Con base en dicha programación, se calcula el valor de ajuste proyectado para cada mes restante de 2025, aplicando los índices estimados ilustrados anteriormente y obteniendo un total de $ 1.567.534.866,73.

| MES | AJUSTE |
|---|---|
| SEP | $ 22.179.596,93 |
| OCT | $ 368.304.813,11 |
| NOV | $ 966.163.442,39 |
| DIC | $ 210.887.014,30 |
| **TOTAL** | **$ 1.567.534.866,73** |

Partiendo del monto total para ajustes hasta la fecha igual a $ 6.140.645.732,00 y teniendo en cuenta que hasta la parcial No. 9, última presentada, se registra un valor acumulado por ajustes de $4.543.338.973,90, por tanto, el monto por ajustes restante de la vigencia 2025 es de $ 1.597.306.758,10. En consecuencia, la proyección de ajustes realizada por $ 1.567.534.866,73 para la terminación de la actual vigencia alcanza a ser cubierta por el monto dado para estos ajustes. Sin embargo, será necesario ampliar el monto por ajustes para las vigencias 2026 y 2027.

Por otra parte, para la vigencia 2025 inicialmente se proyectó un valor acumulado para ajustes de $ 5.527.295.905,91, destinando del monto anterior la suma de $ 2.587.832.522,21 para ajustes de esta vigencia, que junto con el valor de obra igual $ 17.632.167.477,79 conformarían la totalidad $ 20.220.000.000,00, no obstante, los ajustes cobrados ($ 4.543.338.973,90) hasta la parcial No 9 más la proyección de ajuste anteriormente calculada ($ 1.567.534.866,73) da un total acumulado de $ $ 6.110.873.840,63, que comparado con el acumulado inicial para 2025 ($ 5.527.295.905,91) da un exceso de $ 583.577.934,72 para ajustes, lo que conlleva a superar el valor de la vigencia, en este sentido, es requerido realizar un ajuste a la vigencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de los rubros asignados para cada año.

| **PROGRAMACION ACTUAL VIGENCIA 2025** | |
|---|---|
| **TOTAL OBRA** | **$ 17.632.167.477,79** |
| **AJUSTES** | **$ 2.587.832.522,21** |
| **VIGENCIA 2025** | **$ 20.220.000.000,00** |

A continuación, se muestran las cantidades y valores actualmente contemplados para la vigencia 2025.

| CAP. | DESCRIPCION | UND. | VIGENCIA 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT TOTAL ACUMULADA | PRESUPUESTO ACUMULADO | HASTA | CANT 2025 | PRESUPUESTO 2025 |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | **$ 23.606.487.493,76** | | | **$ 5.303.352.200,82** |
| 1,1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 40.963,93 | 1.334.686.767,26 | K48+500 | 5.397,69 | $ 175.867.535,58 |
| 1,2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO CLASIFICADO T MAX.6 | m3 | 55.824,07 | 12.141.735.225,00 | K48+500 | 15.302,89 | $ 3.328.378.575,00 |
| 1,3 | PEDRAPLÉN PARA BASE DE TALUD (inc. Transporte) | m3 | 47.930,78 | 10.065.463.800,00 | K48+500 | 6.750,00 | $ 1.417.500.000,00 |
| 1,4 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | ha | 10,50 | 64.601.701,50 | K48+500 | 1,50 | $ 9.228.814,50 |
| NP 01 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | m | 4.269,78 | 161.752.075,74 | K49+385 | 2.769,78 | $ 104.927.575,74 |
| NP 02 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | m3 | 43.600,00 | 292.250.800,00 | | 39.900,00 | $ 267.449.700,00 |
| **2** | **AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES** | | | **$ 17.254.392.750,00** | | | **$ 7.470.196.344,80** |
| 2,1 | SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50 | m3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,2 | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 52.762,50 | 17.254.392.750,00 | K48+500 | 22.843,24 | $ 7.470.196.344,80 |
| **3** | **PAVIMENTOS** | | | **$ 8.825.364.240,00** | | | **$ 3.992.426.680,00** |
| 3,1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 7.665,00 | 8.442.966.840,00 | K48+500 | 3.467,50 | $ 3.819.437.380,00 |
| 3,2 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | m2 | 97.650,00 | 382.397.400,00 | K48+500 | 44.175,00 | $ 172.989.300,00 |
| **4** | **SEÑALIZACIÒN Y SEGURIDAD** | | | **$ 173.783.110,46** | | | **$ 76.811.176,33** |
| 4,1 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 42.000,00 | 117.348.000,00 | K48+500 | 19.000,00 | $ 53.086.000,00 |
| 4,2 | TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | u | 2.625,00 | 23.926.875,00 | K48+500 | 1.187,50 | $ 10.824.062,50 |
| 4,3 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP O SI, TABLERO EN LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV (75 X 75CM) | u | 37,00 | 26.414.633,00 | K48+500 | 17,00 | $ 12.136.453,00 |
| 4,4 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25M X 0,45M) | m2 | 9,01 | 6.093.602,46 | K48+500 | 1,13 | $ 764.660,83 |
| **5** | **OBRAS VARIAS** | | | **$ -** | | | **$ -** |
| 5,1 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED | m2 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |

| CAP. | DESCRIPCION | UND. | VIGENCIA 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT TOTAL ACUMULADA | PRESUPUESTO ACUMULADO | HASTA | CANT 2025 | PRESUPUESTO 2025 |
| 5,2 | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,3 | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES | m2 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| **6** | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ALCANTARILLA TUBERIA)** | | | **$ 2.281.111.393,67** | | | **$ 774.807.312,84** |
| 6,1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | m3 | 1.884,00 | 47.996.784,00 | K52+427 | 631,20 | $ 16.080.451,20 |
| 6,2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 | m3 | 441,14 | 116.103.195,46 | K52+427 | 147,08 | $ 38.709.838,12 |
| 6,3 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) | m3 | 37,28 | 25.594.658,56 | K52+427 | 14,04 | $ 9.639.190,08 |
| 6,4 | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa | kg | 55.111,91 | 451.256.319,08 | K52+427 | 17.884,58 | $ 146.438.941,04 |
| 6,5 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO | m3 | 213,23 | 109.523.670,43 | K52+427 | 78,36 | $ 40.248.908,76 |
| 6,6 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 724,03 | 840.344.695,47 | K52+427 | 237,53 | $ 275.688.956,97 |
| 6,7 | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 346,00 | 436.258.944,00 | K52+427 | 124,00 | $ 156.347.136,00 |
| 6,8 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 228,71 | 64.879.766,67 | K52+427 | 54,51 | $ 15.463.233,27 |
| 6,9 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 1.128,60 | 36.772.045,20 | K52+427 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,10 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 1.630,20 | 152.381.314,80 | K52+427 | 815,10 | $ 76.190.657,40 |
| 6,11 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON SACO (0,60X0,80) SUELO ARCILLOSO - CEMENTO (7:1) CEMENTO AL 12% EN PESO | u | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| **7** | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ALCANTARILLA CAJON)** | | | **$ -** | | | **$ -** |
| 7,1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,3 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,4 | CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,5 | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,6 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,7 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |

| CAP. | DESCRIPCION | UND. | VIGENCIA 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT TOTAL ACUMULADA | PRESUPUESTO ACUMULADO | HASTA | CANT 2025 | PRESUPUESTO 2025 |
| 7,8 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,9 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,10 | FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,11 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,12 | MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,13 | PASAMURO EN TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 21 Ø=3 L=0.50 M. SUMINISTRO E INSTAL. | u | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| **8** | **TRANSPORTE** | | | **$ 113.649.831,00** | | | **$ 14.573.763,00** |
| 8.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDOS A PARTIR DE LOS CIEN METROS (100M) | m3/km | 84.185,06 | 113.649.831,00 | | 10.795,38 | $ 14.573.763,00 |
| | | **VR OBRA CUMULADA** | | **$ 52.708.791.694,63** | | **VR OBRA** | **$ 17.632.167.477,79** |
| | | **AJUSTES ACUMULADO** | | **$ 5.527.295.905,91** | | **AJUSTES** | **$ 2.587.832.522,21** |
| | | **TOTAL ACUMULADO** | | **$ 58.236.087.600,54** | | **TOTAL** | **$ 20.220.000.000,00** |

## *Proyección de ajuste para vigencia 2025:*

A fin de lograr un equilibrio entre la obra por ejecutar y el respectivo ajuste ICOCIV correspondiente a la presente vigencia, se contempla disminuir el número de alcantarillas a construir durante este periodo, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la meta de pavimentación hasta el K48+500 y adicionalmente se hace necesario la ejecución del plan de inversión hasta la vigencia 2025 por un valor de $ 158.822.626. Para lograr ello, se plantea reducir la construcción de estas estructuras hasta la ubicada en el K48+558, lo que representa en la ejecución de cinco (05) alcantarillas para la presente periodo, adicionalmente se reduce la cantidad del ítem NP-2 “Relleno en material seleccionado de la excavación compactado (Benitin doble rodillo) - con maquinaria” destinado para la protección de taludes a 14.900,00 m³ para un total acumulado de 18.600,00 m³, de igual modo se ajustan las cantidades de señalización, cubriendo así la necesidad constructiva para la vigencia en curso, todo ello soportado bajo memorias de cálculo adjuntas.

| CAP. | DESCRIPCION | UND. | VIGENCIA 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT TOTAL | ACUMULADO | HASTA | CANT 2025 | PRESUPUESTO AJUSTADO |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | **$ 23.892.915.369,50** | | | **$ 5.135.777.200,82** |
| 1,1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 40.963,93 | 1.334.686.767,26 | K48+500 | 5.397,69 | $ 175.867.535,58 |
| 1,2 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL CRUDO DE RIO CLASIFICADO T MAX.6 | m3 | 55.824,07 | 12.141.735.225,00 | K48+500 | 15.302,89 | $ 3.328.378.575,00 |
| 1,3 | PEDRAPLÉN PARA BASE DE TALUD (inc. Transporte) | m3 | 47.930,78 | 10.065.463.800,00 | K48+500 | 6.750,00 | $ 1.417.500.000,00 |
| 1,4 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | ha | 10,50 | 64.601.701,50 | K48+500 | 1,50 | $ 9.228.814,50 |
| NP 01 | DEMOLICION Y CONSTRUCCION CERCA EN MADERA, ALAMBRE DE PUA CAL. 12, C/3.00 M Y HP = 2.50 M, 4 HILOS | m | 4.269,78 | 161.752.075,74 | K49+385 | 2.769,78 | $ 104.927.575,74 |
| NP 02 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO (BENITIN DOBLE RODILLO) - CON MAQUINARIA. | m3 | 18.600,00 | 124.675.800,00 | | 14.900,00 | $ 99.874.700,00 |
| **2** | **AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES** | | | **$ 17.254.392.750,00** | | | **$ 7.470.196.344,80** |
| 2,1 | SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50 | m3 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 2,2 | BASE GRANULAR CLASE A GRADACION FINA | m3 | 52.762,50 | 17.254.392.750,00 | K48+500 | 22.843,24 | $ 7.470.196.344,80 |
| **3** | **PAVIMENTOS** | | | **$ 8.825.364.240,00** | | | **$ 3.992.426.680,00** |
| 3,1 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 7.665,00 | 8.442.966.840,00 | K48+500 | 3.467,50 | $ 3.819.437.380,00 |
| 3,2 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 | m2 | 97.650,00 | 382.397.400,00 | K48+500 | 44.175,00 | $ 172.989.300,00 |
| **4** | **SEÑALIZACIÒN Y SEGURIDAD** | | | **$ 172.823.405,46** | | | **$ 78.402.263,83** |
| 4,1 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 37.360,00 | 104.383.840,00 | K48+500 | 17.630,00 | $ 49.258.220,00 |
| 4,2 | TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | u | 3.942,00 | 35.931.330,00 | K48+500 | 1.782,00 | $ 16.242.930,00 |
| 4,3 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP O SI, TABLERO EN LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV (75 X 75CM) | u | 37,00 | 26.414.633,00 | K48+500 | 17,00 | $ 12.136.453,00 |
| 4,4 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA), CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV. (1,25M X 0,45M) | m2 | 9,01 | 6.093.602,46 | K48+500 | 1,13 | $ 764.660,83 |
| **5** | **OBRAS VARIAS** | | | **$ -** | | | **$ -** |
| 5,1 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED | m2 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |

| CAP. | DESCRIPCION | UND. | VIGENCIA 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT TOTAL | ACUMULADO | HASTA | CANT 2025 | PRESUPUESTO AJUSTADO |
| 5,2 | GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 1400 N | m2 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 5,3 | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES | m2 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| **6** | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ALCANTARILLA TUBERIA)** | | | **$ 1.758.560.899,67** | | | **$ 258.279.129,76** |
| 6,1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | m3 | 1.410,60 | 35.936.445,60 | K48+558 | 157,80 | $ 4.020.112,80 |
| 6,2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 | m3 | 330,83 | 87.070.816,87 | K48+558 | 36,77 | $ 9.677.459,53 |
| 6,3 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) | m3 | 26,71 | 18.337.803,92 | K48+558 | 3,58 | $ 2.457.856,56 |
| 6,4 | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa | kg | 41.700,71 | 341.445.413,48 | K48+558 | 4.157,79 | $ 34.043.962,88 |
| 6,5 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (G) - CICLÓPEO | m3 | 154,59 | 79.403.762,19 | K48+558 | 17,81 | $ 9.147.950,15 |
| 6,6 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 546,45 | 634.236.646,05 | K48+558 | 64,89 | $ 75.311.600,09 |
| 6,7 | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 253,00 | 318.998.592,00 | K48+558 | 34,00 | $ 42.869.384,00 |
| 6,8 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 190,28 | 53.978.059,56 | K48+558 | 16,08 | $ 4.560.146,35 |
| 6,9 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 1.128,60 | 36.772.045,20 | K48+558 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6,10 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 1.630,20 | 152.381.314,80 | K48+558 | 815,10 | $ 76.190.657,40 |
| 6,11 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON SACO (0,60X0,80) SUELO ARCILLOSO - CEMENTO (7:1) CEMENTO AL 12% EN PESO | u | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| **7** | **ESTRUCTURAS Y DRENAJES (ALCANTARILLA CAJON)** | | | **$ -** | | | **$ -** |
| 7,1 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50 | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,3 | CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,4 | CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,5 | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,6 | CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,7 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,8 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,9 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |

| CAP. | DESCRIPCION | UND. | VIGENCIA 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT TOTAL | ACUMULADO | HASTA | CANT 2025 | PRESUPUESTO AJUSTADO |
| 7,10 | FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,11 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,12 | MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA | kg | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| 7,13 | PASAMURO EN TUBERIA UNION MECANICA PVC RDE 21 Ø=3 L=0.50 M. SUMINISTRO E INSTAL. | u | | 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 |
| **8** | **TRANSPORTE** | | | **$ 113.649.831,00** | | | **$ 14.573.763,00** |
| 8.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000M) MEDIDOS A PARTIR DE LOS CIEN METROS (100M) | m3/km | 84.185,06 | 113.649.831,00 | | 10.795,38 | $ 14.573.763,00 |
| **TOTAL OBRA ACUMULADO** | | | | **$ 52.017.706.495,63** | | **VR OBRA** | **$ 16.949.655.382,21** |
| **AJUSTES ACUMULADO** | | | | **$ 6.068.374.441,49** | | **AJUSTES** | **$ 3.111.521.991,79** |
| **GESTION GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)** | | | | **$ -** | | | **$ 158.822.626,00** |
| **TOTAL ACUMULADO** | | | | **$ 58.086.080.937,12** | | **TOTAL 2025** | **$ 20.220.000.000,00** |

Con estas cantidades se realizó una reprogramación de obra, la cual se anexa al presente documento y con ella se dan ajustes para los meses restantes del año.

| CAPITULOS | TOTALES DE OBRA CON AIU | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Explanaciones | 17.426.180,00 | 1.214.454.378,70 | 1.910.315.459,52 | 265.796.497,77 |
| Afirmados, subbases y bases | | 492.982.650,00 | 1.971.930.600,00 | |
| Pavimentos | | | 642.433.526,24 | 642.455.556,16 |
| Estructuras hidraulicas y drenajes | 30.350.737,75 | 40.132.584,00 | 45.572.915,09 | |
| Obras de urbanismo | | | | |
| Obras geotecnicas y de mitigación ambiental | | 182.355.476,92 | | |
| Señalización y Control de Tránsito | 8.102.600,00 | | | 64.588.391,83 |
| Transportes | | | 53.510.139,00 | |

| CAPITULOS | TOTALES DE OBRA SIN AIU | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Explanaciones | 13.404.753,85 | 934.195.675,92 | 1.469.473.430,40 | 204.458.844,44 |
| Afirmados, subbases y bases | | 379.217.423,08 | 1.516.869.692,31 | |
| Pavimentos | | | 494.179.635,57 | 494.196.581,66 |
| Estructuras hidráulicas y drenajes | 23.346.721,35 | 30.871.218,46 | 35.056.088,53 | |
| Obras de urbanismo | | | | |
| Obras geotécnicas y de mitigación ambiental | | 140.273.443,78 | | |
| Señalización y Control de Tránsito | 6.232.769,23 | | | 49.683.378,33 |
| Transportes | | | 41.161.645,38 | |

Con base en lo anterior, se procedió a recalcular la proyección de los ajustes para los meses restantes, considerando que hasta la fecha se registra un cobro acumulado por ajustes ICOCIV de $4.543.338.973,90 y teniendo en cuenta que hasta la vigencia 2024 se llegó a un monto por ajustes de $2.939.463.383,70, para la presente vigencia se han ejecutado $1.603.875.590,20 en el presente periodo. A continuación, se resume los ajustes proyectados para cada mes restante de la vigencia.

| MES | AJUSTE |
|---|---|
| SEP | $ 7.592.854,48 |
| OCT | $ 345.110.924,29 |
| NOV | $ 926.969.702,20 |
| DIC | $ 220.850.977,72 |
| **TOTAL** | **$ 1.500.524.458,69** |

Al valor de ajustes cobrados en 2025 ($1.603.875.590,20), sumando la nueva proyección para los meses restantes estimada en $ 1.500.524.458,69, arroja un total de $ 3.104.400.048,89. No obstante, con el fin de redondear el valor de la vigencia y contemplar un margen de variación en los cálculos realizados, se fija el valor de los ajustes por ICOCIV para 2025 en $ 3.111.521.991,79.

Es importante señalar que, aunque se presenta una proyección técnica, esta se encuentra sujeta a la obtención de los permisos ambientales, y los resultados pueden variar debido a la fluctuación de los índices ICOCIV en cada capítulo constructivo. Dichas variaciones podrían generar diferencias frente a los cálculos aquí expuestos y requerir un nuevo ajuste.

En este sentido, ante la solicitud de inicio de las actividades pendientes, se efectuó la reprogramación y el ajuste a la vigencia, contemplando para la culminación de este periodo la construcción de cinco alcantarillas: tres correspondientes a ampliaciones y dos nuevas. Adicionalmente, destacar que el desmonte y la construcción de cercas después de la abscisa K47+000, es decir, a partir del caño La Candelaria, solo podrán ejecutarse una vez se realice el desmonte y la posterior conformación del terraplén de la vía, ya que de adelantarse antes se verían afectados en la ejecución de estas actividades.

Agradecemos de antemano por la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

_____


Luis Guillermo Ruíz Machado
C.C. 7176563
Representante Legal
CONSORCIO GUANAPALO

*Anexos: Los mencionados.*

De este modo, por parte del contratista de obra conservamos la propuesta presentada para la presente vigencia.

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestra disposición para atender cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,



Luis Guillermo Ruíz Machado
C.C. 7176563
Representante Legal
CONSORCIO GUANAPALO

8.1.3 CORRESPONDENCIA ENVIADA INVIAS

| CONSORCIO VIAS ECG | CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA |
|---|---|
| CORRESPONDENCIA ENVIADA NVIAS | |
| PROYECTO No. | 024 DE 2022 |

| DE | | PARA | | COMUNICACIÓN | | Contenido - Descripción | N° DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD / EMPRESA | FUNCIONARIO | ENTIDAD | FUNCIONARIO | OFICIO | FECHA | | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | ALCALDIA DE CRAVO NORTE | JULIO CESAR DELGADO | 22C01-DTA-119 | 01/09/2025 | RESPUESTA A OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025: "SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No 172 DE 2022, PRACTICA DE PRUEBAS PROCESO SANCIONATORIO". | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | 22C01-DTA-120 (220) | 03/09/2025 | RESPUESTA A COMUNICADO No. 2025S-VCAS-062393; Solicitud de informe técnico - Presunto incumplimiento de obligaciones socioambientales / Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022 | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | 22C01-DTA-121 | 04/09/2025 | RESPUESTA A OFICIO CON RADICADO 2025S-VCAS-064072 SOLICITUD DE INFORMACIÓN, (DERECHO DE PETICIÓN) | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | ALCALDIA DE CRAVO NORTE | JULIO CESAR DELGADO | 22C01-DTA-122 | 05/09/2025 | INFORME ACTUALIZADO PROCESO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | 22C01-DTA-123 | 05/09/2025 | 22C01- DTA-123- Acta de costos No. 31 CTO 1002 DE 2022 | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-124 | 10/09/2025 | 22C01- DTA-124- RESPUESTA A COMUNICADO 2025-VBOG-063454: "PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN PREDIAL". | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-125 | 10/09/2025 | 22C01- DTA-125- Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063606. Remisión informe trimestral 8 (periodo II-2025) componente ambiental | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-126 | 10/09/2025 | 22C01- DTA-124- RESPUESTA A COMUNICADO 2025-VBOG-063454: "PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN PREDIAL". | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-127 | 16/09/2025 | RESPUESTA OFICIO 2025S-VBOG-066119ObservInformes 1y2SocialOrocue | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-128 | 16/09/2025 | RESPUESTA A COMUNICADO No. 2025S-VBOG-066121 | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-129 | 16/09/2025 | RESPUESTA OFICIO 2025S-VBOG-066119ObservInformes 1y2SocialOrocue | |
| CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | 22C01-DTA-130 | 16/09/2025 | RESPUESTA OFICIO 2025S-VBOG-066119ObservInformes 1y2SocialOrocue | |

Orocué - Casanare, viernes, 5 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. Ing. Juan Gabriel Rodríguez Solano
Supervisor del contrato de Interventoría
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Email: jgrodriguez@invias.gov.co

- ENTREGA
- FINANCIERO - FIN

**REFERENCIA**: Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 1002 de 2022 "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2

**ASUNTO:** *ACTA DE COSTOS No 31 MES DE AGOSTO DE 2025.*

Cordial saludo:

Por medio del presente se radica el ACTA DE COSTOS N°31 correspondiente al periodo de agosto de 2025 del contratista CONSORCIO VIAS ECG y los respectivos informes mensuales de Cravo Norte y Orocué.

20250905_ACTA 31 CON SOPORTES

20250905_ACTA 31 SIN SOPORTES

Cravo Norte

20250905_GN-MEN_31_InfCravoNorte

Orocué

2508905_GN_MEN_030 Orocué



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Con el acostumbrado respeto,

**JULIAN VALBUENA LOPEZ**
Representante Legal
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: DUV-Auxiliar Interventoría
Revisó: HGG-Director Administrativo y Financiero
Aprobación General: JVL-R/L
Anexos: N/A
Copia: N/A
Requiere respuesta: SI _NO_
# Folios:2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

Cravo Norte- Arauca, lunes, 8 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. Martha Helena Romero Moreno
Subdirector de Sostenibilidad
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Email:

▫ RESPUESTA ▫ JURIDICO Y LEGAL - LYJ

**REFERENCIA**: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002 de 2022** "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. Firmado el día 2 de junio de 2022 entre el **CONSORCIO VIAS ECG** con el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.**

**ASUNTO:** **RESPUESTA A COMUNICADO 2025-VBOG-063454:** *"PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN PREDIAL"*.

Cordial Saludo,

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin y en atención al comunicado con radicado **2025-VBOG-063454** con asunto: Parámetros para la elaboración de informes mensuales de gestión predial. Donde se solicita de conformidad con el manual de Interventoría y el apéndice predial, se remitían los parámetros evaluados de la gestión predial, para ser incorporados en los respectivos informes.

Para los proyectos supervisados por el **CONSORCIO VIAS ECG** mediante el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002 de 2022,** no ha sido necesario implementar la gestión predial, puesto que los corredores viales a la fecha cuentan con un trazado ya existente y



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

un derecho de vía adecuado, como se ha venido ratificando en los informes mensuales y semanales en el componente de gestión predial.

De ser necesario la presentación de los informes de gestión predial mensuales, con gusto serán atendidos una vez este formalizada y aprobada la incorporación de este profesional predial, para que proceda a verificar y validar la información que ha sido presentada y la elaboración de dichos informes.

Con gusto estaremos prestos a presentar la hoja de vida de dicho profesional para su aprobación.

Quedamos atentos a las instrucciones de la entidad.

Cordialmente,

**JULIAN VALBUENA LOPEZ**
Representante Legal
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: FYR-Residente EAB-director Interventoría.
Revisó: GCL. Gerente Interv, Oficina Jurídica – J.G. – M.B.
Aprobación General:
Anexos: N/A
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
Requiere respuesta: SI
# Folios:2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Orocué - Casanare, miércoles, 10 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. Martha Helena Romero Moreno
Subdirector de Sostenibilidad
Email: atencionciudadano@invias.gov.co

◘ INFORMACIÓN ◘ AMBIENTAL - AM

**REFERENCIA**: **Contrato de obra No 2631 de 2022,** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO: Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063606. Remisión informe trimestral 8 (periodo II-2025) componente ambiental**

Respetuoso Saludo,

En relación con la comunicación identificada con el Radicado No. 2025S-VBOG-063606, recibida el 1 de septiembre de 2025, en la cual la Subdirección de Sostenibilidad formuló observaciones sobre el informe trimestrales No. 8 (año 25, meses 04/05/06), correspondiente al Contrato de Obra No. 2631 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, el CONSORCIO VÍAS ECG, en calidad de interventor del mencionado contrato, presenta el informe trimestral en cuestión, acompañado de las respectivas respuestas a cada una de las observaciones realizadas:

1. Informe estado ambiental del proyecto MASPS-MN1-IN-1-FR-4

Informe No. 8: respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS

2. Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos MASPS-MN1-IN-2-FR-2

Informe No. 8: respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS

3. Radicación y actualización ambiental de proyectos MASPS-MN1-IN-1-FR-1
    a. Se identificó que la fecha de diligenciamiento del formato es anterior al periodo que se está reportando. Por tanto, se solicita a la firma interventora realizar el ajuste correspondiente. Adicionalmente, se observa que el número del informe no coincide con el señalado en el documento, lo cual también debe ser corregido.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

b. La versión del formato de radicación y actualización ambiental no corresponde a los informes que están reportando.
c. El numeral 2.7.1 “Sitios de disposición final de sobrantes de obra” no se encuentra diligenciado. Esta información es indispensable, ya que permite verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con los sitios autorizados para la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
d. En el numeral 2.7.4.1 “Captación”, se evidencia una inconsistencia: el campo correspondiente a la opción “NO” fue diligenciado con la palabra “SÍ”. Adicionalmente, se solicita a la firma interventora informar si, además del permiso de concesión para aguas superficiales, se prevé el uso de agua lluvia durante la ejecución del proyecto.
En caso afirmativo, se deberá remitir, al finalizar el proyecto, un informe en el que se evidencie el uso de este recurso
e. Plan de Inversión Ambiental: La firma interventora no remite el documento.

**RTA:** Con el cambio del profesional ambiental designado por el contratista, se procedió a actualizar los nombres de los responsables en el formato correspondiente. Además, se realizó un ajuste en el ítem de captación, eliminando el "SI" en la casilla indicada. En cuanto al sitio de manejo de RCD, como se detalla en el informe, no se contempla su disposición en sitios autorizados, centros de aprovechamiento ni mediante receptores. Los residuos se almacenan temporalmente y son retirados gradualmente para su uso dentro de la obra. El predio destinado para el acopio fue autorizado por el propietario de la finca, y actualmente se están ejecutando los retiros necesarios para emplear el material en actividades como la protección de taludes y el relleno de alcantarillas.

Cabe destacar que este formato ha sido presentado conforme lo señalado en el manual de interventoría, donde se menciona: *“El diligenciamiento de este Formato debe actualizarse cada vez que se susciten cambios en los ítems del mismo (nuevos permisos, proveedores, autorizaciones, concesiones, medidas de compensación, cambios menores, modificación de licencia ambiental, etc)…”*, considerando no se han presentado actualizaciones y los tramites ambientales para la consecución de los permisos continua en gestión, el único cambio destacado corresponde a la sustitución del profesional encargado del área ambiental por parte del contratista, lo cual se refleja en el formato anexado al Informe N° 8.

Por último, cabe señalar que el plan de inversión no ha sido modificado, dado que los permisos ambientales requeridos para el contrato aún están en trámite. Esto mantiene la misma situación presentada desde la radicación del PAGA, donde el plan de inversión ha sido incorporado en los anexos del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1, específicamente en el anexo 8. Anexos PAGA, subcarpeta el anexo 5. Plan de inversión. Los valores reportados permanecen acordes al presupuesto presentado en la etapa precontractual.

4. Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-3



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Se requiere el retiro de los ítems correspondientes a concesión de agua ya que el mismo señalan debe ser gestionado y cobrado en el porcentaje de la administración del proyecto.

"…Se requiere remitir a esta Subdirección el Plan de Inversión Ambiental No. 2"

"…El instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental indica "Si durante el periodo reportado en la pre-acta no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, las pre-actas deben presentarse en cero pesos ($0), las cuales hacen parte del Acta de recibo parcial de obra para el trámite de pago respectivo." En concordancia con lo anteriormente expuesto, se solicita a la firma interventora aclarar las razones por las cuales se incluyen actividades en el informe, sin que exista un instrumento jurídico que respalde la información reportada"

**RTA:** Con el objetivo de aclarar lo relacionado con las pre-actas, la información mencionada se elimina dejando el formato en ceros, destacando que no se ha realizado ningún pago relacionado con los ítems mencionados. Cabe resaltar que los valores previamente referenciados corresponden al Plan de Inversión N.º 1, el cual incluye los montos estipulados en el presupuesto ambiental. Por ende, este plan contempla los tres permisos ambientales necesarios para el contrato.

Dado que, hasta el momento continua en tramite los permisos ambientales, no se ha planteado nuevamente el plan de inversión ambiental. Se está a la espera de definición por parte de la autoridad ambiental para, con base en las obligaciones y requerimientos relacionados con las compensaciones, actualizar los rubros de acuerdo con los valores actuales del mercado.

5. Matriz de cumplimiento Actos Administrativos MASPS-MN1-IN-2-FR-2

Respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS

6. Matriz de cumplimiento PMA o PAGA MASPS-MN1-IN-2-FR-3
    a. La firma interventora señala que la versión del documento PAGA corresponde a la No. 3; sin embargo, al revisar la documentación remitida, se evidencia que la versión presentada es la No. 2. En consecuencia, se solicita efectuar el ajuste correspondiente para garantizar la trazabilidad y consistencia documental.

**RTA:** Se realiza el ajuste correspondiente como se muestra:



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME | 8 | DESDE | 1/04/2025 | HASTA | 30/06/2025 | Numero | 1 | PAGA VERSION N° | 2 |
| CONTRATISTA | Carlos Alberto Ruiz Arenas | | | No TARJETA PROFESIONAL | 1523617703 BYC | ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA | | | |
| | NOMBRE | FIRMA | | | | | | | |
| INTERVENTORÍA: | Viviana Fernanda Villamarín Triana | | | No TARJETA PROFESIONAL | 15238-345320 BYC | ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA | | | |
| | NOMBRE | FIRMA | | | | | | | |



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

b. Se requiere a la firma interventora remitir los certificados de disposición final de residuos líquidos emitidos por el gestor externo autorizado. Aunque se adjunta un acta en la que se indica la realización de mantenimiento, no se aporta el respectivo certificado, el cual es obligatorio para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable

**RTA:** Se incluye lo solicitado en el anexo 11. Otros, carpeta 06. Residuos líquidos

1Una vez realizados los ajustes solicitados se remite nuevamente:

Informe trimestral II – 2025, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2025: 250908_AM_TRM_8_R2

Atentamente,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Insterventoría
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: VFVT, Prof ambiental
Revisó: EAB. Dir. Interventoría
Aprobación General: Nombre y cargo
Anexos: Link Anexo
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
Requiere respuesta: SI X NO _
# Folios:4



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Orocué - Casanare, miércoles, 10 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. Martha Helena Romero Moreno
Subdirector de Sostenibilidad
Email: atencionciudadano@invias.gov.co

◘ INFORMACIÓN ◘ AMBIENTAL - AM

**REFERENCIA**: **Contrato de obra No 2631 de 2022,** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO: <u>Respuesta comunicado 2025S-VBOG-063618. Remisión informes trimestrales 6 y 7 componente ambiental</u>**

Respetuoso Saludo,

En relación con la comunicación identificada con el Radicado No. 2025S-VBOG-063618, recibida el 1 de septiembre de 2025, en la cual la Subdirección de Sostenibilidad formuló observaciones sobre los informes trimestrales No. 6 (año 2024, meses 10/11/12) y No. 7 (año 25, meses 01/02/03), correspondientes al Contrato de Obra No. 2631 de 2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, el CONSORCIO VÍAS ECG, en calidad de interventor del mencionado contrato, presenta los informes trimestrales en cuestión, acompañados de las respectivas respuestas a cada una de las observaciones realizadas:

1. Informe estado ambiental del proyecto MASPS-MN1-IN-1-FR-4
    a. Informe No. 6: respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS
    b. Informe No. 7: respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS
2. Matriz de Cumplimiento de Actos Administrativos MASPS-MN1-IN-2-FR-2
    a. Informe No. 6: respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS
    b. Informe No. 7: respecto a este formato no se observan observaciones por parte de la SS
3. Radicación y actualización ambiental de proyectos MASPS-MN1-IN-1-FR-1
   Informe No. 6 y 7:



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

a. Se identificó que la fecha de diligenciamiento del formato es anterior al periodo que se está reportando. Por tanto, se solicita a la firma interventora realizar el ajuste correspondiente. Adicionalmente, se observa que el número del informe no coincide con el señalado en el documento, lo cual también debe ser corregido.
b. La versión del formato de radicación y actualización ambiental no corresponde a los informes que están reportando.
c. El numeral 2.7.1 “Sitios de disposición final de sobrantes de obra” no se encuentra diligenciado. Esta información es indispensable, ya que permite verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente relacionada con los sitios autorizados para la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
d. En el numeral 2.7.4.1 “Captación”, se evidencia una inconsistencia: el campo correspondiente a la opción “NO” fue diligenciado con la palabra “SÍ”. Adicionalmente, se solicita a la firma interventora informar si, además del permiso de concesión para aguas superficiales, se prevé el uso de agua lluvia durante la ejecución del proyecto.
En caso afirmativo, se deberá remitir, al finalizar el proyecto, un informe en el que se evidencie el uso de este recurso

**RTA:** Considerando el cambio de profesional ambiental por parte del contratista se procedió con la actualización de los nombres de los profesionales en el formato, así mismo se efectuó el ajuste en el ítem de captación retirando el SI en la casilla indicada. Respecto a sitio de RCD como se ha mencionado en el informe, no se considera la disposición en sitios de disposición, centros de aprovechamiento o mediante receptores, los residuos se almacenan de forma temporal y son retirados de forma gradual para su uso en obra; el predio empleado para acopio fue autorizado por el propietario de la finca, se adelantan los retiros para empleo del material en protección de taludes y rellenos a las alcantarillas.

Es importante mencionar este formato se ha presentado como cita el manual de interventoría, se cita: *“El diligenciamiento de este Formato debe actualizarse cada vez que se susciten cambios en los ítems del mismo (nuevos permisos, proveedores, autorizaciones, concesiones, medidas de compensación, cambios menores, modificación de licencia ambiental, etc)…”*, considerando no se han presentado actualizaciones y los tramites ambientales para la consecución de los permisos continua en gestión, el único cambio reportado correspondería al cambio de profesional ambiental por parte del contratista, el cual se incluye en el informe 6, respecto al informe 7 no se presentarían actualizaciones por lo que el formato se presenta como se relaciono en el informe No 6.

4. Pre-Actas Mensuales de Inversión Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-3
Informe No. 6 y 7:
Se requiere el retiro de los ítems correspondientes a concesión de agua ya que el mismo señalan debe ser gestionado y cobrado en el porcentaje de la administración del proyecto.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

"…Se requiere remitir a esta Subdirección el Plan de Inversión Ambiental No. 2"
"…El instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental indica "Si durante el periodo reportado en la pre-acta no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, las pre-actas deben presentarse en cero pesos ($0), las cuales hacen parte del Acta de recibo parcial de obra para el trámite de pago respectivo." En concordancia con lo anteriormente expuesto, se solicita a la firma interventora aclarar las razones por las cuales se incluyen actividades en el informe, sin que exista un instrumento jurídico que respalde la información reportada"

**RTA:** Con el objetivo de aclarar lo relacionado con las pre-actas, la información mencionada se elimina dejando el formato en ceros, destacando que no se ha realizado ningún pago relacionado con los ítems mencionados. Cabe resaltar que los valores previamente referenciados corresponden al Plan de Inversión N.º 1, el cual incluye los montos estipulados en el presupuesto ambiental. Por ende, este plan contempla los tres permisos ambientales necesarios para el contrato.

Dado que, hasta el momento continua en tramite los permisos ambientales, no se ha planteado nuevamente el plan de inversión ambiental. Se está a la espera de definición por parte de la autoridad ambiental para, con base en las obligaciones y requerimientos relacionados con las compensaciones, actualizar los rubros de acuerdo con los valores actuales del mercado.

5. Matriz de cumplimiento PMA o PAGA MASPS-MN1-IN-2-FR-3
   Informe No. 6 y 7
   a. La firma interventora señala que la versión del documento PAGA corresponde a la No. 3; sin embargo, al revisar la documentación remitida, se evidencia que la versión presentada es la No. 2. En consecuencia, se solicita efectuar el ajuste correspondiente para garantizar la trazabilidad y consistencia documental.

**RTA:** Se realiza el ajuste correspondiente como se muestra:



| INFORME | 6 | DESDE | 1/10/2024 | HASTA | 31/12/2024 | Número | 1 | PAGA VERSIÓN N° | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

L CONTRATISTA: Juan Barrera Rodriguez (NOMBRE) — FIRMA — No TARJETA PROFESIONAL: 04102I-0530223 BYC — ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA

INTERVENTORÍA: Viviana Fernanda Villamarin Tirano (NOMBRE) — FIRMA — No TARJETA PROFESIONAL: 15238-385330 — ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA

2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO

| | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | ACTIVIDAD AMBIENTAL CULMINADA AL CIERRE DEL CONTRATO (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACUMULADO | | | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA | |
| | VALOR | SI | NO | PARCIAL | | |
| | 33% | | | x | En el periodo octubre- noviembre - diciembre de 2024, el contratista conto con los profesionales conforme es requerido en el listado de personal minimo requerido para el contrato, de la misma manera, se cuenta con grupo de gestión socio ambiental, el cual se reúne con periodicidad mensual y evalúan los avances y novedades que se presentan en el mes, esto se soporte mediante acta presentada por medio de los informes mensuales del contratista. Como novedad se reporta el cambio de profesional ambiental por parte del contratista en el mes de octubre. A la fecha se cuenta con PAGA avalado por el INVIAS, empero, por medio del trimestral III-2024 se remite actualización conforme documento tecnico para aprovechamiento forestal, a la fecha no se tienen comentarios por parte del area de sostenibilidad del INVIAS | |



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co



| INFORME | 7 | DESDE | 01/01/2025 | HASTA | 31/03/2025 | NÚMERO | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

PAGA VERSIÓN N° 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA | Juan Bareia Rodriguez<br>NOMBRE | FIRMA | No TARJETA PROFESIONAL | 04102-053223 BTC | ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA |
| PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA: | Viviana Fernanda Villamarin Triana<br>NOMBRE | FIRMA | No TARJETA PROFESIONAL | 15336.345339 | ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA |

PMA O PAGA

| 2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORES | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS | | | | | ACTIVIDAD AMBIENTAL CULMINADA AL CIERRE DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE LA EJECU |
| PTO DE INTERVENTORÍA | ACUMULADO | | | | CONCEPTO DE INTERVENTORÍA | | |
| | VALOR | SI | NO | PARCIAL | | | |
| Cumple | 39% | | | X | Durante el periodo de enero a marzo de 2025, el contratista dispuso de los profesionales contenne a lo estipulado en el listado de personal mínimo requerido para el contrato. Asimismo, se cuenta con un grupo de gestión socioambiental que se reúne mensualmente para evaluar los avances y novedades que surgen en el transcurso del mes. Esta actividad se respalda mediante actas que se presentan en los informes mensuales del contratista | | |

b. Se requiere a la firma interventora remitir los certificados de disposición final de residuos líquidos emitidos por el gestor externo autorizado. Aunque se adjunta un acta en la que se indica la realización de mantenimiento, no se aporta el respectivo certificado, el cual es obligatorio para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable

**RTA:** Se incluye lo solicitado en el anexo 11. Otros, carpeta 06. Residuos líquidos

Una vez realizados los ajustes solicitados se remiten nuevamente:

Informe trimestral IV – 2024, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024: 250908_AM_TRM_6_R3

Informe trimestral I – 2025, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2025: 250908_AM_TRM_7_R3

Atentamente,

**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: VFVT, Prof ambiental
Revisó: EAB. Dir. Interventoría
Aprobación General: Nombre y cargo
Anexos: Links Anexos
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
Requiere respuesta: SI X NO _
# Folios:4



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Orocue - Casanare, martes, 16 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. Martha Helena Romero Moreno
Subdirector de Sostenibilidad
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Email:

▫ RESPUESTA ▫ SOCIAL - SO

**REFERENCIA**: Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

**ASUNTO:** RESPUESTA OFICIO 2025S-VBOG-066119

Respetuoso Saludo,

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin, el CONSORCIO VÍAS ECG, en cumplimiento de sus funciones, me permito dar respuesta a las observaciones:

INFORME 1:

- No remiten el acta de radicación del proyecto vial.

  Rta: Se adjunta el acta de radicación.

- La documentación remitida se encuentra sin la debida aprobación por parte de la interventoría, tal como lo estipula el manual de interventoría.

  Rta: Se remite con las firmas correspondientes.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

- El plan de inversión social es el No. 1, es decir es una proyección general. Dejan una provisión social “gestiones sociales que se lleguen a presentar en la OPC”, sobre lo cual no se está de acuerdo, pues dejaron una provisión de 40 millones destinados a la OPC Unidad sanitaria con pozo profundo y pozo séptico ubicado en la caseta comunal y dejan otros 20 millones para instalación de luz de la caseta comunal; se debe dejar una única provisión para la OPC con las actividades que se vayan a ejecutar; se evidencia en exceso refrigerios, como por ejemplo para el diagnóstico y ejecución de la OPC; así las cosas se debe remitir el plan de inversión social ya definitivo, debidamente aprobado por interventoría y con las cotizaciones de soporte, para que esta dependencia pueda emitir la no objeción. Sobre la actividad de instalación de resaltos, la interventoría debe verificar si esta no es una actividad de obra y debe argumentarla.

  Rta: Se actualiza el PIS versión 2

- Se solicita a la interventoría a verificar el tema de la vereda El Pellizco, según lo contractual.

  Rta: se actualizo la información según lo contractual.

- Verificar la gestión y cierre de las 19 PQRS reportadas.

  Rta: Se reporta en el informe mensual social cierre de las PQRS.

- Remitir el acta de conformación del comité de participación.

  Rta: Se anexa acta de conformación del comité.

- El formato de balance de estado social viene sin firma del profesional social.

  Rta: Se remite con el formato con firmas el formato.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

INFORME 2:

- Verificar y estar al tanto de la respuesta del ICANH.

  Rta: Se realizará seguimientos al estado de la Entidad.

- El formato de balance social, lo registran como el No. 1 y repiten el del informe social No. 1, subsanar.

  Rta: Se ajusta el formato con la información.

- Las actas de reunión las remiten en formatos que no son del instituto para ambos informes aplican la debida subsanación.

  Rta: Se ajustará de acuerdo a la instrucción del INVIAS

- Sobre el plan de inversión social aplican las mismas observaciones del informe No. 1.

  Rta: Se remite el plan de inversión v2 con las cotizaciones respectivas.

Se remite toda la información solicitada en el link: RTA ANEXOS INFORME TRIMESTRAL OROCUE

Cordialmente,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
**CONSORCIO VIAS ECG**

Proyectó: LECN – Profesional social.
Revisó EAB – Dir. Interventoría
Aprobación General: EAB – Dir. Interventoría
Anexos: Link de archivos
Copia jgrodriguez@invias.gov.co
Requiere respuesta: SI X NO_
# Folios: 3



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Cravo Norte- Arauca, martes, 16 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. MARTHA HELENA ROMERO MORENO
Subdirector de Sostenibilidad
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Email:

▫ RESPUESTA ▫ SOCIAL - SO

**REFERENCIA 1**: **CONTRATO de Obra Pública No. 172 de 2022**, cuyo objeto es: *"MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"*.

**REFERENCIA 2:** **CONTRATO de Interventoría No. 1002 de 2022**, cuyo objeto es: *"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"*.

**ASUNTO:** RESPUESTA A COMUNICADO No. 2025S-VBOG-066121

Cordial Saludo,

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin, el CONSORCIO VÍAS ECG, en cumplimiento de sus funciones, se permite poner de presente la siguiente trazabilidad e informe técnico de las obligaciones socioambientales:

En atención al oficio remitido, donde se manifiesta que los archivos enviados no abrieron de manera adecuada para su descarga y consulta, me permito informar que se procederá nuevamente al envió de la documentación solicitada, garantizando que los mismos se encuentren en formato accesible y compatible para



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

su correcta visualización y descarga al siguiente link: RTA ANEXOS INFORME TRIMESTRAL AGUALINDA

Con el acostumbrado respeto,



**EDIL APARICIO BARON**
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: LECN- Profesional social
Revisó: EAB – Director de Interventoría
Aprobación General: GCL Gerente Interventoría
Anexos:
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
Requiere respuesta: SI _ NO _X
# Folios:2



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

Cravo Norte- Arauca, viernes, 19 de septiembre de 2025

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**
Atn. William Molano Rodriguez
Subdirector de Vías Regionales (E)
Email: atencionciudadano@invias.gov.co
Email:

▫ RESPUESTA ▫ PROGRAMACIÓN - PPT

**REFERENCIA:** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002 de 2022** "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". LOTE 2. Firmado el día 2 de junio de 2022 entre el **CONSORCIO VIAS ECG** con el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.**

**REFERENCIA**: **CONTRATO No. 172 de 2022**, cuyo objetivo es: "Mejoramiento de la vía Cravo Norte – Arauca, sector Cravo Norte caño Agua Linda en el municipio de Cravo Norte, Arauca".

**ASUNTO:** **RESPUESTA.** RADICADO 2025S-VBOG-067983: REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE GESTIÓN FRENTE AL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 172 DE 2022.

Respetuoso Saludo,

Acorde a mis funciones de interventoría, destacadas tanto en la normatividad vigente y en especial lo descrito en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2.011, como también con fundamento en el objeto contractual de interventoría por nosotros suscrito para tal fin, y teniendo en cuenta, el requerimiento de informe sobre gestión frente al atraso en la ejecución del contrato de obra No. 172 de 2022, con fecha 15 de septiembre de 2025 radicado 2025S-VBOG-067983, se presenta el siguiente informe:

Planteadas las mesas técnicas entre la interventoría y el contratista para la generación del Modificatorio de obra No. 01, se aprobó la documentación por parte de la alcaldía para su posterior legalización y firma entre las partes, alcaldía de Cravo Norte y el contratista. El



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

documento aprobado se definió como **"Otrosí Modificatorio No. 01**", al Contrato de Obra 172 de 2022, suscrito el 14 de noviembre de 2024.

Se hace claridad en que, el cambio en el diseño original y todas las consecuencias de tal decisión se derivaron, sumado a la crudeza de la temporada invernal, llevaron a los "*atrasos significativos frente al cronograma programado*", lo cual a su vez propició la necesidad de solicitar una prórroga al contrato de obra, materializada efectivamente en el "*Modificatorio No. 02, que amplió el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025."*

**La Licencia Ambiental,**

Para dar cumplimiento a la Especificación Técnica del INVIAS INV-E-237 Estabilización de suelos con productos químicos no tradicionales, Artículo 237-22, la cual regula el uso de estabilizante químico para nuevas tecnologías, que plantea el uso, y reutilización de material de sitio y/o extracción cercana; hubo necesidad de solicitar la licencia ambiental correspondiente, en base a un título minero otorgado al consorcio Agualinda 2022.

Desde el inicio de la revisión de los nuevos estudios por parte del Consorcio Agualinda mediante una firma de consultoría, el 28 de mayo de 2024, se solicitó el trámite administrativo para la evaluación de la licencia ambiental temporal, acto mediante el cual se iniciaron los trámites correspondientes, para la gestión de la licencia ambiental.


Mediante visitas y comités de seguimiento, se generó el estudio de impacto ambiental para el proyecto, aprobado por la Corporación Regional de La Orinoquía CORPORINOQUIA, mediante resolución 500.36.24.1910 con fecha de expedición de 6 de diciembre de 2024 y con fecha de notificación del 12 de diciembre de 2024; Acto seguido, el 13 de diciembre de 2024, el Consorcio Agualinda inicia la etapa preoperativa y días posteriores inicia la obra formalmente.

La ejecución inicial del contrato antes de la modificación del mismo, se planteó bajo la condición climática que predomina en la zona, es decir 6 meses continuos de verano y 6 meses continuos de invierno y lluvias torrenciales; debido a esto, la ejecución de instalación de materiales granulares, se debía efectuar en los meses de marzo y abril de 2023, ( mayo a octubre 2023- temporada invernal) y de noviembre de 2023 a Abril de 2024 ( mayo a octubre 2024- temporada invernal) y de noviembre de 2024 a Abril de 2025; totalizando 14 meses para materiales granulares y 16 meses para obras complementarias, para un total de 30 meses, es decir, el plazo inicial estipulado en el contrato de obra N° 172-2022.

Alineado con esto, la condición de uso de las nuevas tecnologías y proceso de estabilización conlleva la ejecución del proceso sin lluvias, únicamente durante la época de verano, lo que usualmente limita la ejecución de noviembre a abril, si las condiciones climáticas usuales se mantienen. A continuación, se muestra una gráfica de precipitaciones históricas donde se ve la predominancia de lluvias de mayo a octubre.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*





Por tanto, como se ratificó en el tramo de prueba es importante plantear el proceso constructivo de estabilización y construcción de la estructura de pavimento y terraplén durante el verano y obras complementarias como hidrosiembra de taludes y construcción de alcantarillas durante el invierno. Se aclara que inicialmente se planteó el modificatorio a diciembre de 2025 para un total de 35 meses, debido a que en dicha fecha, vence igualmente el término del convenio interadministrativo que dio origen al proyecto, sin perder de vista que se debe gestionar el compromiso para prorrogar el contrato, en algunos meses de ejecución, durante el periodo de verano y así completar las metas físicas contractuales.


Según el Modificatorio No. 1, el documento en el que se definió un aumento del alcance de las metas físicas en el proyecto cuyo objeto es "*MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*", de hasta el 26.14% respecto al alcance definido inicialmente en el proceso contractual, implementando las tecnologías no tradicionales siguiendo las recomendaciones técnicas descritas en el artículo 237-22 del INVIAS.



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co




El proceso constructivo se inició normalmente durante los meses de verano, teniendo en cuenta que el contratista presentó inicialmente un cronograma ajustado al 31 de julio de 2025; sin embargo, desde un inicio se había vislumbrado la necesidad de prorrogar dichos tiempos hasta el 31 de diciembre de 2025, considerando los tiempos adecuados para poder avanzar con el proyecto de acuerdo a las observaciones planteadas anteriormente.






Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

La mayor ejecución en este periodo ocurrió entre la semana 103 y la 117, cuando se ejecutaron en promedio por semana un valor de $ 595.649.000,00. Con el inicio de las lluvias y la programación con mayor ejecución prevista para las últimas semanas, el atraso reportado en los informes semanales se fue incrementando.

El 14 de julio de 2025, se firmó el Modificatorio No. 2, mediante el cual se concede una prórroga en tiempo con una nueva fecha de finalización hasta el 31 de diciembre de 2025.

A partir de este documento Modificatorio No. 2, el contratista presentó una reprogramación basada en las condiciones climáticas, dando una ventana entre los meses de julio a octubre de 2025, con actividades como hidrosiembra, construcción de la totalidad de los box culvert y en una ventana de un veranillo programado a partir de agosto de 2025, para la pavimentación de 1,3 km de vía.




## ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRA

- El 7 de noviembre de 2024 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00090 se realizó la solicitud de documentación para el inicio de la etapa de construcción, con el fin de adelantar los trámites pertinentes para un inicio efectivo de obra.
- El 21 de noviembre de 2024 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00092 se realizó la reiteración a dicha solicitud; el 3 de diciembre de 2025 se realizó el



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

tercer llamado mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00106, para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

- El 3 de diciembre de 2024 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00107 se le solicitó al contratista el inicio de la etapa de construcción, con actividades que no dependieran de la licencia ambiental de la mina.
- El 17 de diciembre de 2024 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00119 se le solicitó el inicio de la etapa de construcción, teniendo en cuenta la obtención de la licencia ambiental para la explotación de la mina.
- El 10 de enero de 2025 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00124 se solicitó al contratista el cumplimiento del personal mínimo de obra, para adelantar las obras en los tiempos y calidad requeridos.
- El 22 de enero de 2025 mediante oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00134 se notificó al contratista del atraso de obra en el proyecto y el requerimiento de un plan de contingencia basado en el avance físico insuficiente, el plazo contractual y en las deficiencias detectadas (falta de maquinaria y déficit de personal técnico y operativo).
- El 14 de febrero de 2025 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00150, se solicitó al contratista la implementación del procedimiento constructivo de acuerdo con lo realizado en el tramo de prueba.
- El 26 de marzo de 2025 mediante el oficio 22C01-AD-INV1002CRAVO-00167, cuyo asunto es “Respuesta a comunicado CA22-093-2024 fechado el 22 de marzo de 2025, cuyo asunto es:” … Solicitud Adición de Tiempo…” y su informe anexo: “… INFORME PARA SOLICITUD DE TIEMPO ADICIONAL AL CONTRATO 172-22… “, en el que se le emitieron observaciones para la presentación de esta solicitud ante la entidad contratante.
- El 15 de abril de 2025 mediante el oficio 22C01_OF_180C, la interventoría dio concepto favorable a la solicitud de prórroga de contrato de obra pública NO. 172 – 2022.
- El 21 de mayo de 2025 mediante oficio 22C01_OF_191C y con el invierno ya presente y sus afectaciones en la obra, la interventoría solicitó al contratista de obra, la construcción y mantenimiento de la última capa de material estabilizado entre los PR2+200 al PR5+280 – Contrato de obra pública No. 172 de 2022.
- El 28 de mayo de 2025 mediante oficio 22C01_OF_193C, con asunto: “*compromisos comité de obra No. 33 del 26 de mayo de 2025*”, en uno de cuyos apartes se solicitó al contratista, Consorcio Agualinda 2022 el arreglo de los tramos que presentaban problemas por la pérdida de material estabilizado, para la posterior aplicación de la carpeta de rodadura en concreto asfáltico, entre los PR2+200 al PR5+280; igualmente se solicitó presentar un Plan de Trabajo para las actividades



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
www.euroconsult.co

a realizar en la época de lluvias, en el que se cuente con cronogramas detallados de actividades, recursos, personal y maquinaria.

- Después de haber firmado la prórroga en tiempo mediante el Modificatorio No. 2, el 12 de agosto de 2025, mediante oficio 22C01_DTO_214C, se realizó la solicitud del cumplimiento de la programación de obra, donde se solicitaba acelerar la ejecución de las actividades planteadas en la programación aprobada (Protección de taludes con hidrosiembra controlada, riego de imprimación con emulsión asfáltica, Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, Estructuras de drenaje, Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales); además, se exigió disponer de inmediato de la totalidad del personal, maquinaria, insumos y frentes de trabajo necesarios.
- El 29 de agosto de 2025, mediante el oficio 22C01_DTO_220C, se solicitó reducir el atraso de obra con la realización de la actividad de asfaltado del PR2+200 al PR3+550, como estaba programado para el mes de agosto de 2025.
- El 16 de septiembre de 2025, mediante oficio 22C01_DTO_225C, nuevamente se solicitó el cumplimiento de la programación de obra, indicando que es indispensable reforzar el equipo de trabajo, la maquinaria en campo, de manera que logre articular un tren de trabajo capaz de ejecutar de forma simultánea la preparación de pista nueva y la instalación de la carpeta asfáltica en el tramo previamente preparado.

A la fecha de elaboración del presente documento, se hace necesario reforzar el equipo de conformación y acabados de terraplén con arcillas estabilizadas, a fin de garantizar la continuidad del proceso constructivo.

Con el acostumbrado respeto,



**JULIAN VALBUENA LOPEZ**
Representante Legal
CONSORCIO VIAS ECG

Proyectó: FYR-Residente EAB-director Interventoría
Revisó: GCL, Gerente de Interventoría
Aprobación General: JVL, RL de Interventoría
Anexos: Oficios referenciados
Copia: jgrodriguez@invias.gov.co
Requiere respuesta: SI _NO X
# Folios:7



Edificio North Point 2
Cra. 7 No. 156-78 Of. 701
Bogotá, Colombia
PBX: +571 7170642 - 313 8361268
correspondencia@euroconsult.co
*www.euroconsult.co*

8.1.4 CORRESPONDENCIA RECIBIDA INVIAS

| CONSORCIO VIAS ECG | CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA |
|---|---|
| CORRESPONDENCIA ENVIADA NVIAS | |
| PROYECTO No. | 024 DE 2022 |

| DE | | PARA | | COMUNICACIÓN | | Contenido - Descripción | N° DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD / EMPRESA | FUNCIONARIO | ENTIDAD | FUNCIONARIO | OFICIO | FECHA | | |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | 025S-VBOG-066119 | 08/09/2025 | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073020 INFORMES SOCIALES 1 y 2 Contrato de obra No 2631 de 2022, SECUNDARIAS OROCUE | |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | CONSORCIO VIAS ECG | EDIL APARICIO BARÓN | 2025S-VBOG-066121 | 08/09/2025 | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075343. INFORMES SOCIALES 1 y 2 en el marco de la ejecución del proyecto vial CONTRATO No. 172 de 2022, cuyo objeto es: ?Mejoramiento de la vía Cravo Norte ? Arauca | |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | 2025S-VBOG-067983 | 15/09/2025 | Requerimiento de informe sobre gestión frente al atraso en la ejecución del Contrato de Obra No. 172 de 2022 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | 2025S-VBOG-068084 | 15/09/2025 | Respuesta radicado No. 2025E-VUVRAZ-093086 - RESPUESTA A OFICIO No.: 2025S-VBOG-059881. Remisión informes trimestrales I-2025 y II-2025 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | – componente<br><br>ambiental. Cravo Norte, Arauca CO<br><br>172 – 2022 CI 1002 – 2022 | |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MARTHA HELENA ROMERO MORENO | CONSORCIO VIAS ECG | JULIÁN VALBUENA LÓPEZ | 2025S-VBOG-072256 | 29/09/2025 | Respuesta al radicado No 2025E-<br><br>VUVRAZ-101324 | |

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T23:04:07-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-066119
**Fecha:** 2025-09-08 23:04:03

SEÑOR(A):
**EDIL APARICIO BARÓN**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO VIAS ECG INGENIERIA SAS**
CRA 7 NO 156 - 78 OF 701
correspondencia@euroconsult.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-073020 INFORMES SOCIALES 1 y 2 Contrato de obra No 2631 de 2022, SECUNDARIAS OROCUE.

Respetado ingeniero Aparicio:

En atención a su radicado 2025E-VUVRAZ-073020, mediante el cual remiten los informas Nos. 1 y 2 del componente social, en el marco de la ejecución del proyecto vial Contrato de obra No 2631 de 2022, cuyo objeto es: "*MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 – LA NEVERA – SAN RAFAEL DE GUANAPALO – OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE*", esta subdirección se permite manifestar las siguientes apreciaciones:

**INFORME 1:**

- No remiten el acta de radicación del proyecto vial.
- La documentación remitida se encuentra sin la debida aprobación por parte de la interventoría, tal como lo estipula el manual de interventoría.
- El plan de inversión social es el No. 1, es decir es una proyección general. Dejan una provisión social "gestiones sociales que se lleguen a presentar en la OPC", sobre lo cual no se está de acuerdo, pues dejaron una provisión de 40 millones destinados a la OPC Unidad sanitaria con pozo profundo y pozo séptico ubicado en la caseta comunal y dejan otros 20 millones para instalación de luz de la caseta comunal; se debe dejar una única provisión para la OPC con las actividades que se vayan a ejecutar; se evidencia en exceso refrigerios, como por ejemplo para el diagnóstico y ejecución de la OPC; así las cosas se debe

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T23:04:07-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

remitir el plan de inversión social ya definitivo, debidamente aprobado por interventoría y con las cotizaciones de soporte, para que esta dependencia pueda emitir la no objeción. Sobre la actividad de instalación de resaltos, la interventoría debe verificar si esta no es una actividad de obra y debe argumentarla.

- Se solicita a la interventoría a verificar el tema de la vereda El Pellizco, según lo contractual.
- Verificar la gestión y cierre de las 19 PQRS reportadas.
- Remitir el acta de conformación del comité de participación.
- El formato de balance de estado social viene sin firma del profesional social.

**INFORME 2:**

- Ya remiten el acta de radicación, la cual viene suscrita por un profesional social.
- Verificar y estar al tanto de la respuesta del ICANH.
- El formato de balance social, lo registran como el No. 1 y repiten el del informe social No. 1, subsanar.
- Las actas de reunión las remiten en formatos que no son del instituto para ambos informes aplica la debida subsanación.
- Sobre el plan de inversión social aplican las mismas observaciones del informe No. 1.

Se requiere que la firma interventora continúe con la verificación y control del cumplimiento de la gestión social, garantizando la indemnidad al INVIAS.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE
Revisado por: «HILDUARA BARRERA»
Aprobado por:

Copia Interna a: LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ (1000001), JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (1000008)
Copia Externa a:

Fecha: 2025-09-08 23:06:47
Radicado: 2025S-VBOG-066121
Destino: EDIL APARICIO BARÓN
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T23:06:50-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-066121
**Fecha:** 2025-09-08 23:06:47

SEÑOR(A):
**EDIL APARICIO BARÓN**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO VIAS ECG INGENIERIA SAS**
CRA 7 NO 156 - 78 OF 701
correspondencia@euroconsult.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-075343. INFORMES SOCIALES 1 y 2 en el marco de la ejecución del proyecto vial CONTRATO No. 172 de 2022, cuyo objeto es: ?Mejoramiento de la vía Cravo Norte ? Arauca.

Respetado ingeniero Aparicio:

En atención a su radicado 2025E-VUVRAZ-075343, con el cual remite los informes sociales 1 y 2 en el marco de la ejecución del proyecto vial CONTRATO No. 172 de 2022, cuyo objeto es: “Mejoramiento de la vía Cravo Norte – Arauca, sector Cravo Norte caño Agua Linda en el municipio de Cravo Norte, Arauca”, esta subdirección se permite manifestar que los archivos no abrieron, por tal motivo la interventoría debe verificar y volverlos a remitir, de tal manera que puedan ser descargados.

Se recuerda que según el manual de interventoría de INVIAS, la documentación debe estar revisada y enviada debidamente aprobada por la interventoría. Para este caso no se encuentra aprobada la información.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE
Revisado por: «HILDUARA BARRERA»
Aprobado por:

Copia Interna a: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (1000008), WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (1120300)

Copia Externa a:

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2023-09-08T23:06:50-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-08T23:06:50-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

08/09/2025 23:07:00 COT -05

YBTD-7OAG-OF1O-TDT6-8175-7390-8208-86

Fecha: 2025-09-08T23:06:51-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE,2025-09-08T23:04:07-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escaine el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

08/09/2025 23:04:18 COT -05

BBTD-7OAG-OF1O-TJ0R-W175-7390-6586-03

Fecha: 2025-09-08T23:04:09-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

William Molano Rodriguez,SUBDIRECTOR DE VIAS H
2025-09-15T16:00:58-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-067983
**Fecha:** 2025-09-15 16:00:54

SEÑOR(A):
**JULIAN PASTOR VALBUENA LOPEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO VIAS ECG**
Carrera 7 #156-78 Oficina 701
inter.casanare1002@euroconsult.com.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Requerimiento de informe sobre gestión frente al atraso en la ejecución del Contrato de Obra No. 172 de 2022.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y atendiendo la necesidad de mantener un control y seguimiento sobre la ejecución de los contratos de obra, se requiere a la interventoría información precisa y documentada respecto al estado actual del **Contrato de Obra No. 172 de 2022**, cuyo objeto es el *"Mejoramiento de la vía Cravo Norte – Arauca, sector Cravo Norte – Caño Agua Linda en el municipio de Cravo Norte, Arauca"*, suscrito el 25 de octubre de 2022, con plazo inicial de ejecución hasta el 31 de julio de 2025.

De conformidad con la información reportada en los comités y en los informes de seguimiento, la ejecución de las actividades presenta **atrasos significativos frente al cronograma programado**, situación que motivó la solicitud de prórroga por parte del contratista, la cual fue avalada por la interventoría mediante concepto favorable de fecha 14 de julio de 2025, y posteriormente elevada ante la Alcaldía Municipal de Cravo Norte. Dicho trámite concluyó con la expedición del **Modificatorio No. 02**, que amplió el plazo contractual hasta el 31 de diciembre de 2025.

Si bien la prórroga se encuentra formalizada, subsiste la necesidad de contar con un panorama claro y actualizado sobre las gestiones efectuadas por la interventoría en relación con los atrasos detectados, así como las acciones que se han implementado o se proyectan para asegurar que la ejecución de la obra se desarrolle conforme al nuevo plazo y bajo las condiciones de calidad, seguridad y sostenibilidad que demanda la infraestructura pública, indicando si se cuenta con algún plan de contingencia para mitigar sus efectos, y la relación de las comunicaciones emitidas en relación con esta situación.

El informe requerido deberá ser remitido a esta Subdirección en un término no superior a **cinco (5) días hábiles**, contados a partir de la recepción del presente oficio, acompañado de los documentos y evidencias que respalden la información reportada.

Se recuerda que, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el Contrato de Interventoría No. 1002 de 2022, corresponde al interventor garantizar el cumplimiento del

William Molano Rodriguez,SUBDIRECTOR DE VIAS R
2025-09-15T16:00:38-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

objeto contractual del Contrato de Obra No. 172 de 2022, velando por la adecuada ejecución técnica, administrativa, financiera, social y ambiental de la obra, así como por la protección de los recursos públicos invertidos en el proyecto.

El incumplimiento en la entrega oportuna y suficiente del informe solicitado podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contractuales previstas en el marco legal y contractual vigente.

Cordialmente,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado por: RICARDO ALBERTO MESA VARGAS
Revisado por: MAURICIO BETANCOURT JURADO
Aprobado por:

Copia Interna a: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI. (1000008)
Copia Externa a: EDIL APARICIO BARON (ECG INGENIERIA SAS)

INVIAS

William Molano Rodriguez,SUBDIRECTOR DE VIAS R
2025-09-15T16:00:38-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM - 79463217

15/09/2025 16:01:09 COT -05

RBTD-7OAG-OF1O-TAAK-1175-7970-0694-60

Fecha: 2025-09-15T16:00:59-05:00
William Molano Rodriguez
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (E)
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
INVIAS

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-15T21:08:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-068084
**Fecha:** 2025-09-15 21:08:52

SEÑOR(A):
**EDIL APARICIO BARÓN**
**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
**CONSORCIO VIAS ECG INGENIERIA SAS**
CRA 7 NO 156 - 78 OF 701
correspondencia@euroconsult.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Respuesta radicado No. 2025E-VUVRAZ-093086 - RESPUESTA A OFICIO No.: 2025S-VBOG-059881. Remisión informes trimestrales I-2025 y II-2025 – componente ambiental. Cravo Norte, Arauca CO 172 – 2022 CI 1002 – 2022

Respetado, Ingeniero Edil

En atención a su comunicación No. 22C01_DTA_117 radicada en el instituto bajo consecutivo No. 2025E-VUVRAZ-093086 fechada del 25 de agosto de 2025 mediante el cual la firma interventora remite subsanación a las observaciones realizadas en el comunicado No. 2025S-VBOG-059881 del contrato de obra No. 172 – 2022 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRAVO NORTE – ARAUCA, SECTOR CRAVO NORTE CAÑO AGUA LINDA DE LA ABSCISA K0+200 AL K12+596,23 EN EL MUNICIPIO CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” y contrato de interventoría No. 1002 – 2022 cuyo objeto “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” esta subdirección informa que, una vez realizada la revisión de la documentación, se emiten las siguientes consideraciones por parte de esta entidad:

1. La información se recibe de manera extemporánea y fuera de los términos contractuales. El contratista e Interventoría son responsables de cualquier omisión al cumplimiento de la normatividad ambiental y a las reclamaciones que realicen terceros y contra terceros por la ejecución del convenio

2. Es responsabilidad de la Interventoría asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías, ante cualquier reclamación, proceso o investigación que llegará a generarse con ocasión a la gestión ambiental ejecutada por el contrato, así como del cumplimiento ambiental, los plazos

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-19T21:08:56-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

establecidos en los términos contractuales y los Manuales de Interventoría de obra pública, así como los requerimientos formulados por las Autoridades ambientales competentes.

Así las cosas, una vez surtida la revisión de la información allegada a esta dependencia desde el componente ambiental, indica:

La firma interventora ha remitido los informes trimestrales No. 1 (01 de enero – 31 de marzo de 2025) y No. 2 (01 de abril – 30 de junio de 2025). Sin embargo, en el comunicado No. 2025S-VBOG-059881, emitido por la Subdirección de Sostenibilidad el 20 de agosto, se indicó lo siguiente:

> *(…) "es importante indicar a la firma interventora que, aunque la etapa constructiva haya iniciado en el mes de enero de 2025, debió remitir a la Subdirección de Sostenibilidad la gestión ambiental inicial, los informes trimestrales a partir del 1 de febrero de 2023, así como el documento PAGA y su respectiva documentación de soporte, conforme a lo estipulado en el Manual de Interventoría" (…)*

En atención a lo anterior y con base en la documentación remitida por la firma interventora, se evidencia que no se ha acatado esta solicitud. Por tanto, se reitera la petición de remitir la gestión inicial y los informes trimestrales desde el 1 de febrero de 2023 hasta la fecha, debidamente secuenciados, o aclarar técnica y jurídicamente a esta subdirección la razón por la cual no se han presentado los informes trimestrales para el periodo indicado.

Adicionalmente, en el mismo comunicado se solicitó a la firma interventora:

> *(…) "La firma interventora informa sobre las gestiones adelantadas para que el contratista suministre la información requerida. No obstante, esta Subdirección solicita remitir el informe de incumplimiento elaborado por la interventoría, en cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas y de conformidad con las disposiciones del Manual de Interventoría.*
>
> *Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la firma interventora remitir a esta Subdirección los radicados efectuados ante el Instituto Nacional de Vías – Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad, mediante los cuales se informó la situación presentada con el contratista, en relación con el presunto incumplimiento de sus obligaciones" (…)*

Tras revisión de la información remitida por la firma interventora, se constata que no ha sido enviado el informe solicitado.

Por lo tanto, esta dependencia solicita que se remita la subsanación de las observaciones realizadas en el radicado No. 2025S-VBOG-059881 del 20 de agosto en un término no superior a 5 días hábiles a partir de la recepción de esta notificación. La no entrega de los documentos dentro de este plazo podría generar retrasos en la evaluación y aprobación del proyecto.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión se requiera realizar en el

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2023-09-19T21:08:56-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

marco de su competencia, para lo cual se envía copia a la Dirección Territorial y a la unidad ejecutora.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: TANIA BRIGGITE SALAZAR CAMACHO
Revisado por: JUAN DAVID OIDOR MARQUEZ - COORDINADOR GRUPO AMBIENTAL
INGRID ELIANA BOGOYA GIL – ABOGADA SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
ERAIN ALBERTO RAMOS TOVAR - ABOGADO SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Aprobado por:

Copia Interna a: TANIA BRIGGITE SALAZAR CAMACHO (1110500)
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE,2025-09-15T21:08:56-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escaine el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

15/09/2025 21:09:08 COT -05

SBTD-7OAG-OF1O-TT6W-7175-7988-5483-12

Fecha: 2025-09-15T21:08:57-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-29T12:00:02-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

**Al contestar cite este radicado:** 2025S-VBOG-072256
**Fecha:** 2025-09-29 11:59:58

SEÑOR(A):
**JULIAN VALBUENA LOPEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO VIAS ECG**
EDIF NORT POINT AV CRA 7 NO 156-78 OF 701
correspondencia@euroconsult.co
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

**ASUNTO:** Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-101324

Respetado Ingeniero Julián,

De acuerdo a la comunicación 22C01_DTA_124 radicada en el Instituto Nacional de Vías bajo radicado nro. 2025E-VUVRAZ-101324, mediante el cual informa:

‘‘(…)

*Para los proyectos supervisados por el CONSORCIO VIAS ECG mediante el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1002 de 2022, se envió la autorización para la incorporación del personal predial para realizar una evaluación y verificación de los tramos prediales a intervenir con los proyectos por medio del oficio 22C01-AD-1002-00062 de fecha 15 de marzo de 2024, para lo cual la respuesta de la supervisión por medio del oficio 2024S- VCAS-017390 de fecha 23 de marzo de 2024 argumenta lo siguiente:*

> *…“En las etapas contractuales en las que se encuentran los contratos de obra derivados de los convenios 2044-2021 y 2022-2021 así como en la revisión y ajuste de estudios y diseños de los proyectos no se identificó la necesidad de adquirir predios, por lo que desde la supervisión ejercida por el Instituto Nacional de Vías NO se considera pertinente el ingreso del Profesional Técnico Predial de Interventoría, Profesional Valuatorio de Interventoría ni el Profesional en Derecho, por tal motivo NO se aprueba la solicitud realizada por el Consorcio Vías ECG Contrato de interventoría N° 1002-2022.”…*

*De ser necesario la presentación de los informes de gestión predial mensuales, con gusto serán atendidos una vez este formalizada y aprobada la incorporación de este profesional predial, para que proceda a verificar y validar la información que ha sido presentada y la elaboración de dichos informes.*

*Con gusto estaremos prestos a presentar la hoja de vida de dicho personal para su aprobación.*

(…)’’

INVIAS
Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE
2025-09-29T12:00:02-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

De manera atenta se solicitar indicar el estado actual de la gestión y adquisición predial de los contratos en mención en su parte jurídica, técnica y valuatoria. Por otra parte, si en los mencionados contratos no existe identificación de afectación predial, remitir a la Subdirección de Sostenibilidad la respectiva certificación de no afectación.

Se solicita, presente la información de conformidad con lo aquí requerido, en el término perentorio de tres días hábiles siguientes al recibo del presente oficio.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: JESSICA LIZETH CARDENAS RUEDA
Revisado por: OMAR CAMELO: COORDINADOR PREDIAL
JANNETH CADENA CRUZ: ABOGADA SS
JAVIER GUERRERO RUIZ: ABOGADO SS

Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Martha Helena Romero Moreno,SUBDIRECTORA DE,2025-09-29T12:00:02-05:00,Documento Firmado Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

# REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703

29/09/2025 12:00:15 COT -05

ZBTD-7OAG-OF1O-TCAM-B175-9165-2156-69

Fecha: 2025-09-29T12:00:03-05:00
Martha Helena Romero Moreno
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

# ACTIVIDADES EJECUTADAS – SEPTIEMBRE 2025

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>PR 45+770. 01 de septiembre del 2025.<br><br>Instalación y reparación de cercas, M.D.</td><td>PR 47+000. 02 de septiembre del 2025. Terraplén existente.<br><br>Chequeo y levantamiento de subrasante.</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>PR 47+090. 03 de septiembre del 2025. Terraplén existente.<br><br>Chequeo y levantamiento de subrasante.</td><td>PR 46+050. 04 de septiembre del 2025.<br><br>Instalación y reparación de cercas, M.D.</td></tr>
</table>


| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 47+170. 05 de septiembre del 2025. Terraplén existente.<br><br>Chequeo y levantamiento de subrasante. | PR 47+190. 06 de septiembre del 2025. Terraplén existente.<br><br>Chequeo y levantamiento de subrasante. |
|  |  |
| PR 42+570. 08 de septiembre del 2025.<br><br>Instalación y reparación de cercas, M.D. | PR 42+680. 09 de septiembre del 2025.<br><br>Instalación y reparación de cercas, M.D. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 42+670. 10 de septiembre del 2025.<br><br>Instalación y reparación de cercas, M.D. | PR 42+600. 11 de septiembre del 2025.<br><br>Instalación y reparación de cercas, M.D. |
|  |  |
| PR 47+380. 12 de septiembre del 2025. Terraplén existente.<br><br>Chequeo y levantamiento de subrasante. | PR 47+550. 13 de septiembre del 2025. Terraplén existente.<br><br>Chequeo y levantamiento de subrasante. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 46+255. 15 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Localización y punteo de eje para señalización horizontal. | PR 44+080. 16 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Delimitación de carril y eje para señalización horizontal. |
|  |  |
| PR 44+200. 17 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Instalación de señalización horizontal. | PR 44+300. 18 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Instalación de señalización horizontal. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 48+015. 19 de septiembre del 2025. Alcantarillas.<br><br>Levantamiento y verificación de cotas batea. | PR 48+550. 20 de septiembre del 2025. Alcantarillas.<br><br>Levantamiento y verificación de cotas batea. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 46+950. 22 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Delimitación de carril y eje para señalización horizontal. | PR 46+460. 23 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Instalación de señalización horizontal. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PR 45+990. 24 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Instalación de señalización horizontal. | PR 45+530. 24 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Correcciones señalización vertical. |
|  |  |
| PR 46+310. 25 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Prueba de reflectividad señalización horizontal. | PR 46+800. 25 de septiembre del 2025. Carpeta de rodadura.<br><br>Prueba de reflectividad señalización horizontal. |

**8.3 REGISTRO FÍLMICO ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025.**

https://netorgft18234435.sharepoint.com/:v:/s/22c01-ca-inv-1002/EePUPGD_3ttKmREjYbN3GA0B5yZJycx8eu_GceYTkitHfQ?e=Xxl7qP

## 8.4 INFORME DE AVANCE APLICATIVO INVIAS (CIFRA).

Durante el presente periodo se dio cumplimento al diligenciamiento de información del aplicativo INVIAS (CIFRA), como se evidencia a continuación. Anotamos que para el mes de SEPTIEMBRE de 2025 se cumplieron las semanas 131 a 134.



Reporte Semanal - Informacion general del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. | 2631 | Año | 2022 |
| Proyecto | INTERVENTORIA CRAVO NORTE - OROCUE | Programa | CONCLUIR Y CONCLUIR |
| Dirección Territorial | Dirección Territorial Casanare | Unidad Ejecutora | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS |
| Supervisor del Contrato de Interventoría | JUAN GABRIEL - RODRIGUEZ SOLANO | Gestor Técnico de Proyecto | RICARDO - MESA |
| Objeto Contrato Obra | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA SECUNDARIA 65CA06 - LA NEVERA - SAN RAFAEL DE GUANAPALO - OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

| Num Reporte | Num Semana | Desde | Hasta | Fecha limite de presentación | Fecha de diligenciamiento (interventor) | Fecha de revisión (Supervisor) | Fecha de revisión (Gestor) | Estado del reporte | Estado del contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 138 | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | | | | PROCESO | | |
| 137 | 137 | 2025-10-10 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | | | | PROCESO | | |
| 136 | 136 | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | | | | PROCESO | | |
| 135 | 135 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | | | | PROCESO | | |
| 134 | 134 | 2025-09-19 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-10-01 09:37 | | | TERMINADO | | |
| 133 | 133 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-10-01 09:25 | | | TERMINADO | | |
| 132 | 132 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-10-01 08:56 | | | TERMINADO | | |
| 131 | 131 | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-10-01 10:36 | | | TERMINADO | | |
| 130 | 130 | 2025-08-22 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-01 10:41 | | | TERMINADO | | |
| 129 | 129 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-09-01 10:19 | | | TERMINADO | | |

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

## 8.5 BITÁCORA DE OBRA SEPTIEMBRE DE 2025.

Sábado 30 de agosto de 2025.
- Estado del tiempo = Seco
- Personal de obra = 1 inspector A, inspector SST, 2 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta.
- Maquinaria y equipos = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque, 2 volquetas
- Actividades de obra = Instalación y reparación de cercas M.D PR 45+830

Interventoría. Obra.

Domingo 31 de agosto de 2025.
- Estado del tiempo = seco

"El consorcio Guanapalo no programó actividades de obra para este día, día dominical"

Interventoría Obra.

Lunes 01 de septiembre de 2025.
- Estado del tiempo = Seco
- Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 2 controladores viales, 1 operador, 2 conductores, volqueta, 3 auxiliantes, residente
- Maquinarias y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque, 2 volquetas.
- Actividades de obra = Instalación y reparación de cercas, M.D, PR 45+940; chequeo y levantamiento topográfico de Subrasante PR 47+050

Interventoría Obra

Martes 02 de Septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = Seco.
- Personal de obra = 1 inspector A, inspector SST 1 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de Volqueta; 3 ayudantes de obra, 1 residente
- Maquinaria y equipos de obra; 1 motonivelaadora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas.
- Actividades de obra = Instalacion y reparacion de cercas, PR 45+960 ; chequeo y levantamiento topografico de subrasante PR 47+150

Interventoria

Obra

Miercoles 03 de Septiembre del 2025.

- Estado del tiempo = Lluvia moderada (4.2 horas)
- Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes, 1 residente
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 1 vibrocompactador, 2 volquetas
- Actividades de obra = Instalacion y mantenimiento de cercas PR 45+990, M.D; chequeo y levantamiento topografica de subrasante PR 47+200

interventoria

obra

Jueves 04 de septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = Seco (lluvia moderada, 2 horas)
- Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 7 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes, 1 residente
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas.
- Actividades de obra = Instalación y reparación de cercas M.D PR 46+030 ; Chequeo y levantamiento topográfico de Subrasante PR47+300 ;

Interventoría Obra

Viernes 05 de septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = Seco
- Personal de dora = 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 Residente, 1 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas
- Actividades de dora = chequeo y levantamiento topográfico de subrasante PR 47 + 300 ;

Res. interventoría Res. dora.

- Se continúa en el siguiente libro de "Bitacora #2"

06 de Septiembre de 2025. - Sabado

- Estado del tiempo = Seco
- Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 3 ayudante 2 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas.
- Actividades de obra = Chequeo y nivelación topografica de Subrasante PR 47+380;

Res. de interventoria

Res. de obra.

Domingo 07 de septiembre de 2025.

"Estado del tiempo = Seco

"El consorcio Guanapalo no programó actividades de obra para este dia"

Res. de obra.

Res. de interventoria

Lunes 08 de Septiembre de 2025:

- Estado del tiempo = Seco
- Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 2 controladores viales, 1 operador, 2 conductores volqueta, 3 cap
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque, 2 volquetas
- Actividades de obra = Instalación y reparación de cercas M.I PR 42+650; chequeo y levantamiento topografico PR 47+460, subrasante;

Res. de interventoría.

Res. de obra.

Powered by CamScanner

4

Martes 09 de septiembre de 2025

- Estado del tiempo - Seco
- Personal de obra - 1 inspector A, 1 inspector SST, 3 ayudantes 1 controladores viales, 1 operador, 2 conductores volqueta, 1 residente
- Maquinaria y equipos de obra - 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas
- Actividades de obra - Reparación e instalación de Cerca nueva M. I PR42+700 ; Chequeo y levantamiento topográfica de Subrasante PR47+630 ;

Res. de interventoria

Res. de obra

Miercoles 10 de septiembre de 2025.

- Estado del tiempo - Seco
- Personal de obra - 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 Controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes, 1 Residente
- Maquinaria y equipos de obra - 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque, 2 volquetas
- Actividades de obra - Reparación e instalación de cerca nueva M.I PR42+750 ; Chequeo y levantamiento topografico de la subrasante PR47+730 ;

Res. de interventoria.

Res. de obra.

Jueves 11 de septiembre de 2025

- Estado del tiempo - Seco
- Personal de obra - 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 Controladores viales, 1 operador, 2 conductores volqueta, 3 ayudantes, 1 residente

Powered by CamScanner

• Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 1 retrocargador, 2 volquetas
• Actividades de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 2 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta
• Actividades ejecutadas = Instalación de cerca nueva M.I PR 42 + 800 ; chequeo y levantamiento topográfico de Subrasante PR 47 + 850 ;

Res. de interventoria. Res. de obra.

Viernes 12 de septiembre de 2025.
• Estado del tiempo = Seco
• Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 2 controladores viales, 1 operador, 2 conductores volqueta, 3 ayudantes
• Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 1 retrocargador, 2 volquetas
• Actividades de obra = chequeo de Subrasante, levantamiento y nivelación subrasante 47 + 020 ;

Res. de interventoría. Res. de obra.

Sábado 13 de septiembre de 2025.
• Estado del tiempo = Seco
• Personal de obra = 1 conductor volqueta, 2 controladores viales, 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 conductor volqueta, 1 operador. 3 ayudantes
• Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque, 2 volquetas

Powered by CamScanner

• Actividades de obra : Chequeo y levantamiento topografico de subrasante PR 48+050 ;

Res. de interventoria. Res. de obra.

Domingo 14 de Septiembre de 2025.

• Estado del tiempo = Seco

"El consorcio Guanapalo no programó actividades de obra para este dia, dia dominical"

Res. de interventoría. Res. de obra.

Lunes 15 de Septiembre de 2025

• Estado del tiempo = Seco

• Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 residente 1 controladores viales, 1 operador, 2 conductores volqueta, 3 ayudantes

• Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactado, 1 carrotanque, 2 volquetas, 1 camion irrigador Pintura

• Actividades de obra = (1 inspector A, 1 inspector SST,) Localización, punteo y ubicacion de ejes, lineas delimitantes en calzada para la demarcación horizontal PR 43+870 ; chequeo y nivelación topografica de subrasante PR 48+170 ;

Res. de interventoria. Kes. de obra

Powered by CamScanner

Martes 16 de septiembre del 2025.

- Estado del tiempo = seco
- Personal de obra = 1 inspector A, 1 inspector SST, 1 controladores viales, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes, 1 residente
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas, 1 camión irriguador pintura.
- Actividades de obra = se realizó aplicación de señalización horizontal mediante pintura acrilica con la incorporación de microesferas para reflectancia nocturna en el PR 43+730 a PR 43+900; chequeo y levantamiento topografico de subrasante PR 48+250;

Res. de interventoria. Res. de obra.

Miercoles 17 de Septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = seco (lluvia moderada, 4 horas)
- Personal de obra = 1 inspector, 1 inspector SST, 2 conductores volqueta, 1 operador, 1 controlador vial, 3 ayudantes de obra, 1 residente.
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 2 volquetas, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 1 camión irriguador pintura.
- Actividades de obra = Se realizó aplicación de señalización horizontal mediante pintura acrilica con la incorporación de microesferas para la reflectancia nocturna en el PR 43+900 a PR 44+280; chequeo y levantamiento topografico de la subrasante PR 48+330;

Powered by CamScanner

Res. de interventoria  Res. de obra.

Jueves 18 de septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = seco (lluvia moderada, 2 horas)
- Personal de obra = 1 inspector, 1 inspector SST, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes, 1 residente.
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 2 volquetas, 1 carrotanque, 1 vibro compactador, 1 camión irriguelor de pintura.
- Actividades de obra = Se realizó aplicación de la señalización horizontal mediante pintura acrilica con la incorporación de microesferas para la reflectancia nocturna PR 44 + 280 a PR 44 + 470; chequeo y levantamiento topografico de subrasante PR 48 + 500;

Res. de interventoria.  Res. de obra

Viernes 19 de septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = lluvia moderada, 6 horas
- Personal de obra = 1 residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 trabajador social, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes de obra
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas
- Actividades de obra = chequeo y levantamiento topográfico de las estructuras de alcantarilla previstas

Powered by CamScanner

Para la completa ejecución de la vigencia actual, se verificó la ubicación y condiciones del terreno para el desarrollo de los diseños, Durante la jornada se efectuó el levantamiento de cotas batea en los puntos de emplazamiento, registrando niveles y pendientes requeridas para la correcta implementación de las estructuras hidraulicas PR 47+240 . PR 48+050 ;

Res. de interventoria . Res. de obra.

Sábado 20 de Septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = Seco (lluvia moderada, 2 horas)
- Personal de obra = 1 residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 trabajador Social, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes
- Maquinaria y equipos = 1 motoniveladora, 1 retrocargador 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas
- Actividades de obra = Chequeo y levantamiento topografico de las estructuras hidraulicas Verificando las cotas de batea para la planificación y desarrollo de los diseños. PR 48+505 ;

Res. de interventoria . Res. de obra

/ / / /

Domingo 21 de Septiembre de 2025.

- Estado del tiempo : Seco
- "El consorcio Guanupalo no programó actividades de obra para este día, día dominical"

Res. de interventoría. Res. de obra.

Lunes 22 de Septiembre de 2025.

- Personal de obra = 1 residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores volqueta, 3 ayudantes de obra, 1 trabajador Social;
- Maquinaria y equipos = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 2 volquetas, 1 camión irrigador de pintura.
- Actividades de obra = Se ejecutaron labores preliminares para la señalización horizontal, consistentes en el punteo y marcado de eje vial, delimitación de carriles, ubicación de líneas de borde con el objetivo de garantizar una correcta alineación y trazado durante la aplicación de la pintura PR 114 + 470 a PR 117 + 000;
- Estado del tiempo = Seco

Res. de interventoría. Res. de obra.

Martes 23 de septiembre de 2025

- Estado del tiempo = Seco (Lluvia moderada, 1 hora)
- Personal de obra = 1 residente de obra, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes de obra, 1 trabajador Social;

Powered by CamScanner

- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 1 camión irrigador de pintura, 2 volquetas
- Actividades de obra = Se realizó la aplicación de la señalización horizontal mediante pintura acrilica con la incorporación de microesferas plana la reflectancia nocturna PR 44 + 470 a PR 45 + 150 ;

Res. de interventoria. Res. de obra

Miercoles 24 de septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = Seco (lluvia moderada, 3 horas)
- Personal de obra = 1 residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 auxiliares de obra 1 trabajador Social.
- MAQUINARIA Y EQUIPOS = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 carrotanque, 1 vibrocompactador, 1 camión irrigador de pintura, 2 volquetas.
- Actividades de obra = Se realizó la aplicación de la señalización horizontal mediante pintura acrilica con la incorporación de microesferas plana la reflectancia nocturna PR 45 + 150 a PR 46 + 000 ;
- Observación = En conjunto con el contratista se realizó la verificación según el manual de Señalización donde se determinaron las medidas y las restricciones que se deben tener en cuenta para la instación de las señales, dejando claro que se debe respetar la distancia minima entre la calzada y el borde del tablero;

Res. interventoria. Res. de obra.

Powered by CamScanner

Jueves 25 de Septiembre de 2025.

- Estado del tiempo = Seco
- Personal de obra = 1 residente, 1 inspector, 1 inspector SST, 1 controlador vial, 1 operador, 2 conductores de volqueta, 3 ayudantes de obra, 1 trabajador Social.
- Maquinaria y equipos de obra = 1 motoniveladora, 1 retrocargador, 1 vibrocompactador, 1 carrotanque, 1 camión irrigador de pintura, 2 volquetas.
- Actividades de obra = Se realizo la aplicación de la Señalización horizontal mediante pintura acrilica con la incorporación de micro esferas para la reflectancia nocturna, PR 46+000 a PR 47+000 j
- Observación = Se realizó prueba de reflectividad a la señalización horizontal de todo el tramo PR 38+000 a 47+000 dando valores positivos y Cumpliendo con los estándares que nos indica la norma.

Res. de interventoria

Res. de obra.