ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

		CONDICIONES INICIALES				MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	Vr. UNIT.	Vr TOTAL	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR	UND	CANT.	VALOR	CANT.	Vr. TOTAL
1	**ALPUJARRA (autonomía 6 horas)**															
1,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
1,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
1,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
2	**ALVARADO (autonomía 6 horas)**															
2,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
2,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	**$ 20.234.363**							UND	2	$ 20.234.363	2	**$ 20.234.363**
2,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.399.413	**$ 3.399.413**											
3	**AMBALEMA (autonomía 6 horas)**															
3,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.786.750	**$ 7.573.500**							UND	2	$ 7.573.500	2	**$ 7.573.500**
3,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	4	$ 10.117.181	**$ 40.468.725**							UND	4	$ 40.468.725	4	**$ 40.468.725**
3,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.181.513	**$ 4.181.513**											
4	**ANZOÁTEGUI (autonomía 8 horas)**															
4,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
4,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
4,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
5	**GUAYABAL (autonomía 8 horas)**															
5,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**	**UND**	**1**	**$ 3.786.750**				UND	2	$ 7.573.500	2	**$ 7.573.500**
5,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	**$ 10.117.181**	**UND**	**1**	**$ 10.117.181**				UND	2	$ 20.234.363	2	**$ 20.234.363**
5,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	**$ 2.362.388**											
6	**ATACO (autonomía 6 horas)**															

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
6,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.931.950	**$ 7.863.900**							UND	2	$ 7.863.900	2	**$ 7.863.900**
6,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 11.182.875	**$ 33.548.625**											
6,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 5.075.400	**$ 5.075.400**											
7	**BELTRÁN / CUNDINAMARCA (autonomía 6 horas)**															
7,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
7,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	**$ 30.351.544**							UND	3	$ 30.351.544	3	**$ 30.351.544**
7,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	**$ 4.136.963**											
8	**CASABIANCA (autonomía 8horas)**															
8,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
8,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	**$ 10.117.181**											
8,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	**$ 2.362.388**											
9	**COELLO (autonomía 6 horas)**															
9,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750,00	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
9,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181,25	**$ 30.351.544**							UND	3	$ 30.351.544	3	**$ 30.351.544**
9,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.962,50	**$ 4.136.963**											
10	**COYAIMA (autonomía 8 horas)**															
10,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.931.950	**$ 3.931.950**							UND	1	$ 3.931.950	1	**$ 3.931.950**
10,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 11.182.875	**$ 22.365.750**											
10,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.600.300	**$ 3.600.300**											
11	**CUNDAY (autonomía 6 horas)**															

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025		Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE		Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
		Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25		Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
		Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO		Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
		Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA		Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
11,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
11,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	**$ 10.117.181**											
11,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	**$ 2.362.388**											
12	**DOLORES (autonomía 8 horas)**													-	0	**$ -**
12,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
12,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
12,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
13	**FALÁN (autonomía 6 horas)**													-	0	**$ -**
13,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
13,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	**$ 30.351.544**											
13,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	**$ 4.136.963**											
14	**FLANDES (autonomía 4 horas)**															
14,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	3	$ 3.786.750	**$ 11.360.250**							UND	3	$ 11.360.250	3	**$ 11.360.250**
14,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	5	$ 10.117.181	**$ 50.585.906**							UND	5	$ 50.585.906	5	**$ 50.585.906**
14,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 6.239.525	**$ 6.239.525**											
15	**HERVEO (autonomía 8 horas)**															
15,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
15,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
15,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
16	**ICONOZO (autonomía 8 horas)**															
16,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025		Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE		Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
		Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25		Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
		Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO		Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
		Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA		Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
16,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
16,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.504.600	**$ 3.504.600**											
17	**MARIQUITA (autonomía 4 horas)**															
17,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	3	$ 3.786.750	**$ 11.360.250**	**UND**	**-1**	**-$ 3.786.750**				UND	2	$ 7.573.500	2	**$ 7.573.500**
17,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	5	$ 10.117.181	**$ 50.585.906**	**UND**	**-1**	**-$ 10.117.181**				UND	4	$ 40.468.725	4	**$ 40.468.725**
17,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 6.239.525	**$ 6.239.525**											
18	**Natagaima 1 (autonomía 6 horas)**															
18,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.786.750	**$ 7.573.500**							UND	2	$ 7.573.500	2	**$ 7.573.500**
18,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	4	$ 10.117.181	**$ 40.468.725**											
18,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	**$ 4.136.963**											
19	**NATAGAIMA 2 (autonomía 6 horas)**															
19,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
19,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	**$ 30.351.544**											
19,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) Tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	**$ 4.136.963**											
20	**ORTEGA 1 (autonomía 8 horas)**															
20,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
20,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	**$ 20.234.363**											
20,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	**$ 3.030.638**											
21	**PALOCABILDO (autonomía 8 horas)**															
21,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

		CONDICIONES INICIALES				MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
21,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
21,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
22	**PIEDRAS (autonomía 8 horas)**															
22,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
22,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	**$ 20.234.363**											
22,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) Dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	**$ 3.030.638**											
23	**PLANADAS (autonomía 6 horas)**															
23,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
23,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	**$ 10.117.181**											
23,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	**$ 2.362.388**											
24	**PRADO (autonomía 6 horas)**															
24,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
24,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181	**$ 30.351.544**											
24,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	**$ 4.136.963**											
25	**RONCESVALLES (autonomía 8 horas)**															
25,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
25,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
25,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
26	**ROVIRA 1 (autonomía 6 horas)**															
26,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
26,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	$ 1.030.017.990,00
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
26,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
27	**ROVIRA 2(autonomía 8 horas)**															
27,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
27,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
27,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
28	**ROVIRA 3(autonomía 8 horas)**															
28,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750,00	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
28,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181,25	**$ 10.117.181**											
28,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.387,50	**$ 2.362.388**											
29	**SALDAÑA (autonomía 6 horas)**															
29,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750,00	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
29,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	3	$ 10.117.181,25	**$ 30.351.544**											
29,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.962,50	**$ 4.136.963**											
30	**SAN ANTONIO (autonomía 8 horas)**															
30,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
30,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
30,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
31	**SAN LUIS (autonomía 6 horas)**															
31,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
31,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	**$ 20.234.363**											

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025		Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE		Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
		Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25		Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
		Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO		Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
		Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA		Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

	CONDICIONES INICIALES					MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
31,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	**$ 3.030.638**											
32	**SANTA ISABEL (autonomía 8 horas)**															
32,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
32,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$ 5.171.800	**$ 5.171.800**											
32,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.316.600	**$ 2.316.600**											
33	**SUAREZ (autonomía 6 horas)**															
33,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
33,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	**$ 10.117.181**											
33,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 2.362.388	**$ 2.362.388**											
34	**VALLE DE SAN JUAN (autonomía 6 horas)**															
34,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
34,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	2	$ 10.117.181	**$ 20.234.363**											
34,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (2) dos sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 3.030.638	**$ 3.030.638**											
35	**VENADILLO (autonomía 6 horas)**															
35,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	2	$ 3.786.750	**$ 7.573.500**							UND	2	$ 7.573.500	2	**$ 7.573.500**
35,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	4	$ 10.117.181	**$ 40.468.725**											
35,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión para la conexión de (3) tres sistemas, como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$ 4.136.963	**$ 4.136.963**											
36	**VILLA HERMOSA (autonomía 8 horas)**															
36,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$ 3.786.750	**$ 3.786.750**							UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
36,2	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	UND	1	$ 10.117.181	**$ 10.117.181**											

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Contrato No. CON26-110 DE 2025	Valor del Contrato:	**$ 1.030.017.990,00**
Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS TIPO PARED PARA RESPALDO ENERGÉTICO PARA 36 JUZGADOS PROMISCUOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
Contratista: UNION TEMRORAL ENERSOLAR 25	Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
	Reinicio 1:	19 DE ENERO DE 2026
Supervisor: MARIA FERNANDA LEAL GALEANO	Prórroga:	69 DIAS CALENDARIO
	Fecha de Terminación:	31 DE MARZO DE 2026
Interventor: GEPROING S.A.S. R/L JUAN CAMILO WILCHES REINA	Fecha presente Acta:	2 DE MARZO DE 2026

						CONDICIONES INICIALES			MAYORES /Y/O MENORES CANTIDADES			VIENE ANTERIOR ACTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
36,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$	2.362.388	**$ 2.362.388**													
37	**VILLARICA (autonomía 6 horas)**																		
37,1	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UND	1	$	3.786.750	**$ 3.786.750**									UND	1	$ 3.786.750	1	**$ 3.786.750**
37,2	Batería tipo pared con capacidad de carga de 5KWh	UND	1	$	5.171.800	**$ 5.171.800**													
37,3	Instalación (incluye suministro de elementos eléctricos para la conexión del sistema como tablero con breaker de protección para el inversor/cargador, acometida sistema de alimentación inversor y retorno al tablero de distribución, sistema by pass, personal y transporte hasta el sitio)	UND	1	$	2.316.600	**$ 2.316.600**													
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$ 984.972.488**			**$ -**								**$ 403.534.519**		**$ 403.534.519**
												TOTAL ITEMS SIN I.V.A.					**$ 170.839.350**		**$ 170.839.350**
												TOTAL ITEMS CON I.V.A.					**$ 232.695.169**		**$ 232.695.169**
I.V.A. 19%						**$ 45.045.502**						**I.V.A. 19%**					**$ 44.212.082**		**$ 44.212.082**
VALORES TOTALES						**$ 1.030.017.990**						**TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA**					**$ 447.746.601**		**$ 447.746.601**

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 1.030.017.990**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 447.746.601**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 582.271.389**

GT ENERSOLAR 25
R.L JUAN PABLO ARCINIEGAS OLAYA
CONTRATISTA

GEPROING S.A.S.
R.L. JUAN CAMILO WILCHES REINA
INTERVENTOR


ILUMINA ENERGY	**MEMORIAS DE CALCULO**	**Versión 0** **02/03/2026**



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	2	**MM**	3	**AA**	2026	**PERIODO:**	29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO:	**CON26-110 DE 2025**						**OBJETO CONTRATO:**	**Contratar el suministro e instalación de Baterías tipo pared para respaldo energético para 36 Juzgados promiscuos del distrito judicial de Ibagué.**
CONTRATANTE:	Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué..						**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:** / **ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	UT ILUMINA ENERGY-0625							**42,00** / 42,00
ITEM:	1,10	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120					**UNID:** UND	**UBICACIÓN:** **TOLIMA**

ESQUEMA






LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						42,00
ALVARADO					**PV29504830502MF0W150072**	1,00
PRIEDRAS					**PV29504830502MF0W150048**	1,00
GUAYABAL					**PV29504830502MF0W150057**	1,00
GUAYABAL					**PV29504830502MF0W150044**	1,00
MARIQUITA					**PV29504830502MF0W150065**	1,00
MARIQUITA					**PV29504830502MF0W150060**	1,00
COELLO					**PV29504830502MF0W150032**	1,00
BELTRAN					**PV29504830502MF0W150060**	1,00
VENADILLO					**PV29504830502MF0W150050**	1,00
VENADILLO					**PV29504830502MF0W150028**	1,00
AMBALEMA					**PV29504830502MF0W150061**	1,00
AMBALEMA					**PV29504830502MF0W150048**	1,00
FLANDES					**PV29504830502MF0W150052**	1,00
FLANDES					**PV29504830502MF0W150030**	1,00
SALDAÑA					**PV29504830502MF0W150010**	1,00
NATAGAIMA 1					**PV29504830502MF0W150020**	1,00
NATAGAIMA 1					**PV29504830502MF0W150031**	1,00
NATAGAIMA 2					**PV29504830502MF0W150040**	1,00
VALLE DE SAN JUAN					**PV29504830502MF0W150011**	1,00
SAN LUIS					**PV29504830502MF0W150021**	1,00
SUAREZ					**PV29504830502MF0W150041**	1,00
SANTA ISABEL					**PV29504830502MF0W150074**	1,00
ANOZOATEGUI					**PV29504830502MF0W150066**	1,00
VILLA RICA					**PV29504830502MF0W150016**	1,00
ICONONZO					**PV29504830502MF0W150034**	1,00
CUNDAY					**PV29504830502MF0W150049**	1,00
DOLORES					**PV29504830502MF0W150056**	1,00
ALPUJARRA					**PV29504830502MF0W150019**	1,00
PRADO					**PV29504830502MF0W150071**	1,00
SAN ANTONIO					**PV29504830502MF0W150024**	1,00
ORTEGA					**PV29504830502MF0W150017**	1,00
ORTEGA					**PV29504830502MF0W150036**	1,00
PLANADAS					**PV29504830502MF0W150045**	1,00
RONCES VALLES					**PV29504830502MF0W150067**	1,00
ROVIRA 1					**PV29504830502MF0W150015**	1,00
ROVIRA 2					**PV29504830502MF0W150059**	1,00
ROVIRA 3					**PV29504830502MF0W150064**	1,00
HERVEO					**PV29504830502MF0W150033**	1,00
CASABIANCA					**PV29504830502MF0W150043**	1,00
VILLA HERMOSA					**PV29504830502MF0W150080**	1,00



PALOCABILDO					PV29504830502MF0W150013	1,00
FALAN					PV29504830502MF0W150058	1,00
			Subtotal			42.00
			TOTAL			42.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

JUAN PABLO ARCINIEGAS AYALA
C.C. 1.032.385.469 de Bogotá D.C

COORDINADOR DE INSTALACIÓN

VERIFICÓ

EDUARDO MARCHENA

COORDINADOR INTERVENTORÍA

	MEMORIAS DE CALCULO	Versión 0 02/03/2026

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	DIA	2	MM	3	AA	2026	PERIODO:	29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO:	CON26-110 DE 2025	OBJETO CONTRATO:	**Contratar el suministro e instalación de Baterías tipo pared para respaldo energético para 36 Juzgados promiscuos del distrito judicial de Ibagué.**

		ACUMULADO ANTERIOR:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO TOTAL:
CONTRATANTE:	Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué..			
CONTRATISTA:	UT ILUMINA ENERGY-0625		3,00	3,00

ITEM:	1,10	Inversor con potencia nominal de salida de 5kW (capacidad para respaldar carga 5000W) voltaje nominal 110/120	UNID:	UND	UBICACIÓN:	TOLIMA

ESQUEMA







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
						3,00
ATACO					PV29504830502MF0W150070	1,00
ATACO					PV29504830502MF0W150065	1,00
COYAIMA					PV29504830502MF0W150072	1,00
Subtotal						3,00
TOTAL						3,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:

JUAN PABLO ARCINIEGAS AYALA
C.C. 1.032.385.469 de Bogotá D.C
COORDINADOR DE INSTALACIÓN

VERIFICÓ

EDUARDO MARCHENA
COORDINADOR INTERVENTORÍA

ILUMINA ENERGY	**MEMORIAS DE CALCULO**	**Versión 0** **02/03/2026**

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	**DIA**	2	**MM**	3	**AA**	2026	**PERIODO:**	29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO:	**CON26-110 DE 2025**						**OBJETO CONTRATO:**	**Contratar el suministro e instalación de Baterías tipo pared para respaldo energético para 36 Juzgados promiscuos del distrito judicial de Ibagué.**

CONTRATANTE:	Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué..	**ACUMULADO ANTERIOR:**	**PRESENTE ACTA:**	**ACUMULADO TOTAL:**
CONTRATISTA:	UT ILUMINA ENERGY-0625		**23,00**	23,00

ITEM:	1,10	Batería acumulable con una capacidad de 10kWh para autonomía de 2 hora a plena carga	**UNID:**	UND	**UBICACIÓN:**	**TOLIMA**

ESQUEMA	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA TOTAL
							23,00
	**ALVARADO**					074502385574CQ3US30028	**1,00**
	ALVARADO					074502385574CQ3US30038	1,00
	PRIEDRAS					074502385574CQ3US30039	1,00
	PRIEDRAS					074502385574CQ3US30040	1,00
	GUAYABAL					074502385574CQ3US30041	1,00
	GUAYABAL					074502385574CQ3US30004	1,00
	MARIQUITA					074502385574CQ3US30004	1,00
	MARIQUITA					074502385574CQ3US30023	1,00
	MARIQUITA					074502385574CQ3US30038	1,00
	MARIQUITA					074502385574CQ3US30005	1,00
	COELLO					074502385574CQ3US30001	1,00
	COELLO					074502385574CQ3US30005	1,00
	COELLO					074502385574CQ3US30047	1,00
	BELTRAN					74502385574CQ3US30046	1,00
	BELTRAN					074502385574CQ3US30018	1,00
	BELTRAN					074502385574CQ3US30071	1,00
	VENADILLO					074502385574CQ3US30015	1,00
	VENADILLO					074502385574CQ3US30042	1,00
	VENADILLO					074502385574CQ3US30025	1,00
	VENADILLO					074502385574CQ3US30030	1,00
	AMBALEMA					074502385574CQ3US30010	**1,00**
	AMBALEMA					074502385574CQ3US30019	1,00
	AMBALEMA					074502385574CQ3US30006	1,00
OBSERVACIONES:					**Subtotal**		**23,00**
					TOTAL		**23,00**

CONTRATISTA:

JUAN PABLO ARCINIEGAS AYALA
C.C. 1.032.385.469 de Bogotá D.C
COORDINADOR DE INSTALACIÓN

VERIFICÓ

EDUARDO MARCHENA
COORDINADOR INTERVENTORÍA

NOTA DE REMISION
UNION TEMPORAL ILUMINA ENERGY 0625

NIT. 902.019.232-8
CRA 12 SUR # 83-90 LC 3 IBAGUE
TEL. 321 5461156
Ibagué - Colombia
gerencia@enelico.com

DATOS DEL CLIENTE			
NOMBRE:	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL ADMINISTRACION JUDICIAL DE IBAGUE	FECHA:	03 DE MARZO DE 2026
DIRECCION:	KRA 5 # 41-16 OFIC. 1609 PISO 16 EDIFICIO F25	TELEFONO:	2 610090
EMAIL:	info@cendoj.ramajudicial.gov.co	VENDEDOR:	UT ILUMINA ENERGY 0625

No.	UND	CANT.	DESCRIPCION	MODELO	POTENCIA	TENSION	SERIAL	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5 KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150072	$ 3.786.750	$ 3.786.750
2	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150048	$ 3.786.750	$ 3.786.750
3	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150057	$ 3.786.750	$ 3.786.750
4	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150044	$ 3.786.750	$ 3.786.750
5	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150065	$ 3.786.750	$ 3.786.750
6	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150060	$ 3.786.750	$ 3.786.750
7	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150032	$ 3.931.950	$ 3.931.950
8	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150060	$ 3.931.950	$ 3.931.950
9	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150050	$ 3.786.750	$ 3.786.750
10	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150028	$ 3.786.750	$ 3.786.750
11	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150061	$ 3.786.750	$ 3.786.750
12	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150048	$ 3.786.750	$ 3.786.750
13	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150052	$ 3.931.950	$ 3.931.950
14	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150030	$ 3.786.750	$ 3.786.750
15	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150010	$ 3.786.750	$ 3.786.750
16	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150020	$ 3.786.750	$ 3.786.750
17	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150031	$ 3.786.750	$ 3.786.750
18	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150040	$ 3.786.750	$ 3.786.750
19	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150011	$ 3.786.750	$ 3.786.750
20	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150021	$ 3.786.750	$ 3.786.750

21	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150041	$ 3.786.750	$ 3.786.750
22	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150074	$ 3.786.750	$ 3.786.750
23	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150066	$ 3.786.750	$ 3.786.750
24	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150016	$ 3.786.750	$ 3.786.750
25	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150034	$ 3.786.750	$ 3.786.750
26	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150049	$ 3.786.750	$ 3.786.750
27	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150056	$ 3.786.750	$ 3.786.750
28	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150019	$ 3.786.750	$ 3.786.750
29	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150071	$ 3.786.750	$ 3.786.750
30	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150024	$ 3.786.750	$ 3.786.750
31	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150017	$ 3.786.750	$ 3.786.750
32	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150036	$ 3.786.750	$ 3.786.750
33	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150045	$ 3.786.750	$ 3.786.750
34	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150067	$ 3.786.750	$ 3.786.750
35	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150015	$ 3.786.750	$ 3.786.750
36	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150059	$ 3.786.750	$ 3.786.750
37	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150064	$ 3.786.750	$ 3.786.750
38	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150033	$ 3.786.750	$ 3.786.750
39	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150043	$ 3.786.750	$ 3.786.750
40	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150080	$ 3.786.750	$ 3.786.750
41	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150013	$ 3.786.750	$ 3.786.750
42	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150058	$ 3.786.750	$ 3.786.750
43	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150063	$ 3.786.750	$ 3.786.750
44	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150037	$ 3.786.750	$ 3.786.750
45	UND	1	INVERSOR	MUST PV2900LHP	5KVA	48V DC	PV29504830502MF0W150073	$ 3.786.750	$ 3.786.750
1	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30028	$ 10.117.181	$ 10.117.181
2	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30038	$ 10.117.181	$ 10.117.181
3	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30010	$ 10.117.181	$ 10.117.181

4	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30019	$ 10.117.181	$ 10.117.181
5	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30006	$ 10.117.181	$ 10.117.181
6	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30022	$ 10.117.181	$ 10.117.181
7	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30041	$ 10.117.181	$ 10.117.181
8	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30004	$ 10.117.181	$ 10.117.181
9	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30046	$ 10.117.181	$ 10.117.181
10	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30018	$ 10.117.181	$ 10.117.181
11	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30060	$ 10.117.181	$ 10.117.181
12	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30005	$ 10.117.181,25	$ 10.117.181
13	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30001	$ 10.117.181,25	$ 10.117.181
14	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30047	$ 10.117.181,25	$ 10.117.181
15	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07391543018FEBHHQH0088	$ 10.117.181	$ 10.117.181
16	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07311383018VK2NCNT0001	$ 10.117.181	$ 10.117.181
17	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07391543018FEBHHQH0082	$ 10.117.181	$ 10.117.181
18	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07391543018FEBHHQH0021	$ 10.117.181	$ 10.117.181
19	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07391543018FEBHHQH0015	$ 10.117.181	$ 10.117.181
20	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07391543018FEBHHQH0030	$ 10.117.181	$ 10.117.181
21	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07311383018VK2NCNT0002	$ 10.117.181	$ 10.117.181
22	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		07391543018FEBHHQH0025	$ 10.117.181	$ 10.117.181
23	UND	1	BATERIA DE LITIO EPEVER	LFP5.12KWH51.2V-P20R3	5120 Wh		074502385574CQ3US30004	$ 10.117.181	$ 10.117.181
OBSERVACIONES								**SUBTOTAL**	**403.534.519**
								I.V.A.	**44.212.082**
								TOTAL	**447.746.601**

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

UT ILUMINA ENERGY 0625

NIT. 902.019.232-8

R/L. JUAN PABLO ARCINIEGAS AYALA

C.C. 1.032.385.469