DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR
CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 1 del mes de DICIEMBRE al 31 del mes de DICIEMBRE.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No.599 DE 2022.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LOS NISPEROS – SINCERÍN, CASCAJAL – CEIBAL – LA PASCUALA Y MAGANGUÉ – SAN RAFAEL DE CORTINAS.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 20 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.006 DE 2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK	NIT:	901.627.819-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JAVIER JOSE DOMINGUEZ 40% KABOB EXECUTIVE GROUP S.A.S 60%			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CORREGIMIENTO DE LOS NÍSPEROS HASTA EL CORREGIMIENTO DE SINCERIN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ACHÍ – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$8.085.806.846.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$8.085.806.846.00			

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	29 DE MAYO DE 2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	557 DE 2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN RAFAEL	NIT:	901.6273819-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S 90% A.S.S. CONSTRUCTORA S.A.S 10%			
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CASCAJAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA PASCUALA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR			
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$22.888.390.685.00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$22.888.390.685.00			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	N/A			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A			
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A			
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	0			
PRÓRROGA 1:	N/A			
PRÓRROGA N:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	24 DE ABRIL DE 2024			

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	558 DE 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MEGAVIAS	NIT:	901.613.672-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSTRUCSION S.A.S 90% SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO HASTA EL CORREGIMIENTO DE LA SAN RAFAEL DE CORTINAS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.		
FECHA DE INICIO:	19 DE OCTUBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	$12.301.199.730.00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$12.301.199.730.00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18 DE ENERO DE 2024		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

L.P.006 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22-00393	2022	-	-	$ 1.800.000.000	$ 0	$ 1.800.000.000
22-00393	2023	-	-	$ 6.299.100.000	$ 0	$ 6.299.100.000
TOTAL				**$ 8.099.100.000**	**$ 0**	**$ 8.099.100.000**

557 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2915	2022	-	-	$ 456.300.000	$ 419.496.618	$ 36.803.382
2915	2023	-	-	$4.500.000.000	$ 0	$4.500.000.000
2915	2024	-	-	$17.937.000.000	$ 0	$17.937.000.000
TOTAL				**$22.893.300.000**	**$ 419.496.618**	**$22.473.803.382**

558 DE 2022

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2916	2022	-	-	$1.632.900.000	$ 1.437.156.685	$195.743.315
2916	2023	-	-	$4.500.000.000	$ 0	$4.500.000.000
2916	2024	-	-	$6.171.000.000	$ 0	$6.171.000.000
TOTAL				**$12.303.900.000**	**$ 1.437.156.685**	**$10.866.743.315**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	415.330.623.97	4.165.994.03	N/A	419.496.618

558 DE 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	1.426.022.447.77	11.134.237.23	N/A	1.437.156.685

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 23 de enero de 2023, para el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, se reporta un avance para los contratos de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

L.P.006 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.085.806.846	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0%

557 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 22.888.390.685	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 389.916.618	1.71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$389.916.618	1.71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 40.000.000	0.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 429.916.618	1.89%

558 DE 2022

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	12.301.199.730	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.414.755.185	11.57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.414.755.185	11.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 33.000.000	0.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.447.755.185	11.84%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ N/A
Amortizado	$ N/A
Saldo	$ N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

L.P.006 DE 2022

Meta física programada 0%:
Meta física ejecutada 0%:

557 DE 2022

Meta física programada 1.50%:
Meta física ejecutada 1.96%:

558 DE 2022

Meta física programada 11.00%:
Meta física ejecutada 11.84%:

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
12/12/2022	1

558 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.
13/12/2022	1

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A	En Corrección

558 DE 2022

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 DE SEPTIEMBRE DE 2022	N/A	En Corrección

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

L.P.006 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

557 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

558 DE 2022

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

L.P.006 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/11/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$808.580.684.60	**21-44-101395581** **Anexo 0**	12/09/2022	12/03/2023
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.617.161.369.20	**21-44-101395581** **Anexo 0**	12/09/2022	12/03/2026
Estabilidad de la Obra	$2.425.742.053.80	**21-44-101395581** **Anexo 0**	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Calidad	$2.425.742.053.80	**21-44-101395581** **Anexo 0**	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$500.000.000	**21-40-101197791** Anexo 0	12/09/2022	12/03/2023

557 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/10/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/08/2022

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$2.288.839.068.50	M-100174571 Anexo 0	15/07/2022	15/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.144.419.534.25	M-100174571 Anexo 0	15/07/2022	15/01/2027
Estabilidad de la Obra	$1.144.419.534.25	M-100174571 Anexo 0	15/01/2024	15/01/2029
Calidad	$1.144.419.534.25	M-100174571 Anexo 0	15/01/2024	15/01/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$1.144.419.534	M-100035544	15/07/2022	15/07/2024

558 DE 2022

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/10/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 27/10/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$1.230.119.973	59779 Endoso 1	19/10/2022	19/07/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$615.059.986.50	59779 Endoso 1	19/10/2022	19/01/2027
Estabilidad de la Obra	$615.059.986.50	59779 Endoso 1	19/01/2024	15/10/2028
Calidad	$615.059.986.50	59779 Endoso 1	19/01/2024	15/10/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$615.059.987	17756 Anexo 0	15/10/2023	19/01/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
CSR-557-009	02-dic-2022	ESTUDIO HIDRAULICO, HIDROLOGICO Y DE SOCAVACIÓN SEGUNDA VERSIÓN
CSR-557-010	06-dic-2022	ESTUDIO HIDRAULICO, HIDROLOGICO Y DE SOCAVACIÓN SEGUNDA VERSIÓN
CMM-558-012	06-dic-2022	INFORME DE OBRA 002.
CSR-557-011	13-dic-2022	RESPUESTA OFICIO GIC-INVIAS-BOL-091-22
MAIL	19-dic-2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
MAIL	19-dic-2022	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No.1
MAIL	19-dic-2022	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
CSR-557-013	19-dic-2022	ESTUDIO DE TRANSITO Y DISEÑO DE PAVIMENTO VERSIÓN 1

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	973 DE 2022			
CONTRATISTA:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	NIT:	900.916.608-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 4.			
FECHA DE INICIO:	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA XXXXX o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP	
VALOR INICIAL:	$ 3.895.780.731			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN N:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 3.895.780.731			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 250.443.046			
ANTICIPO EN FIDUCIA:				
ANTICIPO AMORTIZADO:	9201034,05			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 241.242.011,95			
PLAZO INICIAL:	24 MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A			
PRÓRROGA 1:	N/A			
PRÓRROGA N:	N/A			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2024

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
887122	2022	11	-	$296.093.333	$45.517.230	$133.057

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 4	$20.975.000,00	$3.985.250,00	$4.195.000,00	$24.960.250,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 de fecha para el período DICIEMBRE el contrato reporta un avance de 0.40%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $ 215.569.690
Total, inversión ejecutada: $ 30.025.000

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUDACION

		No.	DESDE - HASTA	
...	...	...	...	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 389.578.074	15-44-101262225 Anexo 3	01/09/2022	31/01/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 779.156.147	15-44-101262225 Anexo 3	01/09/2022	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$779.156.147	15-44-101262225 Anexo 3	01/09/2022	31/07/2027
Calidad del Servicio	$1.168.734.220	15-44-101262225 Anexo 3	01/09/2022	01/09/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/09/2022
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 21/09/2022
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
GIC-INVIAS-BOL-097-22	01-dic-2022	CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ - MUNICIPIO DE ACHÍ ELKIN ROYERO BOHORQUEZ	INVITACIÓN A REUNIÓN TÉCNICA PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA No. L.P.006 DE 2022.
GIC-INVIAS-BOL-098-22	05-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 13 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLIVAR.
GIC-INVIAS-BOL-099-22	05-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 13 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ,

		CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	BOLIVAR – LOTE 1.
GIC-INVIAS-BOL-100-22	05-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 13 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 2.
GIC-INVIAS-BOL-101-22	06-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	ALCANCE - REMISIÓN ACTA MENSUAL DE COSTOS No. 1 DE INTERVENTORÍA
GIC-INVIAS-BOL-102-22	06-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN ACTA MENSUAL DE COSTOS No. 2 DE INTERVENTORÍA
GIC-INVIAS-BOL-103-22	07-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORÍA – GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
GIC-INVIAS-BOL-104-22	07-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	ALCANCE - REMISIÓN ACTA MENSUAL DE COSTOS No. 1 DE INTERVENTORÍA
GIC-INVIAS-BOL-105-22	07-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN ACTA MENSUAL DE COSTOS No. 2 DE INTERVENTORÍA

GIC-INVIAS-BOL-106-22	09-dic-2022	CONSORCIO SAN RAFAEL	RESPUESTA COMUNICACIÓN CSR-557-009 – REVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN – VERSIÓN 2.
GIC-INVIAS-BOL-107-22	09-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLIVAR.
GIC-INVIAS-BOL-108-22	09-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 1.
GIC-INVIAS-BOL-109-22	09-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 14 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 2.
GIC-INVIAS-BOL-110-22	13-dic-2022	CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ - MUNICIPIO DE MAGANGUÉ FABIAN ANDRES CABRERA DIAZ	INVITACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA No. 557 DE 2022 Y No. 558 DE 2022.
GIC-INVIAS-BOL-111-22	13-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	SOLICITUD APROBACIÓN RECURSOS CONTRATO INTERVENTORIA No. 973 DE 2022
GIC-INVIAS-BOL-112-	14-dic-2022	INSTITUTO	REMISIÓN ACTA MENSUAL DE

22		NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	COSTOS No. 3 DE INTERVENTORÍA
GIC-INVIAS-BOL-113-22	14-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN ACTA MENSUAL DE COSTOS No. 4 DE INTERVENTORÍA
GIC-INVIAS-BOL-114-22	14-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
GIC-INVIAS-BOL-115-22	21-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLIVAR.
GIC-INVIAS-BOL-116-22	21-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 1.
GIC-INVIAS-BOL-117-22	21-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 15 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 2.
GIC-INVIAS-BOL-118-22	27-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE ACHÍ, BOLIVAR.

		CECILIA PÉREZ LÓPEZ	
GIC-INVIAS-BOL-119-22	27-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 1.
GIC-INVIAS-BOL-120-22	27-dic-2022	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ	REMISIÓN INFORME SEMANAL No. 16 DE INTERVENTORÍA – MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLIVAR – LOTE 2.

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No hubo inconvenientes de aspectos técnicos.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No hubo inconvenientes de aspectos jurídicos.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No hubo inconvenientes de aspectos administrativos y/o Financieros.


3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No hubo inconvenientes

4 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

La interventoría realizará una gestión de mejora para el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra y emitirá a tiempo oficios con la información requerida.
Brindar pronta solución en caso de problemas en la ejecución del contrato.
Verificación y seguimiento de la programación para dar cumplimiento a los plazos e inversión del proyecto.

Cordialmente,



CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ
DIRECTORA TERRITORIAL BOLIVAR
Supervisor.