ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 – 31 de julio 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE OBRA No.	4910-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO JHL	**NIT:**	901.777.598-5
CONFORMACIÓN:	JULIANA HORRILLO AMADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.439.257 con una participación del 45%; la empresa HQ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT. 901.055.431-6 con una participación del 45% y la empresa ARQUITECTURA E INGENIERÍA + DISEÑOS LD SAS ZOMAC identificada con NIT. 901.699.282-9 con una participación del 10%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META		
Fecha de Inicio:	28 de diciembre del 2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-033076
Valor Inicial:	$ 358.908.193		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Adición 4:	-		
Adición 5:	-		
Valor Actual:	$ 358.908.193		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023		
Total, Prórrogas	Por dos (2) meses, previa ampliación 1 de la suspensión 1 del 29 de enero del 2024 hasta el 28 de febrero del 2024.		
Prórroga 1	29 de febrero del 2024		
Fecha de Fin:	02 de septiembre del 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1417723	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 358.908.193	$ 0	$ 358.908.193

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor Total

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 29.00%
% Básico ejecutado acumulado: 00.00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
-	-	-	-
-	-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
11/06/2024	Suspensión 2 ampliación 3

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 35,890,819.30	21-44-101432671 ANEXO 3	14-12-2023	05-09-2024
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 173,726,861.50	21-44-101432671 ANEXO 3	14-12-2023	05-09-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 71,781,638.60	21-44-101432671 ANEXO 3	14-12-2023	05-03-2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 107,672,457.90	21-44-101432671 ANEXO 3	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.	
Calidad del Servicio	$ 17,850,000.00	21-44-101432671 ANEXO 3	La vigencia para la garantía de calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños es de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños.	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 3	14-12-2023	05-03-2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 3	14-12-2023	05-03-2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 3	14-12-2023	05-03-2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 3	14-12-2023	05-03-2024

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4808-2023		
CONTRATISTA:	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	**NIT:**	900.842.752-8
CONFORMACIÓN:	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS - NIT. 900.842.752-8 – (100%)		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ,		

	DEPARTAMENTO DEL META		
Fecha de Inicio:	28 de diciembre del 2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-033076
Valor Inicial:	$ 133.974.960		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 133.974.960		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	$ 133.974.960		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023		
Total, Prórrogas:	Por dos (2) meses, previa ampliación 1 de la suspensión 1 del 29 de enero del 2024 hasta el 28 de febrero del 2024.		
Prórroga 1:	29 de febrero del 2024		
Fecha de Fin:	02 de septiembre del 2024		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1353323	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 133.974.960	$ 0	$ 133.974.960

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Periodo	Valor total

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 13.397.496,00	CG-1050452 ANEXO 4	05-12-2023	03-11-2024
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 66.987.480,00	CG-1050452 ANEXO 4	05-12-2023	03-11-2024
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 26.794.992,00	CG-1050452 ANEXO 4	05-12-2023	03-05-2027
Calidad del Servicio	$ 40.192.488,00	CG-1050452 ANEXO 4	05-12-2023	03-05-2029

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024E-VUVRAZ-062337	10-07-2024	INVÍAS	Solicitud de ampliación 4 a la suspensión 2, contrato interventoría
2024E-VUVRAZ-062287	10-07-2024	INVÍAS	Solicitud de ampliación 4 a la suspensión 2, contrato obra

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-

-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
Contrato suspendido

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

- Se tramitó la ampliación 4 de la suspensión No. 2 de los contratos, justificada en la solicitud y respuesta de CORMACARENA frente al trámite de los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio