ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1-30 NOVIEMBRE 2024

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, de conformidad con los informes mensuales de interventoría, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META

CONTRATO DE OBRA No.	4910-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUPO JHL	**NIT:**	901.777.598-5
CONFORMACIÓN:	JULIANA HORRILLO AMADO identificada con cédula de ciudadanía No. 40.439.257 con una participación del 45%; la empresa HQ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, identificada con NIT. 901.055.431-6 con una participación del 45% y la empresa ARQUITECTURA E INGENIERÍA + DISEÑOS LD SAS ZOMAC identificada con NIT. 901.699.282-9 con una participación del 10%		
Objeto:	MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META		
Fecha de Inicio:	28 de diciembre del 2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-033076
Valor Inicial:	$ 358.908.193		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Adición 3:	-		
Adición 4:	-		
Adición 5:	-		
Valor Actual:	$ 358.908.193		
Anticipo Entregado:	-		
Anticipo Amortizado:	-		
Saldo por Amortizar:	-		
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023		
Total, Prórrogas	Por TRES (3) meses		
Prórroga 1	29 de febrero del 2024		
Prórroga 2	30 de octubre de 2024		

Fecha de Fin:	30 de noviembre del 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1417723	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 358.908.193	$ 96.509.292,50	$262.398.900,50

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 6	$ 96,894,510.78	$ 1,621,536.81	$ 50,068,792.20
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 7	$ 127,683,438.88	$ 933,071.28	$112,354,473.05

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 83.42%
% Básico ejecutado acumulado: 80.45%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
30/10/2024	1
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
22/10/2024	Suspensión 4

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
28/10/2024	50	MODIFICACION	APROBADO
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 35,890,819.30	21-44-101432671 ANEXO 9	14-12-2023	Hasta liquidación
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 173,726,861.50	21-44-101432671 ANEXO 9	14-12-2023	Hasta liquidación
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 71,781,638.60	21-44-101432671 ANEXO 9	14-12-2023	2/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 107,672,457.90	21-44-101432671 ANEXO 9	Vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría.	
Calidad del Servicio	$ 17,850,000.00	21-44-101432671 ANEXO 9	La vigencia para la garantía de calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios y diseños es de cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños.	

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 9	14-12-2023	2-12-2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 9	14-12-2023	2-12-2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 232.000.000,00	21-40-101224303 ANEXO 9	14-12-2023	2-12-2024
CONTRATISTAS Y	$ 232.000.000,00	21-40-101224303	14-12-2023	2-12-2024

SUBCONTRATISTAS		ANEXO 9		

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4808-2023		
CONTRATISTA:	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS	**NIT:**	900.842.752-8
CONFORMACIÓN:	MARCO TULIO BENITEZ MATEUS - NIT. 900.842.752-8 – (100%)		
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MUELLE LA BANQUETA, MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DEPARTAMENTO DEL META		
Fecha de Inicio:	28 de diciembre del 2023	**No. de Oficio:**	2023S-VBOG-033076
Valor Inicial:	$ 133.974.960		
Valor Adiciones:	-		
Adición 1:	-		
Adición 2:	-		
Valor Actual:	$ 133.974.960		
Anticipo Entregado:	-		

Anticipo Amortizado:	-
Saldo por Amortizar:	$ 133.974.960
Plazo Inicial:	31 de diciembre del 2023
Total, Prórrogas:	Por TRES (3) meses
Prórroga 1:	29 de febrero del 2024
Prórroga 2:	
Fecha de Fin:	30 de noviembre del 2024

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1353323	2023	10	C-2406-0600-7-0-2406002-02	$ 133.974.960	$ 0	$ 133.974.960

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 6	$27.386.852,77	$ 5.203.502,03	$ 32.590.354,80
Acta Mensual de Costos No. 7	$27.584.561,77	$ 5.241.066,74	$ 32.825.628,51

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 13.397.496,00	CG-1050452 ANEXO 10	05-12-2023	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 66.987.480,00	CG-1050452 ANEXO 10	05-12-2023	HASTA LA LIQUIDACIÓN
Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 26.794.992,00	CG-1050452 ANEXO 10	05-12-2023	30/11/2027
Calidad del Servicio	$ 40.192.488,00	CG-1050452 ANEXO 10	05-12-2023	5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Ejecución de obras menores de limpieza y mantenimiento en el corral ganadero del muelle la banqueta, se realizan labores de limpieza de sedimentos de la escalinata del muelle, Labores de pavimento en concreto, rocería y limpieza del muelle.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

N/A

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



_____

CARLOS GERMÁN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
C.C. No. 86.050.296 De Villavicencio