Fecha 2026-02-23 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1740-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Constanza Bermeo Pinilla - Apoyo Principal, Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal, Jairo Andres Rodrigez Novoa - Apoyo Principal, Sandra Margarita Rodriguez Rincon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	14.83%
% EJECUTADO	14.82%
% VARIACIÓN	-0.01%

ESTADO DEL CONTRATO

En etapa de Preconstrucción.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CC-P 7MA L3
Contrato No.	IDU-1740-2023
Valor Inicial	$ 446.445.908.445,00
Total Contrato	$ 446.445.908.445,00
Valor Pagado	$ 10.178.552.456,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2400 días
Fecha de Iniciación	2024-03-06
Fecha de Terminación Actual	2032-02-18
No. Empleos generados	14

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1786-2023
Valor Inicial	$ 40.393.010.059,00
Total Contrato	$ 40.393.010.059,00
Valor Pagado	$ 1.776.083.822,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2400 días
Fecha de Iniciación	2024-03-06
Fecha de Terminación Actual	2032-02-18
No. Empleos generados	27

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No.	IDU-1786-2023
Valor Inicial	$ 40.393.010.059,00
Total Contrato	$ 40.393.010.059,00
Valor Pagado	$ 1.776.083.822,00
Plazo Inicial	2220 días
Plazo Actualizado	2400 días
Fecha de Iniciación	2024-03-06

Fecha de Terminación Actual	2032-02-18
No. Empleos generados	27

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	83,42	83,38	$ 3.712.705.021,00	$ 3.520.875.341,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Componente predial	70.09	72.0	1.91	
Revisión Información IDU	100.0	100.0	0.0	
Diseños Portal Calle 200	100.0	100.0	0.0	
Diseños Corredor Vial Lote 3	100.0	100.0	0.0	
Obras especiales - Quebrada Tibabita	100.0	100.0	0.0	
Elaboración Acta de armonización	43.9	44.35	0.45	
Proceso de revisión de diseños por Interventoría	59.16	59.56	0.4	
Presupuesto	0.0	0.0	0.0	
Gestiones, trámites y premisos redes y Licencia	45.12	42.07	-3.05	
Componentes Transversales Iniciales	100.0	100.0	0.0	
Diseños adicionales (Acceso y Salida de buses del patio portal)	5.16	2.73	-2.43	
Diseños adicionales (Canal Quebrada Tibabita)	29.47	7.14	-22.33	
Componentes Transversales, Arqueología y Técnico Prórroga No 1	29.99	29.67	-0.32	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construcción de km de Corredor Verde	0,00	0,00	Km
Espacio Público	38.572,80	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	1,97	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	8,58	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	6,80	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	28.312,30	0,00	m2
Estaciones	2,00	0,00	Unit(s)
Construir Taquillas	4,00	0,00	Unit(s)
Implementar cicloparqueaderos	55,00	0,00	Unit(s)
Plazoletas	4,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	1,97	0,00	Km