SECRETARIA DE EDUCACIÒIN DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ARBELAEZ
GARZON – HUILA
Decreto Nº 0566/2002 y Resolución No. 1917 de Abril 21/2023

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO No. 04

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN SERVICIO SAS - HERNANDO YULE DAGUA
Identificación	900443635-2 – 12269571
Fecha de suscripción del Contrato	08 de mayo de 2025
Objeto	Contratar el mantenimiento, adecuaciones, mejoramiento de la infraestructura de la planta física en aulas, sala de sistemas, laboratorio de idiomas, reparar escultura, tableta piso salón 302 y sala de sistemas bloque 2, adecuar ventanas, reparar cubierta salón 1, canal de la sede Tulio Arbeláez, Bloques 1 y 2 de primaria de la institución Educativa Tulio Arbeláez del municipio de Garzón
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS
Fecha de Iniciación	08 de mayo de 2025
Fecha de Finalización	5 de junio de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS $ 28.140.272
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 de mayo al 05 de junio de 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

SECRETARIA DE EDUCACIÒIN DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA TULIO ARBELAEZ
GARZON – HUILA
Decreto Nº 0566/2002 y Resolución No. 1917 de Abril 21/2023

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	FECHA
1	Reparar y pintar 90M2 de paredes del aula 901 en sede Central	Fotografías	9/05/2025
2	Reparar con ladrillo y láminas de eterboard el lado interior y exterior de la pared posterior del aula 602 y pared exterior de baños y reparar y pintar guarda escobas y 7,0M2 de pared en el interior del aula 902, en sede Central	Fotografías	12/05/2025
3	Instalar 36m2 de malla eslabonada en alambre galvanizado calibre 10, ángulos de 1" x 3/16", parales en tubo galvanizado de 2" calibre 16" y una puerta peatonal de 1,20M x 2,00M en el mismo material debidamente pintados, ubicados en los 2 extremos posteriores del bloque frente a escultura, sede Central	Fotografías	19/05/2025
4	Retirar la pérgola metálica de 4 columnas ubicada frente a oficina administrativa e instalarla frente al aula 802, sede Central	Fotografías	19/05/2025
5	Retirar objetos, descapotar terreno y construir 6,0M x 5,20M de piso rústico y 27M de muro bajo en ladrillo macizo y pulir bancas de concreto, en jardín frente al aula 802, sede Central.	Fotografías	20/05/2025
6	Reparar escultura y 22,00M de muro de encerramiento en concreto frente al aula de ingles, sede Central y Efectuar mantenimiento de la cubierta del edificio de ingles, consistente en ajuste o cambio y sellado de tornillería, limpieza y sellado de canales con anticorrosivo `, sede Central	Fotografías	26/05/2025
7	Reparar, encintar, macillar y pintar cielo raso en dry wall en aula de ingles, sede Central	Fotografías	28/05/2025

8	Mantenimiento eléctricos aulas sede central: Instalar 6 tapas plásticas 2400, 2 bombillas de 50W, 2 lámparas de 18W de sobreponer, 2 tapas ciegas, un tomacorriente y un interruptor sencillo en aula ; 3 tapas 2400 y una bombilla 50W con plafones aula 701; 4 tubos led 18W y 8 socket en aula Informática; 1 bombilla 50W y 1 tomacorriente en aula 1001; 1 toma y 1 interruptor en aula901; cambio a 8 tubos led y 16 socket en aula 601; 2 bombillas 50W, 1 toma e interruptor en aula 802. Primaria bloque 1: Red monofásica para 3 bombillas con plafón , 1 toma y 2 cajas en aula 201. primaria bloque 2 adecuar circuito monofásico 20A independiente para tomacorrientes de todos los computadores y adicionando 3 lámparas 36W en aula de Sistemas.	Fotografías	3/05/2025
9	Instalar 7,60M x 3,70M de piso con guarda escobas en tableta cerámica aula de Sistemas Bloque 2 PRIMARIA sede Central	Fotografías	27/05/2025
10	Reparar y pintar paredes del aula de sistemas Bloque 2 primaria sede Central y Reforzar 2 ventanas metálicas con platinas de 1"x3/16" en 2 ventanas, reparar chapa de la puerta de acceso y reparar y pintar las 2 ventanas y la puerta del aula de Sistemas Bloque 2 primaria	Fotografías	27/05/2025
11	Instalar piso en tableta cerámica tipo comercial en aula 302 sede Primaria Bloque 1 en sede Central	Fotografías	14/05/2025
12	Modificar ventana metálica de 2,82M x 1,24M en lámina calibre 20, marco en ángulo de 3/4" x 1/8" con 2 subventanas corredizas, debidamente pintada, y cambiar chapa de seguridad en la puerta de acceso aula 302 Bloque 1 Primaria, sede Central	Fotografías	
13	Reparar cubierta en aula 102 Bloque 1 o Primaria, sede Central y Reparar cubierta y canal en aula 201 Bloque 1 Primaria, sede Central	Fotografías	08/05/2025
14	Resanar, estucar y pintar pared, 2 ventanas y una puerta en aula 201 Bloque 1 Primaria, sede Central	Fotografías	30/05/2025

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato

c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

El presente informe se firma en Zuluaga Garzón – Huila 06 de junio de 2025

Atentamente,

LUIS EDUARDO JOVEN CADENA
Rector
Supervisor (a) del Contrato No.004