Fecha 2026-02-23 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

ALCANCE COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147) A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

CONTRATO No. IDU-1464-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Linda Isabel Acosta Olaya - Apoyo Principal, Bella Esmeralda Ramos Fuentes - Especialista de Apoyo, Angela Patricia Medina Rodriguez - Especialista de Apoyo, Sandra Vivian Salazar Rodriguez - Especialista de Apoyo, Andrea Juliett Forero Ortiz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.25%
% EJECUTADO	0.25%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Cierre fase RAI

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VILLAS PROYECTA MCEY	**Contratista**	CONSORCIO VIALIDAD MS4
Contrato No.	IDU-1464-2025	**Contrato No.**	IDU-1486-2025
Valor Inicial	$ 89.588.741.686,00	**Valor Inicial**	$ 8.448.864.188,00
Total Contrato	$ 89.588.741.686,00	**Total Contrato**	$ 8.448.864.188,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días	**Plazo Inicial**	720 días
Plazo Actualizado	720 días	**Plazo Actualizado**	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19	**Fecha de Iniciación**	2025-12-19
Fecha de Terminación Actual	2027-12-18	**Fecha de Terminación Actual**	2027-12-18
No. Empleos generados	33	**No. Empleos generados**	26

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO VIALIDAD MS4
Contrato No.	IDU-1486-2025
Valor Inicial	$ 8.448.864.188,00
Total Contrato	$ 8.448.864.188,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	720 días
Plazo Actualizado	720 días
Fecha de Iniciación	2025-12-19

Fecha de Terminación Actual	2027-12-18
No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Actualización de Estudios y Diseños	9,90	10,04	$ 221.052.631,00	$ 224.353.007,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
OBLIGACIONES INICIALES	100.0	100.0	0.0	Aprobado
DIAGNOSTICO, INVESTIGACIÓN Y RAI	100.0	99.2	-0.8	
OMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ELABORACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑO	0.99	1.39	0.4	
INFORMES MENSUALES	0.0	0.0	0.0	